

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				27,807,763,941	5,000,000,000	5,212,869,470	4,781,802,925	95.6	91.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				10,149,435,295	3,362,628,068	3,174,235,411	2,882,439,772	85.7	90.8			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				9,457,101,741	3,206,853,122	3,105,920,545	2,814,233,542	87.7	90.6			
Programa de adquisición de elevadores de pasajeros para establecimientos de apoyo y no médicos.	1450GYR0031	Varios	01-2015 12-2016	124,746,361	120,936,850	59,087,404	59,087,404	48.8	100.0	100	50	50
	K-029-Programas de adquisiciones				120,936,850	59,087,404	59,087,404	48.8	100.0			
Adquisición de equipos diversos para establecimientos no médicos	1450GYR0032	Varios	09-2015 12-2016	88,620,916	0	4,867,903	4,850,849	0.0	99.6	40	24.3	84.3
	K-029-Programas de adquisiciones				0	4,867,903	4,850,849	0.0	99.6			
Programa de sustitución de bancas tandem para unidades médicas de los tres niveles de atención médica 2016.	1450GYR0033	Varios	01-2015 12-2016	46,659,326	36,187,554	24,447,088	18,349,271	50.7	75.0	100	40	40
	K-029-Programas de adquisiciones				36,187,554	24,447,088	18,349,271	50.7	75.0			
Renovación de equipo médico e instrumental quirúrgico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	1450GYR0034	Varios	07-2014 12-2016	150,000,000	0	40,600	40,600	0.0	100.0	0	0	98.5

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	40,600	40,600	0.0	100.0				
Programa de adquisición de mobiliario para las oficinas de nivel central del IMSS 2015	1450GYR0035	CDMX	09-2015 12-2016	87,800,212	0	3,389,769	3,389,768	0.0	99.9	85	63.9	78.9
K-029-Programas de adquisiciones				0	3,389,769	3,389,768	0.0	99.9				
Programa de adquisición de equipo de seguridad 2016.	1450GYR0050	CDMX	09-2015 12-2016	54,168,181	52,513,990	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-029-Programas de adquisiciones				52,513,990	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Unidades de Radioterapia Intracavitaria con Iridio 192 y Unidades Radiológicas, Fluoroscópicas Transportables tipo Arco en C.	1450GYR0051	Varios	01-2015 12-2016	81,733,939	0	7,659,363	7,659,363	0.0	100.0	19	18.5	99.5
K-029-Programas de adquisiciones				0	7,659,363	7,659,363	0.0	100.0				
Programa de adquisición de equipo de transporte vertical.	1450GYR0054	Varios	08-2014 12-2016	53,968,545	52,320,451	11,228,493	11,228,492	21.4	99.9	100	22	22
K-029-Programas de adquisiciones				52,320,451	11,228,493	11,228,492	21.4	99.9				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de adquisición de equipos diversos en establecimientos no médicos.	1450GYR0055	Varios	08-2014 12-2016	46,944,373	0	9,889,209	9,889,209	0.0	100.0	30	28	98
	K-029-Programas de adquisiciones				0	9,889,209	9,889,209	0.0	100.0			
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	1450GYR0057	Varios	01-2015 12-2016	962,047,972	0	219,439,696	132,202,401	0.0	60.2	27.9	22	94
	K-029-Programas de adquisiciones				0	219,439,696	132,202,401	0.0	60.2			
Equipo de limpieza 2016.	1450GYR0063	Varios	07-2014 12-2016	135,283,673	131,152,373	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				131,152,373	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de equipo de limpieza 2016-2.	1450GYR0071	Varios	09-2015 12-2016	21,325,365	19,994,309	4	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				19,994,309	4	0	0.0	0.0			
Aire Acondicionado para Establecimientos Médicos y de Apoyo.	1450GYR0101	Varios	11-2014 12-2016	406,194,959	0	0	0	0.0	0.0	85	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de adquisición de bancas TANDEM 2016.	1450GYR0102	Varios	11-2014 12-2016	74,659,615	72,379,656	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				72,379,656	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Equipo Eléctrico y Casa de Máquinas para establecimientos Médicos y de Apoyo 2015.	1450GYR0103	Varios	01-2015 12-2016	416,987,683	0	143,659,710	143,659,710	0.0	100.0	45	43	98
	K-029-Programas de adquisiciones				0	143,659,710	143,659,710	0.0	100.0			
Elevadores para camilleros 2016.	1450GYR0105	Varios	01-2015 12-2016	505,273,911	489,843,830	163,391,589	163,391,589	33.3	100.0	100	34	34
	K-029-Programas de adquisiciones				489,843,830	163,391,589	163,391,589	33.3	100.0			
Programa de adquisición de equipo de seguridad para Edificio Sede 2016.	1450GYR0107	CDMX	01-2015 04-2016	21,651,412	20,990,220	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				20,990,220	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de elevadores de carga para unidades médicas, no médicas y de apoyo.	1550GYR0017	Varios	08-2015 09-2016	132,980,289	0	0	0	0.0	0.0	90	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de equipos de anestesia en Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención a la salud del IMSS.	1550GYR0021	Varios	01-2016 12-2016	199,836,245	199,836,245	111,939,831	109,754,533	54.9	98.0	100	28.6	28.6		
	K-029-Programas de adquisiciones				199,836,245	111,939,831	109,754,533	54.9	98.0					
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2016.	1550GYR0023	Varios	01-2016 12-2016	4,125,729,763	2,010,697,644	1,858,104,149	1,697,910,101	84.4	91.3	51	90.5	90.5		
	K-029-Programas de adquisiciones				2,010,697,644	1,858,104,149	1,697,910,101	84.4	91.3					
Adquisición de equipos de imagenología para Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención.	1550GYR0030	Varios	10-2015 12-2016	153,212,316	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de dos Casetas Móviles para la Subdelegación 03 Suroeste de Monterrey, N.L.	1550GYR0037	NL	11-2015 12-2016	464,691	0	443,500	443,500	0.0	100.0	50	99	99		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	443,500	443,500	0.0	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales Regionales, de 3er Nivel y Establecimientos de Apoyo	1550GYR0040	Varios	11-2015 12-2016	232,626,944	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales de Zona y Subzona.	1550GYR0041	Varios	11-2015 12-2016	434,944,136	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y de Apoyo 2015	1550GYR0043	Varios	11-2015 12-2016	263,872,327	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa nacional de adquisición de máquinas de coser para los Centros de Seguridad Social 2016	1650GYR0051	Varios	03-2016 04-2016	4,746,962	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Sustitución de mobiliario en las oficinas de nivel central del IMSS, 2016.	1650GYR0057	CDMX	04-2016 12-2016	148,004,822	0	70,800,893	66,548,719	0.0	93.9	100	99	99
K-029-Programas de adquisiciones					0	70,800,893	66,548,719	0.0	93.9			
Adquisición Unidades de Radioterapia Intracavitaria con Iridio 192, para la UMAE Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI y UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho Puebla.	1650GYR0059	Varios	05-2016 12-2016	17,454,387	0	15,660,000	15,660,000	0.0	100.0	100	100	100
K-029-Programas de adquisiciones					0	15,660,000	15,660,000	0.0	100.0			
Adquisición de Equipo y Mobiliario Administrativo para la Delegación Hidalgo.	1650GYR0063	Hgo.	05-2016 12-2016	1,500,000	0	1,452,453	1,447,030	0.0	99.6	100	97	97
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,452,453	1,447,030	0.0	99.6			
Sustitución de tanque de agua caliente del Hospital de Oncología CMN Siglo XXI.	1650GYR0064	CDMX	05-2016 12-2016	1,597,500	0	1,597,500	1,597,500	0.0	100.0	100	100	100
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,597,500	1,597,500	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa nacional de adquisición de estufas y hornos para Centros de Seguridad Social y Guarderías 2016	1650GYR0067	Varios	11-2016 12-2016	6,202,281	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa nacional de sustitución de sillas. Etapa 1	1650GYR0068	Varios	05-2016 12-2016	142,024,000	0	139,488,647	138,534,206	0.0	99.3	100	99	99
	K-029-Programas de adquisiciones				0	139,488,647	138,534,206	0.0	99.3			
Adquisición de Equipo electromecánico para la Planta de Lavado Oriente, perteneciente, a la Delegación Sur del Distrito Federal	1650GYR0071	CDMX	05-2016 12-2016	25,977,471	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de Equipo y Mobiliario por concepto de atención de emergencia obstétrica.	1650GYR0072	CDMX	05-2016 12-2016	2,650,624	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			2016		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo	1650GYR0073	Varios	08-2016 12-2016	261,904,810	0	243,113,944	212,370,497	0.0	87.3	100	78	78		
K-029-Programas de adquisiciones					0	243,113,944	212,370,497	0.0	87.3					
Sustitución de aires acondicionados en la Delegación Tabasco.	1650GYR0090	Tab.	07-2016 12-2016	12,737,622	0	12,694,306	12,694,306	0.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	12,694,306	12,694,306	0.0	100.0					
Adquisición de dos Equipos Acondicionador de Aire para la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza y la Subdelegación Toluca, pertenecientes a la Delegación Regional Estado de México Poniente	1650GYR0095	Mex.	08-2016 10-2016	42,000	0	32,246	32,246	0.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	32,246	32,246	0.0	100.0					
Adquisición de Bancas para Sala de Espera de la Unidad de Medicina Familiar No. 19, en Apodaca, Nuevo León.	1650GYR0096	NL	09-2016 11-2016	205,868	0	205,616	205,616	0.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	205,616	205,616	0.0	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Sustitución de Mobiliario Administrativo de las áreas de Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza, Subdelegación Cancún y Subdelegación Playa del Carmen, Delegación Estatal en Quintana Roo	1650GYR0098	Q. Roo	08-2016 12-2016	292,072	0	268,919	268,919	0.0	100.0	100	100	100
				K-029-Programas de adquisiciones			0	268,919	268,919	0.0	100.0	
Adquisición de equipo de cocina y Comedor para Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Veracruz Norte	1650GYR0100	Varios	09-2016 12-2016	2,033,930	0	638,366	638,366	0.0	100.0	100	100	100
				K-029-Programas de adquisiciones			0	638,366	638,366	0.0	100.0	
Programa de Inversión Delegacional de adquisición de estufas, boiler y calentadores para Guarderías Ordinarias en el estado de Sonora 2016	1650GYR0101	Son.	09-2016 12-2016	2,446,628	0	2,379,347	2,379,347	0.0	100.0	0	100	100
				K-029-Programas de adquisiciones			0	2,379,347	2,379,347	0.0	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de Torretas Financieras y equipo de grabación para la Unidad de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social.	1650GYR0112	CDMX	10-2016 12-2016	3,967,748	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas para la Subdelegación Mérida Sur.	1650GYR0114	Yuc.	09-2016 11-2016	12,998	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Equipamiento Administrativo en Subdelegaciones IMSS del Estado de Aguascalientes	1650GYR0115	Ags.	09-2016 12-2016	268,464	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Equipamiento Administrativo en Delegación Aguascalientes.	1650GYR0123	Ags.	10-2016 12-2016	1,298,400	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				51,631,349	0	9,786,285	9,677,650	0.0	98.8			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Unidades Médicas.	1350GYR0001	Varios	10-2014 12-2016	25,787,500	0	1,153,180	1,153,179	0.0	99.9	70	0	23
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,153,180	1,153,179	0.0	99.9			
Reparación y rehabilitación de archivo, consulta externa, sala de altas y sala de espera del HGO No. 23, derivado de contingencia por hundimiento del área.	1550GYR0010	NL	05-2015 12-2016	12,249,227	0	6,014,679	6,014,679	0.0	100.0	64	63	99
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,014,679	6,014,679	0.0	100.0			
Reestructuración, Renivelación y Remodelación del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente en Querétaro, Querétaro.	1550GYR0045	Qro.	01-2016 12-2016	7,301,880	0	2,618,426	2,509,792	0.0	95.8	42	99	99
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,618,426	2,509,792	0.0	95.8			
Renivelación de la torre de hospitalización con desplomes fuera de Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en el Hospital General de Zona No. 2-A.	1550GYR0048	CDMX	01-2016 09-2016	6,292,742	0	0	0	0.0	0.0	6	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				326,872,597	57,628,117	32,994,265	32,994,265	57.2	100.0			
Estudios de Preinversión para el desarrollo de dieciséis proyectos de Infraestructura Médica.	1450GYR0023	Varios	07-2014 12-2017	142,920,652	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			
Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica.	1450GYR0025	Varios	07-2014 12-2017	183,951,945	57,628,117	32,994,265	32,994,265	57.2	100.0	100	0	0
	K-028-Estudios de preinversión				57,628,117	32,994,265	32,994,265	57.2	100.0			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				313,829,608	98,146,829	25,534,316	25,534,315	26.0	99.9			
Instalación de escaleras de emergencia en 24 Unidades Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social	1450GYR0041	Varios	07-2014 12-2016	101,259,763	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Azcapotzalco, D.F.	1550GYR0004	CDMX	02-2015 12-2017	144,500,047	98,146,829	7,605,527	7,605,526	7.7	99.9	10	8	45

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				98,146,829	7,605,527	7,605,526	7.7	99.9				
Demolición de los edificios 1, 2 y 3 del Hospital General de Zona No. 26.	1550GYR0018	CDMX	09-2015 06-2016	7,496,375	0	5,373,523	5,373,523	0.0	100.0	100	94	94
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	5,373,523	5,373,523	0.0	100.0			
Construcción de barda perimetral para la Sede Delegacional, el Hospital General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad Social; en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	1550GYR0024	Ver.	09-2015 12-2016	7,220,500	0	6,952,524	6,952,524	0.0	100.0	100	98	98
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	6,952,524	6,952,524	0.0	100.0			
Reestructuración y Recimentación de la Unidad de Medicina Familiar No. 76 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UAAA) en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	1650GYR0089	Tamps.	06-2016 12-2017	53,352,923	0	5,602,742	5,602,742	0.0	100.0	10	25	25
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	5,602,742	5,602,742	0.0	100.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				17,658,328,646	1,637,371,932	2,038,634,059	1,899,363,153	116.0	93.1			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				17,654,768,218	1,637,371,932	2,035,073,631	1,895,802,725	115.7	93.1			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	0950GYR0001	Gto.	08-2009 12-2017	1,500,124,479	10,000,000	222,452,196	125,401,631	1254.0	56.3	35	11	74
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				10,000,000	222,452,196	125,401,631	1,254.0	56.3			
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	0950GYR0010	Ags.	10-2009 12-2017	1,156,036,755	344,404,514	373,600,605	373,600,605	108.4	100.0	80	54	73
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				344,404,514	373,600,605	373,600,605	108.4	100.0			
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México Poniente	0950GYR0014	Mex.	11-2009 12-2017	1,400,421,170	0	1,300,593	1,300,592	0.0	99.9	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,300,593	1,300,592	0.0	99.9			
Construcción del Hospital General Regional (HGR) de 216 camas en la localidad de Tlajomulco deZúñiga, en el Estado de Jalisco.	0950GYR0018	Jal.	12-2009 12-2017	1,253,548,725	0	1	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	1250GYR0003	Col.	01-2013 12-2016	1,445,077,875	0	88,545,824	85,816,262	0.0	96.9	3.9	0	96	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	88,545,824	85,816,262	0.0	96.9				
Construcción e Instalación de escaleras de emergencia	1350GYR0002	Varios	01-2014 12-2016	40,248,728	0	8,162	8,162	0.0	100.0	0	0	100	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	8,162	8,162	0.0	100.0				
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	1350GYR0003	Ver.	07-2013 12-2016	78,949,509	0	48,311,170	48,311,170	0.0	100.0	95	76	80	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	48,311,170	48,311,170	0.0	100.0				
Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales	1350GYR0005	Varios	01-2014 11-2017	127,696,562	0	219,767	217,469	0.0	98.9	42	0	58	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	219,767	217,469	0.0	98.9				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora.	1350GYR0006	Son.	01-2014 12-2016	33,032,577	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	1350GYR0007	Son.	07-2013 12-2017	1,044,334,080	0	349,562,857	342,306,670	0.0	97.9	48	36	88
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	349,562,857	342,306,670	0.0	97.9			
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato	1350GYR0008	Gto.	07-2013 12-2016	243,811,538	0	0	0	0.0	0.0	0	61.6	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	Varios	07-2014 11-2017	342,445,375	0	118,749,528	116,919,115	0.0	98.4	42	34	67
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	118,749,528	116,919,115	0.0	98.4			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 en Coatzacoalcos, Veracruz.	1450GYR0001	Ver.	04-2014 12-2016	12,895,499	0	24,175	24,175	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	24,175	24,175	0.0	100.0			
Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán.	1450GYR0002	Varios	04-2014 12-2016	279,180,270	174,712,137	104,140,265	91,849,732	52.5	88.1	4	3.5	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				174,712,137	104,140,265	91,849,732	52.5	88.1			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 12 en San Marcos, Guerrero.	1450GYR0003	Gro.	05-2014 12-2016	9,492,153	0	8,509,396	8,509,396	0.0	100.0	85	92	92
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,509,396	8,509,396	0.0	100.0			
Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 30 en Ojinaga, Chihuahua.	1450GYR0004	Chih.	05-2014 12-2016	16,904,288	0	0	0	0.0	0.0	11	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Reubicación de la UMF No. 56 San Pablo Huitzo, Oaxaca.	1450GYR0005	Oax.	05-2014 12-2016	10,665,720	0	4,021,687	3,764,572	0.0	93.6	5	4	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,021,687	3,764,572	0.0	93.6			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa.	1450GYR0006	Sin.	05-2014 12-2016	23,677,899	0	5,574,380	3,997,332	0.0	71.7	5	3	98
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	5,574,380	3,997,332	0.0	71.7			
Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca.	1450GYR0007	Oax.	05-2014 11-2016	10,665,720	0	3,191,166	2,838,015	0.0	88.9	5	4	99
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,191,166	2,838,015	0.0	88.9			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora	1450GYR0009	Son.	05-2014 12-2016	11,960,098	1,840,011	6,326,378	6,064,381	329.5	95.8	5	4	99
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					1,840,011	6,326,378	6,064,381	329.5	95.8			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.	1450GYR0014	Nay.	06-2014 12-2017	71,460,326	0	429,317	429,317	0.0	100.0	30	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	429,317	429,317	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Reestructuración de Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.	1450GYR0028	Mex.	07-2014 12-2016	12,798,864	7,608,012	0	0	0.0	0.0	59	1	1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				7,608,012	0	0	0.0	0.0			
Reestructuración de la Casa de Máquinas en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Culiacán, Sinaloa.	1450GYR0029	Sin.	07-2014 12-2016	8,959,205	3,485,608	3,211,485	3,211,485	92.1	100.0	51	50	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				3,485,608	3,211,485	3,211,485	92.1	100.0			
Equipamiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No.1	1450GYR0037	Yuc.	01-2015 04-2016	14,962,150	0	18,258	18,258	0.0	100.0	1	0.4	99.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	18,258	18,258	0.0	100.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.	1450GYR0038	Hgo.	07-2014 12-2017	127,988,644	0	8,874,592	8,874,592	0.0	100.0	42	30	30
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,874,592	8,874,592	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	1450GYR0039	Son.	07-2014 12-2017	127,988,644	0	9,999,998	9,999,997	0.0	99.9	40	24	24
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	9,999,998	9,999,997	0.0	99.9			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.	1450GYR0040	Hgo.	07-2014 12-2016	69,255,519	0	10,860,028	10,331,500	0.0	95.1	5	0	95
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	10,860,028	10,331,500	0.0	95.1			
Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	1450GYR0042	Sin.	07-2014 12-2016	135,298,051	0	9,864,868	9,864,868	0.0	100.0	39	37	37
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	9,864,868	9,864,868	0.0	100.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua.	1450GYR0043	Chih.	07-2014 12-2017	71,460,326	0	0	0	0.0	0.0	38	1	1
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016									
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (sustitución) en el Municipio de Ciudad Camargo, Chihuahua	1450GYR0047	Chih.	07-2014 12-2016	130,803,766	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco.	1450GYR0053	Jal.	08-2014 12-2016	134,939,916	0	28,208,273	25,805,191	0.0	91.4	47	95	96		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	28,208,273	25,805,191	0.0	91.4					
Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro.	1450GYR0058	Qro.	08-2014 12-2017	1,549,801,382	773,569,317	202,176,171	194,900,643	25.1	96.4	76	22	26		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				773,569,317	202,176,171	194,900,643	25.1	96.4					
Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán.	1450GYR0060	Yuc.	08-2014 12-2016	25,289,339	0	948,197	948,197	0.0	100.0	30	5	6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	948,197	948,197	0.0	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona número 1 en Tepic, Nayarit.	1450GYR0086	Nay.	10-2014 12-2016	37,702,485	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán.	1450GYR0087	Yuc.	10-2014 06-2017	62,429,293	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur.	1450GYR0088	BCS	10-2014 06-2016	23,688,112	14,782,862	4,075,789	3,509,806	23.7	86.1	18	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					14,782,862	4,075,789	3,509,806	23.7	86.1			
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	1450GYR0089	BCS	10-2014 12-2017	22,014,953	19,682,381	7,630,942	7,630,942	38.7	100.0	20	27	27

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			19,682,381	7,630,942	7,630,942	38.7	100.0				
Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 en Durango, Durango.	1450GYR0090	Dgo.	10-2014 08-2016	31,226,502	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Reestructuración del Hospital General Regional No.196 Fidel Velázquez de Ecatepec.	1450GYR0093	Mex.	10-2014 12-2017	79,179,711	20,150,000	3,997,498	3,997,498	19.8	100.0	6	24	24
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				20,150,000	3,997,498	3,997,498	19.8	100.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco-Obstetricia y Pediatría número 2 en Los Mochis, Sinaloa.	1450GYR0094	Sin.	10-2014 12-2016	6,704,750	0	362,789	275,456	0.0	75.9	100	38	38
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	362,789	275,456	0.0	75.9			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	1450GYR0095	Son.	10-2014 12-2017	14,519,609	0	3,172,741	3,050,937	0.0	96.1	43	42	99

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	3,172,741	3,050,937	0.0	96.1				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México.	1450GYR0096	Mex.	10-2014 12-2016	12,440,078	0	2,534,029	2,525,303	0.0	99.6	27	25	98
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,534,029	2,525,303	0.0	99.6			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia número 4 en Tizapán, San Ángel, correspondiente a la Delegación Sur del Distrito Federal.	1450GYR0097	CDMX	10-2014 12-2017	15,917,329	0	3,205,447	3,205,447	0.0	100.0	8	19	19
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,205,447	3,205,447	0.0	100.0			
Transformación del Hospital General de Sub-zona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0098	BCS	10-2014 11-2017	31,997,161	0	704,529	704,529	0.0	100.0	16	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	704,529	704,529	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX	10-2014 12-2017	108,801,264	90,372,974	795,329	795,328	0.8	99.9	33	1	1
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					90,372,974	795,329	795,328	0.8	99.9			
Rehabilitación Estructural del Inmueble del Hospital General de Subzona No. 38 de San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0100	BCS	11-2014 12-2016	41,063,024	0	22,469,950	22,469,949	0.0	99.9	66	98	99
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	22,469,950	22,469,949	0.0	99.9			
Remodelación de las salas 1, 2 y 3 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 en San Francisco de Campeche, Campeche.	1550GYR0002	Camp.	01-2015 09-2016	12,526,523	0	11,306,418	11,306,418	0.0	100.0	96	94	98
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	11,306,418	11,306,418	0.0	100.0			
Remodelación de las salas 1 y 2 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 4 en Cd. Del Carmen, Campeche.	1550GYR0003	Camp.	01-2015 10-2016	10,439,172	0	9,212,803	9,212,801	0.0	99.9	99	98	99
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	9,212,803	9,212,801	0.0	99.9			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León.	1550GYR0005	NL	02-2015 12-2017	83,025,435	65,490,000	278,400	278,400	0.4	100.0	22	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				65,490,000	278,400	278,400	0.4	100.0			
Construcción de la Subdelegación en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo.	1550GYR0007	Hgo.	04-2015 03-2016	16,143,879	0	848,295	772,584	0.0	91.0	10	10	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	848,295	772,584	0.0	91.0			
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Urgencias en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 8 de Cd. Sahagún, Hidalgo.	1550GYR0011	Hgo.	06-2015 12-2016	9,767,523	0	1,921,509	1,921,509	0.0	100.0	25	25	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,921,509	1,921,509	0.0	100.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.	1550GYR0012	Hgo.	06-2015 12-2016	30,130,220	19,150,000	17,435,720	17,374,216	90.7	99.6	81	87	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				19,150,000	17,435,720	17,374,216	90.7	99.6			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de bodega para archivo de concentración en Cuauhtémoc, Colima.	1550GYR0013	Col.	05-2015 10-2016	12,573,629	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación de la losa del área de aeróbics del Centro de Seguridad Social en Tapachula, Chiapas.	1550GYR0015	Chis.	06-2015 08-2016	972,720	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Hospital General Regional N 12 Lic. Benito Juárez García, Mérida, Yucatán.	1550GYR0016	Yuc.	07-2015 12-2017	39,205,234	34,207,185	59,122	59,122	0.1	100.0	40	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				34,207,185	59,122	59,122	0.1	100.0			
Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro.	1550GYR0020	Qro.	08-2015 07-2017	50,000,000	35,000,000	22,224,489	21,658,989	61.8	97.4	70	79	79
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				35,000,000	22,224,489	21,658,989	61.8	97.4			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche.	1550GYR0022	Camp.	09-2015 12-2017	16,028,320	0	790,540	790,540	0.0	100.0	11	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	790,540	790,540	0.0	100.0			
Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluce de la Delegación Tabasco	1550GYR0025	Tab.	09-2015 12-2016	8,189,028	0	6,758	6,758	0.0	100.0	5	0	95
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,758	6,758	0.0	100.0			
Adecuación e instalación de elevador en la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en Monterrey, Nuevo León.	1550GYR0027	NL	10-2015 12-2016	1,758,341	0	1,689,270	1,689,270	0.0	100.0	35	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,689,270	1,689,270	0.0	100.0			
Ampliación de 2 consultorios en la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en Ciudad Benito Juárez, N.L.	1550GYR0028	NL	10-2015 12-2016	2,119,145	0	1,181,569	1,181,569	0.0	100.0	3	3	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,181,569	1,181,569	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 en Irapuato, Guanajuato	1550GYR0029	Gto.	03-2016 11-2016	43,862,692	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de Banco de Sangre del HGZMF N 1 en San Luis Potosí	1550GYR0031	SLP	10-2015 12-2017	8,898,643	0	7,796,148	7,796,148	0.0	100.0	99	98	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,796,148	7,796,148	0.0	100.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 11 Jalapa, Veracruz Norte	1550GYR0032	Ver.	03-2016 10-2016	2,302,590	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en El Salto, Jalisco	1550GYR0033	Jal.	01-2016 06-2016	72,150,392	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco	1550GYR0034	Jal.	01-2016 07-2017	78,354,488	0	424,010	424,010	0.0	100.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	424,010	424,010	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Ginecología No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	03-2016 10-2016	31,048,036	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación en la Guardería 001 de Veracruz.	1550GYR0038	Ver.	11-2015 12-2017	826,357	0	788,452	788,451	0.0	99.9	100	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	788,452	788,451	0.0	99.9			
Ampliación del Área de Urgencias de la Unidad de Medicina Familiar No. 19 en Apodaca, Nuevo León	1550GYR0039	NL	11-2015 12-2016	1,008,766	0	965,979	965,979	0.0	100.0	100	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	965,979	965,979	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de áreas complementarias en la Unidad de Medicina Familiar 250	1550GYR0042	Mex.	11-2015 12-2016	876,775	0	3,570	3,570	0.0	100.0	5	0	95
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,570	3,570	0.0	100.0			
Construcción de una UMF de 6 consultorios en el Carmen, estado de Campeche.	1550GYR0044	Camp.	12-2015 10-2016	20,630,000	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del aula usos múltiples en el HGZMF No. 2 de Zacapu, Michoacán.	1550GYR0046	Mich.	12-2015 12-2016	1,805,125	0	1,747,946	1,747,946	0.0	100.0	100	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,747,946	1,747,946	0.0	100.0			
Construcción de la UCIA del HGZ 4 Zamora, Michoacán.	1550GYR0047	Mich.	03-2016 10-2016	8,145,639	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 7 en San Francisco, Guanajuato	1550GYR0049	Gto.	03-2016 11-2016	16,522,394	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 12 Mérida, Yucatán	1550GYR0050	Yuc.	03-2016 10-2016	22,440,637	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en el hospital HGP No. 2 Los Mochis, Sinaloa.	1550GYR0051	Sin.	03-2016 10-2016	3,785,642	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	01-2016 06-2017	78,354,488	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) del HGZMF No.1 La Paz, Baja California Sur	1550GYR0053	BCS	01-2016 12-2017	1,850,666	0	191,284	191,284	0.0	100.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	191,284	191,284	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila.	1550GYR0054	Coah.	12-2015 07-2016	43,838,750	0	11,951,099	11,951,099	0.0	100.0	35	48	48
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	11,951,099	11,951,099	0.0	100.0			
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Corregidora, Querétaro	1550GYR0055	Qro.	12-2015 06-2017	49,154,511	0	358,128	358,128	0.0	100.0	10	1	1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	358,128	358,128	0.0	100.0			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	1550GYR0056	Q. Roo	12-2015 06-2016	35,071,000	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de UMF de 2 consultorios en la localidad de Mezcala, en el municipio Eduardo Neri, Guerrero.	1550GYR0057	Gro.	12-2015 04-2016	8,767,750	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1550GYR0058	Ver.	01-2016 05-2016	8,397,248	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	01-2016 06-2016	78,354,488	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 de 2 consultorios en Pitiquito, Sonora	1550GYR0060	Son.	01-2016 06-2016	11,295,466	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL	12-2015 06-2016	63,953,000	0	2,554,029	2,554,029	0.0	100.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,554,029	2,554,029	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de UMF de 14 consultorios en Villa Coapa, Distrito Federal.	1550GYR0062	CDMX	12-2015 12-2017	43,838,750	0	33,731,206	33,731,205	0.0	99.9	53	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	33,731,206	33,731,205	0.0	99.9			
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa	1650GYR0001	Sin.	03-2016 10-2016	3,071,984	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 6 consultorios en la localidad de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.	1650GYR0002	Chih.	03-2016 10-2016	24,442,208	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98 en Coacalco, Estado de México Oriente, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN).	1650GYR0003	Mex.	03-2016 10-2016	6,061,930	0	0	0	0.0	0.0	26	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	1650GYR0004	Mex.	03-2016 10-2016	25,691,502	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 4 en Zamora, Michoacán	1650GYR0005	Mich.	03-2016 10-2016	2,759,743	0	0	0	0.0	0.0	19	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar 21 en Paraíso, Tabasco (2 consultorios)	1650GYR0006	Tab.	01-2016 05-2016	31,480,834	0	0	0	0.0	0.0	6	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes.	1650GYR0007	Ags.	01-2016 12-2016	42,500,000	0	181,708	181,708	0.0	100.0	17	2	2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	181,708	181,708	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua.	1650GYR0008	Chih.	01-2016 12-2016	42,500,000	0	16,420,509	16,420,509	0.0	100.0	21	55	55
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	16,420,509	16,420,509	0.0	100.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato	1650GYR0009	Gto.	01-2016 12-2016	62,000,000	0	18,377,190	15,231,084	0.0	82.8	100	42	42
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	18,377,190	15,231,084	0.0	82.8			
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.	1650GYR0010	Oax.	01-2016 11-2016	20,000,000	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Guadalupe, estado de Zacatecas.	1650GYR0011	Zac.	01-2016 11-2016	20,000,000	0	0	0	0.0	0.0	8	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur	1650GYR0012	BCS	03-2016 12-2017	34,000,000	0	3,510,335	3,510,335	0.0	100.0	5	3	3
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,510,335	3,510,335	0.0	100.0			
Construcción y equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua.	1650GYR0013	Chih.	01-2016 12-2016	42,500,000	0	12,994,783	12,994,783	0.0	100.0	21	45	45
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	12,994,783	12,994,783	0.0	100.0			
Construcción y equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas.	1650GYR0014	Tamps.	01-2016 12-2016	42,500,000	0	8,498,625	8,498,625	0.0	100.0	17	33	33
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,498,625	8,498,625	0.0	100.0			
Ampliación y remodelación de Unidad de Emergencias del HGSMF 20 Fco. Madero, Coahuila	1650GYR0015	Coah.	03-2016 11-2016	8,591,148	0	0	0	0.0	0.0	18	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en Coacalco, Estado de México Oriente.	1650GYR0016	Mex.	03-2016 10-2016	8,377,750	0	0	0	0.0	0.0	18	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora	1650GYR0017	Son.	03-2016 10-2016	3,147,487	0	0	0	0.0	0.0	16	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, Zacatecas.	1650GYR0018	Zac.	03-2016 10-2016	11,217,101	0	0	0	0.0	0.0	14	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del HGR 1 Culiacán, Sinaloa.	1650GYR0019	Sin.	03-2016 10-2017	6,500,000	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 52 Cosoleacaque en la localidad de Minatitlán, Veracruz Sur.	1650GYR0020	Ver.	02-2016 11-2016	49,706,580	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14, con un incremento de 2 consultorios de Medicina Familiar y un Módulo de PREVENIMSS en el municipio de Kanasín, Yucatán	1650GYR0021	Yuc.	02-2016 07-2016	18,889,211	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco	1650GYR0022	Jal.	03-2016 10-2016	18,809,770	0	0	0	0.0	0.0	30	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco	1650GYR0023	Jal.	03-2016 10-2016	26,462,350	0	0	0	0.0	0.0	6	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora.	1650GYR0024	Son.	01-2016 05-2017	24,481,261	0	0	0	0.0	0.0	38	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 en Zacatepec, Morelos.	1650GYR0025	Mor.	03-2016 11-2016	51,852,088	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Hospital General de Subzona de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México	1650GYR0026	Mex.	01-2016 12-2017	115,000,000	0	5,719,951	5,719,951	0.0	100.0	4	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,719,951	5,719,951	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero.	1650GYR0027	Gro.	03-2016 10-2016	1,050,000	0	0	0	0.0	0.0	48	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación de las Áreas de quirófanos y unidad de cuidados intensivos en el Hospital General Regional No. 20 en Tijuana, Baja California	1650GYR0028	BC	07-2016 04-2017	150,698,670	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí	1650GYR0030	SLP	03-2016 12-2016	42,500,000	0	41,930,630	41,930,630	0.0	100.0	17	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	41,930,630	41,930,630	0.0	100.0			
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	1650GYR0031	Dgo.	03-2016 10-2016	11,026,177	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de UMF de 4 consultorios en el municipio de Agua Prieta, Sonora	1650GYR0032	Son.	02-2016 08-2016	11,600,000	0	0	0	0.0	0.0	14	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y remodelación del HGZMF 2 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en Irapuato, Guanajuato.	1650GYR0033	Gto.	03-2016 10-2016	3,101,706	0	0	0	0.0	0.0	17	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua	1650GYR0034	Chih.	03-2016 10-2016	27,611,178	0	0	0	0.0	0.0	6	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN)	1650GYR0035	Dgo.	02-2016 05-2016	6,844,933	0	0	0	0.0	0.0	23	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA).	1650GYR0036	CDMX	03-2016 10-2016	13,016,874	0	0	0	0.0	0.0	12	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Vita pista, Baños y Vestidores en Predio del Ex Velatorio de Xalapa, Veracruz	1650GYR0037	Ver.	02-2016 03-2016	1,100,000	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de una Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama.	1650GYR0038	CDMX	02-2016 06-2016	48,673,453	0	32,763,531	32,763,531	0.0	100.0	44	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	32,763,531	32,763,531	0.0	100.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla.	1650GYR0039	Pue.	02-2016 12-2017	62,000,000	0	0	0	0.0	0.0	14	2	2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Rosarito, en la delegación de Baja California	1650GYR0040	BC	02-2016 12-2017	62,000,000	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGOP No. 7 de Cancún, Quintana Roo.	1650GYR0041	Q. Roo	03-2016 11-2016	14,627,732	0	0	0	0.0	0.0	11	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 60 Rancho Alegre en Coatzacoalcos, Veracruz	1650GYR0042	Ver.	03-2016 10-2016	35,146,295	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León	1650GYR0043	NL	03-2016 07-2016	75,961,695	0	0	0	0.0	0.0	4	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de la Guardería Ordinaria No. 1 en Villahermosa, Tabasco	1650GYR0044	Tab.	03-2016 05-2016	1,114,669	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo.	1650GYR0045	Q. Roo	03-2016 08-2016	2,211,500	0	0	0	0.0	0.0	23	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en Ciudad Constitución, Baja California Sur.	1650GYR0046	BCS	03-2016 11-2016	41,075,403	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ecatepec, Estado de México.	1650GYR0047	Mex.	02-2016 09-2016	34,000,000	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional No. 1 en Querétaro, Querétaro.	1650GYR0048	Qro.	03-2016 10-2016	20,070,667	0	0	0	0.0	0.0	13	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Tulum, Quintana Roo.	1650GYR0049	Q. Roo	02-2016 08-2016	39,334,474	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán	1650GYR0050	Yuc.	03-2016 09-2017	66,632,920	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del área de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 en Monclova, Coahuila	1650GYR0052	Coah.	03-2016 11-2016	13,973,765	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1650GYR0053	Ver.	04-2016 11-2016	11,850,642	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) del HGZ 24 Poza Rica, Veracruz.	1650GYR0054	Ver.	03-2016 10-2016	2,017,970	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF de 6 Consultorios en el municipio de Tuxpan, Veracruz.	1650GYR0055	Ver.	03-2016 12-2016	27,150,000	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	1650GYR0058	Coah.	03-2016 12-2017	703,657,787	0	11,021,816	11,021,816	0.0	100.0	4	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	11,021,816	11,021,816	0.0	100.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Nacajuca, en la delegación de Tabasco.	1650GYR0060	Tab.	05-2016 12-2017	62,000,000	0	4,999,175	4,999,175	0.0	100.0	18	8	8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	4,999,175	4,999,175	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	05-2016 12-2017	958,768,539	0	5,675,432	5,675,432	0.0	100.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,675,432	5,675,432	0.0	100.0			
Construcción de 4 consultorios de especialidades médicas y 1 Oficina para el Jefe de Servicio, HGSZ C/Medicina Familiar No. 12 en Linares, Nuevo León.	1650GYR0062	NL	04-2016 08-2016	1,840,979	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Sonora.	1650GYR0065	Son.	05-2016 03-2017	48,076,923	0	0	0	0.0	0.0	40	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Aula de Spinning en el Centro de Seguridad Social de Tepic.	1650GYR0066	Nay.	09-2016 11-2016	818,937	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Centro de Seguridad Social de Morelia	1650GYR0069	Mich.	07-2016 11-2016	1,709,035	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del HGOMF 60 Tlalnepantla, México Oriente, para la creación de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales	1650GYR0074	Mex.	06-2016 11-2016	11,329,349	0	0	0	0.0	0.0	12	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	1650GYR0075	Mex.	07-2016 12-2016	13,580,200	0	0	0	0.0	0.0	12	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	1650GYR0076	Sin.	06-2016 12-2016	2,476,691	0	0	0	0.0	0.0	7	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	1650GYR0078	Gto.	07-2016 12-2016	38,655,702	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en Tláhuac, Distrito Federal.	1650GYR0082	CDMX	08-2016 12-2017	48,240,439	0	2,090,415	2,090,415	0.0	100.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	2,090,415	2,090,415	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur.	1650GYR0087	Ver.	07-2016 11-2016	19,314,110	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	1650GYR0088	Gto.	07-2016 11-2016	48,240,439	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Remodelación Integral de la Guardería Ordinaria No. 0002, en Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0092	NL	09-2016 05-2017	14,453,468	0	3,148,425	3,148,425	0.0	100.0	20	21	21
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,148,425	3,148,425	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz.	1650GYR0093	Ver.	08-2016 12-2016	25,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Bodega de Documentos de 250 m2, para los diversos Departamentos de la Subdelegación Tepic del IMSS, en el municipio de Tepic, Nayarit	1650GYR0097	Nay.	08-2016 12-2016	600,000	0	571,892	571,892	0.0	100.0	100	99	99
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	571,892	571,892	0.0	100.0			
Construcción del módulo de Educación del HGR No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora.	1650GYR0099	Son.	09-2016 12-2016	12,716,780	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	1650GYR0102	Chis.	08-2016 12-2016	793,221	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de un Subalmacén en el HGR No. 1, Querétaro, Qro.	1650GYR0104	Qro.	09-2016 12-2016	2,744,560	0	2,742,103	2,742,103	0.0	100.0	0	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,742,103	2,742,103	0.0	100.0			
Remodelación y ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades del Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 5 en Tula de Allende, Hidalgo.	1650GYR0106	Hgo.	09-2016 12-2016	14,341,044	0	14,260,069	14,260,069	0.0	100.0	100	95	95
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	14,260,069	14,260,069	0.0	100.0			
Ampliación y Reubicación de la Farmacia de la Unidad de Medicina Familiar no. 25 en Mineral del Monte Hidalgo.	1650GYR0110	Hgo.	09-2016 12-2016	1,856,653	0	1,856,619	1,411,396	0.0	76.0	100	76	76
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,856,619	1,411,396	0.0	76.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Reubicación de la Farmacia de la Unidad de Medicina Familiar no. 27 en Tlaxcoapan Hidalgo	1650GYR0111	Hgo.	10-2016 12-2016	1,856,653	0	1,856,563	1,856,563	0.0	100.0	100	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,856,563	1,856,563	0.0	100.0			
Proyecto de Construcción del Centro de Simulación en la UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México.	1650GYR0113	CDMX	10-2016 12-2016	49,111,160	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Bodega para el Resguardo de Bienes Embargados y Documentos Oficiales de la Subdelegación Tapachula, Chiapas	1650GYR0122	Chis.	10-2016 12-2016	647,235	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	1650GYR0124	Mex.	11-2016 12-2017	768,650,052	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				3,560,428	0	3,560,428	3,560,428	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Oficinas Delegacionales, en Morelia, Michoacán.	1650GYR0029	Mich.	02-2016 05-2016	3,560,428	0	3,560,428	3,560,428	0.0	100.0	100	99	99		
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	3,560,428	3,560,428	0.0	100.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

El cierre del ejercicio 2016, concluyó con una asignación no utilizada de \$128.4 MDP. En términos del monto ejercido, se contabilizó un decremento de \$34.5 MDP, derivado de la reclasificación de equipos menores al Capítulo 2000 en apego a lo establecido por el CONAC, registros de pasivos de IMSS PROSPERA y por el resultado en la venta de bienes.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				COSTO TOTAL ^{1/}	2016			EJERCIDA/APROBADA	EJERCIDA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA ^{2/}	EJERCIDA ^{3/}					
TOTAL				1,975,828,158	0	19,640,693	17,555,984	0.0	89.4			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				3,727,627	0	352,872	352,872	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				3,727,627	0	352,872	352,872	0.0	100.0			
Sustitución de equipo médico para el Servicio de Quirófano y Recuperación postquirúrgica del Hospital General Regional 2 Villa Coapa.	1450GYR0104 4/	CDMX	11-2015 12-2016	3,727,627	0	352,872	352,872	0.0	100.0	20.0	20.0	85.0
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2016, se debe al pago de compromisos contractuales de equipos médicos adquiridos en años anteriores.												
						0	352,872	352,872	0.0	100.0		
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,972,100,531	0	19,287,821	17,203,112	0.0	89.2			
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030 4/	CDMX	09-2013 12-2016	295,526,732	0	3,494,234	1,588,357	0.0	45.5	0.0	0.0	91.0
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2016, se debe al pago de compromisos contractuales de la obra adquiridos en años anteriores.												
						0	3,494,234	1,588,357	0.0	45.5		

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE	
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				COSTO TOTAL 1/	2016			EJERCIDA/APROBADA	EJERCIDA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCIDA					
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona (HGZ 15) en Revnosa, Tamaulipas.	0950GYR0008 4/	Tam.	10-2010 05-2014	1,065,310,010	0	4,479,908	4,324,881	0.0	96.5	0.0	0.0	100.0
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2016, se debe al pago de compromisos contractuales de la obra adquiridos en años anteriores, así como la necesidad de concluir con la adquisición del equipamiento médico de dicho Hospital.												
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,479,908	4,324,881	0.0	96.5			
Ampliación y Remodelación Urgencias del HGZ No. 1 en Saltillo, Coahuila.	4/	Coa.	11-2011 08-2012	61,974,886	0	284,084	284,084	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	284,084	284,084	0.0	100.0			
HGZ - 91 Camas en Playa del Carmen, Quintana Roo.	4/	Q. Roo	10-2005 12-2009	384,809,812	0	50,461	50,460	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	50,461	50,460	0.0	100.0			
Reestructuración del HGR No.36 en San Alejandro, Puebla.	4/	Pue.	12-2010 03-2017	164,479,091	0	10,979,134	10,955,330	0.0	99.8	6.0	6.0	83.0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	10,979,134	10,955,330	0.0	99.8			

CUENTA PÚBLICA 2016

1/ Se refiere al costo total del programa y proyecto de inversión actualizado al cierre del ejercicio 2016.

2/ Programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos durante el ejercicio presupuestario.

3/ Recursos propios destinados a la liquidación de obligaciones contractuales, de programas y proyectos de inversión generadas en años anteriores sin registro y/o vigencia en Cartera.

4/ Información proporcionada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social sin registro v/o vigencia durante 2016 en el sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.