

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				5,182,285,755	469,520,305	560,249,261	559,401,744	119.1	99.8			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				256,543,590	0	85,021,054	84,776,412	0.0	99.7			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				42,404,190	0	27,100,000	27,100,000	0.0	100.0			
Equipo de Rayos Gamma para la Aduana <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto total de recursos propios u otras fuentes de financiamiento.</i>	1309J2Y0009	Tamps.	01-2014 12-2016	42,404,190	0	27,100,000	27,100,000	0.0	100.0	2	0	0
					0	27,100,000	27,100,000	0.0	100.0			
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria					0	27,100,000	27,100,000	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				178,243,200	0	50,281,712	50,175,126	0.0	99.7			
Mantenimiento a infraestructura marítimo portuaria 2015	1509J2Y0001	Tamps.	04-2015 12-2016	82,520,000	0	8,102,128	8,101,055	0.0	99.9	1	9.8	31
					0	8,102,128	8,101,055	0.0	99.9			
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	8,102,128	8,101,055	0.0	99.9			
Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2015	1509J2Y0002	Tamps.	04-2015 12-2016	95,723,200	0	42,179,584	42,074,071	0.0	99.7	6	43.9	93.1
					0	42,179,584	42,074,071	0.0	99.7			
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	42,179,584	42,074,071	0.0	99.7			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				35,896,200	0	7,639,342	7,501,286	0.0	98.1			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Estudios y proyectos de inversión 2015	1409J2Y0004	Tamps.	01-2015 12-2016	35,896,200	0	7,639,342	7,501,286	0.0	98.1	6	21.3	97.5
	K-028-Estudios de preinversión				0	7,639,342	7,501,286	0.0	98.1			
PROYECTOS DE INVERSION				4,925,742,165	469,520,305	475,228,207	474,625,332	101.0	99.8			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				4,886,006,688	469,520,305	461,970,760	461,473,402	98.2	99.8			
Reconstrucción de escolleras y obras de protección	0309J2Y0002	Tamps.	01-2001 12-2016	1,884,874,338	0	21,853,647	21,719,567	0.0	99.3	0	5.6	69.2
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	21,853,647	21,719,567	0.0	99.3			
CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	0309J2Y0030	Tamps.	01-2004 12-2016	737,947,986	0	11,481,508	11,481,508	0.0	100.0	0	6.5	87.5
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	11,481,508	11,481,508	0.0	100.0			
Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	1109J2Y0011	Tamps.	08-2012 12-2016	1,150,131,510	315,370,305	205,377,593	205,377,592	65.1	99.9	3.8	1.1	97.3
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				315,370,305	205,377,593	205,377,592	65.1	99.9			
Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira.	1309J2Y0011	Tamps.	02-2014 12-2017	180,512,500	36,800,000	58,684,456	58,576,240	159.1	99.8	8	37.5	74.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			36,800,000	58,684,456	58,576,240	159.1	99.8				
TERMINAL DE FERROBUQUE Y ROLL ON/ROLL OFF	1309J2Y0013	Tamps.	10-2013 12-2016	376,311,224	0	9,984,990	9,984,963	0.0	99.9	3	3.2	68.2
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	9,984,990	9,984,963	0.0	99.9			
Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí	1309J2Y0014	Tamps.	10-2013 12-2017	210,592,919	97,350,000	78,500,490	78,500,490	80.6	100.0	54.2	38.6	84.3
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				97,350,000	78,500,490	78,500,490	80.6	100.0			
Construcción de infraestructura básica portuaria	1409J2Y0001	Tamps.	07-2014 12-2016	158,142,296	20,000,000	44,794,819	44,626,070	223.1	99.6	0.1	27	99.9
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				20,000,000	44,794,819	44,626,070	223.1	99.6			
Cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT	1409J2Y0002	Tamps.	10-2014 12-2017	137,513,852	0	15,709,568	15,623,546	0.0	99.4	1	11.3	41.3
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	15,709,568	15,623,546	0.0	99.4			
Construcción de vialidades de conexión a terminales portuarias	1509J2Y0003	Tamps.	10-2015 12-2016	49,980,063	0	15,583,689	15,583,426	0.0	99.9	5	31.1	46.1
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	15,583,689	15,583,426	0.0	99.9			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				39,735,477	0	13,257,447	13,151,930	0.0	99.2			
Obras de seguridad portuaria	1409J2Y0003	Tamps.	10-2014 12-2017	39,735,477	0	13,257,447	13,151,930	0.0	99.2	1	33.1	43.1
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	13,257,447	13,151,930	0.0	99.2			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.