

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				36,925,987,091	1,705,682,705	2,602,713,507	2,596,538,746	152.2	99.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				655,816,562	30,000,000	178,744,087	176,342,130	587.8	98.6			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				10,502,037	0	3,144,087	1,005,525	0.0	31.9			
Sistema de control y monitoreo de alarmas y sensores de humo automático	1509J3E0001	Ver.	07-2015 12-2016	3,403,950	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Adquisiciones 2016	1509J3E0002	Ver.	02-2016 12-2016	3,144,087	0	3,144,087	1,005,525	0.0	31.9	100	31.9	31.9
	E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	3,144,087	1,005,525	0.0	31.9			
Unidad Cisterna 2016 para el CREI	1609J3E0001	Ver.	10-2016 12-2016	3,954,000	0	0	0	0.0	0.0	0.2	0	0
	E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				603,693,500	18,000,000	163,090,000	162,829,242	904.6	99.8			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2015	1409J3E0005	Ver.	01-2015 04-2016	153,693,500	18,000,000	18,000,000	17,979,864	99.8	99.8	13.9	1	87
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				18,000,000	18,000,000	17,979,864	99.8	99.8			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016-2018	1509J3E0004	Ver.	01-2016 12-2018	450,000,000	0	145,090,000	144,849,378	0.0	99.8	30	31.7	31.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	145,090,000	144,849,378	0.0	99.8			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				41,621,025	12,000,000	12,510,000	12,507,363	104.2	99.9			
Estudios de Preinversión 2015 - 2017	1409J3E0004	Ver.	03-2015 12-2017	41,621,025	12,000,000	12,510,000	12,507,363	104.2	99.9	29.7	30.6	58.9
	K-028-Estudios de preinversión				12,000,000	12,510,000	12,507,363	104.2	99.9			
PROYECTOS DE INVERSION				36,270,170,529	1,675,682,705	2,423,969,420	2,420,196,616	144.4	99.8			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				35,202,874,369	1,468,882,705	2,371,770,802	2,368,116,480	161.2	99.8			
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	0609J3E0004	Ver.	07-2007 12-2018	2,063,294,005	83,520,000	93,020,000	92,870,037	111.1	99.8	4.5	5.1	91
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				83,520,000	93,020,000	92,870,037	111.1	99.8			
Libramiento ferroviario a Santa Fé	0609J3E0005	Ver.	10-2008 12-2017	1,058,980,614	132,460,000	111,460,000	111,282,373	84.0	99.8	13.2	11.3	93.2
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				132,460,000	111,460,000	111,282,373	84.0	99.8			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	0809J3E0005	Ver.	10-2008 12-2020	31,156,651,062	1,154,000,000	2,076,120,802	2,073,190,994	179.6	99.8	6.1	6.7	19.6
					1,154,000,000	2,076,120,802	2,073,190,994	179.6	99.8			
K-004-Proyectos de construcción de puertos												
Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	1109J3E0010	Ver.	08-2011 12-2016	130,447,305	28,482,705	7,260,000	7,200,341	25.2	99.1	24.1	8.3	49.5
					28,482,705	7,260,000	7,200,341	25.2	99.1			
K-004-Proyectos de construcción de puertos												
Centro de Atención Logística al Transporte.	1109J3E0011	Ver.	08-2011 12-2018	271,268,884	16,000,000	13,500,000	13,458,734	84.1	99.6	6	4.1	74.9
					16,000,000	13,500,000	13,458,734	84.1	99.6			
K-004-Proyectos de construcción de puertos												
Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	1109J3E0012	Ver.	08-2011 12-2018	229,172,204	5,350,000	0	0	0.0	0.0	1.3	5	51.2
					5,350,000	0	0	0.0	0.0			
K-004-Proyectos de construcción de puertos												
Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto	1209J3E0003	Ver.	04-2012 04-2016	13,718,950	380,000	380,000	367,367	96.6	96.6	0	-23.3	51.4
					380,000	380,000	367,367	96.6	96.6			
K-004-Proyectos de construcción de puertos												

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario	1309J3E0002	Ver.	04-2013 08-2016	38,396,593	3,700,000	2,400,000	2,370,491	64.0	98.7	9.9	6.6	76.2	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					3,700,000	2,400,000	2,370,491	64.0	98.7				
Repavimentación de vialidades del Muelle 7	1309J3E0006	Ver.	06-2013 12-2016	46,935,134	21,490,000	21,230,000	21,223,857	98.7	99.9	47.2	45.4	94.3	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					21,490,000	21,230,000	21,223,857	98.7	99.9				
Modernización del sistema de alumbrado público del puerto	1309J3E0007	Ver.	07-2013 12-2016	49,611,555	3,500,000	4,000,000	3,945,261	112.7	98.6	7	7.9	53.7	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					3,500,000	4,000,000	3,945,261	112.7	98.6				
Repavimentación de vialidades del Muelle 4	1409J3E0002	Ver.	05-2014 12-2017	48,529,028	20,000,000	20,200,000	20,175,573	100.8	99.8	42.5	41.9	60.3	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					20,000,000	20,200,000	20,175,573	100.8	99.8				
Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez	1409J3E0003	Ver.	07-2014 12-2016	57,472,615	0	11,600,000	11,431,453	0.0	98.5	0	19.8	92.1	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	11,600,000	11,431,453	0.0	98.5				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PROGR-MADO REAL						
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			
Vía secundaria de acceso al Patio Escolleras	1509J3E0003	Ver.	01-2016 09-2016	38,396,420	0	10,600,000	10,599,999	0.0	99.9	65	27.6	27.6		
					0	10,600,000	10,599,999	0.0	99.9					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				1,067,296,160	206,800,000	52,198,618	52,080,136	25.1	99.7					
Nueva aduana del Puerto de Veracruz	1109J3E0008	Ver.	07-2011 12-2018	1,067,296,160	206,800,000	52,198,618	52,080,136	25.1	99.7	7.7	9	25.8		
					206,800,000	52,198,618	52,080,136	25.1	99.7					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.