

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				21,243,344	0	5,259,019	5,259,019	0.0	100.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				21,243,344	0	5,259,019	5,259,019	0.0	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				21,243,344	0	5,259,019	5,259,019	0.0	100.0			
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUMOS EN LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE EN TAMPICO.	1309J4V0010	Tamps.	11-2013 12-2016	885,569	0	885,569	885,569	0.0	100.0	0	100	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	885,569	885,569	0.0	100.0			
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE EN TAMPICO.	1309J4V0011	Tamps.	11-2013 12-2016	4,427,843	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUMOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA EN CAMPECHE	1409J4V0003	Camp.	09-2015 12-2016	825,200	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016		2016		PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA				PAGADA/ MODIFICADA
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, ADECUACIÓN DE AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE CON PESCANTE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	1409J4V0007	Camp.	09-2014 12-2016	3,538,460	0	4,373,450	4,373,450	0.0	100.0	0	100	100
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	4,373,450	4,373,450	0.0	100.0			
AMPLIACIÓN DE COMEDORES EN LAS ESCUELAS NÁUTICAS MERCANTES 2016.	1609J4V0001	Ver.	10-2016 12-2016	11,566,272	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.