

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				1,574,922,020	253,645,272	495,950,176	463,582,779	182.7	93.4			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				577,809,278	62,571,354	280,004,945	256,644,818	410.1	91.6			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				219,368,240	0	209,880,077	200,162,637	0.0	95.3			
Programa de adquisición de vehículos para la seguridad operacional 2015	1409JZL0017	Varios	01-2015 12-2016	20,053,886	0	7,013,181	7,013,181	0.0	100.0	0	66.7	100
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	7,013,181	7,013,181	0.0	100.0			
Programa de ayudas técnicas de accesibilidad adquisiciones 2016	1509JZL0005	Varios	01-2016 12-2016	1,805,891	0	1,556,803	1,544,820	0.0	99.2	100	100	100
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	1,556,803	1,544,820	0.0	99.2			
Programa de adquisición de vehículos para la seguridad operacional 2016	1509JZL0006	Varios	01-2016 12-2016	27,724,000	0	30,152,750	29,566,754	0.0	98.0	100	100	100
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	30,152,750	29,566,754	0.0	98.0			
Programa de adquisición de parque vehicular para estaciones de combustible 2016	1609JZL0003	Varios	02-2016 12-2016	144,309,936	0	163,350,369	154,369,793	0.0	94.5	100	70	70
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	163,350,369	154,369,793	0.0	94.5			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la red aeroportuaria 2016	1609JZL0007	Varios	08-2016 12-2016	9,169,219	0	7,806,974	7,668,089	0.0	98.2	0	100	100
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA					0	7,806,974	7,668,089	0.0	98.2			
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2016	1609JZL0008	Varios	07-2016 12-2016	16,305,308	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				269,743,653	62,571,354	52,951,608	39,394,319	62.9	74.3			
Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2017	1209JZL0025	CDMX	01-2013 12-2017	117,951,217	29,955,595	15,983,768	4,093,339	13.6	25.6	17	4	69.5
K-027-Mantenimiento de infraestructura					29,955,595	15,983,768	4,093,339	13.6	25.6			
Programa de remediación de suelo 2014-2016	1409JZL0012	Varios	08-2014 03-2016	35,879,483	1,034,001	2,020,622	2,018,678	195.2	99.9	2.5	1.6	99.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura					1,034,001	2,020,622	2,018,678	195.2	99.9			
Programa de mantenimiento del aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala	1509JZL0003	Tlax.	06-2015 12-2016	98,588,353	29,334,541	25,763,901	24,463,839	83.3	94.9	42.8	37.8	95

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			29,334,541	25,763,901	24,463,839	83.3	94.9				
Programa de ayudas técnicas de accesibilidad obra 2016	1509JZL0004	Varios	01-2016 12-2016	2,610,000	2,247,217	1,767,657	1,714,709	76.3	97.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,247,217	1,767,657	1,714,709	76.3	97.0			
Programa de rehabilitación y/o sustitución de caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2016-2017	1609JZL0002	Varios	01-2016 12-2017	14,714,600	0	7,415,660	7,103,754	0.0	95.7	100	82	82
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	7,415,660	7,103,754	0.0	95.7			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				88,697,385	0	17,173,260	17,087,862	0.0	99.5			
Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2016-2017	1509JZL0007	Varios	01-2016 12-2017	14,358,248	0	4,374,153	4,363,184	0.0	99.7	37	37	37
	K-028-Estudios de preinversión				0	4,374,153	4,363,184	0.0	99.7			
Estudios de preinversión- Estudios de caracterización- 2016-2018	1609JZL0001	Varios	01-2016 09-2018	65,059,137	0	8,999,107	8,984,135	0.0	99.8	100	85	85
	K-028-Estudios de preinversión				0	8,999,107	8,984,135	0.0	99.8			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016					PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	
Programa de estudios de pre-inversión para la modernización y ampliación de la capacidad de almacenamiento de la estación de combustibles Cancún 2016	1609JZL0006	Q. Roo	07-2016 12-2016	9,280,000	0	3,800,000	3,740,543	0.0	98.4	0	70	70		
	K-028-Estudios de preinversión				0	3,800,000	3,740,543	0.0	98.4					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				997,112,742	191,073,918	215,945,231	206,937,961	108.3	95.8					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				453,382,598	191,073,918	215,945,231	206,937,961	108.3	95.8					
Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec).	1409JZL0021	Oax.	08-2014 12-2016	395,640,920	189,349,780	198,100,161	189,419,424	100.0	95.6	36.4	53.2	97.8		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				189,349,780	198,100,161	189,419,424	100.0	95.6					
Centro de capacitación especializado para personal de aviación 2015	1509JZL0002	CDMX	04-2015 02-2016	45,991,562	1,724,138	9,817,599	9,775,400	566.9	99.5	1	4	100		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				1,724,138	9,817,599	9,775,400	566.9	99.5					
Programa de sustitución de cercado perimetral por barda perimetral 2016-2017	1609JZL0004	Varios	06-2016 12-2017	5,336,000	0	2,428,100	2,397,184	0.0	98.7	0	30	30		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	2,428,100	2,397,184	0.0	98.7					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa de infraestructura para la instalación de detectores de humo 2016	1609JZL0005	Varios	07-2016 12-2016	6,414,116	0	5,599,371	5,345,953	0.0	95.4	0	100	100		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	5,599,371	5,345,953	0.0	95.4					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				543,730,144	0	0	0	0.0	0.0					
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON AERROESPACIAL, CFE-SCT-ASA	1109JZL0030	CDMX	01-2011 12-2016	543,730,144	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología				0	0	0	0.0	0.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.