

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
TOTAL				473,681,724	37,810,784	42,975,784	41,669,495	110.2	97.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				13,338,613	9,100,000	12,900,000	11,837,810	130.1	91.8			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				13,338,613	9,100,000	12,900,000	11,837,810	130.1	91.8			
Mantenimiento				11,477,411	9,100,000	11,100,000	10,559,337	116.0	95.1			
Mantenimiento a Muelles 2014	1309J2P0006	TAB.	01-2014 12-2014	7,444,807	7,200,000	7,200,000	6,889,701	95.7	95.7	100.0	95.6	95.6
Mantenimiento al muelle de la Terminal de Usos Múltiples y muelles de la Terminal de abastecimiento, en reparación de golpes y cambio de defensas y bitas de amarre												
Mantenimiento a obras de protección 2014	1409J2P0001	TAB.	02-2014 12-2014	2,068,002		2,000,000	1,998,318		99.9	100.0	99.9	99.9
Reposición de material de núcleo (rocas) y en coraza (dados de concreto) en rompeolas oriente												
Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014	1309J2P0007	TAB.	01-2014 12-2014	775,501	750,000	750,000	713,363	95.1	95.1	100.0	95.1	95.1
Mantenimiento a instalaciones diversas: planta de tratamiento de aguas, plata de agua potable (osmosis inversa) red hidráulica y circuito cerrado de televisión												
Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014	1309J2P0008	TAB.	01-2014 12-2014	775,501	750,000	750,000	626,494	83.5	83.5	100.0	84.0	84.0
Mantenimientos a oficinas Gerencia de Operaciones y Aduana-Mantenimiento y limpieza en áreas verdes en vialidad - Aplicación de pintura de tráfico en acceso a TUM												
Mantenimiento a Balizas del señalamiento marítimo del puerto	1309J2P0005	TAB.	03-2014 12-2014	413,600	400,000	400,000	331,461	82.9	82.9	100.0	57.0	57.0
Mantenimiento preventivo y correctivo a las balizas de situación y enfilación del Puerto												
Estudios de preinversión				1,861,202		1,800,000	1,278,473		71.0			
Servicios relacionados con obras públicas 2014	1409J2P0002	TAB.	02-2014 12-2014	1,861,202		1,800,000	1,278,473		71.0	100.0	68.4	68.4
Estudios: Condiciones físico marítimas del puerto, levantamientos tipográficos y batimétricos, proyectos ejecutivos de obras, supervisión y documentos de evaluación												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				460,343,111	28,710,784	30,075,784	29,831,685	103.9	99.2			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				167,152,994		1,365,000	1,321,009		96.8			
Infraestructura económica				167,152,994		1,365,000	1,321,009		96.8			
Construcción de 250.0 metros de muelle (segunda posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto)	0909J2P0002	TAB.	07-2009 12-2014	167,152,994		1,365,000	1,321,009		96.8	100.0		99.0
Construcción de muelle marginal de 250.0 metros en módulos de 50 metros de 20.0 x 50.0, con rampa Rol on - Rol of.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				293,190,117	28,710,784	28,710,784	28,510,676	99.3	99.3			
Infraestructura económica				293,190,117	28,710,784	28,710,784	28,510,676	99.3	99.3			
Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	0809J2P0002	TAB.	03-2008 12-2017	293,190,117	28,710,784	28,710,784	28,510,676	99.3	99.3	100.0		99.1
Urbanización de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial.												

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.