

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014			Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				1,792,360,131	54,635,652	67,093,928	68,359,744	125.1	101.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				29,966,079		25,238,276	26,254,768		104.0			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				29,966,079		25,238,276	26,254,768		104.0			
Adquisiciones				16,751,546		12,458,276	12,605,714		101.2			
Programa de adquisiciones 2014	1309J2R0004	B.C.	01-2014 12-2014	16,751,546		12,458,276	12,605,714		101.2	100.0	100.0	100.0
Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles de administración, equipo de transporte, informático y comunicación indispensable para la operación.												
Mantenimiento				13,214,533		12,780,000	13,649,054		106.8			
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. 2014	1409J2R0002	B.C.	11-2014 12-2014	13,214,533		12,780,000	13,649,054		106.8	100.0	100.0	100.0
Esta enfocado en la reparación y rehabilitación de los activos fijos y bienes inmuebles, con la finalidad de mantener y elevar los niveles de productividad, seguridad y competitividad en la movilización de carga de ambos Puertos.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,762,394,052	54,635,652	41,855,652	42,104,976	77.1	100.6			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				18,417,714		1,360,576	1,360,576		100.0			
Infraestructura económica				18,417,714		1,360,576	1,360,576		100.0			
Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal.	1109J2R0003	B.C.	06-2011 12-2014	18,417,714		1,360,576	1,360,576		100.0	100.0	8.1	100.0
Ampliación de muelle y adecuación de Zonas de Navegación Consecuente, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				1,743,976,338	54,635,652	40,495,076	40,744,400	74.6	100.6			
Infraestructura económica				1,610,013,554		30,491,182	30,320,922		99.4			
Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	1109J2R0009	B.C.	05-2012 12-2015	112,761,502		28,400,000	28,394,998		100.0	62.2	-36.2	62.2
Dotar de infraestructura acorde a la adecuación y modernización de los accesos 1 y 2 para resguardar los intereses propios del puerto de Ensenada												
Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	0809J2R0003	B.C.	02-2012 12-2016	772,563,159		1,057,695	975,859		92.3	2.3	-56.2	2.3
Ampliar el rompeolas del puerto en 400 metros.												
Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	0809J2R0004	B.C.	02-2012 12-2016	215,773,385		853,487	770,065		90.2	5.1		5.1
Construcción de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las áreas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo.												
Ampliación de la dársena de ciaboga y canales de navegación en el Puerto de Ensenada.	1409J2R0001	B.C.	09-2014 12-2015	508,915,508		180,000	180,000		100.0			
Ampliar el diámetro actual de 450 (m) de la dársena de ciaboga a 550 (m). Dragar hasta la cota -18.20 (m) NBMI, tanto los canales de navegación como la dársena de ciaboga.												
Otros proyectos				133,962,784	54,635,652	10,003,894	10,423,478	19.1	104.2			
Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	1209J2R0002	B.C.	07-2012 12-2016	133,962,784	54,635,652	10,003,894	10,423,478	19.1	104.2	14.2	-7.8	14.2
Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región.												

NOTA: La diferencia se debe a la captación de recursos excedentes no programados durante el mes de diciembre 2014, de los cuales no fue posible su regularización debido a las fechas de cierre del MINEX.

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.