

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014			Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				1,577,783,827	169,850,800	233,116,966	235,038,727	138.4	100.8			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				52,426,226		44,985,731	44,985,731		100.0			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				39,426,226		39,329,773	39,329,773		100.0			
Mantenimiento				34,256,221		33,129,773	33,129,773		100.0			
Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Yucalpetén, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	1409J2U0001	YUC.	12-2013 08-2014	17,170,500		16,605,882	16,605,882		100.0	100.0	90.5	90.5
Dragar los canales de navegación; tres de acceso exterior de 30 m de ancho por una longitud total de 4,760 m y de acceso interior de 20 m de ancho por una longitud total de 2,600 m y de las dársenas interiores, cubriendo un área total de 101 Ha, a una profundidad variable entre 2.20 y 3.00 m.												
Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Telchac, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	1409J2U0003	YUC.	12-2013 07-2014	9,895,574		9,570,178	9,570,178		100.0	100.0	100.0	100.0
Dragar el canal de navegación de acceso exterior de 40 m de ancho por 140 m de largo, canal de acceso entre escolleras de 40 m de ancho por 730 m de largo, zona del refugio pesquero con un canal de 25 m de ancho por 450 m de largo.												
Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Rio Lagartos, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	1409J2U0002	YUC.	12-2013 07-2014	7,190,147		6,953,713	6,953,713		100.0	100.0	91.0	91.0
Dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso exterior de 40 m de ancho por 460 m de largo y canal de acceso entre escolleras de 40 m de ancho por 2,140 m de largo a 3.00 metros de profundidad												
Estudios de preinversión				5,170,005		6,200,000	6,200,000		100.0			
Estudios y proyectos de preinversión relacionados con la obra pública 2014	1309J2U0004	YUC.	07-2014 12-2014	5,170,005		6,200,000	6,200,000		100.0	100.0	69.1	69.1
Se incluyen aquellos estudios y trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular un proyecto de obra pública y los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones del puerto de Progreso.												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				13,000,000		5,655,958	5,655,958		100.0			
Mantenimiento				13,000,000		5,655,958	5,655,958		100.0			
DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN (REGIÓN GOLFO SURESTE Y CARIBE)	1409J2U0005	YUC.	06-2014 03-2015	13,000,000		5,655,958	5,655,958		100.0	100.0	50.0	50.0
dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso exterior de 15 m de ancho por una longitud de 320 m y canal de navegación interior de 25 m de ancho por una longitud de 700 m cubriendo un área total de 28.7 Ha, a 3.00 m de profundidad.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,525,357,601	169,850,800	188,131,235	190,052,996	111.9	101.0			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				244,409,516	19,850,800	36,144,042	36,144,039	182.1	100.0			
Infraestructura económica				244,409,516	19,850,800	36,144,042	36,144,039	182.1	100.0			
Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas	1109J2U0005	YUC.	03-2012 08-2014	45,542,904	10,350,800					100.0		
Construcción de una pasarela de 209 metros rematando en una plataforma de 52 metros a base de pilas, travesos y losas de concreto.												
Modernización de Puerto Progreso. Construcción Muelle 3	1409J2U0007	YUC.	10-2014 12-2014	88,987,414		17,400,000	17,400,000		100.0	100.0	20.0	20.0
SE CAMBIARÁ LA GEOMETRÍA DE LA IUM1 SEÑALADO EN EL PMD PORTUARIO DE PUERTO PROGRESO. SE PERSIGUE PREPARAR ESTRUCTURALMENTE LA IUM1 AL PROYECTO MODERNIZADOR DEL PUERTO, GARANTIZAR LA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENTE, APROVECHAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y DETONAR LAS OPERACIONES DE LA IUM3.												
Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	0909J2U0006	YUC.	12-2012	20,690,452	9,500,000	10,744,042	10,744,039	113.1	100.0	100.0	52.0	52.0

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total ^{2/}	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto.	0709J2U0010	YUC.	08-2014									
Reforzamiento del viaducto de comunicación			10-2008 12-2014	89,188,746	8,000,000	8,000,000	100.0	100.0	99.6			
Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacondicionamiento de los existentes	0909J2U0007	YUC.	01-2010 04-2015	1,280,948,085	150,000,000	151,987,193	153,908,957	102.6	101.3			
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				23,161,622	5,000,000	6,921,764	138.4	138.4				
Infraestructura económica	0909J2U0007	YUC.	01-2010 04-2015	23,161,622	5,000,000	5,000,000	6,921,764	138.4	138.4	100.0	20.0	20.0
DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO												
La integración de los espacios y edificios existentes, mejoramiento de la vialidad de acceso al puerto e integración al proyecto del gobierno del estado: malecón internacional, diseño de acceso a playas, desarrollo de zonas comerciales, estacionamientos y zonas recreativas.	1209J2U0001	YUC.	02-2012 12-2016	1,257,786,463	150,000,000	146,987,193	146,987,193	98.0	100.0			
Otros proyectos				1,257,786,463	150,000,000	146,987,193	146,987,193	98.0	100.0	100.0	31.1	31.1
Construcción del Viaducto Alternativo	1209J2U0001	YUC.	02-2012 12-2016	1,257,786,463	150,000,000	146,987,193	146,987,193	98.0	100.0	100.0	31.1	31.1
Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal												

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.