

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)				Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014
				Costo Total 2/	2014			Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				255,639,828	46,902,293	92,108,456	81,887,342	174.6	88.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				39,467,409	10,000,000	15,934,513	16,236,157	162.4	101.9			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				39,467,409	10,000,000	15,934,513	16,236,157	162.4	101.9			
Adquisiciones				29,127,398		5,934,513	5,084,939		85.7			
Programa de adquisiciones 2014	1309J2W0012	SIN.	01-2014 12-2014	29,127,398		5,934,513	5,084,939		85.7	100.0	42.0	42.0
Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles de administración, equipo de transporte y comunicación indispensable para la operación.												
Mantenimiento				10,340,011	10,000,000	10,000,000	11,151,218	111.5	111.5			
Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014	1309J2W0006	SIN.	01-2014 12-2014	3,619,004	3,500,000	3,500,000	3,618,484	103.4	103.4	100.0	93.3	94.3
Mantenimiento a diversos edificios de Puerto, y a vialidades en el recinto Portuario.												
Mantenimiento a Muelles y Patios 2014	1309J2W0008	SIN.	01-2014 12-2014	3,619,004	3,500,000	3,500,000	4,199,003	120.0	120.0	100.0	94.4	94.4
Mantenimiento a diversos muelles y patios dentro del recinto Portuario de Topolobampo.												
Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014	1309J2W0007	SIN.	01-2014 12-2014	1,240,801	1,200,000	1,200,000	1,364,048	113.7	113.7	100.0	87.4	87.4
Mantenimiento a instalaciones diversas: red hidráulica, pluvial, interconexión de fosas sépticas y alumbrado público.												
Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral 2014	1309J2W0003	SIN.	01-2014 12-2014	1,034,001	1,000,000	1,000,000	1,117,566	111.8	111.8	100.0	43.6	43.6
Mantenimiento anual a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario.												
Mantenimiento a Señalamiento Marítimo 2014	1309J2W0005	SIN.	01-2014 12-2014	827,201	800,000	800,000	852,117	106.5	106.5	100.0	63.2	63.2
Mantenimiento a boyas, balizas y faro del recinto Portuario de Topolobampo.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				216,172,419	36,902,293	76,173,943	65,651,185	177.9	86.2			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				129,879,322	36,902,293	71,173,943	65,651,185	177.9	92.2			
Infraestructura económica				129,879,322	36,902,293	71,173,943	65,651,185	177.9	92.2			
Construcción del Sistema de Ambiental para Tratamiento de Aguas	1309J2W0010	SIN.	01-2014 12-2014	5,893,806						100.0		
Dotar al Puerto de Topolobampo de un sistema de tratamiento de aguas y coadyuvar al mejoramiento del ecosistema.												
Bodega de Consolidación	1309J2W0011	SIN.	01-2014 12-2014	8,789,009						100.0		
Incrementar la capacidad de la bodega de consolidación 2 para atender mayores toneladas.												
Construcción de Espuelas FFCC	1109J2W0006	SIN.	01-2011 12-2014	112,094,504	33,902,293	68,173,943	63,181,999	186.4	92.7	100.0		95.0
Construcción de 3,900 metros de espuelas de ferrocarril FFCC, con infraestructura mecanizada para recepcionar de furgon de ferrocarril o camion y bascula												
Construcción y ampliación CCTV	1309J2W0004	SIN.	01-2014 12-2014	3,102,003	3,000,000	3,000,000	2,469,186	82.3	82.3	100.0	73.1	73.1
Incrementar la capacidad de cobertura en la vigilancia en el Recinto Fiscalizado Estratégico												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				86,293,097		5,000,000						
Infraestructura económica				86,293,097		5,000,000						
Construcción de un Centro de Atención Logística al Transporte (CALT)	1309J2W0009	SIN.	01-2014 12-2015	86,293,097		5,000,000				40.0		
Construcción, equipamiento y operación de un Centro de Atención Logística al Transporte CATL												

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.