

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
TOTAL				436,602,006	44,557,742	44,557,742	49,306,048	110.7	110.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				67,210,065	44,557,742	44,557,742	49,306,048	110.7	110.7			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				67,210,065	44,557,742	44,557,742	49,306,048	110.7	110.7			
Mantenimiento				67,210,065	44,557,742	44,557,742	49,306,048	110.7	110.7			
Dragado de Mantenimiento 2014	1309J2X0001	VER.	01-2014 12-2014	67,210,065	44,557,742	44,557,742	49,306,048	110.7	110.7	100.0	100.0	100.0
Contar con la profundidad necesaria para el arribo y zarpe de los buques que ingresan al puerto.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				369,391,941								
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				22,275,142								
Infraestructura económica				22,275,142								
Construcción de vialidad, obras complementarias e iluminación de acceso al recinto portuario	0909J2X0001	VER.	04-2010 12-2014	22,275,142						99.0		99.0
Construcción de una vialidad tipo A2 de 500 metros de longitud, construcción de dos casetas de vigilancia, instalación de barreras, señalamiento vial e iluminación del acceso al recinto portuario												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				347,116,799								
Infraestructura económica				347,116,799								
Construcción de torres de alumbrado con sistema de alto montaje en muelle fiscal	1309J2X0004	VER.	09-2013 12-2015	4,311,992								
La construcción de cinco torres para el sistema de alumbrado en el muelle fiscal a una altura de 30 mts., con cargas balanceadas												
Libramiento de acceso al puerto de Tuxpan.	0809J2X0001	VER.	01-2008 12-2015	342,804,807						100.0		99.0
Construcción de un camino alternativo tipo A2 de 9.4Km que abarca desde el enlace vial que conectará la Autopista México-Tuxpan hasta los terrenos de TMM.												

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inversiones.