

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero		2014	Acumulado hasta		
				Costo Total 2/	2014			2014				
					Aprobada	Modificada	Pagada	Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real	2014
TOTAL				6,882,419,922	452,727,571	500,987,268	505,192,930	111.6	100.8			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				280,663,269	192,340,254	55,349,743	57,121,647	29.7	103.2			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				171,913,269	142,340,254	55,349,743	57,121,647	40.1	103.2			
Adquisiciones				951,281		918,073	918,073		100.0			
Adquisición de RACKS para Bodega Archivo 2014	1309J2Y0008	TAMPS.	01-2014 12-2014	951,281		918,073	918,073		100.0	100.0	100.0	100.0
Adquirir RACKS para ubicarlos en la Bodega Archivo de la API Altamira y se guarden los documentos de la entidad.												
Mantenimiento				147,179,965	142,340,254	34,677,102	38,542,797	27.1	111.1			
Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2014	1309J2Y0007	TAMPS.	01-2014 12-2014	76,857,557	74,330,254	29,986,912	32,844,985	44.2	109.5	100.0	42.9	42.9
Mantenimiento a vialidades, drenaje pluvial, líneas eléctricas y alumbrado, vías férreas, inmuebles para la prestación de servicios administrativos y públicos; así como obras de seguridad aduanera.												
NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaria, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior del												
Mantenimiento a Infraestructura Marítimo Portuario 2014	1309J2Y0006	TAMPS.	01-2014 12-2014	70,322,408	68,010,000	4,690,190	5,697,812	8.4	121.5	100.0		
Llevar a cabo el dragado de mantenimiento en el Puerto de Altamira y mantenimiento en las defensas de los muelles.												
NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaria, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior del												
Estudios de preinversión				23,782,023		19,754,568	17,660,777		89.4			
Estudios y Proyectos de Preinversión 2014	1309J2Y0010	TAMPS.	01-2014 12-2014	23,782,023		19,754,568	17,660,777		89.4	50.0	5.9	5.9
Realizar estudios y proyectos de preinversión indispensables en la toma de decisiones y para el desarrollo portuario.												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				108,750,000	50,000,000							
Mantenimiento				108,750,000	50,000,000							
Mantenimiento a Obras de Protección	1309J2Y0004	TAMPS.	07-2013 12-2017	108,750,000	50,000,000					100.0		
Rehabilitación de la Escollera Norte a base de material pétreo por método convencional, con equipo de tierra camión y tractor. La escollera norte queda comprendida, con 1,510 metros de longitud, 8.0 metros de corona, área de 12,080.0 m2 y altura de corona de +3.24 metros.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				6,601,756,653	260,387,317	445,637,525	448,071,283	172.1	100.5			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				1,936,312,231	25,381,621	89,959,338	98,229,497	387.0	109.2			
Infraestructura económica				1,838,242,505	25,381,621	67,205,073	72,606,847	286.1	108.0			
CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	0309J2Y0030	TAMPS.	01-2004 12-2014	1,700,909,010	25,381,621	57,000,000	55,579,098	219.0	97.5	100.0	24.7	80.0
Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico.												
Vialidades de conexión	0909J2Y0001	TAMPS.	03-2009 12-2014	137,333,495		10,205,073	17,027,749		166.9	98.6		98.6
Construir 15.42 Km. de vialidades de conexión en el interior del puerto para conectar las empresas que se encuentran en el interior del recinto portuario.												
NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaria, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública. Con este importe se realizaron trabajos de construcción de drenes pluviales ubicados en la vialidad Mar Rojo con una longitud de 1,137m, para captar y desalojar los escurrimientos pluviales y evitar inundaciones en las vialidades y predios por las lluvias normales y atípicas de la zona.												
Infraestructura gubernamental				98,069,726		22,754,265	25,622,650		112.6			
Alumbrado en estacionamientos y vialidades.	1109J2Y0010	TAMPS.	08-2011 12-2014	98,069,726		22,754,265	25,622,650		112.6	100.0		97.0

CUENTA PÚBLICA 2014

CUENTA PÚBLICA 2014 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/ ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
<p>Instalación de alumbrado en las vialidades y estacionamientos del puerto de Altamira.</p> <p>NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaria no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior</p>												
<p>PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO</p> <p>Infraestructura económica</p> <p>Vías férreas de enlace y almacenamiento</p> <p>Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de graneles minerales, para desalojo de carga, con el fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias.</p> <p>Reconstrucción de escolleras y obras de protección</p> <p>Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de éstas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto.</p> <p>Construcción de infraestructura básica portuaria</p> <p>Construcción y desarrollo de líneas eléctricas y alumbrado, drenes pluviales y líneas de agua.</p>												
<p>NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaria no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior</p> <p>Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.</p> <p>Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios.</p> <p>Subestación eléctrica y línea de transmisión</p> <p>Construcción e instalación de una subestación eléctrica de 40 MVA y una línea de transmisión de 115 KVA para poder abastecer de energía eléctrica a diversas zonas del puerto y empresas que están restringidos ante una mayor demanda.</p> <p>Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí</p> <p>Construcción de un paso a desnivel y un paso deprimido en la intersección en el Bulevar de los Ríos y Río Tamesí</p> <p>Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira.</p> <p>El proyecto de inversión consiste en un paso a desnivel con dos cuerpos de 330 m de longitud cada uno: con ancho de calzada de 7.00 m y ancho total de 8.20 m para cada cuerpo.</p> <p>NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaria no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior</p>												
<p>Infraestructura gubernamental</p> <p>Obras de seguridad portuaria</p> <p>Realización de obras de protección y seguridad dentro del Puerto Industrial de Altamira, las cuales son necesarias para el mejoramiento y adecuado funcionamiento de la Aduana de Altamira y el CUMAR Cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT</p> <p>Construcción de un cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT</p>												

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.