

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
TOTAL				12,382,796,568	497,341,975	738,635,492	589,863,961	118.6	79.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				307,990,614	128,842,000	171,519,914	123,046,548	95.5	71.7			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				149,356,763	45,000,000	59,120,000	58,081,722	129.1	98.2			
Mantenimiento				122,989,737	45,000,000	33,620,000	33,500,811	74.4	99.6			
Sistema de Protección Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima.	1309J3B0005	COL.	01-2014 12-2014	48,081,047	45,000,000					100.0		1.0
Implementar un sistema de protección anticorrosiva mediante corriente impresa a lo largo de la estructura del tablestacado												
Rehabilitación de los Muelles de la Terminal Pesquera	1309J3B0001	COL.	01-2013 12-2014	32,883,787		22,000,000	21,987,128		99.9	100.0	19.6	57.6
Brindar mantenimiento a la infraestructura de los muelles e infraestructura de apoyo de la terminal pesquera												
Dragado de Mantenimiento 2013	1309J3B0003	COL.	06-2013 06-2014	42,024,903		11,620,000	11,513,683		99.1	100.0		100.0
El proyecto comprende aproximadamente un total de 187,000m3 de dragado en 2013 para la restitución de profundidades con respecto al Nivel de Bajamar Media Inferior (NBMI) de las zonas que no cumplan con la oficial establecida para las bandas A, B, C, D, Dársena Norte y Terminal Pesquera.												
Estudios de preinversión				26,367,026		25,500,000	24,580,911		96.4			
Estudios de Preinversión 2014	1409J3B0002	COL.	07-2014 12-2014	26,367,026		25,500,000	24,580,911		96.4	100.0	45.0	45.0
Se realiza diversos estudios relacionados con la Obra Pública como levantamientos Topo Batimétricos Gestión Ambiental, proyectos ejecutivo de la modernización de la red de agua potable, de alumbrado, de la ruta de transferencia, entre otros												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				158,633,851	83,842,000	112,399,914	64,964,826	77.5	57.8			
Adquisiciones				71,941,139		57,979,585	12,950,236		22.3			
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014	1409J3B0004	COL.	07-2014 12-2015	71,941,139		57,979,585	12,950,236		22.3	100.0	1.0	1.0
Contar con un programa de adquisiciones de Equipo Operativo, de Seguridad, Protección Portuaria y Tecnológico Administrativo que permita tener un mejor desempeño al personal que labora en la API MAN y que puedan atender cualquier situación de emergencia de manera oportuna.												
Mantenimiento				86,692,712	83,842,000	54,420,329	52,014,590	62.0	95.6			
DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2014	1309J3B0006	COL.	07-2014 12-2015	86,692,712	83,842,000	54,420,329	52,014,590	62.0	95.6	100.0	94.0	95.0
Proporcionar dragado de mantenimiento con equipo especializado: grúa y almeja, en las áreas correspondientes a las Bandas C y D para mantener las condiciones de servicio previstas por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				12,074,805,954	368,499,975	567,115,578	466,817,413	126.7	82.3			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				1,273,085,975	353,504,146	429,915,578	344,540,266	97.5	80.1			
Infraestructura económica				950,306,402	237,004,146	358,415,578	274,521,577	115.8	76.6			
Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D	1309J3B0002	COL.	06-2013 08-2014	515,952,250	237,004,146	212,004,146	143,659,010	60.6	67.8	100.0	- 64.9	35.0
Se colocarán elementos estructurales de protección a la subestructura de los muelles de la Banda C y D para incrementar la profundidad a -16.0 m en el corto plazo con previsiones a -17.0 m. Los elementos de protección, consisten en la colocación de un tablestacado metálico longitudinal.												
Dragado de construcción 2014	1409J3B0003	COL.	07-2014 12-2014	182,409,597		111,411,432	95,907,165		86.1	100.0	30.0	30.0
Realizar el dragado de construcción de 873,648.05 m3 de material en el canal de acceso y las bandas A, B, C y D del puerto de Manzanillo, para incrementar la profundidad de dichas áreas de agua y poder atender a embarcaciones de mayor capacidad de carga												
Instalaciones de Patio regulador de trailers	0509J3B0010	COL.	02-2006	251,944,555		35,000,000	34,955,402		99.9	100.0	12.3	97.9

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total ^{2/}	2014			Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada					
Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia Infraestructura gubernamental			12-2014									
Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal.	1209J3B0006	COL.	09-2012 12-2014	322,779,573 322,779,573	116,500,000 116,500,000	71,500,000 71,500,000	70,018,689 70,018,689	60.1 60.1	97.9 97.9	100.0	- 5.9	54.0
Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su número de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4. Habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				10,801,719,979	14,995,829	137,200,000	122,277,147	815.4	89.1			
Infraestructura económica				10,801,719,979	14,995,829	137,200,000	122,277,147	815.4	89.1			
OBRAS COMPLEMENTARIAS												
Se realizaran diversas obras complementarias como la pavimentación a base de concreto hidráulico de distintas vialidades y accesos a comunidades, así como la construcción de drenes pluviales, redes de drenaje sanitario y redes de agua potable, alumbrado público, a fin de mejorar la imagen urbana.	1409J3B0006	COL.	08-2014 12-2015	3,214,596,307		120,000,000	119,384,028		99.5	30.0	26.3	26.3
Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	0809J3B0001	COL.	01-2008 12-2015	7,567,127,820	517,500	16,500,000	2,399,509	463.7	14.5	100.0		72.6
Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado: Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental: Obras Condicionadas: Serv Relacionados Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda de carga contenerizada.												
Modernización de la Red Hidráulica consiste en la instalación de 10,000 m de tubería de policloruro y acero al carbón, 76 medidores electromagnéticos de 2.5 y 6 pulgadas, así como 15 cajas de válvulas tipo 1 y 11, un tanque de regulación con capacidad de 1,500 m3; entre otras necesidades.	1309J3B0004	COL.	01-2014 12-2015	19,995,852	14,478,329	700,000	493,610	3.4	70.5	100.0	95.0	96.0

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.