

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
TOTAL				309,597,217	31,000,000	44,343,520	43,557,726	140.5	98.2			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				244,143,641	19,250,000	33,638,520	32,854,393	170.7	97.7			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				34,004,186	4,800,000	11,293,520	10,746,329	223.9	95.2			
Adquisiciones				1,619,990		1,203,520	979,992		81.4			
Programa de adquisiciones 2014	1409J3D0001	TAMPS.	01-2014 12-2014	1,619,990		1,203,520	979,992		81.4	100.0	70.0	70.0
Llevar a cabo la sustitución y renovación de los bienes muebles de la Entidad, de acuerdo al análisis realizado a las solicitudes de las áreas en las partidas presupuestales involucradas.												
Mantenimiento				26,697,190	2,000,000	8,490,000	8,170,473	408.5	96.2			
Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico	0909J3D0001	TAMPS.	01-2010 12-2014	15,065,278	2,000,000					100.0		94.0
Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas instalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria colindante a él.												
Modernización del sistema de Alumbrado del Recinto Portuario (muelles 1 al 7).	1109J3D0007	TAMPS.	01-2012 12-2014	11,631,912		8,490,000	8,170,473		96.2	100.0	80.0	80.0
Puerto de Tampico												
Estudios de reinversión				5,687,006	2,800,000	1,600,000	1,595,864	57.0	99.7			
Servicios relacionados con la obra pública	1209J3D0004	TAMPS.	01-2013 12-2014	5,687,006	2,800,000	1,600,000	1,595,864	57.0	99.7	100.0	-29.9	70.0
Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas o diagnósticos de la infraestructura existente.												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				210,139,455	14,450,000	22,345,000	22,108,064	153.0	98.9			
Mantenimiento				202,436,148	14,450,000	22,225,000	21,990,655	152.2	98.9			
Dragado de Mantenimiento	1209J3D0002	TAMPS.	01-2013 12-2015	202,436,148	14,450,000	22,225,000	21,990,655	152.2	98.9	100.0	-29.4	70.5
Con una draga de tolva autopropulsada se realizarán los dragados para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas.												
Estudios de reinversión				7,703,307		120,000	117,409		97.8			
Estudio estructural de muelles	1409J3D0002	TAMPS.	02-2014 11-2015	7,703,307		120,000	117,409		97.8	60.0	2.0	2.0
Contar con el diagnóstico estructural de los 11 muelles de las Terminales Públicas del puerto de Tampico, con la finalidad de asegurar que la operación es segura.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				65,453,576	11,750,000	10,705,000	10,703,333	91.1	100.0			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				42,240,253	1,750,000	705,000	703,334	40.2	99.8			
Infraestructura económica				42,240,253	1,750,000	705,000	703,334	40.2	99.8			
Ampliación bodega 9	1309J3D0003	TAMPS.	01-2014 12-2014	19,253,099						40.0		
Con estructura mixta de concreto y acero se realizará la ampliación de la bodega 9, dentro de las Terminales Públicas.												
Control de accesos al recinto fiscalizado.	1209J3D0005	TAMPS.	01-2013 12-2014	7,458,435	1,750,000					100.0		97.0
Construir una caseta de revisión para el control de mercancías de comercio exterior y dos estructuras techadas, mismas que se realizarán en la parte colindante con las áreas fiscalizadas otorgadas.												
Obras en metales y minerales	1209J3D0006	TAMPS.	01-2013 12-2014	15,528,719		705,000	703,334		99.8	100.0	-29.9	70.0
Instalación de una báscula sin fosa con sistemas electrónicos y accesorios, en la zona de control de acceso y salida vehicular, se construirá una cubierta para facilitar la revisión y se construirá un módulo de mampostería y concreto.												
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				23,213,323	10,000,000	10,000,000	9,999,999	100.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total ^{2/}	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
Infraestructura económica BODEGA Número 13 Realizar la construcción de 4,500 m2 con estructura mixta de concreto y acero.	1309J3D0002	TAMPS.	01-2014 12-2015	23,213,323	10,000,000	10,000,000	9,999,999	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0
				23,213,323	10,000,000	10,000,000	9,999,999	100.0	100.0			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.