

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas   | Clave       | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión      |             |             |                                      |                 |                   | Porcentaje de avance físico |                      |      |
|--|-------------|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|------|
|  |             |                    |   | (Pesos)        |             |             | Porcentaje de avance financiero 2014 |                 | 2014              |                             | Acumulado hasta 2014 |      |
|  |             |                    |   | Costo Total 2/ | 2014        |             |                                      | Pagada/Aprobada | Pagada/Modificada | Programado                  |                      | Real |
|  |             |                    |   |                | Aprobada    | Modificada  | Pagada                               |                 |                   |                             |                      |      |
| TOTAL  |             |                    |   | 42,278,968,164 | 690,340,980 | 929,428,591 | 875,556,767                          | 126.8           | 94.2              |                             |                      |      |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN   |             |                    |   | 196,691,715    | 156,250,000 | 164,348,313 | 163,199,315                          | 104.4           | 99.3              |                             |                      |      |
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  |             |                    |   | 34,017,969     | 16,250,000  | 19,348,313  | 18,504,260                           | 113.9           | 95.6              |                             |                      |      |
| Adquisiciones  |             |                    |   | 22,850,758     | 5,450,000   | 8,548,313   | 7,849,841                            | 144.0           | 91.8              |                             |                      |      |
| Programa de Adquisiciones 2014   | 1409J3E0001 | VER.               | 01-2014<br>12-2014                                  | 6,079,407      |             | 4,108,313   | 3,477,695                            |                 | 84.7              | 100.0                       | 76.4                 | 76.4 |
| Programa de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio 2014. Equipamiento para el CCTM  | 1109J3E0003 | VER.               | 11-2012<br>12-2014                                  | 4,037,213      | 2,590,000   | 2,590,000   | 2,584,932                            | 99.8            | 99.8              | 100.0                       | 65.7                 | 65.7 |
| Adquisición de un radio base VHF DSC banda marina e instalación de un radar nuevo banda X en la Isla de Sacrificios, para su incorporación al sistema de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Veracruz. Unidad Cisterna para el Centro de Rescate de Extinción de Incendios (CREI) del puerto           | 1309J3E0001 | VER.               | 04-2013<br>04-2014                                  | 4,323,715      |             | 950,000     | 931,569                              |                 | 98.1              | 100.0                       | 70.0                 | 70.0 |
| Adquisición de una nueva Unidad Cisterna para el CREI del puerto. Incluye: camión nuevo, modelo reciente, con tecnología de última generación: pipa de 20,000 litros; equipo complementario y accesorios. Programa de ampliación de la cobertura del CCTV.   | 1009J3E0002 | VER.               | 10-2011<br>12-2014                                  | 8,410,423      | 2,860,000   | 900,000     | 855,645                              | 29.9            | 95.1              | 100.0                       |                      | 99.0 |
| Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz.   |             |                    |   | 11,167,211     | 10,800,000  | 10,800,000  | 10,654,419                           | 98.7            | 98.7              |                             |                      |      |
| Estudios de preinversión   |             |                    |   | 11,167,211     | 10,800,000  | 10,800,000  | 10,654,419                           | 98.7            | 98.7              | 100.0                       | 98.7                 | 98.7 |
| Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz.  | 1309J3E0008 | VER.               | 03-2014<br>12-2014                                  |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO   |             |                    |   | 162,673,746    | 140,000,000 | 145,000,000 | 144,695,055                          | 103.4           | 99.8              |                             |                      |      |
| Mantenimiento  |             |                    |   | 162,673,746    | 140,000,000 | 145,000,000 | 144,695,055                          | 103.4           | 99.8              |                             |                      |      |
| Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2014   | 1309J3E0009 | VER.               | 01-2014<br>12-2015                                  | 162,673,746    | 140,000,000 | 145,000,000 | 144,695,055                          | 103.4           | 99.8              | 100.0                       | 97.5                 | 97.5 |
| Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER.  |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN   |             |                    |   | 42,082,276,449 | 534,090,980 | 765,080,278 | 712,357,452                          | 133.4           | 93.1              |                             |                      |      |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  |             |                    |   | 628,032,270    | 78,480,000  | 86,215,000  | 67,590,462                           | 86.1            | 78.4              |                             |                      |      |
| Infraestructura económica  |             |                    |   | 529,759,561    | 73,240,000  | 60,515,000  | 50,746,471                           | 69.3            | 83.9              |                             |                      |      |
| Centro de simulación y capacitación de emergencias.  | 1109J3E0016 | VER.               | 04-2012<br>09-2014                                  | 3,865,592      | 3,600,000   |             |                                      |                 |                   | 100.0                       |                      |      |
| Habilitación de instalaciones para capacitación y entrenamiento del personal para atender situaciones de riesgo.   |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |
| Repavimentación de la Ruta Fiscal del Recinto Portuario  | 1309J3E0003 | VER.               | 04-2013<br>09-2014                                  | 122,241,308    | 18,500,000  |             |                                      |                 |                   | 100.0                       |                      | 99.0 |
| Se repavimentará con concreto hidráulico la Ruta Fiscal del Recinto Portuario (mejorando todas las estructuras del pavimento actual) y se rehabilitarán sus respectivos señalamientos viales.  |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |
| Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario  | 1309J3E0002 | VER.               | 04-2013<br>12-2014                                  | 55,926,838     |             | 13,100,000  | 12,206,413                           |                 | 93.2              | 100.0                       | 16.8                 | 74.8 |
| Se reemplazarán 5.92 km de cercados de malla ciclónica en la zona norte del puerto por cercados a base de muros de tabique rojo, rejacero y mallacero; se reconstruirá la barda que limita el Recinto Portuario en este mismo sector (Barda Camino Escénico, 2.57 km) utilizando materiales más resistentes. |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |
| Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto  | 1209J3E0005 | VER.               | 11-2012<br>12-2014                                  | 46,346,589     |             | 10,700,000  | 8,877,725                            |                 | 83.0              | 100.0                       | 12.4                 | 85.5 |
| Se construirán 0.767 Km de laderos, 0.426Km de conexiones y 1.062 Km adicionales de vías, ampliando cerca de 2.255 Km la red ferroviaria interna del puerto.   |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |
| Ampliación del Acceso vehicular al puerto  | 1309J3E0005 | VER.               | 05-2013   | 52,149,125     | 6,240,000   | 10,300,000  | 8,532,936                            | 136.7           | 82.8              | 100.0                       | -79.7                | 12.2 |

# CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas  | Clave       | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión      |             |             |                                      |                 |                   | Porcentaje de avance físico |                      |      |  |
|---|-------------|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|------|--|
|   |             |                    |   | (Pesos)        |             |             | Porcentaje de avance financiero 2014 |                 | 2014              |                             | Acumulado hasta 2014 |      |  |
|   |             |                    |   | Costo Total 2/ | 2014        |             |                                      | Pagada/Aprobada | Pagada/Modificada | Programado                  |                      | Real |  |
|   |             |                    |   |                | Aprobada    | Modificada  | Pagada                               |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Se ampliarán las instalaciones del Acceso Fidel Velázquez del Recinto Portuario. Comprende la construcción de 6 casetas de acceso, 1 edificio de acceso peatonal y la ampliación de las áreas de estacionamiento y vialidades internas de este conjunto; contempla las normas para discapacitados.      |             |                    | 12-2014   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Modernización del sistema de alumbrado público del puerto   | 1309J3E0007 | VER.               | 07-2013<br>12-2014                                  | 119,398,743    | 16,500,000  | 8,825,000   | 7,871,144                            | 47.7            | 89.2              | 100.0                       | -82.3                | 12.6 |  |
| Renovar la totalidad de luminarias, sustituyéndolas por otras de mayor eficiencia energética, así también se colocarán paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica e implementar equipos y sistemas modernos de administración y control de alumbrado. |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Repavimentación de vialidades del Muelle 7  | 1309J3E0006 | VER.               | 06-2013<br>05-2014                                  | 85,151,408     | 28,400,000  | 7,600,000   | 4,965,088                            | 17.5            | 65.3              | 100.0                       | 1.0                  | 95.0 |  |
| Se repararán los hundimientos y se repavimentará con concreto hidráulico la vialidad del Muelle 7 Sur y 7 Este, además se construirá un nuevo tramo con pavimento asfáltico para conectar el muelle 7 Este Rincón con el límite norte de las Explanadas 5, CPV y 6.                                     |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Rehabilitación de la Explanada 10   | 1209J3E0010 | VER.               | 02-2013<br>06-2014                                  | 29,406,423     |             | 5,000,000   | 3,989,684                            |                 | 79.8              | 100.0                       |                      | 78.0 |  |
| Se reubicarán las instalaciones del Centro de Acopio (Explanada 10) a la Explanada 7, rehabilitando esta área para su posterior operación; asimismo, se aprovechará este traslado para dotar a dicho Centro de las instalaciones adecuadas para el efectivo desempeño de sus funciones.                 |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto   | 1209J3E0003 | VER.               | 04-2012<br>12-2014                                  | 9,997,222      |             | 3,690,000   | 3,339,862                            |                 | 90.5              | 100.0                       |                      | 99.2 |  |
| Adecuación de espacios de los Pisos 2, 3, 6 y 7 del Edificio Administrativo de la APIVER.   |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual.   | 1109J3E0004 | VER.               | 10-2012<br>05-2014                                  | 5,276,313      |             | 1,300,000   | 963,619                              |                 | 74.1              | 100.0                       |                      | 88.1 |  |
| Perforación de un pozo de agua potable para el servicio de las instalaciones portuarias. La perforación se realizará a 80 m de profundidad y el caudal máximo de extracción será de 50 lps.   |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Infraestructura gubernamental   |             |                    |   | 81,602,493     | 3,100,000   | 25,700,000  | 16,843,991                           | 543.4           | 65.5              |                             |                      |      |  |
| Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.   | 1109J3E0009 | VER.               | 04-2011<br>12-2014                                  | 81,602,493     | 3,100,000   | 25,700,000  | 16,843,991                           | 543.4           | 65.5              | 100.0                       | 15.5                 | 64.8 |  |
| Suministro y colocación de la infraestructura de seguridad requerida por la Administración General de Aduanas para el habilitado de un Recinto Fiscalizado Estratégico en el puerto de Veracruz.  |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Otros proyectos   |             |                    |   | 16,670,216     | 2,140,000   |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Unidad de Manejo Ambiental La Pínera.   | 1109J3E0014 | VER.               | 08-2011<br>12-2014                                  | 16,670,216     | 2,140,000   |             |                                      |                 |                   | 100.0                       |                      | 97.0 |  |
| Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER.   |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO  |             |                    |   | 41,454,244,179 | 455,610,980 | 678,865,278 | 644,766,990                          | 141.5           | 95.0              |                             |                      |      |  |
| Infraestructura económica   |             |                    |   | 39,788,612,512 | 228,730,980 | 635,165,278 | 602,545,972                          | 263.4           | 94.9              |                             |                      |      |  |
| Patios ferroviarios multimodal y de clasificación   | 1209J3E0001 | VER.               | 02-2012<br>12-2016                                  | 687,113,548    | 95,730,980  |             |                                      |                 |                   | 100.0                       |                      |      |  |
| Construcción de un patio multimodal ferroviario para lograr la interacción de movimiento ferroviario entre el puerto y la ZAL; así como un patio de clasificación para el acomodo de unidades ferroviarias para su despacho final   |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte  | 0809J3E0005 | VER.               | 10-2008<br>12-2032                                  | 34,514,225,511 | 70,000,000  | 425,084,778 | 416,838,713                          | 595.5           | 98.1              | 100.0                       | -70.2                | 25.9 |  |
| Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente, dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y graneles.   |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |
| Libramiento ferroviario a Santa Fe  | 0609J3E0005 | VER.               | 10-2008<br>03-2016                                  | 1,304,612,295  |             | 96,817,300  | 80,646,853                           |                 | 83.3              | 100.0                       | -80.5                | 17.6 |  |
| Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará  |             |                    |   |                |             |             |                                      |                 |                   |                             |                      |      |  |

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas   | Clave       | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión      |             |            |                                      |                   |            | Porcentaje de avance físico |                      |      |
|--|-------------|--------------------|---|----------------|-------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|----------------------|------|
|  |             |                    |   | (Pesos)        |             |            | Porcentaje de avance financiero 2014 |                   | 2014       |                             | Acumulado hasta 2014 |      |
|  |             |                    |   | Costo Total 2/ | 2014        |            | Pagada/Aprobada                      | Pagada/Modificada | Programado | Real                        |                      |      |
|  |             |                    |   |                | Aprobada    | Modificada |                                      |                   |            |                             | Pagada               |      |
| con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km.<br>Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas  | 0609J3E0004 | VER.               | 07-2007<br>12-2017                                  | 1,924,325,822  | 46,000,000  | 67,000,000 | 66,040,147                           | 143.6             | 98.6       | 100.0                       | - 79.2               | 17.7 |
| Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.   | 1409J3E0003 | VER.               | 07-2014<br>08-2015                                  | 112,054,092    |             | 21,150,000 | 21,003,377                           |                   | 99.3       | 25.0                        | 11.1                 | 11.1 |
| Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez   |             |                    |   |                |             |            |                                      |                   |            |                             |                      |      |
| Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Fidel Velázquez, la cual da acceso al puerto. Comprende la rehabilitación de sus señalamientos viales correspondientes, así como la construcción de un puente peatonal para el Acceso Sur de este recinto. | 1109J3E0011 | VER.               | 08-2011<br>12-2015                                  | 610,529,269    | 5,000,000   | 10,380,000 | 10,368,493                           | 207.4             | 99.9       | 100.0                       | - 77.6               | 21.5 |
| Centro de Atención Logística al Transporte.  |             |                    |   |                |             |            |                                      |                   |            |                             |                      |      |
| Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad.  | 1109J3E0010 | VER.               | 08-2011<br>12-2016                                  | 295,352,223    | 10,000,000  | 9,500,000  | 4,810,931                            | 48.1              | 50.6       | 100.0                       | - 78.9               | 9.9  |
| Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto   |             |                    |   |                |             |            |                                      |                   |            |                             |                      |      |
| Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz.            | 1409J3E0002 | VER.               | 05-2014<br>12-2015                                  | 108,687,673    |             | 5,200,000  | 2,804,301                            |                   | 53.9       | 100.0                       | 3.7                  | 3.7  |
| Repavimentación de vialidades del Muelle 4   |             |                    |   |                |             |            |                                      |                   |            |                             |                      |      |
| Se repavimentarán con concreto hidráulico las vialidades de acceso al Muelle 4 así como las vialidades al interior del mismo, se mejorarán las estructuras de soporte y la rehabilitación de sus señalamientos viales correspondientes.                      | 1109J3E0012 | VER.               | 08-2011<br>12-2015                                  | 231,712,079    | 2,000,000   | 33,200     | 33,157                               | 1.7               | 99.9       | 100.0                       |                      | 99.1 |
| Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.   |             |                    |   |                |             |            |                                      |                   |            |                             |                      |      |
| Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto.  |             |                    |   |                |             |            |                                      |                   |            |                             |                      |      |
| Infraestructura gubernamental  |             |                    |   | 1,665,631,667  | 226,880,000 | 43,700,000 | 42,221,018                           | 18.6              | 96.6       |                             |                      |      |
| Nueva aduana del Puerto de Veracruz  | 1109J3E0008 | VER.               | 07-2011<br>12-2018                                  | 1,665,631,667  | 226,880,000 | 43,700,000 | 42,221,018                           | 18.6              | 96.6       | 100.0                       | - 48.9               | 25.4 |
| Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto.  |             |                    |   |                |             |            |                                      |                   |            |                             |                      |      |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.