

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
TOTAL				395,377,390	77,625,000	84,343,911	83,386,163	107.4	98.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				8,365,888		6,718,934	5,761,186		85.7			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				8,365,888		6,718,934	5,761,186		85.7			
Mantenimiento				8,365,888		6,718,934	5,761,186		85.7			
Reparación de zonas de hundimiento por socavaciones en el ante muelle de contenedores y reparación de trincheras en muelle I	1409J3G0008	OAX.	12-2014 12-2014	3,936,485		3,100,000	3,091,534		99.7	100.0	100.0	100.0
El programa de mantenimiento consiste en la rehabilitación y mantenimiento correctivo de las partes dañadas del ante muelle y la reparación de las trincheras del muelle I del puerto de Salina Cruz.												
Mantenimiento de subestaciones eléctricas	1409J3G0009	OAX.	12-2014 12-2014	2,361,400		1,600,000	914,311		57.1	100.0	57.0	57.0
El programa de mantenimiento consiste en la rehabilitación y mantenimiento correctivo de las partes dañadas de la subestación principal que alimenta de energía eléctrica a las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz												
Mantenimiento del Sistema de Alumbrado	1409J3G0001	OAX.	07-2014 10-2014	1,551,002		1,500,000	1,195,932		79.7	100.0	77.0	77.0
Sustitución de componentes de los superpostes que estan en el patio de contenedores y deteriorados los mecanismos de izaje; sustitución de luminarios, lámparas y balastos, y la reconstrucción de la canalización e instalación de cableado eléctrico para la puesta en operación de dos superpostes.												
Mantenimiento de Señales Marítimas	1409J3G0002	OAX.	07-2014 10-2014	517,001		518,934	559,409		107.8	100.0	100.0	100.0
Automatización del faro, sustitución de las linternas de las balizas de situación, y mantenimiento de las estructuras de las balizas y casa del guardafaro.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				387,011,502	77,625,000	77,624,977	77,624,977	100.0	100.0			
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				387,011,502	77,625,000	77,624,977	77,624,977	100.0	100.0			
Infraestructura económica				387,011,502	77,625,000	77,624,977	77,624,977	100.0	100.0			
Construcción de un muelle de usos múltiples.	1109J3G0005	OAX.	06-2011 12-2016	387,011,502	77,625,000	77,624,977	77,624,977	100.0	100.0	38.7	28.7	38.7
Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a base de pilotes y superestructura de concreto armado.												

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.