AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014			Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				30,756,134,130	111,286,056	932,405,083	750,310,040	674.2	80.5			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				2,487,851,823	111,286,056	471,922,465	413,463,939	371.5	87.6			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				2,318,382,843	93,886,056	391,972,684	413,463,939	440.4	105.5			
Adquisiciones				625,600,196	93,886,056	53,663,144	124,070,978	132.2	231.2			
Monitoreo de posiciones incluyendo adecuación de infraestructura/software de integración y aplicación; sensores de detección de aeronaves; unidades de adquisición de datos de los sensores; estaciones móviles PDA para personal de tierra; servidores de alta disponibilidad y estaciones de trabajo	1309KDN0001	D.F.	01-2014 12-2014	21,387,932	20,684,634					100.0		
El sistema de Administración de Posiciones y la instalación e integración de sensores en las posiciones permitirá obtener datos objetivos reales y oportunos de la entrada y salida de aeronaves a posición, además de una precisión que es difícil de lograr utilizando únicamente recursos humanos												
Renovación del Sistema Troncalizado de Radiocomunicación LTR- Passport de Analógico a Digital de 5 Canales	1309KDN0006	D.F.	08-2013 07-2014	25,573,065	22,161,422					100.0		
El presente proyecto conlleva la renovación, actualización y ampliación del sistema de radiocomunicación troncal del AICM, incorporando aspectos técnicos digitales, escalable, comunicaciones seguras, mejor calidad de audio y con un mejor aprovechamiento en la optimización del espectro radioeléctrico.												
Adquisición de un Vehículo de Apoyo al servicio de Extinción de Incendios	1309KDN0002	D.F.	01-2014 12-2014	15,592,735	15,080,000					100.0		
El programa de Adquisición de Unidades para el área del CREI, tiene como finalidad dar continuidad a la sustitución de todas aquellas unidades obsoletas cuya fabricación de componentes o refacciones ha sido descontinuada, considerando medidas de austeridad instrumentadas por el Gobierno Federal												
Adquisición de Tres Unidades Autotanque Cisterna 45,000 Litros	1309KDN0003	D.F.	01-2014 12-2014	21,589,941	20,880,000					100.0		
Con la Adquisición de Unidades para el abasto de agua en diferentes lugares del AICM, en apoyo a la limpieza del área operativa (ceniza volvanica, lavado de plataforma, etc) se estaría en posibilidad de atender de mejor manera las necesidades del AICM.												
Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales.	1209KDN0013	D.F.	03-2013 12-2014	155,100,150		24,013,524	39,399,832		164.1	100.0	94.3	95.3
Adquisición de Banco de Capacitores, Filtros de Armónicos, Subestaciones Eléctricas, Tableros Generales, Tableros de Distribución, Unidades de Iluminación, Sistema de Gestión de Pavimentos, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1y2, Sistemas de Transporte Vertical, Sistemas de Bandas Terminal 1y2												
NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 13,123,917 y pago de estimaciones de 2014 por 16,942,985												
Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos y Sistema de Cobro Automatizado para el Estacionamiento Vertical de la Terminal 2	1309KDN0004	D.F.	04-2014 12-2014	28,490,864	15,080,000	16,640,000				100.0	6.0	6.0
Implementar Soluciones Tecnológicas Avanzadas Que Soporten De Manera Efectiva la infraestructura del Sistema de Cobro Automatizado para el Estacionamiento Vertical 2 del AICM implementada en la Terminal 2.												
Adquisición y Modernización de Equipo Para el Centro De Gestión Avanzada y de Equipos De Video-Vigilancia.	1209KDN0001	D.F.	05-2012 12-2014	343,259,754		10,000,000	77,638,176		776.4	100.0		6.0
Adquisición de equipos de video-vigilancia para ser distribuidos en las instalaciones del aeropuerto y la adquisición de equipo de apoyo, con lo cual se proporcionara mayor eficiencia en la seguridad.												
NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 77,638,176.												
Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Extracción y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	1209KDN0016	D.F.	01-2013 12-2014	14,605,755		3,009,620	7,032,970		233.7	100.0	-50.1	48.8

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/}
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado, edificios terminales, obteniendo altos ahorros de energía eléctrica al contar con equipos con tecnología de punta. NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 4,023,352 y pago de estimaciones de 2014												
Mantenimiento REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES	1209KDN0012	D.F.	01-2013 12-2014	1,692,782,647 1,317,856,111		338,309,540 268,269,728	289,392,961 211,668,546	85.5 78.9	100.0	37.9	88.0	
Mantenimiento a los elementos del sistema Pistas - Rodajes - Plataforma que permita atender tanto la demanda actual como la futura de forma segura y eficiente, en cumplimiento a lo establecido en el anexo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional del Manual de Proyecto de Aeródromos	1209KDN0011	D.F.	03-2013 12-2014	93,124,130		36,673,325	40,513,769	110.5	80.0	32.2	78.1	
Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales												
Adecuación de espacios para atención médica, Banco de Capacitores y Filtros de Armónicos, subestaciones Eléctricas, Alumbrado en zona de carretero, Rehabilitación de Estacionamiento Vertical, Rehabilitación de Edificio de Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, así como de vialidad. NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 22,237,388 y pago de estimaciones de 2014 por 18,276,380	1209KDN0014	D.F.	03-2013 12-2014	153,549,148		19,751,223	24,230,030	122.7	100.0	70.6	100.0	
Rehabilitación, complementación y modernización de los elementos en zona operacional de aeronaves, las cuales se atenderán con adecuados niveles de seguridad, servicio, comodidad, calidad y competitividad la demanda de las operaciones en el Aeropuerto. NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 10,035,744 y pago de estimaciones de 2014 por 14,194,285	1209KDN0008	D.F.	03-2013 12-2014	128,253,258		13,615,264	12,980,616	95.3	100.0	54.3	100.0	
Instalaciones Y Obras De Construcción Especializada												
Proporcionar mantenimiento preventivo al puente atirantado, garantizando la operación eficiente y los manteniendo el adecuado nivel de seguridad.												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				169,468,980	17,400,000	79,949,781						
Adquisiciones				169,468,980	17,400,000	79,949,781						
Renovación Del Sistema De Audio y Voceo De Analógico a IP de la Terminal 1	1309KDN0008	D.F.	01-2014 12-2015	18,939,115					100.0			
El sistema da a conocer información importante, como disposiciones normativas, orientación, indicaciones, etc. Asimismo, en conjunción con el sistema de FIDS, mantiene informados a los pasajeros sobre los estatus de los vuelos de llegada y salida, salas de abordaje, etc.												
Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire	1309KDN0005	D.F.	01-2014 12-2015	18,301,817	17,400,000				100.0			
Solventar la necesidad de realizar la limpieza del área operacional del Aeropuerto, mediante la adquisición de barredoras de recirculación modelos 2011 a fin de mantener la totalidad del área operativa libre de objetos extraños que puedan dañar las aeronaves por posibles ingestiones en sus motores												
Adquisición de Equipo Detectores de Explosivos para la Revisión de Equipaje.	1309KDN0007	D.F.	01-2014 12-2015	132,228,048		79,949,781						
La Adquisición de Equipos detectores de Explosivos para revisión de equipaje tiene como finalidad de llevar a cabo la sustitución de equipos Detectores de Explosivos que han comenzado a tener daños irreversibles y que comienza a ser más costosa su reparación, debido al uso continuo que tienen												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				28,268,282,307		460,482,618	336,846,101	73.2				

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/}
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total ^{2/}	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				28,268,282,307		460,482,618	336,846,101		73.2			
Infraestructura económica				28,268,282,307		460,482,618	336,846,101		73.2			
Ampliación y Modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el A.I.C.M	1409KDN0001	D.F.	04-2014 12-2015	28,268,282,307		460,482,618	336,846,101		73.2	63.1	61.0	61.0
Ampliación, modernización y construcción de nuevas áreas dedicadas al mantenimiento y resguardo de aeronaves, almacenes, estacionamiento, áreas de adiestramiento y acondicionamiento, edificios administrativos y vialidades existentes.												

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.