

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
TOTAL				46,877,287,435	1,704,507,334	1,289,305,475	1,288,928,440	75.6	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				578,763,256	340,478,584	338,828,024	338,473,037	99.4	99.9			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				22,020,652		14,039,475	14,039,474		100.0			
Adquisiciones				5,593,505		212,280	212,280		100.0			
Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Muebles 2014	1421W3N0001	Varias	03-2014 12-2014	5,593,505		212,280	212,280		100.0	100.0	3.8	3.8
Adquisición de bienes con los que se cubrirán las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales para el óptimo desarrollo de las actividades de los funcionarios, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales.												
Mantenimiento				8,509,828		8,210,726	8,210,725		100.0			
Rehabilitación de las Trampas de Arena Campo de Golf Palma Real CIP Ixtapa	1421W3N0005	GRO.	06-2014 12-2014	8,509,828		8,210,726	8,210,725		100.0	100.0	100.0	100.0
Retiro y sustitución de arena existente, mejoramiento de terrenos en el área de cada trampa, construcción de sistema de drenaje pluvial de cada trampa y colocación de malla antierosión; los trabajos anteriormente descritos se llevarán a cabo en las 71 trampas de arena del Campo de Golf Palma Real												
Estudios de preinversión				7,917,319		5,616,469	5,616,469		100.0			
Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Bojorquez en Cancún, Quintana Roo, PPSLB.	1321W3N0007	Q. ROO	01-2014 12-2014	7,917,319		5,616,469	5,616,469		100.0			
Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto.												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				556,742,604	340,478,584	324,788,549	324,433,563	95.3	99.9			
Adquisiciones				14,094,532		354,985						
Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística.	1121W3N0005	Varias	11-2012 12-2015	14,094,532		354,985				2.3		2.2
Programa de adquisiciones en Superestructura Turística que mejorará el servicio y las condiciones de operación de RV Park Camping Ixtapa, Paradero de Autobuses Loma de las Garzas, Parque Eco-Arqueológico Copalita, Hotel Quinta Real Oaxaca y Hoteles Desert Inn.												
Mantenimiento				542,648,072	340,478,584	324,433,564	324,433,563	95.3	100.0			
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur.	1321W3N0004	Varias	01-2014 03-2015	116,261,392	108,335,941	92,938,597	92,938,597	85.8	100.0	100.0	100.0	100.0
Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs, alumbrado público y operación de la red hidráulica.												
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe.	1321W3N0002	Q. ROO	01-2014 03-2015	103,094,563	96,066,685	91,934,763	91,934,763	95.7	100.0	100.0	100.0	100.0
Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs y composta, alumbrado público												
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península.	1321W3N0005	B.C.S.	01-2014 03-2015	74,708,015	69,615,226	58,095,749	58,095,748	83.5	100.0	100.0	100.0	100.0
Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs de Los Cabos y Loreto; cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y operación de la red hidráulica.												
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte.	1321W3N0003	Varias	01-2014 03-2015	56,999,800	48,276,284	41,755,951	41,755,951	86.5	100.0	100.0	100.0	100.0
Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico												

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/ FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
Norte que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, Planta Desalinizadora, alumbrado público y operación de la red hidráulica, entre otros. Reforzamiento de los Puentes Nizuc y Caleta, en Cancún Quintana Roo.	1421W3N0002	Q. ROO	01-2014 12-2016	44,558,995		29,288,654	29,288,654	100.0	66.0			
Trabajos de demolición, mantenimiento, reforzamiento de las lozas asociado a la reposición de pavimento y señalética de los Puentes Nizuc y Caleta.	1421W3N0011	NAY.	08-2014 03-2015	15,510,015		6,072,763	6,072,763	100.0	40.0	40.0	40.0	40.0
Rehabilitación del emisor de rechazo, Litibú.	0821W3N0007	B.C.S.	05-2008 12-2015	90,439,024		3,209,420	3,209,420	100.0	50.2			46.2
Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur												
Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.												
NOTA: No se incluyen las Cuentas por Liquidar Certificadas devengadas en 2013 pagadas en el ejercicio 2014 por \$1,022,982.95, lo anterior para guardar congruencia con la información y de conformidad con las Disposiciones Específicas a efecto de la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública para el Ejercicio Fiscal 2014, emitidas mediante oficio 309-A.-0399/2015.												
Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	1321W3N0001	OAX.	08-2013 12-2015	41,076,268	18,184,448	1,137,667	1,137,667	6.3	100.0	4.5	3.9	4.5
Programa de Mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de operación, mediante acciones y remodelaciones del Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca).												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				46,298,524,179	1,364,028,750	950,477,451	950,455,403	69.7	100.0			
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				46,298,524,179	1,364,028,750	950,477,451	950,455,403	69.7	100.0			
Infraestructura económica				14,539,907,402	904,334,367	536,215,249	536,209,433	59.3	100.0			
Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	0821W3N0028	SIN.	08-2008 12-2019	10,404,523,096	583,056,575	504,676,211	504,671,357	86.6	100.0	11.4		2.2
Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros												
Marina Cozumel. 2da. Etapa	1421W3N0004	Q. ROO	06-2014 12-2015	885,429,965		17,461,048	17,461,047	100.0	100.0	17.3	17.3	17.3
Finalizar y detallar los trabajos referentes a las instalaciones de la Marina Cozumel												
Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	0921W3N0022	B.C.S.	01-2010 12-2015	3,229,670,504	319,940,052	11,716,331	11,716,330	3.7	100.0	69.6		64.0
En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto.												
Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	0821W3N0008	B.C.S.	05-2008 12-2015	20,283,837	1,337,740	2,361,659	2,360,699	176.5	100.0	91.0		51.0
Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo												
Inmuebles				351,889,735	9,243,200	9,243,200	9,243,199	100.0	100.0			
Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	0321W3N0149	D.F.	12-2003 11-2023	351,889,735	9,243,200	9,243,200	9,243,199	100.0	100.0	26.0	3.1	22.8
Bienes inmuebles por arrendamiento financiero												
Otros proyectos				31,406,727,042	450,451,183	405,019,002	405,002,771	89.9	100.0			
Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	0321W3N0157	NAY.	11-2003 12-2017	13,314,704,240	91,808,346	170,401,049	170,396,717	185.6	100.0	45.7		37.6
Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.												
NOTA: No se incluyen las Cuentas por Liquidar Certificadas devengadas en 2013 pagadas en el ejercicio 2014 por \$130,801.00, lo anterior para guardar congruencia con la información y de conformidad con las Disposiciones Específicas a efecto de la presentación de la Cuenta de la												

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

CUENTA PÚBLICA 2014 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total ^{2/}	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
Hacienda Pública para el Ejercicio Fiscal 2014, emitidas mediante oficio 309-A.-0399/2015. Programas de obras del Cip Huatulco Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. NOTA: No se incluyen las Cuentas por Liquidar Certificadas devengadas en 2013 pagadas en el ejercicio 2014 por \$1,137,101.46.	0321W3N0127	OAX.	01-2001 12-2020	11,617,802,415	243,810,374	134,130,280	134,126,467	55.0	100.0	98.1		97.9
Hacienda Pública para el Ejercicio Fiscal 2014, emitidas mediante oficio 309-A.-0399/2015. Programas de obras del Cip Ixtapa Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. NOTA: No se incluyen las Cuentas por Liquidar Certificadas devengadas en 2013 pagadas en el ejercicio 2014 por \$3,453,592.51.	0321W3N0121	GRO.	01-1984 12-2015	6,474,220,387	114,832,463	100,487,673	100,479,587	87.5	100.0	99.1		99.0

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.