

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	2015			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
<b>TOTAL</b>				<b>3,080,287,237</b>	<b>367,255,167</b>	<b>758,332,303</b>	<b>758,332,297</b>	<b>206.4</b>	<b>99.9</b>					
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>162,346,759</b>	<b>11,012,229</b>	<b>78,888,243</b>	<b>78,888,243</b>	<b>716.3</b>	<b>100.0</b>					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>132,749,894</b>	<b>0</b>	<b>76,188,189</b>	<b>76,188,189</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>					
Programa de Adquisición de Tres Laboratorios Móviles para la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera	1108B000004	DF	07-2011 12-2015	4,457,184	0	448,050	448,050	0.0	100.0	89.1	10.9	100.0		
					0	448,050	448,050	0.0	100.0					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE PLAGUICIDAS Y CONTAMINANTES (CNRPYC)	1108B000006	Mex.	08-2011 12-2015	33,877,775	0	3,357,190	3,357,190	0.0	100.0	94.5	5.5	100.0		
					0	3,357,190	3,357,190	0.0	100.0					
Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura	1208I000004	Sin.	12-2012 06-2015	1,931,841	0	187,920	187,920	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0		
					0	187,920	187,920	0.0	100.0					

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa de adquisición de mobiliario y equipo de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia de Plagucidas y Contaminantes	1308B000003	Mex.	04-2014 12-2015	43,344,650	0	30,354,695	30,354,695	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera					0	30,354,695	30,354,695	0.0	100.0			
PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ACUACULTURA EN LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y CONSTATAACION- UISDC- EN TECAMAC EDO DE MEXICO.	1408B000001	Mex.	09-2014 12-2015	49,138,444	0	41,840,334	41,840,334	0.0	100.0	0.0	85.2	85.2
G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera					0	41,840,334	41,840,334	0.0	100.0			
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>29,596,865</b>	<b>11,012,229</b>	<b>2,700,054</b>	<b>2,700,054</b>	<b>24.5</b>	<b>100.0</b>			
APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1208I000005	Sin.	12-2012 04-2016	13,096,865	2,761,181	2,700,054	2,700,054	97.7	100.0	73.0	41.0	90.0
K-028-Estudios de preinversión					2,761,181	2,700,054	2,700,054	97.7	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	2015			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera.	1308I000001	Varios	06-2014 12-2016	16,500,000	8,251,048	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
K-028-Estudios de preinversión					8,251,048	0	0	0.0	0.0					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>2,917,940,478</b>	<b>356,242,938</b>	<b>679,444,060</b>	<b>679,444,054</b>	<b>190.7</b>	<b>99.9</b>					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL</b>				<b>1,097,084,886</b>	<b>0</b>	<b>499,303,453</b>	<b>499,303,452</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>					
Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento	1008B000001	Chis.	02-2010 06-2017	820,840,608	0	481,909,633	481,909,632	0.0	99.9	0.1	61.7	61.8		
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	481,909,633	481,909,632	0.0	99.9					
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA (CNRF) CON SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL 2	1208B000005	Mex.	07-2012 12-2015	276,244,278	0	17,393,820	17,393,820	0.0	100.0	96.0	4.0	100.0		
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	17,393,820	17,393,820	0.0	100.0					
<b>OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>1,820,855,592</b>	<b>356,242,938</b>	<b>180,140,607</b>	<b>180,140,602</b>	<b>50.5</b>	<b>99.9</b>					

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	1008I000001	Tamps.	09-2010 04-2016	394,359,299	0	22,493,138	22,493,138	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
K-026-Otros proyectos					0	22,493,138	22,493,138	0.0	100.0			
Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto	1008I000002	Son.	09-2010 04-2016	147,947,860	750,000	837,887	837,886	111.7	99.9	100.0	0.0	100.0
K-026-Otros proyectos					750,000	837,887	837,886	111.7	99.9			
Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobarí, Municipio de Benito Juárez	1008I000003	Son.	09-2010 04-2016	152,180,301	952,000	914,066	914,065	96.0	99.9	100.0	0.0	100.0
K-026-Otros proyectos					952,000	914,066	914,065	96.0	99.9			
Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas	1008I000004	Chis.	09-2010 12-2015	61,259,682	0	504,004	504,004	0.0	100.0	61.0	0.0	61.0
K-026-Otros proyectos					0	504,004	504,004	0.0	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ.	12081000003	Ver.	12-2012 12-2015	229,692,489	47,631,067	0	0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	K-026-Otros proyectos				47,631,067	0	0	0.0	0.0			
DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA	12081000006	Oax.	12-2012 12-2016	182,660,033	33,793,973	32,856,665	32,856,665	97.2	100.0	84.0	15.0	99.0
	K-026-Otros proyectos				33,793,973	32,856,665	32,856,665	97.2	100.0			
OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ	12081000007	Ver.	04-2013 12-2016	45,386,336	0	10,280,171	10,280,170	0.0	99.9	17.0	41.0	58.0
	K-026-Otros proyectos				0	10,280,171	10,280,170	0.0	99.9			
Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa.	12081000008	Sin.	12-2012 12-2016	232,480,423	72,505,448	29,507,090	29,507,090	40.6	100.0	48.0	18.0	40.0
	K-026-Otros proyectos				72,505,448	29,507,090	29,507,090	40.6	100.0			

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015			2015		ACUMULADO HASTA 2015	
				COSTO TOTAL <sup>2/</sup>	2015								
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
Obras de Dragado y Supervisión en el Estero Tastiota, Municipio de Hermosillo, Sonora	14081000001	Son.	04-2014 12-2019	156,398,123	78,766,808	868,519	868,518	1.1	99.9	18.0	40.0	40.0	
K-026-Otros proyectos					78,766,808	868,519	868,518	1.1	99.9				
Dragado, Supervisión de Obra y Evaluaciones Biológico Pesqueras en la Desembocadura del Río Baluarte y Estero Agua Dulce, Laguna Caimanero, Municipio de Rosario, Sinaloa	14081000002	Sin.	06-2014 06-2017	45,753,945	20,618,312	11,336,502	11,336,502	54.9	100.0	100.0	42.0	42.0	
K-026-Otros proyectos					20,618,312	11,336,502	11,336,502	54.9	100.0				
Obras de Dragado, Escolleras y Supervisión en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca.	14081000003	Oax.	07-2014 12-2016	172,737,101	101,225,330	70,542,565	70,542,564	69.6	99.9	71.0	78.0	78.0	
K-026-Otros proyectos					101,225,330	70,542,565	70,542,564	69.6	99.9				

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.