

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				14,643,804,342	5,779,382,143	2,701,513,770	2,701,513,764	46.7	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSION				2,701,860,143	946,366,504	1,397,182,447	1,397,182,443	147.6	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				2,351,286,002	946,366,504	1,301,058,922	1,301,058,918	137.4	99.9			
Programa de Sustitución de Equipo Electromecánico, 2014 (PSEE).	1350GYR0004	Varios	01-2014 12-2015	321,946,874	0	55,086,941	55,086,941	0.0	100.0	100.0	6.0	97.8
	K-029-Programas de adquisiciones				0	55,086,941	55,086,941	0.0	100.0			
Sustitución de bancas en las salas de espera de 5 hospitales de segundo nivel, 15 unidades de primer nivel, y una Subdelegación del Estado de Baja California Sur.	1450GYR0012	BCS	06-2014 12-2015	2,389,748	0	2,275,542	2,275,542	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,275,542	2,275,542	0.0	100.0			
Adquisición de equipos diversos para establecimientos no médicos	1450GYR0032	Varios	09-2015 12-2015	85,914,606	0	51,726,864	51,726,864	0.0	100.0	100.0	60.0	60.0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	51,726,864	51,726,864	0.0	100.0			
Renovación de equipo médico e instrumental quirúrgico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	1450GYR0034	Varios	07-2014 12-2015	150,000,000	0	36,116,431	36,116,431	0.0	100.0	100.0	31.5	98.5

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
	K-029-Programas de adquisiciones			0	36,116,431	36,116,431	0.0	100.0				
Programa de adquisición de mobiliario para las oficinas de nivel central del IMSS 2015	1450GYR0035	DF	09-2015 12-2015	85,118,965	0	12,475,296	12,475,296	0.0	100.0	100.0	15.0	15.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	12,475,296	12,475,296	0.0	100.0				
Adquisición de equipos prioritarios para el Hospital General Regional No. 1 en la ciudad de Mérida, Yucatán.	1450GYR0044	Yuc.	07-2014 12-2015	1,446,267	0	1,133,030	1,133,030	0.0	100.0	88.0	9.0	97.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	1,133,030	1,133,030	0.0	100.0				
Adquisición de equipo médico para los Hospitales Generales de Zona No. 1 en Zacatecas y No. 2 en Fresnillo, Zacatecas.	1450GYR0048	Zac.	07-2014 07-2015	21,610,621	0	52,200	52,200	0.0	100.0	100.0	10.0	100.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	52,200	52,200	0.0	100.0				
Adquisición de Unidades de Radioterapia Intracavitaria con Iridio 192 y UnidadesRadiológicas, Fluoroscópicas Transportables tipo Arco en C.	1450GYR0051	Varios	01-2015 03-2015	69,500,060	44,286,504	71,812,483	71,812,483	162.1	100.0	100.0	81.0	81.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
	K-029-Programas de adquisiciones			44,286,504	71,812,483	71,812,483	162.1	100.0				
Programa de adquisición de equipos diversos en establecimientos no médicos.	1450GYR0055	Varios	08-2014 12-2015	45,510,783	0	32,148,392	32,148,392	0.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	32,148,392	32,148,392	0.0	100.0				
Adquisición de equipos médicos, accesorios e instrumental médico para Unidades Médicas de la Delegación Nayarit.	1450GYR0056	Nay.	08-2014 12-2015	5,659,348	0	1,651,679	1,651,679	0.0	100.0	100.0	3.0	100.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	1,651,679	1,651,679	0.0	100.0				
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	1450GYR0057	Varios	01-2015 04-2015	932,668,902	902,080,000	738,088,906	738,088,902	81.8	99.9	100.0	72.0	72.0
	K-029-Programas de adquisiciones			902,080,000	738,088,906	738,088,902	81.8	99.9				
Adquisición de equipo médico.	1450GYR0061	Varios	08-2014 12-2015	149,979,846	0	22,009,100	22,009,100	0.0	100.0	100.0	37.0	86.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	22,009,100	22,009,100	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipos prioritarios para el HGR No. 12 Lic. Benito Juárez García en la ciudad de Mérida, Yucatán.	1450GYR0081	Yuc.	09-2014 12-2015	1,220,600	0	910,600	910,600	0.0	100.0	100.0	12.0	100.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	910,600	910,600	0.0	100.0				
Adquisición de equipo para Auditorio y Aula de Usos Múltiples de la Unidad de Medicina Familiar 93.	1450GYR0082	Mex.	09-2014 12-2015	465,300	0	395,049	395,049	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	395,049	395,049	0.0	100.0				
Equipamiento del Área de Producción Editorial, para la edición de las Revistas Médica y de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social.	1450GYR0091	DF	10-2014 12-2015	671,731	0	411,661	411,661	0.0	100.0	0.0	65.0	65.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	411,661	411,661	0.0	100.0				
Adquisición de Equipo Eléctrico y Casa de Máquinas para establecimientos Médicos y de Apoyo 2015.	1450GYR0103	Varios	01-2015 07-2015	404,253,692	0	245,629,467	245,629,467	0.0	100.0	100.0	55.0	55.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	245,629,467	245,629,467	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución de equipo médico para el Servicio de Quirófano y Recuperación postquirúrgica del Hospital General Regional 2 Villa Coapa.	1450GYR0104	DF	11-2014 12-2015	3,800,000	0	3,155,772	3,155,772	0.0	100.0	71.0	65.0	65.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	3,155,772	3,155,772	0.0	100.0				
Adquisición de un Tomógrafo Computarizado para el servicio de Radiología del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluce de Villahermosa, Tabasco.	1550GYR0014	Tab.	06-2015 11-2015	12,000,000	0	11,999,463	11,999,463	0.0	100.0	100.0	95.0	95.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	11,999,463	11,999,463	0.0	100.0				
Programa de adquisición de casa de máquinas para establecimientos médicos de 1 nivel 2015.	1550GYR0019	Varios	08-2015 10-2015	54,821,810	0	12,539,600	12,539,600	0.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	12,539,600	12,539,600	0.0	100.0				
Sustitución de equipos electromecánicos en los almacenes de las Delegaciones Estatales en Veracruz Sur y Guerrero.	1550GYR0026	Varios	10-2015 12-2015	2,306,849	0	1,440,446	1,440,446	0.0	100.0	100.0	71.0	71.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				0	1,440,446	1,440,446	0.0	100.0				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				34,500,128	0	5,362,879	5,362,879	0.0	100.0			
Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Unidades Médicas.	1350GYR0001	Varios	10-2014 12-2015	25,000,000	0	1,857,813	1,857,813	0.0	100.0	23.0	0.0	23.0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,857,813	1,857,813	0.0	100.0				
Reparación y rehabilitación de archivo, consulta externa, sala de altas y sala de espera del HGO No. 23, derivado de contingencia por hundimiento del área.	1550GYR0010	NL	05-2015 12-2015	9,500,128	0	3,505,066	3,505,066	0.0	100.0	100.0	36.0	36.0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	3,505,066	3,505,066	0.0	100.0				
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				146,906,066	0	73,021,882	73,021,882	0.0	100.0			
Estudios de pre-inversión para la Construcción del Nuevo Hospital General Regional de 260 camas, en Tepotzotlán, Estado de México.	1450GYR0016	Mex.	06-2014 12-2015	2,123,706	0	524,786	524,786	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
K-028-Estudios de preinversión				0	524,786	524,786	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Estudios de pre-inversión para la Construcción del Nuevo Hospital General de Zona de 91 camas, en Atlacomulco Estado de México.	1450GYR0018	Mex.	06-2014 09-2015	2,114,831	0	524,786	524,786	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión			0	524,786	524,786	0.0	100.0				
Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica.	1450GYR0025	Varios	07-2014 12-2016	142,667,529	0	71,972,310	71,972,310	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión			0	71,972,310	71,972,310	0.0	100.0				
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				169,167,947	0	17,738,764	17,738,764	0.0	100.0			
Instalación de escaleras de emergencia en 42 guarderías del Distrito Federal.	1450GYR0011	DF	12-2014 12-2015	29,167,947	0	14,880,131	14,880,131	0.0	100.0	100.0	73.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	14,880,131	14,880,131	0.0	100.0				
Mantenimiento del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Azcapotzalco, D.F.	1550GYR0004	DF	02-2015 12-2016	140,000,000	0	2,858,633	2,858,633	0.0	100.0	0.0	37.0	37.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	2,858,633	2,858,633	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
PROYECTOS DE INVERSION				11,941,944,199	4,833,015,639	1,304,331,323	1,304,331,321	26.9	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				11,941,944,199	4,833,015,639	1,304,331,323	1,304,331,321	26.9	99.9			
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	0950GYR0001	Gto.	08-2009 12-2016	1,454,313,601	745,534,946	265,175,863	265,175,863	35.5	100.0	100.0	20.0	63.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				745,534,946	265,175,863	265,175,863	35.5	100.0			
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	0950GYR0005	Chis.	08-2009 12-2015	1,445,797,118	709,257,228	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				709,257,228	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	0950GYR0010	Ags.	10-2009 12-2017	1,120,733,644	536,600,000	31,985,755	31,985,755	5.9	100.0	100.0	3.0	19.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				536,600,000	31,985,755	31,985,755	5.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	1250GYR0003	Col.	01-2013 12-2015	1,400,948,012	626,981,776	406,340,396	406,340,394	64.8	99.9	96.0	24.0	96.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				626,981,776	406,340,396	406,340,394	64.8	99.9			
Construcción e Instalación de escaleras de emergencia	1350GYR0002	Varios	01-2014 12-2015	39,019,610	0	1,885,362	1,885,362	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,885,362	1,885,362	0.0	100.0			
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	1350GYR0003	Ver.	07-2013 12-2016	63,034,720	65,339,480	4,887,741	4,887,741	7.4	100.0	99.0	4.0	4.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				65,339,480	4,887,741	4,887,741	7.4	100.0			
Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales	1350GYR0005	Varios	01-2014 12-2015	123,796,957	35,815,643	57,876,736	57,876,736	161.5	100.0	100.0	33.0	58.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				35,815,643	57,876,736	57,876,736	161.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora.	1350GYR0006	Son.	01-2014 12-2015	32,023,826	15,840,786	2,058,776	2,058,776	12.9	100.0	100.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				15,840,786	2,058,776	2,058,776	12.9	100.0			
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	1350GYR0007	Son.	07-2013 12-2015	1,120,733,642	554,810,001	267,799,560	267,799,560	48.2	100.0	100.0	46.0	52.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				554,810,001	267,799,560	267,799,560	48.2	100.0			
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	Varios	07-2014 12-2016	330,373,360	197,210,439	52,865,231	52,865,231	26.8	100.0	100.0	26.0	33.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				197,210,439	52,865,231	52,865,231	26.8	100.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 en Coatzacoalcos, Veracruz.	1450GYR0001	Ver.	04-2014 12-2015	10,162,516	0	5,584,344	5,584,344	0.0	100.0	83.0	44.0	99.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,584,344	5,584,344	0.0	100.0			
Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán.	1450GYR0002	Varios	04-2014 12-2016	279,180,270	138,000,000	42,522,497	42,522,497	30.8	100.0	100.0	37.5	95.5

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			138,000,000	42,522,497	42,522,497	30.8	100.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 12 en San Marcos, Guerrero.	1450GYR0003	Gro.	05-2014 12-2015	8,500,000	0	122,430	122,430	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	122,430	122,430	0.0	100.0			
Reubicación de la UMF No. 56 San Pablo Huitzo, Oaxaca.	1450GYR0005	Oax.	05-2014 12-2015	10,340,010	0	3,161,859	3,161,859	0.0	100.0	100.0	95.0	95.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,161,859	3,161,859	0.0	100.0			
Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa.	1450GYR0006	Sin.	05-2014 11-2015	22,954,822	0	3,168,789	3,168,789	0.0	100.0	100.0	95.0	95.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,168,789	3,168,789	0.0	100.0			
Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca.	1450GYR0007	Oax.	05-2014 11-2015	10,340,010	0	3,161,859	3,161,859	0.0	100.0	100.0	95.0	95.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,161,859	3,161,859	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora	1450GYR0009	Son.	05-2014 12-2016	10,340,010	0	3,168,789	3,168,789	0.0	100.0	100.0	95.0	95.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	3,168,789	3,168,789	0.0	100.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.	1450GYR0014	Nay.	06-2014 10-2016	69,278,067	33,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			33,000,000	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.	1450GYR0015	Zac.	06-2014 12-2016	124,080,120	69,000,000	136,290	136,290	0.1	100.0	99.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			69,000,000	136,290	136,290	0.1	100.0				
Remodelación, Ampliación y Equipamiento del Área de Quirófano del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1,Lic. Ignacio García Téllez, de Cuernavaca, Morelos.	1450GYR0021	Mor.	01-2015 12-2015	28,000,000	0	4,498,050	4,498,050	0.0	100.0	0.0	10.0	10.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	4,498,050	4,498,050	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Reestructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero.	1450GYR0026	Gro.	07-2014 12-2016	16,470,511	0	2,183,936	2,183,936	0.0	100.0	0.0	18.0	18.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,183,936	2,183,936	0.0	100.0			
Reestructuración del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) en Iguala de la Independencia, Guerrero.	1450GYR0027	Gro.	07-2014 12-2016	16,470,511	0	1,957,955	1,957,955	0.0	100.0	0.0	15.0	15.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,957,955	1,957,955	0.0	100.0			
Reestructuración de la Casa de Máquinas en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Culiacán, Sinaloa.	1450GYR0029	Sin.	07-2014 12-2016	8,685,608	0	4,302,058	4,302,058	0.0	100.0	100.0	49.0	49.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,302,058	4,302,058	0.0	100.0			
Reestructuración del Centro de Seguridad Social (CSS) en Zacatecas, Zacatecas.	1450GYR0030	Zac.	07-2014 12-2015	2,480,688	0	1,904,772	1,904,772	0.0	100.0	100.0	57.0	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,904,772	1,904,772	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Equipamiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No.1	1450GYR0037	Yuc.	01-2015 12-2015	14,505,235	0	12,965,358	12,965,358	0.0	100.0	100.0	99.0	99.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	12,965,358	12,965,358	0.0	100.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.	1450GYR0038	Hgo.	07-2014 12-2016	124,080,120	69,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			69,000,000	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	1450GYR0039	Son.	07-2014 12-2016	124,080,120	69,000,000	0	0	0.0	0.0	99.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			69,000,000	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.	1450GYR0040	Hgo.	07-2014 12-2015	67,140,590	23,555,340	20,382,970	20,382,970	86.5	100.0	100.0	95.0	95.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			23,555,340	20,382,970	20,382,970	86.5	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	1450GYR0042	Sin.	07-2014 12-2016	131,166,312	69,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			69,000,000	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua.	1450GYR0043	Chih.	07-2014 12-2015	69,278,067	31,000,000	0	0	0.0	0.0	99.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			31,000,000	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León.	1450GYR0052	NL	09-2015 12-2017	1,829,976,558	412,070,000	0	0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			412,070,000	0	0	0.0	0.0				
Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro.	1450GYR0058	Qro.	08-2014 12-2016	1,502,473,467	432,000,000	27,928,034	27,928,034	6.4	100.0	17.0	4.0	4.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			432,000,000	27,928,034	27,928,034	6.4	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán.	1450GYR0060	Yuc.	08-2014 12-2015	24,517,052	0	51,744	51,744	0.0	100.0	100.0	1.0	1.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	51,744	51,744	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 en Jaconá, Michoacán.	1450GYR0076	Mich.	09-2014 12-2015	3,000,000	0	2,090,543	2,090,543	0.0	100.0	100.0	52.0	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	2,090,543	2,090,543	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 26 en Taretan, Michoacán	1450GYR0078	Mich.	09-2014 12-2015	6,800,000	0	4,658,307	4,658,307	0.0	100.0	100.0	64.0	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	4,658,307	4,658,307	0.0	100.0				
Remodelación Integral de Obra Civil e Instalaciones Electromecánicas, de la Unidad de Medicina Familiar No.78 Las Palmas de la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán	1450GYR0080	Mich.	09-2014 12-2015	8,068,000	0	4,948,168	4,948,168	0.0	100.0	100.0	60.0	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	4,948,168	4,948,168	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	1450GYR0089	BCS	10-2014 12-2016	21,320,615	0	721,875	721,875	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	721,875	721,875	0.0	100.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco-Obstetricia y Pediatría número 2 en Los Mochis, Sinaloa.	1450GYR0094	Sin.	10-2014 12-2015	6,500,000	0	382,594	382,594	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	382,594	382,594	0.0	100.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	1450GYR0095	Son.	10-2014 12-2015	4,353,828	0	985,990	985,990	0.0	100.0	100.0	57.0	57.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	985,990	985,990	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México.	1450GYR0096	Mex.	10-2014 12-2015	12,060,182	0	8,654,491	8,654,491	0.0	100.0	100.0	73.0	73.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,654,491	8,654,491	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	DF	10-2014 12-2016	105,372,974	0	3,461,624	3,461,624	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,461,624	3,461,624	0.0	100.0			
Rehabilitación Estructural del Inmueble del Hospital General de Subzona No. 38 de San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0100	BCS	11-2014 12-2015	39,809,039	0	3,536,475	3,536,475	0.0	100.0	0.0	1.0	1.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,536,475	3,536,475	0.0	100.0			
Remodelación de las salas 1, 2 y 3 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 en San Francisco de Campeche, Campeche.	1550GYR0002	Camp.	01-2015 09-2015	12,143,987	0	114,923	114,923	0.0	100.0	0.0	4.0	4.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	114,923	114,923	0.0	100.0				
Remodelación de las salas 1 y 2 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 4 en Cd. Del Carmen, Campeche.	1550GYR0003	Camp.	01-2015 10-2015	10,120,380	0	206,168	206,168	0.0	100.0	0.0	1.0	1.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	206,168	206,168	0.0	100.0				
Construcción de la Subdelegación en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo.	1550GYR0007	Hgo.	04-2015 12-2015	15,650,876	0	15,178,464	15,178,464	0.0	100.0	100.0	90.0	90.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	15,178,464	15,178,464	0.0	100.0				
Mejora integral de las áreas de Hospitalización Pediátrica y Gineco-Obstetricia del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1, de San Luis Potosí, S.L.P	1550GYR0009	SLP	05-2015 12-2015	8,000,389	0	7,811,962	7,811,962	0.0	100.0	100.0	98.1	98.1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	7,811,962	7,811,962	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Urgencias en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 8 de Cd. Sahagún, Hidalgo.	1550GYR0011	Hgo.	06-2015 12-2015	7,575,394	0	7,523,196	7,523,196	0.0	100.0	0.0	75.0	75.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	7,523,196	7,523,196	0.0	100.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.	1550GYR0012	Hgo.	06-2015 12-2016	27,150,000	0	6,202,686	6,202,686	0.0	100.0	5.0	12.0	12.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	6,202,686	6,202,686	0.0	100.0				
Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluze de la Delegación Tabasco	1550GYR0025	Tab.	09-2015 12-2015	7,938,951	0	7,890,865	7,890,865	0.0	100.0	100.0	95.0	95.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	7,890,865	7,890,865	0.0	100.0				
Ampliación de 2 consultorios en la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en Ciudad Benito Juárez, N.L.	1550GYR0028	NL	10-2015 12-2015	2,054,430	0	715,506	715,506	0.0	100.0	100.0	97.0	97.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	715,506	715,506	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de Banco de Sangre del HGZMF N 1 en San Luis Potosí	1550GYR0031	SLP	10-2015 02-2016	7,900,000	0	345,576	345,576	0.0	100.0	50.0	1.0	1.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	345,576	345,576	0.0	100.0			
Construcción de áreas complementarias en la Unidad de Medicina Familiar 250	1550GYR0042	Mex.	11-2015 12-2015	850,000	0	824,756	824,756	0.0	100.0	0.0	95.0	95.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	824,756	824,756	0.0	100.0			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
TOTAL				7,825,177,653	0	189,351,248	189,351,248	0.0	100.0			

PROGRAMAS DE INVERSION	258,081,088	0	26,912,212	26,912,212	0.0	100.0
-------------------------------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	--------------

PROGRAMA DE ADQUISICIONES	56,957,811	0	6,711,898	6,711,898	0.0	100.0
---------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	------------	--------------

Adquisición de equipamiento de Guarderías	4/	CDMX	01-2010 12-2010	19,590,303	0	41,145	41,145	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
---	----	------	--------------------	------------	---	--------	--------	-----	-------	-----	-----	-------

K-029-Programas de adquisiciones					0	41,145	41,145	0.0	100.0			
----------------------------------	--	--	--	--	---	--------	--------	-----	-------	--	--	--

Equipamiento administrativo	4/	CDMX	01-2014 12-2014	2,327,900	0	24,754	24,754	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
-----------------------------	----	------	--------------------	-----------	---	--------	--------	-----	-------	-----	-----	-------

K-029-Programas de adquisiciones					0	24,754	24,754	0.0	100.0			
----------------------------------	--	--	--	--	---	--------	--------	-----	-------	--	--	--

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	

Adquisición de mobiliario administrativo para el programa Fondo de Fomento a la Educación.	4/	Varios	01-2013 12-2013	34,326,904	0	5,933,295	5,933,295	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
--	----	--------	--------------------	------------	---	-----------	-----------	-----	-------	-----	-----	-------

K-029-Programas de adquisiciones	0	5,933,295	5,933,295	0.0	100.0
----------------------------------	---	-----------	-----------	-----	-------

Sustitución de 4 unidades de atención estomatológica para la UMF No. 58 en Mérida Yucatán	1450GYR0079 4/	Yuc.	09-2014 12-2014	712,704	0	712,704	712,704	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
---	-------------------	------	--------------------	---------	---	---------	---------	-----	-------	-----	-----	-------

El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2015, se debe a que dicho monto fue devengado en 2014 y el registro contable del pago se realizo en 2015.

K-029-Programas de adquisiciones	0	712,704	712,704	0.0	100.0
----------------------------------	---	---------	---------	-----	-------

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO				201,123,277	0	20,200,314	20,200,314	0.0	100.0			

Amp y Rem Urgencias HGZ No.53 Los Reyes, México Oriente	4/	Edo. Mex	11-2011 01-2013	49,504,337	0	4,643,492	4,643,492	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
---	----	----------	--------------------	------------	---	-----------	-----------	-----	-------	-----	-----	-------

K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	4,643,492	4,643,492	0.0	100.0
--	---	-----------	-----------	-----	-------

Amp y Rem Urgencias HGZ No. 57 en La Quebrada, México Oriente	4/	Edo. Mex	11-2011 01-2013	59,550,153	0	9,039,951	9,039,951	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
---	----	----------	--------------------	------------	---	-----------	-----------	-----	-------	-----	-----	-------

K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	9,039,951	9,039,951	0.0	100.0
--	---	-----------	-----------	-----	-------

CUENTA PÚBLICA 2015
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Página 25 de 41

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015	2/ MODIFICADA	3/ PAGADA					
					APROBADA			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
UMF/UMAA No. 53 en Gómez Palacio, Durango	4/	Dur.	11-2004 10-2008	263,757,802	0	3,559,411	3,559,411	0.0	100.0	1.0	1.0	100.0
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	3,559,411	3,559,411	0.0	100.0			
Ampliación y remodelación HGZ/MF No. 42 en Puerto Vallarta, Jalisco	4/	Jal.	08-2004 06-2011	185,749,394	0	1,873,400	1,873,400		100.0	0.0	0.0	100.0
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	1,873,400	1,873,400	0.0	100.0			
UMF/UMAA No. 39 en Matamoros, Tamaulipas	4/	Tam.	11-2004 05-2012	251,342,489	0	2,352,631	2,352,631	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
				1/ COSTO TOTAL	2/ MODIFICADA	3/ PAGADA						

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
		K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	59,883	59,883	0.0	100.0				
HGS No.17 en Miguel Alemán, Tamaulipas	4/	Tam.	10-2007 09-2009	68,671,003	0	3,152	3,152	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
		K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	3,152	3,152	0.0	100.0				
HGS 40 Camas en Tecate, Baja California	4/	B.C.	02-2009 02-2010	223,645,591	0	361,401	361,401	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
		K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	361,401	361,401	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	0950GYR0018 4/	Jal.	07-2009 05-2011	1,055,927,197	0	3,822,896	3,822,896	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2015, se debe a que dicho monto fue devengado en 2014 y el registro contable del pago se realizo en 2015.												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	

Construcción del Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en Reynosa, Tamaulipas.	0950GYR0008 4/	Tam.	10-2010 05-2014	1,053,704,395	0	51,439,294	51,439,294	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2015, se deriva de la necesidad de concluir con la adquisición del equipamiento médico de dicho Hospital.												

K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social	0	51,439,294	51,439,294	0.0	100.0
--	---	------------	------------	-----	-------

Construcción del inmueble de sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030 4/	CDMX	09-2013 05-2016	295,526,732	0	37,493,009	37,493,009	0.0	100.0	2.0	2.0	91.0
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2015, se debe al pago de compromisos contractuales de la obra adquiridos en años anteriores.												

K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social	0	37,493,009	37,493,009	0.0	100.0
--	---	------------	------------	-----	-------

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Nueva UMF No.8 en El Marqués, Querétaro	4/	Qro.	05-2011 05-2012	135,867,949	0	491,318	491,318	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social				0	491,318	491,318	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.2 en Aguascalientes, Aguascalientes	4/	Ags.	12-2010 06-2012	48,265,298	0	208,554	208,554	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social				0	208,554	208,554	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación Urgencias del HGZ No. 1 en Saltillo, Coahuila.	4/	Coa.	11-2011 08-2012	61,974,886	0	14,164	14,164	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social				0	14,164	14,164	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015	2/ MODIFICADA	3/ PAGADA					
					APROBADA			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación Urgencias del HGZ No.6 en Chihuahua	4/	Chih.	10-2011 01-2013	48,889,836	0	1,399,947	1,399,947	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social	0	132,564	132,564	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.51 en Gómez Palacio, Durango	4/	Dur.	12-2010 12-2012	46,501,606	0	141,192	141,192	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	141,192	141,192	0.0	100.0			
Nueva (Sustitución) Guardería Ordinaria No.1 en San Miguel de Allende, Guanajuato	4/	Gto.	12-2011 11-2012	44,374,221	0	182,587	182,587	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	182,587	182,587	0.0	100.0			
Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGR No. 46 en Guadalajara, Jalisco	4/	Jal.	06-2012 12-2012	95,920,572	0	4,195	4,195	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
		K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	4,195	4,195	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación de la UMF/H No.22 en Atotonilco, Jalisco	4/	Jal.	11-2010 12-2011	12,880,331	0	8,584	8,584	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
		K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	8,584	8,584	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ/MF No.12 en Lázaro Cárdenas, Michoacán	4/	Mich.	12-2010 07-2012	38,942,092	0	406,814	406,814	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
		K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	406,814	406,814	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	0950GYR0007 4/	Mich.	10-2010 08-2012	1,401,215,301	0	12,992	12,992	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2015, se debe a que dicho monto fue devengado en 2014 y el registro contable del pago se realizo en 2015.												
												</

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	3/ PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ/MF No.1 en Oaxaca, Oaxaca	4/	Oax.	12-2010 04-2013	59,501,419	0	9,818	9,818	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social					0	9,818	9,818	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.15 en Tehuacán, Puebla	4/	Pue.	12-2010 07-2012	30,781,392	0	149,345	149,345	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social					0	149,345	149,345	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación Urgencias HGR No.36 en San Alejandro, Puebla	4/	Pue.	12-2010 11-2012	73,496,061	0	163,002	163,002	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social	0	163,002	163,002	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.4 en Guaymas, Sonora	4/	Son.	12-2010 12-2012	35,636,074	0	191,427	191,427	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social	0	191,427	191,427	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación del HGZ No.2 en Cárdenas, Tabasco	4/	Tab.	12-2010 07-2012	28,792,130	0	13,290	13,290	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social	0	13,290	13,290	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.11 en Xalapa, Veracruz Norte	4/	Ver	12-2010 11-2012	53,888,349	0	739,768	739,768	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015							
					APROBADA	2/ MODIFICADA	3/ PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social	0	739,768	739,768	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación Urgencias HGR No.1 en Orizaba, Veracruz Sur	4/	Ver.	12-2010 12-2012	57,679,802	0	117,635	117,635	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social	0	117,635	117,635	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación Urgencias HGR No.1 en Mérida, Yucatán	4/	Yuc.	12-2010 02-2013	53,350,376	0	373,218	373,218	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
			K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social	0	373,218	373,218	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación (Centro de Documentación) del UMAE Hospital General en CMN La Raza, H General CMN La Raza	4/	CDMX	12-2011 10-2013	50,830,300	0	240,048	240,048	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015		3/ PAGADA					
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
		K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	240,048	240,048	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación Urgencias UMAE HGO No. 4 en Tizapán, D.F. Sur	4/	CDMX	12-2010 03-2013	58,108,712	0	352,480	352,480	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
		K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	352,480	352,480	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación (UCIN) del HGZ/MF No.1 en Pachuca, Hidalgo	4/	Hgo.	04-2012 12-2012	17,753,951	0	24,940	24,940	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
		K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social		0	24,940	24,940	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				1/ COSTO TOTAL	2015		3/ PAGADA					
				1/ COSTO TOTAL	2/ APROBADA	2/ MODIFICADA	3/ PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación (UCIA) HGZ No. 1 en Tlaxcala, Tlaxcala	1150GYR0010 4/	Tlax.	11-2011 04-2013	21,468,285	0	3,690,933	3,690,933	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2015, se debe a que dicho monto fue devengado en 2014 y el registro contable del pago se realizo en 2015.												
							</					

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
				1/ COSTO TOTAL	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato	1350GYR0008 4/	Gto.	06-2013 02-2014	235,999,397	0	155,208	155,208	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2015, se debe a que dicho monto fue devengado en 2014 y el registro contable del pago se realizo en 2015.												
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia v seguridad social					0	155,208	155,208	0.0	100.0			

1/ Se refiere al costo total del programa y proyecto de inversión actualizado al cierre del ejercicio 2015.

2/ Programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos durante el ejercicio presupuestario.

3/ Recursos propios destinados a la liquidación de obligaciones contractuales, de programas y proyectos de inversión generadas en años anteriores sin registro y/o vigencia en Cartera.

4/ Información proporcionada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social y bajo su responsabilidad, sin registro y/o vigencia durante 2015 en el sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.