

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				928,270,041	44,300,000	138,896,718	138,896,716	313.5	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSION				26,735,168	0	10,645,166	10,645,166	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				10,928,590	0	9,831,568	9,831,568	0.0	100.0			
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2015) <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios</i>	1509J2R0002	BC	05-2015 12-2015	10,928,590	0	9,831,568	9,831,568	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	9,831,568	9,831,568	0.0	100.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				15,806,578	0	813,598	813,598	0.0	100.0			
Estudios de Preinversión 2015 <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios</i>	1509J2R0001	BC	03-2015 12-2015	15,806,578	0	813,598	813,598	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
K-028-Estudios de preinversión					0	813,598	813,598	0.0	100.0			
PROYECTOS DE INVERSION				901,534,873	44,300,000	128,251,552	128,251,550	289.5	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				821,557,090	23,800,000	100,893,302	100,893,300	423.9	99.9			
Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	0809J2R0003	BC	02-2012 12-2016	555,401,260	5,900,000	76,723,371	76,723,370	1,300.3	99.9	2.3	-2.3	0.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				5,900,000	76,723,371	76,723,370	1,300.3	99.9				
Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	0809J2R0004	BC	02-2012 12-2016	166,620,377	5,000,000	83,423	83,422	1.6	99.9	5.1	-5.1	0.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				5,000,000	83,423	83,422	1.6	99.9				
Adecuacion y modernizacion de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	1109J2R0009	BC	05-2012 12-2015	99,535,453	12,900,000	24,086,508	24,086,508	186.7	100.0	82.6	37.8	100.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				12,900,000	24,086,508	24,086,508	186.7	100.0				
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				79,977,783	20,500,000	27,358,250	27,358,250	133.4	100.0			
Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios</i>	1209J2R0002	BC	07-2012 12-2015	79,977,783	20,500,000	27,358,250	27,358,250	133.4	100.0	38.9	33.7	47.9
K-026-Otros proyectos				20,500,000	27,358,250	27,358,250	133.4	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.