

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				4,908,291,356	735,980,000	672,087,089	634,507,227	86.2	94.4			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				242,600,000	0	111,609,290	88,359,024	0.0	79.1			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				35,000,000	0	10,405,321	10,405,321	0.0	100.0			
Equipo de Rayos Gamma para la Aduana <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios</i>	1309J2Y0009	Tamps.	01-2014 12-2015	35,000,000	0	10,405,321	10,405,321	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria					0	10,405,321	10,405,321	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				172,800,000	0	72,916,584	50,645,977	0.0	69.4			
Mantenimiento a infraestructura marítimo portuaria 2015	1509J2Y0001	Tamps.	04-2015 12-2015	80,000,000	0	33,692,830	11,577,758	0.0	34.3	0.0	21.2	21.2
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	33,692,830	11,577,758	0.0	34.3			
Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2015	1509J2Y0002	Tamps.	04-2015 12-2015	92,800,000	0	39,223,754	39,068,219	0.0	99.6	0.0	49.2	49.2
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	39,223,754	39,068,219	0.0	99.6			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				34,800,000	0	28,287,385	27,307,726	0.0	96.5			
Estudios y proyectos de inversión 2015	1409J2Y0004	Tamps.	01-2015 12-2015	34,800,000	0	28,287,385	27,307,726	0.0	96.5	0.0	76.1	76.1

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			2015		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			
K-028-Estudios de preinversión				0	28,287,385	27,307,726	0.0	96.5				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				4,665,691,356	735,980,000	560,477,799	546,148,203	74.2	97.4			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				4,493,854,877	735,980,000	559,846,175	545,516,579	74.1	97.4			
Reconstrucción de escolleras y obras de protección <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios</i>	0309J2Y0002	Tamps.	01-2001 12-2015	1,651,075,830	289,000,000	286,983,653	286,983,653	99.3	100.0	99.1	18.5	63.7
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					289,000,000	286,983,653	286,983,653	99.3	100.0			
CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	0309J2Y0030	Tamps.	01-2004 12-2015	705,936,602	0	15,757,000	6,312,634	0.0	40.0	80.0	1.0	81.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					0	15,757,000	6,312,634	0.0	40.0			
Subestación eléctrica y línea de transmisión <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios</i>	1009J2Y0005	Tamps.	01-2011 12-2015	74,668,803	0	18,346,377	18,346,377	0.0	100.0	11.0	23.9	34.9
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos					0	18,346,377	18,346,377	0.0	100.0			
Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	1109J2Y0011	Tamps.	08-2012 12-2016	1,115,008,734	339,980,000	0	0	0.0	0.0	98.2	0.0	96.2

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				339,980,000	0	0	0.0	0.0				
Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira. <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios</i>	1309J2Y0011	Tamps.	02-2014 07-2016	175,000,000	87,000,000	108,596,630	108,596,630	124.8	100.0	66.0	37.4	37.4
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				87,000,000	108,596,630	108,596,630	124.8	100.0				
TERMINAL DE FERROBUQUE Y ROLL ON/ROLL OFF	1309J2Y0013	Tamps.	10-2013 12-2016	364,819,413	0	3,542,480	2,819,616	0.0	79.5	0.0	65.0	65.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				0	3,542,480	2,819,616	0.0	79.5				
Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí	1309J2Y0014	Tamps.	10-2013 12-2016	204,161,822	0	62,938,522	62,597,614	0.0	99.4	0.0	45.7	45.8
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				0	62,938,522	62,597,614	0.0	99.4				
Construcción de infraestructura básica portuaria	1409J2Y0001	Tamps.	07-2014 12-2016	153,312,938	20,000,000	56,243,229	52,421,771	262.1	93.2	60.0	62.8	72.9
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				20,000,000	56,243,229	52,421,771	262.1	93.2				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015	
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015		2015		PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA				PAGADA/ MODIFICADA
Construcción de vialidades de conexión a terminales portuarias <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios</i>	1509J2Y0003	Tamps.	10-2015 12-2015	49,870,735	0	7,438,284	7,438,284	0.0	100.0	0.0	15.0	15.0
						0	7,438,284	7,438,284	0.0	100.0		
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				171,836,479	0	631,624	631,624	0.0	100.0			
Cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT	1409J2Y0002	Tamps.	10-2014 12-2017	133,314,446	0	244,224	244,224	0.0	100.0	0.0	30.0	30.0
						0	244,224	244,224	0.0	100.0		
Obras de seguridad portuaria	1409J2Y0003	Tamps.	10-2014 12-2017	38,522,033	0	387,400	387,400	0.0	100.0	9.0	1.0	10.0
						0	387,400	387,400	0.0	100.0		

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.