

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN					PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				3,047,292,398	764,170,740	119,613,258	109,022,305	14.2	91.1			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				50,800,000	30,800,000	28,300,000	23,751,731	77.1	83.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				30,800,000	30,800,000	8,300,000	5,135,776	16.6	61.8			
Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2015	1409J2Z0001	Son.	01-2015 12-2015	30,800,000	30,800,000	8,300,000	5,135,776	16.6	61.8	100.0	16.7	16.7
					E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria	30,800,000	8,300,000	5,135,776	16.6	61.8		
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				20,000,000	0	20,000,000	18,615,955	0.0	93.0			
Pavimentación de vialidades internas	1409J2Z0002	Son.	05-2015 11-2015	20,000,000	0	20,000,000	18,615,955	0.0	93.0	0.0	100.0	100.0
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	20,000,000	18,615,955	0.0	93.0		
PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,996,492,398	733,370,740	91,313,258	85,270,574	11.6	93.3			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				2,996,492,398	733,370,740	91,313,258	85,270,574	11.6	93.3			
Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas.	1109J2Z0002	Son.	05-2011 12-2017	156,477,749	20,000,000	0	0	0.0	0.0	95.0	0.0	75.0
					K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos	20,000,000	0	0	0.0	0.0		
Automatización de silos	1109J2Z0004	Son.	04-2012 12-2016	99,972,227	25,000,000	31,871,331	27,782,432	111.1	87.1	52.0	27.4	27.4

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos			25,000,000	31,871,331	27,782,432	111.1	87.1				
Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	1109J2Z0005	Son.	02-2012 12-2015	99,972,227	3,729,000	3,729,000	3,722,057	99.8	99.8	95.0	4.0	95.0
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos			3,729,000	3,729,000	3,722,057	99.8	99.8				
Rehabilitación de muelles	1109J2Z0009	Son.	04-2012 12-2015	77,756,176	25,432,484	33,324,076	31,377,234	123.3	94.1	100.0	9.8	99.8
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos			25,432,484	33,324,076	31,377,234	123.3	94.1				
Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I	1209J2Z0001	Son.	03-2012 12-2016	2,404,111,866	659,209,256	3,395,353	3,395,353	0.5	100.0	32.2	0.0	10.2
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos			659,209,256	3,395,353	3,395,353	0.5	100.0				
Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores	1309J2Z0003	Son.	11-2013 05-2015	158,202,153	0	18,993,498	18,993,498	0.0	100.0	99.4	11.9	97.9
	K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos			0	18,993,498	18,993,498	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015			2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015					2015		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.