

CUENTA PÚBLICA 2015
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	3,000,000	1,977,038	65.9	65.9				
PROYECTOS DE INVERSION				333,213,154	0	61,085,101	59,999,998	0.0	98.2			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				333,213,154	0	61,085,101	59,999,998	0.0	98.2			
Construcción de un muelle de usos múltiples. Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto de recursos propios	1109J3G0005	Oax.	06-2011 12-2016	333,213,154	0	61,085,101	59,999,998	0.0	98.2	38.7	16.3	55.0
K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos				0	61,085,101	59,999,998	0.0	98.2				