

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				34,588,438,379	1,817,016,659	1,164,444,384	1,163,413,966	64.0	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				1,285,336,830	454,113,737	462,499,259	461,468,844	101.6	99.7			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				14,094,532	0	703,740	136,455	0.0	19.3			
Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística.	1121W3N0005	Varios	11-2012 12-2015	14,094,532	0	703,740	136,455	0.0	19.3	2.3	0.0	2.3
			F-002-Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico		0	703,740	136,455	0.0	19.3			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				1,029,751,364	430,563,737	457,028,079	456,564,949	106.0	99.8			
Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	0821W3N0007	BCS	05-2008 12-2015	90,439,024	0	157,827	157,827	0.0	100.0	46.2	0.0	46.2
			K-027-Mantenimiento de infraestructura		0	157,827	157,827	0.0	100.0			
Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	1321W3N0001	Oax.	08-2013 12-2018	41,076,269	18,729,981	1,729,981	1,266,851	6.7	73.2	52.6	3.2	7.8
			K-027-Mantenimiento de infraestructura		18,729,981	1,729,981	1,266,851	6.7	73.2			
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe.	1321W3N0002	Q. Roo	01-2014 03-2015	103,094,563	0	7,376,639	7,376,639	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
						APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	7,376,639	7,376,639	0.0	100.0				
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte.	1321W3N0003	Varios	01-2014 03-2015	56,999,800	0	10,490,241	10,490,241	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	10,490,241	10,490,241	0.0	100.0				
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur.	1321W3N0004	Varios	01-2014 03-2015	116,261,392	0	12,969,392	12,969,392	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	12,969,392	12,969,392	0.0	100.0				
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península.	1321W3N0005	BCS	01-2014 12-2015	74,708,015	0	6,312,167	6,312,167	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	6,312,167	6,312,167	0.0	100.0				
Reforzamiento de los Puentes Nizúc y Caleta, en Cancún Quintana Roo.	1421W3N0002	Q. Roo	01-2014 12-2016	44,558,995	0	9,368,712	9,368,712	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	9,368,712	9,368,712	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Rehabilitación de las Trampas de Arena Campo de Golf Palma Real CIP Ixtapa	1421W3N0005	Gro.	06-2014 08-2015	8,529,898	0	37,112	37,112	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	37,112	37,112	0.0	100.0			
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península 2015	1421W3N0006	BCS	01-2015 12-2015	50,286,250	48,632,690	46,774,483	46,774,483	96.1	100.0	100.0	99.9	99.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				48,632,690	46,774,483	46,774,483	96.1	100.0			
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte 2015	1421W3N0007	Varios	01-2015 12-2015	40,592,820	31,431,552	28,559,739	28,559,739	90.8	100.0	100.0	99.9	99.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				31,431,552	28,559,739	28,559,739	90.8	100.0			
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2015	1421W3N0008	Q. Roo	01-2015 12-2015	149,528,518	139,290,000	125,548,042	125,548,042	90.1	100.0	100.0	99.9	99.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				139,290,000	125,548,042	125,548,042	90.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2015	1421W3N0009	Varios	01-2015 12-2015	209,918,676	182,942,517	190,564,086	190,564,086	104.1	100.0	99.0	100.0	100.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				182,942,517	190,564,086	190,564,086	104.1	100.0			
Programa de Mantenimiento a Las Instalaciones de las Marinas FONATUR	1421W3N0010	Varios	08-2014 12-2016	28,247,129	9,536,997	17,113,369	17,113,369	179.4	100.0	35.0	41.2	41.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				9,536,997	17,113,369	17,113,369	179.4	100.0			
Rehabilitación del emisor de rechazo, Litibú.	1421W3N0011	Nay.	08-2014 03-2015	15,510,015	0	26,289	26,289	0.0	100.0	40.0	0.0	40.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	26,289	26,289	0.0	100.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				241,490,934	23,550,000	4,767,440	4,767,440	20.2	100.0			
Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque, en el Edo. De Chiapas	1421W3N0013	Chis.	01-2015 12-2016	37,741,037	5,600,000	0	0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				5,600,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. De Campeche.	1421W3N0014	Camp.	01-2015 12-2016	18,663,718	2,800,000	0	0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión			2,800,000	0	0	0.0	0.0				
Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. De Yucatán	1421W3N0015	Yuc.	01-2015 12-2016	45,496,044	7,400,000	0	0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión			7,400,000	0	0	0.0	0.0				
Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable Teotihuacán, en el Edo. De México	1421W3N0016	Mex.	01-2015 12-2016	49,632,048	7,750,000	0	0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión			7,750,000	0	0	0.0	0.0				
Estudios de pre inversión para el proyecto Nuevo Acapulco en el Edo. De Guerrero	1421W3N0017	Gro.	01-2015 12-2015	48,598,047	0	4,046,258	4,046,258	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión			0	4,046,258	4,046,258	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo	1421W3N0018	Q. Roo	01-2015 12-2017	41,360,040	0	721,182	721,182	0.0	100.0	0.0	4.8	4.8
	K-028-Estudios de preinversión			0	721,182	721,182	0.0	100.0				
PROYECTOS DE INVERSION				33,303,101,549	1,362,902,922	701,945,125	701,945,122	51.5	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				12,466,558,165	854,615,305	413,792,190	413,792,190	48.4	100.0			
Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	0321W3N0129	Varios	01-2000 12-2016	2,254,813,519	0	2,642,144	2,642,144	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo			0	2,642,144	2,642,144	0.0	100.0				
Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	0821W3N0008	BCS	05-2008 12-2015	20,283,837	0	5,170,130	5,170,130	0.0	100.0	51.0	0.0	51.0
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo			0	5,170,130	5,170,130	0.0	100.0				
Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	0821W3N0028	Sin.	08-2008 12-2019	6,548,022,305	508,027,195	354,657,199	354,657,199	69.8	100.0	22.2	0.0	2.2
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo			508,027,195	354,657,199	354,657,199	69.8	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	0921W3N0022	BCS	01-2010 12-2015	2,407,485,515	80,000,000	4,992,672	4,992,672	6.2	100.0	67.0	0.0	64.0
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo				80,000,000	4,992,672	4,992,672	6.2	100.0			
Puente Bojórquez. Cancún, Quintana Roo	1321W3N0007	Q. Roo	07-2014 12-2018	901,954,825	0	15,554,375	15,554,375	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo				0	15,554,375	15,554,375	0.0	100.0			
Marina Cozumel. 2da. Etapa	1421W3N0004	Q. Roo	06-2014 12-2016	118,408,955	66,588,110	25,516,204	25,516,204	38.3	100.0	100.0	4.8	22.2
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo				66,588,110	25,516,204	25,516,204	38.3	100.0			
Proyecto San José Purúa	1421W3N0012	Mich.	01-2015 12-2015	206,800,200	200,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo				200,000,000	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Rampa de Botado y Vialidad de Acceso. Tajamar	1421W3N0020	Q. Roo	08-2014 03-2015	8,789,009	0	5,259,466	5,259,466	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo				0	5,259,466	5,259,466	0.0	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				351,889,734	9,520,500	11,346,287	11,346,285	119.1	99.9			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	0321W3N0149	DF	12-2003 11-2023	351,889,734	9,520,500	11,346,287	11,346,285	119.1	99.9	22.9	9.7	32.6
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				9,520,500	11,346,287	11,346,285	119.1	99.9			
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				20,484,653,650	498,767,117	276,806,648	276,806,647	55.4	99.9			
Programas de obras del Cip Ixtapa	0321W3N0121	Gro.	01-1984 12-2015	5,972,199,241	112,983,029	101,620,866	101,620,866	89.9	100.0	100.0	0.0	99.1
	K-026-Otros proyectos				112,983,029	101,620,866	101,620,866	89.9	100.0			
Programas de obras del Cip Huatulco	0321W3N0127	Oax.	01-2001 12-2020	10,357,628,918	27,269,758	60,820,391	60,820,390	223.0	99.9	98.0	0.0	98.0
	K-026-Otros proyectos				27,269,758	60,820,391	60,820,390	223.0	99.9			
Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	0321W3N0157	Nay.	11-2003 12-2017	4,149,257,491	358,514,330	109,152,411	109,152,411	30.4	100.0	58.7	0.0	37.7
	K-026-Otros proyectos				358,514,330	109,152,411	109,152,411	30.4	100.0			
Estudios de Factibilidad Ambiental, Técnica y de Mercado, para las Escalas Náuticas de Santa Rosalita Y Topolobampo	1521W3N0001	Varios	03-2015 12-2015	5,568,000	0	5,212,980	5,212,980	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
K-026-Otros proyectos				0	5,212,980	5,212,980	0.0	100.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.