

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				469,172,635,026	50,678,575,094	38,029,240,778	38,026,184,619	75.0	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSION				169,660,313,303	20,458,176,308	16,754,865,662	16,752,061,561	81.8	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				6,316,135,436	1,369,745,489	535,231,462	535,231,462	39.0	100.0			
Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	0918T4M0038	Gto.	01-2011 12-2015	14,104,331	11,946,653	0	0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
	K-029-Programas de adquisiciones				11,946,653	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	1118T4M0001	Ver.	01-2012 12-2015	23,615,538	0	1,111,379	1,111,379	0.0	100.0	20.4	79.2	99.6
	K-029-Programas de adquisiciones				0	1,111,379	1,111,379	0.0	100.0			
Adquisición de equipos contra incendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	1118T4M0006	Varios	01-2012 12-2015	47,826,272	0	21,856,290	21,856,290	0.0	100.0	44.7	38.4	83.2
	K-029-Programas de adquisiciones				0	21,856,290	21,856,290	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinacion (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	1118T4M0007	Varios	01-2012 12-2015	47,826,272	0	21,825,235	21,825,235	0.0	100.0	23.6	75.5	99.2
	K-029-Programas de adquisiciones			0	21,825,235	21,825,235	0.0	100.0				
Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	1118T4M0008	Varios	01-2012 12-2015	47,826,272	0	23,876,139	23,876,139	0.0	100.0	50.1	37.5	87.5
	K-029-Programas de adquisiciones			0	23,876,139	23,876,139	0.0	100.0				
Seguridad Industrial: Equipo presión y vacío, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo.	1118T4M0011	Ver.	01-2012 12-2017	51,131,527	5,659,076	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones			5,659,076	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria	1118T4M0017	Oax.	01-2012 12-2016	2,758,380	1,919,091	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				1,919,091	0	0	0.0	0.0			
Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	1118T4M0022	Ver.	01-2012 12-2015	38,265,571	8,757,465	0	0	0.0	0.0	2.0	10.2	12.2
	K-029-Programas de adquisiciones				8,757,465	0	0	0.0	0.0			
Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	1118T4M0023	Qro.	01-2012 12-2016	41,786,581	14,242,630	0	0	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3
	K-029-Programas de adquisiciones				14,242,630	0	0	0.0	0.0			
Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	1118T4M0024	Ver.	01-2012 12-2018	46,904,536	2,972,006	7,030,428	7,030,428	236.5	100.0	3.2	1.0	4.2
	K-029-Programas de adquisiciones				2,972,006	7,030,428	7,030,428	236.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	1118T4M0034	Tamps.	01-2012 12-2016	11,009,148	1,714,941	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				1,714,941	0	0	0.0	0.0			
Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	1118T4M0038	Tamps.	01-2012 12-2016	18,691,086	5,455,330	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				5,455,330	0	0	0.0	0.0			
Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor	1118T4M0039	Gto.	01-2012 12-2015	18,130,297	10,067,172	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				10,067,172	0	0	0.0	0.0			
Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental	1118T4M0051	Varios	01-2012 12-2015	12,646,736	5,243,754	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				5,243,754	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	1218T4M0004	Oax.	01-2013 12-2016	34,732,149	9,722,905	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				9,722,905	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisiciones de equipo de Telecomunicaciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	1218T4M0018	Oax.	01-2013 12-2015	8,886,420	2,260,633	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				2,260,633	0	0	0.0	0.0			
Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca	1218T4M0020	Gto.	01-2013 12-2015	18,282,949	6,915,403	0	0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	K-029-Programas de adquisiciones				6,915,403	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución	1218T4M0036	Varios	01-2013 12-2015	1,015,891,580	457,286,835	0	0	0.0	0.0	20.6	0.0	20.6
	K-029-Programas de adquisiciones				457,286,835	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán	1218T4M0041	Ver.	11-2012 12-2015	149,899,999	0	78,941,599	78,941,599	0.0	100.0	16.7	3.6	20.3
	K-029-Programas de adquisiciones			0	78,941,599	78,941,599	0.0	100.0				
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca	1218T4M0042	Gto.	11-2012 12-2015	71,785,508	0	75,078	75,078	0.0	100.0	25.4	73.0	98.4
	K-029-Programas de adquisiciones			0	75,078	75,078	0.0	100.0				
Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula	1218T4M0045	Hgo.	11-2012 12-2015	101,329,539	0	7,396,709	7,396,709	0.0	100.0	85.0	0.5	85.5
	K-029-Programas de adquisiciones			0	7,396,709	7,396,709	0.0	100.0				
Adquisición de equipos de medición para realizar actividades de higiene industrial en Pemex Refinación	1318T4M0001	Varios	01-2014 12-2017	67,194,038	38,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
	K-029-Programas de adquisiciones			38,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento para Pemex Refinación	1318T4M0002	Varios	01-2014 12-2017	139,172,869	110,000,000	66,404,956	66,404,956	60.3	100.0	0.0	8.3	8.3
	K-029-Programas de adquisiciones				110,000,000	66,404,956	66,404,956	60.3	100.0			
Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Golfo	1318T4M0035	Ver.	01-2014 12-2016	5,723,423	2,387,096	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				2,387,096	0	0	0.0	0.0			
Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Centro	1318T4M0036	Varios	01-2014 12-2017	53,364,807	10,462,320	9,404,666	9,404,666	89.8	100.0	0.0	2.7	2.7
	K-029-Programas de adquisiciones				10,462,320	9,404,666	9,404,666	89.8	100.0			
Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacifico	1318T4M0037	Varios	01-2014 12-2018	51,207,692	4,151,471	0	0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
	K-029-Programas de adquisiciones				4,151,471	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de Sistemas de Telemedición para tanques de almacenamiento en las Terminales Iguala, Zamora y Uruapan	1318T4M0038	Varios	01-2014 12-2015	14,371,486	3,689,339	8,529,283	8,529,283	231.1	100.0	0.0	80.0	80.0
	K-029-Programas de adquisiciones				3,689,339	8,529,283	8,529,283	231.1	100.0			
Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio	1318T4M0039	Tamps.	01-2014 12-2017	55,348,033	20,693,385	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				20,693,385	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero	1318T4M0042	Tamps.	01-2014 12-2016	99,626,460	31,420,924	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				31,420,924	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro	1318T4M0045	Qro.	01-2014 12-2015	8,467,106	3,668,683	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				3,668,683	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacifico	1318T4M0046	Jal.	01-2014 12-2017	9,149,475	5,002,659	0	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				5,002,659	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro	1318T4M0047	Varios	01-2014 12-2016	55,297,179	6,980,801	11,960,171	11,960,171	171.3	100.0	0.0	66.0	66.0
K-029-Programas de adquisiciones				6,980,801	11,960,171	11,960,171	171.3	100.0				
Adquisición de vehiculos operativos de la SAR	1318T4M0053	Varios	01-2014 12-2016	43,302,750	13,014,863	31,667,662	31,667,662	243.3	100.0	14.0	78.0	92.0
K-029-Programas de adquisiciones				13,014,863	31,667,662	31,667,662	243.3	100.0				
Adquisiciones de Transporte Pesado 2, Refinería Salamanca	1318T4M0055	Gto.	01-2014 12-2016	52,826,016	14,462,306	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones				14,462,306	0	0	0.0	0.0				
Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	1318T4M0056	Oax.	01-2014 12-2016	16,442,497	562,477	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones				562,477	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de vehículos de transporte de la refinería de Cadereyta 2014-2016	1318T4M0057	NL	01-2014 12-2016	23,486,163	6,699,431	505,922	505,922	7.5	100.0	10.0	12.5	22.5

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
	K-029-Programas de adquisiciones			6,699,431	505,922	505,922	7.5	100.0				
Adquisiciones de la refinería de Minatitlán (Mobiliario y Equipo de Oficina)	1318T4M0058	Ver.	01-2014 12-2016	22,251,100	5,000,000	444,420	444,420	8.8	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones			5,000,000	444,420	444,420	8.8	100.0				
Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro	1318T4M0059	Varios	01-2014 12-2017	11,632,675	2,389,339	354,621	354,621	14.8	100.0	0.0	0.2	0.2
	K-029-Programas de adquisiciones			2,389,339	354,621	354,621	14.8	100.0				
Adquisición de bienes restringidos (Equipo de transporte Pesado y Ligero), 2014-2017, Refinería de Minatitlán	1318T4M0062	Ver.	01-2014 12-2017	138,326,567	19,000,000	11,520,000	11,520,000	60.6	100.0	0.0	7.0	7.0
	K-029-Programas de adquisiciones			19,000,000	11,520,000	11,520,000	60.6	100.0				
Adquisición de equipo laboratorio la GAR Pacífico	1418T4M0005	Varios	02-2014 12-2017	44,471,080	13,932,099	2,725,279	2,725,279	19.5	100.0	0.0	2.5	2.5
	K-029-Programas de adquisiciones			13,932,099	2,725,279	2,725,279	19.5	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisiciones de vehiculos y equipo pesado año 2014-2015	1418T4M0007	Tamps.	03-2014 12-2017	50,610,393	32,634,041	970,890	970,890	2.9	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				32,634,041	970,890	970,890	2.9	100.0			
Adquisición de Módulos Prefabricados Transportables.	1418T4M0008	DF	06-2014 12-2015	144,863,540	35,100,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				35,100,000	0	0	0.0	0.0			
Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Golfo	1418T4M0013	Varios	01-2015 12-2017	74,448,072	1,826,647	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				1,826,647	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de equipo para el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo del Sistema de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución	1418T4M0029	Varios	01-2015 12-2019	1,522,477,039	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				15,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Adquisición de Unidades de Puesto de Mando Móviles para Salvaguardar la Integridad de los Derechos de Vía e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto	1418T4M0030	Varios	07-2014 12-2016	286,105,092	104,295,176	39,046,905	39,046,905	37.4	100.0	0.0	1.1	1.1
	K-029-Programas de adquisiciones				104,295,176	39,046,905	39,046,905	37.4	100.0			
Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	1418T4M0031	Oax.	08-2014 12-2018	154,663,610	10,000,000	11,195,976	11,195,976	111.9	100.0	0.0	0.1	0.1
	K-029-Programas de adquisiciones				10,000,000	11,195,976	11,195,976	111.9	100.0			
Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Norte	1418T4M0032	Varios	01-2015 12-2018	100,021,291	2,802,243	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				2,802,243	0	0	0.0	0.0			
Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula	1418T4M0034	Hgo.	08-2014 12-2017	51,782,722	16,183,522	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				16,183,522	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta (2015-2017)	1418T4M0035	NL	08-2014 12-2017	121,974,756	13,621,556	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				13,621,556	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso 2014-2017, Refinería Francisco I. Madero.	1418T4M0036	Tamps.	08-2014 12-2017	154,652,945	35,924,762	106,452,902	106,452,902	296.3	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				35,924,762	106,452,902	106,452,902	296.3	100.0			
Adquisición de Catalizadores y resinas capitalizables en la Refinería de Minatitlán 2015-2016	1418T4M0037	Ver.	08-2014 12-2017	122,655,784	45,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				45,000,000	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz A.	1418T4M0038	Oax.	08-2014 12-2017	143,987,224	20,000,000	6,805,587	6,805,587	34.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				20,000,000	6,805,587	6,805,587	34.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta (2015-2017).	1418T4M0039	NL	01-2015 12-2017	72,558,199	10,000	2,100,315	2,100,315	21,003.1	100.0	0.0	0.6	0.6
	K-029-Programas de adquisiciones			10,000	2,100,315	2,100,315	21,003.1	100.0				
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2	1418T4M0040	Gto.	08-2014 12-2017	106,657,203	27,000,000	22,554,292	22,554,292	83.5	100.0	0.0	1.5	1.5
	K-029-Programas de adquisiciones			27,000,000	22,554,292	22,554,292	83.5	100.0				
Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula	1418T4M0041	Hgo.	08-2014 12-2017	117,441,525	72,368,866	21,924,995	21,924,995	30.2	100.0	0.0	1.3	1.3
	K-029-Programas de adquisiciones			72,368,866	21,924,995	21,924,995	30.2	100.0				
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Salina Cruz	1418T4M0042	Oax.	08-2014 12-2017	35,196,877	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones			10,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca.	1418T4M0043	Gto.	08-2014 12-2016	53,328,602	20,000,000	18,549,763	18,549,763	92.7	100.0	0.0	2.5	2.5
	K-029-Programas de adquisiciones				20,000,000	18,549,763	18,549,763	92.7	100.0			
Adquisiciones de equipo pesado y ligero para la refinería Miguel Hidalgo	1418T4M0044	Hgo.	08-2014 12-2018	170,651,525	25,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				25,000,000	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de locomotora y track móvil	1418T4M0053	Qro.	01-2015 12-2015	21,875,325	21,156,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				21,156,000	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua para la Refinería Ing. Héctor Lara Sosa.	1418T4M0055	NL	01-2015 12-2017	25,533,104	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				10,000	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de equipo para mantenimiento de la GAR Golfo	1418T4M0061	Ver.	01-2015 12-2016	49,658,501	6,131,589	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				6,131,589	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				133,355,585,073	16,222,164,573	14,979,696,869	14,979,695,510	92.3	99.9			
Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	0318T4M0049	Varios	01-2003 12-2015	703,381,550	0	45,059,666	45,059,666	0.0	100.0	90.6	0.8	91.4
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	45,059,666	45,059,666	0.0	100.0			
Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	0318T4M0052	Varios	01-2003 12-2015	2,721,346,278	0	1,182,791	1,182,791	0.0	100.0	0.0	6.9	6.9
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	1,182,791	1,182,791	0.0	100.0			
Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	0318T4M0096	Ver.	01-2003 12-2015	2,910,965,429	0	790,827	790,827	0.0	100.0	98.4	0.0	98.4
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	790,827	790,827	0.0	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	0818T4M0002	Tamps.	08-2008 12-2016	9,106,868,664	0	93,578,257	93,578,257	0.0	100.0	99.9	0.1	100.0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	93,578,257	93,578,257	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	0818T4M0003	Ver.	08-2008 12-2015	6,527,585,955	0	23,066,646	23,066,646	0.0	100.0	82.6	0.0	82.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	23,066,646	23,066,646	0.0	100.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	0818T4M0006	Hgo.	08-2009 12-2016	10,227,378,558	18,000,000	455,056,110	455,056,110	2,528.0	100.0	69.8	0.2	70.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			18,000,000	455,056,110	455,056,110	2,528.0	100.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	0818T4M0007	Gto.	08-2009 12-2015	7,379,999,295	0	5,554,668	5,554,668	0.0	100.0	81.2	0.0	81.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	5,554,668	5,554,668	0.0	100.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	0818T4M0008	Oax.	08-2008 12-2015	7,069,581,136	0	1,752,728	1,752,728	0.0	100.0	99.4	0.5	99.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	1,752,728	1,752,728	0.0	100.0				
Sustitución de 3 Monoboyas	0818T4M0017	Varios	01-2009 12-2015	259,917,484	0	3,159,266	3,159,266	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria			0	3,159,266	3,159,266	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución de Brazos de Carga Marinos	0818T4M0027	Varios	01-2009 12-2018	809,959,195	84,180,202	92,634,729	92,634,729	110.0	100.0	16.4	83.2	99.6
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				84,180,202	92,634,729	92,634,729	110.0	100.0			
Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	0818T4M0029	Varios	01-2009 12-2015	2,022,443,784	0	315,831,253	315,831,252	0.0	99.9	48.9	9.0	57.9
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				0	315,831,253	315,831,252	0.0	99.9			
Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	0818T4M0031	Varios	01-2010 12-2019	2,200,394,765	93,299,135	43,093,155	43,093,155	46.1	100.0	10.8	4.0	14.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				93,299,135	43,093,155	43,093,155	46.1	100.0			
Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	0818T4M0032	Jal.	01-2011 12-2015	340,583,061	0	2,525,990	2,525,990	0.0	100.0	68.9	7.0	75.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,525,990	2,525,990	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	0818T4M0039	Varios	01-2009 12-2019	2,723,305,703	169,706,696	573,556,976	573,556,974	337.9	99.9	71.6	11.1	82.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				169,706,696	573,556,976	573,556,974	337.9	99.9			
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan.	0818T4M0040	Varios	01-2009 12-2019	630,937,108	115,867,529	124,004,950	124,004,948	107.0	99.9	36.4	10.8	47.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				115,867,529	124,004,950	124,004,948	107.0	99.9			
Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	0818T4M0041	Varios	01-2009 12-2019	1,560,505,001	291,434,503	460,762,393	460,762,391	158.1	99.9	40.3	15.3	55.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				291,434,503	460,762,393	460,762,391	158.1	99.9			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	0818T4M0042	Varios	01-2009 12-2019	1,481,554,441	293,954,716	233,163,985	233,163,982	79.3	99.9	71.0	8.8	79.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				293,954,716	233,163,985	233,163,982	79.3	99.9			
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	0818T4M0043	Varios	01-2009 12-2019	1,419,711,160	599,912,921	270,935,838	270,935,838	45.1	100.0	30.8	5.2	35.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				599,912,921	270,935,838	270,935,838	45.1	100.0			
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	0818T4M0044	Varios	01-2009 12-2019	1,226,511,274	440,719,850	252,884,140	252,884,140	57.3	100.0	31.9	11.2	43.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				440,719,850	252,884,140	252,884,140	57.3	100.0			
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	0818T4M0045	Varios	01-2009 12-2019	1,556,560,893	268,051,996	463,691,493	463,691,493	172.9	100.0	32.3	7.6	39.9

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			268,051,996	463,691,493	463,691,493	172.9	100.0				
Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	0918T4M0008	Hgo.	01-2010 12-2016	475,153,560	10,000,000	0	0	0.0	0.0	8.2	9.0	17.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	1018T4M0012	NL	01-2010 12-2015	68,272,004	0	14,214,031	14,214,031	0.0	100.0	74.7	1.4	76.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	14,214,031	14,214,031	0.0	100.0				
Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	1018T4M0021	Varios	01-2012 12-2018	677,455,237	146,933,508	66,850,554	66,851,889	45.4	100.0	34.3	4.0	38.3
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria			146,933,508	66,850,554	66,851,889	45.4	100.0				
Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	1018T4M0035	NL	01-2011 12-2018	557,602,788	103,090,911	6,758,645	6,758,645	6.5	100.0	3.0	2.7	5.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			103,090,911	6,758,645	6,758,645	6.5	100.0				
Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	1118T4M0025	Tamps.	01-2012 12-2017	171,320,148	105,152,762	42,540,111	42,540,111	40.4	100.0	9.3	5.9	15.2

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			105,152,762	42,540,111	42,540,111	40.4	100.0				
Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	1118T4M0032	NL	01-2012 12-2017	705,056,655	89,521,848	32,821,298	32,821,297	36.6	99.9	30.3	4.0	34.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			89,521,848	32,821,298	32,821,297	36.6	99.9				
Mantenimiento Estratégico GAR Centro	1118T4M0041	Qro.	01-2012 12-2019	694,525,586	84,560,508	99,351,398	99,351,398	117.4	100.0	63.1	16.0	79.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			84,560,508	99,351,398	99,351,398	117.4	100.0				
Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca	1118T4M0048	Gto.	01-2012 12-2015	168,771,560	14,737,496	1,361,601	1,361,601	9.2	100.0	30.7	12.0	42.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			14,737,496	1,361,601	1,361,601	9.2	100.0				
Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula	1118T4M0049	Hgo.	01-2012 12-2015	95,422,611	72,370,119	0	0	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			72,370,119	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	1218T4M0010	NL	06-2012 12-2017	8,593,442,848	2,231,416,336	2,007,744,254	2,007,744,254	89.9	100.0	17.9	39.7	57.6

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,231,416,336	2,007,744,254	2,007,744,254	89.9	100.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	1218T4M0011	Hgo.	01-2013 12-2018	9,083,047,797	1,632,638,688	1,564,008,310	1,564,008,309	95.7	99.9	20.6	37.0	57.7
K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,632,638,688	1,564,008,310	1,564,008,309	95.7	99.9				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	1218T4M0012	Oax.	06-2012 12-2018	8,795,099,425	1,791,148,910	1,650,995,883	1,650,995,883	92.1	100.0	16.7	37.5	54.2
K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,791,148,910	1,650,995,883	1,650,995,883	92.1	100.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	1218T4M0013	Ver.	01-2013 12-2018	9,306,449,154	1,914,347,002	1,300,442,175	1,300,442,175	67.9	100.0	17.0	12.3	29.3
K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,914,347,002	1,300,442,175	1,300,442,175	67.9	100.0				
Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	1218T4M0014	Varios	01-2013 12-2018	605,756,632	123,928,363	71,473,920	71,473,920	57.6	100.0	20.5	7.1	27.6
K-027-Mantenimiento de infraestructura				123,928,363	71,473,920	71,473,920	57.6	100.0				
Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca	1218T4M0022	Ver.	08-2012 12-2016	28,644,819	6,047,450	2,268,000	2,268,000	37.5	100.0	44.0	4.7	48.7

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			6,047,450	2,268,000	2,268,000	37.5	100.0				
Rehabilitación de tanques de la GTD	1218T4M0023	Varios	01-2013 12-2016	319,257,900	76,053,132	59,596,397	59,597,197	78.3	100.0	43.0	5.8	48.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			76,053,132	59,596,397	59,597,197	78.3	100.0				
Mantenimiento estratégico GAR Golfo	1218T4M0031	Varios	01-2013 12-2017	790,346,223	108,878,956	66,240,652	66,240,651	60.8	99.9	21.1	5.1	26.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			108,878,956	66,240,652	66,240,651	60.8	99.9				
Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles	1218T4M0034	Varios	01-2013 12-2015	134,566,411	117,624,159	126,991,648	126,991,648	107.9	100.0	0.0	99.9	99.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			117,624,159	126,991,648	126,991,648	107.9	100.0				
Rehabilitación de infraestructura de seguridad física de la GARP	1318T4M0004	Varios	01-2014 12-2017	43,023,324	16,359,727	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			16,359,727	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017	1318T4M0005	Tamps.	07-2013 12-2018	8,080,404,579	2,096,818,261	1,759,276,127	1,759,276,127	83.9	100.0	11.0	12.8	23.9

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,096,818,261	1,759,276,127	1,759,276,127	83.9	100.0				
Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018	1318T4M0006	Gto.	07-2013 12-2018	9,395,157,031	2,026,572,105	1,698,234,616	1,698,234,616	83.7	100.0	40.7	18.6	59.2
K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,026,572,105	1,698,234,616	1,698,234,616	83.7	100.0				
Seguridad industrial y protección ambiental de GARP	1318T4M0028	Varios	01-2014 12-2020	346,432,252	37,222,980	140,000	140,000	0.3	100.0	0.8	0.0	0.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura				37,222,980	140,000	140,000	0.3	100.0				
Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo	1318T4M0032	Ver.	08-2013 12-2018	1,145,821,646	96,530,718	191,240,910	191,240,910	198.1	100.0	15.8	11.4	27.2
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				96,530,718	191,240,910	191,240,910	198.1	100.0				
Rehabilitación y Adecuación Hidráulica de los Equipos Dinámicos en las Casas de Bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Refinación	1318T4M0033	Ver.	01-2014 12-2018	840,825,574	66,111,111	134,083,926	134,083,925	202.8	99.9	26.1	0.0	26.1
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				66,111,111	134,083,926	134,083,925	202.8	99.9				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca.	1318T4M0041	Gto.	01-2014 12-2016	103,840,253	21,348,840	0	0	0.0	0.0	36.5	3.0	39.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				21,348,840	0	0	0.0	0.0			
Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	1318T4M0044	Varios	01-2014 12-2019	1,723,464,107	224,039,274	121,733,048	121,733,048	54.3	100.0	4.0	6.0	10.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				224,039,274	121,733,048	121,733,048	54.3	100.0			
Mantenimiento a infraestructura de seguridad industrial GARG	1318T4M0048	Varios	01-2014 12-2019	97,412,538	11,268,016	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				11,268,016	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo	1318T4M0049	Ver.	08-2013 12-2018	471,137,040	97,836,300	33,730,275	33,730,275	34.4	100.0	27.9	5.2	33.1
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				97,836,300	33,730,275	33,730,275	34.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Mantenimiento mayor a la turbomaquinaria de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018	1318T4M0050	Varios	01-2014 12-2019	561,951,890	32,655,483	2,643,608	2,643,608	8.0	100.0	0.5	0.0	0.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				32,655,483	2,643,608	2,643,608	8.0	100.0			
Rehabilitación de inmuebles activos de la refinería	1318T4M0054	NL	06-2014 12-2017	98,555,338	13,690,451	0	0	0.0	0.0	21.0	25.0	46.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,690,451	0	0	0.0	0.0			
Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	1318T4M0060	Varios	01-2014 12-2018	3,953,992,876	175,020,007	460,348,967	460,345,489	263.0	99.9	0.0	23.6	23.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				175,020,007	460,348,967	460,345,489	263.0	99.9			
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero	1418T4M0049	Tamps.	08-2014 12-2018	496,451,261	37,999,119	570,140	570,140	1.5	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				37,999,119	570,140	570,140	1.5	100.0			
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas	1418T4M0050	Varios	08-2014 12-2018	397,809,199	69,235,828	354,199	354,198	0.5	99.9	0.0	0.0	0.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				69,235,828	354,199	354,198	0.5	99.9				
Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz	1418T4M0057	Varios	08-2014 12-2018	464,146,208	62,698,897	1,353,267	1,353,266	2.1	99.9	0.0	0.0	0.0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				62,698,897	1,353,267	1,353,266	2.1	99.9				
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos	1418T4M0058	Varios	08-2014 12-2018	974,746,302	130,066,157	43,048	43,048	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				130,066,157	43,048	43,048	0.0	100.0				
Adecuación de oficinas administrativas de la GAR Golfo	1418T4M0060	Ver.	01-2015 12-2016	10,731,563	3,113,603	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,113,603	0	0	0.0	0.0				
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				9,830,779,974	1,383,223,055	378,572,870	378,470,128	27.3	99.9			
Modernización y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	1018T4M0018	Varios	01-2011 12-2018	1,278,711,088	679,086,996	278,281,276	278,281,275	40.9	99.9	21.4	14.3	35.6

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-043-Otros programas de inversión				679,086,996	278,281,276	278,281,275	40.9	99.9				
Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	1018T4M0028	Hgo.	01-2011 12-2018	732,331,427	75,473,132	59,010,489	59,010,489	78.1	100.0	23.9	10.0	33.9
K-043-Otros programas de inversión				75,473,132	59,010,489	59,010,489	78.1	100.0				
Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	1018T4M0033	Ver.	01-2011 12-2018	81,850,393	35,750,000	5,963,183	5,963,183	16.6	100.0	7.5	9.2	16.8
K-043-Otros programas de inversión				35,750,000	5,963,183	5,963,183	16.6	100.0				
Seguridad Fisica Obras GAR Norte	1118T4M0042	Varios	01-2012 12-2017	101,352,084	23,606,788	33,034,875	32,942,134	139.5	99.7	0.0	79.7	79.7
K-043-Otros programas de inversión				23,606,788	33,034,875	32,942,134	139.5	99.7				
Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Segunda Etapa	1318T4M0027	Oax.	01-2014 12-2018	129,537,832	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.5
K-043-Otros programas de inversión				10,000,000	0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Seguridad industrial de la refinería de Salamanca	1318T4M0061	Gto.	01-2014 12-2016	47,995,741	9,000,000	0	0	0.0	0.0	89.8	0.0	89.8
	K-043-Otros programas de inversión				9,000,000	0	0	0.0	0.0			
Integral de Seguridad	1418T4M0002	Tamps.	01-2014 12-2016	49,813,230	5,189,339	974,701	974,701	18.7	100.0	15.0	5.3	20.3
	K-043-Otros programas de inversión				5,189,339	974,701	974,701	18.7	100.0			
Rehabilitación y actualización de las motobombas (equipo dinámico) de las estaciones que integran la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de la Gerencia de Transporte por Ducto de Pemex Refinación 2015-2019	1418T4M0012	Varios	01-2015 12-2019	2,366,621,489	235,900,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-043-Otros programas de inversión				235,900,000	0	0	0.0	0.0			
Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR	1418T4M0014	Varios	07-2014 12-2018	1,386,227,373	133,260,000	1,298,346	1,298,346	0.9	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-043-Otros programas de inversión				133,260,000	1,298,346	1,298,346	0.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Actualización y modernización de turbomaquinaria Solar y Siemens de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación 2014-2019	1418T4M0015	Varios	07-2014 12-2019	1,999,461,205	94,083,200	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-043-Otros programas de inversión					94,083,200	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación, actualización y adecuación hidráulica de los Equipos Dinámicos (Motobombas) en las Casas de Bombas de las TOMP de Tuxpan, Salina Cruz, Madero y la ROP Lerma perteneciente a la GOMP	1418T4M0017	Varios	07-2014 12-2019	296,499,334	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-043-Otros programas de inversión					15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y del control básico de las estaciones de bombeo y rebombeo centro.	1418T4M0023	Varios	01-2015 12-2020	1,306,201,141	54,500,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-043-Otros programas de inversión					54,500,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Remediación de sitios contaminados por hidrocarburos de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución	1418T4M0046	Varios	01-2015 12-2018	54,177,637	12,373,600	10,000		0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-043-Otros programas de inversión				12,373,600	10,000		0	0.0	0.0		
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				20,157,812,820	1,483,043,191	861,364,461	858,664,461	57.8	99.6			
Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	0618T4M0001	Gto.	03-2008 12-2018	3,207,656,427	170,168,192	244,049,105	244,049,105	143.4	100.0	67.5	5.0	72.5
	K-028-Estudios de preinversión				170,168,192	244,049,105	244,049,105	143.4	100.0			
Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	0618T4M0003	Varios	04-2006 12-2017	4,357,596,435	109,942,157	22,723,706	22,723,706	20.6	100.0	98.5	0.0	98.5
	K-028-Estudios de preinversión				109,942,157	22,723,706	22,723,706	20.6	100.0			
Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	0818T4M0023	Hgo.	01-2009 12-2018	8,684,207,321	682,352,442	416,705,544	416,705,544	61.0	100.0	39.9	7.5	47.4
	K-028-Estudios de preinversión				682,352,442	416,705,544	416,705,544	61.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	1018T4M0013	DF	01-2011 12-2016	112,935,728	6,559,402	79,511	79,511	1.2	100.0	19.8	2.4	22.2
	K-028-Estudios de preinversión				6,559,402	79,511	79,511	1.2	100.0			
Estudio de pre inversión para la construcción de una TAR en la Península de Yucatán y su medio de suministro	1018T4M0015	DF	01-2011 12-2016	88,310,647	3,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				3,000,000	0	0	0.0	0.0			
Estudio para la modernización de CCR 1	1118T4M0012	NL	01-2012 12-2016	29,359,253	16,882,931	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				16,882,931	0	0	0.0	0.0			
Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax.	1218T4M0005	Oax.	05-2012 12-2015	14,415,036	3,000,000	0	0	0.0	0.0	92.6	7.4	100.0
	K-028-Estudios de preinversión				3,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolinas del SNR	1218T4M0035	Varios	01-2013 12-2016	53,387,491	5,206,500	16,562,924	16,562,924	318.1	100.0	0.0	3.2	3.2
	K-028-Estudios de preinversión				5,206,500	16,562,924	16,562,924	318.1	100.0			
Estudio de Pre inversión para la construcción de nueva Estación de Rebombeo a las afueras de León y adecuación de infraestructura para incrementar la capacidad del poliducto 10 Salamanca Aguascalientes	1318T4M0029	DF	06-2013 12-2015	21,463,124	0	9,030,096	9,030,096	0.0	100.0	92.2	0.0	92.2
	K-028-Estudios de preinversión				0	9,030,096	9,030,096	0.0	100.0			
Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca.	1418T4M0004	Oax.	02-2014 12-2020	3,018,144,562	252,331,082	101,268,505	101,268,505	40.1	100.0	0.1	3.0	3.1
	K-028-Estudios de preinversión				252,331,082	101,268,505	101,268,505	40.1	100.0			
Estudio de preinversión para la construcción de nueva TAR en Durango	1418T4M0018	DF	07-2014 12-2016	42,662,882	22,200,000	8,314,673	8,314,673	37.4	100.0	0.0	1.4	1.4
	K-028-Estudios de preinversión				22,200,000	8,314,673	8,314,673	37.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Estudio de preinversión para la infraestructura de suministro y distribución de destilados en la Zona Sureste	1418T4M0020	Varios	08-2014 12-2016	95,991,483	35,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				35,000,000	0	0	0.0	0.0			
Estudio de preinversión para la infraestructura de suministro y distribución de destilados en la Zona Norte	1418T4M0021	Varios	08-2014 12-2016	93,060,090	35,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				35,000,000	0	0	0.0	0.0			
Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso.	1418T4M0022	NL	01-2015 12-2016	82,950,391	22,000,000	3,057,459	3,057,459	13.8	100.0	0.0	0.3	0.3
	K-028-Estudios de preinversión				22,000,000	3,057,459	3,057,459	13.8	100.0			
Estudio de preinversión para el Incremento de Unidades Recuperadoras de Vapores para la SAR	1418T4M0024	DF	07-2014 12-2015	17,061,017	6,750,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				6,750,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria	1418T4M0025	Ver.	07-2014 12-2016	46,530,045	25,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				25,000,000	0	0	0.0	0.0			
Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto	1418T4M0026	DF	07-2014 12-2017	48,006,056	25,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				25,000,000	0	0	0.0	0.0			
Estudio de pre-inversión para la repotenciación del sistema de precalentamiento de carga a la coquizadora (U-31000) y el análisis correspondientes a las plantas asociadas	1418T4M0027	Ver.	01-2015 12-2015	11,374,011	11,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				11,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Caracterización de Sitios Contaminados en los diferentes Centros de Trabajo pertenecientes a la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución	1418T4M0033	Varios	01-2015 12-2018	36,794,578	7,626,400	2,700,000	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				7,626,400	2,700,000	0	0.0	0.0			
Estudio de preinversión para la recuperación de gases enviados a desfogue y sustitución de quemadores de piso por quemadores elevados en la refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto	1418T4M0047	Gto.	08-2014 12-2015	14,289,500	6,452,630	14,289,499	14,289,499	221.4	100.0	0.0	85.8	85.8
	K-028-Estudios de preinversión				6,452,630	14,289,499	14,289,499	221.4	100.0			
Estudio de preinversión para la recuperación de gases enviados a desfogue y sustitución de quemadores de piso por quemadores elevados en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Ver.	1418T4M0048	Ver.	08-2014 12-2016	18,624,678	7,571,455	16,745,207	16,745,207	221.1	100.0	0.0	94.9	94.9
	K-028-Estudios de preinversión				7,571,455	16,745,207	16,745,207	221.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Identificación y evaluación de agentes, así como factores de riesgo en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinerías, para determinar la inversión capitalizable en la administración de los riesgos detectados.	1418T4M0054	Varios	08-2014 12-2017	62,992,065	30,000,000	5,838,232	5,838,232	19.4	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				30,000,000	5,838,232	5,838,232	19.4	100.0			
PROYECTOS DE INVERSION				299,512,321,723	30,220,398,786	21,274,375,116	21,274,123,058	70.3	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				285,452,508,049	29,236,650,704	20,496,172,477	20,495,920,423	70.1	99.9			
Tren energético de la Refinería de Minatitlán	0318T4M0090	Ver.	01-2003 12-2017	2,947,395,866	518,236,597	487,815,574	487,815,574	94.1	100.0	56.9	18.8	75.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				518,236,597	487,815,574	487,815,574	94.1	100.0			
Tren energético de la Refinería de Salamanca	0318T4M0093	Gto.	01-2003 12-2015	1,139,194,577	0	103,396,683	103,396,683	0.0	100.0	60.8	0.0	60.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	103,396,683	103,396,683	0.0	100.0			
Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	0318T4M0094	Oax.	01-2004 12-2016	228,395,537	67,200,622	18,313,907	18,313,907	27.2	100.0	15.6	11.7	27.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				67,200,622	18,313,907	18,313,907	27.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización de la Flota Mayor	0318T4M0100	Ver.	01-2008 12-2018	5,054,635,325	388,461,232	457,656,778	457,656,778	117.8	100.0	20.4	9.6	30.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				388,461,232	457,656,778	457,656,778	117.8	100.0			
Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	0318T4M0119	Ver.	01-2003 12-2016	1,336,464,756	5,000,000	109,835,477	109,835,476	2,196.7	99.9	91.0	3.8	94.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				5,000,000	109,835,477	109,835,476	2,196.7	99.9			
Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	0418T4M0012	NL	01-2005 12-2017	2,000,861,079	316,524,757	350,430,371	350,430,371	110.7	100.0	54.9	32.3	87.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				316,524,757	350,430,371	350,430,371	110.7	100.0			
Calidad de los Combustibles	0518TZZ0001	Varios	01-2009 12-2017	41,445,537,832	3,890,753,813	4,402,975,598	4,402,975,598	113.1	100.0	84.4	9.5	93.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,890,753,813	4,402,975,598	4,402,975,598	113.1	100.0			
Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	0518T4M0006	Ver.	01-2007 12-2019	4,920,814,016	625,941,095	69,021,812	69,021,812	11.0	100.0	29.0	0.0	29.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				625,941,095	69,021,812	69,021,812	11.0	100.0			
Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	0518T4M0007	Chis.	08-2006 12-2016	1,057,675,759	29,803,413	202,171,423	202,171,423	678.3	100.0	78.3	13.5	91.8

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			29,803,413	202,171,423	202,171,423	678.3	100.0				
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	0518T4M0010	Tamps.	08-2008 12-2017	1,737,676,822	768,832,776	182,674,086	182,674,086	23.7	100.0	28.6	17.5	46.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			768,832,776	182,674,086	182,674,086	23.7	100.0				
Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	0618TZZ0004	Gto.	12-2008 12-2018	51,220,600,178	2,413,322,309	669,138,614	669,138,614	27.7	100.0	3.2	1.8	4.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			2,413,322,309	669,138,614	669,138,614	27.7	100.0				
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	0618T4M0007	Ver.	01-2007 12-2016	1,367,646,774	506,674,691	390,357,976	390,357,976	77.0	100.0	29.6	43.6	73.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			506,674,691	390,357,976	390,357,976	77.0	100.0				
Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	0718T4M0001	Varios	05-2007 12-2017	4,782,236,692	119,088,638	100,404,909	100,404,909	84.3	100.0	90.5	1.3	91.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			119,088,638	100,404,909	100,404,909	84.3	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	0718T4M0005	BCS	01-2008 12-2016	377,556,987	69,077,675	4,340,980	4,340,980	6.2	100.0	45.6	0.0	45.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				69,077,675	4,340,980	4,340,980	6.2	100.0			
Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	0818T4M0030	Varios	01-2009 12-2017	2,781,043,814	391,392,479	520,018,895	520,018,894	132.8	99.9	53.9	20.7	74.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				391,392,479	520,018,895	520,018,894	132.8	99.9			
Nueva TAR Reynosa	0918T4M0011	Tamps.	01-2010 12-2018	1,057,160,849	3,661,647	150,250	150,250	4.1	100.0	0.9	0.0	0.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,661,647	150,250	150,250	4.1	100.0			
Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	0918T4M0013	Ver.	01-2010 12-2017	3,610,898,716	527,466,558	401,029,830	401,029,830	76.0	100.0	66.1	0.7	66.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				527,466,558	401,029,830	401,029,830	76.0	100.0			
Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	0918T4M0028	Oax.	01-2010 12-2016	925,614,186	492,783,645	0	0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			492,783,645	0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	0918T4M0032	Varios	01-2010 12-2016	337,161,605	0	45,677,969	45,677,969	0.0	100.0	56.0	7.8	63.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	45,677,969	45,677,969	0.0	100.0				
Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	0918T4M0046	Ver.	01-2010 12-2021	602,781,257	48,607,180	57,950,154	57,950,154	119.2	100.0	8.9	11.1	20.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			48,607,180	57,950,154	57,950,154	119.2	100.0				
Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	0918T4M0047	Ver.	01-2011 12-2022	3,474,040,444	305,546,019	362,699,277	362,699,277	118.7	100.0	28.3	6.1	34.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			305,546,019	362,699,277	362,699,277	118.7	100.0				
Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	1018T4M0016	Tamps.	09-2010 12-2016	978,706,869	542,717,818	277,954,593	277,954,593	51.2	100.0	39.5	41.6	81.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			542,717,818	277,954,593	277,954,593	51.2	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito - Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos	1018T4M0023	BC	01-2011 12-2015	197,759,167	0	111,606	111,606	0.0	100.0	92.3	6.9	99.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	111,606	111,606	0.0	100.0				
Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara	1018T4M0026	Varios	01-2011 12-2018	1,038,082,140	104,014,235	163,368,187	163,368,187	157.0	100.0	52.7	19.9	72.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			104,014,235	163,368,187	163,368,187	157.0	100.0				
Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz.	1018T4M0029	Varios	01-2013 12-2015	228,754,336	0	65,734,113	65,734,113	0.0	100.0	71.3	14.7	86.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	65,734,113	65,734,113	0.0	100.0				
Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico	1018T4M0030	Varios	01-2011 12-2019	265,114,546	16,018,768	54,030,239	54,030,239	337.2	100.0	70.4	10.1	80.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			16,018,768	54,030,239	54,030,239	337.2	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	1018T4M0031	Gto.	01-2012 12-2016	1,126,913,582	295,966,930	530,345,245	530,345,245	179.1	100.0	58.4	39.3	97.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				295,966,930	530,345,245	530,345,245	179.1	100.0			
Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	1018T4M0036	NL	08-2010 12-2017	12,068,086,505	2,735,030,249	1,772,469,573	1,772,469,573	64.8	100.0	20.0	14.3	34.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,735,030,249	1,772,469,573	1,772,469,573	64.8	100.0			
Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	1118T4M0003	Varios	01-2012 12-2018	1,116,221,419	217,548,049	23,248,182	23,248,182	10.6	100.0	83.2	16.7	100.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				217,548,049	23,248,182	23,248,182	10.6	100.0			
Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán	1118T4M0004	Sin.	01-2012 12-2015	71,971,488	0	31,672,400	31,672,400	0.0	100.0	62.0	1.6	63.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	31,672,400	31,672,400	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo	1118T4M0019	Hgo.	01-2012 12-2016	618,719,235	45,000,000	1,354,552	1,354,552	3.0	100.0	4.5	3.0	7.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			45,000,000	1,354,552	1,354,552	3.0	100.0				
Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	1118T4M0020	Oax.	01-2012 12-2018	664,821,822	49,963,540	4,981,892	4,981,892	9.9	100.0	25.9	25.0	50.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			49,963,540	4,981,892	4,981,892	9.9	100.0				
Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca	1118T4M0021	Qro.	01-2012 12-2018	357,908,132	57,500,000	2,469,429	2,469,427	4.2	99.9	12.0	1.0	12.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			57,500,000	2,469,429	2,469,427	4.2	99.9				
Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	1118T4M0030	Ver.	01-2012 12-2017	374,776,953	44,796,936	8,273,285	8,273,285	18.4	100.0	8.2	3.0	11.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			44,796,936	8,273,285	8,273,285	18.4	100.0				
Fortalecimiento de la Operación GAR Norte	1118T4M0033	NL	01-2012 12-2019	103,818,742	1,556,802	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,556,802	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	1118T4M0045	Oax.	01-2012 12-2016	277,496,999	100,000,000	0	0	0.0	0.0	9.9	0.0	9.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			100,000,000	0	0	0.0	0.0				
Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	1218T4M0009	Varios	05-2012 12-2015	2,787,362,046	88,358,559	402,631,276	402,631,276	455.6	100.0	53.5	11.2	64.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			88,358,559	402,631,276	402,631,276	455.6	100.0				
Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta	1218T4M0024	NL	07-2013 12-2016	156,097,447	24,531,197	8,722,819	8,722,819	35.5	100.0	0.0	31.4	31.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			24,531,197	8,722,819	8,722,819	35.5	100.0				
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz	1218T4M0025	Ver.	08-2012 12-2018	478,084,802	70,000,000	62,677,249	62,677,249	89.5	100.0	7.0	6.4	13.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			70,000,000	62,677,249	62,677,249	89.5	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlan	1218T4M0026	Ver.	01-2013 12-2017	76,952,010	104,173,259	2,999,993	2,999,993	2.8	100.0	1.9	1.9	3.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				104,173,259	2,999,993	2,999,993	2.8	100.0			
Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	1218T4M0030	Ver.	09-2012 12-2023	2,699,189,402	234,740,246	278,131,266	278,131,266	118.4	100.0	8.5	10.5	18.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				234,740,246	278,131,266	278,131,266	118.4	100.0			
Fabricación, instalación, y puesta en operación de una caldereta de vapor de media presión en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	1318T4M0007	Oax.	07-2013 12-2015	180,612,195	83,513,951	6,962,919	6,962,919	8.3	100.0	25.4	19.6	45.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				83,513,951	6,962,919	6,962,919	8.3	100.0			
Sustitución por obsolescencia de UDAS I	1318T4M0009	Oax.	07-2013 12-2017	497,924,900	80,000,000	640,120	640,120	0.8	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				80,000,000	640,120	640,120	0.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero	1318T4M0010	Tamps.	01-2014 12-2018	298,360,178	57,359,615	12,426,263	12,426,263	21.6	100.0	4.0	2.0	6.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				57,359,615	12,426,263	12,426,263	21.6	100.0			
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso instalados en la Refinería Ing. Antonio M Amor de Salamanca, Gto	1318T4M0011	Gto.	01-2014 12-2018	479,336,181	30,476,051	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				30,476,051	0	0	0.0	0.0			
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax.	1318T4M0012	Oax.	01-2014 12-2018	442,784,265	19,270,279	8,436,415	8,436,415	43.7	100.0	0.0	2.0	2.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				19,270,279	8,436,415	8,436,415	43.7	100.0			
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo	1318T4M0013	Hgo.	01-2014 12-2018	398,505,838	80,614,470	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			80,614,470	0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Cadereyta	1318T4M0014	NL	10-2013 12-2017	408,927,532	40,091,910	1,900,000	1,900,000	4.7	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			40,091,910	1,900,000	1,900,000	4.7	100.0				
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Madero	1318T4M0015	Tamps.	01-2014 12-2018	122,746,026	20,548,811	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			20,548,811	0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Minatitlán	1318T4M0016	Ver.	01-2014 12-2018	202,487,014	39,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			39,000,000	0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salamanca	1318T4M0017	Gto.	01-2014 12-2017	221,668,430	100,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			100,000,000	0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salina Cruz	1318T4M0018	Oax.	10-2013 12-2017	222,782,476	51,256,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				51,256,000	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Tula	1318T4M0019	Hgo.	10-2013 12-2017	283,111,268	71,415,351	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				71,415,351	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinada 1 y planta de vacío No. 2 de la Refinería de Tula	1318T4M0020	Hgo.	10-2013 12-2017	185,686,506	50,194,394	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				50,194,394	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta	1318T4M0021	NL	10-2013 12-2017	208,157,026	41,593,005	2,900,000	2,900,000	6.9	100.0	0.0	0.1	0.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				41,593,005	2,900,000	2,900,000	6.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Salina Cruz	1318T4M0022	Oax.	01-2014 12-2017	167,502,632	41,317,600	0	0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				41,317,600	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Preparadoras de Carga No. 2 y 3 de la Refinería de Minatitlán	1318T4M0023	Ver.	10-2013 12-2018	124,562,740	19,522,377	11,355,403	11,355,403	58.1	100.0	0.0	11.5	11.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				19,522,377	11,355,403	11,355,403	58.1	100.0			
Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero	1318T4M0024	Tamps.	01-2014 12-2018	72,911,415	25,775,083	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				25,775,083	0	0	0.0	0.0			
Construcción de tanques de agua C/I en GARG	1318T4M0026	Varios	01-2014 12-2016	42,926,250	9,957,354	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				9,957,354	0	0	0.0	0.0			
Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales	1318T4M0031	Varios	01-2014 12-2018	118,444,792	49,506,289	17,487,808	17,487,808	35.3	100.0	0.0	17.0	17.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			49,506,289	17,487,808	17,487,808	35.3	100.0				
Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico	1318T4M0043	Varios	01-2014 12-2020	675,838,047	129,293,395	88,404,156	88,404,156	68.3	100.0	0.4	20.8	21.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				129,293,395	88,404,156	88,404,156	68.3	100.0			
Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	1318T4M0052	Varios	08-2013 12-2018	48,660,293,985	6,620,378,805	2,869,232,579	2,869,232,579	43.3	100.0	1.4	5.4	6.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,620,378,805	2,869,232,579	2,869,232,579	43.3	100.0			
Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo	1318T4M0064	Varios	01-2014 12-2020	420,795,540	44,511,854	24,825,683	24,825,683	55.7	100.0	0.3	6.9	7.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				44,511,854	24,825,683	24,825,683	55.7	100.0			
Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	1318T4M0065	Hgo.	12-2013 12-2018	63,639,051,185	4,437,026,181	4,674,051,021	4,674,051,021	105.3	100.0	7.4	14.2	21.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,437,026,181	4,674,051,021	4,674,051,021	105.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro	1418T4M0001	Varios	01-2014 12-2020	429,863,122	26,139,831	9,041,679	9,041,678	34.5	99.9	0.1	2.2	2.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				26,139,831	9,041,679	9,041,678	34.5	99.9			
Trabajos preparativos para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo	1418T4M0003	Hgo.	01-2014 12-2015	1,642,035,814	300,658,704	20,138,031	20,138,031	6.6	100.0	82.9	1.3	84.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				300,658,704	20,138,031	20,138,031	6.6	100.0			
Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	1418T4M0010	Varios	07-2014 12-2017	509,929,412	35,280,000	97,523,013	97,270,964	275.7	99.7	0.0	1.1	1.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				35,280,000	97,523,013	97,270,964	275.7	99.7			
Seguridad Industrial: Obras GAR Golfo	1418T4M0011	Ver.	01-2015 12-2017	45,072,562	9,843,751	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				9,843,751	0	0	0.0	0.0			
Incremento en la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17 de la TOMP Tuxpan, Ver.	1418T4M0019	Ver.	08-2014 12-2018	105,838,081	50,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			50,000,000	0	0	0.0	0.0				
Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética	1418T4M0028	Varios	07-2014 12-2017	565,459,235	125,308,430	21,780,666	21,780,666	17.3	100.0	0.0	0.3	0.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			125,308,430	21,780,666	21,780,666	17.3	100.0				
Infraestructura de suministro y distribución de destilados para la Zona Centro	1418T4M0052	Varios	01-2015 12-2018	4,593,467,281	164,013,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			164,013,000	0	0	0.0	0.0				
Incremento en la Capacidad de Almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Norte.	1418T4M0059	NL	01-2015 12-2019	209,435,575	65,538,303	1,830,259	1,830,259	2.7	100.0	0.0	0.1	0.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			65,538,303	1,830,259	1,830,259	2.7	100.0				
Incremento en la capacidad de almacenamiento de la TOMP Madero, Tamps., en 115 MbIs	1418T4M0062	Tamps.	01-2015 12-2019	249,245,942	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			15,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de 3 embarcaciones de bajo calado mediante la compra de contado y/o arrendamiento financiero	1418T4M0063	Ver.	08-2014 12-2016	934,513,891	81,954,176	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			81,954,176	0	0	0.0	0.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				53,300,156	26,660,296	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Edificio Administrativo para la GAR Pacífico	1418T4M0009	Jal.	01-2015 12-2016	53,300,156	26,660,296	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)			26,660,296	0	0	0.0	0.0				
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				14,006,513,518	957,087,786	778,202,639	778,202,635	81.3	99.9			
Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	0318T4M0060	Varios	01-2003 12-2017	591,780,334	0	18,878,051	18,878,050	0.0	99.9	61.7	3.4	65.1
	K-026-Otros proyectos			0	18,878,051	18,878,050	0.0	99.9				
Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	0918T4M0027	Tamps.	01-2010 12-2016	494,317,446	143,788,621	156,542,052	156,542,052	108.8	100.0	46.2	31.8	78.0
	K-026-Otros proyectos			143,788,621	156,542,052	156,542,052	108.8	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	0918T4M0037	Varios	01-2010 12-2018	1,604,145,887	217,193,317	182,233,170	182,233,170	83.9	100.0	77.2	4.1	81.3
	K-026-Otros proyectos				217,193,317	182,233,170	182,233,170	83.9	100.0			
Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	0918T4M0048	Hgo.	08-2009 12-2016	6,229,748,009	0	144,244,735	144,244,735	0.0	100.0	47.9	1.1	49.0
	K-026-Otros proyectos				0	144,244,735	144,244,735	0.0	100.0			
Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	1018T4M0019	Varios	01-2011 12-2018	659,972,053	119,759,321	0	0	0.0	0.0	4.6	0.0	4.6
	K-026-Otros proyectos				119,759,321	0	0	0.0	0.0			
Actualización de la infraestructura para medición Música	1018T4M0025	Oax.	01-2011 12-2016	78,799,995	39,906,857	1,621,406	1,621,406	4.0	100.0	16.4	2.7	19.1
	K-026-Otros proyectos				39,906,857	1,621,406	1,621,406	4.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico.	1018T4M0032	Jal.	01-2011 12-2018	123,332,002	32,063,861	27,918,517	27,918,517	87.0	100.0	14.4	14.0	28.4
	K-026-Otros proyectos				32,063,861	27,918,517	27,918,517	87.0	100.0			
Seguridad industrial: Obras GAR Centro	1118T4M0010	Varios	01-2012 12-2020	291,987,958	34,208,505	4,682,552	4,682,550	13.6	99.9	97.4	2.0	99.4
	K-026-Otros proyectos				34,208,505	4,682,552	4,682,550	13.6	99.9			
Seguridad Industrial Obras GAR Norte	1118T4M0013	Varios	07-2012 12-2018	99,464,318	48,605,141	9,539,553	9,539,553	19.6	100.0	7.5	7.8	15.4
	K-026-Otros proyectos				48,605,141	9,539,553	9,539,553	19.6	100.0			
Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto.	1118T4M0036	Gto.	01-2012 12-2016	11,868,426	8,980,970	0	0	0.0	0.0	27.8	18.9	46.7
	K-026-Otros proyectos				8,980,970	0	0	0.0	0.0			
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro	1118T4M0043	Qro.	01-2013 12-2018	448,109,779	13,537,970	735,977	735,977	5.4	100.0	11.6	4.3	15.8

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
	K-026-Otros proyectos			13,537,970	735,977	735,977	5.4	100.0				
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.	1118T4M0044	NL	01-2012 12-2018	448,009,715	13,537,970	3,213,489	3,213,489	23.7	100.0	0.0	0.0	0.0
	K-026-Otros proyectos			13,537,970	3,213,489	3,213,489	23.7	100.0				
Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR	1118T4M0052	DF	09-2011 12-2015	107,800,058	10,000,000	0	0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	K-026-Otros proyectos			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Construcción, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de instalaciones militares en el interior de los centros de trabajo de Pemex Refinación, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca	1318T4M0003	Oax.	01-2014 12-2015	9,393,093	4,084,220	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-026-Otros proyectos			4,084,220	0	0	0.0	0.0				
Acciones para fortalecer la Seguridad Física	1318T4M0025	NL	01-2014 12-2015	25,294,912	0	51,550	51,550	0.0	100.0	15.0	63.3	78.3

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-026-Otros proyectos				0	51,550	51,550	0.0	100.0				
Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila T1 por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapopita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México	1318T4M0034	Varios	01-2014 12-2018	364,604,214	25,000,000	129,885,160	129,885,160	519.5	100.0	0.0	36.5	36.5
K-026-Otros proyectos					25,000,000	129,885,160	129,885,160	519.5	100.0			
Sostenimiento de sistemas de medición de flujo en puntos de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R.	1318T4M0051	Varios	06-2013 12-2019	866,056,156	202,200,000	98,656,427	98,656,426	48.7	99.9	11.1	10.1	21.2
K-026-Otros proyectos					202,200,000	98,656,427	98,656,426	48.7	99.9			
Construcción de la Nueva Estación de Rebombeo Tláloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio	1418T4M0016	Varios	01-2015 12-2019	993,354,883	16,996,266	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-026-Otros proyectos					16,996,266	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-REFINACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de tanques atmosféricos verticales para alivio de presión en el Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	1418T4M0051	Varios	01-2015 12-2018	558,474,280	27,224,767	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-026-Otros proyectos				27,224,767	0	0	0.0	0.0			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Para efectos de presentación y comparabilidad con años previos, se reporta el ejercicio presupuestario completo como organismo subsidiario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.