

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				71,618,234,871	5,408,904,263	3,372,536,151	3,372,536,313	62.3	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				26,355,398,789	2,124,983,613	1,410,738,522	1,410,738,695	66.3	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				437,252,514	12,561,340	22,517,511	22,517,510	179.2	99.9			
Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	1018T4O0009	Ver.	01-2011 12-2015	112,277,352	0	1,211,566	1,211,566	0.0	100.0	7.2	1.1	8.3
	K-029-Programas de adquisiciones				0	1,211,566	1,211,566	0.0	100.0			
Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Electrico en el C.P. Cosoleacaque.	1118T4O0001	Ver.	01-2012 12-2015	23,852,966	0	3,820,548	3,820,548	0.0	100.0	77.6	20.8	98.4
	K-029-Programas de adquisiciones				0	3,820,548	3,820,548	0.0	100.0			
Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque.	1118T4O0002	Ver.	01-2012 12-2015	18,961,460	0	213,730	213,730	0.0	100.0	63.1	1.6	64.7
	K-029-Programas de adquisiciones				0	213,730	213,730	0.0	100.0			
Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos.	1218T4O0005	Ver.	01-2013 12-2015	39,553,727	0	3,646,796	3,646,796	0.0	100.0	33.0	12.8	45.8

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-029-Programas de adquisiciones			0	3,646,796	3,646,796	0.0	100.0				
Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	1218T4O0007	Ver.	01-2013 12-2015	35,747,347	0	11,822,130	11,822,130	0.0	100.0	96.4	0.0	96.4
	K-029-Programas de adquisiciones			0	11,822,130	11,822,130	0.0	100.0				
Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia	1218T4O0024	Pue.	01-2013 12-2015	135,525,012	0	380,037	380,037	0.0	100.0	18.9	0.3	19.2
	K-029-Programas de adquisiciones			0	380,037	380,037	0.0	100.0				
Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia	1218T4O0027	Pue.	01-2013 12-2015	56,707,567	0	1,422,704	1,422,703	0.0	99.9	1.3	5.1	6.5
	K-029-Programas de adquisiciones			0	1,422,704	1,422,703	0.0	99.9				
Adquisición de Mobiliario y Equipo Diverso para Pemex Petroquímica	1418T4O0001	Ver.	06-2014 12-2015	9,043,478	8,241,340	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones			8,241,340	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sistema Automatizado para el Control Integral de Documentos y Expedientes de Archivo en Pemex Petroquímica	1418T4O0023	Ver.	01-2015 12-2016	5,583,605	4,320,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programa de Adqisiones				4,320,000	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				14,293,822,272	1,060,146,456	764,260,031	764,260,206	72.0	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	1018T4O0004	Ver.	01-2011 12-2017	799,820,009	151,109,586	43,970,314	43,970,314	29.0	100.0	43.5	8.7	52.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				151,109,586	43,970,314	43,970,314	29.0	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	1118T4O0007	Ver.	01-2012 12-2017	1,047,843,146	110,000,000	18,052,681	18,052,681	16.4	100.0	55.2	6.8	62.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				110,000,000	18,052,681	18,052,681	16.4	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	1118T4O0008	Ver.	01-2012 12-2017	780,033,456	0	97,441,201	97,441,201	0.0	100.0	32.3	22.6	55.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	97,441,201	97,441,201	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	1118T4O0009	Ver.	01-2012 12-2015	425,274,794	0	33,193,052	33,193,052	0.0	100.0	57.8	16.8	74.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	33,193,052	33,193,052	0.0	100.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	1118T4O0010	Ver.	01-2012 12-2015	391,141,294	0	15,441,889	15,441,889	0.0	100.0	57.3	7.4	64.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	15,441,889	15,441,889	0.0	100.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	1118T4O0011	Ver.	01-2012 12-2015	372,806,990	0	17,804,979	17,804,979	0.0	100.0	64.3	4.8	69.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	17,804,979	17,804,979	0.0	100.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	1118T4O0015	Ver.	01-2012 12-2015	178,110,300	0	46,089,797	46,089,797	0.0	100.0	73.7	22.5	96.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	46,089,797	46,089,797	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad	1218T4O0016	Ver.	01-2013 12-2017	783,847,606	108,543,512	112,312,873	112,312,873	103.4	100.0	35.9	30.3	66.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				108,543,512	112,312,873	112,312,873	103.4	100.0			
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxigeno del Complejo Petroquímico Morelos	1218T4O0017	Ver.	01-2013 12-2017	106,558,730	8,127,491	21,728,484	21,728,484	267.3	100.0	30.2	31.2	61.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				8,127,491	21,728,484	21,728,484	267.3	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos	1218T4O0018	Ver.	01-2013 12-2017	753,714,132	0	14,471,709	14,471,709	0.0	100.0	4.3	2.4	6.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	14,471,709	14,471,709	0.0	100.0			
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos	1218T4O0022	Ver.	01-2013 12-2016	497,747,355	71,187,472	92,961,938	92,961,937	130.5	99.9	32.1	50.6	82.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				71,187,472	92,961,938	92,961,937	130.5	99.9			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo	1218T4O0025	Ver.	01-2013 12-2017	114,579,281	0	4,129,283	4,129,283	0.0	100.0	26.4	10.2	36.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,129,283	4,129,283	0.0	100.0			
Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	1218T4O0026	Ver.	01-2013 12-2017	737,782,085	0	47,996,900	47,996,900	0.0	100.0	11.1	11.5	22.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	47,996,900	47,996,900	0.0	100.0			
Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo	1318T4O0001	Chih.	01-2013 12-2017	447,106,996	78,080,149	4,263,977	4,263,977	5.4	100.0	31.8	2.0	33.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				78,080,149	4,263,977	4,263,977	5.4	100.0			
Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera	1318T4O0004	Ver.	06-2013 12-2018	1,066,935,389	0	47,695,511	47,695,511	0.0	100.0	16.4	7.6	24.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	47,695,511	47,695,511	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera	1318T4O0005	Ver.	07-2013 12-2016	809,188,249	21,458,454	5,867,213	5,867,213	27.3	100.0	4.5	2.5	7.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				21,458,454	5,867,213	5,867,213	27.3	100.0			
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	1318T4O0009	Ver.	01-2014 12-2019	966,923,701	409,706,926	100,542,792	100,542,790	24.5	99.9	1.0	19.3	20.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				409,706,926	100,542,792	100,542,790	24.5	99.9			
Programa para atención de recomendaciones de reaseguro del CP Cangrejera	1418T4O0002	Ver.	01-2015 12-2017	379,478,367	20,500,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				20,500,000	0	0	0.0	0.0			
Programa de mantenimiento a tanques de almacenamiento y equipo de bombeo de productos y materia prima	1418T4O0003	Ver.	01-2015 12-2017	501,593,885	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0004	Ver.	01-2015 12-2019	389,877,676	19,015,260	3,690,769	3,690,769	19.4	100.0	0.0	2.2	2.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				19,015,260	3,690,769	3,690,769	19.4	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0005	Ver.	01-2015 12-2019	441,803,984	10,648,225	3,698,228	3,698,228	34.7	100.0	0.0	3.1	3.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,648,225	3,698,228	3,698,228	34.7	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0006	Ver.	01-2015 12-2019	241,001,851	11,269,381	6,589,892	6,589,892	58.4	100.0	0.0	3.4	3.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				11,269,381	6,589,892	6,589,892	58.4	100.0			
Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos	1418T4O0009	Ver.	01-2015 12-2018	514,415,498	10,000,000	22,926,148	22,926,144	229.2	99.9	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,000,000	22,926,148	22,926,144	229.2	99.9			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas	1418T4O0010	Ver.	01-2015 12-2018	514,363,972	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Programa de mantenimiento de la planta de Generación de Vapor	1418T4O0013	Ver.	01-2015 12-2017	506,660,490	10,500,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,500,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Metanol II del Complejo Petroquímico Independencia	1418T4O0030	Pue.	08-2014 12-2017	116,713,891	0	2,065,199	2,065,381	0.0	100.0	0.0	2.0	2.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,065,199	2,065,381	0.0	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0031	Ver.	01-2015 12-2019	408,499,145	0	1,325,202	1,325,202	0.0	100.0	0.0	2.6	2.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,325,202	1,325,202	0.0	100.0			
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				11,583,246,583	1,052,275,817	609,244,228	609,244,227	57.8	99.9			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	0418T4Q0004	Ver.	01-2005 12-2017	1,285,249,541	220,757,354	276,568,079	276,568,079	125.2	100.0	19.1	31.0	50.1
	K-043-Otros programas de inversión				220,757,354	276,568,079	276,568,079	125.2	100.0			
Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	0418T4Q0005	Ver.	08-2005 12-2015	831,703,635	0	1,979,592	1,979,592	0.0	100.0	26.3	0.4	26.6
	K-043-Otros programas de inversión				0	1,979,592	1,979,592	0.0	100.0			
Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	0418T4T0004	Ver.	01-2005 12-2017	766,823,796	156,597,229	5,396,984	5,396,984	3.4	100.0	45.2	1.1	46.3
	K-043-Otros programas de inversión				156,597,229	5,396,984	5,396,984	3.4	100.0			
Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	0518T4Q0002	Ver.	01-2006 12-2016	1,486,618,647	0	11,862,666	11,862,666	0.0	100.0	24.5	0.6	25.1
	K-043-Otros programas de inversión				0	11,862,666	11,862,666	0.0	100.0			
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	0518T4Q0004	Ver.	01-2009 12-2016	784,415,135	64,287,152	77,579,619	77,579,619	120.6	100.0	28.2	15.1	43.3

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-043-Otros programas de inversión				64,287,152	77,579,619	77,579,619	120.6	100.0				
Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	0718T4O0034	Ver.	01-2008 12-2016	288,424,924	128,669,263	43,393,400	43,393,400	33.7	100.0	32.6	10.5	43.0
K-043-Otros programas de inversión				128,669,263	43,393,400	43,393,400	33.7	100.0				
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	0718T4O0041	Ver.	01-2008 12-2016	2,076,371,402	172,818,131	87,076,968	87,076,967	50.3	99.9	46.2	6.1	52.3
K-043-Otros programas de inversión				172,818,131	87,076,968	87,076,967	50.3	99.9				
Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	0818T4O0020	Ver.	07-2009 12-2016	676,941,594	0	452,560	452,560	0.0	100.0	25.8	0.1	26.0
K-043-Otros programas de inversión				0	452,560	452,560	0.0	100.0				
Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	0818T4O0021	Ver.	01-2009 12-2017	557,877,294	150,852,609	27,012,503	27,012,503	17.9	100.0	19.4	8.2	27.6

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-043-Otros programas de inversión				150,852,609	27,012,503	27,012,503	17.9	100.0				
Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	0818T4O0047	Ver.	01-2009 12-2017	1,156,519,349	124,807,312	59,131,966	59,131,966	47.3	100.0	19.7	8.5	28.2
K-043-Otros programas de inversión				124,807,312	59,131,966	59,131,966	47.3	100.0				
Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	0818T4O0056	Ver.	01-2009 12-2015	1,271,416,046	3,268,860	4,810,347	4,810,347	147.1	100.0	7.7	1.6	9.3
K-043-Otros programas de inversión				3,268,860	4,810,347	4,810,347	147.1	100.0				
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	1118T4O0016	Ver.	01-2012 12-2016	400,885,220	30,217,907	13,979,544	13,979,544	46.2	100.0	23.6	5.7	29.3
K-043-Otros programas de inversión				30,217,907	13,979,544	13,979,544	46.2	100.0				
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				41,077,420	0	14,716,752	14,716,752	0.0	100.0			
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica	1018T4O0005	Ver.	01-2012 12-2015	41,077,420	0	14,716,752	14,716,752	0.0	100.0	30.4	56.4	86.9

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-028-Estudios de preinversión				0	14,716,752	14,716,752	0.0	100.0				
PROYECTOS DE INVERSION				45,262,836,082	3,283,920,650	1,961,797,629	1,961,797,618	59.7	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				43,060,276,328	2,892,142,151	1,635,023,621	1,635,023,617	56.5	99.9			
Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	0418TZZ0001	Ver.	11-2007 12-2020	10,900,947,010	132,033,333	28,614,338	28,614,337	21.6	99.9	54.1	0.4	54.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				132,033,333	28,614,338	28,614,337	21.6	99.9			
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	0418T4Q0010	Ver.	01-2005 12-2015	267,867,511	0	7,342,691	7,342,691	0.0	100.0	55.9	2.7	58.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	7,342,691	7,342,691	0.0	100.0			
Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos	0418T4T0005	Ver.	08-2004 12-2018	9,391,672,459	489,103,473	402,363,973	402,363,973	82.2	100.0	26.8	7.1	33.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				489,103,473	402,363,973	402,363,973	82.2	100.0			
Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III	0618T4O0002	Ver.	01-2008 12-2017	869,960,386	87,368,652	54,236,213	54,236,213	62.0	100.0	19.3	4.6	24.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				87,368,652	54,236,213	54,236,213	62.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	0718T4O0024	Ver.	07-2008 12-2016	528,484,316	45,769,185	41,562,463	41,562,463	90.8	100.0	83.0	13.5	96.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				45,769,185	41,562,463	41,562,463	90.8	100.0			
Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	0818T4O0005	Ver.	01-2010 12-2015	308,822,484	14,768,209	14,670,181	14,670,181	99.3	100.0	77.1	15.8	92.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				14,768,209	14,670,181	14,670,181	99.3	100.0			
Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	0818T4O0022	Ver.	01-2010 12-2015	179,876,124	31,422,922	2,860,140	2,860,140	9.1	100.0	35.6	0.2	35.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				31,422,922	2,860,140	2,860,140	9.1	100.0			
Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	0818T4O0030	Ver.	01-2009 12-2018	1,019,139,079	147,567,789	40,350,821	40,350,820	27.3	99.9	9.4	6.7	16.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				147,567,789	40,350,821	40,350,820	27.3	99.9			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	0818T4O0033	Ver.	01-2009 12-2017	379,541,758	128,375,347	14,596,774	14,596,774	11.3	100.0	9.5	6.1	15.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				128,375,347	14,596,774	14,596,774	11.3	100.0			
Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	0818T4O0041	Ver.	03-2009 12-2016	273,133,587	1,852,128	317,351	317,351	17.1	100.0	2.5	0.2	2.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,852,128	317,351	317,351	17.1	100.0			
Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	0818T4O0042	Ver.	01-2010 12-2019	3,998,980,513	74,296,434	488,576	488,576	0.6	100.0	0.8	0.0	0.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				74,296,434	488,576	488,576	0.6	100.0			
Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	0818T4O0043	Ver.	01-2009 12-2015	667,485,577	0	194,212	194,212	0.0	100.0	19.8	0.2	20.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	194,212	194,212	0.0	100.0			
Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	0818T4O0048	Ver.	01-2010 12-2018	3,830,680,085	102,597,440	1,944,518	1,944,516	1.8	99.9	0.7	0.0	0.7

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			102,597,440	1,944,518	1,944,516	1.8	99.9				
Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	0918T4O0003	Ver.	08-2009 12-2015	656,156,503	108,362,304	52,106,841	52,106,841	48.0	100.0	35.5	13.2	48.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				108,362,304	52,106,841	52,106,841	48.0	100.0			
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	0918T4O0011	Ver.	01-2010 12-2017	2,053,297,929	486,063	38,391,049	38,391,049	7,898.3	100.0	69.6	3.4	73.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				486,063	38,391,049	38,391,049	7,898.3	100.0			
Rehabilitación del Tren de Aromáticos II	0918T4O0014	Ver.	01-2010 12-2015	484,282,535	0	14,034,675	14,034,675	0.0	100.0	6.7	4.6	11.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	14,034,675	14,034,675	0.0	100.0			
Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	0918T4O0026	Ver.	08-2010 12-2015	1,066,113,167	0	7,646,203	7,646,203	0.0	100.0	64.8	1.5	66.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	7,646,203	7,646,203	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	1018T4O0010	Ver.	01-2011 12-2015	308,389,041	110,537,163	9,199,434	9,199,434	8.3	100.0	16.0	8.5	24.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			110,537,163	9,199,434	9,199,434	8.3	100.0				
Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	1118T4O0013	Ver.	01-2012 12-2019	720,069,147	180,000,000	102,158,905	102,158,905	56.7	100.0	2.9	18.6	21.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			180,000,000	102,158,905	102,158,905	56.7	100.0				
Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	1218T4O0019	Ver.	01-2013 12-2017	1,008,235,248	35,234,805	0	0	0.0	0.0	2.2	0.1	2.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			35,234,805	0	0	0.0	0.0				
Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro	1218T4O0028	Ver.	01-2013 12-2024	1,426,760,077	0	1,577,818	1,577,818	0.0	100.0	0.4	0.1	0.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	1,577,818	1,577,818	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de las plantas Preparadoras de Carga del Complejo Petroquímico Cangrejera	1318T4O0007	Ver.	01-2014 12-2017	512,695,011	10,000,000	9,385,434	9,385,434	93.8	100.0	13.4	4.0	17.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,000,000	9,385,434	9,385,434	93.8	100.0			
Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	1318T4O0010	Ver.	08-2013 12-2018	2,207,686,781	1,192,366,904	790,981,011	790,981,011	66.3	100.0	14.3	57.1	71.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,192,366,904	790,981,011	790,981,011	66.3	100.0			
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,202,559,754	391,778,499	326,774,008	326,774,001	83.4	99.9			
Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	0418T4O0002	Varios	01-2006 12-2017	1,192,862,337	133,473,055	102,452,810	102,452,807	76.7	99.9	53.4	18.7	72.2
	K-026-Otros proyectos				133,473,055	102,452,810	102,452,807	76.7	99.9			
Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	0818T4O0026	Ver.	01-2009 12-2016	294,929,038	28,305,444	113,549,776	113,549,776	401.1	100.0	20.9	48.7	69.6
	K-026-Otros proyectos				28,305,444	113,549,776	113,549,776	401.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-PETROQUÍMICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL 2/	2015							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ.	1218T4O0021	Ver.	01-2013 12-2017	714,768,379	230,000,000	110,771,422	110,771,418	48.1	99.9	12.5	32.4	44.8
	K-026-Otros proyectos				230,000,000	110,771,422	110,771,418	48.1	99.9			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Para efectos de presentación y comparabilidad con años previos, se reporta el ejercicio presupuestario completo como organismo subsidiario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.