

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				20,050,067,973	2,500,695,302	2,083,615,933	2,078,615,933	83.1	99.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				17,765,255,358	2,048,239,678	1,818,236,219	1,818,236,219	88.7	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				15,217,967,875	1,784,113,781	1,729,207,583	1,729,207,583	96.9	100.0			
Equipamiento de Unidades Médicas	0318T4I0008	Varios	01-2004 12-2015	1,555,492,295	89,769,046	8,586,780	8,586,780	9.5	100.0	91.6	0.6	92.1
					89,769,046	8,586,780	8,586,780	9.5	100.0			
Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	0818T4I0009	DF	02-2008 12-2015	10,577,629	3,123,928	699,750	699,750	22.3	100.0	73.7	6.6	80.3
					3,123,928	699,750	699,750	22.3	100.0			
Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras	1118T4I0002	DF	10-2011 12-2016	39,316,686	4,346,071	1,910,000	1,910,000	43.9	100.0	74.1	5.0	79.1
					4,346,071	1,910,000	1,910,000	43.9	100.0			
Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire	1118T4I0003	DF	06-2012 12-2015	1,580,795	0	667,585	667,585	0.0	100.0	0.0	42.2	42.2
					0	667,585	667,585	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			2015		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacén ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Páneles para el Sistema Contra incendio de los Edificios del CAP y TEP	1118T4I0008	DF	01-2012 12-2016	9,368,490	2,650,410	0	0	0.0	0.0	47.9	0.0	47.9		
K-029-Programas de adquisiciones					2,650,410	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico	1118T4I0009	DF	01-2012 12-2015	22,516,286	0	3,922,260	3,922,260	0.0	100.0	68.8	17.3	86.1		
K-029-Programas de adquisiciones					0	3,922,260	3,922,260	0.0	100.0					
Solución integral de voz y datos en Petróleos Mexicanos	1218T4I0008	Varios	06-2012 12-2015	63,209,147	51,110,122	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
K-029-Programas de adquisiciones					51,110,122	0	0	0.0	0.0					

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional	1218T4I0012	Varios	01-2012 12-2015	10,934,356	3,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				3,000,000	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo	1218T4I0013	DF	02-2013 12-2016	2,155,304	189,164	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-029-Programas de adquisiciones				189,164	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura	1218T4I0016	DF	01-2013 12-2017	43,608,691	19,091,554	2,898,959	2,898,959	15.1	100.0	0.0	6.8	6.9
	K-029-Programas de adquisiciones				19,091,554	2,898,959	2,898,959	15.1	100.0			
Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas	1218T4I0017	Varios	07-2012 12-2016	59,127,216	9,070,940	1,757,589	1,757,589	19.3	100.0	78.4	3.2	81.6
	K-029-Programas de adquisiciones				9,070,940	1,757,589	1,757,589	19.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de equipos de aire acondicionado para el CENDI Nanchital, Veracruz	1218T4I0018	Ver.	08-2012 12-2015	506,589	0	417,843	417,843	0.0	100.0	0.0	82.5	82.5
K-029-Programas de adquisiciones					0	417,843	417,843	0.0	100.0			
Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones	1218T4I0019	Varios	01-2013 12-2017	2,838,482,015	585,000,206	364,985,254	364,985,254	62.3	100.0	30.8	13.3	44.0
K-029-Programas de adquisiciones					585,000,206	364,985,254	364,985,254	62.3	100.0			
Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional	1318T4I0001	Varios	03-2013 12-2017	8,030,818	2,373,567	640,884	640,884	27.0	100.0	27.4	8.2	35.6
K-029-Programas de adquisiciones					2,373,567	640,884	640,884	27.0	100.0			
Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DCTIPN, derivados del siniestro presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos.	1318T4I0006	DF	04-2013 12-2015	118,481,240	34,538,583	0	0	0.0	0.0	48.6	0.0	48.6
K-029-Programas de adquisiciones					34,538,583	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio	1318T4I0008	Varios	05-2013 12-2016	5,008,950	418,139	2,763,610	2,763,610	660.9	100.0	0.0	62.6	62.6
K-029-Programas de adquisiciones					418,139	2,763,610	2,763,610	660.9	100.0			
Adquisición e instalación, de un sistema contraincendio con detección de humo, alarma y aviso de incendio, en los edificios: J, E-1 y E-2 de la Ex Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, D.F., Almacén La Luz y Bodega Donizetti	1318T4I0009	DF	01-2014 12-2016	5,018,079	103,787	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones					103,787	0	0	0.0	0.0			
Actualización y Modernización de los Equipos de Control RTU	1318T4I0011	DF	01-2014 12-2017	23,473,026	7,143,588	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones					7,143,588	0	0	0.0	0.0			
Actualización de Hardware y Software de Interfases Hombre Máquina para Estaciones de Compresión y Bombeo	1318T4I0012	Ver.	01-2014 12-2016	3,687,066	1,741,835	1,952,658	1,952,658	112.1	100.0	0.0	53.0	53.0
K-029-Programas de adquisiciones					1,741,835	1,952,658	1,952,658	112.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de equipo para la Gerencia de Desarrollo Social	1318T4I0013	DF	01-2014 12-2015	184,542	6,512	103,434	103,434	1,588.3	100.0	0.0	56.0	56.0
K-029-Programas de adquisiciones					6,512	103,434	103,434	1,588.3	100.0			
Fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX	1318T4I0017	Varios	08-2013 12-2015	2,584,224,878	126,987,150	571,101,274	571,101,274	449.7	100.0	96.3	3.7	100.0
K-029-Programas de adquisiciones					126,987,150	571,101,274	571,101,274	449.7	100.0			
Adquisición e instalación de sistema de señalización para operación visual nocturna del Helipuerto Torre Ejecutiva (HPM).	1318T4I0018	DF	08-2013 12-2015	7,402,966	1,915,825	7,397,957	7,397,957	386.1	100.0	0.0	100.0	100.0
K-029-Programas de adquisiciones					1,915,825	7,397,957	7,397,957	386.1	100.0			
Mobiliario para el comedor ejecutivo	1318T4I0023	DF	01-2014 12-2015	1,073,156	103,787	106,680	106,680	102.7	100.0	0.0	9.9	9.9
K-029-Programas de adquisiciones					103,787	106,680	106,680	102.7	100.0			
Sustitución de 3 Elevadores Públicos de la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex	1318T4I0024	DF	01-2014 12-2015	39,921,413	38,598,679	26,364,454	26,364,454	68.3	100.0	0.0	66.0	66.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-029-Programas de adquisiciones				38,598,679	26,364,454	26,364,454	68.3	100.0				
Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex	1318T4I0025	DF	08-2013 12-2017	18,718,704	2,225,423	729,100	729,100	32.7	100.0	0.4	4.0	4.4
K-029-Programas de adquisiciones					2,225,423	729,100	729,100	32.7	100.0			
Adquisición de Vehículos para la Operación de la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio	1318T4I0026	Varios	10-2013 12-2016	154,455,411	79,848,216	1,373,150	1,373,150	1.7	100.0	69.1	0.9	70.0
K-029-Programas de adquisiciones					79,848,216	1,373,150	1,373,150	1.7	100.0			
Equipamiento para Dirección General	1318T4I0027	DF	11-2013 12-2015	372,837	0	347,421	347,421	0.0	100.0	0.0	93.2	93.2
K-029-Programas de adquisiciones					0	347,421	347,421	0.0	100.0			
Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR)	1418T4I0001	Camp.	03-2014 12-2016	6,184,421	5,798,409	613,063	613,063	10.5	100.0	0.0	10.2	10.2
K-029-Programas de adquisiciones					5,798,409	613,063	613,063	10.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar las operaciones de los procesos productivos de PEMEX	1418T4I0003	Varios	05-2014 12-2018	3,895,274,646	448,268,041	671,465,640	671,465,640	149.7	100.0	13.4	17.8	31.2
K-029-Programas de adquisiciones					448,268,041	671,465,640	671,465,640	149.7	100.0			
Aprovisionamiento de equipo de cómputo y periféricos para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2014-2016	1418T4I0004	Varios	06-2014 12-2017	3,345,904,088	97,079,799	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones					97,079,799	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de infraestructura de procesamiento para Centros de Cómputo de la DCTIPN	1418T4I0006	Varios	07-2014 12-2017	191,820,112	46,666,008	56,907,014	56,907,014	121.9	100.0	0.0	30.6	30.6
K-029-Programas de adquisiciones					46,666,008	56,907,014	56,907,014	121.9	100.0			
Actualización y mantenimiento de cómputo mayor para soluciones ERP	1418T4I0007	Varios	06-2014 12-2016	127,268,707	119,325,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones					119,325,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Equipamiento para la optimización de diversas áreas de la Dirección General	1418T4I0014	DF	08-2014 12-2016	3,552,903	0	1,042,939	1,042,939	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,042,939	1,042,939	0.0	100.0			
Sustitución del mobiliario y equipo de oficinas en las unidades administrativas de la Dirección Corporativa de Finanzas	1418T4I0020	DF	07-2014 12-2016	21,034,413	3,619,992	452,285	452,285	12.4	100.0	0.0	2.2	2.2
K-029-Programas de adquisiciones					3,619,992	452,285	452,285	12.4	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				530,291,590	20,354,162	22,519,967	22,519,967	110.6	100.0			
Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	1118T4I0013	Varios	01-2012 12-2015	454,878,125	0	22,519,967	22,519,967	0.0	100.0	43.4	2.1	45.5
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	22,519,967	22,519,967	0.0	100.0			
Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León.	1318T4I0002	NL	03-2013 12-2016	10,014,635	3,755,821	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					3,755,821	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas.	1318T4I0007	Tamps.	04-2013 12-2016	10,373,821	3,890,528	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,890,528	0	0	0.0	0.0			
Reforzamiento estructural y mantenimiento integral de instalaciones del CENDI Azcapotzalco, México D.F.	1318T4I0019	DF	01-2014 12-2016	24,623,405	7,518,474	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				7,518,474	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIs) de la zona centro del país.	1318T4I0020	Varios	01-2014 12-2016	30,401,604	5,189,339	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,189,339	0	0	0.0	0.0			
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				1,989,692,356	217,590,211	66,508,669	66,508,669	30.5	100.0			
Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos	1218T4I0001	DF	01-2012 12-2017	1,989,692,356	217,590,211	66,508,669	66,508,669	30.5	100.0	0.0	3.4	3.4
	K-043-Otros programas de inversión				217,590,211	66,508,669	66,508,669	30.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				27,303,537	26,181,524	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas	1318T4I0003	Tamps.	03-2013 12-2015	6,109,415	5,908,519	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-028-Estudios de preinversión					5,908,519	0	0	0.0	0.0			
Construcción del edificio para laboratorio de salud, medicina preventiva y medicina del trabajo de la Clínica Tlaquepaque, Jalisco.	1318T4I0004	Jal.	03-2013 12-2015	1,832,825	1,772,556	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-028-Estudios de preinversión					1,772,556	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas	1318T4I0005	Tamps.	03-2013 12-2015	6,109,415	5,908,519	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-028-Estudios de preinversión					5,908,519	0	0	0.0	0.0			
Estudios para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Coatzacoalcos, Ver.	1318T4I0014	Ver.	07-2013 12-2015	5,660,899	5,474,752	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-028-Estudios de preinversión					5,474,752	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			2015		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			
Estudios de Preinversión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Cd. Pemex, Tabasco.	1318T4I0022	Tab.	08-2013 12-2016	7,590,983	7,117,178	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				7,117,178	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,284,812,615	452,455,624	265,379,714	260,379,714	57.5	98.1			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,611,007,811	329,524,700	124,462,138	119,462,138	36.2	95.9			
Construcción de Unidades Médicas	0518T4I0001	Varios	08-2005 12-2015	648,747,271	40,000,000	97,286,388	92,286,388	230.7	94.8	95.1	3.3	98.4
	K-011-Proyectos de infraestructura social de salud				40,000,000	97,286,388	92,286,388	230.7	94.8			
Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	0718T4I0001	Camp.	07-2007 12-2015	168,219,037	1,920,804	20,071,568	20,071,568	1,044.9	100.0	94.6	5.0	99.7
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				1,920,804	20,071,568	20,071,568	1,044.9	100.0			
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	0918T4I0003	Oax.	07-2009 12-2015	77,225,654	0	242,963	242,963	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	242,963	242,963	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	1018T4I0024	Tab.	08-2010 12-2015	74,423,392	0	4,340,782	4,340,782	0.0	100.0	98.7	1.3	100.0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,340,782	4,340,782	0.0	100.0			
Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver.	1118T4I0007	Ver.	01-2012 12-2016	30,566,766	7,164,722	0	0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				7,164,722	0	0	0.0	0.0			
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	1118T4I0016	Ver.	08-2011 12-2018	92,785,052	33,598,327	0	0	0.0	0.0	7.1	0.0	7.1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				33,598,327	0	0	0.0	0.0			
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	1118T4I0017	Ver.	08-2011 12-2015	62,389,660	20,000,000	1,151,920	1,151,920	5.7	100.0	0.0	1.8	1.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				20,000,000	1,151,920	1,151,920	5.7	100.0			
Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	1118T4I0019	Tab.	01-2012 12-2016	59,779,339	8,302,942	6,247	6,247	0.0	100.0	0.6	0.0	0.6
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				8,302,942	6,247	6,247	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz.	1118T4I0022	Ver.	09-2011 12-2016	297,695,304	175,171,429	177,750	177,750	0.1	100.0	4.9	0.1	5.0
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud					175,171,429	177,750	177,750	0.1	100.0			
Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas.	1218T4I0007	Chis.	06-2012 12-2015	69,477,391	26,867,109	1,184,520	1,184,520	4.4	100.0	4.1	1.7	5.8
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					26,867,109	1,184,520	1,184,520	4.4	100.0			
Adecuación del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos	1318T4I0010	DF	01-2014 12-2015	10,797,622	8,942,565	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					8,942,565	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab.	1318T4I0021	Tab.	01-2014 12-2016	18,901,323	7,556,802	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					7,556,802	0	0	0.0	0.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				567,818,124	100,726,546	140,917,576	140,917,576	139.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado	1318T4I0016	DF	07-2013 12-2016	382,211,984	70,147,202	56,039,592	56,039,592	79.8	100.0	94.1	5.3	99.4
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				70,147,202	56,039,592	56,039,592	79.8	100.0			
Rehabilitación y construcción de espacios de la Ex Refinería 18 de Marzo para actividades de seguridad física	1418T4I0002	DF	04-2014 12-2016	185,606,140	30,579,344	84,877,984	84,877,984	277.5	100.0	0.0	60.2	60.2
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	84,877,984	84,877,984	0.0	100.0			
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				30,579,344	0	0	0.0	0.0			
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				105,986,680	22,204,378	0	0	0.0	0.0			
Sistema de Detección de Atmósferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP	1318T4I0028	DF	11-2013 12-2016	105,986,680	22,204,378	0	0	0.0	0.0	7.3	0.0	7.3
	K-026-Otros proyectos				22,204,378	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE	
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015						
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Para efectos de presentación y comparabilidad con años previos, se reporta el ejercicio presupuestario completo como organismo subsidiario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.