

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISAs) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIFs) para Apoyo en las Actividades de Inspección y Vigilancia Fitozoosanitaria	1208B000003	CDMX	07-2012 07-2016	6,065,589	0	417,157	417,157	0.0	100.0	0	6.9	6.9
G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera					0	417,157	417,157	0.0	100.0			
Equipamiento de audio del Auditorio del SENASICA en Tecámac	1208B000004	Mex.	07-2012 07-2016	323,774	0	279,123	279,123	0.0	100.0	0	86.2	86.2
G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera					0	279,123	279,123	0.0	100.0			
Adquisición de equipo diverso del capítulo 5000 para el Programa Moscamed	1208B000007	Chis.	04-2013 07-2016	3,895,976	0	291,569	291,569	0.0	100.0	0	7.5	7.5
G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera					0	291,569	291,569	0.0	100.0			
Adquisición de mobiliario e instrumental equipo médico y de laboratorio para el BSL3 de la CPA	1308B000001	CDMX	07-2014 06-2016	5,351,252	0	5,214,701	5,214,701	0.0	100.0	0	11	12

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera				0	5,214,701	5,214,701	0.0	100.0						
Adquisición de equipo para mejorar la infraestructura analítica del Centro Nacional de Referencia de Organismos Genéticamente Modificados	1308B000004	Mex.	04-2014 06-2016	2,022,141	0	1,596,666	1,596,666	0.0	100.0	0	10	20.6		
G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera				0	1,596,666	1,596,666	0.0	100.0						
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				48,943,731	0	1,019,440	1,019,440	0.0	100.0					
REESTRUCTURACIÓN DEL LABORATORIO DE QUIMICA DEL CEP-CSAEGRO	1508D000002	Gro.	07-2016 11-2016	1,019,443	0	1,019,440	1,019,440	0.0	100.0	100	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,019,440	1,019,440	0.0	100.0						
Dragado De Mantenimiento De Canales En Boca Ciega, Laguna Madre, Municipio De San Fernando, Tamaulipas.	1508I000001	Tamps.	12-2016 01-2018	47,924,288	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				58,100,160	4,265,796	3,795,091	3,795,091	88.9	100.0					
APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1208I000005	Sin.	12-2012 04-2016	13,509,416	0	3,795,091	3,795,091	0.0	100.0	10	10	100		

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016		EJERCICIO		PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA				EJERCICIO/ MODIFICADA
K-028-Estudios de preinversión				0	3,795,091	3,795,091	0.0	100.0				
Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera.	1308I000001	Varios	06-2014 12-2016	17,019,749	4,265,796	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión					4,265,796	0	0	0.0	0.0			
Estudio de Diagnóstico Integral para determinar las necesidades y la prioridad de atención a los Sistemas Lagunares Costeros en la República Mexicana.	1508I000002	Varios	08-2016 10-2017	4,640,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0			
Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de obras de protección y dragado en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Las Cabras-Marisma Ancha-Agua Grande-Estero de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa.	1508I000003	Sin.	09-2016 08-2018	22,930,995	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016		EJERCICIO		EJERCICIO/APROBADA			EJERCICIO/MODIFICADA	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO		REAL	
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				12,033,596	0	631,251	631,251	0.0	100.0				
Rehabilitación y modernización del Almacén Central de la SAGARPA	15085120001	CDMX	12-2015 11-2016	11,208,143	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
M-001-Actividades de apoyo administrativo				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación del archivero móvil del Registro Nacional Agropecuario	16081100001	CDMX	01-2016 12-2016	825,453	0	631,251	631,251	0.0	100.0	100	100	100	
M-001-Actividades de apoyo administrativo				0	631,251	631,251	0.0	100.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				3,106,687,673	366,000,162	462,276,990	462,276,989	126.3	99.9				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,733,109	0	1,732,734	1,732,734	0.0	100.0				
Barda Perimetral CET	1508D000001	Gro.	07-2016 10-2016	1,733,109	0	1,732,734	1,732,734	0.0	100.0	100	100	100	
K-009-Proyectos de infraestructura social de educación				0	1,732,734	1,732,734	0.0	100.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				1,092,104,217	313,827,304	413,939,859	413,939,859	131.9	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento	1008B000001	Chis.	02-2010 12-2017	1,050,575,086	313,827,304	413,939,859	413,939,859	131.9	100.0	36.9	27.4	89.2
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				313,827,304	413,939,859	413,939,859	131.9	100.0			
Construcción del inmueble para el DDR Sahuayo, CADER Jiquilpan y CADER Venustiano Carranza	15081360001	Mich.	06-2016 12-2016	4,693,325	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de los inmuebles: DDR La Piedad y CADER Numarán	15081360002	Mich.	03-2016 12-2016	3,679,397	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Edificio Delegación Estatal Tamaulipas	15081480001	Tamps.	01-2016 12-2016	30,625,235	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016		EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO					
Construcción de 250 m2, para el Distrito de Desarrollo Rural Tulancingo. Inmueble federal en posesión de la Delegación SAGARPA en Hidalgo.	16081330001	Hgo.	06-2016 10-2016	2,531,174	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	0	0	0.0	0.0				
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,012,850,347	52,172,858	46,604,397	46,604,396	89.3	99.9				
Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	10081000001	Tamps.	09-2010 04-2016	406,781,616	0	416,351	416,350	0.0	99.9	0	0	100	
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	416,351	416,350	0.0	99.9				
Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto	10081000002	Son.	09-2010 04-2016	152,608,217	0	176,289	176,289	0.0	100.0	0	0	100	
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	176,289	176,289	0.0	100.0				
Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobarí, Municipio de Benito Juárez	10081000003	Son.	09-2010 04-2016	156,973,982	0	100,110	100,110	0.0	100.0	0	0	100	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	100,110	100,110	0.0	100.0				
DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA	1208I000006	Oax.	12-2012 12-2016	188,413,824	23,888,044	34,696,035	34,696,035	145.2	100.0	0	1	100
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					23,888,044	34,696,035	34,696,035	145.2	100.0			
OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ	1208I000007	Ver.	04-2013 12-2017	47,323,079	4,111,298	249,262	249,262	6.0	100.0	10	0	58
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					4,111,298	249,262	249,262	6.0	100.0			
Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa.	1208I000008	Sin.	12-2012 12-2018	239,803,556	22,433,516	84,108	84,108	0.3	100.0	1	0	40
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					22,433,516	84,108	84,108	0.3	100.0			
Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en el Estero Tastiota, Municipio de Hermosillo, Sonora	1408I000001	Son.	04-2014 12-2019	161,324,664	0	184,257	184,257	0.0	100.0	0	60	100
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	184,257	184,257	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Dragado, Supervisión de Obra y Evaluaciones Biológico Pesqueras en la Desembocadura del Río Baluarte y Estero Agua Dulce, Laguna Caimanero, Municipio de Rosario, Sinaloa	14081000002	Sin.	06-2014 06-2017	47,195,195	870,000	86,723	86,723	9.9	100.0	5	0	42
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					870,000	86,723	86,723	9.9	100.0			
Obras de Dragado, Escolleras, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca.	14081000003	Oax.	07-2014 12-2017	190,877,204	870,000	10,611,262	10,611,262	1219.6	100.0	10	12	90
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					870,000	10,611,262	10,611,262	1,219.6	100.0			
Dragado y Escolleras en Barra de Santiago lolomita, Municipio de Pijijiapan, Chiapas.	14081000004	Chis.	10-2015 06-2017	211,616,267	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	0	0	0.0	0.0			
Dragado en el Sistema Lagunar Mar Muerto, Municipio de Arriaga, Chiapas	14081000005	Chis.	06-2015 12-2017	176,249,413	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Dragado de Mantenimiento y Supervisión en la Laguna de Tampamachoco, Municipio de Tuxpan, Veracruz	14081000006	Ver.	07-2015 12-2017	15,507,051	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	0	0	0.0	0.0					
Dragado de mantenimiento y supervisión en la Laguna Pueblo Viejo, Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz	14081000007	Ver.	05-2015 12-2017	18,176,279	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	0	0	0.0	0.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.