

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
TOTAL				601,687,160,215	74,586,060,653	59,877,799,142	59,877,765,136	80.2	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				55,282,773,050	24,052,106,299	22,561,139,797	22,561,105,805	93.8	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				6,244,913,550	1,336,250,008	656,815,458	656,815,458	49.1	100.0			
Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo	1409C000001	Varios	01-2015 12-2018	484,289,250	36,250,008	107,661,304	107,661,304	296.9	100.0	8.4	22.3	50.1
	E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea				36,250,008	107,661,304	107,661,304	296.9	100.0			
Programa de equipamiento de sala táctica	14095110003	CDMX	07-2014 12-2016	539,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de sustitución del parque vehicular terrestre REMAFE e Inspección	14095110005	Varios	07-2014 12-2016	44,795,982	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de sustitución de motores para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo	14095110006	Varios	07-2014 12-2016	11,081,673	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa de sustitución del parque vehicular marítimo para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo	14095110007	Varios	07-2014 12-2016	45,787,893	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo					0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Sistema de Comando y Control	14095110008	Varios	07-2014 12-2016	25,171,076	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo					0	0	0	0.0	0.0			
Programa Adquisición de Boyas para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo	14095110011	Varios	01-2015 12-2016	30,535,958	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
E-025-Señalamiento Marítimo					0	0	0	0.0	0.0			
Programa de sustitución de parque vehicular terrestre REMAFE e inspección	14095110012	Varios	01-2015 08-2016	27,675,448	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo					0	0	0	0.0	0.0			
Liberación del derecho de vía 2016.	15092100004	Varios	07-2015 12-2016	2,465,594,566	1,300,000,000	33,364,379	33,364,379	2.5	100.0	100	100	100
G-008-Derecho de Vía					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			1,300,000,000	33,364,379	33,364,379	2.5	100.0				
Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2016	15092140001	Varios	07-2015 12-2016	2,335,316,000	0	117,141,198	117,141,198	0.0	100.0	0	99.9	99.9
	G-008-Derecho de Vía				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	117,141,198	117,141,198	0.0	100.0			
Programa contingente de liberación del derecho de vía para carreteras concesionadas y asociaciones público-privadas 2016	15092140003	Varios	01-2016 12-2016	309,450,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT	1609A000001	Qro.	07-2016 12-2017	24,998,290	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2016.	16092100001	Varios	05-2016 12-2016	400,000,000	0	398,648,577	398,648,577	0.0	100.0	0	100	100
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	398,648,577	398,648,577	0.0	100.0			
Actualización del Sistema de voz de la URPGF.	16094140001	CDMX	09-2016 12-2016	29,033,524	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de equipo de reserva para el fortalecimiento de los procesos de gestión incidentes, problemas y requerimientos.	16094140002	CDMX	10-2016 12-2016	1,972,648	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes				0	0	0	0.0	0.0			
Fortalecimiento del esquema de seguridad perimetral, alineado a la política de seguridad actual.	16094140003	CDMX	10-2016 12-2016	8,671,442	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				45,659,350,369	20,290,265,672	19,728,542,786	19,728,508,794	97.2	99.9			
Taxco - Iguala	00000049197	Gro.	01-2016 12-2016	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Taxco de Alarcón.	00000049198	Gro.	01-2016 12-2016	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	10092110001	Varios	03-2010 12-2018	2,247,059,046	167,275,345	133,240,471	133,240,471	79.6	100.0	2	2	13.6
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			167,275,345	133,240,471	133,240,471	79.6	100.0				
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	10092110010	Varios	09-2010 12-2017	4,961,854,514	386,373,434	242,484,109	242,484,109	62.7	100.0	10.5	6.7	24
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			386,373,434	242,484,109	242,484,109	62.7	100.0				
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013	10093110005	Varios	01-2011 12-2016	2,057,594,749	50,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	25.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			50,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)	11092110001	Varios	01-2011 12-2020	4,715,142,962	260,054,055	462,121,246	462,121,246	177.7	100.0	5.9	5.9	26.5
					260,054,055	462,121,246	462,121,246	177.7	100.0			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	11092110007	Varios	07-2011 12-2018	5,284,570,454	355,244,170	114,999,999	114,999,999	32.3	100.0	0	0	8.8
					355,244,170	114,999,999	114,999,999	32.3	100.0			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	11092110011	Varios	10-2011 12-2018	3,832,904,690	416,926,747	320,140,501	320,140,501	76.7	100.0	9.3	4.6	20.4
					416,926,747	320,140,501	320,140,501	76.7	100.0			
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Sur	14095100011	Varios	01-2015 12-2016	38,396,594	0	2,012,543	2,012,543	0.0	100.0	0	0	19.7
					0	2,012,543	2,012,543	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe	14095100012	Varios	01-2015 12-2016	10,665,720	0	187,759	187,759	0.0	100.0	0	0	65.4	
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					0	187,759	187,759	0.0	100.0				
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte	14095100018	Varios	01-2015 12-2016	38,396,593	0	1,136,185	1,136,185	0.0	100.0	0	0	20	
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					0	1,136,185	1,136,185	0.0	100.0				
Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Caribe	14095110001	Varios	01-2015 12-2017	36,559,176	0	1,117,258	1,117,258	0.0	100.0	0	0	100	
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					0	1,117,258	1,117,258	0.0	100.0				
Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la navegación y control de tránsito aéreo	1509C000001	Varios	01-2015 12-2016	61,890,000	0	16,831,341	16,831,341	0.0	100.0	26.2	27.4	82	
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	16,831,341	16,831,341	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.	15092100001	Varios	01-2016 12-2016	7,303,892,907	5,557,742,907	5,811,317,278	5,811,302,280	104.5	99.9	100	100	100	
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				5,557,742,907	5,811,317,278	5,811,302,280	104.5	99.9				
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes	15092110004	Varios	03-2016 12-2016	185,670,000	168,666,449	118,574,048	118,574,048	70.3	100.0	100	100	100	
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				168,666,449	118,574,048	118,574,048	70.3	100.0				
Programa de Reconstrucción de Puentes	15092110005	Varios	01-2016 12-2016	876,775,000	794,768,267	889,017,045	889,017,045	111.8	100.0	100	100	100	
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				794,768,267	889,017,045	889,017,045	111.8	100.0				
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.	15092110006	Varios	01-2016 12-2016	206,300,000	187,004,295	117,615,070	117,615,070	62.8	100.0	100	84	84	
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				187,004,295	117,615,070	117,615,070	62.8	100.0				
Programa de Conservación Periódica	15092110007	Varios	01-2016 12-2016	8,143,692,500	7,389,681,307	6,185,040,924	6,185,040,924	83.6	100.0	100	100	100	
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				7,389,681,307	6,185,040,924	6,185,040,924	83.6	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos	15092110008	Varios	01-2016 12-2016	4,402,675,219	3,772,463,037	4,296,984,840	4,296,965,846	113.9	99.9	100	100	100
					3,772,463,037	4,296,984,840	4,296,965,846	113.9	99.9			
Programa de Reconstrucción de Tramos	15092110009	Varios	01-2016 12-2016	326,780,231	296,554,913	186,130,823	186,130,823	62.7	100.0	100	100	100
					296,554,913	186,130,823	186,130,823	62.7	100.0			
Programa de Estudios y/o Proyectos	15092110010	Varios	01-2016 12-2016	801,797,514	467,510,746	799,593,704	799,593,704	171.0	100.0	100	100	100
					467,510,746	799,593,704	799,593,704	171.0	100.0			
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Norte	15095100003	Sin.	01-2016 12-2016	56,732,500	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
SUSTITUCION DE LA SUPERESTRUCTURA Y ADECUACION DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE PASO A DESNIVEL (VILLA FLORIDA)	16092110002	Coah.	07-2016 12-2016	30,000,000	0	29,997,642	29,997,642	0.0	100.0	0	100	100
				K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras		0	29,997,642	29,997,642	0.0	100.0		
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe	16095100003	Yuc.	04-2016 12-2016	20,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
				K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria		0	0	0	0.0	0.0		
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				3,378,509,131	2,425,590,619	2,175,781,553	2,175,781,553	89.7	100.0			
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, SERVICIOS RELACIONADOS CON DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	14095100017	CDMX	01-2015 12-2016	12,265,579	0	2,699,483	2,699,483	0.0	100.0	0	0	77.5
				K-028-Estudios de preinversión		0	2,699,483	2,699,483	0.0	100.0		
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.	15092100002	Varios	04-2016 12-2016	500,000,000	305,590,619	475,124,509	475,124,509	155.4	100.0	100	100	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			305,590,619	475,124,509	475,124,509	155.4	100.0				
Programa de estudios y proyectos de Carreteras 2016.	15092100003	Varios	01-2016 12-2016	1,547,250,000	1,100,000,000	966,840,194	966,840,194	87.8	100.0	100	100	100
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes				1,100,000,000	966,840,194	966,840,194	87.8	100.0			
Programa Evaluación de los elementos superficiales y estructurales de la Red Carretera Federal en 2016, a través de su auscultación con equipos de alto rendimiento	15092120001	Varios	01-2016 12-2016	257,875,000	150,000,000	149,947,737	149,947,737	99.9	100.0	100	100	100
	K-028-Estudios de preinversión				150,000,000	149,947,737	149,947,737	99.9	100.0			
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de precios unitarios	15092120002	CDMX	01-2016 12-2016	20,630,000	20,000,000	17,506,946	17,506,946	87.5	100.0	100	100	100
	K-028-Estudios de preinversión				20,000,000	17,506,946	17,506,946	87.5	100.0			
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red carretera federal y alimentadora en el ejercicio 2016.	15092120003	Varios	01-2016 12-2016	67,047,500	0	63,657,416	63,657,416	0.0	100.0	71.8	99.9	99.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016			2016		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-028-Estudios de preinversión			0	63,657,416	63,657,416	0.0	100.0						
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT en el año 2016	15092120004	Varios	01-2016 12-2016	309,450,000	300,000,000	238,880,137	238,880,137	79.6	100.0	100	100	100		
	K-028-Estudios de preinversión				300,000,000	238,880,137	238,880,137	79.6	100.0					
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2016	15092140002	Varios	01-2016 12-2016	633,046,052	550,000,000	261,125,131	261,125,131	47.4	100.0	67.6	99.9	99.9		
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes				550,000,000	261,125,131	261,125,131	47.4	100.0					
Otros servicios relacionados con la obra publica 2015	15095100002	Varios	10-2015 12-2016	30,945,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				546,404,387,165	50,533,954,354	37,316,659,345	37,316,659,331	73.8	99.9					
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				119,980,000	36,000,000	0	0	0.0	0.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C (Barranca Larga - Ventanilla)- San Antonio Lalana del km 0+000 al km 2+500.	16096400006	Oax.	09-2016 12-2016	7,980,000	11,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	11,000,000	0	0	0.0	0.0		
La Laguna-San Felipe de Jesús.	16096520001	Zac.	10-2016 12-2017	15,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín	16096520002	Zac.	10-2016 12-2018	49,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac.	16096520003	Zac.	10-2016 12-2018	48,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	10,000,000	0	0	0.0	0.0		
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				516,440,396,325	49,448,915,368	36,244,035,118	36,244,035,107	73.2	99.9			
Ezequiel Montes - Villa Progreso.	00000041354	Qro.	12-2015 12-2016	82,520,000	80,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			80,000,000	0	0	0.0	0.0				
Lubna Kikab Laguna Grande.	00000041735	Camp.	12-2015 12-2018	427,783,680	50,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			50,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino Vuelta del Agua-Puente de los Sabinos.	00000044943	Mex.	12-2015 12-2016	91,687,547	145,290,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			145,290,000	0	0	0.0	0.0				
San Jerónimo - Las Coloradas.	00000045630	Zac.	02-2016 12-2016	9,000,000	9,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9,000,000	0	0	0.0	0.0				
Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan)	00000045891	Col.	06-2016 12-2018	187,623,592	51,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			51,000,000	0	0	0.0	0.0				
Jalipa - (E.C libramiento manzanillo - El Naranjo) (Libramiento Jalipa)	00000045894	Col.	12-2015 12-2017	46,417,500	20,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			20,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo)	00000045910	Yuc.	12-2015 12-2016	62,921,500	100,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				100,000,000	0	0	0.0	0.0			
Hermiltepec - Albarrán (Pungarancho).	00000045992	Mex.	12-2016 12-2016	171,054,000	75,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				75,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino San Pablo Lachiriega - Danigaree, tramo del km 0+000 al km 3+300	00000046002	Oax.	05-2016 12-2017	19,140,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca-El Coquito Tramo del km 0+000 al km 13+000.	00000046007	Oax.	05-2016 12-2019	116,000,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
CAMINO E.C. (OAXACA-IXTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARÍA YAVESIA.	00000046014	Oax.	12-2015 12-2021	107,940,286	14,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	4.9
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,000,000	0	0	0.0	0.0		
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - San Juan Lachixila del km 0+000 al km 20+000.	00000046145	Oax.	05-2016 12-2018	92,950,000	16,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	16,000,000	0	0	0.0	0.0		
Modernización de la Avenida Pedro Sainz de Baranda Tramo: Calle Filiberto Qui Farfán - entronque Gasolinera del Rey, Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Campeche, México	00000048355	Camp.	12-2015 12-2017	21,762,587	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras	15,000,000	0	0	0.0	0.0		
Entronque Cabeza Olmeca-Paso a desnivel Tamaca	00000048947	Ver.	09-2016 12-2018	427,950,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Piedras Negras Zotoluca Atotonilco y ramal a Titichilco	00000048977	Tlax.	07-2016 12-2018	56,400,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mariano Matamoros Las Vigas Graciano Sánchez	00000048978	Tlax.	07-2016 12-2018	80,000,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	0	0	0.0	0.0				
Zumpango - Villalta- Buenavista	00000048979	Tlax.	07-2016 12-2017	16,146,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mariano Matamoros -Jose Maria Morelos - Mauro Angulo - Totolquesco	00000048984	Tlax.	08-2016 12-2018	24,858,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Santa Barbara - Xaltocan	00000048987	Tlax.	07-2016 12-2017	12,378,600	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Cuapiaxtla - Loma Bonita - Las Cuevas	00000048991	Tlax.	02-2016 12-2018	48,965,904	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino: Piedrilla Cañizo del km. 0+000 al 2+500	00000049048	Ver.	08-2016 12-2017	49,833,025	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Libramiento San Jerónimo	00000049163	Gro.	01-2016 12-2016	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización de Carretera Federal Cadereyta - Entronque San Joaquín (1a etapa: km 0+000 al km 10+600)	00000049167	Qro.	01-2016 12-2016	103,150,000	100,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				100,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino a la Gloria - Paso del Cura	00000049174	Ver.	01-2016 12-2016	6,000,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Carpeta Asfáltica Tramo Tepexingo	00000049180	Ver.	01-2016 12-2016	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	0	0	0.0	0.0			
Carpeta Asfáltica Tramo La Matoca Alta Luz	00000049181	Ver.	01-2016 12-2016	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino Diamante - Aparicio	00000049184	Ver.	01-2016 12-2016	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación con Concreto Asfáltico en el tramo entronque Cerrillos BCA, Espuma KM 0+000 al 6+500	00000049185	Ver.	03-2016 12-2017	31,725,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Actopan - Cetal	00000049186	Ver.	01-2016 12-2016	7,000,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Circuito Vial Buenavista - Bajío De La Leona - Astillero De Arriba - E.C.F. N 110 (Jiquilpan - Colima)	00000049187	Col.	06-2016 12-2018	71,760,000	20,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	20,000,000	0	0	0.0	0.0		
Aquiles Serdán (Tamala) - Cofradía de Hidalgo	00000049188	Col.	01-2016 12-2016	15,000,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	0	0	0.0	0.0		
Salida al Real	00000049189	Col.	06-2016 12-2017	79,999,827	40,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	40,000,000	0	0	0.0	0.0		
Sierra Papacal - Chuburna Puerto	00000049190	Yuc.	02-2016 12-2017	77,633,322	36,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	36,000,000	0	0	0.0	0.0		
Jicayán de Tovar-El Limón	00000049196	Gro.	05-2016 12-2017	13,108,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	5,000,000	0	0	0.0	0.0		
El Carabalí - Cerro del Encinal	00000049199	Gro.	02-2016 12-2017	13,688,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
El Limón - Xicotencatl	00000049202	Tamps.	01-2016 12-2016	23,000,000	23,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			23,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino Comunidad La Angostura - San Joaquín	00000049204	Chih.	03-2016 12-2018	71,100,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera Lebaron - Sección los Chinos	00000049205	Chih.	03-2016 12-2017	47,616,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Carretera Centro de Salud, Col. Lebaron - Aeropuerto	00000049206	Chih.	03-2016 12-2017	40,320,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Pavimentacion camino Coyame-San Pedro La Paz	00000049207	Chih.	01-2016 12-2016	12,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SAN IGNACIO	00000049208	Chih.	01-2016 12-2016	15,000,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
RIEGO DE SELLO CAMINO SACACOSECHAS: EL MOLINO - LABORES (AREA AGRÍCOLA)	00000049209	Chih.	01-2016 12-2016	2,000,000	2,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			2,000,000	0	0	0.0	0.0				
DEVANADOR - ARROYO DEL TORO	00000049210	Mich.	02-2016 12-2018	57,130,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino a Macuitlapilco - E.C. Jonacatepec - Tlayca	00000049211	Mor.	01-2016 12-2016	4,000,000	4,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino Real - Huesca	00000049212	Mor.	01-2016 12-2016	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ojo de Agua-Planta Armadora KIA	00000049213	NL	01-2016 12-2016	145,000,000	145,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			145,000,000	0	0	0.0	0.0				
San Agustín - San Francisco de Asis	00000049214	Jal.	01-2016 12-2016	25,000,000	25,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			25,000,000	0	0	0.0	0.0				
BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL	00000049215	SLP	01-2016 12-2016	12,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
CARRETERA SAN VICENTE-OJO DE AGUA DE ESPEJO- SALTO ESPEJO	00000049222	Gto.	06-2016 12-2016	10,000,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,GTO.	00000049225	Gto.	09-2016 12-2016	49,000,000	70,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			70,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
CAMINO LA GAVILANA- EL COMALILLO	00000049228	Gto.	06-2016 12-2017	3,200,000	3,600,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,600,000	0	0	0.0	0.0			
MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO CAMALU - LAZARO CARDENAS DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA	00000049229	BC	01-2016 12-2016	96,000,000	96,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras				96,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización de Carreteras Estatales No. 413 (del km 2+000 al 2+600) y 411 (del 2+000 al 16+100) Santa Bárbara - El Vegil	00000049232	Qro.	01-2016 12-2016	280,000,000	280,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				280,000,000	0	0	0.0	0.0			
Carretera San Simón de Guerrero-La Cumbre- Texcaltitlán	00000049236	Mex.	01-2016 12-2016	127,118,812	126,030,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				126,030,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación de la carretera Polotitlán-Taxhie.	00000049239	Mex.	01-2016 12-2016	174,000,000	64,683,328	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				64,683,328	0	0	0.0	0.0			
Ex Hacienda camino de Ometusco-Arco del Padre Tembleque	00000049240	Mex.	01-2016 12-2016	20,000,000	20,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino a San Antonio de las Palmas a Santa María Palapa	00000049241	Mex.	01-2016 12-2016	18,884,194	20,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	0	0	0.0	0.0			
Acceso a la Pista de Canotaje	00000049242	Mex.	01-2016 12-2016	15,000,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Mejoramiento de caminos de acceso al Nevado de Toluca	00000049243	Mex.	01-2016 12-2016	44,000,000	43,996,672	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				43,996,672	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Modernización del cruce Camino a Molino de las Flores y libramiento. (Incluye rehabilitación del Puente sobre el río Coxcacuaco)	00000049244	Mex.	01-2016 12-2016	12,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Modernización del Camino Salitrería de la C.F. Texcoco-Lechería-Boulevard Chapingo	00000049245	Mex.	01-2016 12-2016	12,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0				
San Juan Teacalco-San Cristóbal Colhoacán	00000049246	Mex.	01-2016 12-2016	12,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Cabecera Municipal de Soyaniquilpan-Jilotepec	00000049247	Mex.	01-2016 12-2016	12,000,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización del camino Acuatempa - San Salvador - Toltitlán - Tlahuelongo - Tecontla - Cuamapil- Chichiltepec - Tianguis - Cuamapil - Acatempa 0+000 al 25+000 subtramo 800+000 al 4+200 San Salvador	00000049249	Hgo.	01-2016 12-2016	22,300,000	22,300,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					22,300,000	0	0	0.0	0.0			
Camino Chilijapa - Teyahuala - Texcapa - Cuatolol - Zacualtipanito - Petlapixca - Tlalocuil (S.L.P) 0+000 AL 38+000 Subtramo 1+500 al 3+000 (Chilijapa - Teyahuala)	00000049250	Hgo.	01-2016 12-2016	17,000,000	17,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					17,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización del camino de Chapulhuacán - Tepehuacán 0+000 al 20+170 - Cruz Verde - Tenango - Hacienda de Cahuazas - Río Amajac - Ixtlapalaco - Chahuatitla - Cuatolol Subtramo del 6+000 al 8+000 (Tenango - Hacienda de Cahuazas)	00000049251	Hgo.	01-2016 12-2016	10,700,000	10,700,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales					10,700,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino Rural Tampico- Valles	00000049252	Tamps.	01-2016 12-2016	35,000,000	35,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			35,000,000	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Hermosillo	03096460040	Son.	01-2008 12-2016	1,659,981,087	0	0	0	0.0	0.0	0	0	40
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
ACCESO AL API COATZACOALCOS	03096500017	Ver.	01-2003 12-2016	836,198,104	434,000,000	418,969	418,969	0.0	100.0	11.9	-2.3	61.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			434,000,000	418,969	418,969	0.0	100.0				
Acceso al Puerto de Veracruz	04096500001	Ver.	01-2004 12-2018	1,379,373,354	200,000,000	49,006,413	49,006,413	24.5	100.0	0	0	78.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			200,000,000	42,510,786	42,510,786	21.2	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	6,495,627	6,495,627	0.0	100.0				
Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	05096270002	Chis.	06-2005 12-2016	198,320,425	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tumbala - Xhanil	05096270003	Chis.	01-2006 12-2016	302,078,496	0	0	0	0.0	0.0	0	0	62.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Valdivia - Palmarcito.	05096270006	Chis.	06-2005 12-2016	177,437,471	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Belisario Domínguez - Las Cabañas.	05096270009	Chis.	06-2005 12-2017	96,884,685	0	221,536	221,536	0.0	100.0	0	0	66
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	221,536	221,536	0.0	100.0			
Tila Chulum Juárez	05096270014	Chis.	08-2005 12-2016	240,575,762	0	0	0	0.0	0.0	0	0	84.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Angel Albino Corzo - Siltepec	05096270015	Chis.	08-2005 12-2016	376,677,372	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El paraíso - El Nopal	05096270024	Chis.	09-2005 12-2016	135,330,997	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Los Herrera - Tamazula.	05096300002	Dgo.	06-2005 12-2016	1,497,733,351	40,000,000	39,693,184	39,693,184	99.2	100.0	1.6	0.5	85
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	39,693,184	39,693,184	99.2	100.0			
Durango - Tepic	05096300003	Dgo.	06-2006 12-2016	664,054,636	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	05096310003	Gto.	06-2005 12-2017	397,055,724	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	05096320001	Gro.	05-2005 12-2018	2,094,032,876	350,000,012	74,272,646	74,272,646	21.2	100.0	18.3	10.3	56.1
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				350,000,012	74,272,646	74,272,646	21.2	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	05096320004	Gro.	06-2005 12-2018	1,070,871,991	99,999,984	99,419,689	99,419,689	99.4	100.0	26.1	-3.8	62.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				99,999,984	99,419,689	99,419,689	99.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Lucerito - Tlacoapa.	05096320013	Gro.	06-2005 12-2017	188,357,413	22,000,000	439,740	439,740	1.9	100.0	5.7	3.2	80.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				22,000,000	439,740	439,740	1.9	100.0			
Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	05096320020	Gro.	08-2005 12-2017	182,673,746	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Providencia - Santa Rosa	05096320036	Gro.	01-2005 12-2017	266,456,998	30,000,000	57,301	57,301	0.1	100.0	7.2	5.2	32.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	57,301	57,301	0.1	100.0			
Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	05096330012	Hgo.	09-2005 12-2016	221,103,638	15,000,000	17,126,048	17,126,048	114.1	100.0	4.7	1.9	23.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	17,126,048	17,126,048	114.1	100.0			
Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	05096330026	Hgo.	01-2006 12-2017	406,823,599	30,000,000	34,929,761	34,929,761	116.4	100.0	3.8	3.1	80.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	34,929,761	34,929,761	116.4	100.0			
El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	05096340009	Jal.	06-2005 12-2017	126,000,528	10,000,000	9,418,972	9,418,972	94.1	100.0	6.2	8.8	90.1

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,418,972	9,418,972	94.1	100.0				
MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	05096350001	Varios	06-2005 12-2016	2,225,743,756	0	0	0	0.0	0.0	0	2	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
CARRETERA FEDERAL MEX 055 TOLUCA PALMILLA Tramo: km 62+000 al km 132+000	05096350006	Mex.	07-2005 12-2016	2,993,589,117	0	3,010,947	3,010,947	0.0	100.0	0	2	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	3,010,947	3,010,947	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Tepic - Aguascalientes) - La Yesca.	05096380001	Nay.	06-2005 12-2016	281,013,039	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	05096390002	NL	06-2005 12-2017	1,628,975,745	400,000,000	12,254,046	12,254,046	3.0	100.0	18.9	0	72

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			400,000,000	12,254,046	12,254,046	3.0	100.0				
El Goche - Emilio Carranza	05096390010	NL	09-2005 12-2016	86,747,973	0	0	0	0.0	0.0	0	0	94.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	05096390016	NL	09-2005 12-2018	114,537,844	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	05096400004	Oax.	06-2005 12-2016	439,686,527	6,000,000	5,893,275	5,893,275	98.2	100.0	0.4	0.3	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,893,275	5,893,275	98.2	100.0			
San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec.	05096400010	Oax.	06-2005 12-2017	350,321,476	45,000,000	36,930,795	36,930,795	82.0	100.0	5.9	8.1	72.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				45,000,000	36,930,795	36,930,795	82.0	100.0			
Miahuatlán-San Carlos Yautepec.	05096400011	Oax.	06-2005 12-2017	311,258,257	8,000,000	7,844,583	7,844,583	98.0	100.0	1.1	0	60
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,844,583	7,844,583	98.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Km 89+000 E.C. (Mitla - Zacatepec) Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del estado de Veracruz.	05096400012	Oax.	06-2006 12-2016	599,400,421	23,000,000	18,885,999	18,885,999	82.1	100.0	1.6	2.5	43.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					23,000,000	18,885,999	18,885,999	82.1	100.0			
Miahuatlán- San Pablo Coatlán- San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	05096400014	Oax.	06-2005 12-2018	570,512,492	14,000,000	13,780,814	13,780,814	98.4	100.0	2.1	0.6	32.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					14,000,000	13,780,814	13,780,814	98.4	100.0			
Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	05096400019	Oax.	06-2005 12-2020	569,185,902	18,000,000	18,301,151	18,301,151	101.6	100.0	1.8	1.5	56.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					18,000,000	18,301,151	18,301,151	101.6	100.0			
km 222+600 E.C. (Coatzacoalcos-Salina Cruz) - Santa María Chimalapa	05096400025	Oax.	06-2005 12-2016	261,814,500	0	0	0	0.0	0.0	0	0	51
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
Acayucan - Ent. La Ventosa	05096400027	Oax.	01-2006 12-2017	3,505,935,137	399,999,996	267,754,262	267,754,262	66.9	100.0	3.5	0.9	70.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			399,999,996	255,978,883	255,978,883	63.9	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	11,775,379	11,775,379	0.0	100.0				
Boca del Perro - San Juan Teita.	05096400030	Oax.	09-2005 12-2017	216,510,441	5,000,000	4,997,479	4,997,479	99.9	100.0	1.5	2.2	75.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,997,479	4,997,479	99.9	100.0			
Nochixtlan - San Miguel Piedras.	05096400032	Oax.	09-2005 12-2020	385,661,039	8,000,000	3,274,182	3,274,182	40.9	100.0	1.3	0	34.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	3,274,182	3,274,182	40.9	100.0			
Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán.	05096410014	Pue.	08-2006 12-2016	148,778,833	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tolimán - Peñamiller	05096420011	Qro.	06-2005 12-2017	150,057,073	0	520,546	520,546	0.0	100.0	0	-7	88.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	520,546	520,546	0.0	100.0			
Badiraguato-Santiago de los Caballeros	05096450004	Sin.	08-2005 12-2017	794,125,439	28,000,000	24,770,306	24,770,306	88.4	100.0	5.1	2.5	76.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				28,000,000	24,770,306	24,770,306	88.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	05096480002	Tamps.	01-2005 12-2017	2,322,510,337	260,166,760	86,046,075	86,046,075	33.0	100.0	5.1	13.1	76.1
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				260,166,760	86,046,075	86,046,075	33.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajara - Lim. Edos. Zac. / Jal.	05096520006	Zac.	01-2008 12-2017	172,611,395	25,000,000	24,961,690	24,961,690	99.8	100.0	0.8	2.8	85.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	24,961,690	24,961,690	99.8	100.0			
Apozol - Rancho de Ayo - Col. Juárez - E.C. (Nochistlán - Tlachichila).	05096520011	Zac.	09-2005 12-2017	175,300,338	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	06096220004	BC	12-2006 12-2018	1,785,353,118	289,999,990	239,433,281	239,433,281	82.5	100.0	0.6	-15	76
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				289,999,990	239,433,281	239,433,281	82.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	06096260007	Col.	02-2006 12-2016	127,499,730	50,000,000	0	0	0.0	0.0	7.4	0	24.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			50,000,000	0	0	0.0	0.0				
Huitiupan-Sombra Carrizal	06096270005	Chis.	03-2006 12-2016	147,658,318	0	0	0	0.0	0.0	0	0	63.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	06096270013	Chis.	01-2007 12-2017	904,824,427	581,000,000	147,019,016	147,019,016	25.3	100.0	0	1.7	20.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			581,000,000	147,019,016	147,019,016	25.3	100.0				
Villa Flores - Tonalá	06096270014	Chis.	01-2007 12-2017	374,470,781	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	06096280001	Chih.	04-2006 12-2018	925,083,861	84,999,989	74,694,989	74,694,989	87.8	100.0	1.7	-0.6	94
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			84,999,989	74,694,989	74,694,989	87.8	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Salto Pueblo Nuevo	06096300001	Dgo.	03-2006 12-2018	212,385,851	20,000,000	22,208,299	22,208,299	111.0	100.0	6.4	2.5	19.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	22,208,299	22,208,299	111.0	100.0			
Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe.	06096320008	Gro.	01-2010 12-2016	217,700,631	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Villa Hidalgo-Las Flores	06096340002	Jal.	02-2006 12-2016	110,955,154	15,000,000	11,328,696	11,328,696	75.5	100.0	11.2	10	67.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	11,328,696	11,328,696	75.5	100.0			
Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona.	06096340008	Jal.	01-2006 12-2017	114,579,281	15,000,000	13,185,292	13,185,292	87.9	100.0	12.1	6.4	82.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,185,292	13,185,292	87.9	100.0			
Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca	06096340009	Jal.	01-2007 12-2017	2,139,899,153	0	0	0	0.0	0.0	0	0	59.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
China - Méndez	06096390005	NL	01-2007 12-2016	230,424,347	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.8

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps.	06096390007	NL	01-2006 12-2017	112,394,142	0	0	0	0.0	0.0	0	0	85.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	06096400002	Oax.	02-2006 12-2019	326,630,533	5,000,000	5,000,247	5,000,247	100.0	100.0	1.1	0.4	65.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	5,000,247	5,000,247	100.0	100.0			
Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	06096410025	Pue.	01-2007 12-2016	1,174,953,116	0	5,450,923	5,450,919	0.0	99.9	0	26.7	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	4,978,263	4,978,259	0.0	99.9			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	472,660	472,660	0.0	100.0			
Camargo - Río Blanco	06096420001	Qro.	02-2006 12-2017	126,601,444	0	462,718	462,718	0.0	100.0	0	-6.7	79.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	462,718	462,718	0.0	100.0			
Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	06096470004	Tab.	01-2007 12-2018	1,186,595,950	300,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	54

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			300,000,000	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	06096470005	Tab.	01-2007 12-2017	703,628,428	95,000,010	119,051,377	119,051,377	125.3	100.0	7.2	10.1	74
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			95,000,010	118,460,645	118,460,645	124.6	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	590,732	590,732	0.0	100.0				
E.C. Laguna Grande - Adjuntas del Refugio - El Durazno.	06096520017	Zac.	11-2006 12-2017	41,948,617	5,000,000	4,924,649	4,924,649	98.4	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	4,924,649	4,924,649	98.4	100.0				
El Plateado - Tabasco.	06096520021	Zac.	11-2006 12-2016	144,546,922	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	07096220001	BC	03-2007 12-2016	431,710,818	0	15,797,959	15,797,959	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	5,086,941	5,086,941	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	10,711,018	10,711,018	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Libramiento de Ensenada	07096220005	BC	06-2007 12-2019	4,134,820,386	0	82,467,797	82,467,797	0.0	100.0	0	1.9	36
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	67,720,689	67,720,689	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	14,747,108	14,747,108	0.0	100.0			
San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	07096230004	BCS	01-2008 12-2017	4,175,460,318	0	6,924,277	6,924,277	0.0	100.0	0	0.7	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	6,924,277	6,924,277	0.0	100.0			
Libramiento de Cihuatlán	07096260008	Col.	05-2007 12-2018	500,929,273	50,000,016	0	0	0.0	0.0	15.7	0	20
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				50,000,016	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Sabanilla-Moyos	07096270002	Chis.	03-2007 12-2016	110,673,928	0	0	0	0.0	0.0	0	0	33.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Crucero Tonina-Crucero Montelibano	07096270003	Chis.	03-2007 12-2018	336,400,001	0	0	0	0.0	0.0	0	0	43.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Oxchuc - Plaza Yochib	07096270008	Chis.	03-2007 12-2016	175,168,802	0	0	0	0.0	0.0	0	0	62	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Santa Catarina - Los Naranjos	07096270012	Chis.	03-2007 12-2017	147,448,634	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	07096270023	Chis.	05-2007 12-2016	214,206,340	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	07096280001	Chih.	03-2007 12-2016	518,746,230	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	07096320010	Gro.	03-2007 12-2017	261,172,012	30,000,000	61,823	61,823	0.2	100.0	4.3	3.7	32.8	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	61,823	61,823	0.2	100.0				
San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán	07096320014	Gro.	06-2007 12-2018	178,640,000	30,000,000	13,294	13,294	0.0	100.0	2.7	0	1.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	13,294	13,294	0.0	100.0			
Camino: Sata Ana-Ayahualulco.	07096320022	Gro.	12-2007 12-2016	30,883,229	10,000,000	9,995,570	9,995,570	99.9	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,995,570	9,995,570	99.9	100.0			
Actopan-Atotonilco	07096330006	Hgo.	03-2007 12-2018	331,151,707	30,000,000	22,014,445	22,014,445	73.3	100.0	6	3.4	55.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	22,014,445	22,014,445	73.3	100.0			
E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlan)- Zapocoatlan - Texcaco	07096330011	Hgo.	06-2007 12-2016	105,160,864	15,000,000	10,963,426	10,963,426	73.0	100.0	9.1	2.1	49
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	10,963,426	10,963,426	73.0	100.0			
KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani	07096400004	Oax.	03-2007 12-2017	118,023,363	0	554,354	554,354	0.0	100.0	0	0	91.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	554,354	554,354	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Camino: San Sebastián Frontera - km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapán.	07096400017	Oax.	12-2007 12-2016	32,312,710	0	0	0	0.0	0.0	0	1.6	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	07096400018	Oax.	12-2007 12-2016	58,025,334	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64.8	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
San Cirio de Acosta - Vaquero - E.C. 70 (ramal a la Luz).	07096440001	SLP	03-2007 12-2016	200,560,519	7,000,000	6,939,452	6,939,452	99.1	100.0	4.5	5.6	54.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	6,939,452	6,939,452	99.1	100.0					
Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	07096450009	Sin.	07-2007 12-2017	551,222,136	80,000,000	74,733,620	74,733,620	93.4	100.0	0.2	0.2	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			80,000,000	74,733,620	74,733,620	93.4	100.0					
E.C. El Fuerte-Choix - Baymena.	07096450010	Sin.	07-2007 12-2016	80,838,655	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Cd. Victoria - Soto La Marina, Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	07096480003	Tamps.	11-2007 12-2016	431,592,896	70,000,000	71,797,691	71,797,691	102.5	100.0	9.6	8.9	53	
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	70,000,000	71,797,691	71,797,691	102.5	100.0				
El Retache - Tanceme	07096500001	Ver.	03-2007 12-2016	103,313,333	15,000,000	4,715,509	4,715,509	31.4	100.0	4.9	1.2	84	
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	4,715,509	4,715,509	31.4	100.0				
Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	07096500002	Ver.	03-2007 12-2016	87,263,995	6,000,000	5,952,240	5,952,240	99.2	100.0	2	2.4	92.2	
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	6,000,000	5,952,240	5,952,240	99.2	100.0				
Costero Huasteco	07096500007	Ver.	08-2007 12-2016	69,030,970	0	0	0	0.0	0.0	0	0	93.4	
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	0	0	0.0	0.0				
Moralillo - Lagartero - Ozuluama	07096500010	Ver.	09-2007 12-2017	305,587,567	15,000,000	14,525,376	14,525,376	96.8	100.0	4.8	5.4	26.1	
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	15,000,000	14,525,376	14,525,376	96.8	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	07096520010	Zac.	06-2007 12-2017	1,785,976,713	0	2,048,726	2,048,726	0.0	100.0	0	0	100
El Conejo - Huitzila	07096520011	Zac.	06-2007 12-2017	95,718,477	25,000,000	21,496,544	21,496,544	85.9	100.0	22.8	13.2	65.6
Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	08095100009	Col.	08-2008 12-2016	10,718,077,986	42,675,356	226,671,787	226,671,787	531.1	100.0	4.2	1	95
Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	08096220002	BC	01-2009 12-2018	1,377,359,404	149,999,990	159,031,493	159,031,493	106.0	100.0	0.8	4.5	61

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	15,251,871	15,251,871	0.0	100.0				
Campeche - Mérida	08096240011	Camp.	08-2008 12-2016	4,433,106,016	0	19,752,588	19,752,588	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	19,752,588	19,752,588	0.0	100.0			
Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga.	08096250004	Coah.	05-2008 12-2016	375,807,091	0	4,910,927	4,910,927	0.0	100.0	0	0	96.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	4,910,927	4,910,927	0.0	100.0			
Las Tunas-Las Conchas.	08096260004	Col.	04-2008 12-2018	61,400,000	15,000,000	10,483,578	10,483,578	69.8	100.0	13.9	6.2	6.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	10,483,578	10,483,578	69.8	100.0			
San Antonio-Agua Salada-La Loma.	08096260006	Col.	01-2009 12-2016	101,275,831	13,000,000	12,984,791	12,984,791	99.8	100.0	6.9	14.2	89.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	12,984,791	12,984,791	99.8	100.0			
Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	08096270001	Chis.	02-2008 12-2016	66,841,200	0	0	0	0.0	0.0	0	0	78.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	08096270007	Chis.	02-2008 12-2016	63,107,175	0	0	0	0.0	0.0	0	0	70.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	08096270009	Chis.	03-2008 12-2016	80,572,152	0	0	0	0.0	0.0	0	0	50.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	08096270011	Chis.	03-2008 12-2017	445,761,561	0	0	0	0.0	0.0	0	0	27.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana.	08096270015	Chis.	05-2008 12-2017	131,717,009	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Contenido-Sibacá-Guaquitepec	08096270016	Chis.	05-2008 12-2016	147,623,943	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Nueva Esperanza-Chinintíé	08096270017	Chis.	08-2008 12-2016	59,913,505	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.7

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán.	08096280002	Chih.	02-2008 12-2017	772,683,369	30,000,000	27,003,266	27,003,266	90.0	100.0	2.5	7	59.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	27,003,266	27,003,266	90.0	100.0			
Camino: Guachochi-Yoquivo	08096280003	Chih.	02-2008 12-2017	584,703,351	50,000,000	37,674,096	37,674,096	75.3	100.0	3.9	7.2	73.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	37,674,096	37,674,096	75.3	100.0			
Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	08096280004	Chih.	04-2008 12-2018	1,514,797,547	150,000,010	101,954,331	101,954,331	67.9	100.0	6.5	9.7	81
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				150,000,010	101,954,331	101,954,331	67.9	100.0			
Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	08096280006	Chih.	05-2008 12-2017	245,947,726	40,000,000	35,918,466	35,918,466	89.7	100.0	12.5	13.9	89.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	35,918,466	35,918,466	89.7	100.0			
Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	08096280008	Chih.	01-2009 12-2018	1,995,997,265	350,000,001	130,294,687	130,294,687	37.2	100.0	4.4	5.9	31
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				350,000,001	130,294,687	130,294,687	37.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	08096300001	Dgo.	02-2008 12-2016	145,320,902	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Corredor Vial del Norte	08096300008	Dgo.	01-2009 12-2017	1,697,795,651	0	6,816,165	6,816,165	0.0	100.0	0	38.1	89.1
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	6,816,165	6,816,165	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocate-Filo de Caballos	08096320004	Gro.	02-2008 12-2017	365,755,883	30,000,000	216,797	216,797	0.7	100.0	3.3	3.7	14.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	216,797	216,797	0.7	100.0				
Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	08096320006	Gro.	02-2008 12-2017	325,116,345	20,000,000	17,006,285	17,006,285	85.0	100.0	2.8	3.6	31.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	17,006,285	17,006,285	85.0	100.0				
Camino: Petatlán-San José de los Olivos	08096320007	Gro.	02-2008 12-2016	199,150,245	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Técpán - El Balcón.	08096320009	Gro.	02-2008 12-2019	520,487,152	20,000,000	0	0	0.0	0.0	2.4	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	0	0	0.0	0.0			
Chilapa-Atzacoloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa	08096320013	Gro.	02-2008 12-2018	255,032,668	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Acapulco-Zihuatanejo	08096320020	Gro.	04-2008 12-2018	3,913,469,740	649,999,998	568,689,155	568,689,155	87.4	100.0	9.1	10.7	50.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				649,999,998	453,489,155	453,489,155	69.7	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	115,200,000	115,200,000	0.0	100.0			
Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	08096320022	Gro.	11-2008 12-2016	1,148,676,746	0	39,979,644	39,979,644	0.0	100.0	0	4	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	28,979,644	28,979,644	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	11,000,000	11,000,000	0.0	100.0			
Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	08096330015	Hgo.	04-2008 12-2017	235,032,018	30,000,000	25,491,942	25,491,942	84.9	100.0	5.4	2.7	33.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	25,491,942	25,491,942	84.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Santa María Nativitas-Chacalapa.	08096330017	Hgo.	04-2008 12-2016	91,106,732	10,000,000	20,109,483	20,109,483	201.0	100.0	8.2	8.3	78.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	20,109,483	20,109,483	201.0	100.0			
Tepejí del Río - Tula	08096330027	Hgo.	06-2008 12-2017	460,583,580	67,420,000	50,478,440	50,478,440	74.8	100.0	6	5.6	20.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				67,420,000	50,478,440	50,478,440	74.8	100.0			
Ciudad Sahagún-Calpulalpan	08096330029	Hgo.	01-2009 12-2018	652,441,284	200,000,000	178,518,789	178,518,789	89.2	100.0	4.6	10.2	43.2
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	178,518,789	178,518,789	89.2	100.0			
Portezuelo Palmillas	08096330030	Varios	01-2009 12-2018	2,226,166,470	312,999,996	229,389,790	229,389,790	73.2	100.0	4.8	11.5	65
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				312,999,996	229,389,790	229,389,790	73.2	100.0			
Camino Ahuatenco-Col. Campesina-San Antonio del Progreso.	08096350013	Mex.	04-2008 12-2016	33,831,666	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Aguililla - Coalcomán.	08096360012	Mich.	04-2008 12-2016	532,006,130	12,000,000	3,829,654	3,829,654	31.9	100.0	0.9	0	28.2

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	3,829,654	3,829,654	31.9	100.0				
Camino Montemorelos - Entronque San Roberto.	08096390001	NL	04-2008 12-2018	847,952,447	8,000,000	7,836,786	7,836,786	97.9	100.0	0.6	0.3	32.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,836,786	7,836,786	97.9	100.0			
Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada - Los Fierros - García.	08096390006	NL	01-2009 12-2016	141,436,664	0	0	0	0.0	0.0	0	0	69.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cazadero Arriba - Cerro Iguana.	08096400003	Oax.	02-2008 12-2016	54,186,057	7,000,000	3,417,254	3,417,254	48.8	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	3,417,254	3,417,254	48.8	100.0			
Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78- San Miguel Peras.	08096400004	Oax.	02-2008 12-2016	177,609,342	8,000,000	3,838,724	3,838,724	47.9	100.0	2	1.8	44.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	3,838,724	3,838,724	47.9	100.0			
Camino: San Juan Mixtepec- Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	08096400009	Oax.	03-2008 12-2018	209,970,973	0	2,082,797	2,082,797	0.0	100.0	0	0	57.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,082,797	2,082,797	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	08096400014	Oax.	03-2008 12-2016	188,883,945	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	08096400015	Oax.	03-2008 12-2018	9,145,349,883	479,999,998	372,193,099	372,193,099	77.5	100.0	10.8	5.5	57.1	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			479,999,998	347,544,300	347,544,300	72.4	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	24,648,799	24,648,799	0.0	100.0					
Santiago Tilantongo - San Miguel Tecomatlán	08096400018	Oax.	09-2008 12-2018	119,731,991	0	9,775,926	9,775,926	0.0	100.0	0	0	37.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	9,775,926	9,775,926	0.0	100.0					
San Pedro Cuayuca- Puente Marquez.	08096410018	Pue.	04-2008 12-2017	124,567,081	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Ucum-La Unión	08096430004	Q. Roo	03-2008 12-2016	604,131,970	32,000,000	31,891,435	31,891,435	99.6	100.0	2.6	3.4	78.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			32,000,000	31,891,435	31,891,435	99.6	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	08096440004	SLP	03-2008 12-2017	294,481,769	1,000,000	306,453	306,453	30.6	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,000,000	306,453	306,453	30.6	100.0			
Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita	08096440005	SLP	03-2008 12-2016	58,103,153	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. México 15- Rancho Viejo-Entronque Autopista Benito Juárez	08096450007	Sin.	05-2008 12-2018	66,178,001	15,000,000	13,844,875	13,844,875	92.2	100.0	10.9	16.6	16.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,844,875	13,844,875	92.2	100.0			
Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.	08096450016	Sin.	11-2008 12-2016	36,290,982	10,000,000	10,211,113	10,211,113	102.1	100.0	18.7	18.6	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,211,113	10,211,113	102.1	100.0			
Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	08096470002	Tab.	08-2008 12-2018	505,250,890	70,000,000	56,875,193	56,875,193	81.2	100.0	12.1	12.3	70.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				70,000,000	56,875,193	56,875,193	81.2	100.0			
Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	08096480001	Tamps.	03-2008 12-2016	266,161,337	30,000,000	16,794,300	16,794,300	55.9	100.0	0	4.4	99.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	16,794,300	16,794,300	55.9	100.0				
Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L.	08096480005	Tamps.	01-2009 12-2017	54,178,709	0	191,923	191,922	0.0	99.9	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	191,923	191,922	0.0	99.9			
Camino: Chontla-Mata de Otates.	08096500010	Ver.	03-2008 12-2016	58,691,054	9,000,000	0	0	0.0	0.0	0	5.5	66.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	0	0	0.0	0.0			
Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	08096500018	Ver.	01-2009 12-2017	50,399,920	0	127,318	127,318	0.0	100.0	0	30.3	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	127,318	127,318	0.0	100.0			
Paso Lorenzo - Km. 43	08096500026	Ver.	01-2009 12-2018	194,367,642	0	84,399	84,399	0.0	100.0	0	0	80.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	84,399	84,399	0.0	100.0			
Tierra Blanca-Paso Real - Álamo, del Km. 0+000 al Km. 26+500.	08096500027	Ver.	11-2008 12-2016	107,475,366	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino: Peto-Valladolid.	08096510001	Yuc.	02-2008 12-2017	474,725,427	70,000,000	62,021,414	62,021,414	88.6	100.0	8.9	12.1	93.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				70,000,000	62,021,414	62,021,414	88.6	100.0			
TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	09096220001	BC	08-2009 12-2018	1,377,360,000	210,000,000	193,385,777	193,385,777	92.0	100.0	4.4	14.6	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				210,000,000	190,782,054	190,782,054	90.8	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,603,723	2,603,723	0.0	100.0			
Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino	09096250001	Coah.	03-2009 12-2016	181,851,499	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Belisario Domínguez-Bandera Manacal.	09096270014	Chis.	08-2009 12-2017	106,810,873	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	09096270016	Chis.	08-2009 12-2017	125,032,476	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pijjiapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	09096270019	Chih.	01-2010 12-2016	130,712,043	0	0	0	0.0	0.0	0	0	74.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Bocoyna-Sisoguichi	09096280001	Chih.	03-2009 12-2016	128,301,164	50,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			50,000,000	0	0	0.0	0.0				
Temosachic-Cocomorahic	09096280002	Chih.	03-2009 12-2016	212,292,917	10,000,000	8,172,069	8,172,069	81.7	100.0	0	3.2	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	8,172,069	8,172,069	81.7	100.0				
Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000.	09096280004	Chih.	04-2009 12-2016	324,569,538	40,000,000	37,071,148	37,071,148	92.6	100.0	6.5	5.4	64.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,000,000	37,071,148	37,071,148	92.6	100.0				
Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	09096280005	Chih.	04-2009 12-2016	305,025,333	46,000,000	38,236,049	38,236,049	83.1	100.0	9.4	9.3	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			46,000,000	38,236,049	38,236,049	83.1	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Guachochi - Baborigame.	09096280006	Chih.	04-2009 12-2018	593,194,795	50,000,000	36,907,277	36,907,277	73.8	100.0	2.2	1.1	22.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	36,907,277	36,907,277	73.8	100.0			
E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel.	09096280008	Chih.	08-2009 12-2019	737,609,176	26,000,000	24,217,897	24,217,897	93.1	100.0	0.5	-5.7	4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				26,000,000	24,217,897	24,217,897	93.1	100.0			
Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	09096280009	Chih.	11-2009 12-2018	726,175,999	150,000,000	58,464,716	58,464,716	38.9	100.0	4.5	-5.1	50
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				150,000,000	58,464,716	58,464,716	38.9	100.0			
La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000	09096300004	Dgo.	04-2009 12-2018	237,906,120	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santa Rita-Mexicanos, Tramo: Santa Rita-Godoy.	09096310007	Gto.	01-2009 12-2016	47,864,980	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia	09096320005	Gro.	03-2009 12-2017	96,945,471	20,000,000	8,990	8,990	0.0	100.0	8.9	0	21.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	8,990	8,990	0.0	100.0			
Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	09096330001	Hgo.	04-2009 12-2016	182,360,702	10,000,000	12,665,197	12,665,197	126.6	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	12,665,197	12,665,197	126.6	100.0			
Huazalingo - Tlanchinol	09096330015	Hgo.	05-2009 12-2017	134,431,061	10,000,000	10,000,309	10,000,309	100.0	100.0	6	3.8	77.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,000,309	10,000,309	100.0	100.0			
Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	09096330016	Hgo.	05-2009 12-2017	172,621,761	0	2,995,684	2,995,684	0.0	100.0	0	-39	44
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,995,684	2,995,684	0.0	100.0			
La Loma E.C. (Zipoco Los Reyes)	09096340005	Jal.	01-2009 12-2016	31,172,013	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tizapan-San José de Gracia	09096340011	Jal.	03-2009 12-2016	175,957,852	7,000,000	6,901,622	6,901,622	98.5	100.0	6.3	6.2	99.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	6,901,622	6,901,622	98.5	100.0				
Chimaltitán - Florencia.	09096340017	Jal.	04-2009 12-2026	423,868,230	15,000,000	11,644,916	11,644,916	77.6	100.0	3.5	4.1	11.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	11,644,916	11,644,916	77.6	100.0			
Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.	09096340018	Jal.	04-2009 12-2017	250,838,616	15,000,000	14,580,732	14,580,732	97.2	100.0	3.2	4.6	91.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,580,732	14,580,732	97.2	100.0			
Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	09096340024	Jal.	08-2009 12-2017	184,196,398	15,000,000	10,833,012	10,833,012	72.2	100.0	7.2	7.7	38.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	10,833,012	10,833,012	72.2	100.0			
Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	09096350022	Mex.	03-2009 12-2016	60,982,465	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cojumatlán-El Nogal	09096360001	Mich.	01-2009 12-2016	68,347,296	5,000,000	6,301,870	6,301,870	126.0	100.0	0	0	88.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	6,301,870	6,301,870	126.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tepehuaje-Al Zangarro	09096360006	Mich.	03-2009 12-2017	26,091,412	0	0	0	0.0	0.0	0	0	95.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Entronque Los Reyes-Los Reyes	09096360018	Mich.	05-2009 12-2017	906,420,461	249,999,994	145,308,370	145,308,370	58.1	100.0	18	7.9	67
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				249,999,994	144,143,221	144,143,221	57.6	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,165,149	1,165,149	0.0	100.0			
Churumuco-Poturo	09096360019	Mich.	03-2009 12-2017	81,959,369	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Las Letras-Casa Blanca	09096360020	Mich.	03-2009 12-2016	84,359,760	8,000,000	4,953,346	4,953,346	61.9	100.0	0	6.9	84.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	4,953,346	4,953,346	61.9	100.0			
San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	09096360028	Mich.	03-2009 12-2016	38,778,190	1,500,000	1,485,920	1,485,920	99.0	100.0	3	2.9	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,500,000	1,485,920	1,485,920	99.0	100.0			
Tepic-San Blas	09096380007	Nay.	08-2009 12-2016	1,410,944,432	0	2,989,966	2,989,966	0.0	100.0	0	13.1	93.2

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	2,989,966	2,989,966	0.0	100.0				
Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	09096380009	Nay.	08-2009 12-2017	173,316,832	0	0	0	0.0	0.0	0	0	61.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	09096390001	NL	03-2009 12-2016	169,331,426	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	09096400004	Oax.	01-2009 12-2018	93,923,248	0	129,357	129,357	0.0	100.0	0	0	56.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	129,357	129,357	0.0	100.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino Jalapa de Díaz- San Felipe Usila del km 0+000 al km 44+000.	09096400012	Oax.	03-2009 12-2017	105,606,772	6,000,000	4,081,719	4,081,719	68.0	100.0	1.8	1.9	72.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	4,081,719	4,081,719	68.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	09096400017	Oax.	03-2009 12-2016	43,403,928	5,000,000	123,303	123,303	2.4	100.0	10	0	77.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	123,303	123,303	2.4	100.0			
E.C.F. México Núm. 125 Tapanco - San Vicente Piñas Plan de Guadalupe.	09096400025	Oax.	03-2009 12-2016	129,258,396	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito - Guadalupe Nuevo Centro.	09096400027	Oax.	03-2009 12-2016	89,868,245	5,000,000	4,987,531	4,987,531	99.7	100.0	5.1	0.5	46
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,987,531	4,987,531	99.7	100.0			
Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	09096400028	Oax.	03-2009 12-2018	115,265,894	5,000,000	4,870,670	4,870,670	97.4	100.0	3.3	3.6	53.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,870,670	4,870,670	97.4	100.0			
Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	09096400030	Oax.	04-2009 12-2017	81,835,198	7,000,000	7,097,743	7,097,743	101.3	100.0	0	4.5	87.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	7,097,743	7,097,743	101.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	09096400031	Oax.	04-2009 12-2019	215,014,080	7,000,000	2,826,945	2,826,945	40.3	100.0	2.1	0	40.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	2,826,945	2,826,945	40.3	100.0				
Santo Domingo Yanhuitlan CBTA 51 San Pedro Añãe Teposcolula.	09096400033	Oax.	07-2009 12-2017	12,654,546	7,500,000	249,195	249,195	3.3	100.0	0	58.8	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,500,000	249,195	249,195	3.3	100.0				
Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotilalpam	09096400034	Oax.	07-2009 12-2018	461,576,292	5,600,000	1,221,849	1,221,849	21.8	100.0	0.9	0.1	10.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,600,000	1,221,849	1,221,849	21.8	100.0				
Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	09096400035	Oax.	07-2009 12-2017	107,286,324	13,000,000	12,922,534	12,922,534	99.4	100.0	6.3	0.3	83.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	12,922,534	12,922,534	99.4	100.0				
José María Morelos - El Potrero	09096400036	Oax.	08-2009 12-2017	50,561,205	5,000,000	4,987,238	4,987,238	99.7	100.0	0	9.3	94.2	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	4,987,238	4,987,238	99.7	100.0				
Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río.	09096400037	Oax.	07-2009 12-2018	82,941,943	0	117,829	117,829	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	117,829	117,829	0.0	100.0			
IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	09096410023	Pue.	03-2009 12-2017	1,198,484,584	265,000,000	72,883,316	72,883,316	27.5	100.0	6.1	17.7	17.7
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				265,000,000	72,883,316	72,883,316	27.5	100.0			
Camino El Madroño-Tres Lagunas	09096420006	Qro.	01-2009 12-2016	86,335,487	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tequisquiapan, Ezequiel Montes	09096420007	Qro.	01-2009 12-2018	668,032,588	100,000,005	71,994,318	71,994,318	71.9	100.0	3	8.1	97
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,005	71,994,318	71,994,318	71.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Ahuacatlán - Santa Águeda.	09096420010	Qro.	03-2009 12-2016	125,098,586	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.3

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena.	09096450009	Sin.	03-2009 12-2017	107,027,951	10,000,000	8,193,091	8,193,091	81.9	100.0	5.5	4.7	44
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	8,193,091	8,193,091	81.9	100.0			
Altamira-Nuevo Progreso.	09096480003	Tamps.	03-2009 12-2018	1,034,085,058	150,000,000	48,876,455	48,876,455	32.5	100.0	7.4	1.2	63.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				150,000,000	48,876,455	48,876,455	32.5	100.0			
El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	09096500011	Ver.	02-2009 12-2016	71,095,279	0	280,139	280,139	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	280,139	280,139	0.0	100.0			
Caminos del Roble-1ro. de Mayo, Tierra Blanca	09096500025	Ver.	03-2009 12-2016	140,875,225	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café	09096500027	Ver.	03-2009 12-2016	91,193,649	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	09096500029	Ver.	03-2009 12-2018	91,073,272	7,000,000	6,606,013	6,606,013	94.3	100.0	6.9	0.4	68.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,606,013	6,606,013	94.3	100.0			
E.C. (Cotaxtla- Soledad de Doblado) - Sombrero Mata Vainillal (El Órgano).	09096500034	Ver.	03-2009 12-2018	60,497,496	20,000,000	18,680,555	18,680,555	93.4	100.0	26.5	29.7	50.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	18,680,555	18,680,555	93.4	100.0			
Oluta - Texistepec	09096500047	Ver.	08-2009 12-2016	43,154,357	10,000,000	9,898,425	9,898,425	98.9	100.0	0	20.4	79.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,898,425	9,898,425	98.9	100.0			
E.C. Federal 145 (Ver.) San Juan Del Río (Oax.), Tramo: E.C. Federal 145 Km 75+400.	09096500049	Ver.	08-2009 12-2017	219,388,657	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	09096520013	Zac.	08-2009 12-2018	983,124,201	39,999,995	5,296,195	5,296,195	13.2	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				39,999,995	297,500	297,500	0.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	4,998,695	4,998,695	0.0	100.0				
Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	10093110008	Gto.	09-2010 12-2017	6,732,743,257	0	51,097,102	51,097,102	0.0	100.0	0	-10.2	49.6
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	51,097,102	51,097,102	0.0	100.0			
E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	10096240002	Camp.	07-2010 12-2017	184,998,088	28,000,000	24,480,635	24,480,635	87.4	100.0	9.9	13.2	92.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				28,000,000	24,480,635	24,480,635	87.4	100.0			
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	10096240003	Camp.	07-2010 12-2018	330,088,642	60,000,000	59,986,322	59,986,322	99.9	100.0	12.9	16.1	42.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				60,000,000	59,986,322	59,986,322	99.9	100.0			
Periférico de Campeche.	10096240004	Camp.	01-2011 12-2016	1,133,341,866	0	20,814,370	20,814,370	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	14,580,000	14,580,000	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	6,234,370	6,234,370	0.0	100.0			
Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	10096250008	Coah.	06-2010 12-2017	121,430,032	0	116,673	116,673	0.0	100.0	0	9.8	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	116,673	116,673	0.0	100.0				
Viesca - Parras	10096250014	Coah.	06-2010 12-2016	301,780,768	40,000,000	38,768,264	38,768,264	96.9	100.0	0.1	0.2	88.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	38,768,264	38,768,264	96.9	100.0			
Libramiento Norponiente de Colima	10096260001	Col.	05-2010 12-2016	290,376,372	0	5,000,001	5,000,001	0.0	100.0	0	4	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	5,000,001	5,000,001	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
E.C.F México No 190 Ranchería Jatón Chacaljemel.	10096270002	Chis.	05-2010 12-2016	16,033,165	0	0	0	0.0	0.0	0	0	33.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C.E. Chiapas 101 - Ranchería Tierra Blanca.	10096270004	Chis.	05-2010 12-2016	14,254,334	0	0	0	0.0	0.0	0	0	87.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Porvenir Samuel León Brindis.	10096270006	Chis.	05-2010 12-2016	46,989,513	0	0	0	0.0	0.0	0	0	86
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua	10096270009	Chis.	08-2010 12-2016	57,289,640	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	10096270022	Chis.	01-2011 12-2017	176,095,304	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.)	10096270023	Chis.	01-2011 12-2016	154,974,494	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	10096280004	Chih.	08-2010 12-2017	237,413,732	20,000,016	17,619,699	17,619,699	88.0	100.0	13.8	-4.6	63	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			20,000,016	17,619,699	17,619,699	88.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0					
Gómez Palacio - Gregorio García.	10096300008	Dgo.	09-2010 12-2017	251,409,854	20,000,000	20,260,835	20,260,835	101.3	100.0	9.6	5.4	75	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	20,260,835	20,260,835	101.3	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes	10096310001	Gto.	07-2010 12-2017	59,089,560	6,000,000	105,840	105,840	1.7	100.0	6.6	1.6	91.3	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	105,840	105,840	1.7	100.0				
Ayutla - Colotlipa.	10096320014	Gro.	07-2010 12-2017	880,234,713	0	202,975,353	202,975,353	0.0	100.0	0	0	25.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	202,975,353	202,975,353	0.0	100.0				
Ayutla-Acatepec, Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo.	10096320017	Gro.	07-2010 12-2016	186,954,585	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Tlacotepec-Paraje Laureles (Tr. Tlacotepec-Río Zompantle).	10096320018	Gro.	07-2010 12-2016	88,556,856	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Nuevo Poblado (Presa El Caracol)-Tlacotepec.	10096320020	Gro.	07-2010 12-2017	204,765,584	30,000,000	600,000	600,000	2.0	100.0	9.5	4.3	4.3	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	600,000	600,000	2.0	100.0				
Ayutla-Pascala del Oro	10096320021	Gro.	07-2010 12-2016	184,131,839	0	0	0	0.0	0.0	0	0	8.1	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Penjámoo - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero	10096320022	Gro.	06-2010 12-2016	178,054,623	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Placeres del Oro - San Rafael.	10096320028	Gro.	08-2010 12-2018	221,335,116	0	0	0	0.0	0.0	0	0	68.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tlacotepec-Acatlán del Río	10096320030	Gro.	08-2010 12-2016	131,777,629	28,000,000	560,000	560,000	2.0	100.0	12.1	4	9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				28,000,000	560,000	560,000	2.0	100.0			
Puerto del Varal-Corral de Piedra	10096320031	Gro.	08-2010 12-2017	78,726,404	20,000,000	400,000	400,000	2.0	100.0	16.2	3.2	15.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	400,000	400,000	2.0	100.0			
C.E. Ixtlahuaco-Calnali	10096330005	Hgo.	05-2010 12-2016	119,789,762	0	28,899	28,899	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	28,899	28,899	0.0	100.0			
C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	10096330006	Hgo.	05-2010 12-2016	168,516,934	30,000,000	23,646,490	23,646,490	78.8	100.0	0	-3.5	96.5

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	23,646,490	23,646,490	78.8	100.0				
Tenango de Doria -San Bartolo Tutotepec.	10096330009	Hgo.	05-2010 12-2016	132,911,965	0	0	0	0.0	0.0	0	0	62.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Singuilucan - Santa Ana Chichicuautila	10096330011	Hgo.	05-2010 12-2017	90,047,291	0	1,424,120	1,424,120	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,424,120	1,424,120	0.0	100.0			
Valante - La Loma - Botenguedho.	10096330014	Hgo.	07-2010 12-2016	21,342,106	0	0	0	0.0	0.0	0	0	23.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Huautla - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote	10096330025	Hgo.	01-2011 12-2016	65,336,309	10,000,000	10,114,689	10,114,689	101.1	100.0	9	5.8	52
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,114,689	10,114,689	101.1	100.0			
San Bartolo Tutotepec-San Miguel	10096330027	Hgo.	01-2011 12-2017	55,371,228	10,000,000	9,975,851	9,975,851	99.7	100.0	13.3	4.4	72.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,975,851	9,975,851	99.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	10096340006	Jal.	06-2010 12-2016	161,280,192	24,000,000	20,287,713	20,287,713	84.5	100.0	13.7	18.8	56.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				24,000,000	20,287,713	20,287,713	84.5	100.0				
Villa Guerreo - Atzqueltan	10096340007	Jal.	06-2010 12-2016	118,398,778	15,000,000	13,425,572	13,425,572	89.5	100.0	7.2	7.1	99.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,425,572	13,425,572	89.5	100.0				
El Tuito Chacala	10096340013	Jal.	07-2010 12-2016	174,263,627	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	10096340016	Jal.	06-2010 12-2017	352,169,949	0	175,566	175,566	0.0	100.0	0	4.2	91.7	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	175,566	175,566	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Puente La Barca-Briseño.	10096340023	Jal.	11-2010 12-2016	147,123,196	0	1,281,352	1,281,352	0.0	100.0	0	5	100	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	1,281,352	1,281,352	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario)	10096350045	Mex.	07-2010 07-2017	345,241,378	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39.7
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín.	10096360013	Mich.	07-2010 12-2016	32,066,335	8,000,000	7,803,951	7,803,951	97.5	100.0	21	23.5	47
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,803,951	7,803,951	97.5	100.0			
Parácuaro - Jucutacato.	10096360016	Mich.	07-2010 12-2016	185,770,139	8,000,000	7,813,957	7,813,957	97.6	100.0	3.2	4.3	22.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,813,957	7,813,957	97.6	100.0			
Capire de Bravo-Acuayo	10096360017	Mich.	07-2010 12-2018	140,559,752	8,000,000	7,834,177	7,834,177	97.9	100.0	6	7.6	36.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,834,177	7,834,177	97.9	100.0			
Tafetan-Platanillo	10096360018	Mich.	07-2010 12-2016	154,254,968	20,000,000	19,112,335	19,112,335	95.5	100.0	2.8	12.7	20.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	19,112,335	19,112,335	95.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Entronque Procesional El Barrio - El Flechero.	10096360019	Mich.	07-2010 12-2016	36,893,954	7,000,000	0	0	0.0	0.0	11.4	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	10096360021	Mich.	07-2010 12-2016	30,832,999	7,900,000	114,780	114,780	1.4	100.0	14.1	0	61.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,900,000	114,780	114,780	1.4	100.0			
El Pandillo - Ticuitaco.	10096360027	Mich.	01-2011 12-2016	19,180,868	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puruarán - Hacheros - El Encanto	10096360028	Mich.	01-2011 12-2016	41,505,961	12,000,000	0	0	0.0	0.0	15.9	0	23.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0			
Churumuco - Atijo	10096360030	Mich.	01-2011 12-2017	187,381,942	8,000,000	9,243,760	9,243,760	115.5	100.0	4.4	-7.5	35.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	9,243,760	9,243,760	115.5	100.0			
Atijo Zárate	10096360031	Mich.	01-2011 12-2018	247,899,900	10,000,000	0	0	0.0	0.0	4.4	0	13.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán.	10096360032	Mich.	12-2010 12-2016	296,982,674	0	25,899,336	25,899,336	0.0	100.0	0	3.5	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	25,899,336	25,899,336	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Santa Rosa - Salinas Victoria.	10096390006	NL	07-2010 12-2016	260,025,061	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	10096390007	NL	09-2010 12-2016	1,991,176,946	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	10096400002	Oax.	04-2010 12-2016	30,381,468	8,000,000	6,714,151	6,714,151	83.9	100.0	0	21	96.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	6,714,151	6,714,151	83.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Chahuites Rancho Salinas	10096400003	Oax.	05-2010 12-2018	46,901,237	7,500,000	7,414,298	7,414,298	98.8	100.0	9.2	12.3	61.8	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,500,000	7,414,298	7,414,298	98.8	100.0				
E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera	10096400004	Oax.	06-2010 12-2018	114,096,121	14,000,000	13,856,056	13,856,056	98.9	100.0	9.5	12.5	24.3	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	13,856,056	13,856,056	98.9	100.0				
La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	10096400005	Oax.	06-2010 12-2017	149,231,800	41,800,000	26,503,858	26,503,858	63.4	100.0	6.4	6.3	99.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				41,800,000	26,503,858	26,503,858	63.4	100.0				
Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	10096400006	Oax.	06-2010 12-2017	82,099,499	13,600,000	9,353,452	9,353,452	68.7	100.0	7.1	13.6	77.3	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,600,000	9,353,452	9,353,452	68.7	100.0				
San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	10096400007	Oax.	05-2010 12-2018	151,993,524	5,000,000	3,782,145	3,782,145	75.6	100.0	2.8	-2.2	24.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	3,782,145	3,782,145	75.6	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui	1009640008	Oax.	06-2010 12-2016	183,764,771	6,000,000	6,001,574	6,001,574	100.0	100.0	2.1	0	18
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	6,001,574	6,001,574	100.0	100.0			
E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiyu	10096400016	Oax.	07-2010 12-2017	185,006,335	11,000,000	10,380,375	10,380,375	94.3	100.0	4.1	5.3	36.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	10,380,375	10,380,375	94.3	100.0			
Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote.	10096400020	Oax.	07-2010 12-2020	64,324,340	7,000,000	6,298,628	6,298,628	89.9	100.0	5.2	6.4	9.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,298,628	6,298,628	89.9	100.0			
E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa Maria Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	10096400024	Oax.	10-2010 12-2021	147,545,670	0	3,703,983	3,703,983	0.0	100.0	0	0	29.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,703,983	3,703,983	0.0	100.0			
Cerro del Aire - Santa Lucia Teotepec.	10096400026	Oax.	01-2011 12-2016	48,696,193	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Santiago Cuixtla Santos Reyes Nopala) Cerro del Aire	1009640027	Oax.	01-2011 12-2016	48,696,193	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Zapote-Higuerillas	10096420004	Qro.	06-2010 12-2016	89,539,079	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Villa de Reyes	10096440008	SLP	06-2010 12-2016	575,383,613	50,000,016	37,339,130	37,339,130	74.6	100.0	0	58.4	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				50,000,016	31,111,402	31,111,402	62.2	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	6,227,728	6,227,728	0.0	100.0			
San Ciró de Acosta-Corral Quemado.	10096440011	SLP	07-2010 12-2016	79,932,443	5,000,000	1,000,784	1,000,784	20.0	100.0	0.5	0.6	92.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	1,000,784	1,000,784	20.0	100.0			
EC 57 - San Francisco.	10096440013	SLP	01-2011 12-2016	22,006,025	5,600,000	5,582,183	5,582,183	99.6	100.0	14.8	18.4	89.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,600,000	5,582,183	5,582,183	99.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	10096440014	Varios	01-2011 12-2017	2,507,149,842	389,999,958	148,975,360	148,975,360	38.1	100.0	5.7	-3.5	65	
					389,999,958	148,975,360	148,975,360	38.1	100.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
Acceso Norte de Culiacán	10096450008	Sin.	07-2010 12-2018	565,490,542	60,000,010	0	0	0.0	0.0	0	0	68	
					60,000,010	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
Álamos San Bernardo	10096460005	Son.	08-2010 12-2016	186,589,291	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.3	
					0	0	0	0.0	0.0				
El Triunfo - La Hulería	10096470006	Tab.	01-2011 12-2016	109,744,081	8,000,000	6,969,243	6,969,243	87.1	100.0	9.3	5.7	51.2	
					8,000,000	6,969,243	6,969,243	87.1	100.0				
El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez	10096470007	Tab.	01-2011 12-2016	177,882,695	65,000,000	66,498,691	66,498,690	102.3	99.9	17.6	26.6	72.9	
					65,000,000	66,498,691	66,498,690	102.3	99.9				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. Tampico-Mante Km 62- Santa Juana	10096480004	Tamps.	09-2010 12-2016	180,748,496	10,000,000	9,718,206	9,718,206	97.1	100.0	4	5.1	91.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,718,206	9,718,206	97.1	100.0			
Coyolillo-Omiquila	10096500002	Ver.	04-2010 12-2016	19,753,467	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cinco Palos-Consolapa	10096500003	Ver.	04-2010 12-2016	32,872,794	7,800,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,800,000	0	0	0.0	0.0			
Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	10096500005	Ver.	06-2010 12-2018	66,401,473	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Rancho Nuevo - Centenario	10096500006	Ver.	06-2010 12-2017	58,706,061	0	244,121	244,121	0.0	100.0	0	0	86.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	244,121	244,121	0.0	100.0			
Tempoal-Pochuco-Corozal	10096500007	Ver.	06-2010 12-2017	105,964,584	0	257,916	257,916	0.0	100.0	0	0	57.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	257,916	257,916	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	10096500015	Ver.	08-2010 12-2016	49,332,823	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Chocamán-Tetla-Xocotla	10096500016	Ver.	08-2010 12-2016	73,999,233	7,000,000	50,645	50,645	0.7	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	50,645	50,645	0.7	100.0				
Dos Aguas-Zapotitlán	10096500017	Ver.	08-2010 12-2017	77,142,469	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	10096500019	Ver.	08-2010 12-2016	99,604,322	12,000,000	0	0	0.0	0.0	14	0.8	23
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Túxpan-Tamiahua.	10096500022	Ver.	07-2010 12-2018	159,302,295	20,000,000	0	0	0.0	0.0	0	60.4	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	0	0	0.0	0.0				
Ojite-San Miguel	10096500023	Ver.	08-2010 12-2017	36,999,621	14,700,000	11,563,364	11,563,364	78.6	100.0	21.2	21.1	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			14,700,000	11,563,364	11,563,364	78.6	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Ñape - Mazoco - Garza Blanca.	10096500027	Ver.	08-2010 12-2017	30,581,211	10,000,000	8,806,665	8,806,665	88.0	100.0	31.2	54.3	54.3	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	8,806,665	8,806,665	88.0	100.0				
Texistepec - San Lorenzo	10096500041	Ver.	08-2010 12-2016	50,382,128	7,000,000	6,910,680	6,910,680	98.7	100.0	6.1	7.7	72.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,910,680	6,910,680	98.7	100.0				
Cuatotolapan-E.C. Autopista los Tuxtlas	10096500049	Ver.	08-2010 12-2016	146,882,611	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Plan de Arroyos-Las Truchas	10096500053	Ver.	08-2010 12-2018	105,090,916	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Paso Superior Tamaca.	10096500058	Ver.	10-2010 12-2016	178,086,572	0	2,562,283	2,562,283	0.0	100.0	0	-1	99	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	2,562,283	2,562,283	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso	10096510002	Yuc.	08-2010 12-2016	192,426,732	0	7,716,735	7,716,735	0.0	100.0	0	0	100	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	7,716,735	7,716,735	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Paso Inferior Vehicular Vicente Guerrero, en el Km A-1972+952, en Cd. Juárez, Chihuahua	11093110016	Chih.	05-2013 12-2017	232,097,072	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A-1614 + 398.91, en Chihuahua, Chihuahua.	11093110020	Chih.	01-2011 12-2016	83,659,077	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	11093110027	Dgo.	01-2012 12-2016	1,964,575,522	0	96,324,496	96,324,496	0.0	100.0	0	0.6	99.9
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	96,324,496	96,324,496	0.0	100.0			
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	11095100001	Camp.	01-2011 12-2017	656,127,969	230,000,000	39,558,626	39,558,626	17.1	100.0	22.1	21	98.8
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				230,000,000	39,558,626	39,558,626	17.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Viñedos Rivier-San Marcos	11096210005	Ags.	06-2011 12-2018	651,896,804	200,000,016	112,224,729	112,224,729	56.1	100.0	24.3	22	96
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,016	110,530,176	110,530,176	55.2	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,694,553	1,694,553	0.0	100.0			
Tercer Anillo, Primera Etapa.	11096210010	Ags.	08-2011 12-2016	659,387,427	211,100,015	10,014,541	10,014,541	4.7	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				211,100,015	10,014,541	10,014,541	4.7	100.0			
Maneadero - La Bufadora	11096220003	BC	01-2012 12-2017	233,037,358	0	0	0	0.0	0.0	0	0	46.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila.	11096220004	BC	01-2012 12-2016	125,429,714	0	0	0	0.0	0.0	0	0	46.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera La Purisima-San Ignacio.	11096230002	BCS	06-2011 12-2018	2,567,950,822	100,000,008	109,053,289	109,053,289	109.0	100.0	46.4	1.7	12
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,008	96,497,236	96,497,236	96.4	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	12,556,053	12,556,053	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	11096240002	Camp.	01-2011 12-2018	560,086,299	199,999,990	179,681,002	179,681,002	89.8	100.0	40	36.7	36.7
					199,999,990	175,863,002	175,863,002	87.9	100.0			
					0	3,818,000	3,818,000	0.0	100.0			
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén	11096240005	Camp.	01-2012 12-2017	218,059,825	70,000,000	58,479,508	58,479,508	83.5	100.0	18.7	21.8	88.4
					70,000,000	58,479,508	58,479,508	83.5	100.0			
San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño)	11096240006	Camp.	01-2012 12-2017	138,514,469	40,000,000	38,088,242	38,088,242	95.2	100.0	18	22.8	58.9
					40,000,000	38,088,242	38,088,242	95.2	100.0			
Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	11096250001	Coah.	05-2011 12-2018	1,974,000,000	710,000,004	320,019,572	320,019,572	45.0	100.0	41.9	17.8	72.2
					710,000,004	320,019,572	320,019,572	45.0	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Yabteclum - Puebla	11096270003	Chis.	01-2011 12-2016	56,927,412	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54.1

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro.	11096270007	Chis.	01-2011 12-2016	49,259,751	0	0	0	0.0	0.0	0	0	77.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C.E. Chiapas No. 230 Cuauhtémoc	11096270009	Chis.	01-2011 12-2016	37,382,497	0	164,504	164,504	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	164,504	164,504	0.0	100.0			
Berriozábal - Ignacio Zaragoza	11096270010	Chis.	01-2011 12-2017	160,098,077	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Granadilla - Adolfo López Mateos	11096270015	Chis.	01-2011 12-2017	114,765,038	0	0	0	0.0	0.0	0	0	17.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Rancho Nuevo - Comitán, Tramo: km 125+000 al km 170+000.	11096270019	Chis.	02-2011 12-2017	1,021,186,222	288,000,000	139,065,308	139,065,308	48.2	100.0	10.4	6.6	73.2
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				288,000,000	114,105,747	114,105,747	39.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	24,959,561	24,959,561	0.0	100.0				
Sinaloa Nicolás Bravo	11096270020	Chis.	04-2011 12-2016	32,116,572	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja.	11096270021	Chis.	04-2011 12-2017	58,060,087	0	103,515	103,515	0.0	100.0	0	0	64
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	103,515	103,515	0.0	100.0			
Sesecapa-Las Salinas	11096270023	Chis.	04-2011 12-2016	109,407,622	0	0	0	0.0	0.0	0	0	58.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Comitán -Pavimentación del Camino a la Ranchería Santa Rosa	11096270027	Chis.	07-2011 12-2016	47,435,385	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	11096270031	Chis.	07-2011 12-2017	100,257,262	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco.	11096270032	Chis.	07-2011 12-2017	130,377,830	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	11096270035	Chis.	08-2011 12-2016	81,598,371	0	0	0	0.0	0.0	0	0	51.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Guadalupe - Palmira	11096270036	Chis.	08-2011 12-2016	18,144,033	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal	11096270037	Chis.	01-2012 12-2017	182,472,349	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	11096270038	Chis.	07-2011 12-2018	779,675,760	132,200,005	181,366,075	181,366,075	137.1	100.0	21	0	45
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				132,200,005	180,364,338	180,364,338	136.4	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,001,737	1,001,737	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega.	11096270051	Chis.	01-2012 12-2018	155,550,199	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chapingo-Ejido Morelos	11096270053	Chis.	01-2012 12-2017	49,041,514	0	35,931	35,931	0.0	100.0	0	0	57.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	35,931	35,931	0.0	100.0			
La Mesilla - Reforma Agraria Dos..	11096270054	Chis.	01-2012 12-2016	30,221,923	0	0	0	0.0	0.0	0	0	40
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito.	11096270055	Chis.	01-2012 12-2016	64,450,844	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro	11096270056	Chis.	01-2012 12-2016	64,450,845	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	11096270058	Chih.	01-2012 12-2016	49,500,241	0	0	0	0.0	0.0	0	0	71.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	11096280001	Chih.	05-2011 12-2016	646,441,050	287,000,000	135,028,325	135,028,325	47.0	100.0	32.9	18.2	66
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			287,000,000	135,028,325	135,028,325	47.0	100.0				
Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	11096280004	Chih.	01-2012 12-2018	834,137,159	0	3,261,760	3,261,759	0.0	99.9	0	0	89.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	3,261,760	3,261,759	0.0	99.9				
Aviones - Paso de San Antonio	11096280005	Chih.	01-2012 12-2017	163,848,369	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Banderas - Chamizal.	11096280006	Chih.	01-2012 12-2017	148,953,065	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Bosque Bonito - La Cieneguilla.	11096280007	Chih.	01-2012 12-2017	141,505,411	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Chamizal - El porvenir.	11096280009	Chih.	01-2012 12-2017	148,953,065	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Salida a Gómez Palacio	11096300002	Dgo.	04-2011 12-2016	200,780,544	0	8,573,580	8,573,580	0.0	100.0	0	2	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	8,573,580	8,573,580	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos. Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	11096300003	Dgo.	05-2011 12-2016	575,509,808	0	898,991	898,991	0.0	100.0	0	6.9	59.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	898,991	898,991	0.0	100.0			
Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	11096300004	Dgo.	05-2011 12-2018	355,765,388	159,999,988	72,394,659	72,394,659	45.2	100.0	41.4	7.6	24.6
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				159,999,988	72,394,659	72,394,659	45.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiari, Km. 97+000 - 107+000	11096300006	Dgo.	05-2011 12-2017	289,601,545	79,999,985	79,024,113	79,024,113	98.7	100.0	45.3	23.5	65
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				79,999,985	79,024,113	79,024,113	98.7	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Guanacevi - El Zape) - San Bernardo	11096300010	Dgo.	01-2012 12-2016	320,821,984	15,000,000	0	0	0.0	0.0	4.1	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
La Petaca La Escondida.	11096300011	Dgo.	01-2012 12-2016	190,797,416	10,000,000	0	0	0.0	0.0	5.2	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre.	11096300013	Dgo.	01-2012 12-2017	91,663,424	15,000,000	15,415,916	15,415,916	102.7	100.0	17	17	33.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	15,415,916	15,415,916	102.7	100.0			
Tepehuanes El Tarahumar	11096300014	Dgo.	01-2012 12-2017	170,150,228	0	0	0	0.0	0.0	0	0	14.2

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Guanacevi - La Quebrada	11096300015	Dgo.	01-2012 12-2016	167,285,747	10,000,000	0	0	0.0	0.0	5.2	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	11096310008	Gto.	05-2011 12-2016	452,091,056	210,000,000	10,210	10,210	0.0	100.0	0	-10.2	31
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				210,000,000	10,210	10,210	0.0	100.0			
Cuarto Cinturón Vial de Irapuato	11096310010	Gto.	06-2011 12-2017	764,302,904	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	11096310011	Gto.	05-2011 12-2017	456,488,444	90,000,006	39,766,358	39,766,358	44.1	100.0	2.3	-2.2	93
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				90,000,006	39,766,358	39,766,358	44.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	11096310013	Gto.	07-2011 12-2017	292,712,737	79,999,990	61,484,758	61,484,758	76.8	100.0	2.5	27.2	80
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				79,999,990	61,484,758	61,484,758	76.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León	11096310020	Gto.	08-2011 12-2016	395,865,336	0	892,848	892,848	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	892,848	892,848	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.	11096310022	Gto.	08-2011 12-2016	380,156,019	0	23,056,428	23,056,428	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	23,056,428	23,056,428	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Pénjamo-Tierras Negras	11096310025	Gto.	01-2012 12-2017	50,355,641	30,000,000	529,200	529,200	1.7	100.0	20.5	2.4	32.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	529,200	529,200	1.7	100.0			
Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino	11096310027	Gto.	09-2012 12-2017	32,921,011	5,100,000	89,964	89,964	1.7	100.0	11	1.3	44
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,100,000	89,964	89,964	1.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Cruz Grande - Pico del Monte.	11096320008	Gro.	08-2011 12-2017	106,182,610	0	0	0	0.0	0.0	0	0	60.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Taxco - Puerto Oscuro - Ixcapuzalco.	11096320009	Gro.	08-2011 12-2017	176,748,411	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.3	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	11096320012	Gro.	01-2012 12-2018	269,261,307	25,000,000	500,000	500,000	2.0	100.0	5.6	4.7	27	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	500,000	500,000	2.0	100.0				
Ziltala La Esperanza - Apango.	11096320015	Gro.	01-2012 12-2017	183,130,373	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Cuétzala del Progreso - Apaxtla	11096320016	Gro.	01-2012 12-2016	77,487,246	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado.	11096330002	Hgo.	01-2012 12-2017	914,016,261	300,097,296	299,454,165	299,454,165	99.7	100.0	62.9	42.9	67	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			300,097,296	264,961,393	264,961,393	88.2	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	34,492,772	34,492,772	0.0	100.0				
Bicentenario Sionista: Villa de La Paz - San Andrés Orizabita Espíritu - Quixpedhe	11096330003	Hgo.	01-2012 12-2016	88,556,853	15,000,000	12,595,578	12,595,578	83.9	100.0	11.3	7.6	70.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	12,595,578	12,595,578	83.9	100.0				
Valle Azul: San Andrés Orizabita -Espino - Cerritos - Nequeteje.	11096330004	Hgo.	01-2012 12-2017	42,348,501	10,000,000	9,979,005	9,979,005	99.7	100.0	14.5	16.9	49.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,979,005	9,979,005	99.7	100.0				
López Flores - Lopez Flores 2da. Sección.	11096330005	Hgo.	01-2012 12-2017	15,530,658	0	41,093	41,093	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	41,093	41,093	0.0	100.0				
El Barrido - Dios Padre	11096330009	Hgo.	01-2012 12-2016	10,684,577	0	0	0	0.0	0.0	0	0	76.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Av. 25 de Julio - Miguel Hidalgo	11096330011	Hgo.	01-2012 12-2016	6,668,513	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Boulevard Las Torres	11096330021	Hgo.	01-2012 12-2017	182,030,982	49,999,992	35,005,719	35,005,719	70.0	100.0	10.8	17	94
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				49,999,992	35,005,719	35,005,719	70.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	11096330023	Hgo.	01-2012 12-2016	210,461,546	29,000,000	23,491,367	23,491,367	81.0	100.0	7.2	10.5	91
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				29,000,000	23,491,367	23,491,367	81.0	100.0			
Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	11096340001	Jal.	04-2011 12-2017	674,640,000	0	36,648,317	36,648,317	0.0	100.0	0	2.7	47.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	32,755,251	32,755,251	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,893,066	3,893,066	0.0	100.0			
El Tuito-Melaque	11096340005	Jal.	05-2011 12-2018	3,355,500,425	699,999,996	373,387,201	373,387,201	53.3	100.0	5.7	10.5	44.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				699,999,996	331,842,310	331,842,310	47.4	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	41,544,891	41,544,891	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas-Puerto Vallarta	11096340006	Jal.	05-2011 12-2017	14,190,901,103	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia	11096340009	Jal.	01-2012 12-2017	44,547,853	5,000,000	4,889,063	4,889,063	97.7	100.0	10.8	13.6	77
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,889,063	4,889,063	97.7	100.0			
Cuquío-Tepatitlán.	11096340010	Jal.	01-2012 12-2016	116,950,970	15,000,000	12,171,257	12,171,257	81.1	100.0	12.6	17.5	46.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,171,257	12,171,257	81.1	100.0			
Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	11096340013	Jal.	01-2012 12-2018	587,417,239	0	9,227,590	9,227,590	0.0	100.0	0	-0.2	40.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	7,549,740	7,549,740	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,677,850	1,677,850	0.0	100.0			
Magdalena-Etztatlán.	11096340016	Jal.	01-2012 12-2017	104,867,325	0	0	0	0.0	0.0	0	-13.8	81.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
San Pablo Tlalchichilpan San Francisco Tlalchichilpan	11096350004	Mex.	02-2011 12-2016	18,563,731	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Los Hoyos - ECF México No 120	11096360005	Mich.	01-2011 12-2018	87,847,367	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Maruata - Caleta de Campos.	11096360008	Mich.	04-2011 12-2018	1,778,826,938	200,000,016	16,421,411	16,421,411	8.2	100.0	4.4	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,016	1,781,384	1,781,384	0.8	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	14,640,027	14,640,027	0.0	100.0				
Libramiento Sur de Morelia.	11096360009	Mich.	05-2011 12-2017	1,329,324,183	350,000,027	381,801,360	381,801,360	109.0	100.0	0	26.4	45	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				350,000,027	381,801,360	381,801,360	109.0	100.0				
Zináparo - Angamacutiro	11096360016	Mich.	01-2012 12-2016	169,577,333	10,000,000	10,116,723	10,116,723	101.1	100.0	3.9	5	17.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,116,723	10,116,723	101.1	100.0				
E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio)	11096360019	Mich.	01-2012 12-2017	32,082,198	0	86,002	86,002	0.0	100.0	0	0	55.1	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	86,002	86,002	0.0	100.0				
Libramiento Peribán.	11096360024	Mich.	01-2012 12-2016	9,174,491	14,100,000	0	0	0.0	0.0	78.2	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,100,000	0	0	0.0	0.0			
San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto.	11096360028	Mich.	10-2011 12-2018	157,722,659	0	73,381	73,381	0.0	100.0	0	0	24.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	73,381	73,381	0.0	100.0			
Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	11096370002	Mor.	02-2011 12-2018	6,372,020,228	0	44,836,198	44,836,197	0.0	99.9	0	-29	1
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	44,836,198	44,836,197	0.0	99.9			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera Tepalcingo-Axochiapan	11096370005	Mor.	01-2012 12-2017	162,307,032	20,000,000	13,921,569	13,921,569	69.6	100.0	10.8	5.3	41.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	13,921,569	13,921,569	69.6	100.0			
Entronque Montemorelos.	11096390002	NL	01-2011 12-2016	117,488,451	0	2,544,975	2,544,975	0.0	100.0	0	2	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	2,544,975	2,544,975	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.	11096390003	NL	02-2011 12-2017	243,408,096	25,000,000	24,483,417	24,483,417	97.9	100.0	8.6	-17.2	63.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				25,000,000	24,483,417	24,483,417	97.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	11096390009	NL	07-2011 12-2017	626,642,667	50,000,000	49,712,904	49,712,904	99.4	100.0	37.2	0.7	47
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				50,000,000	49,712,904	49,712,904	99.4	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.	11096390011	NL	01-2012 12-2016	81,068,170	8,000,000	5,248,502	5,248,502	65.6	100.0	7.2	2.4	65.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	5,248,502	5,248,502	65.6	100.0			
Libramiento Dr. Arroyo	11096390013	NL	01-2012 12-2016	68,747,568	8,000,000	2,849,521	2,849,521	35.6	100.0	3.8	1.4	17.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	2,849,521	2,849,521	35.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Camarón-San Carlos Yautepec.	11096400005	Oax.	07-2011 12-2016	50,474,803	0	466,688	466,688	0.0	100.0	0	0	97.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	466,688	466,688	0.0	100.0			
San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacotepec.	11096400006	Oax.	07-2011 12-2017	133,412,018	5,000,000	4,429,258	4,429,258	88.5	100.0	3.3	4	39.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,429,258	4,429,258	88.5	100.0			
Santa María Yolotepec - Santiago Yosondua.	11096400009	Oax.	08-2011 12-2017	72,164,734	13,000,000	9,524,458	9,524,458	73.2	100.0	13.3	12.4	79.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	9,524,458	9,524,458	73.2	100.0			
Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) - San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal.	11096400010	Oax.	07-2011 12-2017	116,872,910	19,000,000	14,583,189	14,583,189	76.7	100.0	10.4	10.9	43.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				19,000,000	14,583,189	14,583,189	76.7	100.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino Santa María Guienagati-Peña Blanca.	11096400014	Oax.	01-2012 12-2018	164,569,807	16,000,000	13,602,657	13,602,657	85.0	100.0	7.9	10.7	26.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				16,000,000	13,602,657	13,602,657	85.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla	11096400015	Oax.	01-2012 12-2018	82,378,785	5,000,000	5,132,393	5,132,393	102.6	100.0	5.5	0	42.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	5,132,393	5,132,393	102.6	100.0				
Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	11096400016	Oax.	01-2012 12-2017	22,915,855	0	111,544	111,544	0.0	100.0	0	0	89.2	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	111,544	111,544	0.0	100.0				
Puente El Limón	11096400023	Oax.	01-2012 12-2016	17,788,859	0	0	0	0.0	0.0	0	100	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca	11096400025	Oax.	01-2012 12-2017	68,747,569	0	283,725	283,725	0.0	100.0	0	0	96.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	283,725	283,725	0.0	100.0				
E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuitlán	11096400026	Oax.	01-2012 12-2016	46,920,215	0	0	0	0.0	0.0	0	50	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Santa Lucia - Teotepec La Arena	11096400028	Oax.	01-2012 12-2016	50,987,780	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
Santiago Cuixtla - Santos Reyes Nopala- San Juan Lachao.	11096400029	Oax.	01-2012 12-2017	97,392,390	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20.5	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
Quelove - San Agustín Loxicha	11096400030	Oax.	01-2012 12-2016	99,626,462	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Huajuapán Tehuacan) - Santa Catarina Zapoquila Membrillos	11096400040	Oax.	01-2012 12-2017	114,464,698	5,000,000	4,788,374	4,788,374	95.7	100.0	3.7	4	26.4	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					5,000,000	4,788,374	4,788,374	95.7	100.0				
Santa Cecilia Clavijero - Colonia Miguel Hidalgo	11096410019	Pue.	01-2012 12-2017	101,058,929	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.1	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN	11096410022	Pue.	01-2012 12-2016	336,946,132	139,999,998	7,994,375	7,994,375	5.7	100.0	35	0	57.6	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				139,999,998	7,994,375	7,994,375	5.7	100.0				
E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Idefonso Tultepec.	11096420005	Qro.	01-2012 12-2017	100,829,768	0	568,040	568,040	0.0	100.0	0	0	100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	568,040	568,040	0.0	100.0			
Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300	11096420006	Qro.	01-2012 04-2016	107,258,072	0	7,425,669	7,425,669	0.0	100.0	0	6.6	100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	7,425,669	7,425,669	0.0	100.0			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0			
EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	11096420007	Qro.	07-2011 12-2017	763,336,165	284,999,974	102,188,974	102,188,974	35.8	100.0	2.8	14.9	59
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					284,999,974	102,188,974	102,188,974	35.8	100.0			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0			
Acceso a La Rinconada	11096420009	Qro.	01-2012 12-2016	11,489,444	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	11096430003	Q. Roo	03-2011 12-2018	1,691,080,386	50,000,004	45,992,871	45,992,871	91.9	100.0	2.3	1.9	57.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				50,000,004	45,667,871	45,667,871	91.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	325,000	325,000	0.0	100.0			
El Herrero - La Luz	11096440001	SLP	01-2011 12-2017	30,832,516	5,400,000	5,273,524	5,273,524	97.6	100.0	7.9	9.6	89.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,400,000	5,273,524	5,273,524	97.6	100.0			
Alaquines - Nueva Reforma	11096440002	SLP	04-2011 12-2017	63,152,919	0	196,223	196,223	0.0	100.0	0	0	83.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	196,223	196,223	0.0	100.0			
Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	11096440003	SLP	06-2011 12-2017	528,085,844	90,000,006	216,994,300	216,994,300	241.1	100.0	7.6	15	25
	G-008-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				90,000,006	197,524,907	197,524,907	219.4	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	19,469,393	19,469,393	0.0	100.0			
La Esperanza - Santa Elena	11096440015	SLP	01-2012 12-2017	31,520,761	10,500,000	10,454,936	10,454,936	99.5	100.0	29.2	38.1	97.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,500,000	10,454,936	10,454,936	99.5	100.0				
E.C. 80 - Agua Nueva del Norte.	11096440018	SLP	01-2012 12-2016	27,219,402	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino: El Organo - Arroyo Seco	11096440021	SLP	01-2012 12-2019	64,613,160	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Rosa Morada-Agua Pepito	11096450002	Sin.	01-2011 12-2016	48,440,598	10,000,000	10,026,196	10,026,196	100.2	100.0	18.2	19.2	98
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,026,196	10,026,196	100.2	100.0			
E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre	11096450004	Sin.	02-2011 12-2016	86,885,342	10,000,000	9,987,139	9,987,139	99.8	100.0	7.8	10	73.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,987,139	9,987,139	99.8	100.0			
Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300	11096450005	Sin.	02-2011 12-2016	78,880,281	10,000,000	9,523,587	9,523,587	95.2	100.0	10.3	7.4	93.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,523,587	9,523,587	95.2	100.0			
El Fuerte-Álamos	11096450009	Sin.	01-2012 12-2018	1,778,826,940	269,999,984	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				269,999,984	0	0	0.0	0.0				
Topolobampo - Chihuahua tr. Huepaco - Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi)	11096450012	Sin.	01-2012 12-2017	103,121,353	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista	11096450014	Sin.	01-2012 12-2018	50,344,000	12,000,000	11,649,298	11,649,298	97.0	100.0	18.5	28.2	28.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	11,649,298	11,649,298	97.0	100.0				
Puente El Quelite Mármol	11096450015	Sin.	01-2012 12-2017	54,998,056	20,000,000	12,504,495	12,504,495	62.5	100.0	31.4	99.9	99.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	12,504,495	12,504,495	62.5	100.0				
Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	11096460001	Son.	01-2011 12-2017	1,204,904,893	200,000,016	145,332,449	145,332,449	72.6	100.0	0.5	-21.5	77.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,016	145,332,449	145,332,449	72.6	100.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Oriente Nogales	11096460006	Son.	06-2011 12-2016	546,543,164	250,000,009	22,039,833	22,039,833	8.8	100.0	0	30.6	97

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			250,000,009	22,039,833	22,039,833	8.8	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	11096460012	Son.	01-2012 12-2018	2,608,946,178	150,000,012	79,992,935	79,992,935	53.3	100.0	2.4	4.6	35.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			150,000,012	70,919,490	70,919,490	47.2	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	9,073,445	9,073,445	0.0	100.0				
Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	11096460013	Son.	01-2012 12-2018	1,103,130,925	399,999,996	252,805,574	252,805,574	63.2	100.0	2.5	17.8	31
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			399,999,996	245,323,509	245,323,509	61.3	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	7,482,065	7,482,065	0.0	100.0				
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	11096460016	Son.	01-2012 12-2017	146,661,477	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.	11096470004	Tab.	01-2012 12-2017	263,532,342	45,000,000	44,901,586	44,901,586	99.7	100.0	19.6	8.6	88.6
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	45,000,000	44,901,586	44,901,586	99.7	100.0			
Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lím. Edos. NL	11096480002	Tamps.	04-2011 12-2016	377,783,906	0	24,288,387	24,288,387	0.0	100.0	0	-0.4	99
				K-003-Proyectos de construcción de carreteras	0	24,288,387	24,288,387	0.0	100.0			
				K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	0	0	0.0	0.0			
LIBRAMIENTO MEX II	11096480003	Tamps.	04-2011 12-2017	715,448,724	250,000,000	77,227,070	77,227,070	30.8	100.0	30.6	75.4	75.4
				K-003-Proyectos de construcción de carreteras	250,000,000	77,227,070	77,227,070	30.8	100.0			
Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.	11096480005	Tamps.	06-2011 12-2018	1,953,443,495	300,000,009	160,592,774	160,592,774	53.5	100.0	7.4	-3.9	21.2
				K-003-Proyectos de construcción de carreteras	300,000,009	160,592,774	160,592,774	53.5	100.0			
				K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	0	0	0.0	0.0			
Santa Ana de Nahola-Montevidéo	11096480008	Tamps.	01-2012 12-2016	164,555,189	40,000,000	39,559,774	39,559,774	98.8	100.0	13.6	24.3	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,000,000	39,559,774	39,559,774	98.8	100.0				
Cuahtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	11096490001	Tlax.	01-2011 12-2016	58,108,346	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva	11096490006	Tlax.	01-2012 12-2016	24,622,893	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.	11096490009	Tlax.	01-2012 12-2017	95,387,252	15,000,000	12,486,026	12,486,026	83.2	100.0	12.4	9.3	44.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,486,026	12,486,026	83.2	100.0			
Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe)	11096490014	Tlax.	01-2012 12-2016	51,698,168	0	0	0	0.0	0.0	0	2.2	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo	11096490024	Tlax.	01-2012 12-2017	82,285,877	0	0	0	0.0	0.0	0	0	43.5

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	11096500005	Ver.	08-2011 12-2017	37,776,600	0	483,156	483,156	0.0	100.0	0	0	94.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	483,156	483,156	0.0	100.0			
Xico-Pocitos	11096500006	Ver.	08-2011 12-2016	65,515,973	6,000,000	5,937,930	5,937,930	98.9	100.0	7.7	9.4	90
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,937,930	5,937,930	98.9	100.0			
E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	11096500009	Ver.	07-2011 12-2016	35,679,736	0	60,820	60,820	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	60,820	60,820	0.0	100.0			
Villa Juanita - E.C. Federal México No. 145	11096500012	Ver.	01-2012 12-2016	83,069,977	5,000,000	0	0	0.0	0.0	5.7	100	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Lim. Edos. (Oax/Ver) - La Unión Progreso Tatahuicapa.	11096500015	Ver.	01-2012 12-2017	104,725,461	7,000,000	6,844,263	6,844,263	97.7	100.0	6.5	5.2	5.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,844,263	6,844,263	97.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Benito Juárez - Coahuila	11096500016	Ver.	01-2012 12-2017	116,297,969	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ozuluama-Tampico	11096500018	Varios	01-2012 12-2018	1,623,392,236	199,999,998	33,711,815	33,711,815	16.8	100.0	13.2	5	25.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				199,999,998	30,614,843	30,614,843	15.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,096,972	3,096,972	0.0	100.0			
Tunkás-Cenotillo	11096510002	Yuc.	02-2011 12-2017	84,936,286	40,000,000	31,949,232	31,949,232	79.8	100.0	35	46.8	88.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	31,949,232	31,949,232	79.8	100.0			
Fresnillo-Valparaiso	11096520003	Zac.	08-2011 12-2018	1,178,000,000	450,000,010	253,236,667	253,236,667	56.2	100.0	62	27.6	59.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				450,000,010	235,404,439	235,404,439	52.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	17,832,228	17,832,228	0.0	100.0			
Valparaiso-Jerez (Vía Lobatos).	11096520010	Zac.	08-2011 12-2016	96,655,833	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Juancho Rey - El Venado.	11096520026	Zac.	01-2012 12-2017	82,388,970	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Libramiento de Escuinapa	12092100007	Sin.	10-2012 12-2017	311,013,997	0	50,330,270	50,330,270	0.0	100.0	0	7.4	7.4	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	50,330,270	50,330,270	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0					
Corredor 1: Puerta México -El Florido, Tijuana B.C.	12093110007	BC	05-2012 12-2016	2,949,516,886	0	0	0	0.0	0.0	0	85.5	85.5	
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			0	0	0	0.0	0.0					
Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado	12095100001	Tamps.	03-2012 12-2016	1,971,565,701	46,572,255	137,900,052	137,900,052	296.0	100.0	3.4	9.6	99.9	
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			46,572,255	137,900,052	137,900,052	296.0	100.0					
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	12095100003	Camp.	04-2013 12-2017	1,223,474,287	640,477,867	488,428,573	488,428,573	76.2	100.0	28	39.6	68.4	
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			640,477,867	488,428,573	488,428,573	76.2	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de protección marginal y muelles de pesca ribereña y paseos ecoturísticos, en Barra de San José, Mazatán, Tapachula, Chiapas.	12095100015	Chis.	01-2013 12-2016	12,730,049	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			
Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes	12096210004	Ags.	01-2012 12-2016	291,573,438	40,000,000	28,245,354	28,245,354	70.6	100.0	3.1	6.7	57
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	28,245,354	28,245,354	70.6	100.0			
Guadalupe Victoria - Batáquez	12096220002	BC	01-2012 12-2018	238,279,068	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C.F. (Ensenada - Lázaro Cárdenas) - Playa San Quintín.	12096220005	BC	04-2012 12-2016	64,164,397	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 40+000 al Km. 60+000.	12096220007	BC	04-2012 12-2017	91,663,424	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Neji - San Faustino	12096220010	BC	04-2012 12-2016	121,912,356	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Faustino - Rosa de Castilla	12096220011	BC	04-2012 12-2016	104,954,622	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Rosa de Castilla - Ojos Negros	12096220012	BC	04-2012 12-2016	83,872,030	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Testerazo - Neji, Tr: Km 0+000 al Km 25+000.	12096220013	BC	04-2012 12-2017	128,901,690	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Testerazo Neji, Tr: Km 25+000 al Km 40+000	12096220014	BC	04-2012 12-2016	77,341,014	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Vicente - Ignacio Lopez Rayon	12096220015	BC	05-2012 12-2016	27,499,027	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Poblado Chulavista - Misión Sto. Domingo.	12096220019	BC	05-2012 12-2016	45,831,712	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Cóndor - José Ma. Pino Suarez	12096220020	BC	06-2012 12-2016	92,809,218	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Mexicali - Tecate) - Jardines del Rincón.	12096220022	BC	06-2012 12-2016	41,248,540	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Valle de las Palmas - Universidad	12096220024	BC	06-2012 12-2016	53,565,813	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Mexicali - Tecate) - Neji.	12096220025	BC	06-2012 12-2016	88,455,204	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	12096230004	BCS	01-2013 12-2018	2,889,689,441	399,999,996	324,969,414	324,969,414	81.2	100.0	71.4	11.6	30.1	
					399,999,996	318,582,975	318,582,975	79.6	100.0				
						0	6,386,439	6,386,439	0.0	100.0			
Ampliación Puerto Escondido-Loreto	12096230005	BCS	01-2013 12-2018	694,132,844	99,999,999	80,999,107	80,999,107	80.9	100.0	76.1	4.2	15	
					99,999,999	80,999,107	80,999,107	80.9	100.0				
						0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000	12096230006	BCS	11-2012 12-2017	173,358,450	0	21,121,604	21,121,604	0.0	100.0	0	2	2	
					0	21,121,604	21,121,604	0.0	100.0				
Libramiento de Campeche	12096240001	Camp.	01-2013 12-2016	773,215,553	0	10,214,757	10,214,757	0.0	100.0	0	0	100	
					0	8,582,757	8,582,757	0.0	100.0				
					0	1,632,000	1,632,000	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pez Vela - Jalipa	12096260006	Col.	08-2013 12-2016	809,140,360	0	23,645,675	23,645,675	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	19,994,605	19,994,605	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,651,070	3,651,070	0.0	100.0			
Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	12096270001	Chis.	01-2012 12-2019	183,754,741	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Villaflores - Francisco Villa.	12096270002	Chis.	01-2012 12-2017	33,091,025	0	200,001	200,001	0.0	100.0	0	0	71.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	200,001	200,001	0.0	100.0			
Simojovel - La Pimienta	12096270003	Chis.	01-2012 12-2016	37,582,006	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín.	12096270004	Chis.	01-2012 12-2017	95,902,856	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Mitontic Belisario Domínguez	12096270006	Chis.	01-2012 12-2016	48,288,627	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25.5

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	12096270007	Chis.	01-2012 12-2016	26,046,785	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	12096270013	Chis.	01-2012 12-2017	128,328,794	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Tuxtla-Villaflores)-Roblada Grande	12096270014	Chis.	01-2012 12-2016	50,414,884	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ranchería El Azufre 1ra. Sección.	12096270018	Chis.	01-2012 12-2016	10,827,742	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Concepción Piñada - Buenos Aires	12096270025	Chis.	06-2012 12-2017	114,579,279	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).	12096280001	Chih.	01-2012 12-2017	140,353,673	37,000,000	33,406,607	33,406,607	90.2	100.0	15.3	10.2	41.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				37,000,000	33,406,607	33,406,607	90.2	100.0			
El Vergel Laguna Juanota.	12096280004	Chih.	01-2012 12-2016	50,530,078	39,000,000	36,899,672	36,899,672	94.6	100.0	23.4	50.8	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				39,000,000	36,899,672	36,899,672	94.6	100.0			
E.C. Km. 56 (Janos Agua Prieta) El Berrendo - Lim. Internacional Antelope Well, N.M.	12096280006	Chih.	04-2012 12-2016	61,989,798	40,000,000	30,698,442	30,698,442	76.7	100.0	23.1	36.2	77.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	30,698,442	30,698,442	76.7	100.0			
El Rómulo - Rancho el Cuatraldo.	12096280013	Chih.	06-2012 12-2017	163,848,369	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Cieneguilla - Ojos Calientes.	12096280016	Chih.	06-2012 12-2017	96,819,493	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Topolobampo - Chihuahua tr. Cerocahui - Bahuichivo.	12096280018	Chih.	06-2012 12-2017	90,517,633	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: Rancho el Cuatraldo - El Pajarito.	12096280021	Chih.	07-2012 12-2017	111,714,799	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: El Gaytán - El Rómulo.	12096280022	Chih.	07-2012 12-2017	134,057,759	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: Limite de Estado (Coahuila-Chihuahua) - Aviones.	12096280025	Chih.	01-2013 12-2016	192,611,156	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Campana San Jerónimo.	12096300001	Dgo.	01-2012 12-2017	38,773,629	3,000,000	57,055	57,055	1.9	100.0	0	0.5	64.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	57,055	57,055	1.9	100.0			
Peñón Blanco - San Juan Del Río.	12096300002	Dgo.	01-2012 12-2018	356,009,621	25,000,000	28,112,216	28,112,216	112.4	100.0	5.6	-0.4	35.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	28,112,216	28,112,216	112.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Francisco Javier Mina - Ricardo Flores Magón.	12096300004	Dgo.	01-2012 12-2016	68,747,567	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
La Rosilla - Cinega Larga.	12096300009	Dgo.	06-2012 12-2019	154,361,206	10,000,000	195,727	195,727	1.9	100.0	5.7	1.3	1.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	195,727	195,727	1.9	100.0				
DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	12096300011	Varios	08-2012 12-2017	4,651,918,765	500,000,004	250,275,350	250,275,350	50.0	100.0	47.8	0.5	27.2
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			500,000,004	242,376,761	242,376,761	48.4	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	7,898,589	7,898,589	0.0	100.0				
La Caja - El Conejo	12096310006	Gto.	01-2012 12-2016	15,440,957	0	173,864	173,864	0.0	100.0	0	8.5	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	173,864	173,864	0.0	100.0				
E.C. (Silao - Irapuato) - Santa Barbará - San Antonio El Rico.	12096310008	Gto.	01-2012 12-2017	37,455,966	0	126,425	126,425	0.0	100.0	0	72	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	126,425	126,425	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Eje Sur Oriente de Celaya	12096310012	Gto.	04-2012 12-2017	225,275,347	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Comonfort-San Miguel de Allende)- Palmillas de San Juan	12096310016	Gto.	01-2013 12-2017	42,839,377	0	347,600	347,600	0.0	100.0	0	16.4	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	347,600	347,600	0.0	100.0			
E.C. (Ocampo San Felipe) La Calavera Tr: Km 1+500 Km 3+440.	12096310022	Gto.	01-2013 12-2016	7,613,292	0	94,820	94,820	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	94,820	94,820	0.0	100.0			
Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	12096320012	Gro.	01-2012 12-2017	49,923,615	15,000,000	12,337,373	12,337,373	82.2	100.0	20.5	26.4	68.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,337,373	12,337,373	82.2	100.0			
El Terrero - La Ladrillera	12096320016	Gro.	03-2012 12-2016	134,057,756	20,000,000	11,290,594	11,290,594	56.4	100.0	3.2	3.8	32.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	11,290,594	11,290,594	56.4	100.0			
Arco Poniente: Progreso Mandho Santa Ana.	12096330002	Hgo.	02-2012 12-2016	40,736,154	10,000,000	9,911,961	9,911,961	99.1	100.0	5	19.4	38.2

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,911,961	9,911,961	99.1	100.0				
Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa	12096330005	Hgo.	01-2012 12-2016	5,848,276	10,000,000	5,915,376	5,915,376	59.1	100.0	5.4	5.3	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	5,915,376	5,915,376	59.1	100.0			
Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	12096330014	Hgo.	06-2012 12-2017	939,550,096	150,003,000	123,740,418	123,740,418	82.4	100.0	37.7	41.3	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				150,003,000	123,740,418	123,740,418	82.4	100.0			
E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Cerritos, incluye Circuito Antonio Hernández.	12096330015	Hgo.	07-2013 12-2017	4,538,600	0	2,916,061	2,916,061	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,916,061	2,916,061	0.0	100.0			
E.C.(Otongo - Tepehuacan de Guerrero) - Acayuca.	12096330020	Hgo.	01-2013 12-2016	18,627,753	5,000,000	4,990,305	4,990,305	99.8	100.0	32.5	15	25
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,990,305	4,990,305	99.8	100.0			
E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa	12096330023	Hgo.	01-2013 12-2016	49,308,456	10,000,000	12,263,889	12,263,889	122.6	100.0	24.1	31.5	76.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	12,263,889	12,263,889	122.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Garambullo - El Maye	12096330025	Hgo.	01-2013 12-2017	21,324,490	10,000,000	9,915,271	9,915,271	99.1	100.0	30	23.8	23.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,915,271	9,915,271	99.1	100.0			
Circuito Loma Centro - La Loma	12096330027	Hgo.	01-2013 12-2016	14,864,694	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chacala-Cedros	12096340008	Jal.	02-2012 12-2016	66,769,225	20,000,000	13,744,751	13,744,751	68.7	100.0	0.8	9.5	62
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	13,744,751	13,744,751	68.7	100.0			
Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marías.	12096340009	Jal.	02-2012 12-2017	77,341,016	15,000,000	14,082,488	14,082,488	93.8	100.0	15.3	15.5	62.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,082,488	14,082,488	93.8	100.0			
Valle de Juárez - El Tigre.	12096340012	Jal.	02-2012 12-2016	50,414,882	12,000,000	9,977,214	9,977,214	83.1	100.0	20.9	27.1	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	9,977,214	9,977,214	83.1	100.0			
Talpa de Allende - El Desmoronado.	12096340016	Jal.	02-2012 12-2017	171,868,920	15,000,000	13,616,738	13,616,738	90.7	100.0	10.9	15	65.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,616,738	13,616,738	90.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo.	12096340017	Jal.	02-2012 12-2016	91,663,424	5,000,000	4,879,789	4,879,789	97.5	100.0	9.6	0	70.8	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,879,789	4,879,789	97.5	100.0				
E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	12096340018	Jal.	02-2012 12-2017	179,285,956	40,000,000	31,550,559	31,550,559	78.8	100.0	15.5	10.7	82.3	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	31,550,559	31,550,559	78.8	100.0				
Villa Purificación - Autlán de Navarro	12096340019	Jal.	02-2012 12-2017	205,243,412	0	7,427,538	7,427,538	0.0	100.0	0	-3.5	45.1	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	7,427,538	7,427,538	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela)	12096340021	Jal.	03-2012 12-2017	112,287,698	15,000,000	12,288,868	12,288,868	81.9	100.0	10.4	18.1	58.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,288,868	12,288,868	81.9	100.0				
Ameca - La Villita Lagunillas.	12096340026	Jal.	03-2012 12-2016	80,205,497	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates	12096340029	Jal.	04-2012 12-2016	27,490,386	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Mechoacanejo - El Rosario	12096340032	Jal.	01-2013 12-2017	92,441,508	20,000,000	15,907,563	15,907,563	79.5	100.0	17.9	16.9	57.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	15,907,563	15,907,563	79.5	100.0				
Los Arcos-San Felipe Teotitlán	12096350001	Mex.	01-2012 12-2016	28,528,251	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Bañe - Junica	12096350015	Mex.	01-2012 12-2016	56,143,847	0	0	0	0.0	0.0	0	0	53.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Axapusco Universidad	12096350016	Mex.	01-2012 12-2016	28,326,232	0	0	0	0.0	0.0	0	0	52.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Adolfo López Mateos (Blvd. Hda. San José Cerro Gordo).	12096350020	Mex.	02-2012 12-2016	11,468,112	0	0	0	0.0	0.0	0	0	28.5

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
San José del Tunal - El Salto	12096350022	Mex.	03-2012 12-2016	33,411,318	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	12096350033	Mex.	04-2012 12-2017	2,041,400,508	250,000,000	242,064,485	242,064,485	96.8	100.0	3.1	4	64
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				250,000,000	242,064,485	242,064,485	96.8	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa	12096350036	Mex.	06-2012 12-2016	750,927,853	0	199,795,760	199,795,760	0.0	100.0	0.2	-6.9	92
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	185,047,779	185,047,779	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	14,747,981	14,747,981	0.0	100.0			
Buenavista - Las Golondrinas - Las Arenas - Mado Sector Uno.	12096350042	Mex.	01-2013 12-2016	49,979,273	0	0	0	0.0	0.0	0	0	19
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Mado Sector Uno - Mado Sector Dos	12096350043	Mex.	01-2013 12-2016	21,917,820	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Amatapec - El Puerto - El Sitio, Tr: km 0+000 al km 11+200 y del km 16+600 al km 34+000.	12096350058	Mex.	01-2013 12-2016	151,963,564	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
El Ranchito - La Nave	12096350072	Mex.	01-2013 12-2016	20,478,773	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagín	12096360001	Mich.	01-2012 12-2017	78,887,836	500,000	5,511,296	5,511,296	1102.2	100.0	0	0	26.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			500,000	5,511,296	5,511,296	1,102.2	100.0				
San Antonio Villalagín El Devanador	12096360003	Mich.	01-2012 12-2018	192,335,196	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Uruapan - Tancítaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo	12096360015	Mich.	02-2012 12-2017	38,590,302	0	92,062	92,062	0.0	100.0	0	0	59.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	92,062	92,062	0.0	100.0			
San José Cayaco - Hacienda Vieja.	12096360021	Mich.	04-2012 12-2016	103,121,351	15,000,000	0	0	0.0	0.0	15.1	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo.	12096360024	Mich.	04-2012 12-2016	54,998,054	12,000,000	8,965,545	8,965,545	74.7	100.0	13	15	27.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	8,965,545	8,965,545	74.7	100.0			
Los Reyes - Los Limones	12096360028	Mich.	01-2013 12-2016	27,399,762	8,000,000	7,981,815	7,981,815	99.7	100.0	0	14.2	89.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,981,815	7,981,815	99.7	100.0			
La Yerbabuena - Ojo de Agua de Bucío.	12096360034	Mich.	01-2013 12-2017	29,887,937	11,000,000	0	0	0.0	0.0	38.3	100	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Tomendan-Ixtaro) Tipitarillo.	12096360038	Mich.	01-2013 12-2016	11,190,889	7,500,000	7,461,371	7,461,371	99.4	100.0	23.8	53.6	99.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,500,000	7,461,371	7,461,371	99.4	100.0				
San Antonio de Viña - Loma Ceñida	12096360044	Mich.	01-2013 12-2016	65,623,775	15,000,000	4,792,946	4,792,946	31.9	100.0	16.4	9.4	29.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	4,792,946	4,792,946	31.9	100.0			
Libramiento Martí Mercado.	12096360046	Mich.	01-2013 12-2017	33,208,819	0	355,909	355,909	0.0	100.0	0	0	36.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	355,909	355,909	0.0	100.0			
E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	12096380006	Nay.	01-2012 12-2017	95,902,858	0	510,000	510,000	0.0	100.0	0	0	79.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	510,000	510,000	0.0	100.0			
Puente Santa Fe.	12096380021	Nay.	01-2013 12-2016	9,630,559	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Leonel El Ermitaño	12096380022	Nay.	01-2013 12-2017	39,199,290	0	244,144	244,144	0.0	100.0	0	0	73.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	244,144	244,144	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
PIV en Cd. Victoria-Monterrey y Allende-Cadereyta	12096390001	NL	01-2012 12-2016	182,071,170	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
Camino a Loma Alta	12096390002	NL	01-2012 12-2016	77,913,911	8,000,000	6,816,248	6,816,248	85.2	100.0	7	8.5	68
Acceso Interpuerto Monterrey	12096390004	NL	01-2012 12-2016	285,738,582	0	16,000,000	16,000,000	0.0	100.0	0	2	100
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey	12096390009	NL	04-2012 12-2017	9,626,853,698	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora	12096390012	NL	07-2012 12-2016	165,399,115	0	16,067,741	16,067,741	0.0	100.0	0	11	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	16,067,741	16,067,741	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán	12096390027	NL	01-2013 12-2017	652,332,777	0	107,591,702	107,591,702	0.0	100.0	0	9	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	107,591,702	107,591,702	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	12096390031	NL	01-2013 12-2017	700,796,627	99,999,970	103,128,418	103,128,418	103.1	100.0	14.1	6.1	48.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				99,999,970	99,922,681	99,922,681	99.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,205,737	3,205,737	0.0	100.0			
Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	12096400001	Oax.	01-2012 12-2018	77,024,683	5,000,000	5,129,535	5,129,535	102.5	100.0	5.1	6.4	37.5

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	5,129,535	5,129,535	102.5	100.0				
Santa María Colotepec - El Camalote	12096400002	Oax.	01-2012 12-2018	72,387,195	5,000,000	4,715,504	4,715,504	94.3	100.0	6.2	0	30.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,715,504	4,715,504	94.3	100.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C.(Tlaxiaco-Chalcatongo) - Yosoyua del km 0+000 al km 7+561.	12096400003	Oax.	01-2012 12-2017	39,701,720	7,000,000	6,668,299	6,668,299	95.2	100.0	0	6.4	69
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,668,299	6,668,299	95.2	100.0			
San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec.	12096400005	Oax.	01-2012 12-2018	107,510,362	6,000,000	5,929,182	5,929,182	98.8	100.0	3.9	4.7	29
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,929,182	5,929,182	98.8	100.0			
E.C. 200 - El Faisán - La Cañada	12096400010	Oax.	01-2012 12-2016	19,020,161	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santiago Nundiche - San Juan Numi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500.	12096400011	Oax.	01-2012 12-2016	48,982,642	5,000,000	4,912,688	4,912,688	98.2	100.0	8.7	8.4	73.6

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	4,912,688	4,912,688	98.2	100.0				
Santa Rosa Caxtlanhuaca - San Miguel Cuevas	12096400012	Oax.	01-2012 12-2016	61,872,811	5,000,000	3,975,666	3,975,666	79.5	100.0	6.9	0	61.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	3,975,666	3,975,666	79.5	100.0			
E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000	12096400014	Oax.	01-2012 12-2017	82,497,082	8,000,000	6,835,461	6,835,461	85.4	100.0	7.4	5.4	54.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	6,835,461	6,835,461	85.4	100.0			
EC (El Amate Colorado - Zaragoza) - El Limón Santa Ana	12096400017	Oax.	03-2012 12-2017	19,787,842	0	1,999,453	1,999,453	0.0	100.0	0	0	28
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,999,453	1,999,453	0.0	100.0			
E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón.	12096400019	Oax.	03-2012 12-2018	154,682,028	11,000,000	3,689,390	3,689,390	33.5	100.0	5.2	3.3	33.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	3,689,390	3,689,390	33.5	100.0			
E.C. (Oaxaca - Ixtlán de Juárez) - Santa María Yavesía.	12096400021	Oax.	05-2012 12-2018	101,184,000	0	4,751,924	4,751,924	0.0	100.0	0	0	9.4

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	4,751,924	4,751,924	0.0	100.0				
Chisme - San Juan Oztoltepec	12096400029	Oax.	06-2012 12-2017	137,896,165	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
San Juan Cotzocón - Chisme	12096400030	Oax.	06-2012 12-2017	99,683,975	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Santiago Jalahui - San Juan del Río	12096400032	Oax.	06-2012 12-2016	57,289,640	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués	12096400043	Oax.	01-2013 12-2017	42,839,377	0	129,785	129,785	0.0	100.0	0	0	38.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	129,785	129,785	0.0	100.0				
E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transmímica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.	12096400045	Oax.	01-2013 12-2016	39,650,224	5,000,000	5,020,272	5,020,272	100.4	100.0	9.9	22.1	65.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	5,020,272	5,020,272	100.4	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	12096410023	Pue.	05-2012 12-2016	395,100,964	178,400,006	57,991,038	57,991,038	32.5	100.0	52.8	28.3	33.6	
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras	178,400,006	57,991,038	57,991,038	32.5	100.0			
Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	12096410042	Pue.	01-2013 12-2018	2,099,684,771	299,999,988	298,569,095	298,569,095	99.5	100.0	0	27.3	69.3	
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras	299,999,988	298,569,095	298,569,095	99.5	100.0			
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán	12096410043	Pue.	01-2013 12-2017	137,865,628	0	16,409,122	16,409,122	0.0	100.0	0	17.2	36.3	
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras	0	4,767,288	4,767,288	0.0	100.0			
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	11,641,834	11,641,834	0.0	100.0			
Puente Vehicular: Carrizal.	12096420001	Qro.	01-2012 12-2016	21,838,810	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	0	0	0.0	0.0			
San Joaquín - San Cristóbal.	12096420006	Qro.	01-2013 12-2017	33,208,820	0	369,990	369,990	0.0	100.0	0	0	51.2	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	369,990	369,990	0.0	100.0				
Valle de San Juan - Rincón del Refugio.	12096440004	SLP	01-2012 12-2016	94,072,800	9,000,000	4,229,063	4,229,063	46.9	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	4,229,063	4,229,063	46.9	100.0			
Boulevard Valles - Tampico.	12096440009	SLP	01-2012 12-2016	60,416,475	0	1,054,058	1,054,058	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,054,058	1,054,058	0.0	100.0			
Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000.	12096440018	SLP	01-2013 12-2016	33,208,819	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Angostura-Guamuchil	12096450002	Sin.	01-2012 12-2017	227,546,834	20,000,000	20,177,841	20,177,841	100.8	100.0	10.6	13.2	65.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	20,177,841	20,177,841	100.8	100.0			
E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo	12096450006	Sin.	01-2012 12-2016	22,295,645	4,000,000	0	0	0.0	0.0	5	5	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ensenada - Paredón Colorado - La Presa.	12096450010	Sin.	01-2012 12-2017	42,165,177	0	174,405	174,405	0.0	100.0	0	0	45.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	174,405	174,405	0.0	100.0			
5 de Mayo - Juan Aldama	12096450017	Sin.	02-2012 12-2016	80,205,498	10,000,000	9,732,158	9,732,158	97.3	100.0	9.6	10	41
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,732,158	9,732,158	97.3	100.0			
Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto	12096450018	Sin.	02-2012 12-2016	33,640,534	8,200,000	8,401,815	8,401,815	102.4	100.0	19.5	21.1	94.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,200,000	8,401,815	8,401,815	102.4	100.0			
Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)	12096450020	Sin.	05-2012 12-2016	488,523,979	119,999,985	195,274,113	195,274,113	162.7	100.0	9.5	34.2	90.2
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				119,999,985	195,274,113	195,274,113	162.7	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Tesá - Camoa	12096460001	Son.	01-2012 12-2016	88,357,601	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400.	12096460005	Son.	06-2012 12-2016	137,539,023	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64.2
					0	0	0	0.0	0.0			
VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500	12096470009	Tab.	05-2012 12-2018	419,907,742	0	8,073,119	8,073,119	0.0	100.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	8,073,119	8,073,119	0.0	100.0			
Matamoros-Puerto Matamoros	12096480001	Tamps.	02-2012 12-2018	493,095,536	80,000,000	24,145,964	24,145,964	30.1	100.0	0	0.2	76.6
					80,000,000	24,145,964	24,145,964	30.1	100.0			
Boulevard San Francisco Atexcatzingo-Apizaco	12096490002	Tlax.	06-2012 12-2016	57,243,807	0	16,198,953	16,198,953	0.0	100.0	34	24	90
					0	16,198,953	16,198,953	0.0	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl	12096490005	Tlax.	07-2012 12-2016	149,178,358	0	23,278,436	23,278,436	0.0	100.0	4.1	35	95

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	20,663,817	20,663,817	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	2,614,619	2,614,619	0.0	100.0				
Xaltipa - La Trinidad	12096490007	Tlax.	01-2013 12-2016	8,282,279	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Boulevard Universidad Politécnica, Tramo: Calle 20 de Noviembre Sur - Av. Universidad de San Pedro Xalcaltzinco.	12096490008	Tlax.	01-2013 12-2017	13,906,525	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000	12096500005	Ver.	01-2012 12-2017	46,559,335	0	0	0	0.0	0.0	0	65.4	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo	12096500008	Ver.	02-2012 12-2016	36,401,837	0	0	0	0.0	0.0	0	0	77
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero.	12096500010	Ver.	02-2012 12-2016	29,735,958	6,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	0	0	0.0	0.0				
Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada	12096500011	Ver.	02-2012 12-2017	101,574,532	0	286,544	286,544	0.0	100.0	0	0	53.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	286,544	286,544	0.0	100.0				
E.C. (Poza Rica Cazones) - Caristay	12096500012	Ver.	02-2012 12-2016	28,460,454	0	3,646,065	3,646,065	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	3,646,065	3,646,065	0.0	100.0				
El Trópico - Laguna Verde	12096500013	Ver.	02-2012 12-2017	28,071,925	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	61.9	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón.	12096500014	Ver.	03-2012 12-2017	94,413,326	0	187,774	187,774	0.0	100.0	0	0	34.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	187,774	187,774	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas.	12096500015	Ver.	02-2012 12-2017	109,812,780	0	289,720	289,720	0.0	100.0	0	0	73.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	289,720	289,720	0.0	100.0			
El Paraíso Lázaro Cárdenas	12096500018	Ver.	06-2012 12-2016	34,946,681	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Coahuila - Río Xochiapa	12096500019	Ver.	06-2012 12-2017	114,579,279	7,500,000	7,333,847	7,333,847	97.7	100.0	6.7	5.6	5.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,500,000	7,333,847	7,333,847	97.7	100.0			
Río Xochiapa - Villa Juanita	12096500020	Ver.	06-2012 12-2017	124,891,415	7,500,000	0	0	0.0	0.0	6.1	100	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,500,000	0	0	0.0	0.0			
Cerrillos de Díaz - Ojo Zarco	12096500021	Ver.	01-2013 12-2017	29,533,710	0	234,338	234,338	0.0	100.0	0	0	82.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	234,338	234,338	0.0	100.0			
E.C. Xochitla -Linderos	12096500024	Ver.	01-2013 12-2016	15,008,123	0	59,446	59,446	0.0	100.0	0	4.3	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	59,446	59,446	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye Ramal.	12096500027	Ver.	01-2013 12-2017	11,539,084	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Temaxcalapa - Tepanticpac	12096500030	Ver.	01-2013 12-2016	39,319,242	10,000,000	9,881,837	9,881,837	98.8	100.0	24.1	28.5	44.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,881,837	9,881,837	98.8	100.0				
E.C. (Palomares-Tuxtepec) - Tomate Río Manso	12096500031	Ver.	01-2013 12-2017	38,079,448	10,000,000	9,810,252	9,810,252	98.1	100.0	24.1	17.5	51.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,810,252	9,810,252	98.1	100.0				
Matlatecoya - Zacaloma	12096500032	Ver.	01-2013 12-2016	46,598,618	10,000,000	9,917,346	9,917,346	99.1	100.0	17.8	15.8	44.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,917,346	9,917,346	99.1	100.0				
Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.	12096520021	Zac.	01-2012 12-2017	41,105,057	10,000,000	9,986,515	9,986,515	99.8	100.0	10.6	10.5	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,986,515	9,986,515	99.8	100.0				
Boulevard Loreto-San Marcos	12096520023	Zac.	01-2012 12-2017	55,693,865	10,000,000	8,812,260	8,812,260	88.1	100.0	12.8	5.7	62.4

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	8,812,260	8,812,260	88.1	100.0				
Loreto Alfonso Medina	12096520033	Zac.	01-2012 12-2016	45,791,126	8,500,000	8,433,180	8,433,180	99.2	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,500,000	8,433,180	8,433,180	99.2	100.0			
San Felipe -Morones - Cantuna	12096520034	Zac.	02-2012 12-2016	168,431,542	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Vialidad Siglo XXI Guadalupe	12096520039	Zac.	05-2012 12-2016	240,566,417	0	17,284,764	17,284,764	0.0	100.0	0	7.7	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	3,134,805	3,134,805	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	14,149,959	14,149,959	0.0	100.0			
Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe.	12096520041	Zac.	06-2012 12-2017	117,443,762	0	28,597,069	28,597,069	0.0	100.0	0	9.7	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	28,597,069	28,597,069	0.0	100.0			
San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	12096520042	Zac.	06-2012 12-2017	143,224,100	10,000,000	8,773,159	8,773,159	87.7	100.0	12.1	4.5	42.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	8,773,159	8,773,159	87.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Atotonilco-Las Amecas.	12096520050	Zac.	01-2013 12-2017	31,648,519	10,000,000	9,787,080	9,787,080	97.8	100.0	3.7	1.4	10.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,787,080	9,787,080	97.8	100.0			
Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende Tramo del Km. 15+000 al Km. 28+000	13092100004	Qro.	08-2013 12-2018	940,000,000	259,999,992	330,806,194	330,806,194	127.2	100.0	4.9	16	61
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				259,999,992	326,416,278	326,416,278	125.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,389,916	4,389,916	0.0	100.0			
Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.	13093110003	CDMX	09-2013 12-2017	8,805,631,335	785,359,859	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				785,359,859	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.	13093110005	Jal.	10-2013 12-2018	21,378,500,186	4,880,144,463	6,369,504,080	6,369,504,080	130.5	100.0	22	32.6	53.1
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				4,880,144,463	6,369,504,080	6,369,504,080	130.5	100.0			
Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	13093110008	Varios	12-2013 12-2018	46,971,021,131	7,112,858,967	8,438,146,610	8,438,146,610	118.6	100.0	20	28	51

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				7,112,858,967	8,438,146,610	8,438,146,610	118.6	100.0				
Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam	13095100002	Q. Roo	07-2013 12-2016	47,845,461	0	15,571	15,571	0.0	100.0	0	0	41.5
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	15,571	15,571	0.0	100.0			
Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San Miguel de Cozumel	13095100003	Q. Roo	07-2013 12-2016	23,464,585	0	520,990	520,990	0.0	100.0	0	0	100
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	520,990	520,990	0.0	100.0			
Norias de Ojo caliente La Luz. a Sec. A2 1er Etapa.	13096210002	Ags.	06-2013 12-2016	235,499,104	70,000,000	52,786,299	52,786,299	75.4	100.0	25.9	35.4	79.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					70,000,000	52,786,299	52,786,299	75.4	100.0			
Las Pocitas - San Evaristo.	13096230002	BCS	01-2014 12-2017	460,759,116	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Torreón Saltillo) -Ejido Estanque de León Lucio Blanco	13096250001	Coah.	01-2013 12-2016	252,387,032	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Eje Interestatal Fronteriza del Norte (Nueva Rosita Múzquiz Ojinaga), tramo: del km 192+100 al km 210+500.	13096250002	Coah.	01-2013 12-2016	122,208,460	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
San Buenaventura-Estación Hermanas.	13096250003	Coah.	05-2013 12-2017	799,929,024	49,999,999	31,451,390	31,451,390	62.9	100.0	4.9	9.7	37.7
					49,999,999	31,451,390	31,451,390	62.9	100.0			
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					49,999,999	31,451,390	31,451,390	62.9	100.0			
Ampliación de la carretera Zacatecas-Salttillo del Km. 333+000 al Km. 343+400	13096250007	Coah.	08-2013 12-2017	127,300,476	19,000,000	3,230,160	3,230,160	17.0	100.0	10.6	0	26
					19,000,000	3,066,124	3,066,124	16.1	100.0			
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					19,000,000	3,066,124	3,066,124	16.1	100.0			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	164,036	164,036	0.0	100.0			
Salida a Pascuales.	13096260002	Col.	06-2013 12-2017	118,520,333	45,000,000	29,979,558	29,979,558	66.6	100.0	0	0	100
					45,000,000	29,979,558	29,979,558	66.6	100.0			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					45,000,000	29,979,558	29,979,558	66.6	100.0			
Libramiento Poniente Arco Sur de Tecmán.	13096260006	Col.	08-2013 12-2017	280,915,086	0	2,638,649	2,638,649	0.0	100.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	2,638,649	2,638,649	0.0	100.0				
Libramiento de Comalá.	13096260007	Col.	08-2013 12-2017	187,771,422	38,000,000	19,008,781	19,008,781	50.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				38,000,000	19,008,781	19,008,781	50.0	100.0			
Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles	13096260008	Col.	04-2014 12-2016	553,480,335	0	54,255,399	54,255,399	0.0	100.0	0	2	98
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	44,949,878	44,949,878	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	9,305,521	9,305,521	0.0	100.0			
Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395.	13096270004	Chis.	05-2013 12-2017	58,491,802	0	276,420	276,420	0.0	100.0	0	0	68
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	276,420	276,420	0.0	100.0			
Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)	13096270008	Chis.	07-2013 12-2018	1,273,004,772	0	131,336,378	131,336,378	0.0	100.0	4.5	3.8	43.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	131,336,378	131,336,378	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ramal a Monte Chico.	13096270010	Chis.	01-2014 12-2016	7,892,632	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Monte Grande - Yerbabuena Isbontick, incluye ramal Barrio Sítetic.	13096270011	Chis.	01-2014 12-2016	10,648,655	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza.	13096300002	Dgo.	04-2013 12-2017	148,775,514	10,000,000	9,730,105	9,730,105	97.3	100.0	6.9	7	37.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,730,105	9,730,105	97.3	100.0			
Buenos Aires - El Tarahumar.	13096300003	Dgo.	04-2013 12-2017	350,685,138	10,000,000	9,594,572	9,594,572	95.9	100.0	2.9	3.4	7.9
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,594,572	9,594,572	95.9	100.0			
Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo.	13096300004	Dgo.	04-2013 12-2017	191,282,806	15,000,000	15,156,718	15,156,718	101.0	100.0	6.4	8.7	32
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	15,156,718	15,156,718	101.0	100.0			
El Durazno - Los Frailes.	13096300005	Dgo.	05-2013 12-2017	125,927,846	15,000,000	14,687,999	14,687,999	97.9	100.0	8.4	-0.5	21.3

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	14,687,999	14,687,999	97.9	100.0				
Santo Domingo - Piedra Rajada.	13096300006	Dgo.	05-2013 12-2017	233,790,096	15,000,000	15,038,424	15,038,424	100.2	100.0	5.2	-1.6	12.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	15,038,424	15,038,424	100.2	100.0			
Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal.	13096300009	Dgo.	06-2013 12-2016	75,295,462	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón	13096300010	Dgo.	08-2013 12-2018	1,255,171,400	849,999,984	173,395,939	173,395,939	20.3	100.0	0.8	9	51
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				849,999,984	173,183,940	173,183,940	20.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	211,999	211,999	0.0	100.0			
Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago.	13096310001	Gto.	05-2013 12-2016	16,825,803	23,000,000	0	0	0.0	0.0	9.4	0	30.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				23,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.	13096310020	Gto.	08-2013 12-2017	740,414,620	200,000,002	59,871,001	59,871,001	29.9	100.0	0	-10	90
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,002	58,208,365	58,208,365	29.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,662,636	1,662,636	0.0	100.0			
Vía Rápida Bicentenario en León	13096310021	Gto.	11-2012 12-2018	3,605,539,522	320,000,004	213,670,273	213,670,273	66.7	100.0	78.1	39.4	55
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				320,000,004	213,670,273	213,670,273	66.7	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Celaya - Juventino Rosas.	13096310025	Gto.	09-2013 12-2016	109,206,707	0	280,016	280,016	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	280,016	280,016	0.0	100.0			
La Ordeña - Cofradía de Peralta.	13096310026	Gto.	01-2014 12-2016	12,863,821	0	142,314	142,314	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	142,314	142,314	0.0	100.0			
Ayutla - El Cortijo - El Rincón.	13096320001	Gro.	03-2013 12-2016	66,948,982	21,000,000	13,007,050	13,007,050	61.9	100.0	6.6	-9.2	51.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				21,000,000	13,007,050	13,007,050	61.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Teloloapan construcción Carretera Tototepec.	13096320003	Gro.	04-2013 12-2017	148,775,514	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Igualapa - Llano grande de los Hilarios.	13096320004	Gro.	05-2013 12-2016	41,457,098	9,000,000	7,652,316	7,652,316	85.0	100.0	12.7	12.3	92.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	7,652,316	7,652,316	85.0	100.0			
Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina.	13096320005	Gro.	05-2013 12-2017	49,534,196	10,000,000	9,994,537	9,994,537	99.9	100.0	18.4	24.5	70.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,994,537	9,994,537	99.9	100.0			
Teloloapan Boulevard.	13096320010	Gro.	05-2013 12-2018	157,973,490	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Iguala - Teloloapan - Arcelia.	13096320014	Gro.	06-2013 12-2018	533,499,696	30,000,000	29,999,999	29,999,999	99.9	100.0	4.1	2.1	17.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				30,000,000	29,999,999	29,999,999	99.9	100.0			
Portezuelo - Santiago Ixtlahuaca - Danghu - Caltimacán.	13096330003	Hgo.	01-2013 12-2016	49,998,472	0	0	0	0.0	0.0	0	89.5	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Ojo de Agua Santa Rosa - San Jerónimo	13096330005	Hgo.	06-2013 12-2016	67,445,314	10,000,000	13,773,547	13,773,547	137.7	100.0	6.5	3	28.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	13,773,547	13,773,547	137.7	100.0			
Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil.	13096330007	Hgo.	08-2013 12-2016	86,158,935	54,177,000	11,322,164	11,322,164	20.8	100.0	32.2	45.3	45.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				54,177,000	11,322,164	11,322,164	20.8	100.0			
Nahuapa - E.C.F. Méx. 200.	13096340001	Jal.	01-2013 12-2016	10,947,842	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe.	13096340003	Jal.	01-2013 12-2016	19,349,673	10,000,000	7,582,372	7,582,372	75.8	100.0	13	30.3	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	7,582,372	7,582,372	75.8	100.0			
Alista - Presa De Tierra.	13096340005	Jal.	01-2013 12-2017	26,179,620	15,000,000	13,321,274	13,321,274	88.8	100.0	55.1	71.7	71.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,321,274	13,321,274	88.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.	13096340008	Jal.	04-2013 12-2018	143,904,888	15,000,000	11,565,263	11,565,263	77.1	100.0	11.6	15.3	48.1	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	11,565,263	11,565,263	77.1	100.0				
E.C. (Atotonilco el Alto-La Barca)-El Maguey.	13096340016	Jal.	01-2014 12-2016	26,900,711	7,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C.E. (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) - El Rincón de los Perales.	13096350003	Mex.	01-2013 12-2016	9,995,855	0	0	0	0.0	0.0	0	0	28.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Acceso a la Comunidad de San Miguel Solís	13096350004	Mex.	01-2013 12-2016	6,663,903	0	0	0	0.0	0.0	0	0	57.1	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Cerritos de Cárdenas - Calderas	13096350005	Mex.	01-2013 12-2016	7,992,256	0	0	0	0.0	0.0	0	0	42.1	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
El Tesoro - Celayita	13096350010	Mex.	01-2013 12-2016	3,320,882	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.2	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Vialidades del Municipio de Toluca.	13096350011	Mex.	05-2013 12-2017	86,767,282	0	65,019	65,019	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	65,019	65,019	0.0	100.0			
El Mogote - El Tepozan.	13096350024	Mex.	01-2014 12-2016	24,008,537	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santiago Yeche - El Panteón - El Lindero	13096350028	Mex.	01-2014 12-2016	16,051,909	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera a la Lagunita Cantashi a la Primaria.	13096350031	Mex.	01-2014 12-2016	15,540,974	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Juando - PuenteCillas Ramal Antorcha.	13096350033	Mex.	01-2014 12-2016	11,924,275	0	0	0	0.0	0.0	0	0	42.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Arroyo Zarco Pueblo - Encinillas Ejido	13096350038	Mex.	08-2013 12-2016	20,190,963	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Santa María Nativitas - Fondo.	13096350039	Mex.	08-2013 12-2016	19,349,672	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Arroyo Zarco - EL Azafran.	13096350042	Mex.	08-2013 12-2016	38,867,603	0	0	0	0.0	0.0	0	0	8.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Circuito Tablón Chico.	13096350044	Mex.	01-2014 12-2016	16,955,036	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan.	13096350048	Mex.	08-2013 12-2016	705,490,025	0	26,455,502	26,455,502	0.0	100.0	0	2	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	14,999,502	14,999,502	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	11,456,000	11,456,000	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aeropuerto.	13096350049	Mex.	01-2014 12-2016	639,849,095	350,000,013	2,219,469	2,219,469	0.6	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				350,000,013	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,219,469	2,219,469	0.0	100.0			
Distribuidor vial en Av. 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón	13096350051	Mex.	01-2014 12-2016	278,957,639	0	1,586,254	1,586,254	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,586,254	1,586,254	0.0	100.0			
Tierra Blanca - Cerrito del Panal.	13096350053	Mex.	09-2013 12-2016	16,040,967	0	0	0	0.0	0.0	0	0	23.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
EC. (Autopista México - Querétaro) - Mataxhi.	13096350055	Mex.	09-2013 12-2016	36,529,703	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Rafael - El Gavillero de la Trinidad	13096350056	Mex.	08-2013 12-2016	17,667,092	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
San José - Monte Alto	13096350057	Mex.	09-2013 12-2016	10,726,449	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Estatal México Núm. 11 - Universidad Bicentenario Jilotepec	13096350059	Mex.	09-2013 12-2016	6,907,433	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Calle Arturo Montiel.	13096350066	Mex.	01-2014 12-2016	6,484,758	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Juan La Isla - Sta. María Jajalpa.	13096350069	Mex.	10-2013 12-2016	14,638,449	0	0	0	0.0	0.0	0	0	14.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Sta. María Rayón - Santiaguito Cuaxustenco, incluye ramal.	13096350076	Mex.	10-2013 12-2016	12,282,836	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera Etapa)Tramo: Pátzcuaro-Opopeo	13096360002	Mich.	07-2013 12-2016	309,948,986	0	5,699,791	5,699,791	0.0	100.0	0	-1	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,699,791	5,699,791	0.0	100.0			
Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz)	13096360003	Mich.	01-2014 12-2016	20,596,928	2,200,000	2,302,600	2,302,600	104.6	100.0	9.6	-1.3	62.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,200,000	2,302,600	2,302,600	104.6	100.0			
E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista.	13096360005	Mich.	09-2013 12-2016	23,799,655	5,300,000	3,792,917	3,792,917	71.5	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,300,000	3,792,917	3,792,917	71.5	100.0			
El Cuate - Barranquillas.	13096360009	Mich.	01-2014 12-2016	19,262,291	10,000,000	9,788,454	9,788,454	97.8	100.0	37.2	66.6	66.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,788,454	9,788,454	97.8	100.0			
Rancho Nuevo - El Cortijo.	13096360010	Mich.	01-2014 12-2017	31,741,183	0	156,198	156,198	0.0	100.0	0	0	35.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	156,198	156,198	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Huautla - Rancho Viejo.	13096370002	Mor.	05-2013 12-2016	11,614,865	5,000,000	4,380,452	4,380,452	87.6	100.0	28.4	41.6	97.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,380,452	4,380,452	87.6	100.0			
Cajones - El Estudiante.	13096370003	Mor.	06-2013 12-2017	27,674,018	9,000,000	1,646,363	1,646,363	18.2	100.0	25.3	27.6	86.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	1,646,363	1,646,363	18.2	100.0			
Huautla - Xochipala - Huaxtla.	13096370004	Mor.	06-2013 12-2017	58,547,152	5,000,000	4,999,847	4,999,847	99.9	100.0	5.5	8.1	28.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,999,847	4,999,847	99.9	100.0			
Cuautla - San Rafael	13096370005	Mor.	06-2013 12-2016	50,355,641	5,000,000	4,767,508	4,767,508	95.3	100.0	2.2	3.4	19.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,767,508	4,767,508	95.3	100.0			
Huautla-Santiopa.	13096370006	Mor.	01-2014 12-2017	51,195,458	10,000,000	12,523,796	12,523,796	125.2	100.0	15.6	20	40
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	12,523,796	12,523,796	125.2	100.0			
Puente La Cuera.	13096370008	Mor.	01-2014 12-2017	5,332,860	0	478,367	478,367	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	478,367	478,367	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino Ixtapa - Coastecomatillo	13096380002	Nay.	02-2013 12-2016	34,843,945	0	616,387	616,387	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	616,387	616,387	0.0	100.0			
Reforma Agraria-El Corte.	13096380024	Nay.	01-2014 12-2016	32,673,663	0	327,294	327,294	0.0	100.0	0	0	98.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	327,294	327,294	0.0	100.0			
Lampazos - Anáhuac.	13096390002	NL	06-2013 12-2016	251,833,554	10,000,000	9,619,173	9,619,173	96.1	100.0	4.2	5.4	7.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,619,173	9,619,173	96.1	100.0			
Anáhuac - Ejido Rodríguez - Ejido Ranas.	13096390004	NL	07-2013 12-2017	276,740,168	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes.	13096400003	Oax.	01-2014 12-2017	154,652,945	16,000,000	15,237,906	15,237,906	95.2	100.0	7.4	-8.8	36.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				16,000,000	15,237,906	15,237,906	95.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán.	13096400006	Oax.	09-2013 12-2017	50,863,121	12,000,000	9,100,388	9,100,388	75.8	100.0	18.1	8.2	63.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	9,100,388	9,100,388	75.8	100.0			
Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlan del Km. 0+000 alKm. 3+200	13096400008	Oax.	09-2013 12-2016	17,002,915	9,500,000	9,409,740	9,409,740	99.0	100.0	5	4.9	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,500,000	9,409,740	9,409,740	99.0	100.0			
Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000	13096400009	Oax.	09-2013 12-2017	15,940,234	4,500,000	2,500,707	2,500,707	55.5	100.0	22.7	10.1	46.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,500,000	2,500,707	2,500,707	55.5	100.0			
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Pedro Coatlan	13096400011	Oax.	10-2013 12-2017	39,837,470	18,000,000	16,120,573	16,120,573	89.5	100.0	0	22.2	99.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			18,000,000	16,120,573	16,120,573	89.5	100.0				
Nanacamila - E.C.(Chignahuapan - Acapulco)	13096410016	Pue.	07-2013 12-2016	114,016,948	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán(Primera Etapa) Tramo: Tepeaca - Tecamachalco	13096410022	Pue.	08-2013 12-2016	713,163,125	9,999,990	63,943,751	63,943,751	639.4	100.0	0	10.7	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				9,999,990	56,594,405	56,594,405	565.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	7,349,346	7,349,346	0.0	100.0			
Modernización de la Carretera Tepeaca - Zacatepec (Primera Etapa) Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla-Córdoba	13096410029	Pue.	08-2013 12-2016	309,867,379	0	22,311,812	22,311,812	0.0	100.0	0	-1	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	9,980,332	9,980,332	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	12,331,480	12,331,480	0.0	100.0			
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC	13096410031	Mex.	08-2013 12-2017	1,327,211,335	270,000,010	251,930,650	251,930,650	93.3	100.0	19.5	23	65.7

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			270,000,010	231,643,987	231,643,987	85.7	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	20,286,663	20,286,663	0.0	100.0				
Tilaco - Otates.	13096420007	Qro.	01-2014 12-2016	30,311,976	0	0	0	0.0	0.0	0	0	46.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Kantunilkín - Chiquilá.	13096430001	Q. Roo	01-2014 12-2017	178,330,845	20,000,000	12,998,822	12,998,822	64.9	100.0	6	9.9	31.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			20,000,000	12,998,822	12,998,822	64.9	100.0				
Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla	13096440001	SLP	01-2013 12-2016	1,638,302	100,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			100,000	0	0	0.0	0.0				
Puente: Vehicular en Barrio Centro.	13096440002	SLP	01-2013 12-2017	1,638,302	1,600,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,600,000	0	0	0.0	0.0				
El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont.	13096440006	SLP	02-2013 12-2016	15,033,333	11,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			11,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Las Cruces - Limites de los Estados SLP - Zac.	13096440008	SLP	04-2013 12-2016	27,662,946	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced.	13096440010	SLP	04-2013 12-2018	218,735,429	15,000,000	13,315,348	13,315,348	88.7	100.0	6.4	8.5	18.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,315,348	13,315,348	88.7	100.0			
Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.	13096440012	SLP	04-2013 12-2018	208,219,301	11,000,000	10,820,906	10,820,906	98.3	100.0	4.3	5	45.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	10,820,906	10,820,906	98.3	100.0			
Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados.	13096440013	SLP	04-2013 12-2016	37,858,055	12,000,000	12,945,921	12,945,921	107.8	100.0	30.4	16	83.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	12,945,921	12,945,921	107.8	100.0			
Aquismon - Xolmon - Unión de Guadalupe.	13096440015	SLP	05-2013 12-2016	50,580,556	10,000,000	9,837,230	9,837,230	98.3	100.0	20.3	25.7	43.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,837,230	9,837,230	98.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
San Francisco Cerro Grande Xinictle.	13096440017	SLP	05-2013 12-2017	48,883,383	20,000,000	14,469,284	14,469,284	72.3	100.0	33	29.8	55.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	14,469,284	14,469,284	72.3	100.0				
Construcción del Libramiento Venado.	13096440018	SLP	06-2013 12-2016	19,925,292	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Cerritos - San José de Turrubiates - Las Pozas - La Rinconada.	13096440020	SLP	01-2014 12-2017	20,832,285	8,500,000	5,197,524	5,197,524	61.1	100.0	29	37.7	37.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,500,000	5,197,524	5,197,524	61.1	100.0				
Agua Zarca - Papagayos.	13096440021	SLP	01-2014 12-2017	50,448,855	12,000,000	12,404,989	12,404,989	103.3	100.0	23.5	31.2	57	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	12,404,989	12,404,989	103.3	100.0				
Presa Verde - Gallos Blancos.	13096440023	SLP	01-2014 12-2016	24,317,842	0	0	0	0.0	0.0	0	0	62.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
E.C.F. México No. 57- El Jaralito, Tramo Texas- El Jaralito.	13096440026	SLP	01-2014 12-2016	17,865,082	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Villa Unión La Amapa	13096450002	Sin.	01-2013 12-2016	61,989,796	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puente Último Vado.	13096450006	Sin.	01-2013 12-2017	16,692,967	15,000,000	13,155,173	13,155,173	87.7	100.0	86	99.9	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,155,173	13,155,173	87.7	100.0			
Construcción Tamazula El Amole.	13096450014	Sin.	04-2013 12-2016	28,780,977	3,000,000	3,064,078	3,064,076	102.1	99.9	2.1	2	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	3,064,078	3,064,076	102.1	99.9			
E.C. México 15 - Mocorito - El Valle.	13096450019	Sin.	05-2013 12-2018	36,000,000	5,000,000	3,133,115	3,133,115	62.6	100.0	8.3	0.4	19
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	3,133,115	3,133,115	62.6	100.0			
Villa Morelos - La Curva (5.9 km).	13096450020	Sin.	05-2013 12-2016	25,302,158	2,400,000	1,939,812	1,939,812	80.8	100.0	2	1.3	99.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,400,000	1,939,812	1,939,812	80.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Rehabilitación Escuinapa-Teacapan.	13096450023	Sin.	06-2013 12-2017	168,258,018	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Cinco Hermanos - Casa Blanca.	13096450025	Sin.	01-2014 12-2016	15,315,243	5,000,000	7,481,545	7,481,545	149.6	100.0	34.3	43.2	91.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	7,481,545	7,481,545	149.6	100.0				
Rehabilitación y ampliación de la Carretera Esperanza - Hornos.	13096460008	Son.	10-2013 12-2016	224,247,472	0	0	0	0.0	0.0	0	0	60.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	13096470001	Tab.	08-2013 12-2017	2,888,747,589	400,000,004	667,862,272	667,862,272	166.9	100.0	8.1	27.2	47.2
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			400,000,004	619,374,114	619,374,114	154.8	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	48,488,158	48,488,158	0.0	100.0				
Modernización de la Avenida Monterrey	13096480001	Tamps.	07-2013 12-2016	327,726,307	0	1,603,122	1,603,122	0.0	100.0	0	1	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	1,603,122	1,603,122	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Ciudad Industrial Xicoténcatl I - Nicolás Bravo Ciudad Industrial Xicoténcatl II - Huamantla	13096490001	Tlax.	07-2013 12-2016	651,428,908	0	159,763,132	159,763,132	0.0	100.0	0	3.7	92
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	138,680,434	138,680,434	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	21,082,698	21,082,698	0.0	100.0			
El Lirial - Loma del Mirasol.	13096500002	Ver.	01-2013 12-2016	14,877,551	0	0	0	0.0	0.0	0	0	81.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Xometla - El Paso - La Ciénega.	13096500006	Ver.	02-2013 12-2016	27,607,599	5,000,000	0	0	0.0	0.0	1.4	52	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación del Camino Chavarillo - Monte Oscuro - Palmar Estación.	13096500008	Ver.	04-2013 12-2017	73,302,934	0	275,492	275,492	0.0	100.0	0	0	63.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	275,492	275,492	0.0	100.0			
Alameda-Monte Grande.	13096500009	Ver.	04-2013 12-2017	61,104,228	5,000,000	5,100,234	5,100,234	102.0	100.0	8.5	7.3	76.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	5,100,234	5,100,234	102.0	100.0				
Camino alimentador Rural Platón Sánchez - Zacatianguis - los Pozos-Las Piedras.	13096500010	Ver.	06-2013 12-2017	41,850,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	12.8	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	0	0	0.0	0.0				
Modernización del Camino tipo C San Ángel - Agua Pinole.	13096500013	Ver.	06-2013 12-2017	77,398,691	0	291,009	291,009	0.0	100.0	0	0	58.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	291,009	291,009	0.0	100.0				
Tlacotepec de Mejía - La Firmeza - El Arenal.	13096500014	Ver.	06-2013 12-2017	71,731,051	0	2,780,694	2,780,694	0.0	100.0	0	0	24.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	2,780,694	2,780,694	0.0	100.0				
Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa	13096500015	Ver.	06-2013 12-2017	1,660,441,005	500,000,004	260,456,720	260,456,720	52.0	100.0	51.6	19	49.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			500,000,004	260,456,720	260,456,720	52.0	100.0				
Ayahualulco - Rancho Nuevo	13096500016	Ver.	01-2014 12-2017	12,431,437	0	50,645	50,645	0.0	100.0	0	0	83.3

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	50,645	50,645	0.0	100.0				
La Sidra - Dos Ríos	13096500017	Ver.	01-2014 12-2016	28,386,879	8,000,000	7,965,056	7,965,056	99.5	100.0	22.1	28	79.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,965,056	7,965,056	99.5	100.0			
Vaquería - Coxoliltla de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique)	13096500020	Ver.	01-2014 12-2017	48,635,685	5,042,867	4,944,083	4,944,083	98.0	100.0	8.7	10.5	56.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,042,867	4,944,083	4,944,083	98.0	100.0			
Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	13096500022	Ver.	04-2014 12-2017	1,030,134,460	180,000,000	400,599,736	400,599,736	222.5	100.0	31.7	16.2	35.1
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				180,000,000	400,599,736	400,599,736	222.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	13096510002	Yuc.	08-2013 12-2018	2,006,154,000	680,000,004	456,712,914	456,712,914	67.1	100.0	7.3	15	42
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				680,000,004	437,695,103	437,695,103	64.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	19,017,811	19,017,811	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca	13096520001	Zac.	01-2013 12-2017	38,555,439	5,000,000	4,997,542	4,997,542	99.9	100.0	0	22.2	91.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,997,542	4,997,542	99.9	100.0			
Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.	13096520006	Zac.	05-2013 12-2017	80,929,894	10,000,000	6,943,808	6,943,808	69.4	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	6,943,808	6,943,808	69.4	100.0			
Construcción de la Carretera Col. Hidalgo - Las Huertas.	13096520007	Zac.	06-2013 12-2016	106,002,555	0	0	0	0.0	0.0	0	0	23.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	13096520013	Zac.	08-2013 12-2018	840,272,880	69,999,996	64,590,633	64,590,633	92.2	100.0	2.4	9	20.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				69,999,996	55,945,024	55,945,024	79.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	8,645,609	8,645,609	0.0	100.0			
Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags.	13096520014	Zac.	08-2013 12-2018	636,900,891	69,999,996	40,634,001	40,634,001	58.0	100.0	2.5	9.6	27

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				69,999,996	36,302,219	36,302,219	51.8	100.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,331,782	4,331,782	0.0	100.0				
PIV y PSV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA.	14092100005	Sin.	12-2014 12-2018	288,621,065	0	2,398,818	2,398,818	0.0	100.0	0	0	100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	2,398,818	2,398,818	0.0	100.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del TrenTranspeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo. <i>Nota: El proyecto está cancelado, no se han erogado recursos en 2016.</i>	14093110001	Varios	01-2014 12-2017	19,150,091,401	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0				
Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo)	14093110005	Jal.	05-2014 12-2019	12,164,570,353	0	25,641,800	25,641,800	0.0	100.0	0	0	12
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	25,641,800	25,641,800	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz	14093110010	Mex.	08-2014 12-2018	12,369,076,446	2,500,000,000	0	0	0.0	0.0	1.5	0	0
					K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	2,500,000,000	0	0	0.0	0.0		
Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa.	14093110018	Sin.	08-2015 12-2018	1,734,941,478	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	0	0	0	0.0	0.0		
Apoyo a la movilidad urbana y renovación del parque vehicular en Oaxaca	14093110019	Oax.	11-2014 12-2016	1,370,195,463	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	0	0	0	0.0	0.0		
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la laguna de Mar Muerto	14095100002	Chis.	07-2014 12-2016	16,909,685	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-004-Proyectos de construcción de puertos	0	0	0	0.0	0.0		

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la laguna de Tres Palos	14095100003	Gro.	07-2014 12-2016	7,837,135	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del muelle pesquero y rampas de botado en San Felipe, Baja California	14095100004	BC	07-2014 12-2016	20,538,485	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos.	14095100005	BCS	07-2014 11-2016	49,512,000	18,842,559	18,830,652	18,830,652	99.9	100.0	26.2	34.7	82.9	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					18,842,559	18,830,652	18,830,652	99.9	100.0				
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa	14095100006	Sin.	01-2015 12-2016	10,571,623	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyuca.	14095100007	Gro.	01-2015 12-2016	21,522,194	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa	14095100008	Sin.	01-2015 12-2016	30,906,368	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Guerrero	14095100009	Gro.	08-2015 07-2017	21,558,350	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Pijijapan, Chiapas	14095100013	Chis.	08-2014 12-2016	9,664,576	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Bahía de Navachiste	14095100014	Sin.	08-2014 12-2016	42,447,255	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Barra de San Simón	14095100015	Chis.	08-2014 12-2016	8,942,055	0	2,525,700	2,525,700	0.0	100.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			0	2,525,700	2,525,700	0.0	100.0				
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Chautengo	14095100016	Gro.	08-2014 12-2016	9,670,679	0	592,433	592,433	0.0	100.0	0	0	26.2
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			0	592,433	592,433	0.0	100.0				
Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en Chachalacas, Veracruz	14095100019	Ver.	01-2015 12-2016	12,676,823	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			0	0	0	0.0	0.0				
Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en La Vigüeta, Tecolutla, Veracruz	14095100020	Ver.	01-2015 12-2016	28,502,858	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de barda perimetral y obras complementarias de seguridad para el parque industrial en Lázaro Cárdenas (Isla de la Palma)	14095100021	Mich.	11-2014 12-2016	42,061,499	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa de construcción de faros y balizas para Señalamiento Marítimo	14095110004	Varios	07-2014 12-2016	12,265,579	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			
E.C ((Aguascalientes - Calvillo) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo.	14096210001	Ags.	02-2014 12-2016	5,154,350	0	97,280	97,280	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	97,280	97,280	0.0	100.0			
La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos).	14096210004	Ags.	02-2014 12-2016	21,455,200	5,000,000	299,952	299,952	5.9	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	299,952	299,952	5.9	100.0			
Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León - Ags.) con Carr. a San Bartolo.	14096210009	Ags.	05-2014 12-2016	90,658,622	5,000,000	41,457,983	41,457,983	829.1	100.0	29.8	30	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				5,000,000	41,457,983	41,457,983	829.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Las Flores-Jesús Terán.	14096210010	Ags.	06-2014 12-2016	21,188,058	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Acceso al Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA)	14096210012	Ags.	01-2015 12-2016	38,632,306	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
El Novillo - Villa Juárez.	14096210013	Ags.	09-2014 12-2017	82,126,047	50,000,000	45,489,056	45,489,056	90.9	100.0	40.4	55.5	91.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	45,489,056	45,489,056	90.9	100.0			
Nodo Pemex	14096220002	BC	01-2015 12-2016	144,513,150	69,999,996	69,238,266	69,238,266	98.9	100.0	32.8	42	90
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				69,999,996	69,238,266	69,238,266	98.9	100.0			
Entronque Dzitbalché	14096240001	Camp.	01-2015 12-2016	93,912,650	0	2,598,901	2,598,901	0.0	100.0	0	1.9	99.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	2,598,901	2,598,901	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
La Peña Boquillas del Carmen.	14096250003	Coah.	01-2015 12-2018	268,190,000	0	524,715	524,715	0.0	100.0	0	0	35.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	524,715	524,715	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación de camino a Ejido Morelos.	14096250004	Coah.	01-2015 12-2017	54,463,200	0	285,606	285,606	0.0	100.0	0	0	63.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	285,606	285,606	0.0	100.0			
E.C. (Caté - Pichucalco) - La Lagunita.	14096270002	Chis.	02-2014 12-2016	8,600,837	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Jaritas-Ejido Simón Bolívar-Ejido Nueva Independencia, E.C. (Jaritas Emiliano Zapata).	14096270003	Chis.	03-2014 12-2017	22,831,416	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ejido Pedernal-Ranchería Buenavista	14096270007	Chis.	03-2014 12-2016	15,076,404	0	0	0	0.0	0.0	0	0	19.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Frontera Comalapa-Chicomosuelo-Bellavista.	14096270011	Chis.	03-2014 12-2017	55,675,060	0	212,323	212,323	0.0	100.0	0	0	18.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	212,323	212,323	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino Rural San Antonio Las Rosas, E. C. (Candelaria - San Cristobal)	14096270015	Chis.	03-2014 12-2016	8,974,050	0	0	0	0.0	0.0	0	0	33.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
San Jerónimo Tulija.	14096270016	Chis.	03-2014 12-2016	44,924,015	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Chilon - Tzajala.	14096270018	Chis.	03-2014 12-2018	144,755,155	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Cd. Cuauhtémoc- Pacayal Frontera.	14096270019	Chis.	04-2014 12-2016	62,479,788	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Camino Rural (Pacú- La Ciénega).	14096270020	Chis.	04-2014 12-2016	71,758,965	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Chicomosuelo - Siltepec.	14096270021	Chis.	04-2014 12-2018	216,514,120	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5.7

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Los Toros (Esperanza-Francisco I. Madero).	14096270028	Chis.	04-2014 12-2016	33,063,733	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Palenque-Catazajá,	14096270033	Chis.	01-2015 12-2018	499,050,000	150,000,010	60,529,629	60,529,629	40.3	100.0	10	9.3	15.6
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				150,000,010	59,424,913	59,424,913	39.6	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,104,716	1,104,716	0.0	100.0			
E.C. Luis Espinosa - La Laguna.	14096270034	Chis.	07-2014 12-2016	29,949,342	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puente Vehicular Camino A Sta. Martha.	14096270035	Chis.	09-2014 12-2016	10,795,389	0	1,146,733	1,146,733	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,146,733	1,146,733	0.0	100.0			
Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario.	14096280001	Chih.	02-2014 12-2018	377,139,870	44,000,000	46,290,807	46,290,807	105.2	100.0	8.2	13.1	33.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				44,000,000	46,290,807	46,290,807	105.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Sisoguichi - Carichí.	14096280002	Chih.	07-2014 12-2017	445,400,482	0	47,226,845	47,226,845	0.0	100.0	0	14.3	14.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	47,226,845	47,226,845	0.0	100.0			
Paso Superior de Ferrocarril La Cruz	14096280003	Chih.	01-2015 12-2017	84,875,768	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
San Juan de Guadalupe La Escalera	14096300001	Dgo.	01-2014 12-2017	127,988,645	15,000,000	15,044,704	15,044,704	100.2	100.0	9.2	9.1	43.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	15,044,704	15,044,704	100.2	100.0			
Simón Bolívar - Oriente Aguanaval.	14096300002	Dgo.	04-2014 12-2018	146,419,009	10,000,000	202,972	202,972	2.0	100.0	6.7	-1.2	14.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	202,972	202,972	2.0	100.0			
Construcción de Camino a Grutas del Rosario.	14096300004	Dgo.	01-2015 12-2017	49,016,880	15,000,000	14,808,819	14,808,819	98.7	100.0	21.7	19.5	38.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,808,819	14,808,819	98.7	100.0			
CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA.	14096310002	Gto.	02-2014 12-2017	18,891,124	7,700,000	136,214	136,214	1.7	100.0	22.5	29.5	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,700,000	136,214	136,214	1.7	100.0				
Camino: Mogote de Reyes.	14096310003	Gto.	02-2014 12-2017	13,566,797	0	36,113	36,113	0.0	100.0	0	4.9	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	36,113	36,113	0.0	100.0			
La Muralla Del Cadillal- El Guaje.	14096310005	Gto.	02-2014 12-2016	23,853,818	0	173,861	173,861	0.0	100.0	0	1.4	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	173,861	173,861	0.0	100.0			
Corral de Piedras de Arriba Clavellinas.	14096310007	Gto.	04-2014 12-2016	29,825,882	0	284,508	284,508	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	284,508	284,508	0.0	100.0			
Las Cañas - Palmilla - Jesús María la Petaca del Km. 7+680 al Km. 18+777.09	14096310008	Gto.	04-2014 12-2016	50,732,316	25,000,000	0	0	0.0	0.0	24	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino Del Crucero Chico A La Purísima.	14096310009	Gto.	05-2014 12-2016	41,898,364	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso	14096310013	Gto.	07-2014 12-2018	239,978,707	0	208,397	208,397	0.0	100.0	0	0	71.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	208,397	208,397	0.0	100.0			
La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos.	14096310014	Gto.	07-2014 12-2018	196,743,785	30,000,000	582,734	582,734	1.9	100.0	8.1	5.7	9.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	582,734	582,734	1.9	100.0			
Boulevard Emiliano Zapata	14096310015	Gto.	07-2014 12-2018	33,313,899	8,000,000	0	0	0.0	0.0	55	0	45
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	0	0	0.0	0.0			
Boulevard Guadalupe Victoria	14096310016	Gto.	07-2014 12-2017	18,073,843	5,000,000	0	0	0.0	0.0	20.4	0	37
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Silao-San Felipe	14096310017	Gto.	01-2015 12-2018	1,599,853,780	350,000,013	228,232,844	228,232,844	65.2	100.0	58	14	14
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				350,000,013	221,159,273	221,159,273	63.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	7,073,571	7,073,571	0.0	100.0			
Santa Rosa-San Miguel.	14096320001	Gro.	01-2014 12-2016	27,637,672	7,000,000	140,000	140,000	2.0	100.0	22.4	1	67.2

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	140,000	140,000	2.0	100.0				
Modernización De E.C. (Tlapa Marquelia)-Capulín Chocolate.	14096320002	Gro.	01-2014 12-2016	22,184,698	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización Del Camino Tenexpa-La Vinata.	14096320003	Gro.	01-2014 12-2016	24,707,184	20,000,000	210,926	210,926	1.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	210,926	210,926	1.0	100.0			
Modernización De La Carretera Copalillo-Cascalotes.	14096320004	Gro.	01-2014 12-2016	24,125,860	0	0	0	0.0	0.0	0	0	51.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación Del Camino Mayanalan-Santa Cruz.	14096320006	Gro.	01-2014 12-2016	28,434,811	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización Del Camino Las Tunas - Pez Vela.	14096320007	Gro.	01-2014 12-2016	29,232,606	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Modernización Del Camino E.C. (Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas) Troncal A Chutla.	14096320008	Gro.	01-2014 12-2016	18,635,146	3,000,000	2,986,127	2,986,127	99.5	100.0	0	0	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,986,127	2,986,127	99.5	100.0				
Modernización Del Crucero Ixcapuzalco-Tlalpexco.	14096320013	Gro.	01-2014 12-2016	81,364,720	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.1	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización De La Carretera Cutzamala Arroyo Grande (Tramo Nuevo Galeana-Arroyo Grande).	14096320014	Gro.	01-2014 12-2016	103,713,464	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12.8	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización Del Camino Carrizal-Zapote.	14096320015	Gro.	01-2014 12-2016	50,171,549	15,000,000	11,560,671	11,560,671	77.0	100.0	0	0	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	11,560,671	11,560,671	77.0	100.0				
Modernización Del Camino E.C. (Filo Caballos-Puerto Del Gallo) - Yextla	14096320016	Gro.	01-2014 12-2016	53,200,612	18,000,000	15,571,778	15,571,778	86.5	100.0	22.4	29.6	38.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				18,000,000	15,571,778	15,571,778	86.5	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla	14096320017	Gro.	01-2014 12-2018	240,703,973	20,000,000	18,432,833	18,432,833	92.1	100.0	4.9	6.9	18.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	18,432,833	18,432,833	92.1	100.0			
Modernización Del Camino Rural A Barrio De Lozano-Localidad Las Palmas.	14096320018	Gro.	01-2014 12-2016	77,326,472	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización Del Camino E.C. (Tlapa Marquelia) Colombia De Guadalupe-Mesón De Ixtláhuac.	14096320019	Gro.	01-2014 12-2016	77,326,472	15,000,000	13,082,911	13,082,911	87.2	100.0	18.4	13.3	33.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,082,911	13,082,911	87.2	100.0			
San Juan De Las Flores-San Andrés De La Cruz.	14096320020	Gro.	01-2014 12-2017	108,257,061	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización De La Carretera Oxtotitlán - Tlanipatlán De Las Limas.	14096320021	Gro.	02-2014 12-2016	66,810,072	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.5

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla.	14096320022	Gro.	03-2014 12-2016	63,098,403	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Iguala-Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca-Iguala.	14096320023	Gro.	03-2014 12-2017	43,133,927	20,000,000	400,000	400,000	2.0	100.0	36.5	3.5	46.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	400,000	400,000	2.0	100.0			
Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote.	14096320025	Gro.	03-2014 12-2018	216,514,123	20,000,000	16,882,426	16,882,426	84.4	100.0	6.5	10.6	29.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	16,882,426	16,882,426	84.4	100.0			
Construccion Del Puente Vehicular, Tramo Juchitan El Cerrito.	14096320027	Gro.	03-2014 12-2016	31,783,847	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo.	14096320029	Gro.	04-2014 12-2018	231,360,807	0	0	0	0.0	0.0	0	0	6.4

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Xochihuehuetlán-Tecomatlán) - Tepetlapa.	14096320030	Gro.	06-2014 12-2016	46,632,834	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización Del Cerro Del Vigia-Riscalillo-Playa Larga.	14096320032	Gro.	07-2014 12-2017	41,255,223	11,000,000	10,998,039	10,998,039	99.9	100.0	28.2	11.1	27.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	10,998,039	10,998,039	99.9	100.0			
Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán.	14096320033	Gro.	06-2014 12-2020	274,045,019	14,000,000	11,461,172	11,461,172	81.8	100.0	3.5	4.5	7.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	11,461,172	11,461,172	81.8	100.0			
El Tambor - Agua Fría.	14096320034	Gro.	01-2015 12-2017	51,368,700	43,000,000	204,010	204,010	0.4	100.0	52	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				43,000,000	204,010	204,010	0.4	100.0			
Cerro Boludo - La Lomita - Rancho Nuevo	14096330001	Hgo.	01-2014 12-2016	43,302,824	10,000,000	9,964,886	9,964,886	99.6	100.0	27.6	12.7	41.2

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,964,886	9,964,886	99.6	100.0			
Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan	14096330002	Hgo.	01-2014 12-2017	31,858,506	5,400,000	5,450,965	5,450,965	100.9	100.0	16.1	12.4	87.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,400,000	5,450,965	5,450,965	100.9	100.0			
Acceso a Tuzancoac.	14096330005	Hgo.	01-2014 12-2017	175,067,133	20,000,000	18,314,741	18,314,741	91.5	100.0	6.8	2.9	8.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	18,314,741	18,314,741	91.5	100.0			
Cuesta Colorada - La Cienega.	14096330006	Hgo.	01-2014 12-2016	64,014,891	20,000,000	18,839,384	18,839,384	94.1	100.0	18	13.2	45.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	18,839,384	18,839,384	94.1	100.0			
Patria Nueva-Ejido El Mezquital, Santiago De Anaya.	14096330007	Hgo.	01-2014 12-2016	38,129,950	0	0	0	0.0	0.0	0	86.7	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros	14096330008	Hgo.	01-2014 12-2017	26,664,301	15,000,000	15,831,517	15,831,517	105.5	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	15,831,517	15,831,517	105.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Orizabita - Los Arcos.	14096330010	Hgo.	02-2014 12-2016	14,301,206	10,000,000	9,981,849	9,981,849	99.8	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,981,849	9,981,849	99.8	100.0			
Paredes Remedios - Durazno - San Juanico.	14096330011	Hgo.	02-2014 12-2016	18,430,364	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización del camino rural Metztitlán - Zoquizoquipan.	14096330012	Hgo.	03-2014 12-2016	66,191,460	5,000,000	5,075,088	5,075,088	101.5	100.0	2	4.4	34.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	5,075,088	5,075,088	101.5	100.0			
Cocinillas - Tecocomulco de Juárez.	14096330013	Hgo.	03-2014 12-2016	70,927,041	15,000,000	12,574,657	12,574,657	83.8	100.0	9	18.8	51.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,574,657	12,574,657	83.8	100.0			
EJE TRANSVERSAL SIONISTA: Cantamaye - El Megüi.	14096330014	Hgo.	06-2014 12-2016	29,298,734	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Clemente - Palacios.	14096330015	Hgo.	07-2014 12-2016	14,228,071	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.7

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
La Misión - Puerto de los Naranjos.	14096330016	Hgo.	01-2015 12-2018	38,887,550	15,000,000	11,343,565	11,343,565	75.6	100.0	18.4	6.9	22.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	11,343,565	11,343,565	75.6	100.0			
San Nicolás - Octupilla - Quetzalapa.	14096330017	Hgo.	08-2014 12-2017	132,254,932	20,000,000	15,577,474	15,577,473	77.8	99.9	7.8	7.2	11.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	15,577,474	15,577,473	77.8	99.9			
Puerto de Piedra-Cerro Prieto	14096330018	Hgo.	01-2015 12-2016	51,271,739	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial La Huasteca	14096330020	Hgo.	07-2015 12-2017	149,550,490	121,000,011	20,285	20,285	0.0	100.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				121,000,011	20,285	20,285	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000.	14096340001	Jal.	01-2014 12-2017	320,224,387	0	393,326	393,326	0.0	100.0	0	17	37

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	393,326	393,326	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Paso Inferior Vehicular Technology Park	14096340002	Jal.	05-2014 12-2016	122,877,203	0	34,312,773	34,312,773	0.0	100.0	0	-12.2	73.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	34,312,773	34,312,773	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Paso de los Arrieros - Epeche Grande.	14096340003	Jal.	06-2014 12-2016	29,619,522	5,000,000	5,539,511	5,539,511	110.7	100.0	24.5	24.4	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	5,539,511	5,539,511	110.7	100.0			
E.C. (Zapotitlan de Vadillo - Comala) - Huitzometl.	14096340004	Jal.	06-2014 12-2016	51,368,700	0	7,550,909	7,550,909	0.0	100.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	7,550,909	7,550,909	0.0	100.0			
Capilla de Milpillás - E. C. Fed. 80.	14096340005	Jal.	07-2014 12-2016	31,997,161	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ciudad Guzmán - El Grullo.	14096340006	Jal.	06-2014 12-2018	463,958,835	30,000,000	28,920,956	28,920,956	96.4	100.0	7.5	9.2	22.4

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			30,000,000	28,920,956	28,920,956	96.4	100.0				
Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja.	14096340007	Jal.	07-2014 12-2016	31,280,424	10,000,000	12,718,544	12,718,544	127.1	100.0	37.6	40.9	98.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	12,718,544	12,718,544	127.1	100.0			
Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - crucero El Ranchito	14096340008	Jal.	07-2015 12-2016	32,345,162	15,000,000	12,426,154	12,426,154	82.8	100.0	30.3	21.5	61.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,426,154	12,426,154	82.8	100.0			
Modernización de Camino Amecca - La Calera.	14096340009	Jal.	01-2015 12-2016	13,512,650	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Carretera Nextipac.	14096340010	Jal.	09-2014 12-2017	106,657,205	20,000,000	15,758,381	15,758,381	78.7	100.0	17.5	8.6	91.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	15,758,381	15,758,381	78.7	100.0			
La Laja - La Paz.	14096340011	Jal.	01-2015 12-2016	34,039,500	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Santa Fe - E.C. Zapotlanejo - Guadalajara.	14096340012	Jal.	01-2015 12-2016	36,102,500	15,000,000	11,384,458	11,384,458	75.8	100.0	50.2	99.9	99.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	11,384,458	11,384,458	75.8	100.0				
Libramiento Poniente (San Juan De Las Huertas-Santa María Del Monte-Papelera.	14096350013	Mex.	03-2014 12-2016	19,198,297	0	0	0	0.0	0.0	0	0	75.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Pavimentación de los caminos San Martín-San Miguel y Bejucos a Palmar Chico (primera etapa) Municipio de Amatepec, Edo. De México	14096350029	Mex.	01-2015 12-2017	36,723,452	0	444,228	444,228	0.0	100.0	0	0	56.2	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	444,228	444,228	0.0	100.0				
Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.	14096350032	Mex.	08-2014 12-2017	746,600,422	249,999,994	255,187,438	255,187,438	102.0	100.0	25.3	22.8	34.8	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				249,999,994	205,953,078	205,953,078	82.3	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	49,234,360	49,234,360	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.	14096350033	Mex.	01-2015 12-2016	20,644,024	0	42,960	42,960	0.0	100.0	0	0	100	
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	42,960	42,960	0.0	100.0				
Caxboncuac Paraje-El Salto (Chapa De Mota).	14096350036	Mex.	09-2014 12-2016	11,037,050	0	0	0	0.0	0.0	0	0	42.1	
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0	0.0	0.0				
Santa Rita - Rosa de Castilla.	14096360002	Mich.	02-2014 12-2017	28,264,159	0	3,136,556	3,136,556	0.0	100.0	0	0	26.8	
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	3,136,556	3,136,556	0.0	100.0				
Uringüitiro - Las Juntas de Enándiro.	14096360003	Mich.	03-2014 12-2016	15,640,212	11,300,000	11,040,643	11,040,643	97.7	100.0	55.4	99.9	99.9	
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		11,300,000	11,040,643	11,040,643	97.7	100.0				
E.C. (Zitácuaro - Toluca) Km 89+000 - Boca de la Cañada - El Tigrito	14096360005	Mich.	03-2014 12-2017	15,778,867	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21	
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Isidro - La Mojonera.	14096360006	Mich.	03-2014 12-2017	34,556,934	0	3,392,617	3,392,617	0.0	100.0	0	0	40
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,392,617	3,392,617	0.0	100.0			
El Pitayo-San Jose De Chila	14096360007	Mich.	03-2014 12-2016	22,184,699	17,000,000	165,870	165,870	0.9	100.0	3.6	-6.8	89.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				17,000,000	165,870	165,870	0.9	100.0			
El Alcalde-Acatlán.	14096360008	Mich.	03-2014 12-2016	115,680,402	12,000,000	11,762,867	11,762,867	98.0	100.0	12.3	11.9	42.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	11,762,867	11,762,867	98.0	100.0			
Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahua) A El Huerfano (Municipio De Senguio).	14096360009	Mich.	03-2014 12-2017	12,756,201	6,000,000	4,118,044	4,118,044	68.6	100.0	32.9	38.3	99.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	4,118,044	4,118,044	68.6	100.0			
Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa) Tramo: Salida a Salamanca Salida a Quiroga.	14096360010	Mich.	04-2014 12-2016	556,831,404	0	8,729,133	8,729,133	0.0	100.0	0	5	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	8,729,133	8,729,133	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Huetamo - Churumuco) - Turitzio - Characuaró.	14096360012	Mich.	03-2014 12-2016	28,433,686	12,000,000	9,895,274	9,895,274	82.4	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	9,895,274	9,895,274	82.4	100.0			
La Guadalupe - Hoyo Del Aire.	14096360013	Mich.	05-2014 12-2017	28,285,491	10,000,000	9,775,653	9,775,653	97.7	100.0	0	45	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,775,653	9,775,653	97.7	100.0			
Francisco Serrato - San Bartolo - 2a. Manzana de Francisco Serrato.	14096360014	Mich.	05-2014 12-2016	24,403,168	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cuanajo - la Noria.	14096360015	Mich.	05-2014 12-2016	27,517,559	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Guacamayas - Juntas De Chapacaricuaro.	14096360016	Mich.	04-2014 12-2017	20,520,845	0	0	0	0.0	0.0	0	0	60.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pueblo Nuevo - La Arpita.	14096360017	Mich.	04-2014 12-2017	19,784,912	0	176,615	176,615	0.0	100.0	0	0	61.1

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	176,615	176,615	0.0	100.0				
San Antonio Tierras Blancas - San Benito	14096360018	Mich.	05-2014 12-2016	24,744,471	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tingambato - La Escondida	14096360019	Mich.	05-2014 12-2016	22,184,698	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pátzcuaro Uruapan - San Miguel Charahuén.	14096360024	Mich.	05-2014 12-2016	28,264,159	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Yerbabuena - Peribán	14096360025	Mich.	05-2014 12-2016	10,537,732	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pomaro - El Coire.	14096360028	Mich.	05-2014 12-2016	42,065,600	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Juanico - Chucandirán.	14096360029	Mich.	05-2014 12-2017	16,894,501	0	21,253	21,253	0.0	100.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	21,253	21,253	0.0	100.0				
La Piña (Agua - Caliente) - La Labor	14096360030	Mich.	05-2014 12-2016	28,594,796	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenembo - Tzirandangatzio).	14096360031	Mich.	06-2014 12-2017	23,894,123	14,700,000	3,476,118	3,476,118	23.6	100.0	0	19	56.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,700,000	3,476,118	3,476,118	23.6	100.0			
Libramiento Zinapecuaro.	14096360032	Mich.	05-2014 12-2017	40,828,377	0	195,739	195,739	0.0	100.0	0	0	15.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	195,739	195,739	0.0	100.0			
San Isidro - Tapan.	14096360033	Mich.	05-2014 12-2016	8,041,953	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Angachuéen - El Tarascón.	14096360035	Mich.	06-2014 12-2016	33,351,707	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cherán - La Mojonera.	14096360036	Mich.	06-2014 12-2016	83,192,619	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Acceso Francisco Sarabia.	14096360038	Mich.	07-2014 12-2017	7,810,654	0	1,517,729	1,517,729	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,517,729	1,517,729	0.0	100.0			
Construcción De La Carretera De Cerritos De Pescadores.	14096360039	Mich.	07-2014 12-2017	9,266,379	0	396,357	396,357	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	396,357	396,357	0.0	100.0			
La Capilla - La Lobera.	14096360040	Mich.	07-2014 12-2016	63,717,014	12,000,000	7,800,361	7,800,361	65.0	100.0	22.3	17.4	39.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	7,800,361	7,800,361	65.0	100.0			
Comburindio Zirandaro y Puente Zirandaro.	14096360043	Mich.	07-2014 12-2017	37,330,021	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
(E.C. Ario - Santa Clara) - La Palma	14096360044	Mich.	08-2014 12-2016	52,688,658	5,000,000	2,460,340	2,460,340	49.2	100.0	8.7	3.4	19.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	2,460,340	2,460,340	49.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Xhaniro - La Tinaja - Querendaro - Pamatacuaro.	14096360048	Mich.	11-2014 12-2016	67,108,713	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ixtepec - Santo Domingo Ocotitlán.	14096370001	Mor.	01-2014 12-2017	26,877,615	5,000,000	4,483,370	4,483,370	89.6	100.0	11.3	16.6	56.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,483,370	4,483,370	89.6	100.0			
Marcelino Rodríguez - Cayehuacán.	14096370002	Mor.	01-2014 12-2017	20,350,194	6,000,000	3,205,400	3,205,400	53.4	100.0	10.8	13.8	77.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	3,205,400	3,205,400	53.4	100.0			
E.C.F. ((Cuernavaca Acapulco) - Autopista Siglo XXI) - Tr. Colonia la Unión - La Lagunilla , Delegación Mariano	14096370003	Mor.	01-2014 12-2017	46,417,501	5,000,000	458,538	458,538	9.1	100.0	10.6	-0.8	54.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	458,538	458,538	9.1	100.0			
Tlayecac - E.C. (Ocuituco - Temoac).	14096370007	Mor.	10-2014 12-2016	52,475,343	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Entronque Carretera Federal 200 - Altavista	14096380002	Nay.	01-2014 12-2017	43,302,824	0	0	0	0.0	0.0	0	0	85.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Fco. I Madero-Santiago de Pochotitan)-Caleras De Cofrados.	14096380009	Nay.	01-2015 12-2017	38,887,550	20,000,000	17,519,328	17,519,328	87.5	100.0	41	53.8	53.8	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	17,519,328	17,519,328	87.5	100.0				
Modernización del Camino Tequilita - Cuastecomate.	14096380010	Nay.	01-2015 12-2017	35,648,640	15,000,000	11,726,721	11,726,721	78.1	100.0	42.1	75	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	11,726,721	11,726,721	78.1	100.0				
Mecatán Las Palmas.	14096380011	Nay.	01-2015 12-2016	75,093,200	25,000,000	24,864,694	24,864,694	99.4	100.0	21.6	31.1	31.1	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	24,864,694	24,864,694	99.4	100.0				
Apodaca - Cd. Juárez	14096390001	NL	02-2014 12-2018	357,172,238	8,000,000	7,828,544	7,828,544	97.8	100.0	3.2	6.3	19.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,828,544	7,828,544	97.8	100.0				
PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova.	14096390002	NL	01-2015 12-2017	346,953,891	0	31,250,276	31,250,276	0.0	100.0	0	21.6	92	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	31,250,276	31,250,276	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La Y-Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San José Llano Cieneguilla	14096400003	Oax.	05-2014 12-2017	61,719,081	23,000,000	4,596,235	4,596,235	19.9	100.0	31.6	7	53.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				23,000,000	4,596,235	4,596,235	19.9	100.0			
Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla- Alotepec-Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300	14096400004	Oax.	05-2014 12-2016	92,791,766	13,000,000	12,726,196	12,726,196	97.8	100.0	10.4	16.6	29.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	12,726,196	12,726,196	97.8	100.0			
La Joya San Andrés Nuxiño Santo Domingo Nuxaá santa Inés Zaragoza	14096400005	Oax.	07-2014 12-2017	103,308,168	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C.F. México No. 125 - Santiago Llano Grande.	14096400007	Oax.	07-2014 12-2017	129,055,215	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000	14096400008	Oax.	07-2014 12-2016	18,558,353	21,000,000	33,484	33,484	0.1	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				21,000,000	33,484	33,484	0.1	100.0			
E.C. (Tamazulapam del Progreso - Tepelmeme Villa de Morelos) - San Miguel Tulancingo.	14096400009	Oax.	01-2015 12-2016	50,956,100	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Tezoatlan Santiago Cacaloxtepec) - San Isidro El Naranjo - San Martin del Rio.	14096400010	Oax.	01-2015 12-2016	65,809,700	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000.	14096400012	Oax.	10-2014 12-2019	197,955,769	6,000,000	6,008,953	6,008,953	100.1	100.0	1.8	3.2	10.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	6,008,953	6,008,953	100.1	100.0			
San José Buenavista - Zaragoza.	14096410001	Pue.	01-2014 12-2017	9,984,474	0	1,919,077	1,919,077	0.0	100.0	0	0	87.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,919,077	1,919,077	0.0	100.0			
Reyes de Vallarta - Ricardo Flores Magón	14096410002	Pue.	01-2014 12-2017	45,777,270	0	1,049,361	1,049,361	0.0	100.0	0	0	31
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,049,361	1,049,361	0.0	100.0			
San Miguel Tenango - Xonotla - Tenantitla - Xochitlaxco, Tramo; San Miguel Tenango - Xonotla.	14096410005	Pue.	01-2014 12-2016	49,488,942	0	0	0	0.0	0.0	0	0	13.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera.	14096410010	Pue.	04-2014 12-2018	419,803,308	0	0	0	0.0	0.0	0	0	71.6

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Tepeojuma - El Astillero.	14096410015	Pue.	01-2015 12-2017	29,554,537	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Miguel Tzinacapan - E.C. (Cuetzalan del Progreso - Ayotoxco de Guerrero) del Km 0+000 al km.15+670.	14096410016	Pue.	01-2015 12-2017	97,498,411	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización y Ampliación del camino rural: San Martín Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec.	14096410017	Pue.	01-2015 12-2017	86,749,150	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño.	14096420002	Qro.	03-2014 12-2017	40,209,767	0	427,681	427,681	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	427,681	427,681	0.0	100.0			
Agua Zarca - La Peña.	14096420005	Qro.	06-2014 12-2017	50,000,000	0	179,529	179,529	0.0	100.0	0	0	13.8

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	179,529	179,529	0.0	100.0				
Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio-Charape De La Joya.	14096420006	Qro.	07-2014 12-2017	89,740,500	0	164,570	164,570	0.0	100.0	0	0	95
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	164,570	164,570	0.0	100.0			
Lázaro Cárdenas - Chacchoben.	14096430001	Q. Roo	05-2014 12-2016	41,775,493	20,000,000	17,276,087	17,276,087	86.3	100.0	25.4	32.5	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	17,276,087	17,276,087	86.3	100.0			
El Retiro-Salsipuedes	14096440001	SLP	01-2014 12-2016	13,054,841	0	0	0	0.0	0.0	0	81.7	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Est Moctezuma-Matanzas	14096440002	SLP	01-2014 12-2016	23,037,956	10,000,000	9,576,682	9,576,682	95.7	100.0	52.7	66.2	74.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,576,682	9,576,682	95.7	100.0			
La Cañada-El Sabino.	14096440003	SLP	02-2014 12-2016	42,129,595	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna).	14096440004	SLP	02-2014 12-2016	61,253,233	14,000,000	18,426,895	18,426,895	131.6	100.0	2.5	-5.2	56.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	18,426,895	18,426,895	131.6	100.0			
Tanlajas - San Antonio - El Puente	14096440007	SLP	01-2015 12-2017	80,457,000	8,000,000	8,443,306	8,443,306	105.5	100.0	18.2	20	20
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	8,443,306	8,443,306	105.5	100.0			
Los Carrizos - Coaxtlán - Axtla	14096440010	SLP	01-2015 12-2017	102,448,580	15,000,000	15,064,065	15,064,065	100.4	100.0	13.9	16.6	18.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	15,064,065	15,064,065	100.4	100.0			
Tancanhuitz - Huehuetlán	14096440012	SLP	01-2015 12-2016	40,564,768	10,000,000	11,541,296	11,541,296	115.4	100.0	43.8	35.7	43.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	11,541,296	11,541,296	115.4	100.0			
Chilares - La Maroma	14096440013	SLP	01-2015 12-2018	206,300,000	16,500,000	18,076,329	18,076,329	109.5	100.0	31.2	21.8	39
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				16,500,000	18,076,329	18,076,329	109.5	100.0			
Agua hedionda - Tanlajás.	14096440014	SLP	01-2015 12-2017	70,802,160	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Xolol -Tamuin, en el Municipio de Tamuin, SLP.	14096440016	SLP	01-2015 12-2018	258,947,760	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	0	0	0.0	0.0			
Puente Vehicular Sobre El Canal Diagonal La Bebelama	14096450004	Sin.	03-2014 12-2016	6,433,562	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Puente Vehicular Las Habitas.	14096450005	Sin.	03-2014 12-2016	21,808,473	15,000,000	13,042,462	13,042,462	86.9	100.0	0	0	61.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,042,462	13,042,462	86.9	100.0			
Isla de la Piedra-Entronque Aeropuerto.	14096450011	Sin.	05-2014 12-2017	62,866,212	0	574,868	574,868	0.0	100.0	0	0	91.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	574,868	574,868	0.0	100.0			
Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte.	14096450012	Sin.	05-2014 12-2017	93,534,100	8,000,000	7,859,435	7,859,435	98.2	100.0	7.2	9.2	18.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,859,435	7,859,435	98.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La llama - Higuera de Jacopa, Tramo La llama - La Presa.	14096450015	Sin.	05-2015 12-2016	59,827,000	20,000,000	19,850,597	19,850,597	99.2	100.0	30.3	50	50
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	19,850,597	19,850,597	99.2	100.0			
E.C.F. México 15 Cacalotita - E. Autopista Benito Juárez.	14096450016	Sin.	01-2015 12-2016	93,082,560	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Ciudad Obregón, Sonora	14096460001	Son.	02-2014 12-2016	1,407,875,079	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Agua Prieta Bavispe.	14096460006	Son.	07-2014 12-2017	443,693,967	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Magueyes - San Luis Hidalgo	14096480003	Tamps.	07-2014 12-2016	53,755,230	0	0	0	0.0	0.0	0	100	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Reconstrucción de la carretera vieja Ixtenco - Huamantla.	14096490003	Tlax.	05-2014 12-2017	26,499,090	0	0	0	0.0	0.0	0	0	59.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Pavimentación del Camino Rural San Francisco Tetlanohcan - Carretera Perimetral.	14096490008	Tlax.	10-2014 12-2017	33,916,991	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
El Pedregal - Rincón de Capulapa.	14096500001	Ver.	01-2014 12-2016	67,332,010	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.2	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Cardel-Poza Rica (Primera Etapa) Tramo: Laguna Verde-Gutiérrez Zamora	14096500002	Ver.	01-2014 12-2017	5,525,963,320	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0					
Ciénega - Chilapa, incluye ramal a Rancho Nuevo.	14096500003	Ver.	01-2014 12-2016	74,233,413	10,000,000	9,929,064	9,929,064	99.2	100.0	10.5	12.7	33.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,929,064	9,929,064	99.2	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Frijolillo-El Telar-Agua Escondida-Cieneguilla-Pilancón	14096500004	Ver.	01-2014 12-2017	62,117,157	5,000,000	4,768,356	4,768,356	95.3	100.0	5.4	6.2	29.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,768,356	4,768,356	95.3	100.0			
Tlacotiopa - Jacal - Limites Estado de Puebla	14096500005	Ver.	01-2014 12-2017	30,930,589	4,000,000	3,993,426	3,993,426	99.8	100.0	9.2	10	54.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	3,993,426	3,993,426	99.8	100.0			
Ejido la Cuesta - Las Porfiadas.	14096500006	Ver.	01-2014 12-2016	15,307,441	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tomatlán - Cruz Verde - Tecama.	14096500008	Ver.	01-2014 12-2017	41,201,678	3,000,000	2,845,618	2,845,618	94.8	100.0	19	7.1	52.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,845,618	2,845,618	94.8	100.0			
Puente El Boquerón.	14096500009	Ver.	02-2014 12-2016	14,846,683	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Cristobal - Donato Guerra	14096500010	Ver.	02-2014 12-2016	15,465,294	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Tenixtepec - Cuiyachapa.	14096500011	Ver.	02-2014 12-2016	49,488,942	5,000,000	5,194,889	5,194,889	103.8	100.0	14.9	9.3	53.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	5,194,889	5,194,889	103.8	100.0			
Coyolito - Loma del Muerto	14096500012	Ver.	02-2014 12-2016	13,438,808	0	0	0	0.0	0.0	0	28.5	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Autopista Tuxpan-Tampico Tramo: Tuxpan-Ozuluama.	14096500014	Ver.	03-2014 12-2017	7,243,947,016	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Comalteco - Poza Larga Miradores.	14096500015	Ver.	03-2014 12-2016	83,192,619	0	601,686	601,686	0.0	100.0	0	0	58
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	601,686	601,686	0.0	100.0			
Rancho Nuevo - El Conejo.	14096500019	Ver.	05-2014 12-2017	37,330,021	0	315,119	315,119	0.0	100.0	0	0	94.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	315,119	315,119	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Juan Rodríguez Clara - Libertad y Progreso.	14096500020	Ver.	05-2014 12-2016	23,214,633	10,000,000	9,783,193	9,783,193	97.8	100.0	35	34.9	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,783,193	9,783,193	97.8	100.0			
Nuevo Morelos Vasconcelos.	14096500023	Ver.	06-2014 12-2017	152,519,801	24,000,000	21,494,790	21,494,790	89.5	100.0	16.3	21.5	41.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				24,000,000	21,494,790	21,494,790	89.5	100.0			
Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa.	14096500024	Ver.	06-2014 12-2017	90,104,004	7,000,000	6,698,652	6,698,652	95.6	100.0	6.3	8.4	32.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,698,652	6,698,652	95.6	100.0			
La Candelaria - Tlaltengo.	14096500025	Ver.	07-2014 12-2016	19,640,924	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Xico - Tonalaco.	14096500026	Ver.	06-2014 12-2017	129,908,473	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec	14096500027	Ver.	07-2014 12-2019	340,236,477	10,000,000	9,928,132	9,928,132	99.2	100.0	3.5	4.5	16.8

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,928,132	9,928,132	99.2	100.0				
Xico - Tlalchy	14096500028	Ver.	07-2014 12-2017	68,047,296	0	352,344	352,344	0.0	100.0	0	0	38.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	352,344	352,344	0.0	100.0			
Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre	14096500029	Ver.	07-2014 12-2016	51,471,851	20,000,000	8,799,511	8,799,511	43.9	100.0	12.7	3.5	45.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	8,799,511	8,799,511	43.9	100.0			
Villa Nueva - Zacate - Colorado Primero.	14096500030	Ver.	01-2015 12-2017	7,839,400	7,000,000	6,840,836	6,840,836	97.7	100.0	70.8	99.9	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,840,836	6,840,836	97.7	100.0			
Campo de Aguila-Michapan Paso Real.	14096500031	Ver.	01-2015 12-2017	20,630,000	7,000,000	6,816,859	6,816,859	97.3	100.0	23.9	29.4	29.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,816,859	6,816,859	97.3	100.0			
Córdoba - Santa Teresita.	14096500035	Ver.	07-2014 12-2016	6,399,432	1,197,133	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,197,133	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Altotonga-La Ventilla	14096500037	Ver.	07-2014 12-2016	48,684,748	13,000,000	12,357,803	12,357,803	95.0	100.0	27.3	31.7	48.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	12,357,803	12,357,803	95.0	100.0			
Azotal-Tesoro-Chaparro Grande	14096500038	Ver.	07-2014 12-2016	9,279,178	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tramo Dos Caminos Aticpac Tepenacaxtla.	14096500039	Ver.	07-2014 12-2016	40,828,376	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Juan Rodríguez Clara - Santa Rosa.	14096500040	Ver.	07-2014 12-2017	40,956,366	14,000,000	12,009,776	12,009,776	85.7	100.0	33.3	46.6	81.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	12,009,776	12,009,776	85.7	100.0			
Camino A Santa Elena - La Palma.	14096500041	Ver.	07-2014 12-2017	14,414,721	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000	14096500042	Ver.	01-2015 12-2016	533,286,022	5,170,011	169,086,674	169,086,674	3270.5	100.0	31.6	32.1	98

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			5,170,011	110,416,454	110,416,454	2,135.7	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	58,670,220	58,670,220	0.0	100.0				
CG-060 Construir la primera etapa del Periférico de Orizaba.	14096500044	Ver.	05-2015 12-2015	4,546,851,998	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de pavimento Asfáltico del Camino E.C. Entabladero - Melchor Ocampo Tr. 0+000 del Municipio de Espinal, Veracruz	14096500046	Ver.	09-2014 12-2017	73,380,157	37,000,000	9,729,103	9,729,103	26.2	100.0	43.2	10.3	24.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				37,000,000	9,729,103	9,729,103	26.2	100.0			
Naranjal - Coetzala.	14096500047	Ver.	01-2015 12-2017	20,382,440	18,760,000	12,219,577	12,219,577	65.1	100.0	100	76.3	76.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				18,760,000	12,219,577	12,219,577	65.1	100.0			
Monterreal-Barrio de Santa Cruz.	14096500048	Ver.	01-2015 12-2017	19,309,680	5,000,000	4,982,254	4,982,254	99.6	100.0	23	38.8	38.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,982,254	4,982,254	99.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Puentecillas - Acocota.	14096500049	Ver.	01-2015 12-2017	19,804,800	5,200,000	5,160,004	5,160,004	99.2	100.0	20.7	25	25
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,200,000	5,160,004	5,160,004	99.2	100.0			
San Andrés-Adolfo Ruíz Cortínez-Perla San Martín-Miguel Hidalgo-Los Órganos E.C. Monte Pío.	14096500050	Ver.	11-2014 12-2017	162,385,592	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial Calle 39	14096510001	Yuc.	11-2014 12-2016	208,639,143	94,999,972	107,352,547	107,352,547	113.0	100.0	55.7	62.5	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				94,999,972	107,352,547	107,352,547	113.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial Tixkokob	14096510002	Yuc.	12-2015 12-2016	64,361,233	37,999,995	49,331,801	49,331,801	129.8	100.0	65	77.8	99.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				37,999,995	49,331,801	49,331,801	129.8	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Jesús María - Matias Ramos - La Concepción.	14096520001	Zac.	01-2014 12-2017	20,478,183	10,000,000	7,715,982	7,715,982	77.1	100.0	0	67.4	99.9

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	7,715,982	7,715,982	77.1	100.0			
Chichimequillas - Charco Blanco	14096520003	Zac.	01-2014 12-2017	48,635,684	8,000,000	7,615,548	7,615,548	95.1	100.0	0	29.9	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,615,548	7,615,548	95.1	100.0			
Lobatos - Adjuntas Del Refugio	14096520005	Zac.	01-2014 12-2017	108,257,060	15,000,000	12,360,708	12,360,708	82.4	100.0	16.4	9.4	44.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,360,708	12,360,708	82.4	100.0			
Ojocaliente - Palmira - E.C. Guadalupe/Cosío.	14096520006	Zac.	01-2014 12-2017	88,738,792	14,000,000	10,274,665	10,274,665	73.3	100.0	20.3	22.2	70.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	10,274,665	10,274,665	73.3	100.0			
Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo	14096520007	Zac.	01-2014 12-2017	108,705,021	10,000,000	8,127,332	8,127,332	81.2	100.0	12.1	8.7	45.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	8,127,332	8,127,332	81.2	100.0			
E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma.	14096520008	Zac.	01-2014 12-2017	51,195,458	8,000,000	151,577	151,577	1.8	100.0	0	0	55.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	151,577	151,577	1.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Colonia Hidalgo - Plan de Guadalupe	14096520012	Zac.	01-2014 12-2016	19,731,583	0	0	0	0.0	0.0	0	0	85.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Apizolaya - E.C.(Nieves Mazapil).	14096520013	Zac.	01-2014 12-2016	44,582,710	15,000,000	11,609,002	11,609,002	77.3	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	11,609,002	11,609,002	77.3	100.0				
Capulin De Los Ruíz - Cienega De Room	14096520014	Zac.	01-2014 12-2017	27,730,873	1,500,000	1,499,999	1,499,999	99.9	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			1,500,000	1,499,999	1,499,999	99.9	100.0				
E.C Huejucar / Monte Escobedo - San Luis A Jocotic	14096520015	Zac.	02-2014 12-2016	45,034,938	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Francisco I. Madero - E.C. Vicente Guerrero.	14096520016	Zac.	02-2014 12-2016	47,142,485	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Perales - San Fernando - San Isidro.	14096520017	Zac.	02-2014 12-2017	70,660,398	10,000,000	8,199,214	8,199,214	81.9	100.0	24.2	22.4	86.4

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	8,199,214	8,199,214	81.9	100.0				
Entronque Colinas del Padre I	14096520018	Zac.	04-2014 12-2016	110,762,416	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Tanque Nuevo - Matehuapil.	14096520019	Zac.	04-2014 12-2017	88,738,793	8,000,000	7,926,129	7,926,129	99.0	100.0	13	15.8	43.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,926,129	7,926,129	99.0	100.0			
El Vinatero - Nuevo Mercurio.	14096520020	Zac.	06-2014 12-2018	353,248,660	15,000,000	12,544,758	12,544,758	83.6	100.0	5.4	5.8	27.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,544,758	12,544,758	83.6	100.0			
El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo	14096520021	Zac.	06-2014 12-2019	212,665,933	10,000,000	11,537,666	11,537,666	115.3	100.0	5.7	6.2	27.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	11,537,666	11,537,666	115.3	100.0			
Camino Calera-Nueva Alianza-E.C. Fresnillo/Jerez.	14096520022	Zac.	06-2014 12-2016	59,898,684	8,000,000	5,447,329	5,447,329	68.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	5,447,329	5,447,329	68.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Santa Rita - E.C. Rio Frio / Nueva Australia - El Maguey.	14096520023	Zac.	07-2014 12-2017	115,883,050	9,000,000	174,507	174,507	1.9	100.0	10.5	-1.1	41.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	174,507	174,507	1.9	100.0			
Acceso Norte de Fresnillo.	14096520024	Zac.	07-2014 12-2017	176,128,906	28,000,000	38,920,957	38,920,957	139.0	100.0	0	14.7	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				28,000,000	38,920,957	38,920,957	139.0	100.0			
Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan	15093110001	Varios	03-2015 12-2017	25,690,139,957	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M)	15093110004	CDMX	01-2016 12-2017	3,815,977,408	750,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				750,000,000	0	0	0.0	0.0			
Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Merida, Yucatán	15093110005	Yuc.	09-2015 12-2017	3,148,220,866	0	0	0	0.0	0.0	0	28.3	28.3
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de infraestructura portuaria pesquera San Pedro Ixcatlán, Oaxaca	15095100001	Oax.	05-2016 09-2016	5,514,144	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			
San Isidro - El Novillo.	15096210001	Ags.	01-2015 12-2017	185,670,000	58,000,000	56,158,835	56,158,835	96.8	100.0	21.2	28.4	39.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				58,000,000	56,158,835	56,158,835	96.8	100.0			
PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes	15096210002	Ags.	06-2015 12-2016	114,805,950	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
PSV Carretera Federal No. 45 Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI	15096210003	Ags.	06-2015 12-2016	154,601,220	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
PSV Avenida Aguascalientes Calvillo.	15096210004	Ags.	08-2015 12-2016	89,592,051	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño.	15096240001	Camp.	01-2015 12-2018	112,887,360	40,000,000	49,643,972	49,643,972	124.1	100.0	26.2	42.8	60.3	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,000,000	49,643,972	49,643,972	124.1	100.0				
Entronque Hecelchakán	15096240002	Camp.	07-2015 12-2016	87,673,094	84,000,000	87,559,053	87,559,053	104.2	100.0	89	90	90	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				84,000,000	87,559,053	87,559,053	104.2	100.0				
Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300.	15096250001	Coah.	01-2016 12-2016	117,322,923	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	G-008-Derecho de Vía				0	0	0	0.0	0.0				
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (San Cristóbal-Comitán)-Agua Escondida-Flores Magon-San Antonio Sibacaj.	15096270001	Chis.	01-2015 12-2016	13,610,642	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Cabecera Municipal de Mapastepec - Roberto Barrios.	15096270002	Chis.	01-2015 12-2016	23,518,200	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.	15096270004	Chis.	07-2016 12-2018	3,094,500,000	1,000,000,000	153,093,209	153,093,209	15.3	100.0	31.1	6	6
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				1,000,000,000	150,953,612	150,953,612	15.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,139,597	2,139,597	0.0	100.0			
San Juan de Guadalupe-El Floreño.	15096300001	Dgo.	10-2015 12-2019	192,898,750	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar.	15096300002	Dgo.	01-2016 12-2018	327,600,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Continuación de la pavimentación Zirandano - Comunidad de la Alita (Crucero de Alita).	15096320001	Gro.	07-2015 12-2016	7,426,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización del camino Huehuetepec Barrio de Guadalupe Pie de Tierra Blanca Llano de Maguey El Manguito.	15096320002	Gro.	07-2015 12-2018	75,980,290	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
Camino Universidad Intercultural de la Cienega -Laguna Seca - Malinaltepec	15096320003	Gro.	07-2015 12-2018	71,792,400	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec.	15096320004	Gro.	07-2015 12-2018	66,407,970	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
Construccion de Carretera Las Joyas al Km 30, Municipio de Acapulco de Juarez, Gro.	15096320005	Gro.	07-2015 12-2017	43,088,300	0	0	0	0.0	0.0	0	0	28.3

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Pavimentación de la carretera a la comunidad del Rincon del Gallo entronque con la carretera- Comunidad de San Antonio de las Huertas	15096320007	Gro.	07-2015 12-2016	19,804,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Puente Santa Rosa ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.	15096320008	Gro.	07-2016 12-2016	15,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Pavimentación de continuación del camino Coyuca de Catalán - Rincón Chamacua.	15096320009	Gro.	09-2015 12-2016	22,280,400	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización del Camino San Luis Acatlán - Nejapa Camalotillo.	15096320010	Gro.	09-2015 12-2018	82,561,260	10,000,000	9,945,574	9,945,574	99.4	100.0	7.6	10.8	10.8	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,945,574	9,945,574	99.4	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación del Camino Aratichanguío Cupuán (Crucero del llamo Cupuán) entre Laguna San Marcos Terreno.	15096320011	Gro.	09-2015 12-2018	65,809,700	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Seutla-Santa Barbara.	15096320012	Gro.	09-2015 12-2018	55,040,840	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación del E. C. mpio. Tlapa - Marquelia en el tramo de la localidad El Mezón - Loma Bonita.	15096320014	Gro.	09-2015 12-2018	38,681,250	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto.	15096320015	Gro.	09-2015 12-2018	47,026,085	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puente vehicular Rio Cholchoapa de Piedra Ancha, sobre la carretera San Luis Acatlán - Miahuichán - Cauteppec.	15096320017	Gro.	10-2015 12-2017	10,315,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistlahuaca.	15096320018	Gro.	10-2015 12-2018	47,861,600	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación del Camino Rural Almolonga - Hueyitalpan del km 0+000 al km 4+940 mpio. de Tixtla	15096320019	Gro.	10-2015 12-2017	29,081,665	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Continuación de la pavimentación Zirandano-Crucero el tamarindo-Tasajera-La Humedad	15096320020	Gro.	11-2015 12-2018	53,246,030	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tepetitxtla - La Felicidad de Los Rosales.	15096320021	Gro.	01-2016 12-2016	68,730,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Las Lomitas - Huertecillas.	15096320022	Gro.	01-2016 12-2018	62,400,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puerto de Gallo - Galeras, tramo del Km. 83+000 al Km. 97+000.	15096320023	Gro.	01-2016 12-2016	140,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0.0	100.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	20,000,000	20,000,000	0.0	100.0			
Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca	15096330001	Hgo.	09-2015 12-2018	1,469,309,631	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría	15096340001	Jal.	07-2015 12-2017	32,719,180	10,000,000	9,056,071	9,056,071	90.5	100.0	37.6	40.8	73.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,056,071	9,056,071	90.5	100.0			
Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros.	15096340002	Jal.	04-2015 12-2017	42,910,400	15,000,000	7,333,661	7,333,661	48.8	100.0	37.9	16.8	16.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	7,333,661	7,333,661	48.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Puente para paso de canal San Buenaventura - 4 Vientos	15096350002	Mex.	07-2016 12-2016	15,472,500	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000.	15096360001	Mich.	01-2015 12-2017	98,405,100	15,000,000	15,571,727	15,571,727	103.8	100.0	12.7	16.1	46.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	15,571,727	15,571,727	103.8	100.0			
Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán	15096360002	Mich.	06-2015 12-2019	161,945,500	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Aguacate Sur - Santa Catarina.	15096360006	Mich.	01-2016 12-2016	17,271,954	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León.	15096390001	NL	03-2015 12-2017	101,324,344	0	50,199,144	50,199,144	0.0	100.0	0	49.7	90
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	50,199,144	50,199,144	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca-Tehuantepec).	15096400003	Oax.	06-2015 12-2019	108,167,216	15,000,000	9,327,981	9,327,981	62.1	100.0	8.6	10.6	10.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	9,327,981	9,327,981	62.1	100.0			
E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec.	15096400004	Oax.	07-2015 12-2019	121,201,250	8,000,000	8,205,354	8,205,354	102.5	100.0	5	6.3	6.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	8,205,354	8,205,354	102.5	100.0			
Puente Vehicular Santa María Tinú, Km 0+125.50, de la carretera km 191+000 E.C. (Tehuacán-Oaxaca)-Santa María Tinú	15096400005	Oax.	07-2015 12-2016	8,252,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000	15096400006	Oax.	09-2015 12-2017	36,102,500	5,000,000	5,061,188	5,061,188	101.2	100.0	11.8	17.1	17.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	5,061,188	5,061,188	101.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
La Fortaleza - Santa Elena.	15096440005	SLP	09-2015 12-2016	42,684,633	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Ramal San Sebastián.	15096440006	SLP	09-2015 12-2016	47,737,820	10,000,000	9,865,087	9,865,087	98.6	100.0	30.7	38.4	38.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,865,087	9,865,087	98.6	100.0				
PSV Entronque Estación Naranjo	15096450001	Sin.	01-2015 12-2017	127,988,644	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Carretera Alimentadora de Carretera Alcoyonquí - La Flechas	15096450003	Sin.	04-2015 12-2017	22,973,568	22,000,000	17,314,013	17,314,013	78.7	100.0	75.4	100	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				22,000,000	17,314,013	17,314,013	78.7	100.0				
Bacubirito - San Joaquin	15096450005	Sin.	09-2015 12-2019	113,431,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Barra de Palmas - El Ciervo.	15096500001	Ver.	01-2015 12-2016	88,502,700	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Coatepec de Arriba - Coatepec de Abajo	1509650002	Ver.	01-2016 12-2017	29,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Zapoqui El Salitre.	15096520001	Zac.	06-2015 12-2017	20,378,000	6,000,000	5,810,392	5,810,392	96.8	100.0	25.3	26	26
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,810,392	5,810,392	96.8	100.0			
Las Chilitas El Tepetate La Purisima.	15096520002	Zac.	06-2015 12-2017	30,945,000	10,000,000	7,426,806	7,426,806	74.2	100.0	16.4	22.9	22.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	7,426,806	7,426,806	74.2	100.0			
El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego.	15096520003	Zac.	06-2015 12-2017	18,567,000	7,000,000	6,938,835	6,938,835	99.1	100.0	25.9	26.2	26.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,938,835	6,938,835	99.1	100.0			
Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra.	15096520004	Zac.	06-2015 12-2017	47,449,000	8,000,000	7,753,946	7,753,946	96.9	100.0	8.9	15.2	15.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,753,946	7,753,946	96.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. Huejucar / Monte Escobedo - Colonia Anacleto López.	15096520005	Zac.	06-2015 12-2017	8,767,750	8,000,000	7,958,712	7,958,712	99.4	100.0	62.3	99.9	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,958,712	7,958,712	99.4	100.0			
Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma.	15096520006	Zac.	07-2015 12-2017	42,291,500	14,000,000	9,948,897	9,948,897	71.0	100.0	22.8	22.8	22.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	9,948,897	9,948,897	71.0	100.0			
Joaquin Amaro - La Labor.	15096520007	Zac.	07-2015 12-2017	10,315,000	5,000,000	4,866,629	4,866,629	97.3	100.0	41.7	27.8	27.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,866,629	4,866,629	97.3	100.0			
E.C. Sombrerete/Colonia González Ortega - Col. Morelos.	15096520008	Zac.	07-2015 12-2017	15,500,000	12,000,000	11,990,850	11,990,850	99.9	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	11,990,850	11,990,850	99.9	100.0			
E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda.	15096520009	Zac.	10-2015 12-2017	42,291,500	9,000,000	6,883,658	6,883,658	76.4	100.0	13.2	15.8	15.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	6,883,658	6,883,658	76.4	100.0			
Boquilla de Abajo - La Encantada.	15096520010	Zac.	10-2015 12-2017	27,472,500	10,000,000	8,208,430	8,208,430	82.0	100.0	24.4	24	24

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	8,208,430	8,208,430	82.0	100.0				
Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales).	15096520011	Zac.	10-2015 12-2017	8,252,000	6,000,000	5,946,998	5,946,998	99.1	100.0	46	50.5	50.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,946,998	5,946,998	99.1	100.0			
Colonia Progreso-Nicolas Bravo	15096520012	Zac.	10-2015 12-2017	30,945,000	15,000,000	11,914,336	11,914,336	79.4	100.0	32.2	21.2	21.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	11,914,336	11,914,336	79.4	100.0			
Infraestructura para Sistemas y Equipos para la Navegación y Control del Tránsito Aéreo.	1609C000001	Varios	01-2016 12-2017	46,696,005	0	7,296,673	7,296,673	0.0	100.0	0	15.6	15.6
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	7,296,673	7,296,673	0.0	100.0			
Sistema Integrado Peribús	16093110001	Jal.	12-2016 12-2017	3,330,493,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en El Coloradito, Sin.	16095100001	Sin.	02-2016 12-2016	29,430,577	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Sauz - El Zapote - Piedras Chinas.	16096210001	Ags.	01-2016 12-2017	35,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Jabonoso-Esmeralda.	16096300001	Dgo.	12-2015 12-2017	136,000,000	18,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			18,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino a Jofre.	16096310001	Gto.	07-2016 12-2016	18,000,000	18,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			18,000,000	0	0	0.0	0.0				
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD NUEVA	16096310002	Gto.	07-2016 12-2017	12,000,000	6,800,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,800,000	0	0	0.0	0.0				
Construcción de camino de la comunidad la California, Adjuntas del Monte y Tampico, municipio de Dolores Hidalgo	16096310003	Gto.	07-2016 12-2017	13,700,000	9,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de un puente vehicular en la comunidad los Rioyos, sobre el Río Laja	16096310004	Gto.	07-2016 12-2016	9,000,000	10,300,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,300,000	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación del Camino Trejo - El Cerrito, municipio de Silao	16096310005	Gto.	07-2016 12-2017	9,321,600	5,500,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,500,000	0	0	0.0	0.0			
Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el Km 50+900 de la Carretera Federal N 45.	16096310006	Gto.	08-2016 12-2017	65,000,000	0	31,285,247	31,285,247	0.0	100.0	0	55	55
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	31,285,247	31,285,247	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Estructura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámaro en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato.	16096310007	Gto.	08-2016 12-2017	100,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz.	16096310008	Gto.	08-2016 12-2019	482,640,000	0	30,238,559	30,238,559	0.0	100.0	0	4	4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	30,238,559	30,238,559	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del Paso Superior Vehicular en el km 41+680 de la Carretera Federal 45D	16096310009	Gto.	08-2016 12-2017	40,000,000	0	30,509,623	30,509,623	0.0	100.0	0	80	80
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	30,509,623	30,509,623	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Tlapa - Chilapa) - Ayotzinapa.	16096320001	Gro.	02-2016 12-2017	20,996,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire.	16096320002	Gro.	05-2016 12-2018	36,740,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016	
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
San Jeronimito - La Palma - Potrerillos	16096320003	Gro.	06-2016 12-2018	62,500,000	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0	2.5	2.5	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Tlapa - Metlatonoc) - Cochoapa El Grande.	16096320004	Gro.	10-2016 12-2017	30,500,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Tlacoachistlahuaca - San Cristóbal - San Jerónimo.	16096320005	Gro.	11-2016 12-2018	57,736,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani.	16096320006	Gro.	11-2016 12-2019	149,060,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Camino E.C.F. 15 - Mojarritas.	16096380001	Nay.	10-2016 12-2017	12,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	16096400004	Oax.	02-2016 12-2018	128,370,000	11,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla Entronque Tehuantepec II) - San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, Tramo del km 0+000 al km 32+000	16096400005	Oax.	09-2016 12-2018	137,600,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Huaquechula - E.C. (Carretera Federal Puebla - Huajuapán de León) - La Libertad	16096410004	Pue.	12-2016 12-2017	74,305,700	159,550,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				159,550,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. 70 Entronque a San Martín de Arriba	16096440001	SLP	01-2016 12-2018	27,070,205	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Magdaleno Cedillo- Zamachihue	16096440002	SLP	09-2016 12-2017	36,000,000	11,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		11,000,000	0	0	0.0	0.0			
Tenexyecac - Huexoyucan	16096490001	Tlax.	06-2016 12-2017	27,716,000	16,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		16,000,000	0	0	0.0	0.0			
Altzayanca - Buenavista - Cardenas	16096490002	Tlax.	07-2016 12-2017	17,220,000	6,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Santa Bárbara-San José Texopa.	16096490003	Tlax.	08-2016 12-2017	35,529,500	22,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		22,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Benito Juárez - Carrillo Puerto) - San José Xicoténcatl - Ignacio Allende.	16096490004	Tlax.	08-2016 12-2017	14,080,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		7,000,000	0	0	0.0	0.0			
La Garita - Rancho Quemado	16096500001	Ver.	06-2016 12-2016	9,494,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Monterreal - Dos Pocitos	16096500002	Ver.	06-2016 12-2016	16,704,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Xocotla - Zacatla.	16096500003	Ver.	07-2016 12-2017	34,545,000	0	9,989,039	9,989,039	0.0	100.0	0	6.3	6.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	9,989,039	9,989,039	0.0	100.0			
Magdalena - Tequila.	16096500004	Ver.	07-2016 12-2017	18,560,000	12,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial Salida a Progreso	16096510001	Yuc.	10-2016 12-2017	200,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				349,387,666	35,238,754	63,702,796	63,702,793	180.7	99.9			
Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT	1009A000001	Qro.	10-2010 12-2016	92,877,093	35,238,754	0	0	0.0	0.0	0	0	60.2

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016		2016		ACUMULADO HASTA 2016
					2016			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología				35,238,754	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	1109A000003	Qro.	04-2012 12-2017	256,510,573	0	63,702,796	63,702,793	0.0	99.9	23	42.8	59.6
K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología				0	63,702,796	63,702,793	0.0	99.9				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				26,529,093,794	1,013,800,232	1,008,921,431	1,008,921,431	99.5	100.0			
SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	09094000001	Varios	01-2010 12-2018	26,529,093,794	1,013,800,232	1,008,921,431	1,008,921,431	99.5	100.0	7.9	7.9	89.5
K-045-Sistema Satelital				1,013,800,232	1,008,921,431	1,008,921,431	99.5	100.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				2,965,529,380	0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Capitanías de Puerto Región Golfo	14095110015	Varios	01-2015 12-2016	50,945,810	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT)	15097120001	CDMX	02-2015 12-2034	2,914,583,570	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2016			2016		ACUMULADO HASTA 2016
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2016					2016		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.