

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
TOTAL				2,932,721,415	0	21,397,864	20,955,082	0.0	97.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				562,746,880	0	21,397,864	20,955,082	0.0	97.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				140,202,378	0	18,847,300	18,502,207	0.0	98.1			
Adquisición de equipos y aparatos para el laboratorio de Aduanas	1506E000003	CDMX	06-2015 05-2019	79,619,449	0	0	0	0.0	0.0	6	6	91
N-RPP-No requiere programa presupuestario					0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de infraestructura de procesamiento y almacenamiento	1527A000005	CDMX	11-2015 12-2017	4,458,443	0	3,794,730	3,635,063	0.0	95.7	0	95	95
O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales					0	3,794,730	3,635,063	0.0	95.7			
Adquisición de mobiliario	1527A000006	CDMX	06-2016 12-2017	5,020,000	0	3,658,064	3,658,064	0.0	100.0	76.9	76.9	100
O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales					0	3,658,064	3,658,064	0.0	100.0			
Adquisición de equipo para las Unidades Administrativas del SAT a nivel nacional para uso de los servidores públicos	1606E000002	Varios	01-2017 12-2017	22,616,562	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
E-026-Recaudación de las contribuciones federales					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para la habilitación de oficinas de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.	16062000001	CDMX	01-2017 12-2017	202,825	0	67,147	67,147	0.0	100.0	100	100	100
	P-003-Diseño y aplicación de la política económica				0	67,147	67,147	0.0	100.0			
Sistema de Seguridad Integral Física Interna para el INDAABIN	1627A000012	CDMX	09-2016 12-2017	4,046,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales				0	0	0	0.0	0.0			
Balanceo y aceleración de aplicaciones	1706A000001	CDMX	10-2017 12-2017	2,347,990	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	1706C000001	NDG	07-2017 12-2017	16,931,029	0	10,985,159	10,799,733	0.0	98.3	0	70.6	70.6
	G-004-Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador				0	10,985,159	10,799,733	0.0	98.3			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA					
Reordenamiento Integral de los Centros Administrativos de Servicios.	1427A000018	Varios	01-2015 12-2017	148,385,562	0	922,019	922,016	0.0	99.9	0	0	98.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	922,019	922,016	0.0	99.9					
Programa de conservación y mantenimiento de las fachadas del edificio de la Procuraduría Fiscal de la Federación.	15067120006	CDMX	02-2016 12-2017	18,428,556	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Programa de mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Estacionamiento del Conjunto de Constituyentes No. 1001 Colonia Belén de las Flores C.P. 01110 Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México.	16067120002	CDMX	02-2017 12-2017	12,853,297	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				54,544,670	0	0	0	0.0	0.0					

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017			2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Desarrollo de proyectos ejecutivos para el reordenamiento o ampliación de las Aduanas de Tecate, Puente fronterizo Mexicali II, Ciudad Acuña, Aduana Puerto Palomas, Aduana Ojinaga y Aduana de Subteniente López	1406E000001	Varios	04-2014 04-2017	23,396,112	0	0	0	0.0	0.0	0	16.1	100	
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Cd. Camargo, Tamps.	1427A000008	Tamps.	02-2015 12-2017	3,305,759	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Naco, Son.	1427A000024	Son.	02-2015 12-2017	2,754,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Presa la Amistad, Coah.	1427A000025	Coah.	02-2015 12-2017	2,754,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Piedras Negras I, Coah.	1427A000029	Coah.	02-2015 12-2017	2,864,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Nogales III	1427A000033	Son.	02-2015 12-2017	8,484,782	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Matamoros I	1427A000035	Tamps.	02-2015 12-2017	10,358,045	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
Servicio relacionado con la obra pública relativo a la elaboración de un dictamen estructural del inmueble ubicado en la calle de República de Guatemala No. 8 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.	16067120001	CDMX	01-2017 12-2017	625,380	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL				6,519,819	0	646,065	646,065	0.0	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa de adquisición de Protección Civil	1506E000005	Varios	11-2016 12-2017	646,066	0	646,065	646,065	0.0	100.0	1	1	100
E-026-Recaudación de las contribuciones federales					0	646,065	646,065	0.0	100.0			
Adquisición de equipo para Protección Civil	1606E000003	NDG	01-2017 12-2017	5,873,753	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
E-026-Recaudación de las contribuciones federales					0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,369,974,535	0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				2,325,974,535	0	0	0	0.0	0.0			
Punto Interno de Control Catazajá, Chiapas	1127A000004	Chis.	12-2011 12-2018	75,857,606	0	0	0	0.0	0.0	0	0	59
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	0	0	0.0	0.0			
Punto Interno de Control en Palenque, Chiapas	1227A000011	Chis.	09-2012 12-2017	34,618,848	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21.2
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la Sección Aduanera de San Emeterio	1606E000001	Son.	04-2016 12-2017	394,673,147	0	0	0	0.0	0.0	79.4	79.4	100

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0				
Centro de Documentación (CEDOC) del INDAABIN	1627A000002	CDMX	04-2016 12-2017	46,191,589	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.5
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0				
OBRAS DE REORDENAMIENTO DEL PUERTO FRONTERIZO SAN LUIS RÍO COLORADO I, SONORA	1627A000003	Son.	05-2016 12-2017	154,443,649	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación del área de vehículos ligeros de Nuevo Laredo II	1706E000001	Tamps.	02-2017 02-2018	327,592,117	0	0	0	0.0	0.0	0	18.4	18.4
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de Reynosa Pharr	1706E000002	Tamps.	02-2017 02-2019	751,754,027	0	0	0	0.0	0.0	45	45	45
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización y ampliación del cruce Mexicali I Calexico	1706E000003	BC	09-2017 11-2018	540,843,552	0	0	0	0.0	0.0	0	3.3	3.3
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017			2017		ACUMULADO HASTA 2017	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017		EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA		PROGR- MADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				44,000,000	0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de Demolición y Construcción de la Administración Local del SAT en Chetumal con domicilio en: Boulevard Bahía N 230 entre Independencia y Juárez Colonia Centro C.P. 77000 Chetumal Q. Roo Municipio de Othón P. Blanco.	1606E000004	Q. Roo	06-2017 12-2018	44,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					0	0	0	0.0	0.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.