

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
<b>TOTAL</b>				<b>2,605,256,390</b>	<b>159,777,163</b>	<b>343,220,917</b>	<b>343,220,912</b>	<b>214.8</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>213,534,889</b>	<b>56,797,374</b>	<b>2,920,768</b>	<b>2,920,767</b>	<b>5.1</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>4,758,002</b>	<b>0</b>	<b>2,600,209</b>	<b>2,600,209</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
Equipamiento del laboratorio central de referencia del SNICS	1608C000001	Mex.	03-2017 12-2017	1,494,569	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Maquinaria agrícola para una educación de calidad	1608D000001	Gro.	06-2017 10-2017	2,301,433	0	1,774,290	1,774,290	0.0	100.0	100	77	77
					0	1,774,290	1,774,290	0.0	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de implementos agrícolas para el CEP-CSAEGRO	1608D000003	Gro.	05-2017 12-2017	962,000	0	825,919	825,919	0.0	100.0	100	100	100
					0	825,919	825,919	0.0	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>166,929,808</b>	<b>56,797,374</b>	<b>320,559</b>	<b>320,558</b>	<b>0.5</b>	<b>99.9</b>			
Dragado De Mantenimiento De Canales En Boca Ciega, Laguna Madre, Municipio De San Fernando, Tamaulipas.	1508I000001	Tamps.	12-2016 01-2019	49,512,563	14,377,286	0	0	0.0	0.0	19	0	0

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2017			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				14,377,286	0	0	0.0	0.0						
DESAZOLVE DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL CEP-CSAEGRO	1608D000002	Gro.	04-2017 12-2017	506,409	0	320,559	320,558	0.0	99.9	100	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	320,559	320,558	0.0	99.9						
Dragado De Mantenimiento De Canales En La Laguna Tlacuachero-Teculapa, Municipio De Acapetahua, Chiapas.	1608I000002	Chis.	11-2017 08-2018	27,277,768	12,360,000	0	0	0.0	0.0	19	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,360,000	0	0	0.0	0.0						
Dragado De Mantenimiento De Canales En La Laguna Tampachiche, Municipio De Tampico Alto, Veracruz.	1608I000003	Ver.	12-2017 01-2019	46,349,622	13,569,503	0	0	0.0	0.0	19	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,569,503	0	0	0.0	0.0						
Dragado De Mantenimiento De Canales En La Laguna Navachiste, Municipio De Guasave Sinaloa.	1608I000004	Sin.	09-2017 07-2018	43,283,446	16,490,585	0	0	0.0	0.0	19	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				16,490,585	0	0	0.0	0.0						
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>28,484,735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2017			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO						
Estudio de Diagnóstico Integral para determinar las necesidades y la prioridad de atención a los Sistemas Lagunares Costeros en la República Mexicana.	1508I000002	Varios	08-2016 10-2017	4,793,776	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de obras de protección y dragado en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Las Cabras-Marisma Ancha-Agua Grande-Estero de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa.	1508I000003	Sin.	09-2016 08-2018	23,690,959	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL</b>				<b>1,782,748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
Equipamiento y Acondicionamiento de las instalaciones del SNICS en materia de Protección Civil	1608C000002	Mex.	06-2017 12-2017	1,782,748	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
M-001-Actividades de apoyo administrativo					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL</b>				<b>11,579,596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Rehabilitación y modernización del Almacén Central de la SAGARPA	15085120001	CDMX	08-2015 12-2017	11,579,596	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>2,391,721,501</b>	<b>102,979,789</b>	<b>340,300,149</b>	<b>340,300,145</b>	<b>330.4</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>1,531,119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL CEP-CSAEGRO	1708D000001	Gro.	01-2017 12-2017	1,531,119	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-009-Proyectos de infraestructura social de educación				0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL</b>				<b>1,405,585,002</b>	<b>0</b>	<b>250,747,352</b>	<b>250,747,352</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento	1008B000001	Chis.	02-2010 12-2017	1,356,631,953	0	250,747,352	250,747,352	0.0	100.0	0	8.4	97.6
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	250,747,352	250,747,352	0.0	100.0			
Construcción del inmueble para el DDR Sahuayo, CADER Jiquilpan y CADER Venustiano Carranza	15081360001	Mich.	06-2016 12-2017	4,848,868	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0			

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de los inmuebles: DDR La Piedad y CADER Numarán	15081360002	Mich.	03-2016 12-2017	3,801,337	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			0	0	0	0.0	0.0				
Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuícola de Chametla, El Rosario, Sinaloa.	16081000005	Sin.	10-2017 04-2018	40,302,844	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			0	0	0	0.0	0.0				
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				984,605,380	102,979,789	89,552,797	89,552,793	86.9	99.9			
OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ	12081000007	Ver.	04-2013 12-2017	60,867,315	8,952,592	30,536,620	30,536,618	341.0	99.9	25	41	99
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			8,952,592	30,536,620	30,536,618	341.0	99.9				
Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa.	12081000008	Sin.	12-2012 12-2018	248,280,727	0	21,454,193	21,454,192	0.0	99.9	0	0	40
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			0	21,454,193	21,454,192	0.0	99.9				

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Dragado, Supervisión de Obra y Evaluaciones Biológico Pesqueras en la Desembocadura del Río Baluarte y Estero Agua Dulce, Laguna Caimanero, Municipio de Rosario, Sinaloa	14081000002	Sin.	06-2014 12-2017	49,060,427	9,250,178	2,718,432	2,718,431	29.3	99.9	6	0	42
				K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			9,250,178	2,718,432	2,718,431	29.3	99.9	
Obras de Dragado, Escolleras, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca.	14081000003	Oax.	07-2014 12-2017	190,877,204	15,687,422	34,843,552	34,843,552	222.1	100.0	10	7	97
				K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			15,687,422	34,843,552	34,843,552	222.1	100.0	
Dragado y Escolleras en Barra de Santiago lolomita, Municipio de Pijijiapan, Chiapas.	14081000004	Chis.	10-2015 06-2019	218,629,513	18,454,924	0	0	0.0	0.0	16	0	0
				K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			18,454,924	0	0	0.0	0.0	
Dragado en el Sistema Lagunar Mar Muerto, Municipio de Arriaga, Chiapas	14081000005	Chis.	06-2015 12-2017	182,090,553	33,793,008	0	0	0.0	0.0	28	0	0
				K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental			33,793,008	0	0	0.0	0.0	

# CUENTA PÚBLICA 2017

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017			2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2017								
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
Dragado de Mantenimiento y Supervisión en la Laguna de Tampamachoco, Municipio de Tuxpan, Veracruz	14081000006	Ver.	07-2015 12-2018	16,020,975	7,753,525	0	0	0.0	0.0	21	0	0	
				K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	7,753,525	0	0	0.0	0.0				
Dragado de mantenimiento y supervisión en la Laguna Pueblo Viejo, Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz	14081000007	Ver.	05-2015 12-2018	18,778,666	9,088,140	0	0	0.0	0.0	19	0	0	
				K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental	9,088,140	0	0	0.0	0.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.