

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
TOTAL				599,006,236,922	57,130,454,669	55,543,559,068	55,500,001,293	97.1	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				56,655,682,124	14,623,400,707	15,598,826,113	15,597,858,997	106.6	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				8,055,579,179	1,404,249,990	361,642,721	361,642,721	25.7	100.0			
Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo	1409C000001	Varios	01-2015 12-2018	500,339,243	36,249,990	124,079,365	124,079,365	342.2	100.0	7.2	24.8	74.9
	E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea				36,249,990	124,079,365	124,079,365	342.2	100.0			
Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT	1609A000001	Qro.	07-2016 12-2017	25,826,767	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte				0	0	0	0.0	0.0			
Liberación del derecho de vía 2017	16092100005	Varios	07-2016 12-2017	2,469,517,852	568,000,000	44,347,613	44,347,613	7.8	100.0	100	100	100
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				568,000,000	44,347,613	44,347,613	7.8	100.0			
Programa contingente de liberación del derecho de vía para carreteras concesionadas y asociaciones público-privadas 2017	16092140002	Varios	07-2016 12-2017	359,533,185	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2017	16092140003	Varios	07-2016 12-2017	3,760,872,087	800,000,000	117,720,442	117,720,442	14.7	100.0	100	32	32
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				800,000,000	117,720,442	117,720,442	14.7	100.0			
Actualización del Sistema de voz de la URPGF.	16094140001	CDMX	09-2016 12-2017	31,130,432	0	31,130,432	31,130,432	0.0	100.0	0	0	0
	P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes				0	31,130,432	31,130,432	0.0	100.0			
Adquisición de equipo de reserva para el fortalecimiento de los procesos de gestión incidentes, problemas y requerimientos.	16094140002	CDMX	10-2016 12-2017	2,038,024	0	2,038,002	2,038,002	0.0	100.0	0	0	0
	P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes				0	2,038,002	2,038,002	0.0	100.0			
Fortalecimiento del esquema de seguridad perimetral, alineado a la política de seguridad actual.	16094140003	CDMX	10-2016 12-2017	10,665,410	0	10,102,398	10,102,398	0.0	100.0	0	0	0
	P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes				0	10,102,398	10,102,398	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Adquisición de equipo especializado para la obtención de información espacial de la costa y perfiles de desgaste en modelos hidráulicos	1709A000001	Qro.	07-2017 12-2017	2,365,000	0	1,225,000	1,225,000	0.0	100.0	0	100	100
	E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte				0	1,225,000	1,225,000	0.0	100.0			
Instalación y puesta en operación del equipamiento de las instalaciones experimentales de la segunda fase del Laboratorio de Hidráulica Marítima (primera etapa)	1709A000002	Qro.	10-2017 12-2017	49,361,479	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de sistemas y equipos para el Aeropuerto Internacional de Cancún, proyecto de aterrizajes y despegues dobles simultáneos.	1709C000001	Varios	06-2017 12-2018	435,378,744	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea				0	0	0	0.0	0.0			
Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2017.	17092100002	Varios	05-2017 12-2017	400,000,000	0	30,999,469	30,999,469	0.0	100.0	0	0	0
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	30,999,469	30,999,469	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Implementación De Servicios Móviles Satelitales	17094140001	CDMX	03-2017 12-2017	5,858,914	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes					0	0	0	0.0	0.0			
Implementación de Herramientas de Monitoreo y Seguimiento de Incidentes.	17094140002	CDMX	07-2017 12-2017	2,692,042	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				45,092,286,426	12,128,491,617	13,977,489,674	13,976,668,561	115.2	99.9			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	10092110001	Varios	03-2010 12-2018	2,321,529,585	115,000,000	104,507,250	104,507,250	90.8	100.0	14.5	11.9	25.5
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					115,000,000	104,507,250	104,507,250	90.8	100.0			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	10092110010	Varios	01-2011 12-2019	5,126,297,004	150,000,000	142,107,392	142,107,392	94.7	100.0	18.4	6.7	30.7
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					150,000,000	142,107,392	142,107,392	94.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)	11092110001	Varios	01-2012 12-2020	4,871,409,100	365,000,000	552,182,167	552,182,167	151.2	100.0	10.3	10.3	36.8
					365,000,000	552,182,167	552,182,167	151.2	100.0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				365,000,000	552,182,167	552,182,167	151.2	100.0			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	11092110007	Varios	07-2011 12-2018	5,459,708,180	65,000,000	65,000,000	65,000,000	100.0	100.0	0	0	8.8
					65,000,000	65,000,000	65,000,000	100.0	100.0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				65,000,000	65,000,000	65,000,000	100.0	100.0			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	11092110011	Varios	01-2012 12-2020	3,959,932,273	78,000,000	107,231,510	107,231,510	137.4	100.0	16.3	13.3	33.8
					78,000,000	107,231,510	107,231,510	137.4	100.0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				78,000,000	107,231,510	107,231,510	137.4	100.0			
Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la navegación y control de tránsito aéreo	1509C000001	Varios	01-2015 12-2017	63,941,117	0	10,926,072	10,926,071	0.0	99.9	0	18	100
					0	10,926,072	10,926,071	0.0	99.9			
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	10,926,072	10,926,071	0.0	99.9			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Norte	15095100003	Sin.	01-2016 12-2018	58,612,691	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2017.	16092100004	Varios	03-2017 12-2017	7,000,000,000	4,549,997,595	5,974,745,143	5,974,120,665	131.2	99.9	100	100	100
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					4,549,997,595	5,974,745,143	5,974,120,665	131.2	99.9			
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes	16092110001	Varios	07-2016 12-2017	227,291,094	105,000,000	119,731,858	119,731,858	114.0	100.0	100	100	100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					105,000,000	119,731,858	119,731,858	114.0	100.0			
Programa de Reconstrucción de Puentes Para el Ejercicio 2017	16092110003	Varios	07-2016 12-2017	1,033,141,336	389,500,000	417,124,695	417,116,574	107.0	99.9	100	100	100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					389,500,000	417,124,695	417,116,574	107.0	99.9			
Programa de Atención de Puntos de Conflicto y seguridad vial.	16092110004	Varios	07-2016 12-2017	361,599,468	30,000,000	33,465,430	33,465,430	111.5	100.0	100	100	100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					30,000,000	33,465,430	33,465,430	111.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Programa de Reconstrucción de Tramos	16092110005	Varios	07-2016 12-2017	516,570,668	55,000,000	60,839,692	60,831,353	110.6	99.9	100	100	100	
					55,000,000	60,839,692	60,831,353	110.6	99.9				
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras													
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PARA EL EJERCICIO 2017	16092110006	Varios	07-2016 12-2017	8,337,751,272	1,999,428,292	2,250,979,704	2,250,818,657	112.5	99.9	100	100	100	
					1,999,428,292	2,250,979,704	2,250,818,657	112.5	99.9				
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras													
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos	16092110007	Varios	07-2016 12-2017	4,855,764,281	3,884,450,536	3,758,575,175	3,758,556,048	96.7	99.9	100	100	100	
					3,884,450,536	3,758,575,175	3,758,556,048	96.7	99.9				
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras													
Programa de Estudios y/o Proyectos	16092110008	Varios	08-2016 12-2017	619,884,802	300,000,072	380,073,586	380,073,586	126.6	100.0	100	100	100	
					300,000,072	380,073,586	380,073,586	126.6	100.0				
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras													
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte	16095100002	Ver.	03-2016 12-2017	23,445,076	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria													

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe	16095100003	Yuc.	04-2016 12-2017	20,662,827	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					0	0	0	0.0	0.0			
Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la Región Golfo, Sureste y Caribe.	16095100004	Varios	04-2017 12-2018	100,214,709	42,115,122	0	0	0.0	0.0	18.9	0	0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					42,115,122	0	0	0.0	0.0			
Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la región Pacífico Sur	17095100001	Chis.	02-2017 12-2017	134,530,943	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				3,507,816,519	1,090,659,100	1,259,693,718	1,259,547,715	115.4	99.9			
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Acámbaro, Guanajuato y Reubicación del Patio.	14093110006	CDMX	07-2014 04-2018	12,782,268	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Saltillo, Coahuila y la Reubicación del Patio.	14093110007	CDMX	07-2014 12-2018	12,782,268	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Irapuato, Guanajuato y la Reubicación del Patio.	14093110008	CDMX	07-2014 04-2018	12,782,268	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de Preinversión para la construcción de Ampliación de Gálbos para doble Estiba Tramo Tampico- San Luis Potosí.	14093110012	CDMX	08-2014 12-2018	12,782,268	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Reynosa, Tamaulipas.	14093110013	CDMX	08-2014 04-2018	12,782,268	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
Otros servicios relacionados con la obra publica 2015	15095100002	Varios	10-2015 12-2018	31,970,559	0	9,938,860	9,938,860	0.0	100.0	63	29.1	29.1		
K-028-Estudios de preinversión				0	9,938,860	9,938,860	0.0	100.0						
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS 2017	16092100002	Varios	04-2016 12-2017	1,549,712,004	220,490,542	426,510,594	426,510,594	193.4	100.0	100	81	81		
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes					220,490,542	426,510,594	426,510,594	193.4	100.0					
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2017.	16092100003	Varios	01-2017 12-2017	500,000,000	305,590,619	334,794,036	334,735,658	109.5	99.9	100	100	100		
K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras					305,590,619	334,794,036	334,735,658	109.5	99.9					
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT en el año 2017	16092120001	Varios	05-2016 12-2017	309,942,401	120,000,000	122,258,379	122,187,265	101.8	99.9	100	99.5	99.5		
K-028-Estudios de preinversión					120,000,000	122,258,379	122,187,265	101.8	99.9					

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa Evaluación de los elementos superficiales y estructurales de la Red Carretera Federal en 2017, a través de su auscultación con equipos de alto rendimiento.	16092120002	Varios	05-2016 12-2017	264,849,859	72,000,000	71,204,969	71,191,309	98.8	99.9	100	100	100
	K-028-Estudios de preinversión				72,000,000	71,204,969	71,191,309	98.8	99.9			
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red carretera federal y alimentadora en el ejercicio 2017	16092120003	Varios	05-2016 12-2017	103,314,134	24,000,000	22,989,198	22,989,198	95.7	100.0	100	100	100
	K-028-Estudios de preinversión				24,000,000	22,989,198	22,989,198	95.7	100.0			
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de precios unitarios.	16092120004	Varios	07-2016 12-2017	17,961,162	9,600,000	9,595,108	9,595,108	99.9	100.0	100	100	100
	K-028-Estudios de preinversión				9,600,000	9,595,108	9,595,108	99.9	100.0			
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2017	16092140001	Varios	05-2016 12-2017	635,355,060	338,977,939	262,402,574	262,399,723	77.4	99.9	99	82.1	82.1

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes				338,977,939	262,402,574	262,399,723	77.4	99.9				
Estudios de pre inversión para la integración de las vías cortas Chiapas y Mayab con la línea Z	1709D000001	Varios	03-2017 11-2017	30,800,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				542,350,554,798	42,507,053,962	39,944,732,955	39,902,142,296	93.8	99.8			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				514,677,239,710	41,125,465,463	38,755,167,198	38,712,576,539	94.1	99.8			
Purísima del Rincón-Jalpa de Cánovas-Manuel Doblado.	00000042330	Gto.	11-2017 12-2018	52,291,496	15,000,000	0	0	0.0	0.0	6.3	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan)	00000045891	Col.	11-2016 12-2018	193,841,688	30,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					30,000,000	0	0	0.0	0.0			
San Rafael Tecario - San Rafael Cutzarondiro	00000046033	Mich.	09-2017 12-2019	36,500,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					5,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Francisco Chejé - Tlacaque.	00000046098	Mex.	07-2017 12-2017	12,408,000	10,676,271	0	0	0.0	0.0	67.8	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,676,271	0	0	0.0	0.0			
E.C. Est. (San Miguel El Alto-San Julian)-El Desperdicio.	00000050462	Jal.	04-2017 12-2019	228,750,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	3.9	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
San Martín de Bolaños-El Trujillo-Florencia-E.C. Fed. 23.	00000050472	Jal.	01-2017 12-2020	146,200,000	24,000,000	0	0	0.0	0.0	5.8	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				24,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino de las Flores, tramo entre Villas 2000 y Acueducto	00000051388	Mex.	11-2016 12-2017	8,766,266	4,000,000	0	0	0.0	0.0	50.9	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	0	0	0.0	0.0			
Av. Wenceslao Labra, Tramo del camino a la Noria a Av. Acueducto	00000051392	Mex.	11-2016 12-2017	8,154,269	8,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	0	0	0.0	0.0			
Camino a San Antonio Solis	00000051759	Mex.	01-2017 12-2017	12,880,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	67	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
San Antonio Solís - San Miguel Solís.	00000051760	Mex.	01-2017 12-2017	9,640,000	9,640,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9,640,000	0	0	0.0	0.0				
San Miguel Solís El Garay Mesa del Venado Pozo de las Palomas El Rodeo, del Km 0+000 al Km 9+900.	00000051761	Mex.	01-2017 12-2017	34,650,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	10.1	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Juanacatlan - Llano de las Carreras, del Km 0+000 al Km 7+460	00000051763	Mex.	01-2017 12-2017	29,840,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	33.5	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la carretera estatal 210 de la Piedad a Jesús María	00000052050	Qro.	12-2017 12-2018	430,000,000	130,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			130,000,000	0	0	0.0	0.0				
Carriles de Acceso Tramo E.C. 63 - Localidad de San José de Ipoa	00000052061	SLP	01-2017 12-2017	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			3,000,000	0	0	0.0	0.0				
Distribuidor vial de la Autopista Toluca-Atlaconulco-Carretera Libre Toluca-Atlaconulco	00000052063	Mex.	01-2018 12-2018	120,000,000	80,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carretera			80,000,000	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Distribuidor vial del Aeropuerto y Tollocan (rama 50, 60).	00000052064	Mex.	01-2017 12-2017	85,750,731	82,950,421	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carretera			82,950,421	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Norponiente de San Juan del Río	00000052065	Qro.	01-2018 12-2018	150,000,000	100,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carretera			100,000,000	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenembo - Tzirandangatzio).	00000052085	Mich.	10-2018 12-2018	12,220,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	99.9	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Acceso al API Coatzacoalcos.	03096500017	Ver.	01-2003 12-2018	817,873,601	0	0	0	0.0	0.0	0	0	61.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Acceso al Puerto de Veracruz	04096500001	Ver.	01-2004 12-2018	1,425,087,630	60,000,000	10,098,816	10,098,816	16.8	100.0	9.5	0	78.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				60,000,000	10,098,816	10,098,816	16.8	100.0			
Belisario Domínguez - Las Cabañas.	05096270009	Chis.	06-2005 12-2017	100,095,573	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Los Herrera - Tamazula.	05096300002	Dgo.	06-2005 12-2018	1,404,249,600	0	112,277,918	112,277,918	0.0	100.0	0	1.9	87
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	112,277,918	112,277,918	0.0	100.0			
San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	05096310003	Gto.	06-2005 12-2017	410,214,682	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	05096320001	Gro.	05-2005 12-2018	2,163,431,925	100,000,000	49,445,880	49,445,880	49.4	100.0	8.3	2.9	59
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	43,145,602	43,145,602	43.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	6,300,278	6,300,278	0.0	100.0			
Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	05096320004	Gro.	06-2005 12-2018	1,106,362,120	206,300,000	110,371,536	110,371,536	53.5	100.0	21.1	6.5	69
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				206,300,000	103,751,536	103,751,536	50.2	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	6,620,000	6,620,000	0.0	100.0			
Lucerito - Tlacoapa.	05096320013	Gro.	06-2005 12-2017	194,599,828	20,000,000	16,619,987	16,619,987	83.0	100.0	5	6.2	86.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	16,619,987	16,619,987	83.0	100.0			
Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	05096320020	Gro.	08-2005 12-2017	185,102,233	13,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	0	0	0.0	0.0			
La Providencia - Santa Rosa	05096320036	Gro.	01-2005 12-2017	275,287,738	13,000,000	260,000	260,000	2.0	100.0	3.1	0.3	32.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	260,000	260,000	2.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	05096330026	Hgo.	01-2006 12-2017	420,306,277	0	0	0	0.0	0.0	0	0	80.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco.	05096340009	Jal.	06-2005 12-2017	130,176,353	8,000,000	7,777,864	7,777,864	97.2	100.0	5.9	4.5	94.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	7,777,864	7,777,864	97.2	100.0				
Modernización de la carretera Santa Barbara-Izucar de Matamoros Tramo: Chalco-Cuautla Subtramo: Km. 6+000 Al Km. 64+000	05096350001	Mex.	06-2005 12-2017	5,146,196,648	0	18,987,657	18,987,657	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	18,987,657	18,987,657	0.0	100.0				
Carretera Federal MEX 055 Toluca - Palmillas Tramo: Km 62+000 al 132+000	05096350006	Mex.	01-2007 12-2017	3,193,700,325	0	5,107,400	5,107,400	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	5,107,400	5,107,400	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	05096390002	NL	06-2005 12-2017	1,682,962,178	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72
Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	05096390016	NL	09-2005 12-2018	118,333,782	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec.	05096400010	Oax.	06-2005 12-2018	361,931,597	35,000,000	272,956	272,956	0.7	100.0	3.9	0	72.5
Miahuatlán-San Carlos Yautepec.	05096400011	Oax.	06-2005 12-2017	321,573,772	12,000,000	193,859	193,859	1.6	100.0	1.9	0	60
Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	05096400014	Oax.	06-2005 12-2018	589,420,039	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.4

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	05096400019	Oax.	06-2005 12-2020	588,049,484	5,000,000	96,964	96,964	1.9	100.0	0.4	0	56.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	96,964	96,964	1.9	100.0			
Acayucan - Ent. La Ventosa	05096400027	Oax.	01-2006 12-2020	3,795,522,957	400,000,000	233,765,605	233,765,605	58.4	100.0	4	1.5	72.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				400,000,000	189,594,051	189,594,051	47.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	44,171,554	44,171,554	0.0	100.0			
Boca del Perro - San Juan Teita.	05096400030	Oax.	09-2005 12-2017	223,685,888	0	0	0	0.0	0.0	0	0	75.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Nochixtlan - San Miguel Piedras.	05096400032	Oax.	09-2005 12-2020	398,442,361	0	0	0	0.0	0.0	0	0	34.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tolimán - Peñamiller	05096420011	Qro.	06-2005 12-2017	155,030,165	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Badiraguato-Santiago de los Caballeros	05096450004	Sin.	08-2005 12-2017	820,443,817	0	0	0	0.0	0.0	0	0	76.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	05096480002	Tamps.	01-2005 12-2017	2,399,481,433	147,921,858	77,273,422	77,273,422	52.2	100.0	4.3	0.8	76.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			147,921,858	77,273,422	77,273,422	52.2	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajara - Lim. Edos. Zac. / Jal.	05096520006	Zac.	01-2008 12-2019	178,331,968	6,000,000	6,179,921	6,179,921	102.9	100.0	0.7	3.4	89.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	6,179,921	6,179,921	102.9	100.0				
Apozol - Rancho de Ayo - Col. Juárez - E.C. (Nochistlán - Tlachichila).	05096520011	Zac.	09-2005 12-2017	181,110,027	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	06096220004	BC	12-2006 12-2018	1,844,522,107	181,143,573	157,381,879	157,381,879	86.8	100.0	1.5	9	85

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			181,143,573	154,534,595	154,534,595	85.3	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	2,847,284	2,847,284	0.0	100.0				
Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno - Bahía Tortugas).	06096230003	BCS	02-2006 12-2017	334,846,963	0	700,000	700,000	0.0	100.0	0	17.6	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	700,000	700,000	0.0	100.0			
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	06096270013	Chis.	01-2007 12-2018	1,500,000,000	0	194,475,132	194,475,132	0.0	100.0	0	5	25.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	194,475,132	194,475,132	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Villa Flores - Tonalá	06096270014	Chis.	01-2007 12-2017	386,881,243	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	06096280001	Chih.	04-2006 12-2018	955,742,377	150,000,000	74,032,848	74,032,848	49.3	100.0	0	3	97
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				150,000,000	69,022,500	69,022,500	46.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,010,348	5,010,348	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Salto Pueblo Nuevo	06096300001	Dgo.	03-2006 12-2018	219,424,601	0	0	0	0.0	0.0	0	0	19.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe.	06096320008	Gro.	01-2010 12-2017	224,715,335	13,000,000	243,052	243,052	1.8	100.0	6	3	3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	243,052	243,052	1.8	100.0			
Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona.	06096340008	Jal.	01-2006 12-2017	118,376,592	8,000,000	8,286,861	8,286,861	103.5	100.0	8	7.6	89.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	8,286,861	8,286,861	103.5	100.0			
Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca	06096340009	Jal.	01-2007 12-2020	2,210,818,269	80,000,000	0	0	0.0	0.0	5	0	59.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				80,000,000	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps.	06096390007	NL	01-2006 12-2017	116,119,033	0	0	0	0.0	0.0	0	0	85.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	06096400002	Oax.	02-2006 12-2019	337,455,506	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Camargo - Río Blanco	06096420001	Qro.	02-2006 12-2017	130,797,186	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	06096470004	Tab.	01-2007 12-2019	1,225,921,326	53,069,685	31,241	31,241	0.0	100.0	0	0	54
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			53,069,685	31,241	31,241	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	06096470005	Tab.	01-2007 12-2019	907,900,000	147,479,599	111,847,515	111,847,515	75.8	100.0	11.2	4.4	78.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			147,479,599	111,847,515	111,847,515	75.8	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. Laguna Grande - Adjuntas del Refugio - El Durazno.	06096520017	Zac.	11-2006 12-2017	43,338,851	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento de Ensenada	07096220005	BC	06-2007 12-2019	1,690,786,421	115,893,778	247,712,024	247,712,024	213.7	100.0	2.1	50	86
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				115,893,778	212,303,494	212,303,494	183.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	35,408,530	35,408,530	0.0	100.0			
San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	07096230004	BCS	01-2008 12-2017	4,313,840,652	0	445,976	445,976	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	445,976	445,976	0.0	100.0			
Libramiento de Cihuatlán	07096260008	Col.	05-2007 12-2018	517,530,738	150,000,000	49,966	49,966	0.0	100.0	79.3	0	20
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				150,000,000	49,966	49,966	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Sabanilla-Moyos	07096270002	Chis.	03-2007 12-2017	114,341,811	10,000,000	7,103,876	7,103,876	71.0	100.0	11.1	1.6	35.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	7,103,876	7,103,876	71.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Crucero Tonina-Crucero Montelibano	07096270003	Chis.	03-2007 12-2018	347,548,747	15,000,000	12,901,225	12,901,225	86.0	100.0	4.2	2.5	46
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,901,225	12,901,225	86.0	100.0			
Santa Catarina - Los Naranjos	07096270012	Chis.	03-2007 12-2017	152,335,281	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	07096270023	Chis.	05-2007 12-2018	213,658,250	10,000,000	0	0	0.0	0.0	5.7	0	24.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	07096320010	Gro.	03-2007 12-2017	269,827,600	20,000,000	387,645	387,645	1.9	100.0	1.8	1.5	34.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	387,645	387,645	1.9	100.0			
San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán	07096320014	Gro.	06-2007 12-2018	184,560,367	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Actopan-Atotonilco	07096330006	Hgo.	03-2007 12-2018	342,126,520	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.6

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlan)- Zapocoatlan - Texcaco	07096330011	Hgo.	06-2007 12-2018	108,646,035	0	52,956	52,956	0.0	100.0	0	0	49
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	52,956	52,956	0.0	100.0			
KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani	07096400004	Oax.	03-2007 12-2017	121,934,815	0	0	0	0.0	0.0	0	0	91.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacán - Huajuapán.	07096400017	Oax.	12-2007 12-2017	15,006,015	0	3,419,876	3,419,876	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,419,876	3,419,876	0.0	100.0			
Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	07096450009	Sin.	07-2007 12-2017	569,490,375	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Costero Huasteco	07096500007	Ver.	08-2007 12-2017	71,306,641	0	438,282	438,282	0.0	100.0	0	6.5	100

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					0	438,282	438,282	0.0	100.0			
Moralillo - Lagartero - Ozuluama	07096500010	Ver.	09-2007 12-2017	315,715,148	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.1
					0	0	0	0.0	0.0			
Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	07096520010	Zac.	06-2007 12-2017	1,845,166,369	30,000,000	17,100	17,100	0.0	100.0	0	-1	99
					30,000,000	17,100	17,100	0.0	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
El Conejo - Huitzila	07096520011	Zac.	06-2007 12-2019	98,890,715	6,000,000	7,420,229	7,420,229	123.6	100.0	3	6.6	72.3
					6,000,000	7,420,229	7,420,229	123.6	100.0			
Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	08095100009	Col.	08-2008 12-2018	11,666,655,721	0	405,008,588	405,008,588	0.0	100.0	0	0	95
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			0	405,008,588	405,008,588	0.0	100.0				
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo			0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	08096220002	BC	01-2009 12-2018	1,423,006,934	100,000,000	12,862,804	12,862,804	12.8	100.0	8.6	5	66
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	8,944,903	8,944,903	8.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,917,901	3,917,901	0.0	100.0			
Las Tunas - Las Conchas.	08096260004	Col.	04-2008 12-2018	63,434,878	26,400,000	20,339,720	20,339,720	77.0	100.0	22.8	20.5	26.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				26,400,000	20,339,720	20,339,720	77.0	100.0			
Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	08096270011	Chis.	03-2008 12-2017	460,534,695	19,000,000	17,165,273	17,165,273	90.3	100.0	5.2	2.7	30
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				19,000,000	17,165,273	17,165,273	90.3	100.0			
Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana.	08096270015	Chis.	05-2008 12-2017	136,082,286	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.4

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán.	08096280002	Chih.	02-2008 12-2020	798,291,129	30,000,000	25,124,865	25,124,865	83.7	100.0	2.6	7.9	67.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	25,124,865	25,124,865	83.7	100.0			
Camino: Guachochi-Yoquivo	08096280003	Chih.	02-2008 12-2017	604,081,199	30,000,000	23,583,812	23,583,812	78.6	100.0	4.1	6.4	79.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	23,583,812	23,583,812	78.6	100.0			
Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	08096280004	Chih.	04-2008 12-2019	1,564,999,963	192,105,702	183,000,787	183,000,787	95.2	100.0	8.4	10	91
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				192,105,702	178,717,914	178,717,914	93.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,282,873	4,282,873	0.0	100.0			
Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	08096280006	Chih.	05-2008 12-2018	306,201,535	30,000,000	27,891,777	27,891,777	92.9	100.0	6.4	10.3	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	27,891,777	27,891,777	92.9	100.0			
Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	08096280008	Chih.	01-2009 12-2018	2,062,147,281	0	137,380,213	137,380,213	0.0	100.0	0	9	40

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	137,380,213	137,380,213	0.0	100.0				
Libramiento Suroeste de Durango	0809630006	Dgo.	01-2008 12-2017	777,114,678	0	34,925,654	34,925,654	0.0	100.0	0	0	90
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	29,926,904	29,926,904	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,998,750	4,998,750	0.0	100.0			
Corredor Vial del Norte	0809630008	Dgo.	01-2009 12-2018	1,145,849,373	200,000,000	86,743,754	86,743,754	43.3	100.0	10.9	10.8	99.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	86,743,754	86,743,754	43.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocate-Filo de Caballos	0809632004	Gro.	02-2008 12-2017	377,877,522	13,000,000	251,643	251,643	1.9	100.0	1.3	1.2	15.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	251,643	251,643	1.9	100.0			
Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	0809632006	Gro.	02-2008 12-2017	335,891,135	15,000,000	13,407,035	13,407,035	89.3	100.0	2.5	3.8	35.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,407,035	13,407,035	89.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino - Petatlán-San José de los Olivos	08096320007	Gro.	02-2008 12-2019	272,148,050	13,000,000	249,646	249,646	1.9	100.0	3.8	1.5	22.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	249,646	249,646	1.9	100.0			
Técpán - El Balcón.	08096320009	Gro.	02-2008 12-2019	537,736,791	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chilapa-Atzacoyaloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa	08096320013	Gro.	02-2008 12-2018	263,484,793	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Acapulco-Zihuatanejo	08096320020	Gro.	04-2008 12-2018	4,043,167,356	263,327,662	462,573,134	462,573,134	175.6	100.0	6	4.5	54.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				263,327,662	322,740,705	322,740,705	122.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	139,832,429	139,832,429	0.0	100.0			
Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	08096330015	Hgo.	04-2008 12-2017	242,821,293	0	0	0	0.0	0.0	0	0	33.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tepej del Río - Tula	08096330027	Hgo.	06-2008 12-2019	475,847,936	38,000,000	37,750,339	37,750,339	99.3	100.0	9.8	4.9	25.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				38,000,000	37,750,339	37,750,339	99.3	100.0			
Ciudad Sahagún-Calpulalpan	08096330029	Hgo.	01-2009 12-2018	674,064,060	0	14,120,960	14,120,960	0.0	100.0	0	11.8	55
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	9,968,543	9,968,543	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,152,417	4,152,417	0.0	100.0			
Portezuelo Palmillas	08096330030	Varios	01-2009 12-2018	2,456,854,297	327,305,265	184,848,834	184,530,748	56.3	99.8	16.4	8	73
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				327,305,265	184,848,834	184,530,748	56.3	99.8			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Camino Montemorelos - Entronque San Roberto.	08096390001	NL	04-2008 12-2018	876,054,725	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cazadero Arriba-Cerro Iguana	08096400003	Oax.	02-2008 12-2017	60,307,740	0	41,658	41,658	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	41,658	41,658	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	08096400004	Oax.	02-2008 12-2019	169,970,821	0	285,695	285,695	0.0	100.0	0	0	44.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	285,695	285,695	0.0	100.0			
Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	08096400009	Oax.	03-2008 12-2018	216,929,693	5,000,000	49,416	49,416	0.9	100.0	2.6	0	57.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	49,416	49,416	0.9	100.0			
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	08096400015	Oax.	03-2008 12-2019	13,875,065,688	187,177,680	184,304,375	184,304,375	98.4	100.0	5.6	16.8	74
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				187,177,680	159,530,664	159,530,664	85.2	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	24,773,711	24,773,711	0.0	100.0			
Santiago Tilantongo - San Miguel Tecomatlán	08096400018	Oax.	09-2008 12-2018	123,700,071	11,000,000	97,513	97,513	0.8	100.0	8.9	0	37.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	97,513	97,513	0.8	100.0			
San Pedro Cuayuca- Puente Marquez.	08096410018	Pue.	04-2008 12-2017	128,695,401	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	08096440004	SLP	03-2008 12-2017	304,241,289	10,000,000	9,263,070	9,263,070	92.6	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,263,070	9,263,070	92.6	100.0			
E.C. Int. México 15 (Rancho Viejo) Ent. Aut. Lic. Benito Juárez	08096450007	Sin.	05-2008 12-2018	68,371,228	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	08096470002	Tab.	08-2008 12-2018	521,995,579	0	2,505,986	2,505,986	0.0	100.0	0	0	70.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,505,986	2,505,986	0.0	100.0			
Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L.	08096480005	Tamps.	01-2009 12-2017	55,974,264	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chontla - Mata de Oates - Comales.	08096500010	Ver.	03-2008 12-2018	87,500,000	0	6,168,182	6,168,182	0.0	100.0	0	0	66.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	6,168,182	6,168,182	0.0	100.0			
Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	08096500018	Ver.	01-2009 12-2017	52,070,240	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Paso Lorenzo - Km. 43	08096500026	Ver.	01-2009 12-2018	200,809,246	0	0	0	0.0	0.0	0	0	80.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino: Peto-Valladolid.	08096510001	Yuc.	02-2008 12-2017	490,458,461	33,600,000	31,466,195	31,466,195	93.6	100.0	3.6	5.1	98.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				33,600,000	31,466,195	31,466,195	93.6	100.0			
TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	09096220001	BC	08-2009 12-2018	1,423,007,551	206,425,518	22,080,584	22,080,584	10.6	100.0	0	1	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				206,425,518	22,080,584	22,080,584	10.6	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	09096230003	BCS	03-2009 12-2018	338,131,285	30,000,000	0	0	0.0	0.0	11.1	0.9	73
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				30,000,000	0	0	0.0	0.0			
Belisario Domínguez-Bandera Manacal.	09096270014	Chis.	08-2009 12-2017	110,350,728	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.7

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	09096270016	Chih.	08-2009 12-2017	129,176,220	15,000,000	12,016,398	12,016,398	80.1	100.0	8.7	9.8	22
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,016,398	12,016,398	80.1	100.0			
Guachochi - Baborigame.	09096280006	Chih.	04-2009 12-2018	612,854,063	30,000,000	26,015,999	26,015,999	86.7	100.0	3.1	1.8	24
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	26,015,999	26,015,999	86.7	100.0			
E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel.	09096280008	Chih.	08-2009 12-2019	762,054,530	28,000,000	22,165,740	22,165,740	79.1	100.0	1.9	3.1	7.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				28,000,000	22,165,740	22,165,740	79.1	100.0			
Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	09096280009	Chih.	01-2009 12-2018	870,000,000	0	5,156,562	5,156,562	0.0	100.0	0	6	56
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,156,562	5,156,562	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000	09096300004	Dgo.	04-2009 12-2018	245,790,645	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia	09096320005	Gro.	03-2009 12-2017	100,158,373	13,000,000	237,575	237,575	1.8	100.0	5.2	3.8	25.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			13,000,000	237,575	237,575	1.8	100.0				
Huazalingo - Tlanchinol	09096330015	Hgo.	05-2009 12-2017	138,886,285	0	0	0	0.0	0.0	0	0	77.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	09096330016	Hgo.	05-2009 12-2017	178,342,676	0	0	0	0.0	0.0	0	0	44
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Chimaltitán - Florencia.	09096340017	Jal.	04-2009 12-2026	437,915,790	8,000,000	9,226,261	9,226,261	115.3	100.0	2.3	1.9	13.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	9,226,261	9,226,261	115.3	100.0				
Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.	09096340018	Jal.	04-2009 12-2017	259,151,743	0	0	0	0.0	0.0	0	0	91.4

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	09096340024	Jal.	08-2009 12-2017	190,300,913	18,000,000	17,984,873	17,984,873	99.9	100.0	8.3	8.9	47.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				18,000,000	17,984,873	17,984,873	99.9	100.0			
Chapa de Mota, Tr. San Francisco de Las Tablas del Km. 0+000 al Km. 2+580.	09096350016	Mex.	03-2009 12-2017	32,271,110	6,000,000	5,871,331	5,858,469	97.6	99.7	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,871,331	5,858,469	97.6	99.7			
Cojumatlán-El Nogal	09096360001	Mich.	01-2009 12-2018	70,612,414	0	26,647	26,647	0.0	100.0	0	0	88.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	26,647	26,647	0.0	100.0			
Tepehuaje-Al Zangarro	09096360006	Mich.	03-2009 12-2017	26,956,116	0	53,985	53,985	0.0	100.0	0	0	95.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	53,985	53,985	0.0	100.0			
Entronque Los Reyes-Los Reyes	09096360018	Mich.	05-2009 12-2018	936,460,447	245,903,480	128,984,232	128,984,232	52.4	100.0	16.6	6.5	73.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				245,903,480	64,191,075	64,191,075	26.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	64,793,157	64,793,157	0.0	100.0				
Churumuco-Poturo	09096360019	Mich.	03-2009 12-2017	84,675,611	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	09096360028	Mich.	03-2009 12-2017	44,978,242	0	215,047	215,047	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	215,047	215,047	0.0	100.0			
Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	09096380009	Nay.	08-2009 12-2017	179,060,783	11,000,000	110,036	110,036	1.0	100.0	6.1	0	61.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	110,036	110,036	1.0	100.0			
Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	09096390001	NL	03-2009 12-2018	174,943,297	20,000,000	22,555,317	22,555,317	112.7	100.0	9.4	11.6	85.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	22,555,317	22,555,317	112.7	100.0			
Libramiento Oriente de Cadereyta	09096390003	NL	07-2009 12-2017	483,402,357	0	0	0	0.0	0.0	0	0	87.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	09096400004	Oax.	01-2009 12-2018	97,035,990	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino Jalapa de Díaz- San Felipe Usila del km 0+000 al km 44+000.	09096400012	Oax.	03-2009 12-2017	109,106,721	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	09096400017	Oax.	03-2009 12-2018	50,672,542	0	1,137,968	1,137,968	0.0	100.0	0	0	77.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	1,137,968	1,137,968	0.0	100.0			
E.C.F. México Núm. 125 Tapanco - San Vicente Piñas Plan de Guadalupe.	09096400025	Oax.	03-2009 12-2018	133,542,192	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	09096400028	Oax.	03-2009 12-2018	119,085,959	13,555,000	205,409	205,409	1.5	100.0	6	0	53.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					13,555,000	205,409	205,409	1.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	09096400030	Oax.	04-2009 12-2017	84,547,326	1,500,000	66,799	66,799	4.4	100.0	1.3	0	87.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,500,000	66,799	66,799	4.4	100.0			
Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	09096400031	Oax.	04-2009 12-2019	222,139,935	0	143,048	143,048	0.0	100.0	0	0	40.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	143,048	143,048	0.0	100.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotilalpam	09096400034	Oax.	07-2009 12-2018	476,873,549	0	533,832	533,832	0.0	100.0	0	0	10.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	533,832	533,832	0.0	100.0			
Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	09096400035	Oax.	07-2009 12-2017	110,841,934	20,000,000	323,556	323,556	1.6	100.0	6	0	83.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	323,556	323,556	1.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
José María Morelos - El Potrero	09096400036	Oax.	08-2009 12-2017	52,236,871	7,000,000	56,147	56,147	0.8	100.0	5.7	0	94.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	56,147	56,147	0.8	100.0			
Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río.	09096400037	Oax.	07-2009 12-2018	85,690,750	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	09096410023	Pue.	03-2009 12-2019	1,238,203,966	99,999,998	30,123,486	30,098,428	30.0	99.9	4.9	1.7	19.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				99,999,998	25,087,155	25,071,591	25.0	99.9			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,036,331	5,026,837	0.0	99.8			
Tequisquiapan, Ezequiel Montes	09096420007	Qro.	01-2009 12-2018	690,172,081	10,000,000	18,282,535	18,282,535	182.8	100.0	0	-7	90
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				10,000,000	18,282,535	18,282,535	182.8	100.0			
E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena.	09096450009	Sin.	03-2009 12-2017	110,574,999	0	114,761	114,761	0.0	100.0	0	0	44
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	114,761	114,761	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Altamira-Nuevo Progreso.	09096480003	Tamps.	03-2009 12-2018	1,068,356,020	22,000,000	19,000,107	19,000,107	86.3	100.0	1.6	0.4	63.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				22,000,000	19,000,107	19,000,107	86.3	100.0			
Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso Manzanillo	09096500029	Ver.	03-2009 12-2018	94,091,561	0	246,595	246,595	0.0	100.0	0	0	68.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	246,595	246,595	0.0	100.0			
E.C. (Cotaxtla - Soledad de Doblado) - Sombrero Mata Vainilla (El Órgano)	09096500034	Ver.	03-2009 12-2018	62,502,463	0	522,377	522,377	0.0	100.0	0	0	50.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	522,377	522,377	0.0	100.0			
E.C. Federal 145 (Ver.) San Juan Del Río (Oax.), Tramo: E.C. Federal 145 Km 75+400.	09096500049	Ver.	08-2009 12-2017	226,659,490	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	09096520013	Zac.	08-2009 12-2019	1,015,706,251	100,000,000	3,814,783	3,814,783	3.8	100.0	0	-5	95
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	3,814,783	3,814,783	3.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	10093110008	Gto.	09-2010 12-2017	6,955,875,364	0	0	0	0.0	0.0	4.5	0	49.6
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	10096240002	Camp.	07-2010 12-2017	191,129,172	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	10096240003	Camp.	07-2010 12-2018	341,028,221	0	0	0	0.0	0.0	0	0	42.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Periférico de Campeche.	10096240004	Camp.	01-2011 12-2017	1,190,760,457	0	17,646,067	17,646,067	0.0	100.0	0	-1	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	5,146,067	5,146,067	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	12,500,000	12,500,000	0.0	100.0			
Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	10096250008	Coah.	06-2010 12-2017	125,454,386	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Chicomuselo) Cárdenas Ojo de Agua.	10096270009	Chis.	08-2010 12-2017	39,666,292	0	107,759	107,759	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	107,759	107,759	0.0	100.0			
Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	10096270022	Chis.	01-2011 12-2017	181,931,337	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.).	10096270023	Chis.	01-2011 12-2017	137,833,475	15,000,000	0	0	0.0	0.0	8.9	0	20
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	10096280004	Chih.	08-2010 12-2019	245,281,941	113,524,037	1,974,770	1,974,770	1.7	100.0	20	8	71
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				113,524,037	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,974,770	1,974,770	0.0	100.0			
Gómez Palacio - Gregorio García.	10096300008	Dgo.	09-2010 12-2017	259,741,913	0	46,507,263	46,507,263	0.0	100.0	0	10.8	85.8

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	46,507,263	46,507,263	0.0	100.0				
Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes	10096310001	Gto.	07-2010 12-2017	61,047,866	0	0	0	0.0	0.0	0	0	91.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ayutla - Colotlipa.	10096320014	Gro.	07-2010 12-2018	909,406,868	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Nuevo Poblado (Presa El Caracol)-Tlacotepec.	10096320020	Gro.	07-2010 12-2017	211,551,789	13,000,000	249,646	249,646	1.9	100.0	3.8	4.1	8.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	249,646	249,646	1.9	100.0			
Ayutla-Pascala del Oro	10096320021	Gro.	07-2010 12-2017	188,580,784	15,000,000	278,056	278,056	1.8	100.0	8.1	3	11.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	278,056	278,056	1.8	100.0			
Penjámoo - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero	10096320022	Gro.	06-2010 12-2017	180,298,523	13,000,000	241,098	241,098	1.8	100.0	6.7	3.2	27.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	241,098	241,098	1.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Placeres del Oro - San Rafael.	10096320028	Gro.	08-2010 12-2018	228,670,458	0	0	0	0.0	0.0	0	0	68.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puerto del Varal-Corral de Piedra	10096320031	Gro.	08-2010 12-2017	81,335,502	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Singuilucan - Santa Ana Chichicautla	10096330011	Hgo.	05-2010 12-2017	93,031,580	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Bartolo Tutotepec-San Miguel	10096330027	Hgo.	01-2011 12-2017	57,206,304	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Villa Guerrero - Atzqueltan	10096340007	Jal.	06-2010 12-2017	122,322,675	0	0	0	0.0	0.0	0	0.1	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Oconahua Jal. - Jesús María - Nay.	10096340015	Jal.	07-2010 12-2017	114,677,504	15,000,000	11,380,736	11,380,736	75.8	100.0	15.5	4.2	73.6

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	11,380,736	11,380,736	75.8	100.0				
Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	10096340016	Jal.	06-2010 12-2017	363,841,331	102,651,576	69,996,977	69,996,977	68.1	100.0	8.3	8.2	99.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			102,651,576	67,718,944	67,718,944	65.9	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	2,278,033	2,278,033	0.0	100.0				
Camino a Lumbreras	10096350023	Mex.	07-2010 12-2017	70,886,742	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0.1	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Puente Grande-Las Animas-Coyotepec	10096350027	Mex.	07-2010 12-2017	28,003,491	11,194,059	0	0	0.0	0.0	0	53.7	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			11,194,059	0	0	0.0	0.0				
Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario)	10096350045	Mex.	07-2010 12-2019	356,683,138	30,000,000	29,207,406	29,207,406	97.3	100.0	17.8	9.3	49
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			30,000,000	29,207,406	29,207,406	97.3	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín.	10096360013	Mich.	07-2010 12-2018	33,129,056	0	121,081	121,081	0.0	100.0	0	0	47
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	121,081	121,081	0.0	100.0			
Parácuaro - Jucutacato.	10096360016	Mich.	07-2010 12-2019	191,926,810	0	38,784	38,784	0.0	100.0	0	0	22.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	38,784	38,784	0.0	100.0			
Capire de Bravo-Acuayo	10096360017	Mich.	07-2010 12-2018	145,218,091	0	114,821	114,821	0.0	100.0	0	0	36.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	114,821	114,821	0.0	100.0			
Tafetan-Platanillo	10096360018	Mich.	07-2010 12-2019	159,367,184	0	239,488	239,488	0.0	100.0	0	0	20.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	239,488	239,488	0.0	100.0			
E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	10096360021	Mich.	07-2010 12-2018	42,075,893	0	80,761	80,761	0.0	100.0	0	0	61.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	80,761	80,761	0.0	100.0			
Churumuco - Atijo	10096360030	Mich.	01-2011 12-2017	193,592,031	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Atijo Zárate	10096360031	Mich.	01-2011 12-2018	256,115,633	0	0	0	0.0	0.0	0	0	13.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán.	10096360032	Mich.	01-2010 12-2017	754,408,994	0	108,674,282	108,674,282	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	108,674,282	108,674,282	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Chahuities Rancho Salinas	10096400003	Oax.	05-2010 12-2018	48,455,607	0	0	0	0.0	0.0	0	0	61.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera	10096400004	Oax.	06-2010 12-2018	117,877,418	19,990,000	324,336	324,336	1.6	100.0	10.4	0	24.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				19,990,000	324,336	324,336	1.6	100.0			
La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	10096400005	Oax.	06-2010 12-2017	154,177,542	0	4,043,473	4,043,473	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	4,043,473	4,043,473	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	10096400006	Oax.	06-2010 12-2017	84,820,385	18,000,000	286,915	286,915	1.5	100.0	11.3	0	77.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				18,000,000	286,915	286,915	1.5	100.0			
San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	10096400007	Oax.	05-2010 12-2018	157,030,792	13,000,000	204,641	204,641	1.5	100.0	6	0	24.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	204,641	204,641	1.5	100.0			
San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui.	10096400008	Oax.	06-2010 12-2019	207,354,980	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiyu	10096400016	Oax.	07-2010 12-2017	191,137,692	0	0	0	0.0	0.0	0	0	36.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote.	10096400020	Oax.	07-2010 12-2020	66,456,134	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	10096400024	Oax.	10-2010 12-2021	152,435,531	5,000,000	44,284	44,284	0.8	100.0	3.9	0	29.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	44,284	44,284	0.8	100.0				
Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	10096440014	Varios	08-2011 12-2018	2,590,240,139	128,696,750	89,538,059	89,538,059	69.5	100.0	6.6	2	67
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			128,696,750	89,538,059	89,538,059	69.5	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Acceso Norte de Culiacán	10096450008	Sin.	07-2010 12-2018	584,231,653	220,490,542	0	0	0.0	0.0	30	-7	61
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			220,490,542	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pípila	10096470010	Tab.	01-2011 12-2017	48,391,028	0	0	0	0.0	0.0	0	0	85.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	10096500005	Ver.	06-2010 12-2018	68,602,106	0	145,745	145,745	0.0	100.0	0	0	66.1

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	145,745	145,745	0.0	100.0				
Rancho Nuevo - Centenario	10096500006	Ver.	06-2010 12-2017	60,651,658	0	0	0	0.0	0.0	0	0	86.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tempoal-Pochuco-Corozal	10096500007	Ver.	06-2010 12-2017	109,476,392	0	30,504	30,504	0.0	100.0	0	0	57.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	30,504	30,504	0.0	100.0			
Dos Aguas-Zapotitlán	10096500017	Ver.	08-2010 12-2017	79,699,074	0	45,000	45,000	0.0	100.0	0	0	31.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	45,000	45,000	0.0	100.0			
Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	10096500019	Ver.	08-2010 12-2019	103,492,644	0	5,196,881	5,196,881	0.0	100.0	0	0	23
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	5,196,881	5,196,881	0.0	100.0			
Ojite-San Miguel	10096500023	Ver.	08-2010 12-2017	38,225,838	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ñape - Mazoco - Garza Blanca.	10096500027	Ver.	08-2010 12-2017	31,594,713	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54.3

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Plan de Arroyos-Las Truchas	10096500053	Ver.	08-2010 12-2018	108,573,768	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Paso Inferior Vehicular Vicente Guerrero, en el Km A-1972+952, en Cd. Juárez, Chihuahua	11093110016	Chih.	05-2013 12-2017	239,789,079	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	11093110027	Dgo.	01-2012 12-2017	2,029,893,566	0	6,360,890	6,360,890	0.0	100.0	0	0.1	100
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	6,360,890	6,360,890	0.0	100.0			
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	11095100001	Camp.	01-2011 06-2018	762,152,370	0	42,784,975	42,784,975	0.0	100.0	1.1	0.9	99.8
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	42,784,975	42,784,975	0.0	100.0			
Vñedos Rivier-San Marcos	11096210005	Ags.	06-2011 12-2018	673,501,534	30,000,000	28,169,200	28,169,200	93.8	100.0	2.6	3.7	99.7

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				30,000,000	28,169,200	28,169,200	93.8	100.0				
E.C. (Aguascalientes Villa Hidalgo) La Teresa.	11096210013	Ags.	01-2012 12-2017	36,676,316	30,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	0	0	0.0	0.0				
El Bajío - El Saucillo.	11096210015	Ags.	01-2012 12-2017	37,386,577	30,000,000	9,032,608	9,032,607	30.1	99.9	100	95.5	95.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	9,032,608	9,032,607	30.1	99.9				
Maneadero - La Bufadora	11096220003	BC	01-2012 12-2017	240,760,527	0	0	0	0.0	0.0	0	0	46.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila.	11096220004	BC	01-2012 12-2017	125,005,678	87,654,000	60,350,876	60,350,876	68.8	100.0	34	43.3	89.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				87,654,000	60,350,876	60,350,876	68.8	100.0				
Carretera La Purísima-San Ignacio.	11096230002	BCS	06-2011 12-2018	2,653,056,143	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	11096240002	Camp.	01-2014 12-2018	593,508,157	243,608,588	259,488,859	259,488,859	106.5	100.0	45.4	41.3	78
					243,608,588	254,488,859	254,488,859	104.4	100.0			
					0	5,000,000	5,000,000	0.0	100.0			
Libramiento de Atasta.	11096240003	Camp.	07-2011 12-2019	3,000,000,001	160,025,528	4,500	4,500	0.0	100.0	59.8	0	5
					160,025,528	4,500	4,500	0.0	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén	11096240005	Camp.	01-2012 12-2017	225,286,619	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88.4
					0	0	0	0.0	0.0			
Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	11096250001	Coah.	05-2011 12-2018	1,629,010,678	31,124,305	283,555,568	283,555,568	911.0	100.0	2.1	24.7	96.9
					31,124,305	283,555,568	283,555,568	911.0	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	11096270002	Chis.	01-2011 12-2019	185,976,147	0	1,086	1,086	0.0	100.0	0	0	16.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,086	1,086	0.0	100.0			
Berriozábal - Ignacio Zaragoza	11096270010	Chis.	01-2011 12-2017	165,403,941	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Granadilla - Adolfo López Mateos	11096270015	Chis.	01-2011 12-2017	118,568,504	0	0	0	0.0	0.0	0	0	17.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Rancho Nuevo - Comitán, Tramo: km 125+000 al km 170+000.	11096270019	Chis.	02-2011 12-2017	1,055,029,698	195,000,000	29,734,267	29,734,267	15.2	100.0	0	-38.2	35
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				195,000,000	29,734,267	29,734,267	15.2	100.0			
Galílea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja.	11096270021	Chis.	04-2011 12-2017	59,984,276	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	11096270031	Chis.	07-2011 12-2017	103,579,921	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco.	11096270032	Chis.	07-2011 12-2017	134,698,725	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal	11096270037	Chis.	01-2012 12-2017	188,519,726	10,000,000	8,967,713	8,967,713	89.6	100.0	3.9	3.3	3.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	8,967,713	8,967,713	89.6	100.0				
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	11096270038	Chis.	07-2011 12-2018	805,515,257	150,000,000	110,113,603	110,113,603	73.4	100.0	0	-5	40
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			150,000,000	110,113,603	110,113,603	73.4	100.0				
Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Bélgica - Nuevo Momón	11096270040	Chis.	01-2012 12-2017	127,846,719	10,000,000	0	0	0.0	0.0	8.3	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Nuevo Huixtán - Bélgica	11096270043	Chis.	01-2012 12-2017	165,135,341	10,000,000	0	0	0.0	0.0	6.4	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
San Quintín - Rómulo Calzada, Tr Santa Martha Corozal - Rómulo Calzada	11096270045	Chis.	01-2012 12-2017	142,998,925	10,000,000	6,338,408	6,338,408	63.3	100.0	5.3	2.4	2.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	6,338,408	6,338,408	63.3	100.0			
Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega.	11096270051	Chis.	01-2012 12-2018	160,705,342	15,000,000	0	0	0.0	0.0	8.6	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Chapingo-Ejido Morelos	11096270053	Chis.	01-2012 12-2017	50,666,815	0	0	0	0.0	0.0	0	0	57.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Isidro - Isla San José.	11096270057	Chis.	01-2012 12-2017	74,561,560	10,000,000	23,087	23,087	0.2	100.0	25.9	0	19.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	23,087	23,087	0.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
CHIHUAHUA PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	11096280001	Chih.	05-2011 12-2018	665,457,800	0	34,601,379	34,601,379	0.0	100.0	0	5	71
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	34,601,379	34,601,379	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	11096280004	Chih.	01-2012 12-2018	861,781,579	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	11096300004	Dgo.	05-2011 12-2018	372,192,059	100,000,000	90,920,465	90,920,465	90.9	100.0	26.6	16.6	41.2
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	90,920,465	90,920,465	90.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiario, Km. 97+000 - 107+000	11096300006	Dgo.	05-2011 12-2017	299,199,328	121,121,746	58,655,603	58,655,603	48.4	100.0	35	27	92
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				121,121,746	58,479,451	58,479,451	48.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	176,152	176,152	0.0	100.0				
Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre.	11096300013	Dgo.	01-2012 12-2017	94,701,273	0	0	0	0.0	0.0	0	0	33.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tepehuanes El Tarahumar	11096300014	Dgo.	01-2012 12-2017	175,789,235	0	0	0	0.0	0.0	0	0	14.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	11096310008	Gto.	05-2011 12-2018	456,646,682	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Cuarto Cinturón Vial de Irapuato	11096310010	Gto.	06-2011 12-2017	789,632,923	30,000,000	11,003	11,003	0.0	100.0	0	29.7	46
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				30,000,000	11,003	11,003	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	11096310011	Gto.	05-2011 12-2018	495,109,374	30,000,000	8,003,840	8,003,840	26.6	100.0	0	7	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				30,000,000	8,003,840	8,003,840	26.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	11096310013	Gto.	07-2011 12-2018	302,413,629	51,000,069	15,988,356	15,988,356	31.3	100.0	16.2	0	80
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				51,000,069	15,988,356	15,988,356	31.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.	11096310022	Gto.	10-2011 12-2017	392,191,962	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Pénjamo-Tierras Negras	11096310025	Gto.	01-2012 12-2017	52,024,494	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino	11096310027	Gto.	09-2012 12-2018	36,928,222	10,000,000	0	0	0.0	0.0	16	7.2	51.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pilcaya - Piedras Negras	11096320002	Gro.	07-2011 12-2017	45,086,861	4,000,000	80,000	80,000	2.0	100.0	10.8	4.9	12
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	80,000	80,000	2.0	100.0			
Cruz Grande - Pico del Monte.	11096320008	Gro.	08-2011 12-2017	109,701,644	15,000,000	13,274,243	13,274,243	88.4	100.0	11.2	15.6	76.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,274,243	13,274,243	88.4	100.0			
Taxco - Puerto Oscuro - Ixcapuzalco.	11096320009	Gro.	08-2011 12-2017	182,606,089	13,000,000	244,242	244,242	1.8	100.0	6	1.7	5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	244,242	244,242	1.8	100.0			
Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	11096320012	Gro.	01-2012 12-2018	278,184,986	13,000,000	12,727,732	12,727,732	97.9	100.0	2.9	3.1	30.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	12,727,732	12,727,732	97.9	100.0			
Ziltala La Esperanza - Apango.	11096320015	Gro.	01-2012 12-2017	189,199,559	13,000,000	12,729,976	12,729,976	97.9	100.0	6.7	4.8	44.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	12,729,976	12,729,976	97.9	100.0			
Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado.	11096330002	Hgo.	01-2012 12-2019	1,170,000,000	187,144,960	248,855,332	248,429,961	132.7	99.8	24.9	25	92

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			187,144,960	209,911,391	209,486,020	111.9	99.7				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	38,943,941	38,943,941	0.0	100.0				
Valle Azul: San Andrés Orizabita -Espino - Cerritos - Nequeteje.	11096330004	Hgo.	01-2012 12-2017	43,751,986	0	0	0	0.0	0.0	0	0	49.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
López Flores - Lopez Flores 2da. Sección.	11096330005	Hgo.	01-2012 12-2017	16,045,365	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Boulevard Las Torres	11096330021	Hgo.	01-2012 12-2018	188,063,732	10,000,000	8,205,438	8,205,438	82.0	100.0	0	0	94
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				10,000,000	8,205,438	8,205,438	82.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	11096340001	Jal.	04-2011 12-2019	696,998,472	15,785,266	46,723,431	46,723,431	295.9	100.0	3	17.2	64.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				15,785,266	43,768,637	43,768,637	277.2	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,954,794	2,954,794	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Tuito-Melaque	11096340005	Jal.	05-2011 12-2018	3,466,706,194	400,000,000	310,713,844	310,713,844	77.6	100.0	10.6	10.5	55
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				400,000,000	254,088,755	254,088,755	63.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	56,625,089	56,625,089	0.0	100.0			
Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas-Puerto Vallarta	11096340006	Jal.	05-2011 12-2017	14,661,206,529	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0			
San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia	11096340009	Jal.	01-2012 12-2017	46,024,228	8,000,000	8,158,885	8,158,885	101.9	100.0	16.3	22.9	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	8,158,885	8,158,885	101.9	100.0			
Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	11096340013	Jal.	01-2012 12-2019	606,885,030	19,518,268	36,218,897	36,218,897	185.5	100.0	0	5.9	46.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				19,518,268	35,548,960	35,548,960	182.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	669,937	669,937	0.0	100.0			
Magdalena-Etztatlán.	11096340016	Jal.	01-2012 12-2018	122,013,780	4,220,380	3,479,844	3,479,844	82.4	100.0	3.9	1.9	83.1

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,220,380	3,479,844	3,479,844	82.4	100.0				
Pueblo Nuevo-El Rodeo	11096350008	Mex.	02-2011 12-2017	17,197,419	6,403,778	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,403,778	0	0	0.0	0.0				
Los Hoyos - ECF México No 120	11096360005	Mich.	01-2011 12-2018	90,758,746	0	3,891,218	3,891,218	0.0	100.0	0	5	34.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	3,891,218	3,891,218	0.0	100.0				
Maruata - Caleta de Campos.	11096360008	Mich.	04-2011 12-2018	1,837,779,640	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Sur de Morelia.	11096360009	Mich.	05-2011 12-2018	1,373,379,762	230,025,875	340,579,001	340,579,001	148.0	100.0	0	3	48
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			230,025,875	340,579,001	340,579,001	148.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Zináparo - Angamacutiro	11096360016	Mich.	01-2012 12-2019	175,197,352	0	55,361	55,361	0.0	100.0	0	0	17.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	55,361	55,361	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tacámbaro Opopeo	11096360017	Mich.	01-2012 12-2018	57,120,076	0	604,146	604,146	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	604,146	604,146	0.0	100.0			
E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio)	11096360019	Mich.	01-2012 12-2017	33,145,445	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Isidro-Punta del Agua- Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto.	11096360028	Mich.	10-2011 12-2018	162,949,798	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	11096370002	Mor.	02-2011 12-2018	6,613,997,492	259,200,000	77,491,784	77,431,667	29.8	99.9	14.4	2.6	3.6
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				259,200,000	77,491,784	77,431,667	29.8	99.9			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera Tepalcingo-Axochiapan	11096370005	Mor.	01-2012 12-2017	167,686,103	0	0	0	0.0	0.0	0	0	41.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.	11096390003	NL	02-2011 12-2018	251,474,966	44,321,651	23,445,248	23,445,248	52.8	100.0	16.9	1.5	65.3
					44,321,651	23,445,248	23,445,248	52.8	100.0			
						0	0	0	0.0	0.0		
Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	11096390009	NL	07-2011 12-2018	647,410,443	80,000,000	74,976,348	74,976,348	93.7	100.0	0	4	51
					80,000,000	74,976,348	74,976,348	93.7	100.0			
San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacotepec.	11096400006	Oax.	07-2011 12-2017	137,833,470	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39.6
					0	0	0	0.0	0.0			
Santa María Yolotepec - Santiago Yosondua.	11096400009	Oax.	08-2011 12-2017	74,556,369	5,000,000	1,632,061	1,632,061	32.6	100.0	6.9	0	79.7
					5,000,000	1,632,061	1,632,061	32.6	100.0			
Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) - San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal.	11096400010	Oax.	07-2011 12-2017	120,746,234	14,000,000	260,309	260,309	1.8	100.0	9.9	0	43.6
					14,000,000	260,309	260,309	1.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización a nivel de pavimento del camino Santa María Guienagati-Peña Blanca.	11096400014	Oax.	01-2012 12-2018	170,023,872	2,555,000	49,203	49,203	1.9	100.0	2	0	26.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,555,000	49,203	49,203	1.9	100.0			
Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla	11096400015	Oax.	01-2012 12-2018	85,108,927	0	0	0	0.0	0.0	0	0	42.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	11096400016	Oax.	01-2012 12-2017	23,675,318	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca	11096400025	Oax.	01-2012 12-2017	71,025,955	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santiago Cuixtla - Santos Reyes Nopala- San Juan Lachao.	11096400029	Oax.	01-2012 12-2017	100,620,105	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Huajuapán Tehuacán) - Santa Catarina Zapotilla Membrillos	11096400040	Oax.	01-2012 12-2017	118,258,211	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
Santa Cecilia Clavijero - Colonia Miguel Hidalgo	11096410019	Pue.	01-2012 12-2017	104,408,156	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec.	11096420005	Qro.	01-2012 12-2017	104,171,401	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	11096420007	Qro.	07-2011 12-2018	1,150,017,547	260,722,455	231,189,307	231,189,307	88.6	100.0	24.7	11	70
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					260,722,455	211,081,135	211,081,135	80.9	100.0			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	20,108,172	20,108,172	0.0	100.0			
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	11096430003	Q. Roo	03-2011 12-2020	1,747,125,051	100,000,000	97,273,238	97,273,238	97.2	100.0	4.1	5.3	62.8

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			100,000,000	97,273,238	97,273,238	97.2	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
El Herrero - La Luz	11096440001	SLP	01-2011 12-2017	31,854,346	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Alaquines - Nueva Reforma	11096440002	SLP	04-2011 12-2017	65,245,892	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	11096440003	SLP	06-2011 12-2018	607,500,000	52,475,475	63,997,380	63,997,380	121.9	100.0	0	15	40
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			52,475,475	52,397,380	52,397,380	99.8	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	11,600,000	11,600,000	0.0	100.0				
La Esperanza - Santa Elena	11096440015	SLP	01-2012 12-2017	32,565,401	0	1,034,695	1,034,695	0.0	100.0	0	0	97.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	1,034,695	1,034,695	0.0	100.0				
Camino: El Organo - Arroyo Seco	11096440021	SLP	01-2012 12-2019	66,754,527	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Circuito Exterior de Culiacán Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez - Ent. Carr. Fed. MEX-015	11096450008	Sin.	01-2012 12-2019	1,082,092,903	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
El Fuerte-Álamos	11096450009	Sin.	01-2012 12-2018	1,837,779,641	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista.	11096450014	Sin.	01-2012 12-2018	52,012,467	0	115,943	115,943	0.0	100.0	0	0	28.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	115,943	115,943	0.0	100.0			
Puente El Quelite Mármol	11096450015	Sin.	01-2012 12-2017	56,820,765	0	2,162,000	2,162,000	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,162,000	2,162,000	0.0	100.0			
Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	11096460001	Son.	01-2011 12-2017	1,244,837,053	200,000,000	4,894,145	4,894,145	2.4	100.0	0	0	77.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	4,894,145	4,894,145	2.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Libramiento Oriente Nogales	11096460006	Son.	06-2011 12-2018	548,535,823	0	1,068,550	1,068,550	0.0	100.0	0	0	97
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,068,550	1,068,550	0.0	100.0			
Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	11096460012	Son.	01-2012 12-2018	2,695,410,140	0	15,269,183	15,269,183	0.0	100.0	0	1.1	36.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	6,483,899	6,483,899	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	8,785,284	8,785,284	0.0	100.0			
Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	11096460013	Son.	01-2012 12-2018	1,139,690,158	0	128,981,146	128,981,146	0.0	100.0	0	8.4	39.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	128,361,073	128,361,073	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	620,073	620,073	0.0	100.0			
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	11096460016	Son.	01-2012 12-2017	151,522,034	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.	11096470004	Tab.	01-2012 12-2017	272,266,155	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
LIBRAMIENTO MEX II	11096480003	Tamps.	04-2011 12-2017	739,159,651	0	0	0	0.0	0.0	0	0	75.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0			
Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.	11096480005	Tamps.	06-2011 12-2018	2,018,183,223	90,000,000	74,793,175	74,793,175	83.1	100.0	0	0.7	21.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					90,000,000	74,399,707	74,399,707	82.6	100.0			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	393,468	393,468	0.0	100.0			
Santa Ana de Nahola-Montevideo	11096480008	Tamps.	01-2012 12-2017	204,353,773	0	249,872	249,872	0.0	100.0	0	0	100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	249,872	249,872	0.0	100.0			
Libramiento de Calpulalpan.	11096490002	Tlax.	02-2011 12-2019	1,113,065,150	70,000,000	708,006	708,006	1.0	100.0	9.4	0	0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					70,000,000	708,006	708,006	1.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.	11096490009	Tlax.	01-2012 12-2019	98,548,514	2,000,000	656,600	656,600	32.8	100.0	2.7	0	44.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	656,600	656,600	32.8	100.0			
Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo	11096490024	Tlax.	01-2012 12-2017	85,012,941	14,454,500	13,116,585	13,116,585	90.7	100.0	10.8	19.2	62.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,454,500	13,116,585	13,116,585	90.7	100.0			
Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	11096500005	Ver.	08-2011 12-2017	39,028,567	0	0	0	0.0	0.0	0	0	94.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Xico-Pocitos	11096500006	Ver.	08-2011 12-2018	67,687,261	0	364,300	364,300	0.0	100.0	0	0	90
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	364,300	364,300	0.0	100.0			
E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	11096500009	Ver.	07-2011 12-2017	37,844,089	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Lim. Edos. (Oax/Ver) - La Unión Progreso Tatahuicapa.	11096500015	Ver.	01-2012 12-2017	108,196,204	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Ozuluama-Tampico	11096500018	Varios	01-2012 12-2018	1,677,193,624	150,000,000	102,081,305	74,869,986	49.9	73.3	9	5.7	31.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			150,000,000	100,987,262	73,775,943	49.1	73.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	1,094,043	1,094,043	0.0	100.0				
Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal.	11096510001	Yuc.	01-2011 12-2017	150,309,501	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Tunkás-Cenotillo	11096510002	Yuc.	02-2011 12-2017	87,751,187	10,000,000	9,667,242	9,667,242	96.6	100.0	11.2	8.1	96.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	9,667,242	9,667,242	96.6	100.0				
Fresnillo-Valparaiso	11096520003	Zac.	08-2011 12-2018	1,217,040,494	100,000,000	97,117,702	97,117,702	97.1	100.0	6.6	4.2	64
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			100,000,000	79,026,770	79,026,770	79.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	18,090,932	18,090,932	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Juancho Rey - El Venado.	11096520026	Zac.	01-2012 12-2017	85,119,451	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento de Escuinapa	12092100007	Sin.	10-2012 12-2018	401,000,000	0	18,498,315	18,498,315	0.0	100.0	0	0	7.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	13,451,787	13,451,787	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,046,528	5,046,528	0.0	100.0			
Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla	12093110014	Pue.	01-2013 12-2018	2,662,972,315	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				0	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado	12095100001	Tamps.	03-2012 06-2018	2,078,187,349	0	42,228,193	42,228,193	0.0	100.0	0	0.1	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	42,228,193	42,228,193	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	12095100003	Camp.	04-2013 07-2018	1,264,021,859	328,121,391	143,603,762	143,603,762	43.7	100.0	27.6	16.6	85
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				328,121,391	143,603,762	143,603,762	43.7	100.0			
Milpillas de Arriba - Los Muñoz.	12096210005	Ags.	02-2012 12-2019	22,400,000	15,000,000	13,171,299	13,171,298	87.8	99.9	100	57.3	57.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	13,171,299	13,171,298	87.8	99.9			
Guadalupe Victoria - Batáquez	12096220002	BC	01-2012 12-2018	246,175,956	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Valle de las Palmas - Universidad	12096220024	BC	06-2012 12-2018	55,341,056	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	12096230004	BCS	01-2013 12-2018	2,985,457,612	100,000,000	72,487,573	72,487,573	72.4	100.0	2.5	0.7	30.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	70,601,137	70,601,137	70.6	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,886,436	1,886,436	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación Puerto Escondido-Loreto	12096230005	BCS	01-2013 12-2018	717,137,334	0	3,483,790	3,483,790	0.0	100.0	0	0	15
Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000	12096230006	BCS	11-2012 12-2019	179,103,780	0	24,910,668	24,910,668	0.0	100.0	0	12	14
Libramiento de Campeche	12096240001	Camp.	01-2013 12-2017	798,840,950	0	5,699,998	5,699,998	0.0	100.0	0	0	100
Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	12096270001	Chis.	01-2012 12-2019	189,844,618	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.4

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Villaflores - Francisco Villa.	12096270002	Chis.	01-2012 12-2017	34,187,706	10,000,000	1,500	1,500	0.0	100.0	28.2	0	71.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	1,500	1,500	0.0	100.0			
E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín.	12096270004	Chis.	01-2012 12-2017	99,081,205	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	12096270007	Chis.	01-2012 12-2017	35,716,688	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0.4	0	45.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	12096270013	Chis.	01-2012 12-2017	132,581,781	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Tuxtla-Villaflores)-Roblada Grande	12096270014	Chis.	01-2012 12-2017	52,085,700	15,000,000	0	0	0.0	0.0	22.7	0	9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal	12096270016	Chis.	01-2012 12-2019	99,864,791	0	381,820	381,820	0.0	100.0	0	0	13.6

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	381,820	381,820	0.0	100.0				
E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).	12096280001	Chih.	01-2012 12-2017	145,005,181	29,000,000	27,411,958	27,411,958	94.5	100.0	15.6	25.5	67.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				29,000,000	27,411,958	27,411,958	94.5	100.0			
El Vergel - Laguna Juanota.	12096280004	Chih.	01-2012 12-2017	83,006,436	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Campana San Jerónimo.	12096300001	Dgo.	01-2012 12-2017	40,058,640	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Peñón Blanco - San Juan Del Río.	12096300002	Dgo.	01-2012 12-2018	367,808,255	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Rosilla - Cinega Larga.	12096300009	Dgo.	06-2012 12-2019	159,476,941	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	12096300011	Varios	08-2012 12-2021	4,806,089,569	300,575,379	175,988,426	175,988,426	58.5	100.0	8.9	1.1	28.3
					300,575,379	163,653,592	163,653,592	54.4	100.0			
					0	12,334,834	12,334,834	0.0	100.0			
E.C. (Doctor Mora - Los Rodriguez) - Loma de Buenavista - Puerto de Trojes.	12096310003	Gto.	01-2012 12-2017	41,431,806	10,000,000	0	0	0.0	0.0	22.8	17.3	49
					10,000,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Silao - Irapuato) - Santa Barbará - San Antonio El Rico.	12096310008	Gto.	01-2012 12-2017	38,697,307	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
					0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende) - Campuzano.	12096310011	Gto.	04-2012 12-2017	14,205,189	5,000,000	0	0	0.0	0.0	33.3	19.8	47.8
					5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Eje Sur Oriente de Celaya	12096310012	Gto.	04-2012 12-2017	232,741,273	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Comonfort-San Miguel de Allende)- Palmillas de San Juan	12096310016	Gto.	01-2013 12-2017	44,259,131	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Lagunilla de Mogotes - Cerro Blanco	12096310020	Gto.	01-2013 12-2017	36,194,136	5,000,000	0	0	0.0	0.0	13.5	7	36.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	12096320012	Gro.	01-2012 12-2017	51,578,150	8,000,000	7,820,372	7,820,372	97.7	100.0	13.8	12.6	81.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	7,820,372	7,820,372	97.7	100.0				
El Capricho - El Tamarindo	12096320018	Gro.	04-2012 12-2018	32,875,784	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Joya Real - Cochoapa	12096320029	Gro.	07-2012 12-2019	138,040,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa	12096330005	Hgo.	01-2012 12-2017	25,695,037	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	12096330014	Hgo.	06-2012 12-2019	970,688,043	110,000,000	101,820,032	101,771,511	92.5	99.9	0.1	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				110,000,000	101,820,032	101,771,511	92.5	99.9			
E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Cerritos, incluye Circuito Antonio Hernández.	12096330015	Hgo.	07-2013 12-2017	4,689,015	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Garambullo - El Maye	12096330025	Hgo.	01-2013 12-2017	22,031,212	0	0	0	0.0	0.0	0	0	23.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	12096330030	Hgo.	01-2017 12-2019	2,350,807,731	10,000,000	0	0	0.0	0.0	5.2	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Chacala - Cedros.	12096340008	Jal.	02-2012 12-2018	68,982,046	0	631,219	631,219	0.0	100.0	0	0	62
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	631,219	631,219	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marías.	12096340009	Jal.	02-2012 12-2017	79,904,201	8,000,000	7,741,190	7,741,190	96.7	100.0	12	7.9	70.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,741,190	7,741,190	96.7	100.0			
Talpa de Allende - El Desmoronado.	12096340016	Jal.	02-2012 12-2017	177,564,885	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	12096340018	Jal.	02-2012 12-2018	194,266,277	7,000,000	6,593,108	6,593,108	94.1	100.0	2.8	1.9	84.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,593,108	6,593,108	94.1	100.0			
Villa Purificación - Autlán de Navarro	12096340019	Jal.	02-2012 12-2018	208,149,818	50,000,000	18,195,437	18,195,437	36.3	100.0	0	11.9	57
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				50,000,000	18,195,437	18,195,437	36.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Zapotán E.C.(Villa Purificación-Chamela)	12096340021	Jal.	03-2012 12-2017	116,009,063	0	0	0	0.0	0.0	0	0	58.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Fco. Javier Mina- San Agustín.	12096340027	Jal.	03-2012 12-2017	84,303,971	10,000,000	9,707,889	9,707,889	97.0	100.0	13.3	23.3	82.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,707,889	9,707,889	97.0	100.0			
Mechoacanejo - El Rosario	12096340032	Jal.	01-2013 12-2019	95,505,143	8,000,000	7,773,276	7,773,276	97.1	100.0	9.5	7.1	64.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,773,276	7,773,276	97.1	100.0			
La Concepción Llano de los Negros	12096350002	Mex.	01-2012 12-2017	24,840,654	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Viaducto conexión interlomas- Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	12096350033	Mex.	04-2012 12-2018	2,109,055,249	250,000,000	374,184,887	374,086,609	149.6	99.9	0	10.5	74.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				250,000,000	374,184,887	374,086,609	149.6	99.9			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa	12096350036	Mex.	06-2012 12-2017	798,091,573	0	22,353,396	22,353,396	0.0	100.0	0	7	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	22,353,396	22,353,396	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico.	12096350041	Mex.	01-2013 12-2017	106,432,492	0	0	0	0.0	0.0	0	0	36.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Apaxco-Tequixquiac)-Loma Bonita	12096350045	Mex.	01-2013 12-2017	17,492,947	7,000,000	5,852,385	5,852,385	83.6	100.0	34.6	40.4	40.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	5,852,385	5,852,385	83.6	100.0			
Ignacio Zaragoza - La Goleta.	12096350071	Mex.	01-2013 12-2017	5,881,157	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagín	12096360001	Mich.	01-2012 12-2017	81,502,283	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Etucuario - Parritas.	12096360002	Mich.	01-2012 12-2017	30,363,596	5,000,000	4,899,415	4,899,415	97.9	100.0	17.5	17.5	41.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,899,415	4,899,415	97.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Antonio Villalgin El Devanador	12096360003	Mich.	01-2012 12-2018	198,709,442	7,000,000	6,856,197	6,856,197	97.9	100.0	3	3.2	18.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,856,197	6,856,197	97.9	100.0			
Colonia Margarita Morán Veliz.	12096360007	Mich.	01-2012 12-2017	3,688,600	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Villa Victoria	12096360009	Mich.	01-2012 12-2017	12,851,605	3,500,000	0	0	0.0	0.0	0	0.2	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,500,000	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Uruapan - Tancítaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo	12096360015	Mich.	02-2012 12-2017	39,869,236	0	0	0	0.0	0.0	0	0	59.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Bejuco - La Mesa de Terrenates	12096360022	Mich.	04-2012 12-2017	111,273,996	7,000,000	6,847,889	6,847,889	97.8	100.0	7.2	8.4	8.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,847,889	6,847,889	97.8	100.0			
Los Reyes - Los Limones	12096360028	Mich.	01-2013 12-2018	28,307,826	0	21,122	21,122	0.0	100.0	0	0	89.2

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	21,122	21,122	0.0	100.0				
E.C. (Tomendan-Ixtaro) Tipitarillo.	12096360038	Mich.	01-2013 12-2017	11,586,248	0	64,387	64,387	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	64,387	64,387	0.0	100.0			
El Pedregoso - Las Latas	12096360043	Mich.	01-2013 12-2017	31,227,278	5,000,000	4,895,593	4,895,593	97.9	100.0	15.7	8	8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,895,593	4,895,593	97.9	100.0			
E.C. (Juquiplan - Marcos Castellano) - San Miguel	12096360045	Mich.	01-2013 12-2018	26,063,712	0	20,475	20,475	0.0	100.0	0	0	42.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	20,475	20,475	0.0	100.0			
Libramiento Martí Mercado.	12096360046	Mich.	01-2013 12-2017	34,309,404	0	66,620	66,620	0.0	100.0	0	0	36.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	66,620	66,620	0.0	100.0			
La Palma - San Juan Tarameo	12096360050	Mich.	01-2013 12-2017	7,868,290	3,500,000	3,429,448	3,429,448	97.9	100.0	50	84.9	84.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,500,000	3,429,448	3,429,448	97.9	100.0			
Zapotán - La Loma - Santa María	12096360052	Mich.	01-2013 12-2017	5,370,225	0	50,645	50,645	0.0	100.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	50,645	50,645	0.0	100.0				
E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	12096380006	Nay.	01-2012 12-2017	99,081,207	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Leonel El Ermitaño	12096380022	Nay.	01-2013 12-2017	40,498,406	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
PIV en Cd. Victoria-Monterrey y Allende-Cadereyta	12096390001	NL	01-2012 12-2017	182,406,403	0	229,792	229,792	0.0	100.0	0	-1	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	229,792	229,792	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey	12096390009	NL	04-2012 12-2018	9,906,088,802	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora	12096390012	NL	07-2012 12-2017	176,053,964	0	4,645,022	4,645,022	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	4,645,022	4,645,022	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Gaza Vasconcelos	12096390014	NL	01-2013 12-2018	151,500,000	73,500,000	109,323,504	109,323,504	148.7	100.0	0	90	90
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				73,500,000	109,323,504	109,323,504	148.7	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
PIV en Av. Real San Agustín y Av. Alfonso Reyes	12096390016	NL	01-2013 12-2018	198,994,548	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Corredor de flujo continuo Lázaro Cárdenas-Paso Vehicular Mederos	12096390017	NL	01-2013 12-2017	236,060,798	0	56,899,996	56,899,996	0.0	100.0	0	-1	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	56,899,996	56,899,996	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Corredor de flujo continuo Av. Lázaro Cárdenas Paso a Vehicular Río Nazas	12096390018	NL	01-2013 12-2018	171,547,024	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0			
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Mercado de Abastos	12096390019	NL	01-2013 12-2017	139,474,080	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0			
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Manuel Ordoñez Poniente	12096390020	NL	01-2013 12-2017	149,805,494	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0			
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Av. Callejón del Mármol	12096390021	NL	01-2013 12-2018	136,772,706	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0			
Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán	12096390027	NL	01-2013 12-2017	673,951,957	30,000,000	10,921,036	10,921,036	36.4	100.0	0	0	100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					30,000,000	10,921,036	10,921,036	36.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Nodo Vial Sendero y LaredoPIV Sendero y Acceso CFE	12096390028	NL	01-2013 12-2018	335,660,342	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	12096390031	NL	01-2013 12-2018	753,419,958	110,220,000	22,848,264	22,848,264	20.7	100.0	21.7	0	48.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				110,220,000	22,848,264	22,848,264	20.7	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	12096400001	Oax.	01-2012 12-2018	79,577,384	11,400,000	1,269,550	1,269,550	11.1	100.0	9.3	0	37.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,400,000	1,269,550	1,269,550	11.1	100.0			
Santa María Colotepec - El Camalote	12096400002	Oax.	01-2012 12-2018	74,786,204	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C.(Tlaxiaco-Chalcatongo) - Yosoyua del km 0+000 al km 7+561.	12096400003	Oax.	01-2012 12-2017	41,017,488	5,000,000	96,918	96,918	1.9	100.0	6.5	0	69
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	96,918	96,918	1.9	100.0			
San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec.	12096400005	Oax.	01-2012 12-2018	111,073,399	7,000,000	1,324,444	1,324,444	18.9	100.0	4.7	0	29
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	1,324,444	1,324,444	18.9	100.0			
E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000	12096400014	Oax.	01-2012 12-2017	85,231,145	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
EC (El Amate Colorado - Zaragoza) - El Limón Santa Ana	12096400017	Oax.	03-2012 12-2017	20,443,637	6,000,000	95,756	95,756	1.5	100.0	30	0	28
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	95,756	95,756	1.5	100.0			
E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón.	12096400019	Oax.	03-2012 12-2018	159,808,398	0	147,217	147,217	0.0	100.0	0	0	33.4

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	147,217	147,217	0.0	100.0				
E.C. (Oaxaca-Ixtlán de Juárez)- Santa María Yavesia .	12096400021	Oax.	05-2012 12-2018	104,537,372	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C.F. México. No. 125 - Llano Chapultepec.	12096400041	Oax.	01-2013 12-2017	27,047,248	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués	12096400043	Oax.	01-2013 12-2017	44,259,130	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transmíca (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.	12096400045	Oax.	01-2013 12-2018	41,130,664	0	113,235	113,235	0.0	100.0	0	0	65.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	113,235	113,235	0.0	100.0			
Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	12096410023	Pue.	05-2012 12-2018	398,921,544	0	9,277,679	8,894,586	0.0	95.8	0	-11.7	21.9

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	9,277,679	8,894,586	0.0	95.8				
Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	12096410042	Pue.	01-2013 12-2018	2,169,271,130	200,000,002	252,706,042	252,706,042	126.3	100.0	0	0	69.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,002	252,706,042	252,706,042	126.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán	12096410043	Pue.	01-2013 12-2018	177,900,842	60,566,427	78,256,298	78,248,071	129.1	99.9	45.4	62.7	99.1
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				60,566,427	74,060,333	74,052,106	122.2	99.9			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,195,965	4,195,965	0.0	100.0			
San Joaquín - San Cristóbal.	12096420006	Qro.	01-2013 12-2017	34,309,405	0	0	0	0.0	0.0	0	0	51.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Angostura-Guamuchil	12096450002	Sin.	01-2012 12-2017	235,088,041	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ensenada - Paredón Colorado - La Presa.	12096450010	Sin.	01-2012 12-2017	43,562,586	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)	12096450020	Sin.	05-2012 12-2018	534,228,520	0	44,957,638	44,957,638	0.0	100.0	0	8.8	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	39,972,405	39,972,405	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	4,985,233	4,985,233	0.0	100.0				
VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500	12096470009	Tab.	05-2012 12-2018	433,824,047	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Matamoros-Puerto Matamoros	12096480001	Tamps.	02-2012 12-2018	509,437,381	90,000,000	89,469,413	89,469,413	99.4	100.0	7.6	17.7	94.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			90,000,000	89,469,413	89,469,413	99.4	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Boulevard Universidad Politécnica, Tramo: Calle 20 de Noviembre Sur - Av. Universidad de San Pedro Xalcaltzinco.	12096490008	Tlax.	01-2013 12-2017	14,367,405	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000	12096500005	Ver.	01-2012 12-2017	48,102,374	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Perote Altotonga) Col. Libertad	12096500009	Ver.	02-2012 12-2017	24,559,940	0	203,798	203,798	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	203,798	203,798	0.0	100.0				
Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada	12096500011	Ver.	02-2012 12-2017	104,940,847	0	0	0	0.0	0.0	0	0	53.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón.	12096500014	Ver.	03-2012 12-2019	97,542,311	15,000,000	12,841,026	12,841,026	85.6	100.0	9.7	10.2	45.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	12,841,026	12,841,026	85.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas.	12096500015	Ver.	02-2012 12-2017	113,452,121	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Coahuila - Río Xochiapa	12096500019	Ver.	06-2012 12-2017	118,376,590	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Río Xochiapa - Villa Juanita	12096500020	Ver.	06-2012 12-2017	129,030,484	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cerrillos de Díaz - Ojo Zarco	12096500021	Ver.	01-2013 12-2017	30,512,496	0	0	0	0.0	0.0	0	0	82.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Palomares-Tuxtepec) - Tomate Río Manso	12096500031	Ver.	01-2013 12-2017	39,341,452	0	86,076	86,076	0.0	100.0	0	0	51.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	86,076	86,076	0.0	100.0			
Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.	12096520021	Zac.	01-2012 12-2017	42,467,334	8,000,000	7,399,173	7,399,173	92.4	100.0	0.1	0	99.9

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					8,000,000	7,399,173	7,399,173	92.4	100.0			
Boulevard Loreto-San Marcos	12096520023	Zac.	01-2012 12-2018	57,539,634	10,000,000	9,849,560	9,849,560	98.4	100.0	13.8	15.8	78.2
					10,000,000	9,849,560	9,849,560	98.4	100.0			
Vialidad Arroyo las Sirenas.	12096520037	Zac.	04-2012 12-2017	67,194,738	0	8,229,997	8,229,997	0.0	100.0	0	0	63.3
					0	8,229,997	8,229,997	0.0	100.0			
Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe.	12096520041	Zac.	06-2012 12-2017	121,336,004	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9
					0	0	0	0.0	0.0			
San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	12096520042	Zac.	06-2012 12-2019	147,970,739	5,000,000	4,242,864	4,242,864	84.8	100.0	3.9	6.5	48.7
					5,000,000	4,242,864	4,242,864	84.8	100.0			
E.C.(El Tepetate-Tierra Blanca) - Felipe Carrillo Puerto	12096520044	Zac.	01-2013 12-2018	12,294,204	3,000,000	3,005,375	3,005,375	100.1	100.0	32	43.6	43.6
					3,000,000	3,005,375	3,005,375	100.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Huejuquilla - Valparaíso) - El Astillero.	12096520049	Zac.	01-2013 12-2019	22,129,566	6,000,000	6,125,586	6,125,586	102.0	100.0	22.2	33.3	33.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	6,125,586	6,125,586	102.0	100.0			
Atotonilco-Las Amecas.	12096520050	Zac.	01-2013 12-2021	328,984,210	5,000,000	5,152,500	5,152,500	103.0	100.0	2.8	1	11.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	5,152,500	5,152,500	103.0	100.0			
Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000	13092100004	Qro.	08-2013 12-2018	1,289,188,475	124,723,466	163,565,037	163,565,037	131.1	100.0	30.7	36	97
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				124,723,466	163,565,037	163,565,037	131.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.	13093110003	CDMX	09-2013 12-2018	9,097,461,724	500,000,000	0	0	0.0	0.0	2.6	19.8	19.8
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				500,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.	13093110005	Jal.	10-2013 12-2018	24,417,883,931	6,576,183,128	8,108,104,566	8,108,104,566	123.2	100.0	36.2	26.3	79.4
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				6,576,183,128	8,108,104,566	8,108,104,566	123.2	100.0			
Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	13093110008	Varios	12-2013 12-2018	56,511,397,350	17,840,573,824	16,699,365,014	16,699,251,362	93.6	99.9	45.5	16	67
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				17,840,573,824	16,699,365,014	16,699,251,362	93.6	99.9			
Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa.	13096210002	Ags.	06-2013 12-2017	252,517,220	0	14,053,938	14,053,937	0.0	99.9	0	1	81
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	14,053,938	14,053,937	0.0	99.9			
Las Pocitas - San Evaristo.	13096230002	BCS	01-2014 12-2017	476,029,288	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Buenaventura-Estación Hermanas.	13096250003	Coah.	05-2013 12-2020	826,439,740	223,985,312	0	0	0.0	0.0	29.2	0	37.7
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				223,985,312	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación de la carretera Zacatecas-Salttillo del Km. 333+000 al Km. 343+400	13096250007	Coah.	08-2013 12-2017	131,519,384	70,841,154	0	0	0.0	0.0	38.4	0	26
					70,841,154	0	0	0.0	0.0			
						0	0	0.0	0.0			
Salida a Pascuales.	13096260002	Col.	06-2013 12-2017	122,448,256	20,000,000	26,159,820	26,159,820	130.7	100.0	0	0	100
					20,000,000	26,159,820	26,159,820	130.7	100.0			
Libramiento Poniente Arco Sur de Tecmán.	13096260006	Col.	08-2013 12-2017	290,224,986	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
					0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento de Comalá.	13096260007	Col.	08-2013 12-2017	193,994,418	0	50,130	50,130	0.0	100.0	0	0	100
					0	50,130	50,130	0.0	100.0			
Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395.	13096270004	Chis.	05-2013 12-2017	60,430,299	0	0	0	0.0	0.0	0	0	68
					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)	13096270008	Chis.	07-2013 12-2019	1,315,193,850	100,000,000	55,326,491	55,326,491	55.3	100.0	8.5	1.8	45.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	46,227,467	46,227,467	46.2	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	9,099,024	9,099,024	0.0	100.0			
Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza.	13096300002	Dgo.	04-2013 12-2017	153,706,133	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Buenos Aires - El Tarahumar.	13096300003	Dgo.	04-2013 12-2017	362,307,312	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo.	13096300004	Dgo.	04-2013 12-2017	197,622,176	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Durazno - Los Frailes.	13096300005	Dgo.	05-2013 12-2017	130,101,262	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Santo Domingo - Piedra Rajada.	13096300006	Dgo.	05-2013 12-2017	241,538,211	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón	13096300010	Dgo.	08-2013 12-2018	1,296,769,458	350,000,000	209,325,588	209,325,588	59.8	100.0	0	24	75
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			350,000,000	205,326,319	205,326,319	58.6	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	3,999,269	3,999,269	0.0	100.0				
Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.	13096310020	Gto.	08-2013 12-2018	763,483,698	80,000,000	22,167,494	22,167,494	27.7	100.0	0	0	90
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			80,000,000	22,167,494	22,167,494	27.7	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Vía Rápida Bicentenario en León	13096310021	Gto.	11-2012 12-2018	3,725,031,919	130,000,070	204,341,375	204,341,375	157.1	100.0	0	-5	50
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			130,000,070	204,341,375	204,341,375	157.1	100.0				
Teloloapan construcción Carretera Tototepec.	13096320003	Gro.	04-2013 12-2017	153,706,133	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25.7

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina.	13096320005	Gro.	05-2013 12-2017	51,175,825	13,000,000	253,230	253,230	1.9	100.0	29.5	10.3	80.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	253,230	253,230	1.9	100.0			
Teloloapan Boulevard.	13096320010	Gro.	05-2013 12-2018	163,208,943	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Iguala - Teloloapan - Arcelia.	13096320014	Gro.	06-2013 12-2018	551,180,589	0	0	0	0.0	0.0	0	0	17.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
E.C Tenango - San Nicolás a San Pablo El Grande.	13096330002	Hgo.	01-2013 12-2017	65,874,057	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil.	13096330007	Hgo.	08-2013 12-2018	89,014,358	0	284,946	284,946	0.0	100.0	0	0	45.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	284,946	284,946	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe.	13096340003	Jal.	01-2013 12-2017	25,286,654	0	1,787,418	1,787,418	0.0	100.0	0	0.1	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,787,418	1,787,418	0.0	100.0			
Alista - Presa De Tierra.	13096340005	Jal.	01-2013 12-2017	27,047,248	11,179,620	7,309,753	7,309,753	65.3	100.0	27.2	27.2	98.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,179,620	7,309,753	7,309,753	65.3	100.0			
Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.	13096340008	Jal.	04-2013 12-2018	148,674,087	8,000,000	7,376,398	7,376,398	92.2	100.0	8.4	7.6	55.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	7,376,398	7,376,398	92.2	100.0			
PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN	13096340014	Jal.	01-2014 12-2018	132,230,358	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Acceso a la Comunidad de San Miguel Solís	13096350004	Mex.	01-2013 12-2017	11,518,025	6,000,000	0	0	0.0	0.0	42.8	42.8	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	0	0	0.0	0.0			
Cerritos de Cárdenas - Calderas	13096350005	Mex.	01-2013 12-2017	10,470,692	5,000,000	4,898,775	4,898,775	97.9	100.0	52.6	57.8	99.9

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	4,898,775	4,898,775	97.9	100.0				
Vialidades del Municipio de Toluca.	13096350011	Mex.	05-2013 12-2017	90,907,069	2,114,863	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,114,863	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan.	13096350048	Mex.	01-2013 12-2017	794,249,231	0	24,999,826	24,999,826	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	19,999,910	19,999,910	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,999,916	4,999,916	0.0	100.0			
Parque Ecoturístico Xocotepetl - Las Torres.	13096350067	Mex.	10-2013 12-2017	90,576,827	3,500,000	3,425,303	3,425,303	97.8	100.0	6	6.1	11
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,500,000	3,425,303	3,425,303	97.8	100.0			
Bombaro - Pastores - San Pedro Potla	13096350074	Mex.	01-2014 12-2017	52,113,306	10,000,000	0	0	0.0	0.0	18.4	92.6	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Plan de Ayala - San José Apupátaró.	13096360006	Mich.	09-2013 12-2017	15,033,351	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Rancho Nuevo - El Cortijo.	13096360010	Mich.	01-2014 12-2017	32,793,129	0	50,990	50,990	0.0	100.0	0	0	35.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	50,990	50,990	0.0	100.0				
Cajones - El Estudiante.	13096370003	Mor.	06-2013 12-2017	28,591,172	0	0	0	0.0	0.0	0	0	86.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Huautla - Xochipala - Huautla.	13096370004	Mor.	06-2013 12-2017	60,487,482	0	0	0	0.0	0.0	0	0	28.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Huautla-Santiopa.	13096370006	Mor.	01-2014 12-2017	52,892,144	0	0	0	0.0	0.0	0	0	40
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Puente La Cuera.	13096370008	Mor.	01-2014 12-2017	5,509,599	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Anáhuac - Ejido Rodríguez - Ejido Ranas.	13096390004	NL	07-2013 12-2017	285,911,707	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes.	13096400003	Oax.	01-2014 12-2017	159,778,350	15,000,000	231,199	231,199	1.5	100.0	4.8	0	36.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	231,199	231,199	1.5	100.0				
Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán.	13096400006	Oax.	09-2013 12-2017	52,548,792	18,000,000	268,490	268,490	1.4	100.0	20.9	0	63.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			18,000,000	268,490	268,490	1.4	100.0				
Modernización a nivel de pavimento del camino Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlán.	13096400008	Oax.	09-2013 12-2017	22,626,954	0	106,690	106,690	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	106,690	106,690	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMA	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000	1309640009	Oax.	09-2013 12-2017	16,468,515	0	69,831	69,831	0.0	100.0	0	0	46.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	69,831	69,831	0.0	100.0			
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Pedro Coatlan	13096400011	Oax.	10-2013 12-2017	38,309,637	0	80,607	80,607	0.0	100.0	0	0	99.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	80,607	80,607	0.0	100.0			
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC	13096410031	Mex.	08-2013 12-2019	1,372,519,314	203,514,616	414,863,275	414,477,018	203.6	99.9	12.6	19.1	84.8
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					203,514,616	340,250,119	339,863,862	166.9	99.8			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	74,613,156	74,613,156	0.0	100.0			
E.C. (Ixtepec - Zapotitlán de Méndez) - Junta auxiliar San Martín - Ignacio Allende - Atlequizayan	13096410033	Pue.	09-2013 12-2017	6,861,880	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Kantunilkín - Chiquilá.	13096430001	Q. Roo	01-2014 12-2017	184,240,967	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced.	13096440010	SLP	04-2013 12-2018	225,984,613	0	53,748	53,748	0.0	100.0	0	0	18.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	53,748	53,748	0.0	100.0			
Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.	13096440012	SLP	04-2013 12-2018	215,119,967	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Francisco Cerro Grande Xinictle.	13096440017	SLP	05-2013 12-2017	50,503,443	6,000,000	5,608,009	5,608,009	93.4	100.0	10.8	10.8	66.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,608,009	5,608,009	93.4	100.0			
Cerritos - San José de Turrubiates - Las Pozas - La Rinconada.	13096440020	SLP	01-2014 12-2017	21,522,694	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017	
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Agua Zarca - Papagayos.	13096440021	SLP	01-2014 12-2017	52,120,798	10,000,000	10,187,064	10,187,064	101.8	100.0	18.2	19.6	76.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,187,064	10,187,064	101.8	100.0				
Presa Verde - Gallos Blancos.	13096440023	SLP	01-2014 12-2017	25,123,768	5,000,000	4,798,310	4,798,310	95.9	100.0	20	14.6	77.3	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,798,310	4,798,310	95.9	100.0				
E.C. Quinta Chilla-Tamacol.	13096440025	SLP	01-2014 12-2017	63,911,340	6,000,000	5,433,444	5,433,444	90.5	100.0	10	10.1	12	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,433,444	5,433,444	90.5	100.0				
Damian Carmona - El Aguacate.	13096440027	SLP	01-2014 12-2017	34,379,892	10,000,000	9,790,122	9,790,122	97.9	100.0	6.6	18.3	39.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,790,122	9,790,122	97.9	100.0				
Puente Último Vado.	13096450006	Sin.	01-2013 12-2017	17,246,194	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
EC México 15-Mocorito-El Valle	13096450019	Sin.	05-2013 12-2018	37,193,088	0	1,083,266	1,083,266	0.0	100.0	0	0	19	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,083,266	1,083,266	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. Calle 4 Sur - Ejido Bonfil.	13096460003	Son.	07-2013 12-2019	74,213,029	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	13096470001	Tab.	08-2013 12-2018	3,272,379,863	400,000,000	411,764,495	411,764,495	102.9	100.0	23.6	14.8	62
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			400,000,000	398,094,278	398,094,278	99.5	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	13,670,217	13,670,217	0.0	100.0				
Modernización de la carretera Reynosa Río Bravo (Km. 74+117 al Km. 83+117)	13096480002	Tamps.	07-2013 12-2018	516,462,133	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL I - NICOLÁS BRAVO CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL II - HUAMANTLA	13096490001	Tlax.	01-2013 12-2017	1,005,827,981	0	44,291,952	44,291,952	0.0	100.0	0	0	92
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	44,291,952	44,291,952	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación del Camino Chavarillo - Monte Oscuro - Palmar Estación.	13096500008	Ver.	04-2013 12-2017	75,732,292	0	0	0	0.0	0.0	0	0	63.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Alameda-Monte Grande.	13096500009	Ver.	04-2013 12-2017	63,129,304	0	0	0	0.0	0.0	0	0	76.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Camino alimentador Rural Platón Sánchez - Zacatianguis - los Pozos - Las Piedras.	13096500010	Ver.	06-2013 12-2017	43,236,965	0	117,536	117,536	0.0	100.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	117,536	117,536	0.0	100.0				
Modernización del Camino tipo C San Ángel - Agua Pinole.	13096500013	Ver.	06-2013 12-2017	79,963,787	0	0	0	0.0	0.0	0	0	58.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Tlacotepec de Mejía - La Firmeza - El Arenal.	13096500014	Ver.	06-2013 12-2017	74,108,315	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de la carretera federal MEX 180. Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa	13096500015	Ver.	06-2013 12-2019	1,715,470,238	300,000,000	212,102,984	212,102,984	70.7	100.0	16.6	6	55.4
					300,000,000	212,102,984	212,102,984	70.7	100.0			
						0	0	0	0.0	0.0		
Ayahualulco - Rancho Nuevo	13096500016	Ver.	01-2014 12-2017	12,843,431	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.3
					0	0	0	0.0	0.0			
Vaquería - Coxoliltla de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique)	13096500020	Ver.	01-2014 12-2017	50,247,537	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56.8
					0	0	0	0.0	0.0			
Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	13096500022	Ver.	04-2014 12-2019	1,064,274,492	155,440	122,632,427	109,437,419	70404.9	89.2	0	0	35.1
					155,440	122,632,427	109,437,419	70,404.9	89.2			
					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	13096510002	Yuc.	08-2013 12-2018	2,072,640,625	400,000,000	346,563,495	346,563,495	86.6	100.0	9.1	12.1	54.2
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				400,000,000	341,536,057	341,536,057	85.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	5,027,438	5,027,438	0.0	100.0			
Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca	13096520001	Zac.	01-2013 12-2017	39,833,218	0	0	0	0.0	0.0	0	0	91.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.	13096520006	Zac.	05-2013 12-2019	83,612,019	10,000,000	8,961,871	8,961,871	89.6	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	8,961,871	8,961,871	89.6	100.0			
Entronque a Desnivel Noria de Gringos.	13096520012	Zac.	08-2013 12-2017	158,457,783	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	13096520013	Zac.	08-2013 12-2018	868,120,646	100,000,000	102,417,919	102,417,919	102.4	100.0	12	10.9	31.4

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			100,000,000	89,881,740	89,881,740	89.8	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	12,536,179	12,536,179	0.0	100.0				
Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags.	13096520014	Zac.	08-2013 12-2018	658,008,638	50,000,000	159,423,319	159,423,319	318.8	100.0	12	26	53
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			50,000,000	153,295,711	153,295,711	306.5	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	6,127,608	6,127,608	0.0	100.0				
Libramiento Villa de Cos.	13096520015	Zac.	09-2013 12-2017	10,327,131	9,000,000	6,957,741	6,957,741	77.3	100.0	0	87.8	87.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9,000,000	6,957,741	6,957,741	77.3	100.0				
PIV y PSV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA.	14092100005	Sin.	12-2014 12-2018	298,186,352	30,000,000	33,413,664	33,413,664	111.3	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			30,000,000	33,413,664	33,413,664	111.3	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		PROGR-MADO	REAL				
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA						
Construcción del TrenTranspeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo. <i>Nota: El proyecto está cancelado, los recursos erogados corresponden al pago de adeudos de 2014 derivados de la ejecución del proyecto ejecutivo del tramo Chichén Itza - Punta Venado y la ingeniería básica de Punta Venado a Cancún.</i>	14093110001	Varios	01-2014 12-2017	19,784,751,020	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100			
N-RPP-No requiere programa presupuestario					0	0	0	0.0	0.0						
Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo)	14093110005	Jal.	05-2014 12-2019	12,567,720,469	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12			
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					0	0	0	0.0	0.0						
CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz	14093110010	Mex.	08-2014 12-2019	12,871,249,423	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					0	0	0	0.0	0.0						
K-041-Sistema de Transporte Colectivo					0	0	0	0.0	0.0						

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.	14093110014	Ags.	07-2014 12-2019	2,037,891,178	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				0	0	0	0.0	0.0			
Paso Superior entronque Av. Dostoievski y Avenida Venceremos con Vías del Ferrocarril.	14093110015	Chih.	05-2015 12-2017	74,461,848	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa.	14093110018	Sin.	08-2015 12-2018	1,792,439,757	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa	14095100006	Sin.	01-2015 12-2017	10,921,981	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyuca.	14095100007	Gro.	01-2015 12-2017	22,235,468	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa	14095100008	Sin.	01-2015 12-2018	31,930,646	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de barda perimetral y obras complementarias de seguridad para el parque industrial en Lázaro Cárdenas (Isla de la Palma)	14095100021	Mich.	11-2014 12-2017	43,455,473	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
Soledad De Abajo - (E.C. Ojuelos - Aguascalientes)	14096210002	Ags.	02-2014 12-2017	26,446,072	12,000,000	24,248,768	24,248,767	202.0	99.9	50	94.6	94.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					12,000,000	24,248,768	24,248,767	202.0	99.9			
Las Flores-Jesús Terán.	14096210010	Ags.	06-2014 12-2017	20,897,429	0	197,479	197,479	0.0	100.0	0	0	100

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	197,479	197,479	0.0	100.0				
El Novillo - Villa Juárez.	14096210013	Ags.	09-2014 12-2017	84,847,814	0	7,305,531	7,305,530	0.0	99.9	0	5.1	96.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	7,305,531	7,305,530	0.0	99.9			
Nodo Pemex	14096220002	BC	01-2015 12-2017	149,302,509	0	29,559,313	29,559,313	0.0	100.0	0	8	98
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	29,559,313	29,559,313	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Entronque Tenabó III	14096240002	Camp.	01-2015 12-2018	96,875,168	85,000,000	89,679,846	89,679,846	105.5	100.0	0	80	80
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				85,000,000	89,679,846	89,679,846	105.5	100.0			
La Peña Boquillas del Carmen.	14096250003	Coah.	01-2015 12-2018	277,078,174	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación de camino a Ejido Morelos.	14096250004	Coah.	01-2015 12-2017	56,268,184	0	0	0	0.0	0.0	0	0	63.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Rincón Chamula - La Florida.	14096270001	Chis.	01-2014 12-2018	31,955,672	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Jaritas-Ejido Simón Bolívar-Ejido Nueva Independencia, E.C. (Jaritas Emiliano Zapata).	14096270003	Chis.	03-2014 12-2017	23,588,080	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Frontera Comalapa-Chicomosuelo-Bellavista.	14096270011	Chis.	03-2014 12-2017	57,520,206	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chilon - Tzajala.	14096270018	Chis.	03-2014 12-2018	149,552,536	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chicomosuelo - Siltepec.	14096270021	Chis.	04-2014 12-2018	223,689,686	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Palenque-Catazajá,	14096270033	Chis.	01-2015 12-2018	515,589,184	50,000,000	27,905,891	27,905,891	55.8	100.0	7.4	1.1	16.7

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			50,000,000	25,034,864	25,034,864	50.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	2,871,027	2,871,027	0.0	100.0				
Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario.	14096280001	Chih.	02-2014 12-2018	389,638,789	32,000,000	31,862,705	31,862,705	99.5	100.0	4.4	3	36.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				32,000,000	31,862,705	31,862,705	99.5	100.0			
Sisoguichi - Carichí.	14096280002	Chih.	07-2014 12-2020	460,161,648	30,000,000	26,102,299	26,102,299	87.0	100.0	4.4	7.7	22.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	26,102,299	26,102,299	87.0	100.0			
San Juan de Guadalupe La Escalera	14096300001	Dgo.	01-2014 12-2017	132,230,360	0	0	0	0.0	0.0	0	0	43.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Simón Bolívar - Oriente Aguanaval.	14096300002	Dgo.	04-2014 12-2018	151,271,529	0	0	0	0.0	0.0	0	0	14.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Paso Superior Vehicular Getsemaní	14096300003	Dgo.	01-2015 12-2017	93,500,360	0	6,326,876	6,326,876	0.0	100.0	0	-20	20

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	6,326,876	6,326,876	0.0	100.0				
Construcción de Camino a Grutas del Rosario.	1409630004	Dgo.	01-2015 12-2017	50,641,365	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA.	14096310002	Gto.	02-2014 12-2017	19,517,201	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Camino: Mogote de Reyes.	14096310003	Gto.	02-2014 12-2017	14,016,419	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso	14096310013	Gto.	07-2014 12-2018	247,931,923	0	0	0	0.0	0.0	0	0	71.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos.	14096310014	Gto.	07-2014 12-2019	203,264,138	20,000,000	0	0	0.0	0.0	10.5	2.1	11.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				20,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Prolongación Boulevard Emiliano Zapata	14096310015	Gto.	07-2014 12-2018	34,417,966	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Boulevard Guadalupe Victoria.	14096310016	Gto.	07-2014 12-2017	18,672,835	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Silao-San Felipe	14096310017	Gto.	01-2015 12-2018	1,652,875,072	0	188,062,356	188,062,356	0.0	100.0	0	9	23
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	186,962,356	186,962,356	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	1,100,000	1,100,000	0.0	100.0				
E.C. (Ometepec - Huajintepec) - Piedra Labrada.	14096320012	Gro.	02-2014 12-2018	66,115,180	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización De La Carretera Cutzamala Arroyo Grande (Tramo Nuevo Galeana-Arroyo Grande).	14096320014	Gro.	01-2014 12-2019	107,150,667	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla	14096320017	Gro.	01-2014 12-2018	248,681,226	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Juan De Las Flores-San Andrés De La Cruz.	14096320020	Gro.	01-2014 12-2017	111,844,843	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Iguala-Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca-Iguala.	14096320023	Gro.	03-2014 12-2017	44,563,443	10,000,000	187,869	187,869	1.8	100.0	14.4	11.5	58.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	187,869	187,869	1.8	100.0			
Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote.	14096320025	Gro.	03-2014 12-2018	223,689,690	13,000,000	244,613	244,613	1.8	100.0	8.5	4.2	33.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	244,613	244,613	1.8	100.0			
Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo.	14096320029	Gro.	04-2014 12-2018	239,028,413	0	0	0	0.0	0.0	0	0	6.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Xochihuehuetlán-Tecomatlán) - Tepetlapa.	14096320030	Gro.	06-2014 12-2017	48,178,308	0	9,877,514	9,877,514	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	9,877,514	9,877,514	0.0	100.0			
Modernización Del Cerro Del Vigia-Riscalillo-Playa Larga.	14096320032	Gro.	07-2014 12-2017	42,622,476	15,000,000	294,248	294,248	1.9	100.0	11.1	17.7	45.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	294,248	294,248	1.9	100.0			
Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zotecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán.	14096320033	Gro.	06-2014 12-2020	283,127,237	15,000,000	14,620,429	14,620,429	97.4	100.0	5.6	7.1	15.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	14,620,429	14,620,429	97.4	100.0			
El Tambor - Agua Fría	14096320034	Gro.	01-2015 12-2017	53,071,127	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan	14096330002	Hgo.	01-2014 12-2017	32,914,339	0	0	0	0.0	0.0	0	0	87.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Acceso a Tuzancoac.	14096330005	Hgo.	01-2014 12-2017	180,869,091	0	0	0	0.0	0.0	0	0	8.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros	14096330008	Hgo.	01-2014 12-2017	27,547,991	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Orizabita - Los Arcos.	14096330010	Hgo.	02-2014 12-2017	14,684,677	0	2,148,059	2,148,059	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,148,059	2,148,059	0.0	100.0			
San Nicolás - Octupilla - Quetzalapa.	14096330017	Hgo.	08-2014 12-2017	136,638,037	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial La Huasteca	14096330020	Hgo.	07-2015 12-2017	154,506,793	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Golondrinas - Alfajayucan	14096330021	Hgo.	10-2014 12-2018	30,677,443	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000.	14096340001	Jal.	01-2014 12-2018	332,489,346	14,322,409	36,136,642	36,130,135	252.2	99.9	39.9	23	60
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				14,322,409	36,136,642	36,130,135	252.2	99.9			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Paso Inferior Vehicular Technology Park	14096340002	Jal.	04-2015 12-2017	186,239,514	0	58,937,898	58,937,898	0.0	100.0	0	25.2	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	58,937,898	58,937,898	0.0	100.0			
Paso de los Arrieros - Epeche Grande.	14096340003	Jal.	06-2014 12-2017	21,932,881	0	471,766	471,766	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	471,766	471,766	0.0	100.0			
Ciudad Guzmán - El Grullo.	14096340006	Jal.	06-2014 12-2018	479,335,051	25,000,000	25,413,092	25,413,092	101.6	100.0	6	5	27.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	25,413,092	25,413,092	101.6	100.0			
Libramiento Carretera Nextipac.	14096340010	Jal.	09-2014 12-2017	110,191,968	8,000,000	2,413,709	2,413,709	30.1	100.0	5.1	8.8	100

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,000,000	2,413,709	2,413,709	30.1	100.0				
Lázaro Cárdenas - Llanito Cuatro.	14096350026	Mex.	01-2015 12-2017	8,472,198	3,000,000	2,937,617	2,937,617	97.9	100.0	53.3	38.8	38.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,937,617	2,937,617	97.9	100.0			
Desviación a Santa Rosa - Tultenango.	14096350028	Mex.	01-2015 12-2017	21,484,215	3,500,000	3,430,254	3,430,254	98.0	100.0	71.4	85.7	85.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,500,000	3,430,254	3,430,254	98.0	100.0			
Pavimentación de los caminos San Martín-San Miguel y Bejucos a Palmar Chico (primera etapa) Municipio de Amatepec, Edo. De México	14096350029	Mex.	01-2015 12-2017	38,340,516	1,636,568	1,988,560	1,988,560	121.5	100.0	4.5	4.4	60.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,636,568	1,988,560	1,988,560	121.5	100.0			
Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.	14096350032	Mex.	08-2014 12-2018	786,343,757	298,125,996	188,176,139	188,109,308	63.0	99.9	35.9	6.6	41.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				298,125,996	176,315,028	176,248,197	59.1	99.9			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	11,861,111	11,861,111	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.	14096350033	Mex.	01-2015 12-2017	31,615,181	10,000,000	9,578,116	9,578,116	95.7	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,578,116	9,578,116	95.7	100.0			
Santa Rita - Rosa de Castilla.	14096360002	Mich.	02-2014 12-2017	29,200,870	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Uringüitiro - Las Juntas de Enándiro.	14096360003	Mich.	03-2014 12-2017	11,855,633	0	449,089	449,089	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	449,089	449,089	0.0	100.0			
E.C. (Zitácuaro - Toluca) Km 89+000 - Boca de la Cañada - El Tigrito	14096360005	Mich.	03-2014 12-2017	16,301,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Isidro - La Mojonera.	14096360006	Mich.	03-2014 12-2019	35,702,197	7,000,000	6,857,962	6,857,962	97.9	100.0	17.7	29.6	69.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,857,962	6,857,962	97.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahua) A El Huerfano (Municipio De Senguio).	14096360009	Mich.	03-2014 12-2017	13,178,958	0	44,404	44,404	0.0	100.0	0	0	99.2
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	44,404	44,404	0.0	100.0			
E.C. (Huetamo - Churumuco) - Turitzio - Characuaró.	14096360012	Mich.	03-2014 12-2017	27,584,267	0	47,680	47,680	0.0	100.0	0	0	100
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	47,680	47,680	0.0	100.0			
La Guadalupe - Hoyo Del Aire.	14096360013	Mich.	05-2014 12-2017	29,222,910	0	109,784	109,784	0.0	100.0	0	0	99.9
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	109,784	109,784	0.0	100.0			
Guacamayas - Juntas De Chapacaricuaro.	14096360016	Mich.	04-2014 12-2017	21,200,932	0	0	0	0.0	0.0	0	0	60.5
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	0	0	0.0	0.0			
Pueblo Nuevo - La Arpita.	14096360017	Mich.	04-2014 12-2017	20,440,610	0	1,930,364	1,930,364	0.0	100.0	0	0	61.1
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	0	1,930,364	1,930,364	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
San Juanico - Chucandirán.	14096360029	Mich.	05-2014 12-2018	17,454,407	0	482,294	482,294	0.0	100.0	0	0	100
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	482,294	482,294	0.0	100.0			
Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenembo - Tzirandangatzio).	14096360031	Mich.	06-2014 12-2017	24,686,006	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56.6
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Zinapécuaro.	14096360032	Mich.	05-2014 12-2017	42,181,484	0	495,347	495,347	0.0	100.0	0	0	15.2
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	495,347	495,347	0.0	100.0			
Acceso Francisco Sarabia.	14096360038	Mich.	07-2014 12-2017	8,190,150	0	29,407	29,407	0.0	100.0	0	0	100
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	29,407	29,407	0.0	100.0			
Construcción De La Carretera De Cerritos De Pescadores.	14096360039	Mich.	07-2014 12-2017	9,573,479	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	0	0	0.0	0.0			
La Capilla - La Lobera.	14096360040	Mich.	07-2014 12-2018	65,828,680	0	118,740	118,740	0.0	100.0	0	0	39.8
			K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		0	118,740	118,740	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Comburindio Zirandaro y Puente Zirandaro.	14096360043	Mich.	07-2014 12-2017	38,567,188	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ixtepec - Santo Domingo Ocotitlán.	14096370001	Mor.	01-2014 12-2017	27,768,375	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Marcelino Rodríguez - Cayehuacán.	14096370002	Mor.	01-2014 12-2017	21,024,626	0	0	0	0.0	0.0	0	0	77.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C.F. ((Cuernavaca Acapulco) - Autopista Siglo XXI) - Tr. Colonia la Unión - La Lagunilla , Delegación Mariano	14096370003	Mor.	01-2014 12-2017	47,955,839	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Entronque Carretera Federal 200 - Altavista	14096380002	Nay.	01-2014 12-2017	44,737,938	6,000,000	5,850,241	5,850,241	97.5	100.0	14.2	7.7	93.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,850,241	5,850,241	97.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Puente Vehicular: Las Pilas	14096380004	Nay.	04-2014 12-2017	24,793,193	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puente Vehicular Los Leones.	14096380005	Nay.	04-2014 12-2017	15,977,836	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puente Vehicular: San Juan Peyotan	14096380007	Nay.	05-2014 12-2017	18,732,635	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Fco. I Madero-Santiago de Pochotitan)-Caleras De Cofrados.	14096380009	Nay.	01-2015 12-2017	40,176,336	11,000,000	11,119,569	11,119,569	101.0	100.0	27.7	35.3	89.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	11,119,569	11,119,569	101.0	100.0			
Modernización del Camino Tequilita - Cuastecomate.	14096380010	Nay.	01-2015 12-2017	36,830,083	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Mecatán Las Palmas.	14096380011	Nay.	01-2015 12-2018	77,581,888	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.1

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Apodaca - Cd. Juárez	14096390001	NL	02-2014 12-2018	369,009,404	0	0	0	0.0	0.0	0	0	19.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova.	14096390002	NL	01-2015 12-2017	358,452,406	0	12,468,146	12,468,146	0.0	100.0	0	7	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	12,468,146	12,468,146	0.0	100.0				
Tecomaxtlahuaca - Coicoyan De Las Flores,(Puente) Tram: del Km 0+000 al Km 43+000 Subtramo a modernizar del Km 30+500 al Km 40+300	14096400002	Oax.	04-2014 12-2017	61,997,804	0	3,066,377	3,066,377	0.0	100.0	0	21.9	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	3,066,377	3,066,377	0.0	100.0				
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La Y-Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San José Llano Cieneguilla	14096400003	Oax.	05-2014 12-2017	63,764,534	16,000,000	777,509	777,509	4.8	100.0	20.8	0	53.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			16,000,000	777,509	777,509	4.8	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla- Ayutla- Alotepec- Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300	14096400004	Oax.	05-2014 12-2018	95,867,008	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
La Joya San Andrés Nuxiño Santo Domingo Nuxaá santa Inés Zaragoza	14096400005	Oax.	07-2014 12-2017	106,731,940	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
Vista Hermosa E.C. (Pinoteca Nacional) Tramo km 0+000 al km 4+089 y ramal.	14096400006	Oax.	07-2015 12-2017	23,274,567	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
E.C.F. México No. 125 - Santiago Llano Grande.	14096400007	Oax.	07-2014 12-2017	133,332,278	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000.	14096400012	Oax.	10-2014 12-2019	204,516,288	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
E.C.(Tuxtepec-Palomares) - San Juan Mazatlan - Guevea De Humbold 103 Kms; Tramo Del Km 0+000 Al Km 63+000; Subtramo Del Km 0+000 Al Km 1+400.	14096400013	Oax.	10-2014 12-2017	35,239,390	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
San José Buenavista - Zaragoza.	14096410001	Pue.	01-2014 12-2017	10,315,373	0	0	0	0.0	0.0	0	0	87.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
Reyes de Vallarta - Ricardo Flores Magón	14096410002	Pue.	01-2014 12-2017	47,294,390	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera.	14096410010	Pue.	04-2014 12-2018	433,716,150	0	6,128,183	6,128,183	0.0	100.0	0	0	71.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	6,128,183	6,128,183	0.0	100.0			
Villa del Río - Cruztitla.	14096410013	Pue.	06-2014 12-2017	77,971,833	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tepeojuma - El Astillero.	14096410015	Pue.	01-2015 12-2017	30,534,015	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Miguel Tzinacapan - E.C. (Cuetzalan del Progreso - Ayotoxco de Guerrero) del Km 0+000 al km.15+670.	14096410016	Pue.	01-2015 12-2017	100,729,639	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización y Ampliación del camino rural: San Martín Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec.	14096410017	Pue.	01-2015 12-2017	89,624,133	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño.	14096420002	Qro.	03-2014 12-2017	41,542,373	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Agua Zarca - La Peña.	14096420005	Qro.	06-2014 12-2017	51,657,067	0	0	0	0.0	0.0	0	0	13.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio-Charape De La Joya.	14096420006	Qro.	07-2014 12-2017	92,714,619	0	0	0	0.0	0.0	0	0	95
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Est Moctezuma-Matanzas	14096440002	SLP	01-2014 12-2018	23,801,465	0	0	0	0.0	0.0	0	0	74.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tanlajas - San Antonio - El Puente	14096440007	SLP	01-2015 12-2017	83,123,451	0	112,727	112,727	0.0	100.0	0	0	20
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	112,727	112,727	0.0	100.0			
E.C. 70 - El Naranjo	14096440008	SLP	01-2015 12-2017	48,836,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Xolol - Tamuin) - Ahuacatitla - los Huastecos	14096440009	SLP	01-2015 12-2017	49,920,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Los Carrizos - Coaxtlán - Axtla	14096440010	SLP	01-2015 12-2017	105,843,864	0	22,363	22,363	0.0	100.0	0	0	18.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	22,363	22,363	0.0	100.0			
Tamuín - Estación Tamuín	14096440011	SLP	01-2015 12-2017	33,863,216	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tancanhuitz - Huehuetlán	14096440012	SLP	01-2015 12-2017	41,909,138	0	0	0	0.0	0.0	0	0	43.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chilares - La Maroma	14096440013	SLP	01-2015 12-2018	213,137,056	0	108,812	108,812	0.0	100.0	0	0	39
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	108,812	108,812	0.0	100.0			
Agua hedionda - Tanlajás.	14096440014	SLP	01-2015 12-2017	73,148,639	0	14,621	14,621	0.0	100.0	0	0	1.5

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	14,621	14,621	0.0	100.0				
Xolol -Tamuin, en el Municipio de Tamuin, SLP.	14096440016	SLP	01-2015 12-2018	267,529,636	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Isla de la Piedra-Entronque Aeropuerto.	14096450011	Sin.	05-2014 12-2017	64,949,683	0	0	0	0.0	0.0	0	0	91.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte.	14096450012	Sin.	05-2014 12-2017	96,633,945	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Agua Prieta Bavispe.	14096460006	Son.	07-2014 12-2017	458,398,578	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Reconstrucción de la carretera vieja Ixtenco - Huamantla.	14096490003	Tlax.	05-2014 12-2017	27,377,305	0	0	0	0.0	0.0	0	0	59.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación del Camino Rural San Francisco Tetlanohcan - Carretera Perimetral.	14096490008	Tlax.	10-2014 12-2017	35,041,046	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
El Pedregal - Rincón de Capulapa.	14096500001	Ver.	01-2014 12-2017	69,563,483	0	232,436	232,436	0.0	100.0	0	0	66.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	232,436	232,436	0.0	100.0				
Cardel-Poza Rica (Primera Etapa) Tramo: Laguna Verde-Gutiérrez Zamora	14096500002	Ver.	01-2014 12-2017	5,709,101,129	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	N-RPP-No requiere programa presupuestario			0	0	0	0.0	0.0				
Frijolillo-El Telar-Agua Escondida-Cieneguilla-Pilancón	14096500004	Ver.	01-2014 12-2017	64,175,803	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Tlacotiopa - Jacal - Limites Estado de Puebla	14096500005	Ver.	01-2014 12-2017	31,955,670	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tomatlán - Cruz Verde - Tecama.	14096500008	Ver.	01-2014 12-2017	42,567,157	0	0	0	0.0	0.0	0	0	52.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puente El Boquerón.	14096500009	Ver.	02-2014 12-2017	15,338,722	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Rancho Nuevo - El Conejo.	14096500019	Ver.	05-2014 12-2017	38,567,187	0	0	0	0.0	0.0	0	0	94.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Nuevo Morelos Vasconcelos.	14096500023	Ver.	06-2014 12-2017	157,574,511	0	13,053,141	13,053,141	0.0	100.0	0	9.4	51.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	13,053,141	13,053,141	0.0	100.0			
Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa.	14096500024	Ver.	06-2014 12-2017	93,090,172	0	123,828	123,828	0.0	100.0	0	0	32.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	123,828	123,828	0.0	100.0			
Xico - Tonalaco.	14096500026	Ver.	06-2014 12-2017	134,213,815	0	111,664	111,664	0.0	100.0	0	0	30.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	111,664	111,664	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec	14096500027	Ver.	07-2014 12-2019	351,512,368	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Xico - Tlalchy	14096500028	Ver.	07-2014 12-2017	70,302,473	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre	14096500029	Ver.	07-2014 12-2018	68,186,850	0	484,303	484,303	0.0	100.0	0	0	45.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	484,303	484,303	0.0	100.0				
Villa Nueva - Zacate - Colorado Primero.	14096500030	Ver.	01-2015 12-2017	8,099,208	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Campo de Aguila-Michapan Paso Real.	14096500031	Ver.	01-2015 12-2017	21,313,705	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Altotonga-La Ventilla	14096500037	Ver.	07-2014 12-2018	50,298,226	0	498,126	498,126	0.0	100.0	0	0	48.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	498,126	498,126	0.0	100.0			
Juan Rodríguez Clara - Santa Rosa.	14096500040	Ver.	07-2014 12-2017	42,313,714	0	0	0	0.0	0.0	0	0	81.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000	14096500042	Ver.	01-2015 12-2017	468,928,836	0	64,634,264	64,634,264	0.0	100.0	0	0	98
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	49,824,715	49,824,715	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	14,809,549	14,809,549	0.0	100.0			
Construcción de pavimento Asfáltico del Camino E.C. Entabladero - Melchor Ocampo Tr. 0+000 del Municipio de Espinal, Veracruz	14096500046	Ver.	09-2014 12-2017	75,812,073	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Naranjal - Coetzala.	14096500047	Ver.	01-2015 12-2017	21,057,941	0	0	0	0.0	0.0	0	0	76.3

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Monterreal-Barrio de Santa Cruz.	14096500048	Ver.	01-2015 12-2017	19,949,629	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puentecillas - Acocota.	14096500049	Ver.	01-2015 12-2017	20,461,158	0	13,389,045	13,389,045	0.0	100.0	0	0	25
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	13,389,045	13,389,045	0.0	100.0			
San Andrés-Adolfo Ruiz Cortínez-Perla San Martín-Miguel Hidalgo-Los Órganos E.C. Monte Pío.	14096500050	Ver.	11-2014 12-2017	167,767,268	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial Calle 39	14096510001	Yuc.	02-2014 12-2017	177,396,403	0	5,288,803	5,288,803	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	5,288,803	5,288,803	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial Tixkokob	14096510002	Yuc.	12-2015 12-2017	66,494,250	0	513,607	513,607	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	513,607	513,607	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Jesús María - Matias Ramos - La Concepción.	14096520001	Zac.	01-2014 12-2017	21,156,857	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chichimequillas - Charco Blanco	14096520003	Zac.	01-2014 12-2019	50,247,536	500,000	389,728	389,728	77.9	100.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				500,000	389,728	389,728	77.9	100.0			
Lobatos - Adjuntas Del Refugio	14096520005	Zac.	01-2014 12-2019	111,844,843	12,000,000	11,284,292	11,284,292	94.0	100.0	11.4	14	58.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	11,284,292	11,284,292	94.0	100.0			
Ojocaliente - Palmira - E.C. Guadalupe/Cosío.	14096520006	Zac.	01-2014 12-2017	91,679,714	12,000,000	10,760,570	10,760,570	89.6	100.0	18.7	29	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	10,760,570	10,760,570	89.6	100.0			
Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo	14096520007	Zac.	01-2014 12-2019	112,307,652	10,000,000	9,490,707	9,490,707	94.9	100.0	15.2	15.2	60.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,490,707	9,490,707	94.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma.	14096520008	Zac.	01-2014 12-2017	52,892,144	2,000,000	40,000	40,000	2.0	100.0	9.9	0	55.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	40,000	40,000	2.0	100.0			
Apizolaya - E.C.(Nieves Mazapil).	14096520013	Zac.	01-2014 12-2017	29,568,130	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Capulin De Los Ruíz - Cienega De Room	14096520014	Zac.	01-2014 12-2017	28,649,911	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Perales - San Fernando - San Isidro.	14096520017	Zac.	02-2014 12-2017	73,002,178	3,000,000	3,103,291	3,103,291	103.4	100.0	9.6	6.4	92.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	3,103,291	3,103,291	103.4	100.0			
Entronque Colinas del Padre I	14096520018	Zac.	04-2014 12-2017	114,433,230	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Tanque Nuevo - Matehuapil.	14096520019	Zac.	04-2014 12-2019	91,679,715	6,000,000	5,527,638	5,527,638	92.1	100.0	18.7	4.3	48.2

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
					6,000,000	5,527,638	5,527,638	92.1	100.0			
El Vinatero - Nuevo Mercurio.	14096520020	Zac.	06-2014 12-2018	364,955,791	6,000,000	5,390,857	5,390,857	89.8	100.0	2.9	2.2	29.5
					6,000,000	5,390,857	5,390,857	89.8	100.0			
El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo	14096520021	Zac.	06-2014 12-2019	219,713,966	10,000,000	8,508,416	8,508,416	85.0	100.0	7.2	7.8	35.2
					10,000,000	8,508,416	8,508,416	85.0	100.0			
Camino Calera-Nueva Alianza- E.C. Fresnillo/Jerez.	14096520022	Zac.	06-2014 12-2017	23,742,915	0	607,035	607,035	0.0	100.0	0	0	100
					0	607,035	607,035	0.0	100.0			
Santa Rita - E.C. Rio Frio / Nueva Australia - El Maguey.	14096520023	Zac.	07-2014 12-2017	119,723,570	0	0	0	0.0	0.0	0	0	41.8
					0	0	0	0.0	0.0			
Acceso Norte de Fresnillo.	14096520024	Zac.	07-2014 12-2017	181,966,053	0	4,403,443	4,403,443	0.0	100.0	0	0	99.9
					0	4,403,443	4,403,443	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan	15093110001	Mex.	03-2015 12-2020	26,541,545,525	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M)	15093110004	CDMX	01-2016 12-2019	3,942,443,998	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				0	0	0	0.0	0.0			
Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Merida, Yucatán	15093110005	Yuc.	09-2015 12-2017	3,252,557,113	0	0	0	0.0	0.0	30.8	0	28.3
	N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0			
San Isidro - El Novillo.	15096210001	Ags.	01-2015 12-2017	191,823,352	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes	15096210002	Ags.	06-2015 12-2017	118,610,773	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
PSV Carretera Federal No. 45 Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI	15096210003	Ags.	06-2015 12-2017	159,724,911	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño.	15096240001	Camp.	01-2015 12-2018	116,628,598	0	0	0	0.0	0.0	0	0	60.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Entronque Hecelchakán	15096240002	Camp.	07-2015 12-2017	113,132,792	0	28,487,325	28,487,325	0.0	100.0	0	8	98
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	20,213,523	20,213,523	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	8,273,802	8,273,802	0.0	100.0			
Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300.	15096250001	Coah.	01-2016 12-2018	121,211,162	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.	15096270004	Chis.	07-2016 12-2018	3,197,055,864	500,000,000	5,745,582	5,745,582	1.1	100.0	8.2	0	6
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				500,000,000	5,745,582	5,745,582	1.1	100.0			
San Juan de Guadalupe-El Floreño.	15096300001	Dgo.	10-2015 12-2019	199,291,670	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar.	15096300002	Dgo.	01-2016 12-2018	338,457,102	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización del camino Huehuetepec Barrio de Guadalupe Pie de Tierra Blanca Llano de Maguey El Manguito.	15096320002	Gro.	07-2015 12-2018	78,498,379	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino Universidad Intercultural de la Cienega -Laguna Seca - Malinaltepec	15096320003	Gro.	07-2015 12-2018	74,171,697	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec.	15096320004	Gro.	07-2015 12-2018	68,608,819	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Construccion de Carretera Las Joyas al Km 30, Municipio de Acapulco de Juarez, Gro.	15096320005	Gro.	07-2015 12-2017	44,516,305	14,000,000	12,250,872	12,250,872	87.5	100.0	40	37.9	66.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	12,250,872	12,250,872	87.5	100.0			
Modernización del Camino San Luis Acatlán - Nejapa Camalotillo.	15096320010	Gro.	09-2015 12-2018	85,297,450	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación del Camino Aratichanguio Cupuán (Crucero del llamo Cupuán) entre Laguna San Marcos Terreno.	15096320011	Gro.	09-2015 12-2018	67,990,721	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Seutla-Santa Barbara.	15096320012	Gro.	09-2015 12-2018	56,864,966	13,000,000	254,432	254,432	1.9	100.0	21.7	16.2	16.2

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			13,000,000	254,432	254,432	1.9	100.0				
Pavimentación del E. C. mpio. Tlapa - Marquelia en el tramo de la localidad El Mezón - Loma Bonita.	15096320014	Gro.	09-2015 12-2018	39,963,199	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto.	15096320015	Gro.	09-2015 12-2018	48,584,592	15,000,000	278,149	278,149	1.8	100.0	25.7	15.4	15.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	278,149	278,149	1.8	100.0			
Puente vehicular Rio Cholchoapa de Piedra Ancha, sobre la carretera San Luis Acatlán - Miahuichán - Cauteppec.	15096320017	Gro.	10-2015 12-2017	10,656,853	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistlahuaca.	15096320018	Gro.	10-2015 12-2018	49,447,797	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación del Camino Rural Almolonga - Hueyitlalpan del km 0+000 al km 4+940 mpio. de Tixtla	15096320019	Gro.	10-2015 12-2017	30,045,470	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Continuación de la pavimentación Zirandano-Crucero el tamarindo-Tasajera-La Humedad	15096320020	Gro.	11-2015 12-2018	55,010,674	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Las Lomitas - Huertecillas.	15096320022	Gro.	01-2016 12-2018	64,468,020	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Puerto de Gallo - Galeras, tramo del Km. 83+000 al Km. 97+000.	15096320023	Gro.	01-2016 12-2017	144,639,787	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca	15096330001	Hgo.	09-2015 12-2018	1,518,004,516	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría	15096340001	Jal.	07-2015 12-2018	33,803,537	9,000,000	4,670,675	4,670,675	51.8	100.0	26.2	20.4	94
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	4,670,675	4,670,675	51.8	100.0			
Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros.	15096340002	Jal.	04-2015 12-2019	44,332,507	9,000,000	8,724,073	8,724,073	96.9	100.0	25	25	41.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,000,000	8,724,073	8,724,073	96.9	100.0			
Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000.	15096360001	Mich.	01-2015 12-2017	101,666,376	0	34,022	34,022	0.0	100.0	0	0	46.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	34,022	34,022	0.0	100.0			
Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán	15096360002	Mich.	06-2015 12-2019	167,312,590	7,000,000	7,120,812	7,120,812	101.7	100.0	3.4	6.8	6.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	7,120,812	7,120,812	101.7	100.0			
Arroyo seco - Montecillos.	15096360003	Mich.	08-2015 12-2019	66,498,762	7,000,000	7,263,424	7,263,424	103.7	100.0	4.7	11.7	11.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	7,263,424	7,263,424	103.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
El Limón de Papatzindan - Purungueo, tramo la Virgencita - Purungueo	15096360004	Mich.	08-2015 12-2017	60,573,552	7,000,000	6,457,000	6,457,000	92.2	100.0	4	12.5	12.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,457,000	6,457,000	92.2	100.0			
E.C. (Acuitzio del Canjé-Villa Madero) - Ziparapio El Alto.	15096360005	Mich.	10-2015 12-2019	21,057,941	7,000,000	2,962,750	2,962,750	42.3	100.0	26.3	6.8	6.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	2,962,750	2,962,750	42.3	100.0			
Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León.	15096390001	NL	03-2015 12-2018	111,338,806	0	7,827,863	7,827,863	0.0	100.0	0	9	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	7,827,863	7,827,863	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca-Tehuantepec).	15096400003	Oax.	06-2015 12-2019	111,752,023	0	1,484,324	1,484,324	0.0	100.0	0	0	10.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,484,324	1,484,324	0.0	100.0			
E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec.	15096400004	Oax.	07-2015 12-2019	125,218,021	5,000,000	96,094	96,094	1.9	100.0	4.2	0	6.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	96,094	96,094	1.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000	15096400006	Oax.	09-2015 12-2017	37,298,985	5,000,000	96,353	96,353	1.9	100.0	14.2	0	17.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					5,000,000	96,353	96,353	1.9	100.0			
E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) - E.C.(Mitla-Totontepec Villa De Morelos) del Km 0+000 al km 18+000.	15096400007	Oax.	09-2016 12-2019	102,280,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de puente en el Camino Arroyo Grande-Camino Blanco los Nazarios	15096440001	SLP	06-2015 12-2017	3,933,854	0	3,892,129	3,892,129	0.0	100.0	0	5.7	5.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	3,892,129	3,892,129	0.0	100.0			
Camino Tlaetla-Pilateno, en el municipio de Xilitla.	15096440004	SLP	09-2015 12-2017	22,643,795	8,000,000	7,981,602	7,981,602	99.7	100.0	41	24.6	79.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					8,000,000	7,981,602	7,981,602	99.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
PSV Entronque Estación Naranja	15096450001	Sin.	01-2015 12-2017	132,230,359	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Carretera Alimentadora de Carretera Alcoyonqui - La Flechas	15096450003	Sin.	04-2015 12-2017	23,734,942	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Bacubirito - San Joaquin	15096450005	Sin.	09-2015 12-2019	117,191,281	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Coatepec de Arriba - Coatepec de Abajo	15096500002	Ver.	01-2016 12-2017	29,961,098	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Zapoqui El Salitre.	15096520001	Zac.	06-2015 12-2017	21,053,354	8,000,000	8,257,821	8,257,821	103.2	100.0	35.7	11.2	37.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	8,257,821	8,257,821	103.2	100.0			
Las Chilitas El Tepetate La Purisima.	15096520002	Zac.	06-2015 12-2019	31,970,559	6,000,000	5,433,336	5,433,336	90.5	100.0	20.8	10.9	33.9

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	5,433,336	5,433,336	90.5	100.0				
El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego.	15096520003	Zac.	06-2015 12-2019	19,182,335	8,000,000	6,011,184	6,011,184	75.1	100.0	37.8	47.7	73.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	6,011,184	6,011,184	75.1	100.0			
Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra.	15096520004	Zac.	06-2015 12-2019	49,021,524	12,000,000	9,265,555	9,265,555	77.2	100.0	11.6	16.1	31.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	9,265,555	9,265,555	77.2	100.0			
E.C. Huejucar / Monte Escobedo - Colonia Anacleto López.	15096520005	Zac.	06-2015 12-2017	9,058,325	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma.	15096520006	Zac.	07-2015 12-2019	43,693,097	2,000,000	3,824,877	3,824,877	191.2	100.0	9	2.9	25.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,000,000	3,824,877	3,824,877	191.2	100.0			
Joaquin Amaro - La Labor.	15096520007	Zac.	07-2015 12-2019	13,227,876	4,280,000	4,396,420	4,396,420	102.7	100.0	29.3	45.3	73.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,280,000	4,396,420	4,396,420	102.7	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. Sombrerete/Colonia González Ortega - Col. Morelos.	15096520008	Zac.	07-2015 12-2017	16,013,691	3,500,000	3,226,047	3,226,047	92.1	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,500,000	3,226,047	3,226,047	92.1	100.0			
E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda.	15096520009	Zac.	10-2015 12-2019	43,693,097	5,000,000	4,145,746	4,145,746	82.9	100.0	12.3	11.2	27
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,145,746	4,145,746	82.9	100.0			
Boquilla de Abajo - La Encantada.	15096520010	Zac.	10-2015 12-2019	28,382,975	12,000,000	10,757,570	10,757,570	89.6	100.0	30.9	63.3	87.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	10,757,570	10,757,570	89.6	100.0			
Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales).	15096520011	Zac.	10-2015 12-2019	10,620,600	1,950,000	2,159,663	2,159,663	110.7	100.0	25.3	4.8	55.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,950,000	2,159,663	2,159,663	110.7	100.0			
Colonia Progreso-Nicolas Bravo	15096520012	Zac.	10-2015 12-2019	39,803,346	13,000,000	10,922,670	10,922,670	84.0	100.0	34.2	17.7	38.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	10,922,670	10,922,670	84.0	100.0			
Infraestructura para Sistemas y Equipos para la Navegación y Control del Tránsito Aéreo.	1609C000001	Varios	01-2016 12-2018	48,243,573	0	29,947,443	29,947,442	0.0	99.9	0	62.1	77.7

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos			0	29,947,443	29,947,442	0.0	99.9				
Sistema Integrado Peribús	16093110001	Jal.	12-2016 12-2017	3,440,870,816	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en El Coloradito, Sin.	16095100001	Sin.	04-2016 12-2017	30,405,946	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			
El Sauz - El Zapote - Piedras Chinas.	16096210001	Ags.	01-2016 12-2019	36,159,946	25,000,000	18,575,850	18,575,850	74.3	100.0	80	73.3	73.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				25,000,000	18,575,850	18,575,850	74.3	100.0			
Modernización y Ampliación de la carretera Lubná Kikab Laguna Grande	16096240001	Camp.	09-2017 12-2020	388,800,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino Cofradía de Hidalgo - Las Cuatas.	16096260001	Col.	01-2017 12-2018	23,670,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Jabonoso-Esmeralda.	16096300001	Dgo.	12-2015 12-2017	140,507,222	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD NUEVA	16096310002	Gto.	07-2016 12-2017	12,397,696	5,200,000	0	0	0.0	0.0	50	11.2	11.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,200,000	0	0	0.0	0.0			
Construcción de camino de la comunidad la California, Adjuntas del Monte y Tampico, municipio de Dolores Hidalgo	16096310003	Gto.	07-2016 12-2017	14,154,036	4,700,000	0	0	0.0	0.0	36	11.8	11.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,700,000	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación del Camino Trejo - El Cerrito, municipio de Silao	16096310005	Gto.	07-2016 12-2017	9,630,530	3,800,000	0	0	0.0	0.0	33.3	10	10
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,800,000	0	0	0.0	0.0			
Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el Km 50+900 de la Carretera Federal N 45.	16096310006	Gto.	11-2016 12-2017	67,154,187	0	34,353,844	34,353,844	0.0	100.0	0	30	85
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	34,353,844	34,353,844	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017		EJERCICIO		PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA				EJERCICIO/ MODIFICADA
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Estructura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámaro en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato.	16096310007	Gto.	08-2016 12-2018	103,314,134	0	36,252,984	36,252,984	0.0	100.0	0	91	91
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	35,694,906	35,694,906	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	558,078	558,078	0.0	100.0			
Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz.	16096310008	Gto.	08-2016 12-2020	498,635,334	0	14,172,793	14,172,793	0.0	100.0	0	1.1	5.1
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	14,172,793	14,172,793	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del Paso Superior Vehicular en el km 41+680 de la Carretera Federal 45D	16096310009	Gto.	11-2016 12-2017	49,920,753	0	17,491,519	17,491,519	0.0	100.0	0	19	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	17,491,519	17,491,519	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción del puente vehicular el Gallinero, en Dolores Hidalgo	16096310010	Gto.	07-2016 12-2017	10,000,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Tlapa - Chilapa) - Ayotzinapa.	16096320001	Gro.	02-2016 12-2017	21,691,835	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire.	16096320002	Gro.	05-2016 12-2018	37,957,612	13,000,000	12,728,892	12,728,892	97.9	100.0	36.6	36.6	36.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			13,000,000	12,728,892	12,728,892	97.9	100.0				
San Jeronimito - La Palma - Potrerillos	16096320003	Gro.	06-2016 12-2018	64,571,334	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Tlapa - Metlatonoc) - Cochoapa El Grande.	16096320004	Gro.	10-2016 12-2017	31,510,810	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tlacoachistlahuaca - San Cristóbal - San Jerónimo.	16096320005	Gro.	11-2016 12-2018	59,649,447	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani.	16096320006	Gro.	11-2016 12-2019	154,000,046	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
La Cruz del Arenal - Molinitos.	16096350001	Mex.	07-2016 12-2017	4,840,000	4,840,000	4,740,023	4,730,756	97.7	99.8	100	94.5	94.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,840,000	4,740,023	4,730,756	97.7	99.8				
Camino El Águila - Los Arana.	16096350002	Mex.	11-2017 12-2017	14,750,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Camino Imbarácuaro - La Yerbabuena.	16096360001	Mich.	10-2017 12-2017	16,117,005	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Camino E.C.F. 15 - Mojarritas.	16096380001	Nay.	10-2016 12-2017	12,397,696	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	16096400004	Oax.	02-2016 12-2018	132,624,353	15,000,000	1,642,136	1,642,136	10.9	100.0	12.8	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	1,642,136	1,642,136	10.9	100.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla Entronque Tehuantepec II) - San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, Tramo del km 0+000 al km 32+000	16096400005	Oax.	09-2016 12-2018	142,160,249	15,000,000	205,133	205,133	1.3	100.0	10.9	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	205,133	205,133	1.3	100.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C (Barranca Larga - Ventanilla)- San Antonio Lalana.	16096400006	Oax.	09-2016 12-2017	26,861,675	15,000,000	238,150	238,150	1.5	100.0	100	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	238,150	238,150	1.5	100.0			
El Jayal - La Junta Poza Larga	16096410001	Pue.	06-2016 12-2017	17,356,774	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Camino San Miguel Acuexcomac - La Trinidad.	16096410002	Pue.	09-2017 12-2017	39,190,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Olintla - Vicente Guerrero; tramo del Km 4+000 al Km 12+000	16096410003	Pue.	01-2017 12-2018	46,400,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. 70 Entronque a San Martin de Arriba	16096440001	SLP	01-2016 12-2018	27,967,348	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Magdaleno Cedillo- Zamachihue	16096440002	SLP	09-2016 12-2017	37,193,088	10,000,000	9,800,345	9,800,345	98.0	100.0	25	15.7	15.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,800,345	9,800,345	98.0	100.0			
Ahuehuevo - Xiliapa.	16096440003	SLP	11-2016 12-2018	17,101,092	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La Cuesta - La Pitahayita.	16096450001	Sin.	05-2017 12-2017	10,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (México 15-Badiraguato) - Capiato.	16096450002	Sin.	01-2017 12-2018	33,597,757	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tenexyecac - Huexoyucan	16096490001	Tlax.	06-2016 12-2019	28,634,545	11,716,000	10,626,062	10,626,062	90.6	100.0	33.3	33.8	33.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,716,000	10,626,062	10,626,062	90.6	100.0			
Altzayanca - Buenavista - Cardenas	16096490002	Tlax.	07-2016 12-2019	17,790,694	11,220,000	10,507,322	10,507,322	93.6	100.0	44.4	55.5	55.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,220,000	10,507,322	10,507,322	93.6	100.0			
Santa Bárbara-San José Texopa.	16096490003	Tlax.	08-2016 12-2019	36,706,995	13,529,500	13,249,578	13,249,578	97.9	100.0	41.3	62	62
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,529,500	13,249,578	13,249,578	97.9	100.0			
E.C. (Benito Juárez - Carrillo Puerto) - San José Xicoténcatl - Ignacio Allende.	16096490004	Tlax.	08-2016 12-2019	14,546,630	7,080,000	6,870,435	6,870,435	97.0	100.0	33	15.6	15.6

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,080,000	6,870,435	6,870,435	97.0	100.0				
Xocotla - Zacatla.	16096500003	Ver.	07-2016 12-2017	35,689,867	10,000,000	9,288,613	9,288,613	92.8	100.0	13.6	17.6	23.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,288,613	9,288,613	92.8	100.0			
Cerritos - Ciruelar	16096500005	Ver.	08-2016 12-2017	25,489,663	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Galeras - Ranchoapan.	16096500006	Ver.	08-2017 12-2018	33,261,986	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Xico - Micoxtla	16096500007	Ver.	10-2016 12-2018	19,787,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Chorrillo - Matlalapa - Cruz Blanca	16096500008	Ver.	10-2016 12-2017	16,192,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Potrerrillo - Aserradero	16096500009	Ver.	05-2017 12-2017	9,600,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Benito Juárez - La Lima - Otlamalácatl - Yupilitla	16096500010	Ver.	10-2017 12-2019	59,800,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Coscomatepec - Tetelzingo) - Xaltenango	16096500011	Ver.	10-2017 12-2017	9,400,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Gloria - Paso del Cura.	16096500012	Ver.	01-2017 12-2019	30,710,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Hidalgotilán - El Macayal	16096500013	Ver.	01-2017 12-2020	68,040,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial Salida a Progreso	16096510001	Yuc.	01-2016 12-2018	206,628,267	0	43,338,180	43,338,180	0.0	100.0	0	27	27
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	43,338,180	43,338,180	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
La Laguna-San Felipe de Jesús.	16096520001	Zac.	10-2016 12-2019	22,729,109	12,000,000	11,068,688	11,068,688	92.2	100.0	38	79.7	79.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	11,068,688	11,068,688	92.2	100.0			
E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín	16096520002	Zac.	10-2016 12-2018	50,623,925	6,000,000	5,580,850	5,580,850	93.0	100.0	9	5.5	5.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,580,850	5,580,850	93.0	100.0			
Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac	16096520003	Zac.	10-2016 12-2018	49,590,784	6,000,000	5,512,535	5,512,535	91.8	100.0	7.2	11.6	11.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,512,535	5,512,535	91.8	100.0			
Teúl-Juchipila Primera Etapa	16096520004	Zac.	09-2017 12-2019	50,623,926	6,000,000	5,168,128	5,168,128	86.1	100.0	2.3	4.1	4.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,000,000	5,168,128	5,168,128	86.1	100.0			
Autopista Tijuana Ensenada (nuevo trazo).	17096220001	BC	06-2017 12-2019	3,108,360,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Libramiento de Champotón	17096240001	Camp.	05-2017 12-2019	845,830,000	0	34,148,352	34,148,352	0.0	100.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	34,148,352	34,148,352	0.0	100.0			
Modernización y ampliación de la Carretera Costera del golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida, Tramo 0+000 al 5+800, en el estado de Campeche.	17096240002	Camp.	07-2017 12-2018	150,000,000	0	99,992,195	99,992,195	0.0	100.0	0	39.6	39.6
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	99,992,195	99,992,195	0.0	100.0			
Paso Superior Vehiucalr en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D	17096310001	Gto.	04-2017 12-2018	359,000,000	0	74,001,660	74,001,660	0.0	100.0	0	7	7
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	74,001,660	74,001,660	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Ramal a Mariscala	17096310002	Gto.	02-2017 12-2018	352,700,000	0	92,547,741	92,547,741	0.0	100.0	0	11.7	11.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	92,547,741	92,547,741	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
PSV Caleras de Ameche	17096310003	Gto.	04-2017 12-2018	153,900,000	0	64,038,011	64,038,011	0.0	100.0	0	34	34
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	64,038,011	64,038,011	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, Gto.	17096310004	Gto.	08-2017 12-2018	236,400,000	0	38,595,981	38,595,981	0.0	100.0	0	20	20
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	38,595,981	38,595,981	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del PSV en el km 100+676 de la Carretera Federal No. 45D	17096310005	Gto.	06-2017 12-2017	40,000,000	0	33,995,241	33,995,241	0.0	100.0	0	85	85
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	33,995,241	33,995,241	0.0	100.0			
Construcción de la estructura en San Diego de Alejandría en el Municipio de Purísima del Rincón, Gto	17096310006	Gto.	08-2017 12-2017	49,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación del camino Tejamanil - Vista hermosa (2da etapa). En el Municipio de Romita, Gto.	17096310007	Gto.	10-2017 12-2017	5,000,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0	
Pavimentación del camino La Leona - Las Cruces en Santiago Maravatio, Gto.	17096310008	Gto.	10-2017 12-2017	7,000,000	10,500,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,500,000	0	0	0.0	0.0	
Pavimentación del Camino de Acceso a Cofradía de Guerra.	17096310009	Gto.	10-2017 12-2017	3,886,295	4,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0	
Godoy - La Chury.	17096310010	Gto.	10-2017 12-2017	10,200,000	10,226,000	0	0	0.0	0.0	99.9	0	0
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,226,000	0	0	0.0	0.0	
Pavimentación con carpeta asfáltica de camino entronque carretera Romita-Cuerámaro-Los Ángeles, tercera etapa.	17096310011	Gto.	11-2017 12-2018	14,501,901	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
				K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0	

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Pavimentación del Camino de Acceso a Rosa de Camacho, Cuarta etapa	17096310012	Gto.	10-2017 12-2017	8,000,000	8,000,000	0	0	0.0	0.0	98.9	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,000,000	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación del camino Sarteneja - San Francisco de la Soledad, Municipio de Cuernavaca	17096310013	Gto.	11-2017 12-2017	11,000,000	11,000,000	0	0	0.0	0.0	99.1	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la carretera Chilpancingo Acapulco, tramo Entronque Libramiento Poniente Paso Limonero, en el Estado de Guerrero	17096320001	Gro.	09-2017 12-2018	185,948,000	0	40,000,000	40,000,000	0.0	100.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	40,000,000	40,000,000	0.0	100.0			
Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán- Huejutla de Reyes	17096330001	Hgo.	07-2017 12-2018	695,745,334	200,000,000	115,134,861	114,912,662	57.4	99.8	48.6	3	3
	K-003-Proyectos de construcción de carretera				200,000,000	115,134,861	114,912,662	57.4	99.8			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Construcción del Libramiento Vehicular de Puerto Vallarta	17096340001	Jal.	04-2017 12-2020	3,358,337,370	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
San Antonio - Las Huertas - Las Pilas	17096360001	Mich.	07-2017 12-2017	5,000,000	5,000,000	4,999,946	4,999,946	99.9	100.0	18.5	0	0
					5,000,000	4,999,946	4,999,946	99.9	100.0			
Buenos Aires-El Cahulote	17096360002	Mich.	09-2017 12-2018	30,474,500	7,000,000	6,997,962	6,997,962	99.9	100.0	0	0	0
					7,000,000	6,997,962	6,997,962	99.9	100.0			
La Palma - La Angostura.	17096360003	Mich.	10-2017 12-2018	14,000,000	7,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					7,000,000	0	0	0.0	0.0			
Adecuación vial en el acceso a la Carretera a Pesquería en su entronque con la Carretera Monterrey-Cd. Mier.	17096390001	NL	05-2017 12-2018	35,953,319	0	3,862,468	3,862,468	0.0	100.0	0	40	40
					0	3,862,468	3,862,468	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
PIV en la Carretera Monterrey-Cd. Victoria y la Calle Miguel Hidalgo (San Pedro de los Salazar) en el Municipio de Santiago, Nuevo León.	17096390002	NL	05-2017 12-2017	150,800,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta	17096390005	NL	10-2017 12-2020	2,570,679,370	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500	17096400001	Oax.	01-2017 12-2019	50,740,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560.	17096400002	Oax.	03-2017 12-2019	67,800,000	12,000,000	191,621	191,621	1.5	100.0	11.8	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,000,000	191,621	191,621	1.5	100.0			
E.C. (Boca del Monte - Santiago Choapam) - San Juan Lalana	17096400003	Oax.	07-2017 12-2018	24,320,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santo Domingo Yanhuitlán - CBTA 51 - Xacañi	17096400004	Oax.	08-2017 12-2017	28,200,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización y ampliación del camino tipo D revestido: Huahuaxtla - Pahuata.	17096410001	Pue.	02-2017 12-2018	40,600,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Antonio Metzónapa- La Quebradora E.C. Ayotoxco de Guerrero - Hueytamalco	17096410002	Pue.	04-2017 12-2018	14,140,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo	17096430001	Q. Roo	09-2017 12-2019	528,618,806	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. 57 - Noria de los Castillo	17096440001	SLP	02-2017 12-2017	6,329,647	3,000,000	6,199,933	6,199,933	206.6	100.0	42.5	29.4	29.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	6,199,933	6,199,933	206.6	100.0			
Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo-Cd. Valles	17096440002	SLP	05-2017 12-2020	3,233,578,843	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
San Ciró de Acosta - El Aguacate, del Km. 0+000 al Km. 4+620	17096440003	SLP	05-2017 12-2017	16,170,000	0	15,956,091	15,956,091	0.0	100.0	0	50.2	50.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	15,956,091	15,956,091	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000	17096440004	SLP	10-2017 12-2020	400,002,800	0	39,973,142	39,973,142	0.0	100.0	0	16.7	16.7
Los Ángeles - Buenavista.	17096440005	SLP	08-2017 12-2018	30,450,000	4,000,000	3,933,405	3,933,405	98.3	100.0	11.4	16	16
Entronque Benjamín Hill-Costerita	17096450001	Sin.	08-2017 12-2018	160,000,000	0	32,015,515	32,015,515	0.0	100.0	0	10	10
El Cuichi-Lo de Ponce.	17096450003	Sin.	08-2017 12-2017	29,040,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
Chicaloque - Lim. Edos. (Ver-Pue)	17096500001	Ver.	01-2017 12-2018	41,310,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Naranjal - Tezapa	17096500002	Ver.	03-2017 12-2018	23,520,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tuxpanguillo - Poxcautla - Coxititla	17096500003	Ver.	03-2017 12-2019	62,560,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Xonamanca - Comalapa - Vicente Guerrero	17096500004	Ver.	06-2017 12-2019	68,093,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la Carretera Loltún-E.C. (Santa Elena-Bolonchén).	17096510002	Yuc.	09-2017 12-2019	133,000,000	43,400,000	12,218,783	12,218,783	28.1	100.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				43,400,000	12,218,783	12,218,783	28.1	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				265,011,677	54,917,003	53,678,116	53,678,116	97.7	100.0			
Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	1109A000003	Qro.	04-2012 12-2017	265,011,677	54,917,003	53,678,116	53,678,116	97.7	100.0	40.3	36.3	96

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			2017		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA			
K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología				54,917,003	53,678,116	53,678,116	97.7	100.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				27,408,303,411	1,326,671,496	1,135,887,641	1,135,887,641	85.6	100.0			
SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	09094000001	Varios	01-2010 12-2018	27,408,303,411	1,326,671,496	1,135,887,641	1,135,887,641	85.6	100.0	7.9	7.9	97.4
K-045-Sistema Satelital				1,326,671,496	1,135,887,641	1,135,887,641	85.6	100.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.