

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				46,260,732,377	7,125,667,235	5,956,888,418	4,999,066,897	70.1	83.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				15,566,657,875	3,491,666,156	2,740,368,817	2,075,109,684	59.4	75.7			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				12,875,921,417	3,387,060,893	2,687,868,298	2,025,470,793	59.8	75.3			
Programa de adquisición de elevadores de pasajeros para establecimientos de apoyo y no médicos.	1450GYR0031	Varios	01-2015 12-2017	128,880,622	0	59,281,046	59,281,046	0.0	100.0	35	46	96
	K-029-Programas de adquisiciones				0	59,281,046	59,281,046	0.0	100.0			
Programa de sustitución de bancas tandem para unidades médicas de los tres niveles de atención médica 2016.	1450GYR0033	Varios	01-2015 12-2017	42,293,411	0	16,641,122	16,641,121	0.0	99.9	35	58	98
	K-029-Programas de adquisiciones				0	16,641,122	16,641,121	0.0	99.9			
Programa de adquisición de equipo de seguridad 2016.	1450GYR0050	CDMX	09-2015 12-2017	55,963,387	52,500,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				52,500,000	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de equipo de transporte vertical.	1450GYR0054	Varios	08-2014 12-2017	118,368,452	0	38,479,193	38,479,193	0.0	100.0	69	65	87
	K-029-Programas de adquisiciones				0	38,479,193	38,479,193	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	1450GYR0057	Varios	01-2015 12-2017	1,069,521,727	0	6,207,008	5,008,577	0.0	80.6	5.9	1.7	95.7
	K-029-Programas de adquisiciones				0	6,207,008	5,008,577	0.0	80.6			
Equipo de limpieza 2016.	1450GYR0063	Varios	07-2014 11-2017	139,767,155	0	160,776	23,200	0.0	14.4	100	20	20
	K-029-Programas de adquisiciones				0	160,776	23,200	0.0	14.4			
Programa de adquisición de equipo de limpieza 2016-2.	1450GYR0071	Varios	09-2015 12-2017	22,032,116	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Aire Acondicionado para Establecimientos Médicos y de Apoyo.	1450GYR0101	Varios	11-2014 11-2017	419,656,803	380,841,562	217,194,554	28,245,136	7.4	13.0	100	41	41
	K-029-Programas de adquisiciones				380,841,562	217,194,554	28,245,136	7.4	13.0			
Programa de adquisición de bancas TANDEM 2016.	1450GYR0102	Varios	11-2014 10-2017	77,133,934	72,400,000	41,608,280	39,569,601	54.6	95.1	100	66	66
	K-029-Programas de adquisiciones				72,400,000	41,608,280	39,569,601	54.6	95.1			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Elevadores para camilleros 2016.	1450GYR0105	Varios	01-2015 12-2017	500,000,000	0	302,009,924	284,998,659	0.0	94.3	61	62	96
	K-029-Programas de adquisiciones			0	302,009,924	284,998,659	0.0	94.3				
Programa de adquisición de equipo de seguridad para Edificio Sede 2016.	1450GYR0107	CDMX	01-2015 12-2017	22,368,969	21,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			21,000,000	0	0	0.0	0.0				
Programa de adquisición de elevadores de carga para unidades médicas, no médicas y de apoyo.	1550GYR0017	Varios	08-2015 12-2017	137,387,433	128,919,330	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			128,919,330	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de equipos de anestesia en Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención a la salud del IMSS.	1550GYR0021	Varios	01-2016 12-2017	206,459,085	0	3,844,217	3,844,217	0.0	100.0	1.8	23.5	52.1
	K-029-Programas de adquisiciones			0	3,844,217	3,844,217	0.0	100.0				
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2016.	1550GYR0023	Varios	01-2016 12-2017	4,262,461,960	0	192,556,181	189,932,025	0.0	98.6	9.4	9.4	99.9

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				0	192,556,181	189,932,025	0.0	98.6				
Adquisición de equipos de imagenología para Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención.	1550GYR0030	Varios	10-2015 12-2017	153,456,109	148,533,508	54,045,656	54,045,656	36.3	100.0	100	34.1	34.1
K-029-Programas de adquisiciones				148,533,508	54,045,656	54,045,656	36.3	100.0				
Adquisición de dos Casetas Móviles para la Subdelegación 03 Suroeste de Monterrey, N.L.	1550GYR0037	NL	11-2015 12-2018	480,091	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales Regionales, de 3er Nivel y Establecimientos de Apoyo	1550GYR0040	Varios	11-2015 12-2017	240,336,512	232,600,000	119,906,992	82,397,713	35.4	68.7	100	51	51
K-029-Programas de adquisiciones				232,600,000	119,906,992	82,397,713	35.4	68.7				
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales de Zona y Subzona.	1550GYR0041	Varios	11-2015 12-2017	449,358,766	234,927,673	112,793,709	57,629,569	24.5	51.0	100	51	51
K-029-Programas de adquisiciones				234,927,673	112,793,709	57,629,569	24.5	51.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Adquisición Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y de Apoyo 2015	1550GYR0043	Varios	11-2015 12-2017	272,617,409	263,872,327	73,947,833	5,586,756	2.1	7.5	100	41	41
	K-029-Programas de adquisiciones				263,872,327	73,947,833	5,586,756	2.1	7.5			
Programa nacional de adquisición de máquinas de coser para los Centros de Seguridad Social 2016	1650GYR0051	Varios	03-2016 04-2017	4,904,283	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de mobiliario en las oficinas de nivel central del IMSS, 2016.	1650GYR0057	CDMX	04-2016 12-2017	150,000,000	0	5,312,672	5,312,672	0.0	100.0	1	0.1	99.1
	K-029-Programas de adquisiciones				0	5,312,672	5,312,672	0.0	100.0			
Adquisición de Equipo y Mobiliario Administrativo para la Delegación Hidalgo.	1650GYR0063	Hgo.	05-2016 12-2017	1,549,712	0	5,423	5,423	0.0	100.0	0	2	99
	K-029-Programas de adquisiciones				0	5,423	5,423	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa nacional de adquisición de estufas y hornos para Centros de Seguridad Social y Guarderías 2016	1650GYR0067	Varios	11-2016 12-2017	6,407,833	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Programa nacional de sustitución de sillas. Etapa 1	1650GYR0068	Varios	05-2016 12-2017	147,716,937	0	1,213,828	1,213,827	0.0	99.9	1	0.1	99.1
	K-029-Programas de adquisiciones			0	1,213,828	1,213,827	0.0	99.9				
Adquisición de Equipo electromecánico para la Planta de Lavado Oriente, perteneciente, a la Delegación Sur del Distrito Federal	1650GYR0071	CDMX	05-2016 12-2017	26,838,399	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Programa de adquisición de Equipo y Mobiliario por concepto de atención de emergencia obstétrica.	1650GYR0072	CDMX	05-2016 12-2017	2,538,903	0	1,892,813	1,814,057	0.0	95.8	100	95	95
	K-029-Programas de adquisiciones			0	1,892,813	1,814,057	0.0	95.8				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo	1650GYR0073	Varios	08-2016 12-2017	270,584,685	0	30,743,445	30,743,445	0.0	100.0	22	22	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	30,743,445	30,743,445	0.0	100.0			
Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017.	1650GYR0091	Varios	01-2017 12-2018	3,774,807,681	1,851,466,493	1,381,020,636	1,092,131,431	58.9	79.0	100	68.8	68.8
	K-029-Programas de adquisiciones				1,851,466,493	1,381,020,636	1,092,131,431	58.9	79.0			
Adquisición de equipo de cocina y Comedor para Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Veracruz Norte	1650GYR0100	Varios	09-2016 12-2017	2,101,337	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Torretas Financieras y equipo de grabación para la Unidad de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social.	1650GYR0112	CDMX	10-2016 12-2017	4,099,244	0	3,429,135	3,429,135	0.0	100.0	0	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	3,429,135	3,429,135	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Adquisición y sustitución de mobiliario en los cuatro Centros Vacacionales del IMSS, 2017.	1750GYR0010	Varios	05-2017 10-2017	12,540,519	0	8,579,562	8,579,562	0.0	100.0	100	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones			0	8,579,562	8,579,562	0.0	100.0				
Adquisición de Equipamiento para la Evaluación de los Riesgos de Trabajo, en el Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco	1750GYR0021	Jal.	09-2017 12-2017	581,636	0	435,521	0	0.0	0.0	100	80	80
	K-029-Programas de adquisiciones			0	435,521	0	0.0	0.0				
Adquisición de un Sistema UPS para el Tomógrafo del HGZ No. 3 en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.	1750GYR0033	Qro.	11-2017 12-2017	4,082,707	0	3,466,000	3,466,000	0.0	100.0	0	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones			0	3,466,000	3,466,000	0.0	100.0				
Programa nacional de actualización de mobiliario para la mejora en la prestación de servicios de los tres niveles de atención, 2017.	1750GYR0034	Varios	11-2017 12-2017	134,989,997	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Emergencia para la Adecuación del Inmueble ubicado en Río Pánuco No. 224.	1750GYR0036	CDMX	11-2017 12-2017	10,919,929	0	10,607,724	10,607,724	0.0	100.0	100	90	90
	K-029-Programas de adquisiciones				0	10,607,724	10,607,724	0.0	100.0			
Adquisición de Mobiliario para la Unidad de Control Metabólico (UCM) en la Ciudad Monterrey, Nuevo León.	1750GYR0039	NL	12-2017 12-2017	2,713,674	0	2,485,048	2,485,048	0.0	100.0	0	91	91
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,485,048	2,485,048	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				376,161,484	0	5,286,009	5,019,893	0.0	94.9			
Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Unidades Médicas.	1350GYR0001	Varios	10-2014 12-2017	26,642,132	0	0	0	0.0	0.0	30	0	23
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Reparación y rehabilitación de archivo, consulta externa, sala de altas y sala de espera del HGO No. 23, derivado de contingencia por hundimiento del área.	1550GYR0010	NL	05-2015 12-2017	12,655,183	0	45,715	45,715	0.0	100.0	1	0	99
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	45,715	45,715	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Reestructuración, Renivelación y Remodelación del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente en Querétaro, Querétaro.	1550GYR0045	Qro.	01-2016 12-2017	7,543,874	0	2,784,357	2,540,748	0.0	91.2	1	0	99
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,784,357	2,540,748	0.0	91.2			
Renivelación de la torre de hospitalización con desplomes fuera de Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en el Hospital General de Zona No. 2-A.	1550GYR0048	CDMX	01-2016 12-2017	6,501,292	0	0	0	0.0	0.0	21	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Barda Perimetral del Almacén General Delegacional en el Municipio de Culiacán, Sinaloa	1650GYR0056	Sin.	01-2017 12-2017	3,615,995	0	727,153	704,646	0.0	96.9	100	26	26
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	727,153	704,646	0.0	96.9			
Sustitución de Materiales de las Fachadas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades N 1, Centro Médico Nacional Bajío, León, Guanajuato.	1650GYR0070	Gto.	01-2017 12-2018	9,260,607	0	1,728,784	1,728,784	0.0	100.0	1	16.8	16.8

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,728,784	1,728,784	0.0	100.0				
Programa Nacional de Mantenimiento a Unidades de Primer Nivel de Atención Médica.	1650GYR0133	Varios	03-2017 05-2017	65,450,503	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa nacional de mantenimiento a unidades de segundo nivel de atención médica.	1650GYR0134	Varios	03-2017 05-2017	140,508,102	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa nacional de mantenimiento a unidades de tercer nivel de atención médica.	1650GYR0135	Varios	03-2017 05-2017	103,983,796	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				337,705,590	23,783,547	22,368,013	20,138,475	84.6	90.0			
Estudios de Preinversión para el desarrollo de dieciséis proyectos de Infraestructura Médica.	1450GYR0023	Varios	07-2014 12-2017	147,657,233	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica.	1450GYR0025	Varios	07-2014 12-2017	190,048,357	23,783,547	22,368,013	20,138,475	84.6	90.0	90	0	0
K-028-Estudios de preinversión					23,783,547	22,368,013	20,138,475	84.6	90.0			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				1,976,869,384	80,821,716	24,846,497	24,480,523	30.2	98.5			
Instalación de escaleras de emergencia en 24 Unidades Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social	1450GYR0041	Varios	07-2014 11-2017	104,615,647	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Azcapotzalco, D.F.	1550GYR0004	CDMX	02-2015 12-2018	149,288,971	80,821,716	4,398,450	4,091,709	5.0	93.0	3	0	45
K-027-Mantenimiento de infraestructura					80,821,716	4,398,450	4,091,709	5.0	93.0			
Demolición de los edificios 1, 2 y 3 del Hospital General de Zona No. 26.	1550GYR0018	CDMX	09-2015 12-2017	7,744,815	0	1,044,723	985,490	0.0	94.3	6	5	99
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	1,044,723	985,490	0.0	94.3			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de barda perimetral para la Sede Delegacional, el Hospital General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad Social; en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	1550GYR0024	Ver.	09-2015 12-2018	7,459,797	0	55,334	55,334	0.0	100.0	2	0	98
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	55,334	55,334	0.0	100.0			
Reestructuración y Recimentación de la Unidad de Medicina Familiar No. 76 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	1650GYR0089	Tamps.	06-2016 12-2018	55,121,110	0	19,347,990	19,347,990	0.0	100.0	74	24	49
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	19,347,990	19,347,990	0.0	100.0			
Sustitución de una escalera de emergencia en el Ala Norte de la Torre de Hospitalización de la UMAE No. 14 en Veracruz, Veracruz.	1650GYR0116	Ver.	03-2017 12-2017	4,308,199	0	0	0	0.0	0.0	65	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Demolición del Edificio de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Suroeste de la Ciudad de México.	1750GYR0007	CDMX	07-2017 12-2018	15,000,000	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Emergencia Para Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad, CMN La Raza (Hospital General, Hospital de Gineco-Obstetricia, Hospital de Especialidades y Consulta Externa).	1750GYR0024	CDMX	10-2017 12-2018	10,000,000	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Emergencia para la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI (Hospital de Pediatría, Hospital de Cardiología, Hospital de Oncología, Hospital de Especialidades y áreas comunes).	1750GYR0025	CDMX	10-2017 12-2018	22,000,000	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de emergencia para la rehabilitación estructural del inmueble del Hospital General de Zona No. 5 en la Ciudad de Metepec, municipio de Atlixco, Puebla.	1750GYR0026	Pue.	10-2017 12-2018	30,000,000	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 en el municipio de Cuautla, el HGRMF No. 1 en el municipio de Cuernavaca y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos.	1750GYR0027	Varios	10-2017 12-2018	430,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGR 25 Zaragoza.	1750GYR0028	CDMX	10-2017 12-2018	250,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el Hospital General de Zona No. 32 Villa Coapa en la Ciudad de México.	1750GYR0030	CDMX	10-2017 12-2018	200,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1750GYR0031	Mex.	10-2017 12-2018	250,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar No. 21 en la Ciudad de México.	1750GYR0032	CDMX	10-2017 12-2018	250,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Emergencia para la reestructuración del inmueble Niño Perdido de la Delegación DF Sur.	1750GYR0041	CDMX	12-2017 12-2018	40,811,970	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Emergencia para la Reestructuración del Inmueble Cumbres de Acultzingo de la Delegación DF Sur.	1750GYR0042	CDMX	12-2017 12-2018	30,277,752	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural del inmueble ubicado en la Subdelegación de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.	1750GYR0043	Chis.	12-2017 12-2018	13,662,792	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec.	1750GYR0044	Mor.	12-2017 12-2018	106,578,331	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				30,694,074,502	3,634,001,079	3,216,519,601	2,923,957,213	80.4	90.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				30,649,631,852	3,634,001,079	3,180,521,354	2,888,493,502	79.4	90.8			
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	CDMX	08-2009 12-2018	344,737,584	0	0	0	0.0	0.0	6	7	89
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	0950GYR0001	Gto.	08-2009 12-2017	1,549,840,607	0	369,444,852	369,376,412	0.0	99.9	14	23	97
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	369,444,852	369,376,412	0.0	99.9			
Construcción del Hospital General Regional 1 (HGR1) de 259 camas en el Municipio de Charo, Estado deMichoacán de Ocampo	0950GYR0007	Mich.	08-2009 12-2017	1,605,093,766	0	2,397,024	1,376,224	0.0	57.4	100	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,397,024	1,376,224	0.0	57.4			
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona (HGZ 15) en Reynosa,Tamaulipas	0950GYR0008	Tamps.	08-2009 06-2017	1,193,225,692	0	5,930,006	5,930,006	0.0	100.0	99	98	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,930,006	5,930,006	0.0	100.0			
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	0950GYR0010	Ags.	10-2009 12-2018	1,372,307,411	445,000,000	580,380,483	378,591,757	85.0	65.2	27	26	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				445,000,000	580,380,483	378,591,757	85.0	65.2			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas con Unidad de Quemados (HGZ 14) en Hermosillo,Sonora	0950GYR0012	Son.	11-2009 12-2017	1,228,545,576	0	1,984,992	1,972,000	0.0	99.3	100	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,984,992	1,972,000	0.0	99.3			
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México Poniente	0950GYR0014	Mex.	11-2009 12-2017	1,446,832,998	0	0	0	0.0	0.0	100	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Hospital General Regional (HGR) de 216 camas en la localidad de Tlajomulco deZúñiga, en el Estado de Jalisco.	0950GYR0018	Jal.	12-2009 12-2017	1,295,093,004	0	745,616	466,526	0.0	62.5	100	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	745,616	466,526	0.0	62.5			
Construcción de Hospital General de Sub Zona (HGS) nuevo de 34 camas en Cabo San Lucas, Delegación Baja California Sur.	0950GYR0024	BCS	12-2009 12-2017	376,561,268	0	0	0	0.0	0.0	100	98	98
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital General de Zona No. 1 de Tlaxcala, Tlaxcala.	1150GYR0010	Tlax.	01-2012 12-2017	10,194,842	0	2,182,253	2,175,606	0.0	99.6	100	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,182,253	2,175,606	0.0	99.6			
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	1250GYR0003	Col.	01-2013 12-2017	1,492,969,688	0	49,266,383	47,916,779	0.0	97.2	3.9	2.9	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	49,266,383	47,916,779	0.0	97.2			
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	1350GYR0003	Ver.	07-2013 12-2018	145,365,900	0	25,380,537	25,380,537	0.0	100.0	6	6	86
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	25,380,537	25,380,537	0.0	100.0			
Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales	1350GYR0005	Varios	01-2014 12-2017	131,928,597	33,900,209	0	0	0.0	0.0	18	0	58
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				33,900,209	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora.	1350GYR0006	Son.	01-2014 12-2017	34,127,321	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	1350GYR0007	Son.	07-2013 12-2017	1,078,944,708	213,704,275	206,427,582	204,602,908	95.7	99.1	12	9	97
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			213,704,275	206,427,582	204,602,908	95.7	99.1				
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato	1350GYR0008	Gto.	07-2013 12-2017	251,926,371	0	378,160	378,160	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	378,160	378,160	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	Varios	07-2014 12-2018	610,137,692	86,096,375	53,421,575	50,368,562	58.5	94.2	22	11.1	78.1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			86,096,375	53,421,575	50,368,562	58.5	94.2				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 en Coatzacoalcos, Veracruz.	1450GYR0001	Ver.	04-2014 12-2017	13,322,873	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán.	1450GYR0002	Varios	04-2014 12-2017	288,432,680	0	23,010,103	23,010,103	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	23,010,103	23,010,103	0.0	100.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 12 en San Marcos, Guerrero.	1450GYR0003	Gro.	05-2014 12-2017	11,179,679	0	1,650,914	1,650,914	0.0	100.0	8	7	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,650,914	1,650,914	0.0	100.0			
Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 30 en Ojinaga, Chihuahua.	1450GYR0004	Chih.	05-2014 11-2017	17,464,519	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Reubicación de la UMF No. 56 San Pablo Huitzo, Oaxaca.	1450GYR0005	Oax.	05-2014 12-2017	11,633,120	0	1,257,603	1,233,482	0.0	98.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,257,603	1,233,482	0.0	98.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa.	1450GYR0006	Sin.	05-2014 12-2017	24,462,617	0	2,762,004	2,672,669	0.0	96.7	2	0	98
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	2,762,004	2,672,669	0.0	96.7				
Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca.	1450GYR0007	Oax.	05-2014 12-2017	11,571,338	0	2,007,155	1,669,884	0.0	83.1	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	2,007,155	1,669,884	0.0	83.1				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora	1450GYR0009	Son.	05-2014 12-2017	12,356,472	0	961,498	961,498	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	961,498	961,498	0.0	100.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.	1450GYR0014	Nay.	06-2014 12-2017	76,057,571	62,460,326	15,030,518	12,580,611	20.1	83.7	40	53	53
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			62,460,326	15,030,518	12,580,611	20.1	83.7				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.	1450GYR0015	Zac.	06-2014 12-2017	132,230,358	0	19,022,694	19,021,563	0.0	99.9	28	31	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	19,022,694	19,021,563	0.0	99.9			
Remodelación, Ampliación y Equipamiento del Área de Quirófano del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1,Lic. Ignacio García Téllez, de Cuernavaca, Morelos.	1450GYR0021	Mor.	01-2015 12-2017	44,056,241	1,486,014	2,812,386	2,649,501	178.2	94.2	40	10	39
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,486,014	2,812,386	2,649,501	178.2	94.2			
Reestructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero.	1450GYR0026	Gro.	07-2014 12-2017	17,552,381	0	2,294,561	2,294,560	0.0	99.9	28	0	72
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,294,561	2,294,560	0.0	99.9			
Reestructuración del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) en Iguala de la Independencia, Guerrero.	1450GYR0027	Gro.	07-2014 12-2017	17,552,381	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Reestructuración de Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.	1450GYR0028	Mex.	07-2014 12-2017	13,223,035	0	118,878	118,878	0.0	100.0	50	16	17
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	118,878	118,878	0.0	100.0				
Reestructuración de la Casa de Máquinas en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Culiacán, Sinaloa.	1450GYR0029	Sin.	07-2014 12-2017	9,256,125	0	113,754	113,754	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	113,754	113,754	0.0	100.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.	1450GYR0038	Hgo.	07-2014 12-2017	132,230,358	14,000,000	28,931,581	28,931,581	206.6	100.0	70	36	66
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			14,000,000	28,931,581	28,931,581	206.6	100.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	1450GYR0039	Son.	07-2014 12-2017	132,230,359	44,492,383	1,098,938	1,098,938	2.4	100.0	76	24	48
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			44,492,383	1,098,938	1,098,938	2.4	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.	1450GYR0040	Hgo.	07-2014 12-2017	73,954,357	0	2,792,297	2,792,297	0.0	100.0	5	3	98
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,792,297	2,792,297	0.0	100.0			
Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	1450GYR0042	Sin.	07-2014 12-2017	139,782,009	0	1,003,468	250,744	0.0	24.9	16	22.4	59.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,003,468	250,744	0.0	24.9			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua.	1450GYR0043	Chih.	07-2014 12-2017	76,057,571	13,150,000	23,497,278	23,497,278	178.6	100.0	85	63	64
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				13,150,000	23,497,278	23,497,278	178.6	100.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (sustitución) en el Municipio de Ciudad Camargo, Chihuahua	1450GYR0047	Chih.	07-2014 12-2017	135,138,778	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco.	1450GYR0053	Jal.	08-2014 12-2017	139,412,005	0	8,598,231	8,378,709	0.0	97.4	4	3	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	8,598,231	8,378,709	0.0	97.4				
Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro.	1450GYR0058	Qro.	08-2014 12-2018	1,601,163,871	621,771,027	505,608,824	464,204,604	74.6	91.8	64	48	74
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			621,771,027	505,608,824	464,204,604	74.6	91.8				
Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán.	1450GYR0060	Yuc.	08-2014 12-2017	26,127,462	0	12,036,484	11,814,833	0.0	98.1	94	66	72
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	12,036,484	11,814,833	0.0	98.1				
Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona número 1 en Tepic, Nayarit.	1450GYR0086	Nay.	10-2014 11-2017	38,951,996	20,000,000	0	0	0.0	0.0	50	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			20,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán.	1450GYR0087	Yuc.	10-2014 10-2018	64,498,283	23,344,154	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				23,344,154	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur.	1450GYR0088	BCS	10-2014 12-2017	24,473,168	0	1,176,075	1,176,075	0.0	100.0	11	21	21
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,176,075	1,176,075	0.0	100.0			
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	1450GYR0089	BCS	10-2014 12-2018	26,653,134	5,657,339	10,323,584	8,514,219	150.4	82.4	73	55	82
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				5,657,339	10,323,584	8,514,219	150.4	82.4			
Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 en Durango, Durango.	1450GYR0090	Dgo.	10-2014 08-2017	32,261,390	31,226,502	0	0	0.0	0.0	20	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			31,226,502	0	0	0.0	0.0				
Reestructuración del Hospital General Regional No.196 Fidel Velázquez de Ecatepec.	1450GYR0093	Mex.	10-2014 12-2017	81,803,832	69,237,566	536,252	536,252	0.7	100.0	3	1	25
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			69,237,566	536,252	536,252	0.7	100.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco-Obstetricia y Pediatría número 2 en Los Mochis, Sinaloa.	1450GYR0094	Sin.	10-2014 12-2017	8,199,060	0	5,146,967	4,941,751	0.0	96.0	62	61	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	5,146,967	4,941,751	0.0	96.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	1450GYR0095	Son.	10-2014 12-2017	15,000,808	0	7,149,075	6,861,612	0.0	95.9	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	7,149,075	6,861,612	0.0	95.9				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México.	1450GYR0096	Mex.	10-2014 12-2017	15,434,789	0	0	0	0.0	0.0	2	0	98
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia número 4 en Tizapán, San Ángel, correspondiente a la Delegación Sur del Distrito Federal.	1450GYR0097	CDMX	10-2014 12-2017	16,444,850	11,214,509	0	0	0.0	0.0	36	0	19
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			11,214,509	0	0	0.0	0.0				
Transformación del Hospital General de Sub-zona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0098	BCS	10-2014 12-2018	33,057,590	10,000,000	6,964,405	6,964,405	69.6	100.0	48	32	32
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			10,000,000	6,964,405	6,964,405	69.6	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX	10-2014 12-2017	112,407,084	93,401,959	22,179,748	19,958,495	21.3	89.9	33	18	19
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				93,401,959	22,179,748	19,958,495	21.3	89.9			
Rehabilitación Estructural del Inmueble del Hospital General de Subzona No. 38 de San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0100	BCS	11-2014 12-2017	42,423,907	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación de las salas 1, 2 y 3 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 en San Francisco de Campeche, Campeche.	1550GYR0002	Camp.	01-2015 12-2018	12,941,669	0	0	0	0.0	0.0	2	0	98
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación de las salas 1 y 2 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 4 en Cd. Del Carmen, Campeche.	1550GYR0003	Camp.	01-2015 12-2017	10,785,140	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León.	1550GYR0005	NL	02-2015 12-2018	85,777,009	62,490,000	2,160,384	1,929,984	3.0	89.3	25	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				62,490,000	2,160,384	1,929,984	3.0	89.3			
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Urgencias en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 8 de Cd. Sahagún, Hidalgo.	1550GYR0011	Hgo.	06-2015 12-2017	10,091,232	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.	1550GYR0012	Hgo.	06-2015 12-2017	33,339,282	0	4,226,328	4,226,328	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,226,328	4,226,328	0.0	100.0			
Construcción de bodega para archivo de concentración en Cuauhtémoc, Colima.	1550GYR0013	Col.	05-2015 12-2017	12,990,336	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Remodelación de la losa del área de aeróbics del Centro de Seguridad Social en Tapachula, Chiapas.	1550GYR0015	Chis.	06-2015 08-2017	1,004,957	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Hospital General Regional N 12 Lic. Benito Juárez García, Mérida, Yucatán.	1550GYR0016	Yuc.	07-2015 12-2017	50,000,000	38,359,416	673,988	609,915	1.5	90.4	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			38,359,416	673,988	609,915	1.5	90.4				
Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro.	1550GYR0020	Qro.	08-2015 12-2017	50,000,000	10,459,110	24,268,039	22,813,371	218.1	94.0	21	20	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			10,459,110	24,268,039	22,813,371	218.1	94.0				
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche.	1550GYR0022	Camp.	09-2015 12-2017	16,559,520	15,143,485	34,609	34,609	0.2	100.0	45	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			15,143,485	34,609	34,609	0.2	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluce de la Delegación Tabasco	1550GYR0025	Tab.	09-2015 12-2018	8,460,423	0	0	0	0.0	0.0	4.5	3.9	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación e instalación de elevador en la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en Monterrey, Nuevo León.	1550GYR0027	NL	10-2015 12-2018	1,816,615	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 en Irapuato, Guanajuato	1550GYR0029	Gto.	03-2016 12-2018	45,316,360	43,862,692	0	0	0.0	0.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				43,862,692	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de Banco de Sangre del HGZMF N 1 en San Luis Potosí	1550GYR0031	SLP	10-2015 12-2017	9,232,798	3,201,034	809,406	809,406	25.2	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				3,201,034	809,406	809,406	25.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 11 Jalapa, Veracruz Norte	1550GYR0032	Ver.	03-2016 12-2017	2,378,901	0	0	0	0.0	0.0	15	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en El Salto, Jalisco	1550GYR0033	Jal.	01-2016 12-2018	74,541,552	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco	1550GYR0034	Jal.	01-2016 12-2018	80,951,260	48,000,000	30,593,576	28,828,798	60.0	94.2	100	59	59
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			48,000,000	30,593,576	28,828,798	60.0	94.2				
Ampliación y Remodelación de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Ginec Obstetricia No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	03-2016 12-2018	32,077,009	31,048,036	0	0	0.0	0.0	35	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			31,048,036	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adecuación en la Guardería 001 de Veracruz.	1550GYR0038	Ver.	11-2015 12-2017	853,743	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación del Área de Urgencias de la Unidad de Medicina Familiar No. 19 en Apodaca, Nuevo León	1550GYR0039	NL	11-2015 12-2018	1,065,541	0	0	0	0.0	0.0	1	1	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de una UMF de 6 consultorios en el Carmen, estado de Campeche.	1550GYR0044	Camp.	12-2015 10-2017	21,313,706	15,000,000	0	0	0.0	0.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
Ampliación del aula usos múltiples en el HGZMF No. 2 de Zacapu, Michoacán.	1550GYR0046	Mich.	12-2015 12-2018	1,864,949	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la UCIA del HGZ 4 Zamora, Michoacán.	1550GYR0047	Mich.	03-2016 12-2018	8,415,596	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 7 en San Francisco, Guanajuato	1550GYR0049	Gto.	03-2016 11-2017	17,069,968	16,522,394	0	0	0.0	0.0	8	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				16,522,394	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 12 Mérida, Yucatán	1550GYR0050	Yuc.	03-2016 12-2018	23,184,350	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en el hospital HGP No. 2 Los Mochis, Sinaloa.	1550GYR0051	Sin.	03-2016 12-2018	18,652,000	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	01-2016 12-2018	80,951,260	71,354,488	914,527	914,527	1.2	100.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				71,354,488	914,527	914,527	1.2	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) del HGZMF No.1 La Paz, Baja California Sur	1550GYR0053	BCS	01-2016 12-2017	1,911,999	1,600,666	0	0	0.0	0.0	90	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,600,666	0	0	0.0	0.0			
Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila.	1550GYR0054	Coah.	12-2015 12-2018	65,778,868	0	0	0	0.0	0.0	52	0	48
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Corregidora, Querétaro	1550GYR0055	Qro.	12-2015 12-2018	85,047,627	14,000,000	69,121,748	62,188,600	444.2	89.9	87	93	94
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				14,000,000	69,121,748	62,188,600	444.2	89.9			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	1550GYR0056	Q. Roo	12-2015 06-2017	36,233,300	15,000,000	0	0	0.0	0.0	15	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				15,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de UMF de 2 consultorios en la localidad de Mezcala, en el municipio Eduardo Neri, Guerrero.	1550GYR0057	Gro.	12-2015 04-2017	9,058,325	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1550GYR0058	Ver.	01-2016 12-2017	8,675,544	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	01-2016 12-2018	80,951,260	30,000,000	459,360	459,360	1.5	100.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			30,000,000	459,360	459,360	1.5	100.0				
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	1550GYR0060	Son.	10-2016 12-2017	20,523,646	11,295,466	375,283	375,283	3.3	100.0	15	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			11,295,466	375,283	375,283	3.3	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL	12-2015 12-2017	69,641,875	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF de 14 consultorios en Villa Coapa, Distrito Federal.	1550GYR0062	CDMX	12-2015 12-2017	45,291,625	7,106,871	4,619,365	4,619,365	64.9	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			7,106,871	4,619,365	4,619,365	64.9	100.0				
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa	1650GYR0001	Sin.	03-2016 05-2018	31,800,000	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 6 consultorios en la localidad de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.	1650GYR0002	Chih.	03-2016 12-2018	25,252,255	15,000,000	0	0	0.0	0.0	7	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			15,000,000	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98 en Coacalco, Estado de México Oriente, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN).	1650GYR0003	Mex.	03-2016 12-2018	6,262,830	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	1650GYR0004	Mex.	03-2016 10-2017	26,542,953	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 4 en Zamora, Michoacán	1650GYR0005	Mich.	03-2016 12-2018	2,851,205	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar 21 en Paraíso, Tabasco (2 consultorios)	1650GYR0006	Tab.	01-2016 12-2017	32,524,151	31,480,834	3,890,667	3,890,667	12.3	100.0	30	14	14
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				31,480,834	3,890,667	3,890,667	12.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes.	1650GYR0007	Ags.	11-2016 11-2018	65,291,625	0	11,078,954	8,984,965	0.0	81.0	43	36	38
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	11,078,954	8,984,965	0.0	81.0			
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua.	1650GYR0008	Chih.	01-2016 12-2017	43,908,506	0	10,188,187	10,186,700	0.0	99.9	45	34	89
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	10,188,187	10,186,700	0.0	99.9			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato	1650GYR0009	Gto.	01-2016 12-2017	71,134,875	0	45,180,604	44,551,343	0.0	98.6	58	50	92
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	45,180,604	44,551,343	0.0	98.6			
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.	1650GYR0010	Oax.	01-2016 11-2017	20,662,827	15,000,000	0	0	0.0	0.0	15	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				15,000,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Guadalupe, estado de Zacatecas.	1650GYR0011	Zac.	01-2016 11-2017	20,662,827	20,000,000	0	0	0.0	0.0	7	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			20,000,000	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur	1650GYR0012	BCS	03-2016 12-2018	35,126,806	24,000,000	23,546,101	23,027,593	95.9	97.7	72	53	56
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			24,000,000	23,546,101	23,027,593	95.9	97.7				
Construcción y equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua.	1650GYR0013	Chih.	01-2016 12-2017	43,908,506	0	13,656,821	13,634,740	0.0	99.8	55	29	74
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	13,656,821	13,634,740	0.0	99.8				
Construcción y equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas.	1650GYR0014	Tamps.	02-2016 12-2018	65,000,000	0	62,020	0	0.0	0.0	67	17	50
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	62,020	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación de Unidad de Emergencias del HGSMF 20 Fco. Madero, Coahuila	1650GYR0015	Coah.	03-2016 12-2017	8,875,870	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en Coacalco, Estado de México Oriente.	1650GYR0016	Mex.	03-2016 12-2018	8,655,400	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora	1650GYR0017	Son.	03-2016 12-2018	3,251,799	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, Zacatecas.	1650GYR0018	Zac.	03-2016 12-2018	11,588,851	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del HGR 1 Culiacán, Sinaloa.	1650GYR0019	Sin.	03-2016 07-2018	62,100,000	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 52 Cosoleacaque en la localidad de Minatitlán, Veracruz Sur.	1650GYR0020	Ver.	02-2016 12-2017	51,353,922	49,706,580	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			49,706,580	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14, con un incremento de 2 consultorios de Medicina Familiar y un Módulo de PREVENIMSS en el municipio de Kanasín, Yucatán	1650GYR0021	Yuc.	02-2016 12-2018	19,515,225	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco	1650GYR0022	Jal.	03-2016 12-2017	19,433,151	18,809,770	0	0	0.0	0.0	30	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			18,809,770	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco	1650GYR0023	Jal.	03-2016 12-2018	27,339,348	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora.	1650GYR0024	Son.	01-2016 12-2018	25,292,603	24,481,260	0	0	0.0	0.0	15	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			24,481,260	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 en Zacatepec, Morelos.	1650GYR0025	Mor.	03-2016 12-2018	53,570,535	51,852,088	0	0	0.0	0.0	35	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			51,852,088	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Hospital General de Subzona de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México	1650GYR0026	Mex.	01-2016 12-2018	137,041,116	108,500,000	779,993	219,653	0.2	28.1	7	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			108,500,000	779,993	219,653	0.2	28.1				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero.	1650GYR0027	Gro.	03-2016 10-2017	1,084,798	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de las Áreas de quirófanos y unidad de cuidados intensivos en el Hospital General Regional No. 20 en Tijuana, Baja California	1650GYR0028	BC	07-2016 12-2018	155,693,025	73,806,136	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			73,806,136	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí	1650GYR0030	SLP	03-2016 12-2017	43,908,506	0	237,398	237,398	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	237,398	237,398	0.0	100.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	1650GYR0031	Dgo.	03-2016 12-2018	14,239,498	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de UMF de 4 consultorios en el municipio de Agua Prieta, Sonora	1650GYR0032	Son.	02-2016 08-2017	11,984,440	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del HGZMF 2 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en Irapuato, Guanajuato.	1650GYR0033	Gto.	03-2016 12-2017	3,204,501	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua	1650GYR0034	Chih.	03-2016 10-2017	28,526,249	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN)	1650GYR0035	Dgo.	02-2016 12-2017	7,071,783	0	0	0	0.0	0.0	1	4	4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA).	1650GYR0036	CDMX	03-2016 12-2018	13,448,271	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Vita pista, Baños y Vestidores en Predio del Ex Velatorio de Xalapa, Veracruz	1650GYR0037	Ver.	02-2016 12-2018	1,136,455	0	567,964	567,964	0.0	100.0	40	80	80
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	567,964	567,964	0.0	100.0				
Construcción de una Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama.	1650GYR0038	CDMX	02-2016 12-2017	50,000,000	0	346,089	346,089	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	346,089	346,089	0.0	100.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla.	1650GYR0039	Pue.	02-2016 12-2018	80,004,395	48,000,000	47,399,886	44,740,023	93.2	94.3	70	89	91
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			48,000,000	47,399,886	44,740,023	93.2	94.3				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Rosarito, en la delegación de Baja California	1650GYR0040	BC	02-2016 07-2018	92,573,944	55,000,000	827,225	827,225	1.5	100.0	50	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				55,000,000	827,225	827,225	1.5	100.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGOP No. 7 de Cancún, Quintana Roo.	1650GYR0041	Q. Roo	03-2016 12-2018	15,112,515	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 60 Rancho Alegre en Coatzacoalcos, Veracruz	1650GYR0042	Ver.	03-2016 12-2017	36,311,090	35,146,295	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				35,146,295	0	0	0.0	0.0			
Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León	1650GYR0043	NL	03-2016 12-2018	78,479,167	30,000,000	598,565	598,565	1.9	100.0	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				30,000,000	598,565	598,565	1.9	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Guardería Ordinaria No. 1 en Villahermosa, Tabasco	1650GYR0044	Tab.	03-2016 12-2018	1,151,611	0	567,867	567,867	0.0	100.0	52	89	89
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	567,867	567,867	0.0	100.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo.	1650GYR0045	Q. Roo	03-2016 12-2017	2,284,792	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en Ciudad Constitución, Baja California Sur.	1650GYR0046	BCS	03-2016 12-2018	42,436,697	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ecatepec, Estado de México.	1650GYR0047	Mex.	02-2016 12-2017	35,126,805	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional No. 1 en Querétaro, Querétaro.	1650GYR0048	Qro.	03-2016 12-2018	20,735,836	0	1,366,427	1,366,427	0.0	100.0	3	6.4	6.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	1,366,427	1,366,427	0.0	100.0				
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Tulum, Quintana Roo.	1650GYR0049	Q. Roo	02-2016 12-2017	40,638,071	15,000,000	0	0	0.0	0.0	15	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán	1650GYR0050	Yuc.	03-2016 12-2017	68,841,224	66,632,920	0	0	0.0	0.0	2	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			66,632,920	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del área de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 en Monclova, Coahuila	1650GYR0052	Coah.	03-2016 12-2018	14,436,874	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1650GYR0053	Ver.	04-2016 12-2017	15,304,235	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) del HGZ 24 Poza Rica, Veracruz.	1650GYR0054	Ver.	03-2016 12-2017	2,084,848	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF de 6 Consultorios en el municipio de Tuxpan, Veracruz.	1650GYR0055	Ver.	03-2016 12-2017	35,062,233	27,150,000	0	0	0.0	0.0	6	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			27,150,000	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	1650GYR0058	Coah.	03-2016 12-2018	874,702,271	300,000,000	21,975,202	15,584,452	5.1	70.9	16	11.2	11.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			300,000,000	21,975,202	15,584,452	5.1	70.9				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Nacajuca, en la delegación de Tabasco.	1650GYR0060	Tab.	05-2016 12-2017	80,004,398	57,000,000	66,738,758	60,996,253	107.0	91.3	72	91	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				57,000,000	66,738,758	60,996,253	107.0	91.3			
Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	05-2016 12-2018	990,543,410	329,823,460	198,297,766	196,060,508	59.4	98.8	8	22	22
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				329,823,460	198,297,766	196,060,508	59.4	98.8			
Construcción de 4 consultorios de especialidades médicas y 1 Oficina para el Jefe de Servicio, HGSZ C/Medicina Familiar No. 12 en Linares, Nuevo León.	1650GYR0062	NL	04-2016 12-2017	1,901,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora.	1650GYR0065	Son.	05-2016 12-2017	62,064,697	3,025,440	9,329,855	9,329,855	308.3	100.0	15	24	24
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				3,025,440	9,329,855	9,329,855	308.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Aula de Spinning en el Centro de Seguridad Social de Tepic.	1650GYR0066	Nay.	09-2016 12-2018	846,078	0	359,355	359,355	0.0	100.0	50	78	78
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	359,355	359,355	0.0	100.0			
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Centro de Seguridad Social de Morelia	1650GYR0069	Mich.	07-2016 12-2018	1,765,675	0	155,850	155,850	0.0	100.0	35	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	155,850	155,850	0.0	100.0			
Ampliación y remodelación del HGOMF 60 Tlalnepantla, México Oriente, para la creación de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales	1650GYR0074	Mex.	06-2016 12-2018	11,704,819	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	1650GYR0075	Mex.	07-2016 12-2017	14,030,266	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	1650GYR0076	Sin.	06-2016 12-2018	18,464,500	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución del HGZMF 1 La Paz, de 15 consultorios medicina familiar y 7 medicina preventiva en La Paz, Baja California.	1650GYR0077	BCS	07-2016 12-2018	49,839,192	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	1650GYR0078	Gto.	07-2016 12-2018	39,936,804	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 80 de 10 consultorios en Torreón, Coahuila	1650GYR0079	Coah.	07-2016 12-2017	49,839,192	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	1650GYR0080	Dgo.	06-2016 12-2018	78,408,523	0	623,535	403,450	0.0	64.7	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	623,535	403,450	0.0	64.7			
Ampliación y Remodelación del área de consulta de la UMF No. 44 en Ciénega de Flores, Nuevo León.	1650GYR0081	NL	07-2016 12-2017	1,766,579	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en Tláhuac, Distrito Federal.	1650GYR0082	CDMX	08-2016 12-2018	50,000,000	0	37,936,233	37,936,233	0.0	100.0	90	75	75
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	37,936,233	37,936,233	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación del HGZMF 29 Aragón, Distrito Federal Norte para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA).	1650GYR0083	CDMX	06-2016 12-2018	11,074,242	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No. 51 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en Chapala, Durango	1650GYR0084	Dgo.	07-2016 12-2018	12,418,610	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en Centla, Tabasco	1650GYR0085	Tab.	07-2016 12-2017	6,736,598	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	1650GYR0086	Coah.	07-2016 12-2018	28,184,711	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur.	1650GYR0087	Ver.	07-2016 12-2017	19,954,205	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	1650GYR0088	Gto.	07-2016 12-2017	49,839,192	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Remodelación Integral de la Guardería Ordinaria No. 0002, en Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0092	NL	09-2016 12-2017	14,932,475	0	11,248,889	11,248,889	0.0	100.0	79	78	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	11,248,889	11,248,889	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz.	1650GYR0093	Ver.	08-2016 12-2018	25,828,533	0	0	0	0.0	0.0	95	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del servicio de hospitalización con incremento de 30 camas en el HGR No. 1 en Chihuahua, Chihuahua.	1650GYR0094	Chih.	10-2017 04-2018	26,264,044	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Bodega de Documentos de 250 m2, para los diversos Departamentos de la Subdelegación Tepic del IMSS, en el municipio de Tepic, Nayarit	1650GYR0097	Nay.	08-2016 12-2018	619,884	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del módulo de Educación del HGR No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora.	1650GYR0099	Son.	09-2016 12-2017	13,138,231	0	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	1650GYR0102	Chis.	08-2016 12-2017	819,509	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	1650GYR0103	Camp.	01-2017 12-2017	28,927,957	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de un Subalmacén en el HGR No. 1, Querétaro, Qro.	1650GYR0104	Qro.	09-2016 12-2017	3,506,908	0	672,582	672,582	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	672,582	672,582	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación del área de terapia y quirófanos del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena Salinas en la Ciudad de México.	1650GYR0105	CDMX	09-2017 06-2018	101,655,954	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación y ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades del Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 5 en Tula de Allende, Hidalgo.	1650GYR0106	Hgo.	09-2016 12-2018	14,816,325	0	0	0	0.0	0.0	5	0	95
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No.17 en el municipio de Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0107	NL	10-2017 06-2018	197,991,155	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación del área de tococirugía y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.	1650GYR0108	SLP	11-2017 12-2018	63,163,840	0	998,760	998,760	0.0	100.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	998,760	998,760	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí	1650GYR0109	SLP	10-2017 12-2018	67,728,603	0	1,276,000	1,276,000	0.0	100.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,276,000	1,276,000	0.0	100.0			
Ampliación y Reubicación de la Farmacia de la Unidad de Medicina Familiar no. 25 en Mineral del Monte Hidalgo.	1650GYR0110	Hgo.	09-2016 12-2017	2,378,164	0	445,223	445,223	0.0	100.0	23	24	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	445,223	445,223	0.0	100.0			
Proyecto de Construcción del Centro de Simulación en la UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México.	1650GYR0113	CDMX	10-2016 12-2017	50,000,000	0	0	0	0.0	0.0	50	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de diversas áreas del HGZ No. 71 en el municipio de Veracruz Norte, Veracruz	1650GYR0117	Ver.	09-2017 09-2018	241,476,630	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de los quirófanos del Hospital de Especialidades de la UMAE CMN S XXI.	1650GYR0118	CDMX	11-2017 12-2018	96,068,868	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0119	NL	10-2017 04-2018	52,938,830	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de la UMFH No. 2 en el municipio de Mexicali, Baja California.	1650GYR0120	BC	07-2017 12-2017	34,889,630	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de esta UMAE Hospital de Especialidades No. 71, Torreón, Coah.	1650GYR0121	Coah.	05-2017 01-2018	61,988,480	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Bodega para el Resguardo de Bienes Embargados y Documentos Oficiales de la Subdelegación Tapachula, Chiapas	1650GYR0122	Chis.	10-2016 12-2017	668,685	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	1650GYR0124	Mex.	11-2016 12-2018	794,124,142	0	11,256,733	10,527,835	0.0	93.5	1	9	9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	11,256,733	10,527,835	0.0	93.5				
Ampliación y Remodelación de diversos servicios e incremento de camas del HGSMF No. 2 en el municipio de Cozumel, Quintana Roo	1650GYR0125	Q. Roo	10-2017 06-2018	116,585,867	0	3,820,168	3,820,168	0.0	100.0	2	0.8	0.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	3,820,168	3,820,168	0.0	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Valuación Económica Financiera para la ampliación externa del Hospital General de Zona No. 2 de Fresnillo, Zacatecas. Consistente en construcción de hospital con 35 camas de Gineco Obstetricia y un quirófano de TQX.	1650GYR0126	Zac.	08-2017 05-2018	152,537,027	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI.	1650GYR0127	CDMX	01-2017 12-2018	23,895,086	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de la UMF No. 1 (2da etapa) Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con atención médica continua, en Zacatecas, Zacatecas	1650GYR0128	Zac.	07-2017 12-2018	69,541,228	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur.	1650GYR0129	Ver.	09-2017 04-2018	62,284,382	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del área de hospitalización, urgencias y quirófanos del HGZ No.14 en el municipio de Guadalajara, Jalisco	1650GYR0130	Jal.	10-2017 07-2018	108,479,840	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de las Áreas de camas de Hospitalización en el Hospital General de Zona Camelinas en Morelia, Michoacán.	1650GYR0131	Mich.	05-2017 12-2018	50,000,000	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit.	1650GYR0132	Nay.	10-2017 12-2018	120,884,605	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de los servicios de admisión continua, hospitalización, unidad de trasplante y residencias médicas del Hospital de Especialidades de la UMAE en Puebla.	1750GYR0001	Pue.	11-2017 04-2018	40,243,607	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017	
												2/ INVERSIÓN TOTAL
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación del área de hospitalización con gineco obstetricia e incremento de 100 camas en el HGZ No. 20 en Puebla, Puebla	1750GYR0002	Pue.	08-2017 08-2018	339,300,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán.	1750GYR0003	Yuc.	09-2017 12-2018	83,607,678	0	787,408	787,408	0.0	100.0	2	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	787,408	787,408	0.0	100.0			
Remodelación de los servicios de trasplante de médula ósea y trasplante renal del a UMAE CMN La Raza	1750GYR0004	CDMX	11-2017 06-2018	63,637,227	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero en el Distrito Federal, para incrementar 80 camas censables así como la remodelación de quirófanos.	1750GYR0005	CDMX	10-2017 12-2018	95,000,000	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación del Hospital General Regional No. 25 (HGR) en Zaragoza, D.F NORTE con 32 camas, UCIA con 6 lugares, UCIN 10 lugares, Urgencias.	1750GYR0006	CDMX	07-2017 08-2018	224,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Sustitución del Hospital General de Zona No.3 en Tuxtepec, Oaxaca.	1750GYR0008	Oax.	08-2017 06-2018	758,600,000	0	0	0	0.0	0.0	15	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de una clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Ciudad de México, Delegación DF. Norte.	1750GYR0009	CDMX	07-2017 12-2017	69,631,575	0	67,601,418	67,601,418	0.0	100.0	100	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	67,601,418	67,601,418	0.0	100.0				
Sustitución de Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (UMF No. 72), en Cocula, Jalisco.	1750GYR0016	Jal.	07-2017 12-2017	16,982,173	0	12,994,685	12,870,996	0.0	99.0	100	42	42
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	12,994,685	12,870,996	0.0	99.0				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				2/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución de la Unidad de Terapia Oncológica en el HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango.	1750GYR0019	Dgo.	07-2017 12-2018	78,980,331	0	0	0	0.0	0.0	80	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de una clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Ciudad de México, Delegación DF. Sur.	1750GYR0022	CDMX	09-2017 12-2018	69,631,575	0	1,765,035	1,765,035	0.0	100.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,765,035	1,765,035	0.0	100.0			
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	1750GYR0023	Zac.	10-2017 12-2018	97,387,480	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla.	1750GYR0038	Pue.	12-2017 12-2018	2,860,000,000	0	427,661,780	427,661,780	0.0	100.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	427,661,780	427,661,780	0.0	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				44,442,650	0	35,998,247	35,463,711	0.0	98.5			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de Oficinas Delegacionales, en Morelia, Michoacán.	1650GYR0029	Mich.	02-2016 12-2017	3,694,281	0	0	0	0.0	0.0	1	1	100
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de la Subdelegación Ciudad Sahagúnen el Municipio de Tepeapulco, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo.	1750GYR0011	Hgo.	06-2017 12-2017	22,181,617	0	21,972,296	21,962,314	0.0	99.9	100	96	96
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	21,972,296	21,962,314	0.0	99.9			
Construcción de la Subdelegación IMSS de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	1750GYR0020	Jal.	08-2017 12-2017	18,566,752	0	14,025,951	13,501,397	0.0	96.2	100	39	39
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	14,025,951	13,501,397	0.0	96.2			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Al cierre de 2017, se contabilizó una disminución de \$33.4 millones de pesos en el monto pagado correspondiente a la reclasificación de bienes menores a \$2,801.40 pesos del Capítulo 5000 al 2000; los adeudos del Programa IMSS PROSPERA en la cuenta del régimen ordinario y las retenciones realizadas a terceros del Capítulo 6000, en el rubro de "Operaciones Ajenas".

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULA DO HASTA 2017
				1/ INVERSIÓN TOTAL	2017							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA / APROBADA	PAGADA / MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TOTAL				398,792,402	0	15,132,737	15,100,815	0.0	99.8			
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				398,792,402	0	15,132,737	15,100,815	0.0	99.8			
UMF 37 Hermosillo, Son. 0350GYR0089 UMAA Nueva No. Obra 4/ 032703MA		Son.	12-2003 09-2004	76,839,246	0	33,323	33,323	0.0	100.0	0	0	100
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2017, se debe al pago de compromisos contractuales de la obra adquiridos en años anteriores.												
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	33,323	33,323	0.0	100.0				
Ampliación y 1150GYR0001 Remodelación Urgencias 4/ del HGZ No.6 en Chihuahua		Chih.	01-2012 12-2012	152,023,008	0	896,436	896,436	0.0	100.0	0	0	100
El monto ejercido de la presente Cartera sin vigencia en 2017, se debe al pago de compromisos contractuales de la obra adquiridos en años anteriores.												
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	896,436	896,436	0.0	100.0				
Reestructuración del 4/ HGR No.36 en San Alejandro, Puebla		Pue.	12-2010 12-2018	169,930,148	0	14,202,978	14,171,056	0.0	99.8	1	1	84
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	14,202,978	14,171,056	0.0	99.8				
1/ Se refiere al costo total del programa y proyecto de inversión actualizado al cierre del ejercicio 2017.												
2/ Programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos durante el ejercicio presupuestario.												
3/ Recursos propios destinados a la liquidación de obligaciones contractuales, de programas y proyectos de inversión generadas en años anteriores sin registro y/o vigencia en Cartera.												
4/ Información proporcionada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social sin registro y/o vigencia durante 2017 en el sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.												
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.												