

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				1,320,226,901	47,000,000	139,558,150	139,554,872	296.9	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				112,809,822	5,000,000	63,339,244	63,339,244	1,266.7	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				16,047,167	0	16,047,167	16,047,167	0.0	100.0			
Circuito cerrado de televisión 2015.	1609J2R0001	BC	08-2016 12-2017	16,047,167	0	16,047,167	16,047,167	0.0	100.0	100	100	100
						E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria		0	16,047,167	16,047,167	0.0	100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				79,917,818	0	41,898,634	41,898,634	0.0	100.0			
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. 2016	1609J2R0003	BC	09-2016 04-2017	12,966,747	0	1,680,000	1,680,000	0.0	100.0	12.9	12.9	100
						K-027-Mantenimiento de infraestructura		0	1,680,000	1,680,000	0.0	100.0
Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California	1709J2R0001	BC	06-2017 12-2018	54,425,238	0	27,935,236	27,935,236	0.0	100.0	0	4	4
						K-027-Mantenimiento de infraestructura		0	27,935,236	27,935,236	0.0	100.0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal, B.C.	1709J2R0002	BC	06-2017 06-2018	12,525,833	0	12,283,398	12,283,398	0.0	100.0	0	98.9	98.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	12,283,398	12,283,398	0.0	100.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				16,844,837	5,000,000	5,393,443	5,393,443	107.8	100.0			
Estudios de Preinversión 2015	1509J2R0001	BC	03-2015 12-2017	16,844,837	5,000,000	5,393,443	5,393,443	107.8	100.0	31.6	33.3	81.6
	K-028-Estudios de preinversión				5,000,000	5,393,443	5,393,443	107.8	100.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,207,417,079	42,000,000	76,218,906	76,215,628	181.4	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				1,207,417,079	42,000,000	76,218,906	76,215,628	181.4	99.9			
Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	0809J2R0003	BC	02-2012 12-2018	593,603,327	0	64,910,255	64,906,977	0.0	99.9	60.2	28.1	40.4
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	64,910,255	64,906,977	0.0	99.9			
Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	1209J2R0002	BC	07-2012 12-2018	104,932,858	0	9,665,803	9,665,803	0.0	100.0	0	-14.8	58.1
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	9,665,803	9,665,803	0.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Ampliación de la dársena de ciaboga y canales de navegación en el Puerto de Ensenada.	1409J2R0001	BC	09-2014 12-2017	472,720,947	42,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				42,000,000	0	0	0.0	0.0					
Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C.	1609J2R0002	BC	09-2016 12-2017	36,159,947	0	1,642,848	1,642,848	0.0	100.0	0	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	1,642,848	1,642,848	0.0	100.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.