

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
TOTAL				2,087,634,987	84,999,980	459,607,308	188,303,115	221.5	40.9				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				92,994,645	0	82,684,670	5,757,609	0.0	6.9				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				92,994,645	0	82,684,670	5,757,609	0.0	6.9				
Programa de Adquisiciones 2017	1709J3A0002	Mich.	02-2017 11-2017	6,925,780	0	5,894,783	5,119,493	0.0	86.8	99	70.1	70.1	
			E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria		0	5,894,783	5,119,493	0.0	86.8				
Adquisición de componentes del Centro de Control de Tráfico Marítimo CCTM del Puerto	1709J3A0003	Mich.	04-2017 12-2017	56,009,741	0	56,009,741	0	0.0	0.0	100	0	0	
			E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria		0	56,009,741	0	0.0	0.0				
Reacondicionamiento del Cuarto de Control de Video Vigilancia, implementación y puesta en Operación de Video Inteligente.	1709J3A0006	Mich.	08-2017 12-2017	19,749,149	0	19,749,149	0	0.0	0.0	0	0	0	
			E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria		0	19,749,149	0	0.0	0.0				
Equipamiento para salas de usos múltiples	1709J3A0008	Mich.	09-2017 04-2018	10,309,975	0	1,030,997	638,116	0.0	61.8	0	61.8	61.8	
			E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria		0	1,030,997	638,116	0.0	61.8				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,994,640,342	84,999,980	376,922,638	182,545,506	214.7	48.4				

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				1,994,640,342	84,999,980	376,922,638	182,545,506	214.7	48.4			
Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación	0309J3A0002	Mich.	01-2001 12-2017	376,898,439	11,457,929	11,837,660	11,837,660	103.3	100.0	41	41.9	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				11,457,929	11,837,660	11,837,660	103.3	100.0			
Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas	1309J3A0003	Mich.	12-2013 12-2018	387,287,505	32,282,051	32,282,051	23,839,818	73.8	73.8	20	16	51.5
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				32,282,051	32,282,051	23,839,818	73.8	73.8			
Construcción, instalación y puesta en operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	1409J3A0003	Mich.	01-2015 12-2018	87,386,194	30,945,000	5,000,000	1,785,602	5.7	35.7	40	17.3	37.3
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				30,945,000	5,000,000	1,785,602	5.7	35.7			
Construcción de bardas colindantes en el puerto.	1509J3A0001	Mich.	04-2015 12-2019	51,152,894	10,315,000	10,315,000	8,013,583	77.6	77.6	25	25.1	40.1
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				10,315,000	10,315,000	8,013,583	77.6	77.6			
Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	1609J3A0003	Mich.	03-2017 05-2018	192,121,663	0	177,918,141	0	0.0	0.0	93	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	177,918,141	0	0.0	0.0						
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura <i>Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto total de recursos presupuestarios u otras fuentes de financiamiento.</i>	1609J3A0004	Mich.	01-2017 12-2021	44,139,972	0	13,158,898	13,158,898	0.0	100.0	30	63.1	63.1		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	13,158,898	13,158,898	0.0	100.0						
Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.	1709J3A0001	Mich.	03-2017 12-2019	49,434,000	0	23,968,000	21,467,057	0.0	89.5	48	61.6	61.6		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	23,968,000	21,467,057	0.0	89.5						
Instalación de líneas subterráneas	1709J3A0004	Mich.	03-2017 12-2018	265,092,926	0	65,013,885	65,013,885	0.0	100.0	25	25	25		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	65,013,885	65,013,885	0.0	100.0						
Rehabilitación de muelles Terminal de Usos Múltiples I y II	1709J3A0005	Mich.	11-2017 08-2018	124,763,342	0	37,429,003	37,429,003	0.0	100.0	0	30	30		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	37,429,003	37,429,003	0.0	100.0						

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Construcción de muelle y patio de uso público.	1709J3A0009	Mich.	12-2017 03-2019	398,230,088	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de Plantas Potabilizadoras en el Puerto de Lázaro Cárdenas	1709J3A0010	Mich.	11-2017 06-2018	18,133,319	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.