

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				1,308,527,509	23,577,300	179,509,347	90,173,902	382.4	50.2			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				522,772,120	20,760,059	51,781,574	43,376,384	208.9	83.7			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				213,485,646	0	26,538,428	26,279,761	0.0	99.0			
Programa de adquisición de parque vehicular para estaciones de combustible 2016	1609JZL0003	Varios	02-2016 03-2017	167,524,242	0	8,038,428	8,038,428	0.0	100.0	30	30	100
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	8,038,428	8,038,428	0.0	100.0			
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2017	1609JZL0008	Varios	08-2017 12-2017	24,501,404	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Adquisición de Vehículos para la Seguridad Operacional 2017	1709JZL0005	Varios	08-2017 12-2017	21,460,000	0	18,500,000	18,241,333	0.0	98.6	0	100	100
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	18,500,000	18,241,333	0.0	98.6			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				227,237,089	4,300,000	9,903,448	3,571,793	83.0	36.0			
Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2017	1209JZL0025	CDMX	01-2013 12-2018	142,067,861	0	5,603,448	0	0.0	0.0	0	0	69.5

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	5,603,448		0	0.0	0.0			
Programa de rehabilitación y/o sustitución de caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2016-2017	1609JZL0002	Varios	01-2016 12-2017	13,501,451	4,300,000	4,300,000	3,571,793	83.0	83.0	18	18	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				4,300,000	4,300,000	3,571,793	83.0	83.0			
Rehabilitación de Pista y Calles de Rodaje Alfa y Bravo del Aeropuerto de Guaymas, Son.	1709JZL0002	Son.	02-2017 08-2017	71,667,777	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				82,049,385	16,460,059	15,339,698	13,524,830	82.1	88.1			
Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2016-2017	1509JZL0007	Varios	01-2016 12-2017	14,834,100	7,775,000	6,654,639	4,854,633	62.4	72.9	63	63	100
	K-028-Estudios de preinversión				7,775,000	6,654,639	4,854,633	62.4	72.9			
Estudios de preinversión- Estudios de caracterización- 2016-2018	1609JZL0001	Varios	01-2016 09-2018	67,215,285	8,685,059	8,685,059	8,670,197	99.8	99.8	7.1	7.1	92.1
	K-028-Estudios de preinversión				8,685,059	8,685,059	8,670,197	99.8	99.8			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017					PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				785,755,389	2,817,241	127,727,773	46,797,518	1,661.1	36.6			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				785,755,389	2,817,241	127,727,773	46,797,518	1,661.1	36.6			
Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec).	1409JZL0021	Oax.	08-2014 12-2017	391,996,903	0	15,852,375	12,126,553	0.0	76.4	2.2	1.8	99.6
					0	15,852,375	12,126,553	0.0	76.4			
Aeropuerto Internacional de Chetumal	1409JZL0022	Q. Roo	08-2014 12-2017	318,000,000	0	65,121,825	20,522,239	0.0	31.5	23.6	9	73.6
					0	65,121,825	20,522,239	0.0	31.5			
Programa de sustitución de cercado perimetral por barda perimetral 2016-2017	1609JZL0004	Varios	06-2016 12-2017	5,512,842	2,817,241	2,817,241	2,640,265	93.7	93.7	70	70	100
					2,817,241	2,817,241	2,640,265	93.7	93.7			
Construcción de camino al Servicio de Extinción de Incendios, Estacionamiento de Empleados y Ampliación de Plataforma Comercial del Aeropuerto de Guaymas, Son	1709JZL0001	Son.	02-2017 07-2017	20,568,237	0	11,858,033	11,508,461	0.0	97.0	100	95	95
					0	11,858,033	11,508,461	0.0	97.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Ampliación del Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares CIIASA	1709JZL0003	CDMX	08-2017 12-2017	49,677,407	0	32,078,299	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos	0	32,078,299	0	0.0	0.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.