

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				404,875,224	27,691,296	193,155,501	156,531,016	565.2	81.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				369,228,342	27,691,296	183,823,512	148,109,352	534.8	80.5			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				334,420,471	0	158,233,083	122,518,923	0.0	77.4			
Programa Anual de Adquisición de Bienes Muebles, para Laboratorios y Aulas del Cinvestav, Financiado con Recursos Fiscales.	1511L4J0001	Varios	02-2016 12-2017	109,504,321	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico					0	0	0	0.0	0.0			
Programa Anual de Adquisición de Bienes Muebles, para Laboratorios y Aulas del Cinvestav, Financiado con Recursos Autogenerados	1611L4J0008	Varios	01-2017 12-2017	191,371,289	0	125,829,633	105,922,321	0.0	84.1	71	84	84
E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico					0	125,829,633	105,922,321	0.0	84.1			
Programa de Adquisiciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Apoyo del Trabajo de Investigación y Docencia del Cinvestav, Financiado con Recursos Fiscales y Propios	1711L4J0004	Varios	05-2017 12-2017	33,544,861	0	32,403,450	16,596,602	0.0	51.2	100	53	53
E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico					0	32,403,450	16,596,602	0.0	51.2			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				34,807,871	27,691,296	25,590,429	25,590,429	92.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo.	1311L4J0004	Coah.	02-2014 12-2017	3,134,736	3,034,179	3,034,179	3,034,179	100.0	100.0	93.3	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,034,179	3,034,179	3,034,179	100.0	100.0			
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato.	1311L4J0006	Gto.	02-2014 12-2017	2,925,449	2,831,606	2,831,606	2,831,606	100.0	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,831,606	2,831,606	2,831,606	100.0	100.0			
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro.	1311L4J0007	Qro.	03-2014 12-2017	2,876,272	2,784,006	2,783,139	2,783,139	99.9	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,784,006	2,783,139	2,783,139	99.9	100.0			
Programa de Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Adecuación de Espacios de Investigación y Docencia en las Sedes Zacatenco y Sur del Cinvestav.	1411L4J0002	CDMX	04-2015 12-2017	16,528,794	15,998,580	13,898,580	13,898,580	86.8	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				15,998,580	13,898,580	13,898,580	86.8	100.0			
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida.	1511L4J0004	Yuc.	02-2016 12-2017	3,143,772	3,042,925	3,042,925	3,042,925	100.0	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,042,925	3,042,925	3,042,925	100.0	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav.	1711L4J0001	Jal.	02-2017 12-2017	3,099,424	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav.	1711L4J0002	Tamps.	02-2017 12-2017	3,099,424	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				35,646,882	0	9,331,989	8,421,664	0.0	90.2			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				35,646,882	0	9,331,989	8,421,664	0.0	90.2			
Construcción de un Anexo a la Planta Piloto de Fermentaciones para Albergar Equipos que se Encuentran Distribuidos en los Pasillos de las Plantas del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería en el Cinvestav Zacatenco.	1411L4J0004	CDMX	11-2014 12-2017	5,509,598	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
					2017			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav.	1511L4J0006	Qro.	01-2016 12-2017	6,105,317	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Escalera de Emergencia en el Edificio Administrativo de la Unidad Zacatenco del Cinvestav	1611L4J0004	CDMX	02-2017 12-2017	2,718,261	0	2,100,000	2,100,000	0.0	100.0	0	100	100
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	2,100,000	2,100,000	0.0	100.0			
Construcción de andador a cubierto entre los edificios de Farmacobiología y el Bioterio, en la Sede Sur del Cinvestav.	1611L4J0005	CDMX	02-2017 06-2017	1,549,712	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Vinculación, Posgrado y Educación Continua (UVPEC), en la Sede Sur.	1611L4J0006	CDMX	02-2017 10-2017	8,916,010	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017		2017		ACUMULADO HASTA 2017
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2017			2017		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Construcción de la Unidad de Experimentación y Mantenimiento de Animales en Tratamiento Crónico (UEMATC), en la Sede Sur del Cinvestav.	1611L4J0007	CDMX	02-2017 08-2017	3,615,995	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de inmueble para el Centro Internacional de Matemáticas Samuel Gitler	1711L4J0003	CDMX	02-2017 12-2017	7,231,989	0	7,231,989	6,321,664	0.0	87.4	100	100	100		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	7,231,989	6,321,664	0.0	87.4					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.