

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
<b>TOTAL</b>				<b>616,477,806,109</b>	<b>57,343,531,345</b>	<b>48,828,550,382</b>	<b>48,811,492,590</b>	<b>85.1</b>	<b>99.9</b>					
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>61,918,335,172</b>	<b>18,727,911,030</b>	<b>16,329,187,858</b>	<b>16,313,216,633</b>	<b>87.1</b>	<b>99.9</b>					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>5,136,711,255</b>	<b>1,374,438,534</b>	<b>566,761,035</b>	<b>566,761,035</b>	<b>41.2</b>	<b>100.0</b>					
Adquisición de equipo para el fortalecimiento de la investigación del IMT, durante el 2014	1409A000001	Qro.	08-2014 12-2018	8,797,423	0	9,999	9,999	0.0	100.0	0	1	87.9		
			E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte		0	9,999	9,999	0.0	100.0					
Reposición de equipos oceanográficos y meteorológicos para la RENEOM durante el 2014	1409A000002	Qro.	09-2014 12-2018	20,729,287	0	0	0	0.0	0.0	0	0	80.8		
			E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte		0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo	1409C000001	Varios	01-2015 12-2018	524,291,843	6,438,534	99,789,275	99,789,275	1549.8	100.0	1.2	19	93.9		
			E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea		6,438,534	99,789,275	99,789,275	1,549.8	100.0					
Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT	1609A000001	Qro.	09-2015 12-2018	27,063,164	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte			0	0	0	0.0	0.0				
Instalación y puesta en operación del equipamiento de las instalaciones experimentales de la segunda fase del Laboratorio de Hidráulica Marítima (primera etapa)	1709A000002	Qro.	08-2017 12-2019	64,655,683	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de sistemas y equipos para el Aeropuerto Internacional de Cancún, proyecto de aterrizajes y despegues dobles simultáneos.	1709C000001	Varios	06-2017 12-2019	447,600,424	0	198,713,992	198,713,992	0.0	100.0	0	44.4	44.4
	E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea				0	198,713,992	198,713,992	0.0	100.0			
Liberación del derecho de vía 2018	17092100006	Varios	08-2017 12-2018	1,571,809,078	568,000,000	36,537,670	36,537,670	6.4	100.0	100	100	100
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				568,000,000	36,537,670	36,537,670	6.4	100.0			
Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2018.	17092140001	Varios	08-2017 12-2018	2,095,745,438	800,000,000	227,121,476	227,121,476	28.3	100.0	100	28.3	28.3

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			800,000,000	227,121,476	227,121,476	28.3	100.0						
Programa contingente de liberación del derecho de vía para carreteras concesionadas y asociaciones público-privadas 2018	17092140003	Varios	10-2017 12-2018	366,755,452	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Implementación De Servicios Móviles Satelitales	17094140001	CDMX	03-2017 12-2018	6,139,396	0	4,588,623	4,588,623	0.0	100.0	0	100	100		
	P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes				0	4,588,623	4,588,623	0.0	100.0					
Implementación de Herramientas de Monitoreo y Seguimiento de Incidentes.	17094140002	CDMX	07-2017 12-2018	3,124,067	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes				0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>53,260,304,933</b>	<b>16,262,813,394</b>	<b>14,591,529,881</b>	<b>14,575,558,656</b>	<b>89.6</b>	<b>99.8</b>					
Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras	00000053957	BC	01-2018 12-2018	91,850,235	87,654,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				87,654,000	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA					
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Baja California Sur.	00000053958	BCS	01-2018 12-2018	117,399,680	112,036,202	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
				K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]		112,036,202	0	0	0.0	0.0				
Conservación de diversos Caminos en el estado de Coahuila de Zaragoza	00000053959	Coah.	01-2018 12-2018	219,374,584	209,352,319	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
				K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]		209,352,319	0	0	0.0	0.0				
Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Colima	00000053960	Col.	01-2018 12-2018	160,324,526	153,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
				K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]		153,000,000	0	0	0.0	0.0				
Conservación de diversos Caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Chihuahua	00000053961	Chih.	01-2018 12-2018	35,627,672	34,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
				K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]		34,000,000	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA		EJERCICIO/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA					
Conservación de diversos caminos de carreteras alimentadoras y caminos rurales	00000053962	Gto.	01-2018 12-2018	18,151,853	17,322,574	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				17,322,574	0	0	0.0	0.0					
Conservación para diversos Caminos rurales en el estado de Guerrero	00000053963	Gro.	01-2018 12-2018	396,095,888	378,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				378,000,000	0	0	0.0	0.0					
Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Jalisco	00000053964	Jal.	01-2018 12-2018	261,968,180	250,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				250,000,000	0	0	0.0	0.0					
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	00000053965	Mex.	01-2018 12-2018	412,861,851	394,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				394,000,000	0	0	0.0	0.0					
Conservación y Reconstrucción de Carretera Morelia - Huetamo, tramo Tiripetío - Eréndira, tramo del Km 58+000 - 71+500	00000053966	Mich.	01-2018 12-2018	32,064,905	30,600,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			30,600,000	0	0	0.0	0.0				
Conservación y Reconstrucción de Carretera Comburindio - Tzirandaro	00000053967	Mich.	01-2018 12-2018	18,861,709	18,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			18,000,000	0	0	0.0	0.0				
Conservación y Reconstrucción de Carretera Jacona - Los Reyes, meta 3 km	00000053968	Mich.	01-2018 12-2018	12,574,473	12,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			12,000,000	0	0	0.0	0.0				
Conservación y Reconstrucción del tramo El Triunfo - Chapitiro, long 2.5 km	00000053969	Mich.	01-2018 12-2018	8,906,918	8,500,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			8,500,000	0	0	0.0	0.0				
Conservación de diversos caminos del estado de Nayarit	00000053970	Nay.	01-2018 12-2018	4,191,491	4,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			4,000,000	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Nuevo León	00000053971	NL	01-2018 12-2018	141,462,817	135,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			135,000,000	0	0	0.0	0.0						
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	00000053972	Oax.	01-2018 12-2018	354,180,979	338,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			338,000,000	0	0	0.0	0.0						
Conservación de la Carretera: Azumbilla- Tlacotepec de Díaz, tr. Azumbilla- Alcomunga y ramal del km 0+000 al 60+000, en el estado de Puebla.	00000053973	Pue.	01-2018 12-2018	13,936,616	13,299,913	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			13,299,913	0	0	0.0	0.0						
Conservación de la Carretera: Coyotepec- San Martin Atexcal-Pino Suarez del km 0+000 al km 47+800, en el estado de Puebla.	00000053974	Pue.	01-2018 12-2018	24,625,009	23,500,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			23,500,000	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Conservación de la Carretera: Zacatlán- La Cumbre, tramo: Zapotitlán- La Cumbre (Interserrana) del km 67+000 al km 102+500, en el estado de Puebla.	00000053975	Pue.	01-2018 12-2018	18,337,773	17,500,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				17,500,000	0	0	0.0	0.0			
Conservación de la Carretera: Izúcar- Santa Ana Necoxtla- Coatzingo- Zacapala del km 0+000 al km 58+800, en el estado de Puebla.	00000053976	Pue.	01-2018 12-2018	30,073,947	28,700,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				28,700,000	0	0	0.0	0.0			
Conservación de la Carretera: Chautla de Tapia- San Juan del Río- Ocotlán- Chila del km 0+000 al km 39+200, en el estado de Puebla.	00000053977	Pue.	01-2018 12-2018	20,433,518	19,500,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				19,500,000	0	0	0.0	0.0			
Conservación de la Carretera: Izúcar- Barranca del Muerto (límite de estados) del km 0+000 al km 30+300, en el estado de Puebla.	00000053978	Pue.	01-2018 12-2018	15,718,091	15,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0



# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			15,000,000	0	0	0.0	0.0				
Conservación de la Carretera: Chiautla de Tapia- Ixcamilpa del km 0+000 al km 61+086, en el estado de Puebla.	00000053979	Pue.	01-2018 12-2018	32,019,413	30,556,586	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			30,556,586	0	0	0.0	0.0				
Conservación de la Carretera: Molcaxac- Huatlatlauca del km 0+000 al km 21+300, en el estado de Puebla.	00000053980	Pue.	01-2018 12-2018	11,002,664	10,500,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			10,500,000	0	0	0.0	0.0				
Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Quintana Roo	00000053981	Q. Roo	01-2018 12-2018	53,441,509	51,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			51,000,000	0	0	0.0	0.0				
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	00000053982	Son.	01-2018 12-2018	379,853,861	362,500,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]			362,500,000	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	00000053983	Tamps.	01-2018 12-2018	211,670,289	202,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				202,000,000	0	0	0.0	0.0			
Conservación de diversos Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras en el estado de Veracruz	00000053984	Ver.	01-2018 12-2018	355,228,852	339,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				339,000,000	0	0	0.0	0.0			
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	00000053985	Yuc.	01-2018 12-2018	128,888,344	123,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]				123,000,000	0	0	0.0	0.0			
Conservación y Reconstrucción del Libramiento de Morelia	00000054003	Mich.	01-2018 12-2018	20,957,454	20,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				20,000,000	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	10092110001	Varios	03-2010 12-2018	2,432,667,516	144,944,177	14,901,967	14,901,967	10.2	100.0	0	0	25.5

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				144,944,177	14,901,967	14,901,967	10.2	100.0						
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	10092110010	Varios	01-2011 12-2019	5,371,706,778	150,000,000	61,490,872	61,490,872	40.9	100.0	0	0	30.7		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				150,000,000	61,490,872	61,490,872	40.9	100.0						
Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)	11092110001	Varios	01-2012 12-2020	5,104,616,699	170,000,000	319,985,559	319,985,559	188.2	100.0	2.2	2.2	39		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				170,000,000	319,985,559	319,985,559	188.2	100.0						
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	11092110007	Varios	07-2011 12-2018	5,721,079,254	30,000,000	17,126,138	17,126,138	57.0	100.0	0	0	8.8		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				30,000,000	17,126,138	17,126,138	57.0	100.0						
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	11092110011	Varios	01-2012 12-2020	4,149,504,996	100,669,670	37,331,486	37,331,485	37.0	99.9	2.1	0.6	34.4		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				100,669,670	37,331,486	37,331,485	37.0	99.9						
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Norte	15095100003	Sin.	01-2016 12-2019	61,418,640	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					0	0	0	0.0	0.0					
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte	16095100002	Ver.	03-2016 12-2018	24,567,456	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					0	0	0	0.0	0.0					
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe	16095100003	Yuc.	04-2016 12-2018	21,652,013	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria					0	0	0	0.0	0.0					
Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la Región Golfo, Sureste y Caribe.	16095100004	Varios	04-2017 12-2019	105,012,259	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2018.	1709210003	Varios	06-2018 12-2018	8,500,000,000	4,549,997,596	6,382,991,235	6,381,492,924	140.2	99.9	100	100	100
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					4,549,997,596	6,382,991,235	6,381,492,924	140.2	99.9			
Programa de Reconstrucción de Puentes	17092110001	Varios	07-2017 12-2018	1,257,447,263	512,727,470	303,981,936	303,782,459	59.2	99.9	100	100	100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					512,727,470	303,981,936	303,782,459	59.2	99.9			
Programa de Atención de Puntos de Conflicto y Seguridad Vial.	17092110002	Varios	07-2017 12-2018	838,298,175	283,711,098	13,072,333	13,072,333	4.6	100.0	100	16.6	16.6
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					283,711,098	13,072,333	13,072,333	4.6	100.0			
Programa de Estudios y/o Proyectos	17092110003	Varios	07-2017 12-2018	1,152,659,991	308,776,882	360,351,431	360,351,431	116.7	100.0	100	100	100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					308,776,882	360,351,431	360,351,431	116.7	100.0			
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos	17092110004	Varios	08-2017 12-2018	4,715,741,596	2,002,899,036	3,624,226,570	3,624,183,489	180.9	99.9	100	100	100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					2,002,899,036	3,624,226,570	3,624,183,489	180.9	99.9			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes	17092110005	Varios	08-2017 12-2018	261,968,180	105,958,819	128,250,044	128,250,044	121.0	100.0	100	100	100		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				105,958,819	128,250,044	128,250,044	121.0	100.0					
PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS.	17092110006	Varios	08-2017 12-2018	907,352,987	322,177,217	135,168,880	134,934,975	41.8	99.8	100	100	100		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				322,177,217	135,168,880	134,934,975	41.8	99.8					
Programa de Conservación Periódica para el Ejercicio 2018	17092110007	Varios	08-2017 12-2018	8,891,554,724	4,143,429,835	3,192,651,430	3,178,654,980	76.7	99.5	100	100	100		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				4,143,429,835	3,192,651,430	3,178,654,980	76.7	99.5					
Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la región Pacífico Sur	17095100001	Chis.	02-2017 12-2019	140,971,305	0	0	0	0.0	0.0	0	65	65		
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria				0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>3,521,318,984</b>	<b>1,090,659,102</b>	<b>1,170,896,942</b>	<b>1,170,896,942</b>	<b>107.3</b>	<b>100.0</b>					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Acámbaro, Guanajuato y Reubicación del Patio.	14093110006	CDMX	07-2014 04-2018	13,394,190	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Saltillo, Coahuila y la Reubicación del Patio.	14093110007	CDMX	07-2014 12-2018	13,394,190	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Irapuato, Guanajuato y la Reubicación del Patio.	14093110008	CDMX	07-2014 04-2018	13,394,190	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para la construcción de Ampliación de Gálibos para doble Estiba Tramo Tampico- San Luis Potosí.	14093110012	CDMX	08-2014 12-2018	13,394,189	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Reynosa, Tamaulipas.	14093110013	CDMX	08-2014 04-2018	13,394,190	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
Otros servicios relacionados con la obra publica 2015	15095100002	Varios	11-2014 12-2018	33,501,076	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.1	
					0	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS 2018	17092100004	Varios	08-2017 12-2018	1,571,809,078	220,490,542	407,051,437	407,051,437	184.6	100.0	100	100	100	
					220,490,542	407,051,437	407,051,437	184.6	100.0				
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2018.	17092100005	Varios	08-2017 12-2018	500,000,000	305,590,621	307,987,592	307,987,592	100.7	100.0	100	100	100	
					305,590,621	307,987,592	307,987,592	100.7	100.0				



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Adquisición de equipo para prueba de materiales utilizados en la ejecución de las obras de infraestructura carretera que realiza la SCT	17092120001	CDMX	05-2017 12-2018	5,134,576	4,900,000	4,833,314	4,833,314	98.6	100.0	100	100	100		
				G-003-Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras			4,900,000	4,833,314	4,833,314	98.6	100.0			
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de precios unitarios 2018.	17092120002	Varios	05-2017 12-2018	8,697,344	7,785,010	7,740,145	7,740,145	99.4	100.0	100	100	100		
				K-028-Estudios de preinversión			7,785,010	7,740,145	7,740,145	99.4	100.0			
Programa Evaluación de los elementos superficiales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal en 2018, a través de su auscultación con equipos de alto rendimiento.	17092120003	Varios	07-2017 12-2018	250,000,000	100,000,000	100,274,219	100,274,219	100.2	100.0	100	100	100		
				K-028-Estudios de preinversión			100,000,000	100,274,219	100,274,219	100.2	100.0			
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT en el año 2018	17092120004	Varios	07-2017 12-2018	288,164,998	93,452,465	107,253,981	107,253,981	114.7	100.0	100	100	100		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-028-Estudios de preinversión				93,452,465	107,253,981	107,253,981	114.7	100.0				
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal en el ejercicio 2018.	17092120005	Varios	07-2017 12-2018	70,941,507	19,462,525	23,004,685	23,004,685	118.1	100.0	100	100	100
K-028-Estudios de preinversión					19,462,525	23,004,685	23,004,685	118.1	100.0			
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2018	17092140002	Varios	08-2017 12-2018	664,653,091	338,977,939	212,751,569	212,751,569	62.7	100.0	100	100	100
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes					338,977,939	212,751,569	212,751,569	62.7	100.0			
Estudios de Pre inversión para la reubicación de patio actual y financiar la construcción del nuevo patio ferroviario de la ciudad de Monterrey en Nuevo León	18093110001	NL	02-2018 08-2018	61,446,365	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>554,559,470,937</b>	<b>38,615,620,315</b>	<b>32,499,362,524</b>	<b>32,498,275,957</b>	<b>84.1</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>522,369,406,135</b>	<b>38,395,345,495</b>	<b>32,202,146,956</b>	<b>32,201,060,389</b>	<b>83.8</b>	<b>99.9</b>			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Tuxtla Gutierrez- Villaflores.	00000044359	Chis.	11-2015 12-2018	1,367,536,770	584,000,000	538,297	538,297	0.0	100.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				584,000,000	538,297	538,297	0.0	100.0					
Libramiento Norponiente de San Juan del Río	00000053121	Qro.	01-2018 12-2020	1,210,921,714	100,000,000	0	0	0.0	0.0	9	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	0	0	0.0	0.0					
Modernización Carretera Estatal Agostaderito, tramo Ent. Salto de los Salado - Tanque de los Jiménez, a sección tipo A2 , tercera etapa, Km 14+800 a Km 17+500 (2.7 Km)	00000053919	Ags.	06-2018 12-2019	46,000,000	21,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				21,000,000	0	0	0.0	0.0					
Pavimentación y Ampliación del Camino Canal Grande - Pabellón de Hidalgo	00000053920	Ags.	06-2018 12-2019	37,500,000	12,500,000	0	0	0.0	0.0	67.5	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,500,000	0	0	0.0	0.0					
Modernización de Carretera Estatal Rincón de Romos-Pabellón de Hidalgo, a sección tipo A2, Ruta Histórica	00000053921	Ags.	06-2018 12-2019	65,000,000	40,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA		EJERCICIO/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			40,000,000	0	0	0.0	0.0						
Pavimentación y Ampliación del Camino La Tinajuela- Tanque de Guadalupe	00000053922	Ags.	06-2018 12-2019	33,500,000	8,500,000	0	0	0.0	0.0	89.4	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			8,500,000	0	0	0.0	0.0						
Pavimentación y Ampliación del Camino Ojo de Agua de Los Montes- E.C. (La Punta Mesillas)	00000053923	Ags.	06-2018 12-2019	30,500,000	5,500,000	0	0	0.0	0.0	68.7	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,500,000	0	0	0.0	0.0						
Pavimentación y Ampliación Camino La Esperanza - La Punta	00000053924	Ags.	06-2018 12-2019	27,000,000	2,000,000	0	0	0.0	0.0	57.1	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			2,000,000	0	0	0.0	0.0						
Construcción de Camino con Pavimento de Carpeta Asfáltica E.C. km 160+000 de la Carretera (Tepic- Mazatlán), subtramo a modernizar: Entronque- Valle de la Urraca km 3+000 al km 9+000	00000053927	Nay.	06-2018 12-2019	35,478,727	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Rehabilitación de la superficie de rodamiento, drenaje menor y señalamiento de la Carretera E.C. San Blas- Gpe. Victoria del km 0+000 al km 16+400	00000053929	Nay.	01-2018 12-2018	10,478,727	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Carretera: Hueytamalco- Ayotoxco- Tenampulco, con una longitud de 10.00 kilómetros, tramo Ayotoxco- Tenampulco, del kilómetro 33+000 al kilómetro 43+000, en los municipio de Ayotoxco, Tenampulco, en el estado de Puebla.	00000053930	Pue.	06-2018 12-2019	30,239,364	5,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	0	0	0.0	0.0			
Pavimentación en Camino de Acceso Ej. Estampilla	00000053931	Tab.	06-2018 12-2019	25,053,931	4,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	0	0	0.0	0.0			
Crucero Barrancones - El Pozon - Ricardo Flores Magon - Comales	00000053933	Ver.	07-2018 12-2020	127,500,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	13.3	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Coyol - San Cristobal - Soledad de Doblado	00000053935	Ver.	07-2018 12-2019	16,807,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	5.6	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0						
Boulevard Costero Riviera Nayarit	00000054008	Nay.	09-2018 12-2021	840,000,000	150,000,000	0	0	0.0	0.0	4.5	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			150,000,000	0	0	0.0	0.0						
Acceso al API Coatzacoalcos.	03096500017	Ver.	01-2003 12-2018	857,027,435	0	0	0	0.0	0.0	0	0	61.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
Acceso al Puerto de Veracruz	04096500001	Ver.	01-2004 12-2018	1,493,310,449	53,924,913	0	0	0.0	0.0	1.7	0	78.3		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			53,924,913	0	0	0.0	0.0						
Los Herrera - Tamazula.	05096300002	Dgo.	06-2005 12-2019	1,471,474,847	165,359,709	1,508,606	1,508,606	0.9	100.0	9.9	3.6	90.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			165,359,709	1,508,606	1,508,606	0.9	100.0						
San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	05096310003	Gto.	06-2005 12-2020	429,852,775	17,322,574	0	0	0.0	0.0	9.5	16	16		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			17,322,574	0	0	0.0	0.0				
Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	05096320001	Gro.	05-2005 12-2022	2,267,001,294	250,000,000	61,485,630	61,485,630	24.5	100.0	15	7.8	66.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				250,000,000	60,384,684	60,384,684	24.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,100,946	1,100,946	0.0	100.0			
Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	05096320004	Gro.	06-2005 12-2018	1,159,326,684	30,000,000	39,029,472	39,029,472	130.0	100.0	14	28.9	98
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				30,000,000	39,002,472	39,002,472	130.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	27,000	27,000	0.0	100.0			
Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	05096330026	Hgo.	01-2006 12-2019	521,794,959	28,000,000	21,877,397	21,877,397	78.1	100.0	2.6	3	83.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				28,000,000	21,877,397	21,877,397	78.1	100.0			
Modernización de la carretera Santa Barbara-Izucar de Matamoros Tramo: Chalco-Cuautla Subtramo: Km. 6+000 Al Km. 64+000	05096350001	Mex.	06-2005 12-2018	5,392,559,073	0	19,990,172	19,990,172	0.0	100.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	19,990,172	19,990,172	0.0	100.0						
Carretera Federal MEX 055 Toluca - Palmillas Tramo: Km 62+000 al 132+000	05096350006	Mex.	01-2007 12-2018	3,354,910,153	0	4,201,351	4,201,351	0.0	100.0	0	0	100		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,201,351	4,201,351	0.0	100.0					
Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	05096390002	NL	06-2005 12-2019	1,763,530,151	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	05096390016	NL	09-2005 12-2018	123,998,741	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec.	05096400010	Oax.	06-2005 12-2018	379,258,248	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Miahuatlán- San Pablo Coatlán- San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	05096400014	Oax.	06-2005 12-2018	617,637,182	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Asunción Atoyaquillo- Putla Villa de Guerrero.	05096400016	Oax.	06-2005 12-2018	350,835,228	0	0	0	0.0	0.0	0	0	84.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	05096400019	Oax.	06-2005 12-2020	616,201,010	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Acayucan - Ent. La Ventosa	05096400027	Oax.	01-2006 12-2020	3,977,224,961	300,000,000	248,560,915	248,560,915	82.8	100.0	4	5.6	78.2	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				300,000,000	241,075,322	241,075,322	80.3	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	7,485,593	7,485,593	0.0	100.0				
Nochixtlan - San Miguel Piedras.	05096400032	Oax.	09-2005 12-2020	417,516,881	0	0	0	0.0	0.0	0	0	34.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Badiraguato-Santiago de los Caballeros	05096450004	Sin.	08-2005 12-2018	1,000,689,573	0	0	0	0.0	0.0	0	0	76.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Guadalajarita - Yahualica Tr. / Guadalajarita - Lim. Edos. Zac. / Jal.	05096520006	Zac.	01-2008 12-2019	186,869,203	10,000,000	9,951,404	9,951,404	99.5	100.0	3	10.6	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,951,404	9,951,404	99.5	100.0					
(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	06096220004	BC	12-2006 12-2018	1,932,824,395	83,882,508	10,322,982	10,322,982	12.3	100.0	15	0.7	85.7		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				83,882,508	10,322,982	10,322,982	12.3	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	06096270013	Chis.	01-2007 12-2019	1,803,549,535	90,000,000	82,112,687	82,112,687	91.2	100.0	15	58.9	84.5		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				90,000,000	78,912,687	78,912,687	87.6	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,200,000	3,200,000	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	06096280001	Chih.	04-2006 12-2018	1,001,496,363	51,657,067	23,368,989	23,368,989	45.2	100.0	3	1	98
					51,657,067	23,368,989	23,368,989	45.2	100.0			
						0	0	0	0.0	0.0		
El Salto Pueblo Nuevo	06096300001	Dgo.	03-2006 12-2018	229,929,053	0	0	0	0.0	0.0	0	0	19.3
					0	0	0	0.0	0.0			
Villa Hidalgo-Las Flores	06096340002	Jal.	02-2006 12-2019	120,120,117	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.8
					0	0	0	0.0	0.0			
Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca	06096340009	Jal.	01-2007 12-2020	2,316,656,151	80,000,000	177,589	177,588	0.2	99.9	5	1.2	60.8
					80,000,000	177,589	177,588	0.2	99.9			
China - Méndez	06096390005	NL	01-2007 12-2018	249,457,541	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.8
					0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	06096400002	Oax.	02-2006 12-2019	353,610,419	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Nogales - Santa Cruz	06096460003	Son.	02-2006 12-2018	321,029,553	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	06096470004	Tab.	01-2007 12-2019	1,284,609,512	200,000,000	2,523,746	2,523,746	1.2	100.0	23	0	54		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	200,000	200,000	0.1	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,323,746	2,323,746	0.0	100.0					
Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	06096470005	Tab.	01-2007 12-2020	1,307,367,440	100,000,000	79,426,119	79,426,119	79.4	100.0	3	3.5	82		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	77,158,386	77,158,386	77.1	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,267,733	2,267,733	0.0	100.0					
Libramiento de Ensenada	07096220005	BC	06-2007 12-2019	1,771,728,964	50,000,000	127,729,095	127,729,094	255.4	99.9	14	0	86		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			50,000,000	99,797,785	99,797,785	199.5	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	27,931,310	27,931,309	0.0	99.9						
San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	07096230004	BCS	01-2008 12-2019	4,521,432,437	0	5,415,162	5,415,162	0.0	100.0	0	0	100		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	5,415,162	5,415,162	0.0	100.0						
Libramiento de Cihuatlán	07096260008	Col.	05-2007 12-2018	542,306,342	100,000,000	0	0	0.0	0.0	8	0	20		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			100,000,000	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Crucero Tonina-Crucero Montelibano	07096270003	Chis.	03-2007 12-2018	364,186,851	0	9,249,555	9,249,555	0.0	100.0	0	3.1	49.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	9,249,555	9,249,555	0.0	100.0						
MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	07096270023	Chis.	05-2007 12-2018	223,886,651	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán	07096320014	Gro.	06-2007 12-2018	193,395,774	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1.6		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Actopan-Atotonilco	07096330006	Hgo.	03-2007 12-2018	358,505,046	50,000,000	37,748,343	37,748,343	75.4	100.0	6	6.7	62.3		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			50,000,000	37,748,343	37,748,343	75.4	100.0						
E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlan )- Zapocoatlan - Texcaco	07096330011	Hgo.	06-2007 12-2018	113,847,217	0	0	0	0.0	0.0	0	0	49		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Nahuibampo - San Juan Cejaqui	07096460003	Son.	08-2007 12-2018	98,661,915	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora).	07096460004	Son.	09-2007 12-2018	316,131,179	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
El Retache - Tanceme	07096500001	Ver.	03-2007 12-2018	111,847,078	0	0	0	0.0	0.0	0	0	84		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Moralillo - Lagartero - Ozuluama	07096500010	Ver.	09-2007 12-2021	330,829,291	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Conejo - Huitzila	07096520011	Zac.	06-2007 12-2019	103,624,886	10,000,000	9,993,671	9,993,671	99.9	100.0	8.8	8.5	80.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,993,671	9,993,671	99.9	100.0			
Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	08095100009	Col.	08-2008 12-2018	12,225,170,249	0	0	0	0.0	0.0	0	0.2	95.2
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0			
Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	08096220002	BC	01-2009 12-2020	1,556,848,938	200,000,000	126,573,100	126,573,100	63.2	100.0	25	0	66
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	126,573,100	126,573,100	63.2	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Las Tunas - Las Conchas.	08096260004	Col.	12-2007 12-2018	66,471,678	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Camino-Cojtomil-Jetja-El Diamante.	08096270011	Chis.	03-2008 12-2019	482,581,745	0	10,220,654	10,220,654	0.0	100.0	0	1.5	31.6		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	10,220,654	10,220,654	0.0	100.0					
Nueva Esperanza-Chinintíé	08096270017	Chis.	12-2007 12-2018	64,862,399	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán.	08096280002	Chih.	02-2008 12-2020	836,507,496	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	08096280004	Chih.	04-2008 12-2019	1,873,243,348	106,533,045	37,353,961	37,353,961	35.0	100.0	1.2	1.1	92.1		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				106,533,045	37,353,961	37,353,961	35.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	08096280006	Chih.	12-2007 12-2018	320,860,236	60,000,000	48,468,679	48,468,679	80.7	100.0	0	-53.8	46.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				60,000,000	48,468,679	48,468,679	80.7	100.0			
Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	08096280008	Chih.	01-2009 12-2018	2,160,867,879	200,000,000	98,449,736	98,449,736	49.2	100.0	4.2	0.2	40.2
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	98,449,736	98,449,736	49.2	100.0			
Libramiento Suroeste de Durango	08096300006	Dgo.	01-2008 12-2018	823,998,762	0	0	0	0.0	0.0	0	0	90
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Corredor Vial del Norte	08096300008	Dgo.	01-2009 12-2018	1,200,704,297	100,000,000	5,100,253	5,100,253	5.1	100.0	0	0	99.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	5,100,253	5,100,253	5.1	100.0			
Camino: Petatlán-San José de los Olivos	08096320007	Gro.	12-2007 12-2019	285,176,518	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Técpán - El Balcón.	08096320009	Gro.	12-2007 12-2019	563,479,715	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Chilapa-Atzacoloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa	08096320013	Gro.	02-2008 12-2018	276,098,527	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Acapulco-Zihuatanejo	08096320020	Gro.	04-2008 12-2018	4,236,724,769	300,000,000	251,362,387	251,362,387	83.7	100.0	6	5.1	60.1		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				300,000,000	206,308,142	206,308,142	68.7	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	45,054,245	45,054,245	0.0	100.0					
Tepejí del Río - Tula	08096330027	Hgo.	06-2008 12-2019	498,628,071	50,000,000	45,118,852	45,118,852	90.2	100.0	6.6	5.3	30.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				50,000,000	45,118,852	45,118,852	90.2	100.0					
Ciudad Sahagún-Capulalpan	08096330029	Varios	01-2009 12-2019	674,064,060	113,174,711	59,416,382	59,416,382	52.4	100.0	11.8	3.4	58.4		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				113,174,711	56,343,388	56,343,388	49.7	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,072,994	3,072,994	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Portezuelo Palmillas	08096330030	Varios	01-2009 12-2020	2,574,470,592	250,000,001	154,007,182	154,007,182	61.6	100.0	4.9	2.1	75.1
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				250,000,001	149,617,264	149,617,264	59.8	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,389,918	4,389,918	0.0	100.0			
Camino Montemorelos - Entronque San Roberto.	08096390001	NL	04-2007 12-2018	917,993,846	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78- San Miguel Peras.	08096400004	Oax.	12-2007 12-2019	178,107,788	0	0	0	0.0	0.0	0	0	44.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino: San Juan Mixtepec- Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	08096400009	Oax.	03-2008 12-2018	227,314,707	0	0	0	0.0	0.0	0	0	57.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Llano de Amuzgos - Sta Maria Ipalapa - E.C. (Nejapa - La Reforma)	08096400013	Oax.	12-2007 12-2018	97,361,820	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	08096400015	Oax.	03-2008 12-2019	14,539,302,804	300,000,000	246,994,360	246,994,360	82.3	100.0	4.6	3.1	77.1
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				300,000,000	230,511,551	230,511,551	76.8	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	16,482,809	16,482,809	0.0	100.0			
Santiago Tilantongo - San Miguel Tecamatlán	08096400018	Oax.	09-2008 12-2019	129,621,926	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ucum-La Unión	08096430004	Q. Roo	12-2009 12-2018	658,814,317	0	0	0	0.0	0.0	0	0	78.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Int. México 15 (Rancho Viejo) Ent. Aut. Lic. Benito Juárez	08096450007	Sin.	12-2007 12-2018	71,644,344	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	08096470002	Tab.	08-2008 12-2018	546,984,927	0	0	0	0.0	0.0	0	0	70.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Eje Carretero San Luis Potosí- Pto. Industrial de Altamira, Tramo: Tula-Ocampo-Cd. Mante	08096480004	Tamps.	09-2008 12-2018	4,958,353,325	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
Chontla - Mata de Otates - Comales.	08096500010	Ver.	12-2007 12-2018	91,688,863	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Paso Lorenzo - Km. 43	08096500026	Ver.	01-2009 12-2018	210,422,531	0	0	0	0.0	0.0	0	0	80.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	09096220001	BC	08-2009 12-2018	1,491,130,792	69,925,517	272,558	272,558	0.3	100.0	0	0	100		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			69,925,517	272,558	272,558	0.3	100.0						
Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	09096230003	BCS	03-2009 12-2019	384,761,344	100,000,000	41,947,366	41,947,366	41.9	100.0	24.1	9.2	82.2		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			100,000,000	41,947,366	41,947,366	41.9	100.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Guachochi - Baborigame.	09096280006	Chih.	04-2009 12-2018	642,193,053	60,000,000	40,482,773	40,482,773	67.4	100.0	3.7	4.3	28.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				60,000,000	40,482,773	40,482,773	67.4	100.0			
E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel.	09096280008	Chih.	08-2009 12-2019	798,536,153	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	09096280009	Chih.	01-2009 12-2020	911,649,266	80,796,249	118,412,233	118,412,233	146.5	100.0	15	4.6	60.6
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				80,796,249	118,412,233	118,412,233	146.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000	09096300004	Dgo.	04-2009 12-2018	257,557,311	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chimaltitán - Florencia.	09096340017	Jal.	04-2009 12-2026	458,880,011	0	0	0	0.0	0.0	0	0	13.5

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.	09096340018	Jal.	04-2009 12-2018	296,199,870	0	0	0	0.0	0.0	0	0	91.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Cojumatlán-El Nogal	09096360001	Mich.	01-2009 12-2018	73,992,823	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Entronque Los Reyes-Los Reyes	09096360018	Mich.	05-2009 12-2018	981,291,354	122,085,294	81,357,590	81,357,590	66.6	100.0	4	3.3	76.8		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				122,085,294	65,179,745	65,179,745	53.3	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	16,177,845	16,177,845	0.0	100.0					
Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	09096390001	NL	03-2009 12-2018	183,318,308	0	11,299,133	11,299,133	0.0	100.0	0	14.6	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	11,299,133	11,299,133	0.0	100.0					
Libramiento Oriente de Cadereyta	09096390003	NL	07-2009 12-2018	506,544,142	50,000,000	7,563,699	7,563,699	15.1	100.0	5	12.4	99.9		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			50,000,000	7,063,239	7,063,239	14.1	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	500,460	500,460	0.0	100.0						
E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	09096400004	Oax.	01-2009 12-2018	101,681,366	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	09096400017	Oax.	03-2009 12-2018	53,098,374	0	0	0	0.0	0.0	0	0	77.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
E.C.F. México Núm. 125 Tapanco - San Vicente Piñas Plan de Guadalupe.	09096400025	Oax.	03-2009 12-2018	139,935,222	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35.3		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito- Guadalupe Nuevo Centro.	09096400027	Oax.	03-2009 12-2018	96,175,829	0	0	0	0.0	0.0	0	0	46		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	09096400028	Oax.	03-2009 12-2018	124,786,929	0	0	0	0.0	0.0	0	0	53.6		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	09096400031	Oax.	04-2009 12-2019	232,774,376	0	0	0	0.0	0.0	0	0	40.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotilalpam	09096400034	Oax.	07-2009 12-2018	499,702,781	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río.	09096400037	Oax.	07-2009 12-2018	89,793,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	09096410023	Pue.	03-2009 12-2019	1,297,480,157	200,000,000	82,461,128	82,461,128	41.2	100.0	10	2.7	22.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	77,718,819	77,718,819	38.8	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,742,309	4,742,309	0.0	100.0			
Tequisquiapan, Ezequiel Montes	09096420007	Qro.	01-2009 12-2020	723,212,493	111,369,919	1,148,893	1,148,893	1.0	100.0	2	0	90
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				111,369,919	390,359	390,359	0.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	758,534	758,534	0.0	100.0			
Ahuacatlán - Santa Águeda.	09096420010	Qro.	03-2009 12-2018	135,431,807	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Camino Conca-La Florida	09096420013	Qro.	03-2009 12-2018	110,237,550	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Quiriego Rosario Tesopaco	09096460002	Son.	03-2009 12-2018	104,271,048	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Altamira-Nuevo Progreso.	09096480003	Tamps.	03-2009 12-2020	1,119,501,123	0	517	517	0.0	100.0	0	0	63.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	517	517	0.0	100.0			
Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso Manzanillo	09096500029	Ver.	03-2009 12-2018	98,595,979	0	0	0	0.0	0.0	0	0	68.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Cotaxtla - Soledad de Doblado) - Sombrero Mata Vainilla (El Órgano)	09096500034	Ver.	03-2009 12-2018	65,494,626	0	0	0	0.0	0.0	0	0	50.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Oluta - Texistepec	09096500047	Ver.	08-2009 12-2018	46,718,932	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	09096520013	Zac.	08-2009 12-2019	1,085,461,275	140,000,000	4,236,679	4,236,679	3.0	100.0	0	0	95
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				140,000,000	237,421	237,421	0.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,999,258	3,999,258	0.0	100.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	10093110008	Gto.	09-2010 12-2018	7,309,596,603	0	0	0	0.0	0.0	0	0	49.6		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0					
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	10096240003	Camp.	07-2010 12-2018	357,354,168	0	0	0	0.0	0.0	0	0	42.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	10096280004	Chih.	08-2010 12-2019	205,972,325	110,124,037	1,242,477	1,242,477	1.1	100.0	9	0	71		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				110,124,037	319,553	319,553	0.2	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	922,924	922,924	0.0	100.0					
Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	10096280005	Chih.	10-2010 12-2018	403,004,640	50,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	85		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				50,000,000	0	0	0.0	0.0					
Gómez Palacio - Gregorio García.	10096300008	Dgo.	09-2010 12-2020	272,176,466	0	2,008,006	2,008,006	0.0	100.0	0	6.1	92		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	2,008,006	2,008,006	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Tlalixtaquilla-Santa Cruz	10096320005	Gro.	05-2010 12-2019	74,770,844	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
E.C.(San Pedro El Coyal)-Rincón de Chamacua	10096320012	Gro.	07-2010 12-2018	25,934,850	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Ayutla - Colotlipa.	10096320014	Gro.	07-2010 12-2018	952,942,647	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Placeres del Oro - San Rafael.	10096320028	Gro.	08-2010 12-2018	239,617,535	0	0	0	0.0	0.0	0	0	68.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	10096340016	Jal.	06-2010 12-2019	476,192,998	0	10,572,946	10,572,946	0.0	100.0	0	0	99.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	10,572,946	10,572,946	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018	
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario)	10096350045	Mex.	07-2010 12-2019	373,758,532	160,060,330	1,790,790	1,790,790	1.1	100.0	10.6	0	49	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				160,060,330	1,790,790	1,790,790	1.1	100.0				
Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín.	10096360013	Mich.	07-2010 12-2018	34,715,033	0	0	0	0.0	0.0	0	0	47	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Parácuaro - Jucutacato.	10096360016	Mich.	07-2010 12-2019	201,114,869	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.2	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Capire de Bravo-Acuayo	10096360017	Mich.	07-2010 12-2018	152,170,076	0	0	0	0.0	0.0	0	0	36.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Tafetan-Platanillo	10096360018	Mich.	07-2010 12-2019	166,996,525	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	10096360021	Mich.	07-2010 12-2018	44,090,180	0	0	0	0.0	0.0	0	0	61.5	

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Atijo Zárate	10096360031	Mich.	01-2011 12-2018	268,376,586	0	0	0	0.0	0.0	0	0	13.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Huajicori-San Andrés Milpillás	10096380002	Nay.	06-2010 12-2018	83,958,902	0	10,977,216	10,963,795	0.0	99.8	0	-12.9	53.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	10,977,216	10,963,795	0.0	99.8			
Santa Rosa - Salinas Victoria	10096390006	NL	07-2010 12-2018	156,564,856	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Chahuities Rancho Salinas	10096400003	Oax.	05-2010 12-2018	50,775,310	0	0	0	0.0	0.0	0	0	61.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera	10096400004	Oax.	06-2010 12-2018	123,520,533	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	10096400007	Oax.	05-2010 12-2018	164,548,283	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.4

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui.	10096400008	Oax.	06-2010 12-2019	217,281,628	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote.	10096400020	Oax.	07-2009 12-2020	69,637,571	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa Maria Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	10096400024	Oax.	10-2010 12-2021	159,733,035	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Zapote-Higuerillas	10096420004	Qro.	06-2010 12-2018	96,935,063	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	10096440014	Varios	08-2011 12-2018	2,714,241,978	149,783,779	92,989,187	92,989,187	62.0	100.0	3	6.2	73.3



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			149,783,779	92,989,187	92,989,187	62.0	100.0				
Acceso Norte de Culiacán	10096450008	Sin.	07-2010 12-2018	612,200,411	129,293,414	0	0	0.0	0.0	1.5	0	61
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			129,293,414	0	0	0.0	0.0				
Álamos San Bernardo	10096460005	Son.	08-2010 12-2019	202,001,684	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	10096500005	Ver.	06-2010 12-2018	71,886,276	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	10096500019	Ver.	08-2010 12-2019	108,447,118	0	0	0	0.0	0.0	0	0	23
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Texistepec - San Lorenzo	10096500041	Ver.	08-2010 12-2018	54,543,722	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Plan de Arroyos-Las Truchas	10096500053	Ver.	08-2010 12-2018	113,771,489	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.7

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	11095100001	Camp.	01-2011 12-2018	798,638,674	0	119,113	119,113	0.0	100.0	0	0	99.8		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	119,113	119,113	0.0	100.0					
Viñedos Rivier-San Marcos	11096210005	Ags.	06-2011 12-2018	705,743,883	32,862,928	34,187,954	34,187,954	104.0	100.0	0.2	0.1	99.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				32,862,928	34,187,954	34,187,954	104.0	100.0					
San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos).	11096220002	BC	01-2012 12-2019	175,000,000	144,466,784	102,847,642	102,847,642	71.1	100.0	38	30.6	30.6		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				144,466,784	102,847,642	102,847,642	71.1	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Carretera La Purísima-San Ignacio.	11096230002	BCS	06-2011 12-2018	2,780,065,153	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	11096240002	Camp.	01-2011 12-2019	664,019,438	159,248,307	121,582,538	121,582,538	76.3	100.0	3.7	6.4	84.4		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			159,248,307	121,582,538	121,582,538	76.3	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Libramiento de Atasta.	11096240003	Camp.	07-2011 12-2019	3,143,618,157	610,892,536	2,107,253	2,107,253	0.3	100.0	25.2	0	5		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			610,892,536	2,107,253	2,107,253	0.3	100.0						
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén	11096240005	Camp.	01-2012 12-2018	236,071,702	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	11096250001	Coah.	05-2011 12-2019	1,860,653,995	20,000,000	59,525,475	59,525,475	297.6	100.0	0	3	99.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			20,000,000	59,525,475	59,525,475	297.6	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	11096270002	Chis.	01-2011 12-2019	194,879,330	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Nuevo México - San Juan Carrizal	11096270035	Chis.	08-2011 12-2019	66,671,255	0	0	0	0.0	0.0	0	0	51.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal	11096270037	Chis.	07-2011 12-2019	197,544,678	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.3		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	11096270038	Chis.	07-2011 12-2019	844,077,463	59,845,334	39,078,776	39,078,776	65.2	100.0	3	0.7	40.7		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				59,845,334	39,078,776	39,078,776	65.2	100.0					
Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega.	11096270051	Chis.	01-2012 12-2018	168,398,745	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
San Isidro - Isla San José.	11096270057	Chis.	01-2012 12-2019	78,131,025	0	9,779,291	9,779,291	0.0	100.0	0	9.7	29.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	9,779,291	9,779,291	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
CHIHUAHUA PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	11096280001	Chih.	05-2011 12-2018	697,315,073	139,338,576	23,330,617	23,330,616	16.7	99.9	0	2	73		
					139,338,576	20,830,125	20,830,125	14.9	100.0					
					0	2,500,492	2,500,491	0.0	99.9					
Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	11096280004	Chih.	01-2012 12-2018	903,037,406	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.6		
					0	0	0	0.0	0.0					
Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos. Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	11096300003	Dgo.	05-2011 12-2019	833,751,619	125,104,478	65,097,259	65,097,258	52.0	99.9	17.7	6.1	65.6		
					125,104,478	59,257,674	59,257,674	47.3	100.0					
					0	5,839,585	5,839,584	0.0	99.9					
Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	11096300004	Dgo.	05-2011 12-2019	380,132,090	29,629,531	38,019,533	38,019,532	128.3	99.9	9.3	16.7	58		
					29,629,531	25,210,426	25,210,425	85.0	99.9					

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	12,809,107	12,809,107	0.0	100.0						
Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	11096310008	Gto.	05-2011 12-2018	478,507,600	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Cuarto Cinturón Vial de Irapuato	11096310010	Gto.	06-2011 12-2019	827,434,798	100,000,000	0	0	0.0	0.0	33.7	0	46		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	0	0	0.0	0.0					
Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	11096310011	Gto.	05-2011 12-2018	518,811,607	50,000,000	21,320	21,320	0.0	100.0	0	0	100		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				50,000,000	21,320	21,320	0.0	100.0					
Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	11096310013	Gto.	07-2011 12-2018	316,890,991	0	0	0	0.0	0.0	0	0	80		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino	11096310027	Gto.	01-2012 12-2018	38,696,077	17,322,574	0	0	0.0	0.0	0	48.7	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				17,322,574	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Tecoyo - Mexquititlán	11096320003	Gro.	07-2011 12-2018	33,100,716	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	11096320012	Gro.	01-2012 12-2018	291,502,456	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado.	11096330002	Hgo.	01-2012 12-2019	1,226,011,082	139,510,000	144,350,349	144,350,349	103.4	100.0	8	8	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				139,510,000	109,458,467	109,458,467	78.4	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	34,891,882	34,891,882	0.0	100.0			
Boulevard Las Torres	11096330021	Hgo.	01-2012 12-2018	197,066,853	10,000,000	9,507,892	9,507,892	95.0	100.0	5	5.9	99.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				10,000,000	9,507,892	9,507,892	95.0	100.0			
Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	11096330023	Hgo.	01-2012 12-2018	230,620,475	30,000,000	22,126,577	22,126,577	73.7	100.0	7.9	8.9	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,000,000	22,126,577	22,126,577	73.7	100.0			

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	11096340001	Jal.	04-2011 12-2020	832,375,253	200,000,000	284,000,594	283,995,351	141.9	99.9	30.6	21.5	86		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	269,458,904	269,453,661	134.7	99.9					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	14,541,690	14,541,690	0.0	100.0					
El Tuito-Melaque	11096340005	Jal.	05-2011 12-2021	3,632,666,843	356,243,629	87,168,635	87,168,635	24.4	100.0	13	4.8	59.8		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				356,243,629	83,188,568	83,188,568	23.3	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,980,067	3,980,067	0.0	100.0					
Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas-Puerto Vallarta	11096340006	Jal.	05-2011 12-2018	15,363,078,345	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	11096340013	Jal.	01-2012 12-2021	635,938,268	56,888,296	14,555,563	14,555,563	25.5	100.0	7.4	1.1	47.4		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				56,888,296	4,326,243	4,326,243	7.6	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	10,229,320	10,229,320	0.0	100.0					



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Magdalena-Etztatlán.	11096340016	Jal.	01-2012 12-2018	127,854,913	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Los Hoyos - ECF México No 120	11096360005	Mich.	01-2011 12-2018	95,103,613	0	87,854	87,854	0.0	100.0	0	0	34.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	87,854	87,854	0.0	100.0					
Maruata - Caleta de Campos.	11096360008	Mich.	04-2011 12-2018	1,925,759,148	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Libramiento Sur de Morelia.	11096360009	Mich.	05-2011 12-2018	1,439,127,186	306,760,390	240,969,454	240,969,454	78.5	100.0	24	4.1	52.1		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				306,760,390	240,969,454	240,969,454	78.5	100.0					
Zináparo - Angamacutiro	11096360016	Mich.	01-2012 12-2019	183,584,526	0	0	0	0.0	0.0	0	0	17.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Tacámbaro Opopeo	11096360017	Mich.	01-2012 12-2018	59,854,569	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto.	11096360028	Mich.	10-2011 12-2018	170,750,648	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	11096370002	Mor.	02-2011 12-2019	7,250,929,557	152,564,657	93,003,485	93,003,485	60.9	100.0	12.2	-0.4	3.2		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			152,564,657	93,003,485	93,003,485	60.9	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Carretera Tepalcingo-Axochiapan	11096370005	Mor.	01-2012 12-2019	175,713,694	11,000,000	12,019,140	12,019,140	109.2	100.0	7.4	6.3	47.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			11,000,000	12,019,140	12,019,140	109.2	100.0						
Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.	11096390003	NL	02-2011 12-2018	263,513,756	0	25,640,315	25,640,315	0.0	100.0	0	34.5	99.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	25,640,315	25,640,315	0.0	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	11096390009	NL	07-2011 12-2019	705,757,729	150,000,001	15,810,040	15,810,040	10.5	100.0	11.1	0	51		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			150,000,001	15,810,040	15,810,040	10.5	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.	11096390011	NL	01-2012 12-2018	87,764,450	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Dr. Arroyo	11096390013	NL	01-2012 12-2018	74,426,161	0	0	0	0.0	0.0	0	0	17.2
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización a nivel de pavimento del camino Santa María Guienagati-Peña Blanca.	11096400014	Oax.	01-2012 12-2018	178,163,376	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla	11096400015	Oax.	01-2012 12-2018	89,183,322	0	0	0	0.0	0.0	0	0	42.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	11096420007	Qro.	07-2011 12-2019	1,319,613,045	176,180,000	270,134,212	270,069,412	153.2	99.9	10.5	8.6	78.6		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				176,180,000	263,771,372	263,706,572	149.6	99.9					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	6,362,840	6,362,840	0.0	100.0					
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	11096430003	Q. Roo	03-2011 12-2020	1,830,764,677	185,000,000	188,033,173	188,033,173	101.6	100.0	8.2	9.3	72.1		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				185,000,000	184,034,262	184,034,262	99.4	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,998,911	3,998,911	0.0	100.0					
El Herrero - La Luz	11096440001	SLP	01-2011 12-2018	38,730,533	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	11096440003	SLP	06-2011 12-2021	944,830,440	103,956,140	106,614,313	106,614,313	102.5	100.0	10	8.4	48.4		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				103,956,140	103,633,455	103,633,455	99.6	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,980,858	2,980,858	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Camino: El Organo - Arroyo Seco	11096440021	SLP	01-2012 12-2019	69,950,248	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Circuito Exterior de Culiacán Tramo: Ent. Autopista Benito Juarez - Ent. Carr. Fed. MEX-015	11096450008	Sin.	01-2012 12-2019	1,133,895,631	265,830,574	0	0	0.0	0.0	9	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				265,830,574	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
El Fuerte-Álamos	11096450009	Sin.	01-2012 12-2018	1,925,759,149	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista.	11096450014	Sin.	01-2012 12-2018	54,502,445	0	0	0	0.0	0.0	0	0	28.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	11096460001	Son.	01-2011 12-2019	1,406,270,994	0	539,189	539,189	0.0	100.0	0	0	77.4		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	539,189	539,189	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Libramiento Oriente Nogales	11096460006	Son.	06-2011 12-2020	574,795,723	139,043,164	245,621	245,621	0.1	100.0	2	-8	89		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				139,043,164	245,621	245,621	0.1	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	11096460012	Son.	01-2012 12-2018	2,824,446,752	70,000,000	86,824,583	86,824,583	124.0	100.0	3.1	3.3	40.2		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				70,000,000	85,832,532	85,832,532	122.6	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	992,051	992,051	0.0	100.0					
Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	11096460013	Son.	01-2012 12-2020	1,194,250,224	0	28,457,068	28,457,068	0.0	100.0	0	0.2	39.6		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	21,272,465	21,272,465	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	7,184,603	7,184,603	0.0	100.0					
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	11096460016	Son.	01-2012 12-2020	158,775,807	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
LIBRAMIENTO MEX II	11096480003	Tamps.	04-2011 12-2019	774,545,234	170,000,000	200,556,399	200,556,399	117.9	100.0	10	7.5	82.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				170,000,000	200,556,399	200,556,399	117.9	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.	11096480005	Tamps.	06-2011 12-2022	2,114,799,139	100,000,000	38,628,481	38,628,481	38.6	100.0	3	1.2	23.2		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	38,628,481	38,628,481	38.6	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Libramiento de Calpulalpan.	11096490002	Tlax.	02-2011 12-2019	1,166,350,605	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Capula- Lázaro Cárdenas)- Atotonilco y Ramal a la Ciénega	11096490007	Tlax.	01-2012 12-2020	148,855,103	17,518,248	14,405,916	14,405,916	82.2	100.0	14.2	14.2	24.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				17,518,248	14,405,916	14,405,916	82.2	100.0					
Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.	11096490009	Tlax.	01-2012 12-2019	103,266,299	2,627,737	715	715	0.0	100.0	2.1	6.8	51.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				2,627,737	715	715	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018		EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
APROBADA	MODIFICADA											
Xico-Pocitos	11096500006	Ver.	08-2011 12-2018	70,927,634	0	0	0	0.0	0.0	0	0	90
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ozuluama-Tampico	11096500018	Varios	01-2012 12-2020	1,979,404,595	99,567,558	130,953,548	130,953,548	131.5	100.0	7	3.9	35.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				99,567,558	119,491,830	119,491,830	120.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	11,461,718	11,461,718	0.0	100.0			
Fresnillo-Valparaiso	11096520003	Zac.	06-2011 12-2020	1,275,303,531	95,049,003	89,789,541	89,789,541	94.4	100.0	2.4	2.6	66.6
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				95,049,003	81,281,604	81,281,604	85.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	8,507,937	8,507,937	0.0	100.0			
Libramiento de Escuinapa	12092100007	Sin.	10-2012 12-2021	855,300,593	149,001,717	64,192,297	64,192,297	43.0	100.0	22.6	1.4	8.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				149,001,717	40,753,037	40,753,037	27.3	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	23,439,260	23,439,260	0.0	100.0			
Modernización y Ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero Guadalajara LTG1	12093110013	Jal.	07-2012 12-2018	2,879,223,513	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA		EJERCICIO/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA					
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			0	0	0	0.0	0.0						
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo			0	0	0	0.0	0.0						
Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla	12093110014	Pue.	01-2013 12-2018	2,790,456,040	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0					
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				0	0	0	0.0	0.0					
Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado	12095100001	Tamps.	03-2012 06-2018	2,177,675,828	0	38,338	38,338	0.0	100.0	0	0	100		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	38,338	38,338	0.0	100.0					
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	12095100003	Camp.	04-2012 12-2018	1,324,534,022	0	40,000,208	40,000,208	0.0	100.0	0	10.5	95.5		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	40,000,208	40,000,208	0.0	100.0					
Home Port Puerto Peñasco	12095100008	Son.	08-2012 12-2019	1,565,914,640	250,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				250,000,000	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Milpillas de Arriba - Los Muñoz	12096210005	Ags.	02-2012 12-2019	23,472,348	7,500,000	7,334,244	7,334,244	97.7	100.0	36.8	37.8	95.1
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,500,000	7,334,244	7,334,244	97.7	100.0			
Guadalupe Victoria - Batáquez	12096220002	BC	01-2012 12-2018	257,961,069	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Valle de las Palmas - Universidad	12096220024	BC	06-2012 12-2018	57,990,383	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Felipe-Puertecitos (Tr: Campo los Olivos - Puertecitos)	12096220027	BC	08-2012 12-2019	178,100,000	144,466,784	62,926,714	62,926,714	43.5	100.0	32	65	65
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				144,466,784	62,926,714	62,926,714	43.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	12096230004	BCS	01-2013 12-2018	3,128,379,585	100,000,000	122,816,473	122,816,473	122.8	100.0	3	2.5	33.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	118,996,473	118,996,473	118.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,820,000	3,820,000	0.0	100.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Ampliación Puerto Escondido-Loreto	12096230005	BCS	01-2013 12-2021	751,468,647	50,000,000	46,453,689	46,453,689	92.9	100.0	8	5.8	20.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				50,000,000	45,419,201	45,419,201	90.8	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,034,488	1,034,488	0.0	100.0			
Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000	12096230006	BCS	11-2012 12-2019	187,677,964	70,000,000	0	0	0.0	0.0	6	0	14
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				70,000,000	0	0	0.0	0.0			
Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	12096270001	Chis.	01-2012 12-2019	198,932,996	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Libramiento Villaflores - Ejido Francisco Villa	12096270002	Chis.	01-2012 12-2019	35,824,365	0	10,696,967	10,696,967	0.0	100.0	0	22.9	94.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	10,696,967	10,696,967	0.0	100.0			
E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	12096270007	Chis.	01-2012 12-2018	33,187,533	0	10,520,674	10,520,674	0.0	100.0	0	54.3	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	10,520,674	10,520,674	0.0	100.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
E.C. (Tuxtla-Villaflores) - Roblada Grande	12096270014	Chis.	01-2012 12-2019	59,150,580	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal	12096270016	Chis.	01-2012 12-2019	104,645,591	0	0	0	0.0	0.0	0	0	13.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento de Cd. Juárez y Puente Internacional Guadalupe/Tornillo	12096280024	Chih.	10-2012 12-2019	1,726,686,908	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Peñón Blanco - San Juan Del Río.	12096300002	Dgo.	01-2012 12-2018	385,416,235	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Rosilla - Cinega Larga.	12096300009	Dgo.	06-2012 12-2019	167,111,537	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1.3
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	12096300011	Varios	08-2012 12-2021	5,036,170,143	402,200,000	129,388,620	129,388,620	32.1	100.0	10.9	14	42.4

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018	ACUMULADO HASTA 2018		
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA			PROGR- MADO	REAL
					APROBADA	MODIFICADA			EJERCICIO			
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			402,200,000	129,388,620	129,388,620	32.1	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende) - Campuzano.	12096310011	Gto.	04-2012 12-2018	15,040,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	47.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Eje Sur Oriente de Celaya	12096310012	Gto.	04-2012 12-2019	243,883,230	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Lagunilla de Mogotes - Cerro Blanco	12096310020	Gto.	01-2013 12-2019	37,926,849	0	0	0	0.0	0.0	0	0	36.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C (Carretera Nacional Copala - Marquelia) - Bahía de Agua Dulce	12096320001	Gro.	01-2012 12-2018	33,767,153	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
El Capricho - El Tamarindo	12096320018	Gro.	04-2012 12-2018	34,449,638	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Joya Real - Cochoapa	12096320029	Gro.	07-2012 12-2019	144,648,350	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Entronque Defay - Taxtho	12096330003	Hgo.	02-2012 12-2018	17,986,322	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20.6		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa	12096330005	Hgo.	01-2012 12-2018	26,925,128	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	12096330014	Hgo.	06-2012 12-2019	1,017,157,520	200,000,000	184,638,420	184,638,420	92.3	100.0	0	-33.5	66.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				200,000,000	184,638,420	184,638,420	92.3	100.0					
Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	12096330030	Hgo.	01-2013 12-2019	2,463,347,289	200,000,000	1,227,902	1,227,902	0.6	100.0	9	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	1,227,902	1,227,902	0.6	100.0					
Chacala - Cedros.	12096340008	Jal.	02-2012 12-2018	72,284,404	0	0	0	0.0	0.0	0	0	62		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	12096340018	Jal.	02-2012 12-2018	203,566,332	0	0	0	0.0	0.0	0	0	84.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Villa Purificación - Autlán de Navarro	12096340019	Jal.	02-2012 12-2018	218,114,515	52,817,649	211,915	211,915	0.4	100.0	0	0	57		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				52,817,649	211,915	211,915	0.4	100.0					
Mechoacanejo - El Rosario	12096340032	Jal.	01-2013 12-2019	100,077,234	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	12096350033	Mex.	04-2012 12-2018	2,210,021,457	186,069,576	119,508,090	119,508,090	64.2	100.0	16.1	21.5	96		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				186,069,576	119,508,090	119,508,090	64.2	100.0					
Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonicato.	12096350041	Mex.	01-2013 12-2018	111,527,704	0	0	0	0.0	0.0	0	0	36.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
E.C. (Apaxco-Tequiquiac)-Loma Bonita	12096350045	Mex.	01-2013 12-2018	18,330,382	0	0	0	0.0	0.0	0	0	40.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
E.C.E. 14 - Ejido la Soledad.	12096350053	Mex.	01-2013 12-2018	19,161,799	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
San Antonio Villalagin El Devanador	12096360003	Mich.	01-2012 12-2018	208,222,202	0	5,676,064	5,676,064	0.0	100.0	0	3.6	22		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	5,676,064	5,676,064	0.0	100.0						
San José Cayaco - Hacienda Vieja.	12096360021	Mich.	04-2012 12-2020	118,896,800	0	9,994,598	9,994,598	0.0	100.0	0	16.6	16.6		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	9,994,598	9,994,598	0.0	100.0						
E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo.	12096360024	Mich.	04-2012 12-2019	63,511,934	3,500,000	3,520,008	3,520,007	100.5	99.9	8.3	3.3	30.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			3,500,000	3,520,008	3,520,007	100.5	99.9						
Los Reyes - Los Limones	12096360028	Mich.	01-2013 12-2018	29,663,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.2		



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
El Pedregoso - Las Latas	12096360043	Mich.	01-2013 12-2018	32,722,213	7,000,000	5,523,490	5,523,490	78.9	100.0	38.7	22	30		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	5,523,490	5,523,490	78.9	100.0					
San Antonio de Viña - Loma Ceñida	12096360044	Mich.	01-2013 12-2018	71,044,338	5,000,000	4,749,268	4,749,268	94.9	100.0	10.7	8.5	37.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,749,268	4,749,268	94.9	100.0					
E.C (Juquiplipan - Marcos Castellano) - San Miguel	12096360045	Mich.	01-2013 12-2018	27,311,453	0	6,298,604	6,298,604	0.0	100.0	0	39.6	81.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	6,298,604	6,298,604	0.0	100.0					
E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	12096380006	Nay.	01-2012 12-2019	80,966,159	0	5,999,991	5,999,991	0.0	100.0	0	20.1	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	5,999,991	5,999,991	0.0	100.0					
Camino a Loma Alta	12096390002	NL	01-2012 12-2018	84,349,647	0	0	0	0.0	0.0	0	0	68		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Camino Real, Libramiento a Pedreras	12096390006	NL	01-2012 12-2018	347,492,658	90,000,000	3,519,958	3,519,958	3.9	100.0	5.4	22.8	95		
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras	90,000,000	3,519,958	3,519,958	3.9	100.0				
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey	12096390009	NL	04-2012 12-2018	10,380,320,205	600,000,000	0	0	0.0	0.0	0	63.2	63.2		
					K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	600,000,000	0	0	0.0	0.0				
Gaza Vasconcelos	12096390014	NL	01-2013 12-2018	158,752,717	0	0	0	0.0	0.0	0	0	90		
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras	0	0	0	0.0	0.0				
					K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	0	0	0	0.0	0.0				
Gaza en Av. Ignacio Morones Prieto y Puente Miravalle	12096390015	NL	01-2013 12-2018	93,327,640	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras	0	0	0	0.0	0.0				
PIV en Av. Real San Agustín y Av. Alfonso Reyes	12096390016	NL	01-2013 12-2019	208,520,958	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					K-003-Proyectos de construcción de carreteras	0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO								
Corredor de flujo continuo Av. Lázaro Cárdenas Paso a Vehicular Río Nazas	12096390018	NL	01-2013 12-2019	179,759,446	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Mercado de Abastos	12096390019	NL	01-2013 12-2018	146,151,083	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Manuel Ordoñez Poniente	12096390020	NL	01-2013 12-2019	191,185,816	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Av. Callejón del Mármol	12096390021	NL	01-2013 12-2019	143,320,387	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
Corredor de flujo continuo Av. Díaz Ordaz Acceso a García	12096390023	NL	01-2013 12-2018	107,855,668	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Gaza Autopista Cadereyta-Monterrey-Aeropuerto	12096390026	NL	01-2013 12-2018	11,983,963	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
Nodo Vial Sendero y LaredoPIV Sendero y Acceso CFE	12096390028	NL	01-2013 12-2018	351,729,315	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	12096390031	NL	01-2013 12-2018	789,488,221	0	20,725,045	20,725,045	0.0	100.0	0	0	48.3	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	20,725,045	20,725,045	0.0	100.0				
Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	12096400001	Oax.	01-2012 12-2018	83,386,970	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Santa María Colotepec - El Camalote	12096400002	Oax.	01-2012 12-2018	78,366,423	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec.	12096400005	Oax.	01-2012 12-2018	116,390,785	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas	12096400012	Oax.	01-2012 12-2018	62,499,439	0	0	0	0.0	0.0	0	0	61.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón.	12096400019	Oax.	03-2012 12-2018	167,458,860	0	0	0	0.0	0.0	0	0	33.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Oaxaca-Ixtlán de Juárez)- Santa María Yavesía .	12096400021	Oax.	05-2012 12-2018	109,541,860	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Putla Pinotepa Nacional) Piedra Casa San Isidro El Manguito	12096400040	Oax.	01-2013 12-2018	57,523,023	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transmíca (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.	12096400045	Oax.	01-2013 12-2018	43,099,701	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	12096410023	Pue.	05-2012 12-2019	467,617,569	150,000,000	187,533,937	187,533,937	125.0	100.0	9	43.3	65.2		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			150,000,000	187,533,937	187,533,937	125.0	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	12096410042	Pue.	01-2013 12-2018	2,273,120,038	50,000,000	49,975,698	49,963,454	99.9	99.9	10.7	2.1	71.4		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			50,000,000	49,975,698	49,963,454	99.9	99.9						
Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán	12096410043	Pue.	01-2013 12-2018	186,417,438	28,264,527	54,811,507	54,811,507	193.9	100.0	0.9	0.4	99.5		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			28,264,527	28,112,083	28,112,083	99.4	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	26,699,424	26,699,424	0.0	100.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Charco Cercado-Presa de Chancaquero.	12096440006	SLP	01-2012 12-2018	93,878,602	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)	12096450020	Sin.	05-2012 12-2018	559,803,492	0	11,866,316	11,866,315	0.0	99.9	0	0	99		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	3,126,629	3,126,628	0.0	99.9					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	8,739,687	8,739,687	0.0	100.0					
Tesía - Camoa	12096460001	Son.	01-2012 12-2018	95,655,993	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000.	12096460004	Son.	04-2012 12-2021	145,131,009	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400.	12096460005	Son.	06-2012 12-2018	148,899,832	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Comalcalco-Chichicapa	12096470001	Tab.	01-2012 12-2018	77,252,204	73,231,608	0	0	0.0	0.0	36.4	0	28.5
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				73,231,608	0	0	0.0	0.0			
VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500	12096470009	Tab.	05-2012 12-2018	454,592,382	154,467,615	79,119,777	79,119,777	51.2	100.0	40	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				154,467,615	132,441	132,441	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	78,987,336	78,987,336	0.0	100.0			
Matamoros-Puerto Matamoros	12096480001	Tamps.	02-2012 12-2018	533,825,535	0	1,218	1,218	0.0	100.0	0	5.6	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	1,218	1,218	0.0	100.0			
Xaltipa - La Trinidad	12096490007	Tlax.	01-2013 12-2018	8,966,402	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Perote - Rancho Nuevo.- El Escobillo	12096500008	Ver.	02-2012 12-2018	29,695,791	0	224,709	224,709	0.0	100.0	0	22.9	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	224,709	224,709	0.0	100.0			



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada	12096500011	Ver.	02-2012 12-2018	109,964,650	0	0	0	0.0	0.0	0	0	53.3		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón.	12096500014	Ver.	03-2012 12-2019	102,211,926	5,000,000	4,977,806	4,977,806	99.5	100.0	4.8	2.9	48		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,000,000	4,977,806	4,977,806	99.5	100.0					
Boulevard Loreto-San Marcos	12096520023	Zac.	01-2012 12-2018	60,294,213	4,000,000	3,999,404	3,999,404	99.9	100.0	8.6	21.7	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,000,000	3,999,404	3,999,404	99.9	100.0					
San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	12096520042	Zac.	06-2012 12-2019	155,054,501	10,000,000	99,479	99,479	0.9	100.0	8	0	48.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	99,479	99,479	0.9	100.0					
E.C.(El Tepetate-Tierra Blanca) - Felipe Carrillo Puerto	12096520044	Zac.	01-2013 12-2018	12,882,761	8,800,000	8,858,018	8,858,018	100.6	100.0	56.4	56.4	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,800,000	8,858,018	8,858,018	100.6	100.0					
E.C. (Huejuquilla - Valparaíso) - El Astillero.	12096520049	Zac.	01-2013 12-2019	23,188,968	10,000,000	5,894,094	5,894,094	58.9	100.0	61.7	66.6	100		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	5,894,094	5,894,094	58.9	100.0						
Atotonilco-Las Amecas.	12096520050	Zac.	01-2013 12-2021	344,733,577	10,000,000	8,816,626	8,816,626	88.1	100.0	1.8	2.3	14.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	8,816,626	8,816,626	88.1	100.0						
Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende Tramo del Km. 15+000 al Km. 28+000	13092100004	Qro.	08-2013 12-2018	1,350,905,432	210,500,000	289,993,604	289,964,466	137.7	99.9	3	1	98		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			210,500,000	288,149,330	288,120,192	136.8	99.9						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	1,844,274	1,844,274	0.0	100.0						
Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.	13093110003	CDMX	09-2013 12-2019	9,532,981,950	1,000,000,000	0	0	0.0	0.0	34	7.5	27.3		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			0	0	0	0.0	0.0						
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo			1,000,000,000	0	0	0.0	0.0						
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.	13093110005	Jal.	10-2013 12-2019	29,288,061,927	5,212,675,903	8,166,494,997	8,166,494,997	156.6	100.0	18.6	19.8	99.2		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			5,212,675,903	8,166,494,997	8,166,494,997	156.6	100.0						

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México	13093110007	Mex.	10-2013 12-2018	3,153,044,719	0	0	0	0.0	0.0	0	44	44		
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				0	0	0	0.0	0.0					
Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	13093110008	Varios	12-2013 12-2019	70,976,472,420	13,157,936,910	11,843,270,138	11,843,270,138	90.0	100.0	33	19	86		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				13,157,936,910	11,843,270,138	11,843,270,138	90.0	100.0					
Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam	13095100002	Q. Roo	07-2013 12-2018	49,988,176	0	0	0	0.0	0.0	0	0	41.5		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0					
Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa.	13096210002	Ags.	06-2013 12-2019	264,605,904	0	0	0	0.0	0.0	0	0	81		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
San Buenaventura-Estación Hermanas.	13096250003	Coah.	05-2013 12-2020	866,003,657	200,000,000	137,707,684	137,707,684	68.8	100.0	23.1	27.2	64.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				200,000,000	137,707,684	137,707,684	68.8	100.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Ampliación de la carretera Zacatecas-Salttillo del Km. 333+000 al Km. 343+400	13096250007	Coah.	08-2013 12-2019	219,260,915	92,059,322	33,708,945	33,708,945	36.6	100.0	62.4	12.4	38.4		
					92,059,322	27,306,419	27,306,419	29.6	100.0					
					0	6,402,526	6,402,526	0.0	100.0					
Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)	13096270008	Chis.	07-2013 12-2019	1,378,155,755	194,348,535	27,304,490	26,343,723	13.5	96.4	9.2	1.3	47.2		
					194,348,535	19,744,507	19,744,507	10.1	100.0					
					0	7,559,983	6,599,216	0.0	87.2					
Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón	13096300010	Dgo.	08-2013 12-2019	1,038,209,544	227,971,401	182,800,392	182,800,392	80.1	100.0	25	10	85		
					227,971,401	179,846,659	179,846,659	78.8	100.0					
					0	2,953,733	2,953,733	0.0	100.0					
Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.	13096310020	Gto.	08-2013 12-2018	800,033,738	73,000,000	8,776,844	8,776,844	12.0	100.0	5	0	90		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			73,000,000	8,674,498	8,674,498	11.8	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	102,346	102,346	0.0	100.0						
Vía Rápida Bicentenario en León	13096310021	Gto.	11-2012 12-2018	3,903,359,328	0	9,200,000	9,200,000	0.0	100.0	0	0	50		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	9,200,000	9,200,000	0.0	100.0						
Teloloapan Boulevard.	13096320010	Gro.	05-2013 12-2018	171,022,199	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Iguala - Teloloapan - Arcelia.	13096320014	Gro.	06-2013 12-2019	577,567,102	150,000,000	74,067,136	74,067,136	49.3	100.0	9	4.3	21.7		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			150,000,000	70,203,466	70,203,466	46.8	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	3,863,670	3,863,670	0.0	100.0						
Entronque Defay - Pejay.	13096330001	Hgo.	11-2012 12-2018	23,967,924	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil.	13096330007	Hgo.	08-2013 12-2018	93,275,717	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.3		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Zopoma - Las Trojes.	13096340002	Jal.	01-2013 12-2018	17,832,136	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Toliman- Zapotitlán de Vadillo) - Huizichi.	13096340004	Jal.	01-2013 12-2018	17,256,908	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.	13096340008	Jal.	04-2013 12-2018	155,791,521	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN	13096340014	Jal.	01-2014 12-2018	138,560,585	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
Camino a La Villa de Cuerámbaro	13096340015	Jal.	01-2014 12-2018	8,258,210	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Cerritos de Cárdenas - Calderas	13096350005	Mex.	01-2013 12-2018	10,971,953	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9	

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan.	13096350048	Mex.	01-2013 12-2018	820,832,160	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Parque Ecoturístico Xocotepetl - Las Torres.	13096350067	Mex.	10-2013 12-2019	94,912,982	0	805,500	805,500	0.0	100.0	0	0	11
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	805,500	805,500	0.0	100.0			
Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz)	13096360003	Mich.	01-2014 12-2018	22,298,247	0	0	0	0.0	0.0	0	0	62.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista.	13096360005	Mich.	09-2013 12-2018	20,478,591	3,000,000	2,853,821	2,853,821	95.1	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,853,821	2,853,821	95.1	100.0			
El Cuate - Barranquillas	13096360009	Mich.	01-2014 12-2018	22,680,000	0	4,796,476	4,796,476	0.0	100.0	0	26.1	92.8

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	4,796,476	4,796,476	0.0	100.0				
Cajones - El Estudiante.	13096370003	Mor.	06-2013 12-2018	34,230,188	14,000,000	11,449,006	11,449,006	81.7	100.0	13.4	13.4	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				14,000,000	11,449,006	11,449,006	81.7	100.0			
Huautla - Xochipala - Huaxtla.	13096370004	Mor.	06-2013 12-2019	63,383,182	7,000,000	3,900	3,900	0.0	100.0	10.3	0	28.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	3,900	3,900	0.0	100.0			
L.E. (Durango- Nayarit)-San Juan Peyotan-El Pastor	13096380021	Nay.	08-2013 12-2018	79,933,270	0	13,238,368	13,238,368	0.0	100.0	0	-14.3	85
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	13,238,368	13,238,368	0.0	100.0			
Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purísima.	13096390001	NL	05-2013 12-2019	107,855,668	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Lampazos - Anáhuac.	13096390002	NL	06-2013 12-2020	272,635,162	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC	13096410031	Mex.	08-2013 12-2019	1,652,348,832	128,776,168	342,978,212	342,978,212	266.3	100.0	6.3	14.9	99.7		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				128,776,168	276,670,891	276,670,891	214.8	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	66,307,321	66,307,321	0.0	100.0					
Kantunilkín - Chiquilá.	13096430001	Q. Roo	01-2014 12-2019	193,061,081	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced.	13096440010	SLP	04-2013 12-2018	236,803,110	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.	13096440012	SLP	04-2013 12-2018	225,418,345	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción Tamazula El Amole.	13096450014	Sin.	04-2013 12-2018	35,690,236	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
EC México 15-Mocorito-El Valle	13096450019	Sin.	05-2013 12-2018	38,973,622	0	0	0	0.0	0.0	0	0	19
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. Calle 4 Sur - Ejido Bonfil.	13096460003	Son.	07-2013 12-2019	77,765,809	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	13096470001	Tab.	08-2013 12-2018	3,429,037,585	320,000,001	233,906,327	233,906,326	73.0	99.9	4	2.9	65
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				320,000,001	208,559,974	208,559,974	65.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	25,346,353	25,346,352	0.0	99.9			
Alameda-Monte Grande.	13096500009	Ver.	04-2013 12-2018	66,151,475	0	0	0	0.0	0.0	0	0	76.9
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa	13096500015	Ver.	06-2013 12-2020	1,797,594,462	186,689,171	247,221,257	247,221,257	132.4	100.0	12	1.1	56.6
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				186,689,171	243,831,336	243,831,336	130.6	100.0			

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	3,389,921	3,389,921	0.0	100.0						
Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	13096500022	Ver.	04-2014 12-2020	1,115,224,205	124,459,447	76,796,676	76,796,676	61.7	100.0	12	0	35.1		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				124,459,447	76,796,676	76,796,676	61.7	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	13096510002	Yuc.	08-2013 12-2020	2,199,999,999	149,738,434	119,135,309	119,135,309	79.5	100.0	8	8.3	62.6		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				149,738,434	116,510,753	116,510,753	77.8	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,624,556	2,624,556	0.0	100.0					
Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.	13096520006	Zac.	05-2013 12-2019	87,614,754	7,000,000	6,984,952	6,984,952	99.7	100.0	0	0	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	6,984,952	6,984,952	99.7	100.0					
Entronque a Desnivel Noria de Gringos.	13096520012	Zac.	08-2013 12-2019	166,000,001	0	118,111,354	118,111,354	0.0	100.0	0	86	86		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	102,796,803	102,796,803	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	15,314,551	15,314,551	0.0	100.0						
Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	13096520013	Zac.	08-2013 12-2020	914,581,579	150,000,000	133,907,368	133,907,368	89.2	100.0	18.5	6.9	38.4		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				150,000,000	114,501,076	114,501,076	76.3	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	19,406,292	19,406,292	0.0	100.0					
Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags.	13096520014	Zac.	08-2013 12-2019	480,550,198	150,000,000	151,316,624	151,316,624	100.8	100.0	42.5	42	95		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				150,000,000	142,380,307	142,380,307	94.9	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	8,936,317	8,936,317	0.0	100.0					
PIV y PSV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA.	14092100005	Sin.	12-2014 12-2018	312,461,344	30,000,000	5,100	5,100	0.0	100.0	0	0	100		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				30,000,000	5,100	5,100	0.0	100.0					
Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo)	14093110005	Jal.	05-2014 12-2019	13,169,371,416	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz	14093110010	Mex.	08-2014 12-2019	13,487,431,126	0	0	0	0.0	0.0	0	7.8	7.8	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.	14093110014	Ags.	07-2014 12-2019	2,135,450,569	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
Paso Superior entronque Av. Dostoievski y Avenida Venceremos con Vías del Ferrocarril.	14093110015	Chih.	05-2015 12-2018	78,026,539	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa.	14093110018	Sin.	04-2015 12-2020	1,878,248,721	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la laguna de Mar Muerto	14095100002	Chis.	07-2014 12-2018	18,306,436	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa	14095100006	Sin.	01-2015 12-2018	11,444,846	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyuca.	14095100007	Gro.	01-2015 12-2018	23,299,940	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa	14095100008	Sin.	01-2015 12-2018	33,459,253	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Guerrero	14095100009	Gro.	08-2015 12-2018	23,339,084	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Bahía de Navachiste	14095100014	Sin.	08-2014 12-2018	45,953,425	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0				
Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en Chachalacas, Veracruz	14095100019	Ver.	01-2015 12-2018	13,723,937	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0				
Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en La Vigueta, Tecolutla, Veracruz	14095100020	Ver.	01-2015 12-2018	30,857,212	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0				
Entronque Tenabó III	14096240002	Camp.	01-2015 12-2018	101,512,845	8,358,858	117,176	117,175	1.4	99.9	20	19.9	99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					8,358,858	117,176	117,175	1.4	99.9			
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL N 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS.	14096250002	Coah.	01-2015 12-2019	583,493,750	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
La Peña Boquillas del Carmen.	14096250003	Coah.	01-2015 12-2018	290,342,660	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Rincón Chamula - La Florida.	14096270001	Chis.	01-2014 12-2018	33,485,476	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Chilon - Tzajala.	14096270018	Chis.	03-2014 12-2018	156,712,024	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Chicomosuelo - Siltepec.	14096270021	Chis.	04-2014 12-2018	234,398,320	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Palenque-Catazajá,	14096270033	Chis.	01-2015 12-2020	827,560,384	249,085,654	245,861,222	245,861,222	98.7	100.0	37.1	25.2	42		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			249,085,654	245,861,222	245,861,222	98.7	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018	
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario.	14096280001	Chih.	02-2014 12-2018	408,291,856	60,000,000	53,004,303	53,004,303	88.3	100.0	8.3	9.8	46.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				60,000,000	53,004,303	53,004,303	88.3	100.0				
Sisoguichi - Carichí.	14096280002	Chih.	07-2014 12-2020	482,190,837	60,000,000	14,342,407	14,342,407	23.9	100.0	2.2	0	22.1	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				60,000,000	14,342,407	14,342,407	23.9	100.0				
Simón Bolívar - Oriente Aguanaval.	14096300002	Dgo.	04-2014 12-2018	158,513,308	0	0	0	0.0	0.0	0	0	14.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Paso Superior Vehicular Getsemaní	14096300003	Dgo.	01-2015 12-2018	122,372,619	0	67,406,275	67,406,275	0.0	100.0	0	78	98	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	67,406,275	67,406,275	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Las Cañas - Palmilla - Jesús María la Petaca del Km. 7+680 al Km. 18+777.09	14096310008	Gto.	04-2014 12-2018	1	0	0	0	0.0	0.0	0	100	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Camino Del Crucero Chico A La Purísima.	14096310009	Gto.	05-2014 12-2019	45,359,195	11,715,267	0	0	0.0	0.0	36.6	0	15.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				11,715,267	0	0	0.0	0.0					
Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso	14096310013	Gto.	07-2014 12-2018	259,801,097	40,052,194	0	0	0.0	0.0	0.2	0	71.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				40,052,194	0	0	0.0	0.0					
La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos.	14096310014	Gto.	07-2014 12-2019	212,994,945	30,039,145	25,496,256	25,496,256	84.8	100.0	12.6	37.7	49.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				30,039,145	25,496,256	25,496,256	84.8	100.0					
Prolongación Boulevard Emiliano Zapata	14096310015	Gto.	07-2014 12-2018	36,065,648	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Boulevard Guadalupe Victoria.	14096310016	Gto.	07-2014 12-2018	32,302,906	17,322,574	12,005,816	12,005,816	69.3	100.0	62.9	62.9	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				17,322,574	12,005,816	12,005,816	69.3	100.0					
Silao-San Felipe	14096310017	Gto.	01-2015 12-2018	1,732,002,695	0	12,456,948	12,456,948	0.0	100.0	0	0	23		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018									
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	12,456,948	12,456,948	0.0	100.0						
E.C. (Ometepec - Huajintepec) - Piedra Labrada.	14096320012	Gro.	02-2014 12-2018	69,280,294	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización De La Carretera Cutzamala Arroyo Grande (Tramo Nuevo Galeana-Arroyo Grande).	14096320014	Gro.	01-2014 12-2019	112,280,261	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12.8		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla	14096320017	Gro.	01-2014 12-2018	260,586,273	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.1		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote.	14096320025	Gro.	03-2014 12-2018	234,398,324	0	0	0	0.0	0.0	0	0	33.5		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo.	14096320029	Gro.	04-2014 12-2018	250,471,354	0	0	0	0.0	0.0	0	0	6.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán.	14096320033	Gro.	06-2014 12-2020	296,681,310	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Cuesta Colorada - La Cienega.	14096330006	Hgo.	01-2014 12-2018	71,658,916	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
La Misión - Puerto de los Naranjos.	14096330016	Hgo.	01-2015 12-2018	42,099,686	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.3		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Distribuidor Vial La Huasteca	14096330020	Hgo.	03-2015 12-2019	161,903,453	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018									
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
Golondrinas - Alfajayucan	14096330021	Hgo.	10-2014 12-2018	32,146,055	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000.	14096340001	Jal.	01-2014 12-2019	365,367,178	120,000,000	65,639,866	65,638,924	54.6	99.9	21.3	7.3	67.3		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				120,000,000	65,639,866	65,638,924	54.6	99.9					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Paso Inferior Vehicular Technology Park	14096340002	Jal.	04-2015 12-2018	243,748,977	0	11,938,778	11,938,778	0.0	100.0	0	0	99		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	11,938,778	11,938,778	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Ciudad Guzmán - El Grullo.	14096340006	Jal.	06-2014 12-2018	502,282,123	0	0	0	0.0	0.0	0	0	27.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - cruceo El Ranchito	14096340008	Jal.	07-2014 12-2018	40,441,617	0	0	0	0.0	0.0	0	0	61.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
La Laja - La Paz.	14096340011	Jal.	01-2015 12-2018	36,851,183	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de Camino Ojuelos-Puente Ojuelos	14096340013	Jal.	01-2015 12-2018	12,194,391	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Puente vehicular sobre Río Lerma en la comunidad de Jalpa de Dolores en el municipio de Ixtlahuaca.	14096350010	Mex.	04-2014 12-2018	14,988,557	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Puente Vehicular sobre Río Lerma para la Comunidad 20 de Noviembre - Ejido de la Concepción de los Baños.	14096350011	Mex.	04-2014 12-2018	17,798,511	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Lázaro Cárdenas - Llanito Cuatro.	14096350026	Mex.	01-2015 12-2018	8,877,786	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.8
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Desviación a Santa Rosa - Tultenango.	14096350028	Mex.	01-2015 12-2018	22,512,723	0	0	0	0.0	0.0	0	0	85.7
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.	14096350032	Mex.	08-2014 12-2019	823,988,171	119,225,456	127,621,101	127,621,100	107.0	99.9	16.8	17.6	59
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				119,225,456	117,928,199	117,928,199	98.9	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	9,692,902	9,692,901	0.0	99.9			
CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.	14096350033	Mex.	01-2015 12-2018	33,128,687	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Santa Rita - Rosa de Castilla.	14096360002	Mich.	02-2014 12-2018	30,598,795	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.8

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
San Isidro - La Mojonera.	14096360006	Mich.	01-2013 12-2019	37,411,358	7,000,000	4,546,461	4,546,461	64.9	100.0	20.7	20.6	90.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	4,546,461	4,546,461	64.9	100.0					
Cuanajo - la Noria.	14096360015	Mich.	05-2014 12-2019	29,790,527	10,000,000	9,436,161	9,436,161	94.3	100.0	29.9	39.9	39.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,436,161	9,436,161	94.3	100.0					
San Juanico - Chucandirán.	14096360029	Mich.	05-2014 12-2018	18,289,997	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
La Capilla - La Lobera.	14096360040	Mich.	07-2014 12-2018	68,980,078	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Indaparapeo - Las Bombas.	14096360042	Mich.	07-2014 12-2018	36,025,752	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Marcelino Rodríguez - Cayehuacán.	14096370002	Mor.	01-2014 12-2018	22,955,977	4,000,000	0	0	0.0	0.0	0	22.2	100		



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			4,000,000	0	0	0.0	0.0						
Tetelilla - E.C. (Jonacatepec-Atotonilco).	14096370006	Mor.	01-2015 12-2019	38,593,240	6,000,000	5,229,679	5,229,679	87.1	100.0	15.1	13.8	13.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			6,000,000	5,229,679	5,229,679	87.1	100.0						
Mecatán Las Palmas.	14096380011	Nay.	01-2015 12-2018	81,295,945	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Apodaca - Cd. Juárez	14096390001	NL	02-2014 12-2018	386,674,887	0	0	0	0.0	0.0	0	0	19.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla- Alotepec-Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300	14096400004	Oax.	05-2014 12-2018	100,456,423	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Vista Hermosa E.C. (Pinoteca Nacional) Tramo km 0+000 al km 4+089 y ramal.	14096400006	Oax.	07-2015 12-2019	24,388,783	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000.	14096400012	Oax.	10-2014 12-2019	214,307,040	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera.	14096410010	Pue.	04-2014 12-2018	454,479,320	0	0	0	0.0	0.0	0	0	71.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización y Ampliación del camino rural: San Martín Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec.	14096410017	Pue.	01-2015 12-2019	93,914,685	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño.	14096420002	Qro.	03-2014 12-2018	43,531,117	0	17,950,000	17,950,000	0.0	100.0	0	0	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	17,950,000	17,950,000	0.0	100.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Est Moctezuma-Matanzas	14096440002	SLP	01-2014 12-2018	24,940,906	0	0	0	0.0	0.0	0	0	74.4	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna).	14096440004	SLP	02-2014 12-2018	76,847,455	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Chilares - La Maroma	14096440013	SLP	01-2015 12-2018	223,340,508	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Xolol -Tamuín, en el Municipio de Tamuín, SLP.	14096440016	SLP	01-2015 12-2018	280,337,008	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Chorohui - La 300.	14096450008	Sin.	05-2014 12-2019	41,133,557	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97.5	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte.	14096450012	Sin.	05-2014 12-2018	101,260,075	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.5	

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
E.C.F. México 15 Cacalotita - E. Autopista Benito Juárez.	14096450016	Sin.	01-2015 12-2019	100,771,236	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Agua Prieta Bavispe.	14096460006	Son.	07-2014 12-2021	480,343,363	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
El Pedregal - Rincón de Capulapa.	14096500001	Ver.	01-2014 12-2018	72,893,677	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Puente El Boquerón.	14096500009	Ver.	02-2014 12-2018	16,073,028	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Coyolito - Loma del Muerto	14096500012	Ver.	02-2014 12-2018	14,548,861	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Cedro Quemado - Col. el Progreso.	14096500016	Ver.	04-2014 12-2018	13,809,873	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
					0	0	0	0.0	0.0					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Cedro Quemado - El Suspiro.	14096500017	Ver.	04-2014 12-2018	18,613,305	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Rancho Nuevo - Cerro de Agua.	14096500018	Ver.	04-2014 12-2018	33,485,475	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Ixtacapa el Chico - Ixtacapa el Grande.	14096500021	Ver.	06-2014 12-2019	75,654,081	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Campo Experimental - Caxapa.	14096500022	Ver.	06-2014 12-2019	67,848,498	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa.	14096500024	Ver.	06-2014 12-2018	97,546,653	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec	14096500027	Ver.	07-2014 12-2019	368,340,223	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre	14096500029	Ver.	07-2014 12-2018	71,451,141	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Altotonga-La Ventilla	14096500037	Ver.	07-2014 12-2018	52,706,138	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000	14096500042	Ver.	01-2015 12-2018	491,377,734	0	35,650,651	35,650,651	0.0	100.0	0	0	98		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	35,650,651	35,650,651	0.0	100.0					
Monterreal-Barrio de Santa Cruz.	14096500048	Ver.	01-2015 12-2018	20,904,672	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.8		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
				0	0	0	0.0	0.0				
Chichimequillas - Charco Blanco	14096520003	Zac.	01-2014 12-2018	32,745,493	5,000,000	5,551,043	5,551,043	111.0	100.0	0	0.1	100
					5,000,000	5,551,043	5,551,043	111.0	100.0			
Lobatos - Adjuntas Del Refugio	14096520005	Zac.	01-2014 12-2019	117,199,161	10,000,000	6,665,781	6,665,781	66.6	100.0	8.5	15.4	73.7
					10,000,000	6,665,781	6,665,781	66.6	100.0			
Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo	14096520007	Zac.	01-2014 12-2019	117,684,125	10,000,000	9,562,268	9,562,268	95.6	100.0	20.4	9.2	69.7
					10,000,000	9,562,268	9,562,268	95.6	100.0			
Entronque Colinas del Padre I	14096520018	Zac.	04-2014 12-2018	119,911,460	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
Tanque Nuevo - Matehuapil.	14096520019	Zac.	04-2014 12-2019	96,068,672	10,000,000	10,475,501	10,475,501	104.7	100.0	25	30.7	79
					10,000,000	10,475,501	10,475,501	104.7	100.0			
El Vinatero - Nuevo Mercurio.	14096520020	Zac.	06-2014 12-2018	382,427,218	5,000,000	4,994,798	4,994,798	99.8	100.0	2.9	3.3	32.9

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	4,994,798	4,994,798	99.8	100.0						
El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo	14096520021	Zac.	06-2014 12-2019	230,232,272	13,000,000	11,679,198	11,679,198	89.8	100.0	12	10.2	45.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			13,000,000	11,679,198	11,679,198	89.8	100.0						
Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan	15093110001	Mex.	03-2015 12-2020	27,812,161,469	0	0	0	0.0	0.0	0	5	5		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			0	0	0	0.0	0.0						
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo			0	0	0	0.0	0.0						
Transporte Masivo de San Luis Potosí	15093110002	SLP	04-2015 12-2019	627,979,403	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M)	15093110004	CDMX	01-2016 12-2019	4,131,179,511	0	0	0	0.0	0.0	0	8	8		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria			0	0	0	0.0	0.0						
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo			0	0	0	0.0	0.0						



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Construcción de infraestructura portuaria pesquera San Pedro Ixcatlán, Oaxaca	15095100001	Oax.	06-2015 12-2018	5,969,616	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes	15096210002	Ags.	06-2015 12-2018	133,438,993	118,610,773	132,924,639	132,924,638	112.0	99.9	98	99.9	99.9		
					118,610,773	126,754,743	126,754,743	106.8	100.0					
					0	6,169,896	6,169,895	0.0	99.9					
PSV Carretera Federal No. 45 Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI	15096210003	Ags.	06-2015 12-2018	167,371,377	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
Entronque Hecelchakán	15096240002	Camp.	07-2015 12-2018	139,062,849	0	14,100,000	14,100,000	0.0	100.0	0	0	98		
					0	14,100,000	14,100,000	0.0	100.0					
					0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300.	15096250001	Coah.	01-2016 12-2018	127,013,870	117,300,000	13,556,569	13,556,569	11.5	100.0	100	13	13		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				117,300,000	13,556,569	13,556,569	11.5	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.	15096270004	Chis.	07-2016 12-2024	3,350,107,620	250,000,000	31,192,950	31,192,950	12.4	100.0	8.2	0.3	6.3		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				250,000,000	31,192,950	31,192,950	12.4	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
San Juan de Guadalupe-El Floreño.	15096300001	Dgo.	10-2015 12-2019	208,832,305	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar.	15096300002	Dgo.	01-2016 12-2018	354,659,964	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Continuación de la pavimentación Zirandano - Comunidad de la Alita (Crucero de Alita).	15096320001	Gro.	07-2015 12-2018	8,040,258	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización del camino Huehuetepec Barrio de Guadalupe Pie de Tierra Blanca Llano de Maguey El Manguito.	15096320002	Gro.	07-2015 12-2018	82,256,310	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Camino Universidad Intercultural de la Cienega -Laguna Seca - Malinaltepec	15096320003	Gro.	07-2015 12-2018	77,722,498	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec.	15096320004	Gro.	07-2015 12-2018	71,893,310	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Modernización del Camino San Luis Acatlán - Nejapa Camalotillo.	15096320010	Gro.	09-2015 12-2018	89,380,870	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Pavimentación del Camino Aratichanguio Cupuán (Crucero del llamo Cupuán) entre Laguna San Marcos Terreno.	15096320011	Gro.	09-2015 12-2018	71,245,623	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Seutla-Santa Barbara.	15096320012	Gro.	09-2015 12-2018	59,587,247	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Pavimentación del E. C. mpio. Tlapa - Marquelia en el tramo de la localidad El Mezón - Loma Bonita.	15096320014	Gro.	09-2015 12-2018	41,876,347	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto.	15096320015	Gro.	09-2015 12-2018	50,910,469	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Construcción del Camino Bajos del Ejido - Tixtlancingo en el Mpio. Coyuca de Benitez.	15096320016	Gro.	09-2015 12-2018	11,528,837	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistlahuaca.	15096320018	Gro.	10-2015 12-2018	51,814,998	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Continuación de la pavimentación Zirandano-Crucero el tamarindo-Tasajera-La Humedad	15096320020	Gro.	11-2015 12-2018	57,644,185	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Las Lomitas - Huertecillas.	15096320022	Gro.	01-2016 12-2018	67,554,279	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca	15096330001	Hgo.	09-2015 12-2018	1,590,675,518	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría	15096340001	Jal.	01-2015 12-2018	35,421,804	0	0	0	0.0	0.0	0	0	94		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros.	15096340002	Jal.	04-2015 12-2019	46,454,825	0	0	0	0.0	0.0	0	0	41.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000.	15096360001	Mich.	01-2015 12-2019	106,533,421	0	9,779,393	9,779,393	0.0	100.0	0	13.8	59.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	9,779,393	9,779,393	0.0	100.0					
Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán	15096360002	Mich.	06-2015 12-2019	175,322,300	3,500,000	1,791,076	1,791,076	51.1	100.0	1.7	1.7	8.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,500,000	1,791,076	1,791,076	51.1	100.0					
Arroyo seco - Montecillos.	15096360003	Mich.	08-2015 12-2019	69,682,238	7,000,000	0	0	0.0	0.0	11.4	0	11.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,000,000	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
E.C. (Acuitzio del Canjé-Villa Madero) - Ziparapio El Alto.	15096360005	Mich.	10-2015 12-2019	22,066,042	3,000,000	0	0	0.0	0.0	13.1	0	6.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			3,000,000	0	0	0.0	0.0						
Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León.	15096390001	NL	03-2015 12-2019	107,180,957	24,060,000	6,881,608	6,881,608	28.6	100.0	1	0.9	99.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			24,060,000	6,881,608	6,881,608	28.6	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca-Tehuantepec).	15096400003	Oax.	06-2015 12-2019	117,101,897	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.6		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec.	15096400004	Oax.	07-2015 12-2019	131,212,547	0	0	0	0.0	0.0	0	0	6.3		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Modernización y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000	15096400006	Oax.	09-2015 12-2018	39,084,589	0	0	0	0.0	0.0	0	0	17.1	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) - E.C.(Mitla-Totontepec Villa De Morelos) del Km 0+000 al km 18+000.	15096400007	Oax.	09-2016 12-2019	107,177,460	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
Rovirosa - Tres Garantías	15096430001	Q. Roo	07-2015 12-2020	183,853,908	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0					
PSV Entronque Estación Naranja	15096450001	Sin.	01-2015 12-2019	134,115,808	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0					
Ejido El Sacrificio - Entronque Carretera Campo Pesquero El Tortugo.	15096450002	Sin.	04-2015 12-2018	4,466,810	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	



# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Ejido la Bebelama, entronque canal diagonal	15096450004	Sin.	07-2015 12-2018	4,616,068	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Bacubirito - San Joaquin	15096450005	Sin.	09-2015 12-2019	122,801,546	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Las Chilitas El Tepetate La Purisima.	15096520002	Zac.	06-2015 12-2019	33,501,075	13,000,000	9,028,929	9,028,929	69.4	100.0	38.6	66	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				13,000,000	9,028,929	9,028,929	69.4	100.0					
El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego.	15096520003	Zac.	06-2015 12-2019	20,100,646	3,900,000	3,891,960	3,891,960	99.7	100.0	26	26	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,900,000	3,891,960	3,891,960	99.7	100.0					
Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra.	15096520004	Zac.	06-2015 12-2019	51,368,317	19,765,000	13,076,826	13,076,826	66.1	100.0	23.2	19.7	51.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				19,765,000	13,076,826	13,076,826	66.1	100.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma.	15096520006	Zac.	07-2015 12-2019	45,784,803	10,000,000	10,780,356	10,780,356	107.8	100.0	24.2	74.2	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	10,780,356	10,780,356	107.8	100.0			
Joaquin Amaro - La Labor.	15096520007	Zac.	07-2015 12-2019	13,861,131	3,000,000	2,956,036	2,956,036	98.5	100.0	24.7	26.8	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,956,036	2,956,036	98.5	100.0			
E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda.	15096520009	Zac.	10-2015 12-2019	45,784,804	1,000,000	992,692	992,692	99.2	100.0	2.4	72.9	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,000,000	992,692	992,692	99.2	100.0			
Boquilla de Abajo - La Encantada.	15096520010	Zac.	10-2015 12-2019	29,741,745	3,000,000	2,998,331	2,998,331	99.9	100.0	10.3	12.5	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,998,331	2,998,331	99.9	100.0			
Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales).	15096520011	Zac.	10-2015 12-2019	11,077,689	1,000,000	998,564	998,564	99.8	100.0	14.9	44.5	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,000,000	998,564	998,564	99.8	100.0			
Colonia Progreso-Nicolas Bravo	15096520012	Zac.	10-2015 12-2019	41,708,841	15,000,000	10,845,553	10,845,553	72.3	100.0	27.3	61	100

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			15,000,000	10,845,553	10,845,553	72.3	100.0						
Infraestructura para Sistemas y Equipos para la Navegación y Control del Tránsito Aéreo.	1609C000001	Varios	01-2016 12-2018	50,553,124	0	0	0	0.0	0.0	0	0	77.7		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en El Coloradito, Sin.	16095100001	Sin.	04-2016 12-2018	31,861,561	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0					
El Sauz - El Zapote - Piedras Chinas.	16096210001	Ags.	10-2014 12-2019	37,891,021	15,000,000	5,745,361	5,745,361	38.3	100.0	26.6	11.6	84.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				15,000,000	5,745,361	5,745,361	38.3	100.0					
Modernización y Ampliación de la carretera Lubná Kikab Laguna Grande	16096240001	Camp.	09-2017 12-2020	407,412,912	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Camino Cofradía de Hidalgo - Las Cuatas.	16096260001	Col.	10-2016 12-2018	24,803,148	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el Km 50+900 de la Carretera Federal N 45.	16096310006	Gto.	11-2016 12-2018	74,867,884	0	0	0	0.0	0.0	0	0	85		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Estructura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámara en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato.	16096310007	Gto.	08-2016 12-2019	108,260,066	3,588,134	9,362,571	9,362,571	260.9	100.0	9	5	96		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				3,588,134	9,362,571	9,362,571	260.9	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz.	16096310008	Gto.	08-2016 12-2020	495,000,000	0	100,128,910	100,128,910	0.0	100.0	0	15.8	20.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	100,128,910	100,128,910	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de Acamabaro - Salvatierra	16096310011	Gto.	08-2016 12-2021	501,064,494	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire.	16096320002	Gro.	12-2015 12-2018	39,774,746	0	0	0	0.0	0.0	0	0	36.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Jeronimito - La Palma - Potrerillos	16096320003	Gro.	06-2016 12-2018	67,662,539	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Tlacoachistlahuaca - San Cristóbal - San Jerónimo.	16096320005	Gro.	11-2016 12-2018	62,505,028	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani.	16096320006	Gro.	11-2016 12-2019	161,372,446	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Camino Imbarácuaro - La Yerbabuena.	16096360001	Mich.	10-2016 12-2019	16,888,570	8,047,087	2,087	2,087	0.0	100.0	56.3	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				8,047,087	2,087	2,087	0.0	100.0			
Camino E.C.F. 15 - Mojarritas.	16096380001	Nay.	10-2016 12-2018	12,991,207	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	16096400004	Oax.	02-2016 12-2018	138,973,441	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla Entronque Tehuantepec II) - San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, Tramo del km 0+000 al km 32+000	16096400005	Oax.	09-2016 12-2018	148,965,847	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Camino San Miguel Acuexcomac - La Trinidad.	16096410002	Pue.	04-2015 12-2019	41,066,132	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Olintla - Vicente Guerrero; tramo del Km 4+000 al Km 12+000	16096410003	Pue.	01-2017 12-2018	48,621,294	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. 70 Entronque a San Martin de Arriba	16096440001	SLP	11-2015 12-2018	29,306,221	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Ahuehuevo - Xiliapa.	16096440003	SLP	11-2016 12-2018	17,919,768	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
La Cuesta - La Pitahayita.	16096450001	Sin.	05-2015 12-2018	10,478,727	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (México 15-Badiraguato) - Capiato.	16096450002	Sin.	11-2016 12-2018	35,206,173	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Tenexyecac - Huexoyucan	16096490001	Tlax.	06-2016 12-2019	30,005,358	12,262,774	12,221,993	12,221,993	99.6	100.0	33.3	41.7	75.6		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				12,262,774	12,221,993	12,221,993	99.6	100.0					
Altzayanca - Buenavista - Cardenas	16096490002	Tlax.	07-2016 12-2019	18,642,382	6,131,387	6,032,768	6,032,768	98.3	100.0	26.6	32.5	88.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				6,131,387	6,032,768	6,032,768	98.3	100.0					
Santa Bárbara-San José Texopa.	16096490003	Tlax.	08-2016 12-2019	38,464,259	7,445,255	7,400,110	7,400,110	99.3	100.0	24.8	24.8	86.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,445,255	7,400,110	7,400,110	99.3	100.0					
E.C. (Benito Juárez - Carrillo Puerto) - San José Xicoténcatl - Ignacio Allende.	16096490004	Tlax.	08-2016 12-2019	15,243,017	4,379,562	4,355,071	4,355,071	99.4	100.0	9.4	44.8	60.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				4,379,562	4,355,071	4,355,071	99.4	100.0					
Magdalena - Tequila.	16096500004	Ver.	07-2016 12-2018	20,093,067	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Galeras - Ranchoapan.	16096500006	Ver.	08-2016 12-2018	34,854,328	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Xico - Micoxtla	16096500007	Ver.	10-2016 12-2018	20,734,257	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Benito Juárez - La Lima - Otlamalácatl - Yupilitla	16096500010	Ver.	10-2017 12-2019	62,662,788	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
La Gloria - Paso del Cura.	16096500012	Ver.	10-2016 12-2019	32,180,171	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Hidalgotilán - El Macayal	16096500013	Ver.	01-2017 12-2020	71,297,259	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Distribuidor Vial Salida a Progreso	16096510001	Yuc.	01-2016 12-2019	216,520,124	144,639,787	100,576,792	100,576,792	69.5	100.0	73	72	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				144,639,787	100,576,792	100,576,792	69.5	100.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
La Laguna-San Felipe de Jesús.	16096520001	Zac.	12-2015 12-2019	23,817,213	3,000,000	2,973,016	2,973,015	99.1	99.9	19	20.2	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				3,000,000	2,973,016	2,973,015	99.1	99.9					
E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín	16096520002	Zac.	10-2015 12-2018	53,047,429	10,000,000	9,391,730	9,391,730	93.9	100.0	14.4	15.2	20.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,391,730	9,391,730	93.9	100.0					
Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac	16096520003	Zac.	10-2015 12-2018	51,964,830	10,000,000	9,565,170	9,565,170	95.6	100.0	17.9	13.3	25		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	9,565,170	9,565,170	95.6	100.0					
Teúl-Juchipila Primera Etapa	16096520004	Zac.	09-2017 12-2019	53,047,432	19,765,000	5,673,547	5,673,547	28.7	100.0	28.5	7.8	11.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				19,765,000	5,673,547	5,673,547	28.7	100.0					
CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS	17093110003	Chih.	11-2017 12-2019	2,318,268,653	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0						
Estudio Integral para el corredor de Transporte Público Corredor Tecnológico	17093110004	Chih.	12-2017 12-2020	2,772,696,675	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0						
Autopista Tijuana Ensenada (nuevo trazo).	17096220001	BC	06-2017 12-2019	3,257,165,644	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
Libramiento de Champotón	17096240001	Camp.	05-2017 12-2019	886,322,181	463,830,921	78,051,068	78,051,068	16.8	100.0	49.4	0	0		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				463,830,921	6,153,479	6,153,479	1.3	100.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	71,897,589	71,897,589	0.0	100.0						
Modernización y ampliación de la Carretera Costera del golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida, Tramo 0+000 al 5+800, en el estado de Campeche.	17096240002	Camp.	07-2017 12-2018	282,699,998	20,000,000	145,368,831	145,368,831	726.8	100.0	0.5	59.4	99		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				20,000,000	145,368,831	145,368,831	726.8	100.0						

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Acceso al Puerto Seybaplaya	17096240003	Camp.	01-2018 12-2019	445,000,000	151,289,762	231,524,126	231,524,126	153.0	100.0	40.5	50	50		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				151,289,762	216,048,620	216,048,620	142.8	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	15,475,506	15,475,506	0.0	100.0					
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL N 40 LA CUCHILLA - SAN PEDRO DEL KM. 11+000 AL KM. 16+700	17096250001	Coah.	09-2017 12-2018	194,485,177	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Puente el Huizcolote (Camotlán de Miraflores-El Huizcolote)	17096260001	Col.	07-2018 12-2018	19,647,613	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Puente Las Conchas	17096260002	Col.	09-2017 12-2018	15,718,091	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
El Salvador - Loma Bonita - Embarcadero Jericó Km. 0+000 al Km. 17+200.	17096270001	Chis.	09-2017 12-2019	72,093,643	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec) km. 0+000 al Km. 14+300	17096270002	Chis.	01-2018 12-2020	61,490,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Segundo Cuerpo del Puente Internacional Ojinaga-Presidio	17096280001	Chih.	11-2017 12-2018	31,436,182	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
Paso Superior Vehiucalr en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D	17096310001	Gto.	04-2017 12-2019	434,693,266	139,400,000	234,493,974	234,493,974	168.2	100.0	69	63	70		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			139,400,000	234,493,974	234,493,974	168.2	100.0						
Ramal a Mariscal	17096310002	Gto.	02-2017 12-2018	369,584,708	0	170,027,499	170,027,499	0.0	100.0	0	69.1	80.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	170,027,499	170,027,499	0.0	100.0						
PSV Caleras de Ameche	17096310003	Gto.	04-2017 12-2019	166,087,685	75,300,000	74,467,391	74,467,391	98.8	100.0	66	65	99		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			75,300,000	74,467,391	74,467,391	98.8	100.0						

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, Gto.	17096310004	Varios	08-2017 12-2018	301,112,778	104,800,000	184,939,289	184,939,289	176.4	100.0	80	36.8	56.8
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				104,800,000	124,219,474	124,219,474	118.5	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	60,719,815	60,719,815	0.0	100.0			
Ampliación del PSV en el km 100+676 de la Carretera Federal No. 45D	17096310005	Gto.	06-2017 12-2018	49,900,000	0	14,270,000	14,270,000	0.0	100.0	0	10	95
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	14,270,000	14,270,000	0.0	100.0			
Pavimentación del camino Tejamanil - Vista hermosa (2da etapa). En el Municipio de Romita, Gto.	17096310007	Gto.	10-2017 12-2018	5,246,200	5,006,524	4,717,115	4,717,115	94.2	100.0	0	100	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				5,006,524	4,717,115	4,717,115	94.2	100.0			
Pavimentación del camino La Leona - Las Cruces en Santiago Maravatio, Gto.	17096310008	Gto.	11-2016 12-2018	7,335,109	0	0	0	0.0	0.0	0	100	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Pavimentación del Camino de Acceso a Cofradía de Guerra.	17096310009	Gto.	12-2016 12-2018	4,072,343	0	0	0	0.0	0.0	0	100	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Godoy - La Chury.	17096310010	Gto.	10-2017 12-2018	10,688,302	0	0	0	0.0	0.0	0	73	73		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Pavimentación con carpeta asfáltica de camino entronque carretera Romita-Cuerámaro-Los Ángeles, tercera etapa.	17096310011	Gto.	11-2017 12-2018	15,196,146	0	0	0	0.0	0.0	0	66.8	66.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Pavimentación del Camino de Acceso a Rosa de Camacho, Cuarta etapa	17096310012	Gto.	12-2016 12-2018	8,382,982	0	0	0	0.0	0.0	0	100	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Pavimentación del camino Sarteneja - San Francisco de la Soledad, Municipio de Cuernamaro.	17096310013	Gto.	11-2016 12-2018	11,526,600	0	0	0	0.0	0.0	0	100	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Modernización de la Carretera Purísima del Rincón - Jalpa de Cánovas - Manuel Doblado	17096310014	Gto.	12-2018 12-2019	54,794,832	0	0	0	0.0	0.0	0	29.2	29.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de la carretera Chilpancingo Acapulco, tramo Entronque Libramiento Poniente Paso Limonero, en el Estado de Guerrero	17096320001	Gro.	09-2017 12-2018	201,914,909	0	973,440	973,440	0.0	100.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	973,440	973,440	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Llano Real - Magueyes.	17096320002	Gro.	05-2018 12-2018	28,296,755	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Santa Cruz - Ocotitlán - Coacoyul	17096320003	Gro.	07-2018 12-2021	210,287,097	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Jicayan del Tovar - El Limón Guadalupe	17096320004	Gro.	11-2016 12-2018	11,002,664	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán- Huejutla de Reyes	17096330001	Hgo.	07-2017 12-2020	729,052,555	100,000,000	202,835,310	202,835,310	202.8	100.0	30.3	32.6	35.6		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				100,000,000	202,835,310	202,835,310	202.8	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. Cardonal - Cerro Colorado	17096330002	Hgo.	07-2016 12-2019	21,586,178	0	7,962,287	7,962,287	0.0	100.0	0	75.9	75.9		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	7,962,287	7,962,287	0.0	100.0					
Portezuelo-Ciudad Valles, tramo: Portezuelo-Tasquillo.	17096330003	Hgo.	01-2018 12-2019	492,129,933	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción del Libramiento Vehicular de Puerto Vallarta	17096340001	Jal.	04-2017 12-2020	3,519,110,111	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Buenos Aires-El Cahulote	17096360002	Mich.	09-2017 12-2018	31,933,397	7,000,000	6,417,909	6,417,909	91.6	100.0	22.9	24.1	24.1		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	6,417,909	6,417,909	91.6	100.0				
La Palma - La Angostura.	17096360003	Mich.	10-2015 12-2018	14,670,218	7,000,000	6,176,160	6,176,160	88.2	100.0	51.4	51.5	51.5
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	6,176,160	6,176,160	88.2	100.0				
Santa Cruz-Coenembo	17096360004	Mich.	10-2017 12-2019	12,805,005	7,000,000	6,969,172	6,969,172	99.5	100.0	57.7	100	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			7,000,000	6,969,172	6,969,172	99.5	100.0				
Adecuación vial en el acceso a la Carretera a Pesquería en su entronque con la Carretera Monterrey-Cd. Mier.	17096390001	NL	11-2016 12-2020	37,674,502	0	8,099,971	8,099,971	0.0	100.0	0	59.9	99.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	8,099,971	8,099,971	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
PIV en la Carretera Monterrey-Cd. Victoria y la Calle Miguel Hidalgo (San Pedro de los Salazar) en el Municipio de Santiago, Nuevo León.	17096390002	NL	05-2017 12-2018	158,019,206	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Av. Morones Prieto y Calle José Calderon (UDEM)	17096390003	NL	06-2017 12-2019	260,437,666	0	85,624,760	85,624,760	0.0	100.0	0	41	41		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	85,624,760	85,624,760	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
PSV en Carretera a Reynosa y Av. Israel Cavazos	17096390004	NL	01-2018 12-2018	146,702,181	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta	17096390005	NL	10-2017 12-2020	2,693,744,781	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Paso a Desnivel de vuelta izquierda para la incorporación de la Autopista NL-40 D al Blvd. Aeropuerto en dirección a carretera Miguel Alemán	17096390006	NL	01-2018 12-2018	148,548,566	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500	17096400001	Oax.	01-2017 12-2019	53,169,062	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560.	17096400002	Oax.	03-2017 12-2019	71,045,771	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
E.C. (Boca del Monte - Santiago Choapam) - San Juan Lalana	17096400003	Oax.	07-2017 12-2018	25,484,264	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
Santo Domingo Yanhuitlán - CBTA 51 - Xacañi	17096400004	Oax.	08-2017 12-2018	29,550,011	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
E.C (Natividad- San Jorge Nuchita) - Yetla de Juárez	17096400005	Oax.	01-2018 12-2018	9,600,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización y ampliación del camino tipo D revestido: Huahuaxtla - Pahuata.	17096410001	Pue.	10-2016 12-2018	42,543,632	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
San Antonio Metzónapa- La Quebradora E.C. Ayotoxco de Guerrero - Hueytamalco	17096410002	Pue.	06-2016 12-2018	14,816,920	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo	17096430001	Q. Roo	09-2017 12-2019	553,925,225	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo-Cd. Valles	17096440002	SLP	05-2017 12-2020	3,388,379,053	403,000,000	254,448,053	254,448,053	63.1	100.0	10	5.9	5.9
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				403,000,000	236,680,934	236,680,934	58.7	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	17,767,119	17,767,119	0.0	100.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Salttillo), Tramo; 0+000 al 30+000	17096440004	SLP	10-2017 12-2020	419,152,021	0	12,791,332	12,791,332	0.0	100.0	0	3.3	20
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	12,791,332	12,791,332	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Los Ángeles - Buenavista.	17096440005	SLP	11-2016 12-2018	31,907,724	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Entronque Benjamín Hill-Costerita	17096450001	Sin.	08-2017 12-2019	177,080,112	0	68,558,317	68,558,317	0.0	100.0	0	37.7	47.7
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	68,558,317	68,558,317	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales.	17096450002	Sin.	01-2018 12-2018	134,127,708	0	64,873,085	64,873,085	0.0	100.0	0	37	37
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	64,873,085	64,873,085	0.0	100.0			
El Cuichi-Lo de Ponce.	17096450003	Sin.	08-2017 12-2019	30,430,224	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Montevideo - Límite de Estados Tam/N.L.	17096480001	Tamps.	09-2017 12-2019	108,978,764	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Chicualoque - Lim. Edos. (Ver-Pue)	17096500001	Ver.	12-2016 12-2018	43,287,622	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Naranjal - Tezizapa	17096500002	Ver.	10-2016 12-2018	24,645,967	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Tuxpanguillo - Poxcautla - Coxititla	17096500003	Ver.	03-2017 12-2019	65,554,917	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Xonamanca - Comalapa - Vicente Guerrero	17096500004	Ver.	06-2017 12-2019	71,352,797	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Entronque a Desnivel Baca km 20+800, de la Carretera: Mérida-Tzimin	17096510001	Yuc.	01-2018 12-2019	106,305,105	101,448,490	95,561,421	95,561,421	94.1	100.0	100	99	99
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				101,448,490	95,561,421	95,561,421	94.1	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la Carretera Loltún-E.C. (Santa Elena-Bolonchén).	17096510002	Yuc.	09-2017 12-2019	139,367,072	0	52,895	52,895	0.0	100.0	0	9.4	9.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	52,895	52,895	0.0	100.0			
Modernización de la carretera Valladolid Río Lagartos, Tr: Tizimin Río Lagartos	17096510003	Yuc.	01-2018 12-2019	375,138,433	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de ducto en pista principal en aeropuerto de Ciudad Obregón.	1809C000001	Son.	11-2018 12-2018	932,093	0	931,951	931,951	0.0	100.0	100	100	100
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	931,951	931,951	0.0	100.0			



# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Obras complementarias para el edificio de oficinas Técnico Operativas de Guadalajara.	1809C000002	Jal.	11-2018 12-2018	2,818,520	0	2,818,432	2,818,432	0.0	100.0	100	100	100		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	2,818,432	2,818,432	0.0	100.0					
Vialidad de acceso al Puente Internacional BM	18092140001	Tamps.	02-2018 12-2018	92,881,200	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Chiná-E.C.(Haltunchen-Cayal)	18096240001	Camp.	02-2018 12-2019	218,400,000	0	179,541,593	179,541,593	0.0	100.0	0	74.4	74.4		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	179,541,593	179,541,593	0.0	100.0					
Libramiento de Ciudad del Carmen	18096240002	Camp.	05-2018 12-2019	2,843,592,447	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Construcción del Puente Vehicular en el Km 1+600 del E.C. (Saltillo - Monclova) - El Paredón	18096250001	Coah.	01-2018 12-2018	18,000,000	0	9,040,405	9,040,405	0.0	100.0	0	100	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	9,040,405	9,040,405	0.0	100.0						
Ixtlahuacán - Plan de Zapote	18096260001	Col.	04-2018 12-2018	84,600,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0	0.0	0.0					
Chespal Viejo - Agua Caliente	18096270001	Chis.	01-2018 12-2019	76,602,535	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Simojovel - El Bosque) - Luis Espinosa	18096270002	Chis.	07-2016 12-2018	20,580,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0	0.0	0.0					
San Pedro - La Tejería	18096270003	Chis.	03-2018 12-2018	31,582,700	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Pavimentación del Camino E.C. (Larrainzar-Puerto Cate) - Tres Puentes Tramo Km 0+000 al Km 1+820.63	18096270004	Chis.	07-2016 12-2018	9,285,213	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría)	18096270005	Chis.	04-2018 12-2020	64,900,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, Tramo Km 0+000 al Km 12+500	18096270006	Chis.	05-2018 12-2019	80,858,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Comitán - Teopisca) - Ejido Zaragoza de la Montaña	18096270007	Chis.	05-2018 12-2018	38,220,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 al km. 8+534.	18096270008	Chis.	05-2018 12-2019	43,523,400	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
				0	0	0	0.0	0.0						
Pavimentación del Camino Rural Las Cruces- Santa Rosa Tejocote	18096310001	Gto.	01-2018 12-2018	17,322,574	17,322,574	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
					17,322,574	0	0	0.0	0.0					
La Estación - San Pedro Capula	18096330001	Hgo.	01-2018 12-2018	3,207,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
C.R. E.C.F. (Pachuca-Tampico), Acatempa - San Salvador.	18096330002	Hgo.	11-2017 12-2018	23,460,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
Modernización del tramo: Dos Ríos-E.C. Autopista La Venta-Chamapa	18096350001	Mex.	07-2018 12-2019	295,200,000	0	39,176,637	39,176,637	0.0	100.0	0	13	13		
					0	39,176,637	39,176,637	0.0	100.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Modernización Carr. Fed. Mex-37 Carapan-Playa Azul, Tramo; Capacuaro-Ent. Los Reyes	18096360001	Mich.	02-2018 12-2018	41,400,000	0	41,395,440	41,395,440	0.0	100.0	0	72.5	72.5		

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	41,395,440	41,395,440	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Coahuayana de Hidalgo-Zapotán-Santa María Miramar-Achotan-El Camalote	18096360002	Mich.	01-2018 12-2019	12,544,000	7,400,000	7,530,049	7,530,049	101.7	100.0	78.1	64	64
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				7,400,000	7,530,049	7,530,049	101.7	100.0			
San Rafael Tecario - San Rafael Cutzaróndiro	18096360003	Mich.	08-2015 12-2018	45,570,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Ramal a Cruz de Huanacaxtle.	18096380001	Nay.	02-2018 12-2019	164,185,035	0	9,833,831	9,833,831	0.0	100.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	9,833,831	9,833,831	0.0	100.0			
Jala - Coapan.	18096380002	Nay.	04-2018 12-2019	21,000,000	10,000,000	8,831,118	8,831,118	88.3	100.0	69.2	57.6	57.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				10,000,000	8,831,118	8,831,118	88.3	100.0			

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO								
Las Catorce - Presa de Maltos, tramo del Km. 38+000 al Km. 50+600	18096390001	NL	02-2018 12-2019	61,740,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
PSV en Carretera a Cd. Mier y Acceso a Marín	18096390002	NL	06-2018 12-2018	200,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0						
E.C. (Putla-San Juan Lagunas)-Charloco-La Soledad; Tr de Km 0+000 al Km 6+280.	18096400001	Oax.	12-2017 12-2018	29,516,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
E.C. (Sta. Cruz Mixtepec - San Mateo Mixtepec) - Arroyo Culebra - Río Lima - San Isidro Mixtepec Tramo del Km 0+000 al Km 5+500.	18096400002	Oax.	01-2018 12-2020	34,100,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Km. 28+850 E.C. (San Miguel El Grande - Tlaxiaco) - San Antonio Sinicahua.	18096400003	Oax.	05-2018 12-2019	44,800,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Oaxaca-Entronque Aeropuerto	18096400004	Oax.	06-2018 12-2020	497,921,439	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de la Carretera Estatal 210 de La Piedad a Jesús María	18096420001	Qro.	03-2018 12-2018	430,000,000	130,000,000	2,230,045	2,230,045	1.7	100.0	60	46.6	46.6		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				130,000,000	2,230,045	2,230,045	1.7	100.0					
PSV Enrique Estrada	18096440001	SLP	01-2018 12-2018	216,102,791	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
La Trinidad - Santa Isabel	18096440002	SLP	02-2018 12-2019	81,098,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>/2</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Tenexcalco - Tepezintla	18096440003	SLP	01-2018 12-2019	19,174,587	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Distribuidor Vial Benito Juárez, San Luis Potosí	18096440004	SLP	02-2018 12-2019	170,240,141	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Terminación de la Carretera Badiraguato Parral.	18096450001	Sin.	01-2018 12-2020	1,609,002,456	0	126,445,018	126,445,018	0.0	100.0	0	14.8	14.8	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	126,445,018	126,445,018	0.0	100.0				
Cerrillos - Producto de la Revolución	18096450002	Sin.	02-2018 12-2020	63,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Ipucha-El Sabino	18096450003	Sin.	03-2018 12-2019	61,740,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				



## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018			2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
San Juan - Vado Hondo	18096450004	Sin.	05-2018 12-2019	72,556,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Entronque Ciudad Esmeralda (Primera etapa)	18096470001	Tab.	04-2018 12-2018	124,846,163	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Tetlatlahuca- Xoxtla)-Zacatelco (Centro Turístico)	18096490001	Tlax.	06-2018 12-2018	4,500,000	9,635,037	0	0	0.0	0.0	100	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				9,635,037	0	0	0.0	0.0				
Puente Corozal	18096500001	Ver.	01-2018 12-2018	20,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
La Pimienta La Guasima - Monte Grande.	18096500002	Ver.	05-2018 12-2019	71,400,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2018

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Mata Cazuela - Tenenexpan	18096500003	Ver.	05-2018 12-2019	24,450,000	10,000,000	0	0	0.0	0.0	32.2	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Acceso a Mata de Pita.	18096500004	Ver.	07-2018 12-2019	22,896,699	0	12,178,742	12,178,742	0.0	100.0	0	100	100
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	12,178,742	12,178,742	0.0	100.0				
Diamante - Aparicio	18096500005	Ver.	06-2018 12-2019	33,420,000	5,000,000	0	0	0.0	0.0	14.7	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			5,000,000	0	0	0.0	0.0				
Entronque Motul-Telchac	18096510001	Yuc.	01-2018 12-2018	75,001,562	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la Carretera Cuauhtémoc - Osiris	18096520001	Zac.	07-2018 12-2019	976,908,889	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>288,279,725</b>	<b>0</b>	<b>35,178,298</b>	<b>35,178,298</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			

# Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL <sup>2/</sup>	2018			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	1109A000003	Qro.	04-2012 12-2018	288,279,725	0	35,178,298	35,178,298	0.0	100.0	0	0.9	97		
	K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología				0	35,178,298	35,178,298	0.0	100.0					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL</b>				<b>28,746,455,095</b>	<b>220,274,820</b>	<b>262,037,270</b>	<b>262,037,270</b>	<b>118.9</b>	<b>100.0</b>					
SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	09094000001	Varios	01-2010 12-2029	28,746,455,095	220,274,820	262,037,270	262,037,270	118.9	100.0	2.5	2.3	99.8		
	K-045-Sistema Satelital				220,274,820	262,037,270	262,037,270	118.9	100.0					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES</b>				<b>3,155,329,982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT)	15097120001	CDMX	02-2015 12-2034	3,155,329,982	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.