

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				41,864,505,215	8,484,636,012	9,109,753,709	8,878,684,148	104.6	97.4			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				13,541,400,119	3,529,763,614	4,781,210,446	4,700,792,002	133.1	98.3			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				10,876,085,639	3,522,042,129	4,370,807,981	4,295,455,958	121.9	98.2			
Programa de adquisición de equipo de transporte vertical	1450GYR0054	Varios	08-2014 12-2018	124,035,071	0	2,267,516	0	0.0	0.0	0	0	87
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,267,516	0	0.0	0.0			
Aire Acondicionado para Establecimientos Médicos y de Apoyo.	1450GYR0101	Varios	11-2014 12-2018	257,532,584	0	220,577,901	212,473,529	0.0	96.3	54.4	54.4	95.4
	K-029-Programas de adquisiciones				0	220,577,901	212,473,529	0.0	96.3			
Elevadores para camilleros 2016.	1450GYR0105	Varios	01-2015 12-2018	492,541,422	0	17,011,264	17,011,264	0.0	100.0	2	2	98
	K-029-Programas de adquisiciones				0	17,011,264	17,011,264	0.0	100.0			
Adquisición de dos Casetas Móviles para la Subdelegación 03 Suroeste de Monterrey, N.L.	1550GYR0037	NL	11-2015 12-2018	503,074	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales Regionales, de 3er Nivel y Establecimientos de Apoyo	1550GYR0040	Varios	11-2015 12-2018	167,465,128	0	81,122,813	68,084,413	0.0	83.9	49	42	93
	K-029-Programas de adquisiciones				0	81,122,813	68,084,413	0.0	83.9			
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales de Zona y Subzona.	1550GYR0041	Varios	11-2015 12-2018	182,249,811	0	121,861,358	86,179,758	0.0	70.7	49	33	84
	K-029-Programas de adquisiciones				0	121,861,358	86,179,758	0.0	70.7			
Adquisición Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y de Apoyo 2015	1550GYR0043	Varios	11-2015 11-2018	132,808,411	0	111,973,409	111,973,409	0.0	100.0	59	49	90
	K-029-Programas de adquisiciones				0	111,973,409	111,973,409	0.0	100.0			
Programa nacional de adquisición de máquinas de coser para los Centros de Seguridad Social 2016	1650GYR0051	Varios	03-2016 11-2018	5,541,147	4,904,282	3,177,551	3,177,549	64.7	99.9	100	72	72
	K-029-Programas de adquisiciones				4,904,282	3,177,551	3,177,549	64.7	99.9			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Programa nacional de adquisición de estufas y hornos para Centros de Seguridad Social y Guarderías 2016	1650GYR0067	Varios	06-2016 12-2018	6,714,593	6,407,833	3,392,049	3,112,875	48.5	91.7	100	72	72
	K-029-Programas de adquisiciones				6,407,833	3,392,049	3,112,875	48.5	91.7			
Adquisición de Equipo electromecánico para la Planta de Lavado Oriente, perteneciente, a la Delegación Sur del Distrito Federal	1650GYR0071	CDMX	05-2016 12-2018	28,123,226	0	27,790,557	27,790,557	0.0	100.0	0	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	27,790,557	27,790,557	0.0	100.0			
Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017.	1650GYR0091	Varios	01-2017 12-2018	3,955,517,988	1,308,307,679	1,855,180,590	1,839,199,631	140.5	99.1	31	30.9	99.8
	K-029-Programas de adquisiciones				1,308,307,679	1,855,180,590	1,839,199,631	140.5	99.1			
Programa nacional de adquisición de mastógrafos 2018	1750GYR0012	Varios	01-2018 12-2018	95,356,417	91,000,000	44,320,120	44,320,120	48.7	100.0	95	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones				91,000,000	44,320,120	44,320,120	48.7	100.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención Médica, 2018	1750GYR0017	Varios	01-2018 12-2018	2,212,501,863	2,111,422,335	1,216,400,106	1,216,400,106	57.6	100.0	95	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones				2,111,422,335	1,216,400,106	1,216,400,106	57.6	100.0			
Programa de Sustitución de Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y Establecimientos de Apoyo 2018	1750GYR0018	Varios	04-2018 12-2018	522,678,912	0	171,611,290	171,611,290	0.0	100.0	100	90.3	90.3
	K-029-Programas de adquisiciones				0	171,611,290	171,611,290	0.0	100.0			
Programa de Adquisición de Resonancias Magnéticas para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018.	1750GYR0035	Varios	01-2018 12-2018	438,448,075	0	368,200,222	368,200,222	0.0	100.0	0	90	90
	K-029-Programas de adquisiciones				0	368,200,222	368,200,222	0.0	100.0			
Programa de Emergencia para la Adecuación del Inmueble ubicado en Río Pánuco No. 224.	1750GYR0036	CDMX	10-2017 12-2018	11,442,696	0	0	0	0.0	0.0	0	0	90
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{/2}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Adquisición de equipo de cocina y Comedor para Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Veracruz Norte.	1750GYR0045	Varios	02-2018 05-2018	1,827,966	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa nacional de actualización de mobiliario para la mejora en la prestación de servicios de los tres niveles de atención, 2018.	1850GYR0003	Varios	12-2017 07-2018	135,000,000	0	121,403,360	121,403,360	0.0	100.0	100	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	121,403,360	121,403,360	0.0	100.0			
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec.	1850GYR0011	Pue.	09-2017 04-2018	6,496,986	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Trinidad.	1850GYR0012	Tlax.	09-2017 05-2018	10,351,487	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Malintzi.	1850GYR0013	Tlax.	09-2017 05-2018	1,947,345	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II	1850GYR0015	Varios	03-2018 12-2018	369,930,054	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.	1850GYR0016	Mor.	09-2017 07-2018	3,927,655	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Programa nacional de adquisición de equipos médicos siniestrados, 2018.	1850GYR0017	Varios	04-2018 12-2018	85,647,628	0	4,517,875	4,517,875	0.0	100.0	0	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones			0	4,517,875	4,517,875	0.0	100.0				
Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018	1850GYR0021	Varios	05-2018 12-2018	627,496,270	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2018.	1850GYR0022	Varios	05-2018 12-2018	999,999,830	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				125,202,229	0	31,992,202	31,943,389	0.0	99.8			
Reparación y rehabilitación de archivo, consulta externa, sala de altas y sala de espera del HGO No. 23, derivado de contingencia por hundimiento del área.	1550GYR0010	NL	05-2015 12-2018	13,261,021	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Renivelación de la torre de hospitalización con desplomes fuera de Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en el Hospital General de Zona No. 2-A.	1550GYR0048	CDMX	01-2016 12-2018	7,859,045	0	1,504,676	1,498,189	0.0	99.5	70	44	44
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,504,676	1,498,189	0.0	99.5			
Construcción de Barda Perimetral del Almacén General Delegacional en el Municipio de Culiacán, Sinaloa	1650GYR0056	Sin.	01-2017 12-2018	3,789,102	0	2,559,077	2,551,716	0.0	99.7	74	73.6	99.6

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,559,077	2,551,716	0.0	99.7				
Sustitución de Materiales de las Fachadas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades N 1, Centro Médico Nacional Bajío, León, Guanajuato.	1650GYR0070	Gto.	01-2017 12-2018	9,703,937	0	7,531,381	7,521,327	0.0	99.8	83.2	82.2	99
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	7,531,381	7,521,327	0.0	99.8				
Programa Nacional de Mantenimiento a Unidades de Primer Nivel de Atención Médica.	1650GYR0133	Varios	03-2017 11-2019	68,583,797	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de emergencia para la demolición del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN) de la Unidad Morelos del IMSS.	1750GYR0040	CDMX	01-2018 12-2018	22,005,327	0	20,397,068	20,372,157	0.0	99.8	75	99	99
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	20,397,068	20,372,157	0.0	99.8				
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				198,971,240	0	10,087,905	10,046,066	0.0	99.5			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica.	1450GYR0025	Varios	07-2014 12-2019	198,971,240	0	10,087,905	10,046,066	0.0	99.5	0	0	0
	K-028-Estudios de preinversión				0	10,087,905	10,046,066	0.0	99.5			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				2,341,141,011	7,721,485	368,322,358	363,346,589	4,705.6	98.6			
Mantenimiento del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Azcapotzalco, D.F.	1550GYR0004	CDMX	02-2015 12-2018	156,435,841	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de barda perimetral para la Sede Delegacional, el Hospital General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad Social; en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	1550GYR0024	Ver.	09-2015 12-2018	7,816,918	221,485	0	0	0.0	0.0	2	0	98
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				221,485	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Reestructuración y Recimentación de la Unidad de Medicina Familiar No. 76 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	1650GYR0089	Tamps.	06-2016 11-2018	57,759,908	0	7,070,999	7,021,258	0.0	99.2	0	8.8	57.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	7,070,999	7,021,258	0.0	99.2			
Sustitución de una escalera de emergencia en el Ala Norte de la Torre de Hospitalización de la UMAE No. 14 en Veracruz, Veracruz.	1650GYR0116	Ver.	03-2017 12-2018	5,638,541	0	5,018,007	5,018,007	0.0	100.0	100	99.6	99.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	5,018,007	5,018,007	0.0	100.0			
Demolición del Edificio de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Suroeste de la Ciudad de México.	1750GYR0007	CDMX	04-2017 12-2019	15,718,090	7,500,000	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				7,500,000	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Emergencia Para Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad, CMN La Raza (Hospital General, Hospital de Gineco-Obstetricia, Hospital de Especialidades y Consulta Externa).	1750GYR0024	CDMX	10-2017 12-2018	42,726,012	0	36,157,949	35,730,488	0.0	98.8	32	76	76
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	36,157,949	35,730,488	0.0	98.8			
Programa de Emergencia para la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI (Hospital de Pediatría, Hospital de Cardiología, Hospital de Oncología, Hospital de Especialidades y áreas comunes).	1750GYR0025	CDMX	10-2017 12-2018	23,053,200	0	6,638,703	6,633,479	0.0	99.9	100	79.2	79.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,638,703	6,633,479	0.0	99.9			
Programa de emergencia para la rehabilitación estructural del inmueble del Hospital General de Zona No. 5 en la Ciudad de Metepec, municipio de Atlixco, Puebla.	1750GYR0026	Pue.	10-2017 12-2018	64,413,408	0	34,845,089	34,743,171	0.0	99.7	71	45.6	45.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	34,845,089	34,743,171	0.0	99.7			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 en el municipio de Cuautla, el HGRMF No. 1 en el municipio de Cuernavaca y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos.	1750GYR0027	Mor.	10-2017 12-2019	629,206,804	0	36,325,366	36,234,582	0.0	99.7	25	6.1	6.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	36,325,366	36,234,582	0.0	99.7			
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGR 25 Zaragoza.	1750GYR0028	CDMX	10-2018 12-2019	321,453,811	0	17,321,719	17,247,057	0.0	99.5	10	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	17,321,719	17,247,057	0.0	99.5			
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el Hospital General de Zona No. 32 Villa Coapa en la Ciudad de México.	1750GYR0030	CDMX	10-2017 12-2018	245,835,988	0	159,801,638	159,583,083	0.0	99.8	6	79.2	79.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	159,801,638	159,583,083	0.0	99.8			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1750GYR0031	Mex.	10-2017 12-2019	298,891,516	0	15,303,775	13,297,538	0.0	86.8	30	4	4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	15,303,775	13,297,538	0.0	86.8			
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar No. 21 en la Ciudad de México.	1750GYR0032	CDMX	11-2018 12-2019	271,700,601	0	18,034,522	18,013,323	0.0	99.8	25	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	18,034,522	18,013,323	0.0	99.8			
Programa de Emergencia para la reestructuración del inmueble Niño Perdido de la Delegación DF Sur.	1750GYR0041	CDMX	11-2017 12-2018	42,765,750	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Emergencia para la Reestructuración del Inmueble Cumbres de Acultzingo de la Delegación DF Sur.	1750GYR0042	CDMX	11-2017 12-2018	31,727,230	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural del inmueble ubicado en la Subdelegación de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.	1750GYR0043	Chis.	11-2017 12-2018	14,316,867	0	11,341,277	11,320,686	0.0	99.8	100	99	99
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	11,341,277	11,320,686	0.0	99.8				
Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec.	1750GYR0044	Mor.	11-2017 12-2018	111,680,526	0	20,463,314	18,503,917	0.0	90.4	90	32.8	32.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	20,463,314	18,503,917	0.0	90.4				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				28,323,105,096	4,954,872,398	4,328,543,263	4,177,892,146	84.3	96.5			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				28,299,593,133	4,954,872,398	4,320,974,628	4,170,355,543	84.1	96.5			
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	CDMX	08-2009 12-2019	407,029,693	10,000,000	17,450,123	9,921,486	99.2	56.8	10.2	2	91
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					10,000,000	17,450,123	9,921,486	99.2	56.8			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	0950GYR0001	Gto.	08-2009 12-2018	1,624,035,690	0	273,903,813	273,711,949	0.0	99.9	3	2.9	99.9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	273,903,813	273,711,949	0.0	99.9			
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona (HGZ 15) en Reynosa,Tamaulipas	0950GYR0008	Tamps.	08-2009 12-2018	1,250,348,651	0	27,909,972	27,909,972	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	27,909,972	27,909,972	0.0	100.0			
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	0950GYR0010	Ags.	10-2009 12-2018	1,438,003,498	0	295,690,355	294,378,602	0.0	99.5	1	0.6	99.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	295,690,355	294,378,602	0.0	99.5			
Construcción del Hospital General Regional (HGR) de 216 camas en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	0950GYR0018	Jal.	12-2009 11-2018	1,357,092,628	0	201,840	201,840	0.0	100.0	1	0.6	99.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	201,840	201,840	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital General de Zona No. 1 de Tlaxcala, Tlaxcala.	1150GYR0010	Tlax.	01-2012 12-2018	29,115,491	0	43,816	0	0.0	0.0	1	0.4	99.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	43,816	0	0.0	0.0			
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	1250GYR0003	Col.	01-2013 12-2018	1,564,442,205	0	47,831,041	47,772,215	0.0	99.8	1	0.8	99.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	47,831,041	47,772,215	0.0	99.8			
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	1350GYR0003	Ver.	07-2013 12-2018	182,789,952	0	92,482,294	62,017,302	0.0	67.0	12	13.2	99.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	92,482,294	62,017,302	0.0	67.0			
Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales	1350GYR0005	Varios	01-2014 11-2018	146,702,396	0	33,701,915	33,694,902	0.0	99.9	14.2	19.2	77.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	33,701,915	33,694,902	0.0	99.9			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	1350GYR0007	Son.	07-2013 12-2018	1,130,596,724	0	29,838,024	29,646,096	0.0	99.3	3	2.8	99.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	29,838,024	29,646,096	0.0	99.3			
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	Varios	07-2014 11-2019	639,346,643	0	75,322,335	73,733,468	0.0	97.8	12	14.4	92.5
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	75,322,335	73,733,468	0.0	97.8			
Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán.	1450GYR0002	Varios	04-2014 11-2018	302,240,736	0	1,249,227	1,249,227	0.0	100.0	1	0.1	99.1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,249,227	1,249,227	0.0	100.0			
Reubicación de la UMF No. 56 San Pablo Huitzo, Oaxaca.	1450GYR0005	Oax.	05-2014 12-2018	12,190,028	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca.	1450GYR0007	Oax.	05-2014 12-2018	12,125,289	0	31,312	135	0.0	0.4	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	31,312	135	0.0	0.4			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora	1450GYR0009	Son.	05-2014 12-2018	12,948,011	0	51,736	51,736	0.0	100.0	1	0.5	99.5
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	51,736	51,736	0.0	100.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.	1450GYR0014	Nay.	06-2014 12-2018	79,698,654	0	39,572,493	38,492,268	0.0	97.2	47	46.8	99.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	39,572,493	38,492,268	0.0	97.2			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.	1450GYR0015	Zac.	06-2014 12-2018	138,560,585	0	834,110	834,110	0.0	100.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	834,110	834,110	0.0	100.0			
Reestructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero.	1450GYR0026	Gro.	01-2013 12-2018	18,392,661	0	4,309,972	4,309,972	0.0	100.0	1	0	72
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,309,972	4,309,972	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{/2}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Reestructuración de Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.	1450GYR0028	Mex.	01-2013 12-2018	13,856,058	0	1,471,744	1,466,289	0.0	99.6	33	0	17
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,471,744	1,466,289	0.0	99.6			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.	1450GYR0038	Hgo.	07-2014 12-2018	138,560,584	0	22,470,310	22,440,502	0.0	99.8	34	24.4	90.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	22,470,310	22,440,502	0.0	99.8			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	1450GYR0039	Son.	07-2014 12-2018	138,560,586	0	496,820	493,091	0.0	99.2	9	0	48
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	496,820	493,091	0.0	99.2			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.	1450GYR0040	Hgo.	07-2014 12-2018	77,494,752	0	0	0	0.0	0.0	2	0	98
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	1450GYR0042	Sin.	07-2014 12-2018	146,473,754	0	38,108,899	38,038,581	0.0	99.8	40.6	40.2	99.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	38,108,899	38,038,581	0.0	99.8			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua.	1450GYR0043	Chih.	07-2014 12-2018	79,698,654	0	34,739,430	34,686,298	0.0	99.8	36	32.4	96.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	34,739,430	34,686,298	0.0	99.8			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco.	1450GYR0053	Jal.	08-2014 12-2018	146,086,038	0	1,878,008	1,878,008	0.0	100.0	0.5	0.6	99.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,878,008	1,878,008	0.0	100.0			
Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro.	1450GYR0058	Qro.	08-2014 12-2018	1,677,815,940	400,000,000	767,826,393	739,889,129	184.9	96.3	26	25.8	99.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				400,000,000	767,826,393	739,889,129	184.9	96.3			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán.	1450GYR0060	Yuc.	08-2014 12-2018	27,378,254	0	1,194,567	1,161,354	0.0	97.2	28	19	91
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	1,194,567	1,161,354	0.0	97.2				
Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán.	1450GYR0087	Yuc.	10-2014 10-2019	67,585,991	41,154,129	0	0	0.0	0.0	40	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			41,154,129	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur.	1450GYR0088	BCS	10-2014 12-2019	29,235,033	0	4,663,447	4,244,225	0.0	91.0	79	71.8	92.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	4,663,447	4,244,225	0.0	91.0				
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	1450GYR0089	BCS	10-2014 12-2018	30,658,694	0	9,576,958	9,428,898	0.0	98.4	16	17.1	99.1

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	9,576,958	9,428,898	0.0	98.4				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco-Obstetricia y Pediatría número 2 en Los Mochis, Sinaloa.	1450GYR0094	Sin.	10-2014 04-2018	26,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.5	0	99.9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	1450GYR0095	Son.	10-2014 12-2018	15,718,937	0	661,019	661,019	0.0	100.0	1	0.9	99.9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	661,019	661,019	0.0	100.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia número 4 en Tizapán, San Ángel, correspondiente a la Delegación Sur del Distrito Federal.	1450GYR0097	CDMX	10-2014 11-2018	27,500,000	0	6,439,635	6,416,451	0.0	99.6	20	19.2	38.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,439,635	6,416,451	0.0	99.6			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Transformación del Hospital General de Sub-zona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0098	BCS	10-2014 11-2018	36,467,606	0	22,540,282	22,325,320	0.0	99.0	65	67.6	99.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	22,540,282	22,325,320	0.0	99.0			
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX	10-2014 11-2018	117,788,317	0	6,674,833	6,334,751	0.0	94.9	20	12.8	31.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,674,833	6,334,751	0.0	94.9			
Remodelación de las salas 1, 2 y 3 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 en San Francisco de Campeche, Campeche.	1550GYR0002	Camp.	01-2015 12-2018	16,937,966	913,447	0	0	0.0	0.0	2	0	98
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				913,447	0	0	0.0	0.0			
Remodelación de las salas 1 y 2 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 4 en Cd. Del Carmen, Campeche.	1550GYR0003	Camp.	01-2015 12-2018	14,115,516	0	3,799,573	3,799,573	0.0	100.0	0	0.6	99.6

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	3,799,573	3,799,573	0.0	100.0				
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León.	1550GYR0005	NL	02-2015 12-2018	89,883,388	5,489,382	15,897,384	15,867,098	289.0	99.8	45	24.8	24.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				5,489,382	15,897,384	15,867,098	289.0	99.8			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.	1550GYR0012	Hgo.	06-2015 12-2018	34,935,324	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de bodega para archivo de concentración en Cuauhtémoc, Colima.	1550GYR0013	Col.	05-2015 12-2018	13,612,219	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación de la losa del área de aeróbics del Centro de Seguridad Social en Tapachula, Chiapas.	1550GYR0015	Chis.	06-2015 12-2018	1,053,067	1,004,957	999,596	987,862	98.2	98.8	100	98	98
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,004,957	999,596	987,862	98.2	98.8			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Hospital General Regional N 12 Lic. Benito Juárez García, Mérida, Yucatán.	1550GYR0016	Yuc.	07-2015 12-2018	50,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro.	1550GYR0020	Qro.	08-2015 11-2018	50,000,000	0	1,342,389	833,207	0.0	62.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	1,342,389	833,207	0.0	62.0				
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche.	1550GYR0022	Camp.	09-2015 12-2018	21,672,984	0	15,005,831	13,167,110	0.0	87.7	90	87.6	87.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	15,005,831	13,167,110	0.0	87.7				
Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluce de la Delegación Tabasco	1550GYR0025	Tab.	09-2015 12-2018	8,865,447	240,849	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			240,849	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adecuación e instalación de elevador en la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en Monterrey, Nuevo León.	1550GYR0027	NL	10-2015 11-2018	1,903,581	57,088	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			57,088	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 en Irapuato, Guanajuato	1550GYR0029	Gto.	03-2016 12-2018	47,485,778	5,316,360	0	0	0.0	0.0	52	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			5,316,360	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 11 Jalapa, Veracruz Norte	1550GYR0032	Ver.	03-2016 12-2018	2,492,785	2,378,901	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			2,378,901	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en El Salto, Jalisco	1550GYR0033	Jal.	01-2016 12-2018	78,110,058	69,231,088	0	0	0.0	0.0	14	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			69,231,088	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{/2}	2018	2018	2018	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco	1550GYR0034	Jal.	01-2016 12-2018	84,826,616	10,513,199	37,069,495	34,122,232	324.5	92.0	41	40.9	99.9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				10,513,199	37,069,495	34,122,232	324.5	92.0			
Ampliación y Remodelación de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Ginec Obstetricia No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	03-2016 09-2019	33,612,622	30,911,642	0	0	0.0	0.0	70	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				30,911,642	0	0	0.0	0.0			
Construcción de una UMF de 6 consultorios en el Carmen, estado de Campeche.	1550GYR0044	Camp.	12-2015 12-2018	22,334,051	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del aula usos múltiples en el HGZMF No. 2 de Zacapu, Michoacán.	1550GYR0046	Mich.	12-2015 11-2018	1,954,229	47,259	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				47,259	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Construcción de la UCIA del HGZ 4 Zamora, Michoacán.	1550GYR0047	Mich.	03-2016 12-2019	25,532,407	7,331,662	0	0	0.0	0.0	9	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				7,331,662	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 12 Mérida, Yucatán	1550GYR0050	Yuc.	03-2016 12-2018	24,294,248	22,334,123	0	0	0.0	0.0	9	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				22,334,123	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGP No. 2, Los Mochis, Sinaloa.	1550GYR0051	Sin.	03-2016 12-2018	19,544,922	10,390,099	9,148,705	9,139,517	87.9	99.8	10	81.6	81.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				10,390,099	9,148,705	9,139,517	87.9	99.8			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	01-2016 05-2019	101,791,940	10,951,260	20,953,436	20,877,694	190.6	99.6	17	28.8	28.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				10,951,260	20,953,436	20,877,694	190.6	99.6			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en La Paz, Baja California Sur.	1550GYR0053	BCS	01-2016 11-2018	13,256,209	0	4,378,375	4,366,725	0.0	99.7	30	26.4	26.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,378,375	4,366,725	0.0	99.7			
Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila.	1550GYR0054	Coah.	12-2015 12-2018	71,066,936	0	55,908,486	55,480,496	0.0	99.2	30	51.3	99.3
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	55,908,486	55,480,496	0.0	99.2			
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Corregidora, Querétaro	1550GYR0055	Qro.	12-2015 11-2018	89,119,088	12,179,630	16,760,452	16,760,452	137.6	100.0	6	0	94
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				12,179,630	16,760,452	16,760,452	137.6	100.0			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	1550GYR0056	Q. Roo	12-2015 12-2019	75,582,473	36,233,300	3,753,628	3,741,306	10.3	99.6	5	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				36,233,300	3,753,628	3,741,306	10.3	99.6			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de UMF de 2 consultorios en la localidad de Mezcala, en el municipio Eduardo Neri, Guerrero.	1550GYR0057	Gro.	12-2015 12-2018	9,491,972	9,058,325	8,318,631	8,318,630	91.8	99.9	100	79.2	79.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				9,058,325	8,318,631	8,318,630	91.8	99.9			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	01-2016 05-2019	101,791,940	10,951,260	42,970,716	42,838,648	391.1	99.6	14	29.6	29.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				10,951,260	42,970,716	42,838,648	391.1	99.6			
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	1550GYR0060	Son.	10-2016 12-2019	26,457,003	0	649,600	649,600	0.0	100.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	649,600	649,600	0.0	100.0			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL	12-2015 05-2019	72,975,821	0	8,159,365	8,149,689	0.0	99.8	39	11.2	11.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,159,365	8,149,689	0.0	99.8			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa	1650GYR0001	Sin.	03-2016 11-2019	33,322,352	26,998,593	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				26,998,593	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 6 consultorios en la localidad de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.	1650GYR0002	Chih.	03-2016 09-2019	26,461,149	5,252,255	0	0	0.0	0.0	21	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				5,252,255	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98 en Coacalco, Estado de México Oriente, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN).	1650GYR0003	Mex.	03-2016 09-2019	6,562,649	5,516,876	0	0	0.0	0.0	30	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				5,516,876	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	1650GYR0004	Mex.	03-2016 12-2018	28,798,162	26,542,953	0	0	0.0	0.0	45	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				26,542,953	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 4 en Zamora, Michoacán	1650GYR0005	Mich.	03-2016 04-2019	21,565,695	1,943,986	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,943,986	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar 21 en Paraíso, Tabasco (2 consultorios)	1650GYR0006	Tab.	01-2016 12-2018	34,081,171	0	23,966,992	23,940,455	0.0	99.8	86	85.2	99.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	23,966,992	23,940,455	0.0	99.8			
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes.	1650GYR0007	Ags.	06-2016 11-2018	68,417,313	0	43,755,927	42,244,417	0.0	96.5	60	59.9	97.9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	43,755,927	42,244,417	0.0	96.5			
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua.	1650GYR0008	Chih.	06-2016 11-2018	51,050,001	0	15,998,634	15,132,147	0.0	94.5	11	10	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	15,998,634	15,132,147	0.0	94.5			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato	1650GYR0009	Gto.	01-2016 12-2018	77,560,295	0	11,078,318	11,050,252	0.0	99.7	8	7	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	11,078,318	11,050,252	0.0	99.7				
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.	1650GYR0010	Oax.	01-2016 12-2019	66,511,713	20,662,827	750,984	750,984	3.6	100.0	28	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			20,662,827	750,984	750,984	3.6	100.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur	1650GYR0012	BCS	03-2016 12-2018	78,408,699	0	26,915,109	25,424,266	0.0	94.4	4	42.6	98.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	26,915,109	25,424,266	0.0	94.4				
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua.	1650GYR0013	Chih.	01-2016 11-2018	51,662,460	0	16,801,143	16,367,679	0.0	97.4	26	14.8	88.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	16,801,143	16,367,679	0.0	97.4				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas.	1650GYR0014	Tamps.	02-2016 11-2018	68,111,727	0	22,351,813	22,308,881	0.0	99.8	0	19.6	69.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	22,351,813	22,308,881	0.0	99.8				
Ampliación y remodelación de Unidad de Emergencias del HGSMF 20 Fco. Madero, Coahuila	1650GYR0015	Coah.	03-2016 12-2018	9,300,782	8,875,870	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			8,875,870	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en Coacalco, Estado de México Oriente.	1650GYR0016	Mex.	03-2016 09-2019	9,069,757	7,712,121	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			7,712,121	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora	1650GYR0017	Son.	03-2016 12-2018	27,586,621	2,626,594	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			2,626,594	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, Zacatecas.	1650GYR0018	Zac.	03-2016 12-2018	41,097,833	3,004,517	27,027,672	26,689,328	888.3	98.7	100	85	85
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				3,004,517	27,027,672	26,689,328	888.3	98.7			
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del HGR 1 Culiacán, Sinaloa.	1650GYR0019	Sin.	03-2016 11-2018	65,072,896	51,843,642	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				51,843,642	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 52 Cosoleacaque en la localidad de Minatitlán, Veracruz Sur.	1650GYR0020	Ver.	02-2016 12-2018	52,393,636	50,000,000	0	0	0.0	0.0	30	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				50,000,000	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14, con un incremento de 2 consultorios de Medicina Familiar y un Módulo de PREVENIMSS en el municipio de Kanasín, Yucatán	1650GYR0021	Yuc.	02-2016 12-2018	20,449,472	17,645,787	0	0	0.0	0.0	100	0	0

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			17,645,787	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco	1650GYR0022	Jal.	03-2016 11-2019	20,363,469	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco	1650GYR0023	Jal.	03-2016 09-2019	28,648,157	25,720,224	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			25,720,224	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora.	1650GYR0024	Son.	01-2016 12-2018	26,503,428	5,292,603	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			5,292,603	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 en Zacatepec, Morelos.	1650GYR0025	Mor.	03-2016 11-2018	56,135,102	50,959,343	0	0	0.0	0.0	1	0	0

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			50,959,343	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Hospital General de Subzona de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México	1650GYR0026	Mex.	01-2016 12-2018	143,601,647	31,131,598	0	0	0.0	0.0	19	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			31,131,598	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero.	1650GYR0027	Gro.	03-2016 12-2018	1,136,730	1,084,798	811,500	811,500	74.8	100.0	100	80	80
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			1,084,798	811,500	811,500	74.8	100.0				
Ampliación y Remodelación de las Áreas de quirófanos y unidad de cuidados intensivos en el Hospital General Regional No. 20 en Tijuana, Baja California	1650GYR0028	BC	04-2016 11-2019	163,146,475	55,693,025	0	0	0.0	0.0	28	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			55,693,025	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	1650GYR0031	Dgo.	03-2016 09-2019	14,906,261	2,847,899	529,541	529,541	18.5	100.0	6	0	0

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			2,847,899	529,541	529,541	18.5	100.0				
Construcción de UMF de 4 consultorios en el municipio de Agua Prieta, Sonora	1650GYR0032	Son.	02-2016 12-2018	12,558,168	11,984,440	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				11,984,440	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del HGZMF 2 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en Irapuato, Guanajuato.	1650GYR0033	Gto.	03-2016 11-2019	3,357,910	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua	1650GYR0034	Chih.	03-2016 09-2019	29,891,878	28,526,249	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				28,526,249	0	0	0.0	0.0			
Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN)	1650GYR0035	Dgo.	02-2016 12-2018	11,498,497	0	8,013,933	8,013,933	0.0	100.0	96	78.8	82.8

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	8,013,933	8,013,933	0.0	100.0				
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA).	1650GYR0036	CDMX	03-2016 12-2018	14,092,077	12,824,914	8,316,949	8,303,926	64.7	99.8	100	72.8	72.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				12,824,914	8,316,949	8,303,926	64.7	99.8			
Construcción de Vita pista, Baños y Vestidores en Predio del Ex Velatorio de Xalapa, Veracruz	1650GYR0037	Ver.	02-2016 12-2018	1,190,861	568,227	0	0	0.0	0.0	20	10	90
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				568,227	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla.	1650GYR0039	Pue.	02-2016 12-2018	83,834,423	0	22,141,251	22,107,557	0.0	99.8	9	8.2	99.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	22,141,251	22,107,557	0.0	99.8			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Rosarito, en la delegación de Baja California	1650GYR0040	BC	02-2016 12-2019	116,406,853	20,278,642	83,372,019	79,865,238	393.8	95.7	75	84.4	84.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				20,278,642	83,372,019	79,865,238	393.8	95.7			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGOP No. 7 de Cancún, Quintana Roo.	1650GYR0041	Q. Roo	03-2016 11-2019	15,835,992	8,141,150	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				8,141,150	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 60 Rancho Alegre en Coatzacoalcos, Veracruz	1650GYR0042	Ver.	03-2016 11-2019	38,049,401	36,311,090	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				36,311,090	0	0	0.0	0.0			
Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León	1650GYR0043	NL	03-2016 12-2019	108,736,543	18,479,167	18,775,176	18,077,733	97.8	96.2	1	16.8	16.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				18,479,167	18,775,176	18,077,733	97.8	96.2			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Guardería Ordinaria No. 1 en Villahermosa, Tabasco	1650GYR0044	Tab.	03-2016 12-2018	1,206,741	575,805	606,749	606,749	105.3	100.0	11	10	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				575,805	606,749	606,749	105.3	100.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo.	1650GYR0045	Q. Roo	03-2016 12-2018	2,394,171	2,284,792	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				2,284,792	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en Ciudad Constitución, Baja California Sur.	1650GYR0046	BCS	03-2016 11-2019	44,468,257	39,615,021	0	0	0.0	0.0	60	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				39,615,021	0	0	0.0	0.0			
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ecatepec, Estado de México.	1650GYR0047	Mex.	02-2016 08-2019	36,808,421	35,126,805	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				35,126,805	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional No. 1 en Querétaro, Querétaro.	1650GYR0048	Qro.	03-2016 11-2018	27,138,918	5,643,860	24,714,947	24,714,947	437.9	100.0	93.6	92.7	99.1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				5,643,860	24,714,947	24,714,947	437.9	100.0			
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Tulum, Quintana Roo.	1650GYR0049	Q. Roo	02-2016 07-2019	42,583,526	40,638,071	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				40,638,071	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán	1650GYR0050	Yuc.	03-2016 12-2018	72,136,841	0	0	0	0.0	0.0	11	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del área de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 en Monclova, Coahuila	1650GYR0052	Coah.	03-2016 11-2019	15,128,006	11,304,329	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				11,304,329	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1650GYR0053	Ver.	04-2016 11-2019	16,024,445	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF de 6 Consultorios en el municipio de Tuxpan, Veracruz.	1650GYR0055	Ver.	03-2016 11-2019	36,711,365	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	1650GYR0058	Coah.	03-2016 12-2019	916,576,647	563,315,178	186,725,578	186,436,776	33.0	99.8	24	24	35.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			563,315,178	186,725,578	186,436,776	33.0	99.8				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Nacajuca, en la delegación de Tabasco.	1650GYR0060	Tab.	05-2016 11-2018	83,834,427	0	12,415,299	12,410,086	0.0	99.9	1	0.8	99.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	12,415,299	12,410,086	0.0	99.9				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	05-2016 12-2019	1,037,963,417	654,856,427	279,200,498	278,956,607	42.5	99.9	77	27.2	49.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				654,856,427	279,200,498	278,956,607	42.5	99.9			
Construcción de 4 consultorios de especialidades médicas y 1 Oficina para el Jefe de Servicio, HGSZ C/Medicina Familiar No. 12 en Linares, Nuevo León.	1650GYR0062	NL	04-2016 11-2019	1,993,046	1,901,992	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,901,992	0	0	0.0	0.0			
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora.	1650GYR0065	Son.	05-2016 12-2018	65,002,880	0	31,783,457	31,747,697	0.0	99.8	60	44.8	68.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	31,783,457	31,747,697	0.0	99.8			
Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Aula de Spinning en el Centro de Seguridad Social de Tepic.	1650GYR0066	Nay.	06-2016 12-2018	886,582	423,039	470,308	468,686	110.7	99.6	22	21.8	99.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				423,039	470,308	468,686	110.7	99.6			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Centro de Seguridad Social de Morelia	1650GYR0069	Mich.	06-2016 12-2018	3,905,333	882,837	0	0	0.0	0.0	50	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			882,837	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del HGOMF 60 Tlalnepantla, México Oriente, para la creación de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales	1650GYR0074	Mex.	06-2016 11-2019	12,265,161	10,710,123	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			10,710,123	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	1650GYR0075	Mex.	06-2016 11-2019	14,701,933	14,030,266	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			14,030,266	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	1650GYR0076	Sin.	06-2016 12-2019	19,348,446	17,645,517	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			17,645,517	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución del HGZMF 1 La Paz, de 15 consultorios medicina familiar y 7 medicina preventiva en La Paz, Baja California.	1650GYR0077	BCS	06-2016 11-2018	72,247,077	0	2,231,898	2,231,898	0.0	100.0	4	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	2,231,898	2,231,898	0.0	100.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	1650GYR0078	Gto.	05-2016 12-2018	41,848,687	36,068,898	2,018,748	2,018,748	5.5	100.0	60	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			36,068,898	2,018,748	2,018,748	5.5	100.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 80 de 10 consultorios en Torreón, Coahuila	1650GYR0079	Coah.	07-2016 12-2018	52,225,130	49,839,192	0	0	0.0	0.0	60	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			49,839,192	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	1650GYR0080	Dgo.	06-2016 12-2018	82,162,152	0	2,638,294	2,638,294	0.0	100.0	4	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	2,638,294	2,638,294	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{/2}	2018	2018	2018	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en Tláhuac, Distrito Federal.	1650GYR0082	CDMX	08-2016 12-2018	68,932,280	9,394,905	13,376,325	13,376,325	142.3	100.0	25	24.7	99.7
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				9,394,905	13,376,325	13,376,325	142.3	100.0			
Ampliación y Remodelación del HGZMF 29 Aragón, Distrito Federal Norte para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA).	1650GYR0083	CDMX	06-2016 11-2019	11,604,396	10,048,807	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				10,048,807	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No. 51 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en Chapala, Durango	1650GYR0084	Dgo.	06-2016 12-2019	17,298,558	11,600,891	0	0	0.0	0.0	80	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				11,600,891	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en Centla, Tabasco	1650GYR0085	Tab.	06-2016 12-2018	7,059,097	6,736,598	4,946,206	4,933,296	73.2	99.7	50	80	80
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				6,736,598	4,946,206	4,933,296	73.2	99.7			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	1650GYR0086	Coah.	06-2016 11-2019	29,533,990	27,255,998	0	0	0.0	0.0	50	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				27,255,998	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur.	1650GYR0087	Ver.	06-2016 11-2019	20,909,467	19,954,205	0	0	0.0	0.0	25	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				19,954,205	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	1650GYR0088	Gto.	07-2016 12-2018	52,225,130	49,839,192	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				49,839,192	0	0	0.0	0.0			
Remodelación Integral de la Guardería Ordinaria No. 0002, en Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0092	NL	09-2016 12-2018	20,150,697	0	4,111,796	4,111,796	0.0	100.0	1	0.4	99.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,111,796	4,111,796	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz.	1650GYR0093	Ver.	07-2016 11-2018	27,065,016	16,530,261	2,695,336	2,110,381	12.7	78.2	100	39.2	39.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				16,530,261	2,695,336	2,110,381	12.7	78.2			
Ampliación y remodelación del servicio de hospitalización con incremento de 30 camas en el HGR No. 1 en Chihuahua, Chihuahua.	1650GYR0094	Chih.	07-2016 12-2019	27,521,375	26,264,044	0	0	0.0	0.0	25	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				26,264,044	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Bodega de Documentos de 250 m2, para los diversos Departamentos de la Subdelegación Tepic del IMSS, en el municipio de Tepic, Nayarit	1650GYR0097	Nay.	08-2016 12-2018	649,559	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del módulo de Educación del HGR No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora.	1650GYR0099	Son.	08-2016 12-2018	13,767,194	0	1,422,571	1,416,439	0.0	99.5	8	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,422,571	1,416,439	0.0	99.5			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	1650GYR0102	Chis.	08-2016 11-2019	858,741	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	1650GYR0103	Camp.	09-2015 12-2019	30,312,817	28,927,957	0	0	0.0	0.0	30	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			28,927,957	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del área de terapia y quirófanos del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena Salinas en la Ciudad de México.	1650GYR0105	CDMX	09-2017 12-2019	106,522,501	81,324,764	0	0	0.0	0.0	30	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			81,324,764	0	0	0.0	0.0				
Remodelación y ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades del Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 5 en Tula de Allende, Hidalgo.	1650GYR0106	Hgo.	09-2016 12-2018	15,525,623	0	0	0	0.0	0.0	0	0	95

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No.17 en el municipio de Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0107	NL	04-2017 12-2018	207,469,530	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del área de tococirugía y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.	1650GYR0108	SLP	06-2017 12-2018	66,187,664	59,437,541	62,365,345	61,418,425	103.3	98.4	100	95.6	95.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			59,437,541	62,365,345	61,418,425	103.3	98.4				
Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí	1650GYR0109	SLP	10-2017 12-2018	70,970,956	62,429,899	69,320,409	69,261,701	110.9	99.9	100	94.1	94.1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			62,429,899	69,320,409	69,261,701	110.9	99.9				
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI.	1650GYR0113	CDMX	10-2016 12-2018	50,000,000	0	41,103,758	41,058,466	0.0	99.8	100	98.4	98.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	41,103,758	41,058,466	0.0	99.8				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSIÓN TOTAL ^{/2}	2018	2018	2018	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de diversas áreas del HGZ No. 71 en el municipio de Veracruz Norte, Veracruz	1650GYR0117	Ver.	04-2017 12-2018	253,036,773	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de los quirófanos del Hospital de Especialidades de la UMAE CMN S XXI.	1650GYR0118	CDMX	06-2017 12-2019	100,667,946	91,414,305	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				91,414,305	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0119	NL	04-2017 12-2019	55,473,156	52,938,830	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				52,938,830	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de la UMFH No. 2 en el municipio de Mexicali, Baja California.	1650GYR0120	BC	04-2017 12-2019	36,559,892	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de esta UMAE Hospital de Especialidades No. 71, Torreón, Coah.	1650GYR0121	Coah.	04-2017 12-2019	98,784,072	61,988,480	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				61,988,480	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Bodega para el Resguardo de Bienes Embargados y Documentos Oficiales de la Subdelegación Tapachula, Chiapas	1650GYR0122	Chis.	10-2016 12-2018	700,697	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	1650GYR0124	Mex.	11-2016 12-2019	832,141,024	494,124,142	299,952,296	290,656,855	58.8	96.9	53	44	53
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				494,124,142	299,952,296	290,656,855	58.8	96.9			
Ampliación y Remodelación de diversos servicios e incremento de camas del HGSMF No. 2 en el municipio de Cozumel, Quintana Roo	1650GYR0125	Q. Roo	10-2017 12-2019	122,167,149	101,028,028	5,734,799	3,385,347	3.3	59.0	99.2	2.4	3.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				101,028,028	5,734,799	3,385,347	3.3	59.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Valuación Económica Financiera para la ampliación externa del Hospital General de Zona No. 2 de Fresnillo, Zacatecas. Consistente en construcción de hospital con 35 camas de Gineco Obstetricia y un quirófano de TQX.	1650GYR0126	Zac.	04-2017 12-2018	159,839,389	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI.	1650GYR0127	CDMX	01-2017 12-2018	25,039,009	13,430,838	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			13,430,838	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de la UMF No. 1 (2da etapa) Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con atención médica continua, en Zacatecas, Zacatecas	1650GYR0128	Zac.	06-2017 12-2018	72,870,355	13,912,334	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			13,912,334	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur.	1650GYR0129	Ver.	09-2017 12-2018	65,266,105	62,284,382	0	0	0.0	0.0	1	0	0

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			62,284,382	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del área de hospitalización, urgencias y quirófanos del HGZ No.14 en el municipio de Guadalajara, Jalisco	1650GYR0130	Jal.	04-2017 12-2018	113,673,065	108,479,840	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			108,479,840	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de las Áreas de camas de Hospitalización en el Hospital General de Zona Camelinas en Morelia, Michoacán.	1650GYR0131	Mich.	05-2017 12-2018	52,393,636	46,449,745	0	0	0.0	0.0	1	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			46,449,745	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit.	1650GYR0132	Nay.	06-2017 12-2019	126,671,680	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de los servicios de admisión continua, hospitalización, unidad de trasplante y residencias médicas del Hospital de Especialidades de la UMAE en Puebla.	1750GYR0001	Pue.	04-2017 12-2019	42,170,178	40,243,607	0	0	0.0	0.0	1	0	0

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSIÓN TOTAL ^{/2}	2018	2018	2018	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			40,243,607	0	0	0.0	0.0				
Ampliación del área de hospitalización con gineco obstetricia e incremento de 100 camas en el HGZ No. 20 en Puebla, Puebla	1750GYR0002	Pue.	04-2017 12-2018	391,034,419	346,881,201	0	0	0.0	0.0	25	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			346,881,201	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán.	1750GYR0003	Yuc.	09-2017 12-2019	105,132,245	66,886,142	3,295,908	3,237,838	4.8	98.2	40	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			66,886,142	3,295,908	3,237,838	4.8	98.2				
Remodelación de los servicios de trasplante de médula ósea y trasplante renal del UMAE CMN La Raza.	1750GYR0004	CDMX	11-2017 06-2019	66,683,714	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero en el Distrito Federal, para incrementar 80 camas censables así como la remodelación de quirófanos.	1750GYR0005	CDMX	06-2017 12-2019	99,547,908	90,176,017	0	0	0.0	0.0	1	0	0

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			90,176,017	0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del Hospital General Regional No. 25 (HGR) en Zaragoza, D.F NORTE con 32 camas, UCIA con 6 lugares, UCIN 10 lugares, Urgencias.	1750GYR0006	CDMX	04-2017 12-2018	234,723,489	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución del Hospital General de Zona No.3 en Tuxtepec, Oaxaca.	1750GYR0008	Oax.	04-2017 12-2019	794,916,244	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de una clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Ciudad de México, Delegación DF. Norte.	1750GYR0009	CDMX	04-2017 12-2018	72,965,029	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Nuevo León.	1750GYR0013	NL	01-2018 12-2018	82,052,439	78,303,822	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				78,303,822	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Veracruz Norte	1750GYR0014	Ver.	02-2018 12-2018	82,008,928	78,262,299	60,521,949	59,882,261	76.5	98.9	100	93.3	93.3
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				78,262,299	60,521,949	59,882,261	76.5	98.9			
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco.	1750GYR0015	Jal.	02-2018 10-2018	82,052,439	78,303,822	65,474,672	63,776,190	81.4	97.4	100	86.6	86.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				78,303,822	65,474,672	63,776,190	81.4	97.4			
Sustitución de Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (UMF No. 72), en Cocula, Jalisco.	1750GYR0016	Jal.	05-2017 12-2018	17,795,156	0	84,134	84,134	0.0	100.0	58	46.4	88.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	84,134	84,134	0.0	100.0			
Sustitución de la Unidad de Terapia Oncológica en el HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango.	1750GYR0019	Dgo.	07-2017 12-2018	82,761,334	0	66,243,678	57,511,203	0.0	86.8	55	74.4	74.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	66,243,678	57,511,203	0.0	86.8			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de una clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Ciudad de México, Delegación DF. Sur.	1750GYR0022	CDMX	09-2017 12-2018	76,684,252	0	50,270,418	50,128,928	0.0	99.7	55	99.3	99.3
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	50,270,418	50,128,928	0.0	99.7			
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	1750GYR0023	Zac.	10-2017 12-2019	102,049,683	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Chihuahua.	1750GYR0029	Chih.	01-2018 12-2018	82,052,439	0	27,996,273	26,267,170	0.0	93.8	24	18.4	18.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	27,996,273	26,267,170	0.0	93.8			
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente.	1750GYR0037	Mex.	01-2018 12-2018	82,052,439	0	65,694,304	65,604,476	0.0	99.8	100	99.8	99.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	65,694,304	65,604,476	0.0	99.8			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla.	1750GYR0038	Pue.	11-2017 12-2019	2,996,915,976	0	46,064,509	45,146,512	0.0	98.0	3	1.6	1.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	46,064,509	45,146,512	0.0	98.0			
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 34, Gómez Palacio, Durango.	1750GYR0046	Dgo.	12-2017 12-2019	28,617,716	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California.	1850GYR0001	BC	01-2018 12-2019	101,922,069	0	89,728,832	56,993,441	0.0	63.5	90	70.2	70.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	89,728,832	56,993,441	0.0	63.5			
Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro.	1850GYR0002	Qro.	10-2018 12-2019	144,897,370	0	108,124,207	107,989,589	0.0	99.8	60	85.2	85.2
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	108,124,207	107,989,589	0.0	99.8			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo.	1850GYR0004	Dgo.	10-2017 12-2018	48,862,183	0	2,502,996	0	0.0	0.0	1	4.8	4.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,502,996	0	0.0	0.0			
Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán.	1850GYR0005	Mich.	02-2018 06-2019	94,417,106	0	47,029,781	46,960,620	0.0	99.8	10	64.8	64.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	47,029,781	46,960,620	0.0	99.8			
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Yucatán.	1850GYR0006	Yuc.	02-2018 12-2018	82,076,391	0	62,191,352	62,081,158	0.0	99.8	85	80.9	80.9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	62,191,352	62,081,158	0.0	99.8			
Ampliación y Remodelación de los servicios Ambulatorios del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en la Ciudad de Durango, Durango.	1850GYR0007	Dgo.	10-2017 12-2019	43,935,486	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10 + 5 consultorios, y Atención Médica Continua, en el Fraccionamiento Francisco de Montejo, municipio de Mérida, Yucatán.	1850GYR0008	Yuc.	02-2018 12-2019	138,180,529	0	2,268,836	2,259,056	0.0	99.5	4	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,268,836	2,259,056	0.0	99.5			
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán.	1850GYR0009	Yuc.	11-2017 12-2018	50,000,000	0	29,826,841	29,817,697	0.0	99.9	85	95.6	95.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	29,826,841	29,817,697	0.0	99.9			
Construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán.	1850GYR0010	Yuc.	03-2018 12-2018	8,473,741	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Clínica de Mama) en el Municipio de Saltillo, Delegación Estatal Coahuila.	1850GYR0014	Coah.	04-2018 12-2019	71,464,279	0	69,951,067	69,737,581	0.0	99.6	8	55	55
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	69,951,067	69,737,581	0.0	99.6			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán.	1850GYR0018	Mich.	04-2018 12-2018	15,298,178	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo.	1850GYR0020	Hgo.	05-2018 12-2018	27,689,530	0	4,036,188	4,010,922	0.0	99.3	0	16.4	16.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	4,036,188	4,010,922	0.0	99.3				
Rehabilitación y reparación de la Planta de Lavado Metepec, Atlixco, Puebla.	1850GYR0023	Pue.	05-2018 12-2018	17,599,234	0	17,446,122	17,370,924	0.0	99.5	0	80	80
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	17,446,122	17,370,924	0.0	99.5				
Ampliación y remodelación del 1er y 2do piso de hospitalización en el Hospital General de Zona No. 8, Baja California.	1850GYR0025	BC	07-2018 12-2020	127,134,154	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo.	1850GYR0027	Hgo.	07-2018 12-2019	71,399,130	0	19,498,598	19,429,452	0.0	99.6	45	30.4	30.4
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	19,498,598	19,429,452	0.0	99.6			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				23,511,963	0	7,568,635	7,536,603	0.0	99.5			
Construcción de la Subdelegación en el municipio en Tulancingo de Bravo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo.	1850GYR0019	Hgo.	05-2018 12-2018	23,511,963	0	7,568,635	7,536,603	0.0	99.5	80	27.8	27.8
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	7,568,635	7,536,603	0.0	99.5			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario. Al cierre del ejercicio fiscal 2018, se contabilizó un incremento de \$14.3 MDP en el flujo de efectivo; derivado del pago de derechos e impuestos generados por servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles relacionados con la Obra Pública, en apego a lo establecido en la Ley Federal de Derechos, así como el resultado generado por bienes siniestrados y embargados pendientes de aplicar. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				1/ INVERSIÓN TOTAL	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				6,322,700,198	0	19,189,990	19,181,435	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				5,817,794,903	0	7,983,829	7,983,829	0.0	100.0			
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	1450GYR0057 4/	Varios	01-2015 12-2018	1,120,722,639	0	1,140,913	1,140,913	0.0	100.0	4.3	0.1	95.8
El monto pagado de la presente Cartera sin vigencia en 2018, se debe al pago de compromisos contractuales adquiridos en años anteriores.												
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,140,913	1,140,913	0.0	100.0			
Equipo de limpieza 2016.	1450GYR0063 4/	Varios	07-2014 12-2018	146,458,189	0	137,576	137,576	0.0	100.0	80	80	100
El monto pagado de la presente Cartera sin vigencia en 2018, se debe al pago de compromisos contractuales adquiridos en años anteriores.												
K-029-Programas de adquisiciones					0	137,576	137,576	0.0	100.0			
Programa de adquisición de bancas TANDEM 2016.	1450GYR0102 4/	Varios	11-2014 12-2018	80,826,545	0	2,038,679	2,038,679	0.0	100.0	34	10	76
El monto pagado de la presente Cartera sin vigencia en 2018, se debe al pago de compromisos contractuales adquiridos en años anteriores.												
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,038,679	2,038,679	0.0	100.0			
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2016.	1550GYR0023 4/	Varios	01-2016 12-2018	4,466,517,603	0	4,159,333	4,159,333	0.0	100.0	0.1	0	99.9
El monto pagado de la presente Cartera sin vigencia en 2018, se debe al pago de compromisos contractuales adquiridos en años anteriores.												
K-029-Programas de adquisiciones					0	4,159,333	4,159,333	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL												
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				1/ INVERSIÓN TOTAL	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de adquisición de Equipo y Mobiliario por concepto de atención de emergencia obstétrica.	1650GYR0072 4/	CDMX	05-2016 12-2018	2,660,447	0	71,807	71,807	0.0	100.0	5	4	99
El monto pagado de la presente Cartera sin vigencia en 2018, se debe al pago de compromisos contractuales adquiridos en años anteriores.												
K-029-Programas de adquisiciones					0	71,807	71,807	7.4	100.0			
Adquisición de Equipamiento para la Evaluación de los Riesgos de Trabajo, en el Centro Médico Nacional de Occidente,	1750GYR0021 4/	Jal.	09-2017 12-2018	609,480	0	435,521	435,521	0.0	100.0	20	20	100
El monto pagado de la presente Cartera sin vigencia en 2018, se debe al pago de compromisos contractuales adquiridos en años anteriores.												
K-029-Programas de adquisiciones					0	435,521	435,521	0.0	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				504,905,295	0	11,206,161	11,197,606	0.0	99.9			
Remodelación, Ampliación y Equipamiento del Área de Quirófano del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1,Lic. Ignacio García Téllez, de Cuernavaca, Morelos.	1450GYR0021 4/	Mor.	01-2015 12-2018	46,165,333	0	80,818	80,818	0.0	100.0	61	1	62
El monto pagado de la presente Cartera sin vigencia en 2018, se debe al pago de compromisos contractuales de la obra adquiridos en años anteriores.												
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	80,818	80,818	0.0	100.0			
UMF/UMAA No. 39 en Matamoros, Tamaulipas 032902MA.	4/	Tam.	11-2004 12-2018	280,674,796	0	170,288	170,288	0.0	100.0	14	23	97

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				1/ INVERSIÓN TOTAL	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	170,288	170,288	0.0	100.0				
Reestructuración del HGR No. 36 en San Alejandro, Puebla 08220002.	4/	Pue.	12-2010 12-2018	178,065,166	0	10,955,055	10,946,500	0.0	99.9	1	1	85
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	10,955,055	10,946,500	0.0	99.9				

1/ Se refiere al costo total del programa y proyecto de inversión actualizado al cierre del ejercicio 2018.

2/ Programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos durante el ejercicio presupuestario.

3/ Recursos propios destinados a la liquidación de obligaciones contractuales, de programas y proyectos de inversión generadas en años anteriores sin registro y/o vigencia en Cartera.

4/ Información proporcionada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social sin registro y/o vigencia durante 2018 en el sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.