## Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

	Y CLAVE FE		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS		ENTIDAD FEDERA- TIVA			PORCENTAJE DE AVANCE		2018							
				/2 INVERSION TOTAL	2018			FINANCIERO 2018		2018		ACUMU- LADO		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
TOTAL	•			802,997,227	50,000,000	170,571,074	170,222,493	340.4	99.7	•				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				99,584,278	26,302,209	34,164,450	34,014,481	129.3	99.5					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO 99,584,278					26,302,209	34,164,450	34,014,481	129.3	99.5					
Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal Baja California	1709J2R0001	ВС	05-2017 12-2018	70,073,977	22,544,459	19,105,270	19,074,596	84.6	99.8	96	39.4	43.4		
	K-027-Mantenimi	ento de ir	nfraestructura		22,544,459	19,105,270	19,074,596	84.6	99.8					
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria d los Puertos de Ensenada y El Sauzal, B.C.	1709J2R0002 le	ВС	06-2017 06-2018	13,713,518	3,757,750	842,080	827,579	22.0	98.2	1.1	0.8	99.7		
	K-027-Mantenimi	ento de ir	nfraestructura		3,757,750	842,080	827,579	22.0	98.2					
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria d los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2018)		ВС	06-2018 06-2019	15,796,783	0	14,217,100	14,112,306	0.0	99.2	0	89.3	89.3		
	K-027-Mantenimi	ento de ir	nfraestructura		0	14,217,100	14,112,306	0.0	99.2					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				703,412,949	23,697,791	136,406,624	136,208,012	574.7	99.8					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 70					23,697,791	136,406,624	136,208,012	574.7	99.8					

## Cuenta Pública 2018

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN $^{1/}$ ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

	Y CLAVE FEDERA- TIVA	55.01.4.0.5	Inversión							PORCENTAJE DE AVANCE			
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN ' NOTAS		FEDERA-	DE LA	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE		2018				
				/2 INVERSION TOTAL		FINANCIERO 2018		2010		ACUMU- LADO			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	HASTA 2018		
Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	0809J2R0003	ВС	02-2012 12-2019	593,456,670	23,697,791	122,881,624	122,690,574	517.7	99.8	59.5	47.3	87.8	
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				23,697,791	122,881,624	122,690,574	517.7	99.8				
Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	1209J2R0002	ВС	07-2012 12-2018	109,956,279	0	13,525,000	13,517,438	0.0	99.9	0	22.3	80.4	
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	13,525,000	13,517,438	0.0	99.9				

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.