

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL /2	2018							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				1,407,332,931	120,000,000	137,812,657	105,970,770	88.3	76.8			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				73,030,179	0	73,030,179	53,800,805	0.0	73.6			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				73,030,179	0	73,030,179	53,800,805	0.0	73.6			
Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos 2018	1709J3F0001	Ver.	01-2018 12-2018	73,030,179	0	73,030,179	53,800,805	0.0	73.6	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	73,030,179	53,800,805	0.0	73.6			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,334,302,752	120,000,000	64,782,478	52,169,965	43.4	80.5			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				1,334,302,752	120,000,000	64,782,478	52,169,965	43.4	80.5			
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2.	1409J3F0006	Ver.	05-2014 12-2018	1,295,218,163	120,000,000	47,844,373	35,231,860	29.3	73.6	12	2	22
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				120,000,000	47,844,373	35,231,860	29.3	73.6			
Construcción de Bodega No. 8	1409J3F0009	Ver.	04-2015 12-2018	39,084,589	0	16,938,105	16,938,105	0.0	100.0	49	49	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	16,938,105	16,938,105	0.0	100.0			

			FECHA DE	INVERSIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
--	--	--	----------	-----------	----------------------

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.