

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2018			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				401,697,727	41,365,492	231,080,051	184,239,715	445.3	79.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				349,642,127	41,365,492	190,280,051	145,620,603	352.0	76.5			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				28,346,227	0	24,438,063	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2017	1609JZL0008	Varios	11-2015 10-2018	25,674,353	0	22,133,063	0	0.0	0.0	100	0	0
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	22,133,063	0	0.0	0.0			
Programa de modernización de los relojes biométricos del Sistema de Control de Asistencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares	1809JZL0001	Varios	06-2018 12-2018	2,671,874	0	2,305,000	0	0.0	0.0	100	0	0
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	2,305,000	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				242,684,837	12,315,492	136,791,988	120,143,514	975.5	87.8			
Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2018	1209JZL0025	CDMX	08-2012 12-2018	148,869,036	12,315,492	67,976,206	56,029,562	454.9	82.4	15.2	24.5	94
			K-027-Mantenimiento de infraestructura		12,315,492	67,976,206	56,029,562	454.9	82.4			
Rehabilitación de Pista y Calles de Rodaje Alfa y Bravo del Aeropuerto de Guaymas, Son.	1709JZL0002	Son.	12-2016 10-2018	75,098,708	0	68,815,782	64,113,952	0.0	93.1	100	97	97

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{2/}	2018			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	68,815,782	64,113,952	0.0	93.1						
Programa de Mantenimiento de Infraestructura de la Red Aeroportuaria 2018	1809JZL0002	Varios	11-2017 12-2018	18,717,093	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				78,611,063	29,050,000	29,050,000	25,477,089	87.7	87.7					
Estudios de preinversión- Estudios de caracterización- 2016-2018	1609JZL0001	Varios	09-2015 09-2018	70,433,063	22,000,000	22,000,000	19,614,493	89.1	89.1	6.2	6.9	99		
K-028-Estudios de preinversión					22,000,000	22,000,000	19,614,493	89.1	89.1					
Estudios de preinversión de la Red Aeroportuaria 2018	1709JZL0004	Varios	07-2017 12-2018	8,178,000	7,050,000	7,050,000	5,862,596	83.1	83.1	100	100	100		
K-028-Estudios de preinversión					7,050,000	7,050,000	5,862,596	83.1	83.1					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				52,055,600	0	40,800,000	38,619,112	0.0	94.6					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				52,055,600	0	40,800,000	38,619,112	0.0	94.6					
Ampliación del Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares CIIASA	1709JZL0003	CDMX	09-2016 08-2018	52,055,600	0	40,800,000	38,619,112	0.0	94.6	100	87	87		

Cuenta Pública 2018

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSION TOTAL ^{2/}	2018			PROGR-MADO						
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	40,800,000	38,619,112	0.0	94.6						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.