

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |                |                |                |                                      |                      | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |                |                |                | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                      | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019           |                |                | EJERCICIO/APROBADA                   | EJERCICIO/MODIFICADA | PROGRAMADO           | REAL |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA       | MODIFICADA     | EJERCICIO      |                                      |                      |                      |      |                      |
| <b>TOTAL</b>   |             |                    |  | 718,495,292,872               | 42,080,031,621 | 39,724,377,057 | 39,724,031,459 | 94.4                                 | 99.9                 |                      |      |                      |
| <b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>  |             |                    |  | 59,162,596,365                | 26,000,698,991 | 23,143,976,253 | 23,143,844,202 | 89.0                                 | 99.9                 |                      |      |                      |
| <b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>  |             |                    |  | 8,964,703,982                 | 1,000,000,000  | 535,886,968    | 535,886,968    | 53.5                                 | 100.0                |                      |      |                      |
| Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo   | 1409C000001 | NAC.               | 01-2015<br>12-2019                                 | 544,527,853                   | 0              | 29,804,428     | 29,804,428     | 0.0                                  | 100.0                | 0                    | 5.5  | 99.5                 |
| E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea  |             |                    |  |                               | 0              | 29,804,428     | 29,804,428     | 0.0                                  | 100.0                |                      |      |                      |
| Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT                                       | 1609A000001 | Qro.               | 09-2015<br>12-2020                                 | 28,107,717                    | 0              | 0              | 0              | 0.0                                  | 0.0                  | 0                    | 0    | 0                    |
| E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte   |             |                    |  |                               | 0              | 0              | 0              | 0.0                                  | 0.0                  |                      |      |                      |
| Instalación y puesta en operación del equipamiento de las instalaciones experimentales de la segunda fase del Laboratorio de Hidráulica Marítima (primera etapa) | 1709A000002 | Qro.               | 08-2017<br>12-2019                                 | 67,151,188                    | 0              | 0              | 0              | 0.0                                  | 0.0                  | 0                    | 0    | 0                    |
| E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte   |             |                    |  |                               | 0              | 0              | 0              | 0.0                                  | 0.0                  |                      |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN  |             |             |             |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)  |             |             |             |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>                                      | 2019        |             |             | EJERCICIO |       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |  | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |           |       |                                      |                       |            |      |                      |
| Adquisición de sistemas y equipos para el Aeropuerto Internacional de Cancún, proyecto de aterrizajes y despegues dobles simultáneos. | 1709C000001 | NAC.               | 06-2017<br>12-2019                                 | 464,876,387  | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 44.4       |      |                      |
|   |             |                    |  | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea                    | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                                      |                       |            |      |                      |
| Liberación del derecho de vía 2019.   | 18092100004 | NAC.               | 01-2019<br>12-2019                                 | 2,077,193,684  | 600,000,000 | 2,259,169   | 2,259,169   | 0.3       | 100.0 | 100                                  | 100                   | 100        |      |                      |
|   |             |                    |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 600,000,000 | 2,259,169   | 2,259,169   | 0.3       | 100.0 |                                      |                       |            |      |                      |
| Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2019           | 18092140003 | Mex.               | 01-2019<br>12-2019                                 | 415,438,737  | 400,000,000 | 373,572,850 | 373,572,850 | 93.3      | 100.0 | 100                                  | 97.2                  | 97.2       |      |                      |
|   |             |                    |  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 400,000,000 | 373,572,850 | 373,572,850 | 93.3      | 100.0 |                                      |                       |            |      |                      |
| REESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS AÉREOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO METROPOLITANO   | 1909C000001 | CDMX.,<br>Mex.     | 07-2019<br>10-2021                                 | 4,303,678,183  | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 0          |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA   | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|--|-------------|--|--|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|  |             |  |  | (PESOS)                       |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |  |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |             |  |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea  |             |  |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Actualización del sistema de procesamiento radar de Monterrey  | 1909C000002 | Chih., NL.   | 07-2019<br>12-2019                                 | 172,295,287                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea  |             |  |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Modernización de la red de estaciones terrenas satelitales para comunicaciones aeronáuticas de SENEAM. | 1909C000003 | Ags., BC., BCS., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., NL., O. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | 07-2019<br>12-2020                                 | 150,126,241                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea  |             |  |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| PROGRAMA CONTINGENTE DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA CARRETERAS FEDERALES 2019                   | 19092100002 | NAC.   | 05-2019<br>12-2019                                 | 200,000,000                   | 0        | 90,782,835 | 90,782,835 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERAL | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |                |                |                |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |             |      |                      |
|--|-------------|-----------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------|------|----------------------|
|  |             |                 |  | (PESOS)                       |                |                |                |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                 |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019           |                |                | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGR. MADO | REAL |                      |
|  |             |                 |  |                               | APROBADA       | MODIFICADA     | EJERCICIO      | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |             |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía   |             |                 |  | 0                             | 90,782,835     | 90,782,835     | 0.0            | 100.0               |                       |                                      |   |             |      |                      |
| Adquisición de vehículos Línea 2   | 19093110001 | NL.             | 01-2019<br>07-2020                                 | 498,016,194                   | 0              | 0              | 0              | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0           |      |                      |
| G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo                                      |             |                 |  | 0                             | 0              | 0              | 0.0            | 0.0                 |                       |                                      |   |             |      |                      |
| Programa de Adquisición de Equipos y mobiliario para Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. | 19093130001 | CDMX.           | 10-2019<br>12-2019                                 | 43,292,511                    | 0              | 39,467,686     | 39,467,686     | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 0           |      |                      |
| G-001-Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal                     |             |                 |  | 0                             | 39,467,686     | 39,467,686     | 0.0            | 100.0               |                       |                                      |   |             |      |                      |
| PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO   |             |                 |  | 46,923,234,243                | 23,571,192,072 | 21,391,700,417 | 21,391,568,366 | 90.7                | 99.9                  |                                      |   |             |      |                      |
| PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).                                | 10092110010 | NAC.            | 01-2011<br>12-2019                                 | 5,579,037,695                 | 20,000,000     | 79,746,694     | 79,746,694     | 398.7               | 100.0                 | 0                                    | 0 | 30.7        |      |                      |
| K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras  |             |                 |  | 20,000,000                    | 79,746,694     | 79,746,694     | 398.7          | 100.0               |                       |                                      |   |             |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE  | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|--|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |  |                    |  | (PESOS)                       |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |  |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |  |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO  |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)                         | 11092110001  | NAC.               | 01-2012<br>12-2020                                 | 5,301,638,783                 | 50,000,000 | 33,750,035 | 33,750,035 | 67.5                | 100.0                 | 0                                    | 0    | 39   |  |                      |
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras        |                    |  |                               | 50,000,000 | 33,750,035 | 33,750,035 | 67.5                | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.  | 11092110011  | NAC.               | 01-2012<br>12-2020                                 | 4,309,662,785                 | 50,000,000 | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 34.4 |  |                      |
|  | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras        |                    |  |                               | 50,000,000 | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Norte | 15095100003  | Sin.               | 01-2016<br>12-2020                                 | 63,789,206                    | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|  | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |             | PORCENTAJE DE AVANCE |   |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |             | 2019                 |   | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL                 |   |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |             |                      |   |                      |
| Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte            | 16095100002 | Ver.               | 03-2016<br>12-2019                                 | 25,515,682                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0 |                      |
| K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |   |                      |
| Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe | 16095100003 | Yuc.               | 04-2016<br>12-2019                                 | 22,487,712                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0 |                      |
| K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |   |                      |
| Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la Región Golfo, Sureste y Caribe.                                | 16095100004 | NAC.               | 04-2017<br>12-2020                                 | 109,065,401                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0 |                      |
| K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |   |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |               |               |               |                     |                       |             | PORCENTAJE DE AVANCE                 |     |      |  |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----|------|--|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |               |               |               |                     |                       |             | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |     | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019          |               |               | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL                                 |     |      |  |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA      | MODIFICADA    | EJERCICIO     |                     |                       |             |                                      |     |      |  |                      |
| Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la región Pacífico Sur | 17095100001   | Chis.              | 02-2017<br>12-2019                                 | 146,412,352                   | 0             | 0             | 0             | 0.0                 | 0.0                   | 0           | 0                                    | 65  |      |  |                      |
|   | K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria                            |                    |  |                               | 0             | 0             | 0             | 0.0                 | 0.0                   |             |                                      |     |      |  |                      |
| Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2019.             | 18092100002   | NAC.               | 03-2019<br>12-2020                                 | 10,385,968,419                | 7,670,321,835 | 5,469,088,428 | 5,469,020,851 | 71.3                | 99.9                  | 100         | 100                                  | 100 |      |  |                      |
|   | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |                    |  |                               | 7,670,321,835 | 5,469,088,428 | 5,469,020,851 | 71.3                | 99.9                  |             |                                      |     |      |  |                      |
| Programa de Atención de Puntos de Conflicto y Seguridad Vial.                                 | 18092110001   | NAC.               | 01-2019<br>12-2019                                 | 830,877,474                   | 602,000,000   | 434,598,727   | 434,598,727   | 72.1                | 100.0                 | 100         | 100                                  | 100 |      |  |                      |
|   | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras                                   |                    |  |                               | 602,000,000   | 434,598,727   | 434,598,727   | 72.1                | 100.0                 |             |                                      |     |      |  |                      |
| Programa de Conservación Periódica para el Ejercicio 2019.                                    | 18092110002   | NAC.               | 07-2018<br>12-2019                                 | 10,489,828,103                | 6,614,682,270 | 8,256,475,695 | 8,256,452,161 | 124.8               | 99.9                  | 100         | 100                                  | 100 |      |  |                      |
|   | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras                                   |                    |  |                               | 6,614,682,270 | 8,256,475,695 | 8,256,452,161 | 124.8               | 99.9                  |             |                                      |     |      |  |                      |
| Programa de Estudios y/o Proyectos.   | 18092110003   | NAC.               | 07-2018<br>12-2019                                 | 934,737,158                   | 485,354,917   | 356,711,063   | 356,711,063   | 73.4                | 100.0                 | 100         | 100                                  | 100 |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS        | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |               |               |               |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE                 |     |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |               |               |               |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |     | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019          |               |               | EJERCICIO/APROBADA |                      | EJERCICIO/MODIFICADA                 |     | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA      | MODIFICADA    | EJERCICIO     | EJERCICIO/APROBADA | EJERCICIO/MODIFICADA |                                      |     |            |      |                      |
| K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras           |             |                    |  | 485,354,917                   | 356,711,063   | 356,711,063   | 73.4          | 100.0              |                      |                                      |     |            |      |                      |
| Programa de Reconstrucción de Puentes                       | 18092110004 | NAC.               | 07-2018<br>12-2019                                 | 1,246,316,210                 | 1,200,000,000 | 1,070,846,320 | 1,070,846,320 | 89.2               | 100.0                | 100                                  | 100 | 100        |      |                      |
| K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras           |             |                    |  | 1,200,000,000                 | 1,070,846,320 | 1,070,846,320 | 89.2          | 100.0              |                      |                                      |     |            |      |                      |
| PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS PARA EL EJERCICIO 2019 | 18092110005 | NAC.               | 06-2018<br>12-2019                                 | 830,877,474                   | 484,220,400   | 222,118,078   | 222,118,078   | 45.8               | 100.0                | 100                                  | 100 | 100        |      |                      |
| K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras           |             |                    |  | 484,220,400                   | 222,118,078   | 222,118,078   | 45.8          | 100.0              |                      |                                      |     |            |      |                      |
| Programa de Conservación Rutinaria de Tramos                | 18092110006 | NAC.               | 01-2019<br>12-2019                                 | 6,335,440,736                 | 6,094,612,650 | 5,189,071,647 | 5,189,030,707 | 85.1               | 99.9                 | 100                                  | 100 | 100        |      |                      |
| K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras           |             |                    |  | 6,094,612,650                 | 5,189,071,647 | 5,189,030,707 | 85.1          | 99.9               |                      |                                      |     |            |      |                      |
| Programa de Conservación Rutinaria de Puentes               | 18092110007 | NAC.               | 07-2018<br>12-2019                                 | 311,579,053                   | 300,000,000   | 279,293,730   | 279,293,730   | 93.0               | 100.0                | 100                                  | 100 | 100        |      |                      |
| K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras           |             |                    |  | 300,000,000                   | 279,293,730   | 279,293,730   | 93.0          | 100.0              |                      |                                      |     |            |      |                      |
| PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN                        |             |                    |  | 3,274,658,140                 | 1,429,506,919 | 1,216,388,868 | 1,216,388,868 | 85.0               | 100.0                |                                      |     |            |      |                      |



## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                             | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Otros servicios relacionados con la obra pública 2015                            | 15095100002   | NAC.               | 11-2014<br>12-2019                                 | 34,794,112                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 29.1 |  |                      |
|  | K-028-Estudios de preinversión  |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2019.        | 18092100001   | NAC.               | 06-2018<br>12-2019                                 | 519,298,421                   | 500,000,000 | 444,222,768 | 444,222,768 | 88.8                | 100.0                 | 100                                  | 100  | 100  |  |                      |
|  | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras  |                    |  |                               | 500,000,000 | 444,222,768 | 444,222,768 | 88.8                | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2019                             | 18092100003   | NAC.               | 06-2018<br>12-2019                                 | 1,500,000,000                 | 504,744,985 | 305,033,128 | 305,033,128 | 60.4                | 100.0                 | 100                                  | 100  | 100  |  |                      |
|  | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |                    |  |                               | 504,744,985 | 305,033,128 | 305,033,128 | 60.4                | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de Precios Unitarios 2019 | 18092120001   | CDMX.              | 01-2019<br>12-2019                                 | 17,656,146                    | 7,785,010   | 7,779,577   | 7,779,577   | 99.9                | 100.0                 | 100                                  | 96.9 | 96.9 |  |                      |
|  | K-028-Estudios de preinversión  |                    |  |                               | 7,785,010   | 7,779,577   | 7,779,577   | 99.9                | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                                      |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |  |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|--|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |  |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           | REAL |                      |  |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                                      |                       |                      |      |                      |  |
| Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT en el año 2019   | 18092120002 | NAC.               | 01-2019<br>12-2019                                 | 271,073,776                   | 261,000,000 | 258,591,585 | 258,591,585 | 99.0                                 | 100.0                 | 100                  | 81.8 | 81.8                 |  |
|   |             |                    |  |                               | 261,000,000 | 258,591,585 | 258,591,585 | 99.0                                 | 100.0                 |                      |      |                      |  |
| K-028-Estudios de preinversión  |             |                    |  |                               |             |             |             |                                      |                       |                      |      |                      |  |
| Programa de evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal en 2019, a través de su auscultación con equipos de alto rendimiento | 18092120003 | NAC.               | 01-2019<br>12-2019                                 | 164,098,301                   | 0           | 75,024,631  | 75,024,631  | 0.0                                  | 100.0                 | 100                  | 94.5 | 94.5                 |  |
|   |             |                    |  |                               | 0           | 75,024,631  | 75,024,631  | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |  |
| K-028-Estudios de preinversión  |             |                    |  |                               |             |             |             |                                      |                       |                      |      |                      |  |
| Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal en el ejercicio 2019   | 18092120004 | NAC.               | 01-2019<br>12-2019                                 | 99,082,139                    | 0           | 95,359,282  | 95,359,282  | 0.0                                  | 100.0                 | 100                  | 97.5 | 97.5                 |  |
|   |             |                    |  |                               | 0           | 95,359,282  | 95,359,282  | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |  |
| K-028-Estudios de preinversión  |             |                    |  |                               |             |             |             |                                      |                       |                      |      |                      |  |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |                       |                       |                       |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |            |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |                       |                       |                       |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019                  |                       |                       | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA              | MODIFICADA            | EJERCICIO             | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |            |      |                      |
| Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2019   | 18092140002   | NAC.               | 01-2019<br>12-2019                                 | 602,232,456                   | 155,976,924           | 30,377,897            | 30,377,897            | 19.4                | 100.0                 | 100                                  | 98.3                  | 98.3       |      |                      |
|   | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |                    |  |                               | 155,976,924           | 30,377,897            | 30,377,897            | 19.4                | 100.0                 |                                      |                       |            |      |                      |
| Estudios de Pre-Inversión Línea 4 Tren Ligero Guadalajara Línea 4   | 19093110002   | Jal.               | 05-2019<br>07-2019                                 | 29,903,808                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0          |      |                      |
|   | K-028-Estudios de preinversión  |                    |  |                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |            |      |                      |
| Estudios de Preinversión para la Conectividad para el Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México | 19093110003   | CDMX.,<br>Mex.     | 09-2019<br>02-2020                                 | 36,518,981                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0          |      |                      |
|   | K-028-Estudios de preinversión  |                    |  |                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |            |      |                      |
| <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>   |   |                    |  | <b>659,332,696,507</b>        | <b>16,079,332,630</b> | <b>16,580,400,804</b> | <b>16,580,187,257</b> | <b>103.1</b>        | <b>99.9</b>           |                                      |                       |            |      |                      |
| <b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>   |   |                    |  | <b>625,946,077,414</b>        | <b>16,079,332,630</b> | <b>16,322,026,851</b> | <b>16,321,813,304</b> | <b>101.5</b>        | <b>99.9</b>           |                                      |                       |            |      |                      |
| Acceso al API Coatzacoalcos.  | 03096500017   | Ver.               | 01-2003<br>12-2019                                 | 890,105,989                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 61.9       |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |                    |  |                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |            |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                      | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |   |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |   |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019  |             |             | EJERCICIO/APROBADA | EJERCICIO/MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA  | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                    |                      |                                      |      |      |  |                      |
| Acceso al Puerto de Veracruz  | 04096500001 | Ver.               | 01-2004<br>12-2022                                 | 1,550,947,514                 | 49,971,201  | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0.2                                  | 0    | 78.3 |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 | 49,971,201  | 0           | 0                  | 0.0                  | 0.0                                  |      |      |  |                      |
| Los Herrera - Tamazula.   | 05096300002 | Dgo.               | 06-2005<br>12-2020                                 | 1,757,497,008                 | 0   | 242,124,975 | 242,124,975 | 0.0                | 100.0                | 2.4                                  | 2.2  | 93   |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0           | 242,124,975 | 242,124,975        | 0.0                  | 100.0                                |      |      |  |                      |
| San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito | 05096310003 | Gto.               | 06-2005<br>12-2020                                 | 446,443,735                   | 0   | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 16   |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0           | 0           | 0                  | 0.0                  | 0.0                                  |      |      |  |                      |
| Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos                             | 05096320001 | Gro.               | 05-2005<br>12-2022                                 | 2,354,500,385                 | 200,000,000   | 156,841,657 | 156,841,657 | 78.4               | 100.0                | 9.6                                  | 11.5 | 78.4 |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 | 200,000,000 | 154,227,002 | 154,227,002        | 77.1                 | 100.0                                |      |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            | 0           | 2,614,655   | 2,614,655          | 0.0                  | 100.0                                |      |      |  |                      |
| Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos                        | 05096320004 | Gro.               | 06-2005<br>12-2019                                 | 593,784,944                   | 0   | 7,604,770   | 7,604,770   | 0.0                | 100.0                | 0                                    | 0    | 98   |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |            | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |            |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 0                             | 7,604,770  | 7,604,770  | 0.0        | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla  | 05096330026 | Hgo.               | 01-2006<br>12-2019                                 | 541,934,597                   | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 83.4       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales   |             |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Modernización de la carretera Santa Barbara-Izucar de Matamoros Tramo: Chalco-Cuautla Subtramo: Km. 6+000 Al Km. 64+000 | 05096350001 | Mex., Pue.         | 06-2005<br>12-2020                                 | 5,600,694,825                 | 0          | 14,533,988 | 14,533,988 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0                     | 100        |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía  |             |                    |  | 0                             | 14,533,988 | 14,533,988 | 0.0        | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Carretera Federal MEX 055 Toluca - Palmillas Tramo: Km 62+000 al 132+000  | 05096350006 | Mex., Gro.         | 01-2007<br>12-2019                                 | 3,484,399,092                 | 0          | 2,186,952  | 2,186,952  | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0                     | 100        |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía  |             |                    |  | 0                             | 2,186,952  | 2,186,952  | 0.0        | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.  | 05096390002   | NL.                | 06-2005<br>12-2019                                 | 1,831,596,845                 | 149,920,548 | 131,888,728 | 131,888,728 | 87.9                | 100.0                 | 7                                    | 2.5  | 74.5 |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 149,920,548 | 131,888,728 | 131,888,728 | 87.9                | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec.   | 05096400010   | Oax.               | 06-2005<br>12-2020                                 | 393,896,419                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 72.5 |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Asunción Atoyaquillo- Putla Villa de Guerrero.  | 05096400016   | Oax.               | 06-2005<br>12-2019                                 | 374,408,318                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 84.5 |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional) | 05096400019   | Oax.               | 06-2005<br>12-2020                                 | 639,984,424                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 56.7 |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Acayucan - Ent. La Ventosa  | 05096400027   | Oax., Ver.         | 01-2006<br>12-2020                                 | 4,130,733,283                 | 250,000,000 | 318,440,299 | 318,440,299 | 127.3               | 100.0                 | 4                                    | 1.2  | 79.4 |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                 | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 250,000,000                   | 304,121,708 | 304,121,708 | 121.6       | 100.0               |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 14,318,591  | 14,318,591  | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Nochixtlan - San Miguel Piedras.                                     | 05096400032   | Oax.               | 09-2005<br>12-2020                                 | 433,631,714                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 34.4 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones                                 | 05096480002   | Tamps.             | 01-2005<br>12-2017                                 | 2,611,397,148                 | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 76.9 |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Guadalarjita - Yahualica Tr. / Guadalarjita - Lim. Edos. Zac. / Jal. | 05096520006   | Zac.               | 01-2008<br>12-2019                                 | 194,081,763                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 100  |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala             | 06096220004   | BC.                | 12-2006<br>12-2020                                 | 2,028,197,023                 | 0           | 163,677,660 | 163,677,660 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 7.5  | 93.2 |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                         | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |             |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |            | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |             |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 160,242,514 | 160,242,514 | 0.0        | 100.0               |                       |                                      |                       |             |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 3,435,146   | 3,435,146   | 0.0        | 100.0               |                       |                                      |                       |             |      |                      |
| Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez  | 06096270013   | Chis.              | 01-2007<br>12-2021                                 | 1,873,160,852                 | 97,587,254  | 23,440,399  | 23,440,399 | 24.0                | 100.0                 | 15                                   | 8.5                   | 93          |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 97,587,254  | 23,440,399  | 23,440,399 | 24.0                | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. 180+000. | 06096280001   | Chih.              | 04-2006<br>12-2019                                 | 1,132,716,188                 | 0           | 3,378,520   | 3,378,520  | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0                     | 98          |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0           | 3,378,520   | 3,378,520  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| El Salto Pueblo Nuevo  | 06096300001   | Dgo.               | 03-2006<br>12-2020                                 | 238,803,589                   | 0           | 0           | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 19.3        |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |
| Villa Hidalgo-Las Flores   | 06096340002   | Jal.               | 02-2006<br>12-2019                                 | 124,756,374                   | 0           | 0           | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 67.8        |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS          | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |           |                                      |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |            |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           | REAL |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |                      |      |                      |
| Carretera: Santa Rosa-La Barca<br>Santa Rosa-Ocotlán-La Barca | 06096340009   | Jal.               | 01-2007<br>12-2020                                 | 2,406,071,764                 | 99,973,543 | 68,990     | 68,990    | 0.0                                  | 100.0                 | 6.3                  | 0    | 60.8                 |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 99,973,543 | 68,990     | 68,990    | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |
| Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz<br>Itundujia                   | 06096400002   | Oax.               | 02-2006<br>12-2019                                 | 367,258,666                   | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 65.4                 |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
| Camargo - Río Blanco  | 06096420001   | Qro.               | 02-2006<br>12-2020                                 | 142,348,843                   | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 79.7                 |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
| Cárdenas - Huimanguillo;<br>carretera: Malpaso - El Bellote   | 06096470004   | Tab.               | 01-2007<br>12-2021                                 | 1,334,191,384                 | 50,000,000 | 2,499,990  | 2,499,990 | 4.9                                  | 100.0                 | 5                    | 0    | 54                   |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 50,000,000 | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0          | 2,499,990  | 2,499,990 | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |  |             |             |                                      |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |  |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|--|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |  |             |             | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |  |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019   |             |             | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           | REAL |                      |  |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                                      |                       |                      |      |                      |  |
| Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla | 06096470005 | NAC.               | 01-2007<br>12-2021                                 | 1,357,827,694                 | 100,495,084  | 141,968,994 | 141,968,994 | 141.2                                | 100.0                 | 3                    | 1.3  | 83.3                 |  |
|   |             |                    |  |                               | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      | 100,495,084 | 137,017,645 | 137,017,645                          | 136.3                 | 100.0                |      |                      |  |
|   |             |                    |  |                               | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 0           | 4,951,349   | 4,951,349                            | 0.0                   | 100.0                |      |                      |  |
| Libramiento de Ensenada   | 07096220005 | BC.                | 06-2007<br>12-2019                                 | 1,840,112,108                 | 154,886,800  | 133,865,032 | 133,865,032 | 86.4                                 | 100.0                 | 4.8                  | 6.7  | 92.7                 |  |
|   |             |                    |  |                               | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      | 154,886,800 | 132,774,150 | 132,774,150                          | 85.7                  | 100.0                |      |                      |  |
|   |             |                    |  |                               | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 0           | 1,090,882   | 1,090,882                            | 0.0                   | 100.0                |      |                      |  |
| San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos                    | 07096230004 | BCS.               | 01-2008<br>12-2019                                 | 4,700,206,076                 | 0  | 2,494,943   | 2,494,943   | 0.0                                  | 100.0                 | 0                    | 0    | 100                  |  |
|   |             |                    |  |                               | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      | 0           | 0           | 0                                    | 0.0                   | 0.0                  |      |                      |  |
|   |             |                    |  |                               | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía | 0           | 2,494,943   | 2,494,943                            | 0.0                   | 100.0                |      |                      |  |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |            |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO |       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |           |       |                                      |                       |            |      |                      |
| Crucero Tonina-Crucero Montelibano   | 07096270003   | Chis.              | 03-2007<br>12-2023                                 | 378,243,314                   | 0        | 233,990    | 233,990   | 0.0       | 100.0 | 0                                    | 0                     | 49.2       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 233,990    | 233,990   | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |            |      |                      |
| Actopan-Atotonilco   | 07096330006   | Hgo.               | 03-2007<br>12-2021                                 | 372,342,210                   | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 62.3       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   |                                      |                       |            |      |                      |
| Moralillo - Lagartero - Ozuluama   | 07096500010   | Ver.               | 09-2007<br>12-2021                                 | 343,598,255                   | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 26.1       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   |                                      |                       |            |      |                      |
| El Conejo - Huitzila   | 07096520011   | Jal., Zac.         | 06-2007<br>12-2020                                 | 124,491,937                   | 0        | 8,209,375  | 8,209,375 | 0.0       | 100.0 | 0                                    | 19.1                  | 100        |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 8,209,375  | 8,209,375 | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |            |      |                      |
| Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo. | 08095100009   | Col.               | 08-2008<br>12-2019                                 | 12,837,023,213                | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 95.2       |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |     |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |     | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |            |            | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |     | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |     |            |      |                      |
| K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria                                |             |                    |  | 0                             | 0           | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |     |            |      |                      |
| Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett                  | 08096220002 | BC.                | 01-2009<br>12-2021                                 | 1,616,938,390                 | 200,000,000 | 83,624,981 | 83,624,981 | 41.8                | 100.0                 | 3.7                                  | 4.9 | 70.9       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 200,000,000 | 83,231,653 | 83,231,653 | 41.6                | 100.0                 |                                      |     |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |             |                    |  |                               | 0           | 393,328    | 393,328    | 0.0                 | 100.0                 |                                      |     |            |      |                      |
| Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.  | 08096270011 | Chis.              | 03-2008<br>12-2022                                 | 397,760,496                   | 0           | 779,339    | 779,339    | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0   | 31.6       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0           | 779,339    | 779,339    | 0.0                 | 100.0                 |                                      |     |            |      |                      |
| Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán.   | 08096280002 | Chih.              | 02-2008<br>12-2020                                 | 868,794,044                   | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0   | 67.2       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |     |            |      |                      |
| Camino: Guachochi-Yoquivo   | 08096280003 | Chih.              | 02-2008<br>12-2019                                 | 657,432,016                   | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0   | 79.9       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |     |            |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                                      |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                                      |                       |                      |      |                      |
| Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua         | 08096280004   | Chih.              | 04-2008<br>12-2019                                 | 1,945,544,625                 | 300,000,000 | 102,562,407 | 102,562,407 | 34.1                                 | 100.0                 | 5.2                  | 4.8  | 96.9                 |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 300,000,000 | 102,562,407 | 102,562,407 | 34.1                                 | 100.0                 |                      |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
| Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas                 | 08096280008   | Chih.              | 01-2009<br>12-2022                                 | 2,191,052,564                 | 0           | 130,383,999 | 130,383,999 | 0.0                                  | 100.0                 | 0                    | 6.3  | 46.6                 |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0           | 130,383,999 | 130,383,999 | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
| Camino: Petatlán-San José de los Olivos              | 08096320007   | Gro.               | 12-2007<br>12-2019                                 | 296,183,431                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 22.6                 |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
| Técpán - El Balcón.                                  | 08096320009   | Gro.               | 12-2007<br>12-2019                                 | 585,228,253                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 0                    |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Acapulco-Zihuatanejo                                 | 08096320020 | Gro.               | 04-2008<br>12-2022                                 | 6,284,742,749                 | 0           | 58,902,023  | 58,902,023  | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0.4  | 60.5 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Tepejí del Río - Tula                                | 08096330027 | Hgo.               | 06-2008<br>12-2019                                 | 517,873,540                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 30.5 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Ciudad Sahagún-Calpulalpan                           | 08096330029 | Hgo., Tlax.        | 01-2009<br>12-2020                                 | 700,080,803                   | 149,977,946 | 70,776,454  | 70,776,454  | 47.1                | 100.0                 | 27.6                                 | 10.2 | 68.6 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Portezuelo Palmillas                                 | 08096330030 | NAC.               | 01-2009<br>12-2020                                 | 2,673,837,028                 | 100,000,000 | 208,096,504 | 208,096,504 | 208.0               | 100.0                 | 2.4                                  | 4.1  | 79.3 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |             |             |             |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Cazadero Arriba-Cerro Iguana                         | 08096400003 | Oax.               | 01-2008<br>12-2019                                 | 65,644,524                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 100  |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |                                      |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |                      |      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                     | 2019                  |                      | ACUMULADO HASTA 2019 |      |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             | EJERCICIO                            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           |                      | REAL |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                 |                       |                      |                      |      |
| Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.                                | 08096400004 | Oax.               | 12-2007<br>12-2019                                 | 184,982,186                   | 0           | 0           | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 44.5 |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                 |                       |                      |                      |      |
| Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco  | 08096400015 | Oax.               | 03-2008<br>11-2022                                 | 15,710,473,977                | 500,000,000 | 135,039,818 | 135,039,818                          | 27.0                | 100.0                 | 4                    | 0.7                  | 77.8 |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 500,000,000 | 109,859,249 | 109,859,249                          | 21.9                | 100.0                 |                      |                      |      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |             |                    |  |                               | 0           | 25,180,569  | 25,180,569                           | 0.0                 | 100.0                 |                      |                      |      |
| Santiago Tilantongo - San Miguel Tecamatlán                                   | 08096400018 | Oax.               | 09-2008<br>12-2019                                 | 134,624,922                   | 0           | 0           | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 37.7 |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |
| Ucum-La Unión   | 08096430004 | Q. Roo             | 12-2009<br>12-2019                                 | 684,242,470                   | 0           | 0           | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 78.6 |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |            |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |            |            |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |            | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO  |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| Chontla - Mata de Otates - Comales.   | 08096500010 | Ver.               | 12-2007<br>12-2019                                 | 95,227,763                    | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 66.7 |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo                   | 09096230003 | BCS.               | 03-2009<br>12-2020                                 | 399,611,919                   | 51,541,464 | 64,664,335 | 64,664,335 | 125.4                                | 100.0                 | 3          | 15.2                 | 97.4 |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 51,541,464 | 64,664,335 | 64,664,335 | 125.4                                | 100.0                 |            |                      |      |                      |
| Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000. | 09096280004 | Chih.              | 04-2009<br>12-2019                                 | 364,941,312                   | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 64.7 |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel.                            | 09096280008 | Chih.              | 08-2009<br>12-2021                                 | 829,357,127                   | 0          | 3,024,567  | 3,024,567  | 0.0                                  | 100.0                 | 0          | 0                    | 7.1  |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |            |            |            |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  |                               | 0          | 3,024,567  | 3,024,567  | 0.0                                  | 100.0                 |            |                      |      |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |             |             |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |            |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |            |             |             |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |             |             | EJERCICIO |       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA  | EJERCICIO   |           |       |                                      |                       |            |      |                      |
| Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc                                | 09096280009   | Chih.              | 01-2009<br>12-2020                                 | 946,836,049                   | 99,955,850 | 110,084,321 | 110,084,321 | 110.1     | 100.0 | 19.8                                 | 15.2                  | 75.9       |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 99,955,850 | 106,055,525 | 106,055,525 | 106.1     | 100.0 |                                      |                       |            |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0          | 4,028,796   | 4,028,796   | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |            |      |                      |
| La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000 | 09096300004   | Dgo.               | 04-2009<br>12-2020                                 | 267,498,210                   | 0          | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 26         |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                                      |                       |            |      |                      |
| Chimaltitán - Florencia.  | 09096340017   | Jal.               | 04-2009<br>12-2026                                 | 476,591,333                   | 0          | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 13.5       |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                                      |                       |            |      |                      |
| Tepic-San Blas  | 09096380007   | Nay.               | 08-2009<br>12-2019                                 | 1,531,284,474                 | 0          | 9,635,075   | 9,635,075   | 0.0       | 100.0 | 0                                    | 0                     | 93.2       |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0          | 9,635,075   | 9,635,075   | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |            |      |                      |
| Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000    | 09096380009   | Nay., Zac.         | 08-2009<br>12-2019                                 | 182,169,788                   | 0          | 84,591,148  | 84,591,148  | 0.0       | 100.0 | 38.1                                 | 38.1                  | 100        |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |            |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 84,591,148 | 84,591,148 | 0.0       | 100.0               |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Libramiento Oriente de Cadereyta   | 09096390003   | NL.                | 07-2009<br>12-2019                                 | 526,095,145                   | 0          | 2,017,859  | 2,017,859 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 99.9       |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 2,017,859  | 2,017,859  | 0.0       | 100.0               |                       |                                      |   |            |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito- Guadalupe Nuevo Centro.   | 09096400027   | Oax.               | 03-2009<br>12-2020                                 | 99,887,911                    | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 46         |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000). | 09096400031   | Oax.               | 04-2009<br>12-2019                                 | 241,758,732                   | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 40.4       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |           |       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |           |       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO |       | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |           |       |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotlalpam | 09096400034 | Oax.               | 07-2009<br>12-2021                                 | 518,989,728                   | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 10.4       |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales   |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |
| IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio                                       | 09096410023 | Pue.               | 03-2009<br>12-2019                                 | 1,347,558,793                 | 199,843,063 | 68,956,155  | 68,956,155  | 34.5      | 100.0 | 7.3                 | 2.5                                  | 24.8       |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 199,843,063 | 63,636,259  | 63,636,259  | 31.8      | 100.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía  |             |                    |  |                               | 0           | 5,319,896   | 5,319,896   | 0.0       | 100.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Tequisquiapan, Ezequiel Montes  | 09096420007 | Qro.               | 01-2009<br>12-2020                                 | 751,126,210                   | 99,999,998  | 109,990,495 | 109,990,495 | 109.9     | 100.0 | 2.9                 | 5.1                                  | 95.1       |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 99,999,998  | 109,990,495 | 109,990,495 | 109.9     | 100.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Ahuacatlán - Santa Águeda.  | 09096420010 | Qro.               | 03-2009<br>12-2019                                 | 140,659,047                   | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 92.3       |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales   |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                                  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |            |           | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA | EJERCICIO |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Camino Conca-La Florida   | 09096420013 | Qro.               | 03-2009<br>12-2019                                 | 114,492,372                   | 0           | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 100  |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales         |             |                    |  |                               | 0           | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Altamira-Nuevo Progreso.  | 09096480003 | Tamps.             | 03-2009<br>12-2020                                 | 1,162,710,329                 | 0           | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 63.7 |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales         |             |                    |  |                               | 0           | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)                         | 09096520013 | Zac.               | 08-2009<br>12-2020                                 | 1,213,165,548                 | 209,904,507 | 3,212,727  | 3,212,727 | 1.5                 | 100.0                 | 2                                    | 0    | 95   |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 209,904,507 | 3,212,727  | 3,212,727 | 1.5                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo | 10096280004 | Chih.              | 08-2010<br>12-2019                                 | 213,922,206                   | 21,135,507  | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 8.8                                  | 0    | 71   |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 21,135,507  | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía                    |             |                    |  |                               | 0           | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                            | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |      |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. | 10096280005   | Chih.              | 10-2010<br>12-2019                                 | 825,745,107                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 85   |                      |
|   | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos                                |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Gómez Palacio - Gregorio García.  | 10096300008   | Dgo.               | 09-2010<br>12-2020                                 | 282,681,617                   | 0        | 23,120,319 | 23,120,319 | 0.0                                  | 100.0                 | 0          | 8                    | 100  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 23,120,319 | 23,120,319 | 0.0                                  | 100.0                 |            |                      |      |                      |
| Tlalixtaquilla-Santa Cruz   | 10096320005   | Gro.               | 05-2010<br>12-2019                                 | 77,656,763                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| E.C.(San Pedro El Coyol)-Rincón de Chamacua                                     | 10096320012   | Gro.               | 07-2010<br>12-2019                                 | 26,935,853                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal                       | 10096340016   | Jal.               | 06-2010<br>12-2019                                 | 494,572,544                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 99.9 |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |            |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |            | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |      | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |      |            |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |            |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |            |      |                      |
| Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario)      | 10096350045   | Mex.               | 07-2010<br>12-2020                                 | 388,184,430                   | 83,920,670 | 65,635,415 | 65,615,881 | 78.1                | 99.9                  | 17.7                                 | 17.5 | 66.5       |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 83,920,670 | 58,928,957 | 58,928,957 | 70.2                | 100.0                 |                                      |      |            |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0          | 6,706,458  | 6,686,924  | 0.0                 | 99.7                  |                                      |      |            |      |                      |
| Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín.        | 10096360013   | Mich.              | 07-2010<br>12-2019                                 | 36,054,924                    | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 47         |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |
| Parácuaro - Jucutacato.                              | 10096360016   | Mich.              | 07-2010<br>12-2019                                 | 208,877,268                   | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 22.2       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |
| Tafetan-Platanillo                                   | 10096360018   | Mich.              | 07-2010<br>12-2019                                 | 173,442,063                   | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 20.7       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO                          | REAL |      |  |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro        | 10096360021   | Mich.              | 07-2010<br>12-2019                                 | 45,791,922                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 61.5 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Huajicori-San Andrés Milpillars                      | 10096380002   | Nay.               | 06-2010<br>12-2021                                 | 89,462,626                    | 0        | 13,421     | 13,421    | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0    | 53.5 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 13,421     | 13,421    | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Santa Rosa - Salinas Victoria                        | 10096390006   | NL.                | 07-2010<br>12-2019                                 | 162,607,764                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 83.6 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla               | 10096400006   | Oax.               | 06-2010<br>12-2019                                 | 86,711,541                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 77.3 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui.               | 10096400008   | Oax.               | 06-2010<br>12-2019                                 | 225,668,013                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 18   |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote. | 10096400020 | Oax.               | 07-2009<br>12-2020                                 | 72,325,363                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 9.9  |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Zapote-Higuerillas  | 10096420004 | Qro.               | 06-2010<br>12-2020                                 | 100,676,451                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 21.6 |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.              | 10096440014 | NAC.               | 08-2011<br>12-2018                                 | 2,819,003,146                 | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 73.3 |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Álamos San Bernardo   | 10096460005 | Son.               | 08-2010<br>12-2019                                 | 209,798,311                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 45.3 |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad                       | 10096500005 | Ver.               | 06-2010<br>12-2019                                 | 74,660,859                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 66.1 |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |            | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |            |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Ixhuatlán de Madero - PISA Flores   | 10096500019 | Ver.               | 08-2010<br>12-2019                                 | 112,632,836                   | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 23         |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Construcción de un muelle de usos múltiples.                                  | 1109J3G0005 | Oax.               | 06-2011<br>12-2019                                 | 386,461,861                   | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 20.3                  | 85.3       |      |                      |
| N-RPP-No requiere programa presupuestario                                     |             |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos).         | 11096220002 | BC.                | 01-2012<br>12-2019                                 | 181,754,447                   | 4,996,347  | 74,461,086 | 74,461,086 | 1490.3              | 100.0                 | 0                                    | 6.8                   | 37.5       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  | 4,996,347                     | 74,461,086 | 74,461,086 | 1,490.3    | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero                        | 11096240002 | Camp.              | 01-2011<br>12-2019                                 | 689,648,490                   | 30,521,007 | 78,807,282 | 78,807,282 | 258.2               | 100.0                 | 14.6                                 | 13.6                  | 98         |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  | 30,521,007                    | 78,807,282 | 78,807,282 | 258.2      | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Libramiento de Atasta.  | 11096240003 | Camp.              | 07-2011<br>12-2019                                 | 3,264,951,890                 | 0          | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 5          |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |           |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |           |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019      |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA  | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500  | 11096250001 | Coah.              | 05-2011<br>12-2019                                 | 1,932,469,362                 | 0         | 2,555,772  | 2,555,772 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 99.9       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 0                             | 2,555,772 | 2,555,772  | 0.0       | 100.0               |                       |                                      |   |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía                            |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista. | 11096270002 | Chis.              | 01-2011<br>12-2019                                 | 202,401,057                   | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 16.1       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Nuevo México - San Juan Carrizal  | 11096270035 | Chis.              | 08-2011<br>12-2019                                 | 69,244,553                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 51.1       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal                          | 11096270037 | Chis.              | 07-2011<br>12-2019                                 | 205,169,278                   | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 3.3        |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |             |      |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |             |      |                      |
| Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes   | 11096270038 | Chis.              | 07-2011<br>12-2019                                 | 876,656,188                   | 69,500,480  | 41,095,465  | 41,095,465  | 59.1                | 100.0                 | 5                                    | 0                     | 40.7        |      |                      |
|  |             |                    |  |                               | 69,500,480  | 41,095,465  | 41,095,465  | 59.1                | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| San Isidro - Isla San José.  | 11096270057 | Chis.              | 01-2012<br>12-2019                                 | 81,146,636                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 29.2        |      |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |
| CHIHUAHUA PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500  | 11096280001 | Chih.              | 05-2011<br>12-2020                                 | 724,229,233                   | 0           | 6,054,850   | 6,054,850   | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0                     | 73          |      |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 6,054,850   | 6,054,850   | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lim. Edos. Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871 | 11096300003 | Dgo.               | 05-2011<br>12-2020                                 | 887,970,429                   | 246,840,808 | 244,863,327 | 244,863,326 | 99.1                | 99.9                  | 25.6                                 | 17.1                  | 82.7        |      |                      |
|  |             |                    |  |                               | 246,840,808 | 239,930,534 | 239,930,534 | 97.2                | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 4,932,793   | 4,932,792   | 0.0                 | 99.9                  |                                      |                       |             |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/APROBADA | EJERCICIO/MODIFICADA | PROGR. MADO                          | REAL |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                    |                      |                                      |      |      |  |                      |
| Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 | 11096300004 | Dgo.               | 05-2011<br>12-2020                                 | 417,907,634                   | 119,910,881 | 107,858,208 | 107,858,208 | 89.9               | 100.0                | 39.9                                 | 18.6 | 76.6 |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 119,910,881 | 107,858,208 | 107,858,208 | 89.9               | 100.0                |                                      |      |      |  |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía                          |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |      |  |                      |
| Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.   | 11096310008 | Gto.               | 05-2011<br>12-2020                                 | 496,976,482                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 31   |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |      |  |                      |
| Cuarto Cinturón Vial de Irapuato  | 11096310010 | Gto.               | 06-2011<br>12-2020                                 | 859,371,167                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 46   |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |      |  |                      |
| Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57   | 11096310013 | Gto.               | 07-2011<br>12-2020                                 | 329,121,982                   | 51,582,774  | 45,159,179  | 45,159,179  | 87.5               | 100.0                | 19                                   | 10.6 | 90.6 |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 51,582,774  | 45,159,179  | 45,159,179  | 87.5               | 100.0                |                                      |      |      |  |                      |
| Tecoyo - Mexquititlán   | 11096320003 | Gro.               | 07-2011<br>12-2019                                 | 34,378,299                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 30   |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |     |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |     | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |     | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |     |            |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0         | 0.0                 |                       |                                      |     |            |      |                      |
| Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado.                     | 11096330002 | Hgo.               | 01-2012<br>12-2020                                 | 1,273,331,238                 | 46,293,192  | 48,927,802  | 48,927,802  | 105.6               | 100.0                 | 0                                    | 0   | 100        |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  | 46,293,192                    | 17,680,748  | 17,680,748  | 38.1        | 100.0               |                       |                                      |     |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |             |                    |  | 0                             | 31,247,054  | 31,247,054  | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |     |            |      |                      |
| Boulevard Las Torres  | 11096330021 | Hgo.               | 01-2012<br>12-2019                                 | 204,673,012                   | 0           | 2,499,994   | 2,499,994   | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0.1 | 100        |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  | 0                             | 2,499,994   | 2,499,994   | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |     |            |      |                      |
| Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.     | 11096340001 | Jal.               | 04-2011<br>12-2020                                 | 896,374,255                   | 124,015,245 | 92,820,119  | 92,820,119  | 74.8                | 100.0                 | 1.7                                  | 4.1 | 90.1       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  | 124,015,245                   | 83,209,220  | 83,209,220  | 67.0        | 100.0               |                       |                                      |     |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |             |                    |  | 0                             | 9,610,899   | 9,610,899   | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |     |            |      |                      |
| El Tuito-Melaque  | 11096340005 | Jal.               | 05-2011<br>12-2021                                 | 3,772,876,310                 | 300,000,000 | 230,756,246 | 230,756,246 | 76.9                | 100.0                 | 12.4                                 | 3.7 | 63.5       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  | 300,000,000                   | 220,752,176 | 220,752,176 | 73.5        | 100.0               |                       |                                      |     |            |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS        | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |             |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |            |            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA | EJERCICIO  |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 10,004,070  | 10,004,070 | 0.0        | 100.0               |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Acatlán-Ciudad Guzmán<br>Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa | 11096340013   | Jal.               | 01-2012<br>12-2021                                 | 660,483,478                   | 79,978,832  | 63,463,739 | 63,463,739 | 79.3                | 100.0                 | 14.9                                 | 4.9  | 52.3 |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 79,978,832  | 63,463,739 | 63,463,739 | 79.3                | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Maruata - Caleta de Campos.                                 | 11096360008   | Mich.              | 04-2011<br>12-2022                                 | 2,000,087,368                 | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Libramiento Sur de Morelia.                                 | 11096360009   | Mich.              | 05-2011<br>12-2019                                 | 1,481,604,198                 | 0           | 1,996,667  | 1,996,667  | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0    | 52.1 |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0           | 1,996,667  | 1,996,667  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Zináparo - Angamacutiro                                     | 11096360016   | Mich.              | 01-2012<br>12-2019                                 | 190,670,309                   | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 17.9 |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Libramiento Norponiente de Cuernavaca.                      | 11096370002   | Mor.               | 02-2011<br>12-2019                                 | 7,530,792,539                 | 100,000,000 | 67,555,441 | 67,555,441 | 67.5                | 100.0                 | 21.4                                 | 0    | 3.2  |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  | 100,000,000                   | 67,555,441  | 67,555,441  | 67.5        | 100.0               |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Carretera Tepalcingo-Axochiapan   | 11096370005 | Mor.               | 01-2012<br>12-2019                                 | 182,495,687                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 47.7 |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.                        | 11096390003 | NL.                | 02-2011<br>12-2019                                 | 278,814,908                   | 0           | 3,150,249   | 3,150,249   | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0    | 99.9 |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0           | 3,150,249   | 3,150,249   | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto                                       | 11096390009 | NL.                | 07-2011<br>12-2020                                 | 732,997,748                   | 181,472,530 | 1,978,528   | 1,978,528   | 1.0                 | 100.0                 | 9.3                                  | 0    | 51   |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 181,472,530 | 1,978,528   | 1,978,528   | 1.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado.                                 | 11096390012 | NL.                | 01-2012<br>12-2019                                 | 34,708,843                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 24.5 | 100  |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS                         | 11096420007 | Qro.               | 07-2011<br>12-2020                                 | 1,370,545,940                 | 320,000,001 | 180,238,547 | 180,238,547 | 56.3                | 100.0                 | 16.2                                 | 6.2  | 84.8 |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                                 | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |            |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |            |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 320,000,001                   | 163,432,104 | 163,432,104 | 51.0        | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 16,806,443  | 16,806,443  | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) | 11096430003   | Q. Roo             | 03-2011<br>12-2020                                 | 1,901,426,412                 | 209,402,806 | 100,150,532 | 100,150,531 | 47.8                | 99.9                  | 7.9                                  | 3.5                   | 75.6       |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 209,402,806                   | 91,103,440  | 91,103,439  | 43.5        | 99.9                |                       |                                      |                       |            |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 9,047,092   | 9,047,092   | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)                              | 11096440003   | SLP.               | 06-2011<br>12-2021                                 | 981,297,911                   | 0           | 9,966,946   | 9,966,946   | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0                     | 48.4       |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 9,966,946   | 9,966,946   | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0         | 0.0                 |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Camino: El Organo - Arroyo Seco  | 11096440021   | SLP.               | 01-2012<br>12-2019                                 | 72,650,106                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 55.9       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0         | 0.0                 |                       |                                      |                       |            |      |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE  | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |           |       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |             |      |  |                      |
|--|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------------|-------------|------|--|----------------------|
|  |  |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |           |       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |             | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |  |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO |       | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGR- MADO | REAL |  |                      |
|  |  |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |           |       |                     |                                      |             |      |  |                      |
| Circuito Exterior de Culiacán<br>Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez - Ent. Carr. Fed. MEX-015 | 11096450008  | Sin.               | 01-2012<br>12-2019                                 | 1,177,660,422                 | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 0           |      |  |                      |
|  |  |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |             |      |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |             |      |  |                      |
| Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta                      | 11096460001  | Son.               | 01-2011<br>12-2020                                 | 1,460,548,613                 | 196,741,067 | 175,057,073 | 175,057,073 | 88.9      | 100.0 | 7.5                 | 3.7                                  | 81.1        |      |  |                      |
|  |  |                    |  |                               | 196,741,067 | 175,057,073 | 175,057,073 | 88.9      | 100.0 |                     |                                      |             |      |  |                      |
|  |  |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |             |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |             |      |  |                      |
| Libramiento Oriente Nogales  | 11096460006  | Son.               | 06-2011<br>12-2020                                 | 596,981,021                   | 249,769,531 | 149,706,938 | 149,706,938 | 59.9      | 100.0 | 1.9                 | 3.6                                  | 92.6        |      |  |                      |
|  |  |                    |  |                               | 249,769,531 | 149,706,938 | 149,706,938 | 59.9      | 100.0 |                     |                                      |             |      |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      |                    |  |                               | 249,769,531 | 149,706,938 | 149,706,938 | 59.9      | 100.0 |                     |                                      |             |      |  |                      |
| Carretera MEX-002 Imuris-Agua Prieta, Tramo: Imuris-Cananea                                    | 11096460012  | Son.               | 01-2012<br>12-2018                                 | 2,933,461,478                 | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 40.2        |      |  |                      |
|  |  |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |             |      |  |                      |
|  |  |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |             |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |             |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/APROBADA | EJERCICIO/MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                    |                      |                                      |      |      |  |                      |
| Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000 | 11096460013 | Son.               | 01-2012<br>12-2020                                 | 1,240,344,510                 | 200,000,000 | 127,052,893 | 127,052,893 | 63.5               | 100.0                | 13.4                                 | 5.7  | 45.3 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 200,000,000 | 126,923,990 | 126,923,990 | 63.4               | 100.0                |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 128,903     | 128,903     | 0.0                | 100.0                |                                      |      |      |  |                      |
| Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto                                      | 11096460016 | Son.               | 01-2012<br>12-2020                                 | 164,904,052                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 3.1  |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |      |  |                      |
| LIBRAMIENTO MEX II   | 11096480003 | Tamps.             | 04-2011<br>12-2020                                 | 804,440,234                   | 199,862,069 | 7,133,258   | 7,133,258   | 3.5                | 100.0                | 6                                    | 0    | 82.9 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 199,862,069 | 6,874,013   | 6,874,013   | 3.4                | 100.0                |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 259,245     | 259,245     | 0.0                | 100.0                |                                      |      |      |  |                      |
| Cd. Victoria - Lim. Edos. N.L.   | 11096480005 | Tamps.             | 06-2011<br>12-2022                                 | 2,196,423,708                 | 99,931,033  | 155,929,326 | 155,929,326 | 156.0              | 100.0                | 3.6                                  | 4.3  | 27.5 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 99,931,033  | 155,804,038 | 155,804,038 | 155.9              | 100.0                |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 125,288     | 125,288     | 0.0                | 100.0                |                                      |      |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS            | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |                      |           |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |                      | ACUMULADO HASTA 2019 |           |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |                      |           |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA |                                      |                       |            |                      |                      | EJERCICIO |
| Libramiento de Calpulalpan.                                     | 11096490002 | Tlax.              | 02-2011<br>12-2019                                 | 1,211,368,055                 | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        | 0                    | 0                    | 0         |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        |                      |                      |           |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        |                      |                      |           |
| E.C. (Capula- Lázaro Cárdenas)- Atotonilco y Ramal a la Ciénega | 11096490007 | Tlax.              | 01-2012<br>12-2020                                 | 154,600,440                   | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        | 0                    | 0                    | 24.8      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        |                      |                      |           |
| Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.    | 11096490009 | Tlax.              | 01-2012<br>12-2019                                 | 107,252,052                   | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        | 0                    | 0                    | 51.5      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        |                      |                      |           |
| Xico-Pocitos  | 11096500006 | Ver.               | 08-2011<br>12-2019                                 | 73,665,217                    | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        | 0                    | 0                    | 90        |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        |                      |                      |           |
| Ozuluama-Tampico  | 11096500018 | NAC.               | 01-2012<br>12-2020                                 | 1,953,040,692                 | 0        | 4,089,297  | 4,089,297                            | 0.0                   | 100.0      | 0                    | 0                    | 35.5      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                   | 0.0        |                      |                      |           |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS              | CLAVE  | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                                      |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|---|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
|   |  |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |  |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           | REAL |                      |
|   |  |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                                      |                       |                      |      |                      |
| de carreteras   |  |                    |  |                               |             |             |             |                                      |                       |                      |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      |                    |  | 0                             | 4,089,297   | 4,089,297   | 0.0         | 100.0                                |                       |                      |      |                      |
| Fresnillo-Valparaiso  | 11096520003  | Zac.               | 06-2011<br>12-2020                                 | 1,324,526,219                 | 149,931,792 | 154,165,735 | 154,165,735 | 102.8                                | 100.0                 | 13.3                 | 4.5  | 71.1                 |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      |                    |  |                               | 149,931,792 | 141,871,492 | 141,871,492 | 94.6                                 | 100.0                 |                      |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |                    |  |                               | 0           | 12,294,243  | 12,294,243  | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |
| Libramiento de Escuinapa  | 12092100007  | Sin.               | 10-2012<br>12-2021                                 | 888,312,496                   | 0           | 41,889,319  | 41,889,318  | 0.0                                  | 99.9                  | 0                    | 1    | 9.9                  |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      |                    |  |                               | 0           | 2,677,053   | 2,677,053   | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |                    |  |                               | 0           | 39,212,266  | 39,212,265  | 0.0                                  | 99.9                  |                      |      |                      |
| Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche | 12095100003  | Camp.              | 04-2012<br>12-2019                                 | 1,375,656,853                 | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 95.5                 |
|   | K-004-Proyectos de construcción de puertos                         |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
| Home Port Puerto Peñasco  | 12095100008  | Son.               | 08-2012<br>12-2019                                 | 1,626,354,000                 | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 0                    |
|   | K-004-Proyectos de construcción de puertos                         |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/APROBADA |                      | EJERCICIO/MODIFICADA                 |      | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/APROBADA | EJERCICIO/MODIFICADA |                                      |      |            |      |                      |
| Milpillas de Arriba - Los Muñoz   | 12096210005 | Ags.               | 02-2012<br>12-2019                                 | 24,378,307                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 95.1       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |            |      |                      |
| San Felipe-Puertecitos (Tr: Campo los Olivos - Puertecitos)                   | 12096220027 | BC.                | 08-2012<br>12-2019                                 | 184,974,097                   | 49,963,480  | 46,806,524  | 46,806,524  | 93.6               | 100.0                | 4.4                                  | 28.5 | 93.5       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 49,963,480  | 46,806,524  | 46,806,524  | 93.6               | 100.0                |                                      |      |            |      |                      |
| La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000                   | 12096230004 | BCS.               | 01-2013<br>12-2023                                 | 3,150,565,241                 | 0           | 23,430,379  | 23,430,379  | 0.0                | 100.0                | 0                                    | 0    | 33.3       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0           | 18,441,835  | 18,441,835  | 0.0                | 100.0                |                                      |      |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |             |                    |  |                               | 0           | 4,988,544   | 4,988,544   | 0.0                | 100.0                |                                      |      |            |      |                      |
| Ampliación Puerto Escondido-Loreto  | 12096230005 | BCS.               | 01-2013<br>12-2021                                 | 780,472,963                   | 100,000,000 | 104,365,943 | 104,365,943 | 104.3              | 100.0                | 10.4                                 | 6.1  | 27         |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 100,000,000 | 104,365,943 | 104,365,943 | 104.3              | 100.0                |                                      |      |            |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS         | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000 | 12096230006 | BCS.               | 11-2012<br>12-2020                                 | 309,000,000                   | 0        | 86,083,552 | 86,083,552 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 33.7 | 47.7 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| E.C. Libramiento Villaflores - Ejido Francisco Villa         | 12096270002 | Chis.              | 01-2012<br>12-2019                                 | 37,207,074                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 94.7 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| E.C. (Tuxtla-Villaflores) - Roblada Grande                   | 12096270014 | Chis.              | 01-2012<br>12-2019                                 | 61,433,606                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 9    |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal                       | 12096270016 | Chis.              | 01-2012<br>12-2019                                 | 108,684,582                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 13.6 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO                          | REAL |      |  |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Libramiento de Cd. Juárez y Puente Internacional Guadalupe/Tornillo | 12096280024   | Chih.              | 10-2012<br>12-2019                                 | 1,793,331,569                 | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| La Rosilla - Cinega Larga.  | 12096300009   | Dgo.               | 06-2012<br>12-2019                                 | 173,561,514                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 1.3  |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros                | 12096300011   | NAC.               | 08-2012<br>12-2021                                 | 5,230,550,406                 | 299,955,853 | 312,500,134 | 312,498,866 | 104.1               | 99.9                  | 5.1                                  | 6.1  | 48.5 |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 299,955,853 | 299,679,107 | 299,677,839 | 99.9                | 99.9                  |                                      |      |      |  |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0           | 12,821,027  | 12,821,027  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Eje Sur Oriente de Celaya   | 12096310012   | Gto.               | 04-2012<br>12-2019                                 | 253,296,352                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Lagunilla de Mogotes - Cerro Blanco                                 | 12096310020   | Gto.               | 01-2013<br>12-2019                                 | 39,390,706                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 36.6 |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS              | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| E.C (Carretera Nacional Copala - Marquelia) - Bahía de Agua Dulce | 12096320001 | Gro.               | 01-2012<br>12-2019                                 | 35,070,458                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 54.5 |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               |          |            |           |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Joya Real - Cochoapa  | 12096320029 | Gro.               | 07-2012<br>12-2019                                 | 150,231,319                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               |          |            |           |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos                   | 12096330014 | Hgo.               | 06-2012<br>12-2020                                 | 1,056,416,585                 | 0        | 73,890     | 73,890    | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0    | 66.4 |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 73,890     | 73,890    | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               |          |            |           |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca         | 12096330030 | Hgo.               | 01-2013<br>12-2019                                 | 2,558,424,714                 | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               |          |            |           |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Mechoacanejo - El Rosario   | 12096340032 | Jal.               | 01-2013<br>12-2019                                 | 103,939,899                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 64.5 |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               |          |            |           |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                      | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca                 | 12096350033   | Mex.               | 04-2012<br>12-2019                                 | 2,215,091,965                 | 0        | 2,500,000  | 2,500,000 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 96         |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 2,500,000  | 2,500,000 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |   |            |      |                      |
| Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa | 12096350036   | Mex.               | 06-2012<br>12-2019                                 | 868,857,360                   | 0        | 342,960    | 197,360   | 0.0                 | 57.5                  | 0                                    | 0 | 99         |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0        | 342,960    | 197,360   | 0.0                 | 57.5                  |                                      |   |            |      |                      |
| Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonalico.    | 12096350041   | Mex.               | 01-2013<br>12-2020                                 | 115,832,321                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 36.2       |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| San Antonio Villalugin El Devanador                                       | 12096360003   | Mich.              | 01-2012<br>12-2021                                 | 216,258,920                   | 0        | 1,172,566  | 1,172,566 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 22         |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 1,172,566  | 1,172,566 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |   |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |           |                                      |                       |             | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |            |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |             | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL                 |      |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |             |                      |      |                      |
| San José Cayaco - Hacienda Vieja.                     | 12096360021   | Mich.              | 04-2012<br>12-2020                                 | 123,485,841                   | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 16.6 |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |      |                      |
| E.C. (El Copetiro - Tancitaro) - Apúndaro - Pareo.    | 12096360024   | Mich.              | 04-2012<br>12-2019                                 | 65,963,294                    | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 30.8 |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |      |                      |
| E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.               | 12096380006   | Nay.               | 01-2012<br>12-2019                                 | 84,091,197                    | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 100  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |      |                      |
| Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 12096390009   | NL.                | 11-2013<br>12-2020                                 | 11,069,784,504                | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 4.5                  | 67.7 |                      |
|   | N-RPP-No requiere programa presupuestario                                     |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |      |                      |
| Gaza Vasconcelos                                      | 12096390014   | NL.                | 01-2013<br>12-2019                                 | 164,880,072                   | 44,172,187 | 4,085      | 4,085     | 0.0                                  | 100.0                 | 10          | 0                    | 90   |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 44,172,187 | 4,085      | 4,085     | 0.0                                  | 100.0                 |             |                      |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                         | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |     |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |     | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |     |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |     |                      |
| PIV en Av. Real San Agustín y Av. Alfonso Reyes                              | 12096390016                                   | NL.                | 01-2013<br>12-2019                                 | 216,569,209                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0   |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |     |                      |
| Corredor de flujo continuo Av. Lázaro Cárdenas Paso a Vehicular Río Nazas    | 12096390018                                   | NL.                | 01-2013<br>12-2019                                 | 186,697,592                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0   |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |     |                      |
| Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Manuel Ordoñez Poniente | 12096390020                                   | NL.                | 01-2013<br>12-2019                                 | 198,564,985                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0   |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |     |                      |
| Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Av. Callejón del Mármol | 12096390021                                   | NL.                | 01-2013<br>12-2019                                 | 148,852,101                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0   |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |     |                      |
| Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán                     | 12096390027                                   | NL.                | 01-2013<br>12-2021                                 | 733,473,572                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 100 |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |     |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |      |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González | 12096390031 | NL.                | 01-2013<br>12-2019                                 | 650,593,547                   | 0        | 14,239,457 | 14,239,457 | 0.0                                  | 100.0                 | 0          | 0                    | 48.3 |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 0        | 14,239,457 | 14,239,457 | 0.0                                  | 100.0                 |            |                      |      |                      |
| Santa María Colotepec - El Camalote  | 12096400002 | Oax.               | 01-2012<br>12-2020                                 | 81,391,119                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 30.9 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Santa Rosa Caxtlanhuaca - San Miguel Cuevas  | 12096400012 | Oax.               | 01-2012<br>12-2019                                 | 62,963,479                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 61.8 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| E.C. (Oaxaca-Ixtlán de Juárez)- Santa María Yavesia .  | 12096400021 | Oax.               | 05-2012<br>12-2020                                 | 104,353,347                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 9.4  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |            |      |  |                      |
| E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transísmica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.    | 12096400045 | Oax.               | 01-2013<br>12-2019                                 | 44,763,216                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0          | 65.1 |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales               |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |            |      |  |                      |
| Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco   | 12096410023 | Pue.               | 05-2012<br>12-2020                                 | 554,856,067                   | 113,834,214 | 111,206,715 | 111,206,715 | 97.6                | 100.0                 | 21.8                                 | 12.8       | 78   |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 113,834,214 | 111,206,715 | 111,206,715 | 97.6                | 100.0                 |                                      |            |      |  |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía                          |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |            |      |  |                      |
| Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla. | 12096410042 | Pue.               | 01-2013<br>12-2019                                 | 1,502,120,188                 | 0           | 6,505,728   | 6,505,728   | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0          | 71.4 |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 0           | 6,505,728   | 6,505,728   | 0.0                 | 100.0                 |                                      |            |      |  |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía                          |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |            |      |  |                      |
| Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000.  | 12096460004 | Son.               | 04-2012<br>12-2021                                 | 150,732,607                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0          | 55.9 |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales               |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |            |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN   |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|--|-------------|--------------------|--|---|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)   |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>   | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |             |                    |  |   | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada                  | 12096500011 | Ver.               | 02-2012<br>12-2019                                 | 114,208,939   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 53.3       |      |                      |
|  |             |                    |  |   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
|  |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón.        | 12096500014 | Ver.               | 03-2012<br>12-2019                                 | 106,156,984   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 48         |      |                      |
|  |             |                    |  |   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
|  |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.                     | 12096520042 | Zac.               | 06-2012<br>12-2019                                 | 161,039,115   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 48.7       |      |                      |
|  |             |                    |  |   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
|  |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| E.C. (Huejuquilla - Valparaíso) - El Astillero.      | 12096520049 | Zac.               | 01-2013<br>12-2019                                 | 24,083,989  | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |
|  |             |                    |  |   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
|  |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| Atotonilco-Las Amecas.                               | 12096520050 | Zac.               | 01-2013<br>12-2021                                 | 358,039,204   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 14.1       |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |               |               |               |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |               |               |               |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019          |               |               | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA      | MODIFICADA    | EJERCICIO     |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                              |             |                    |  | 0                             | 0             | 0             | 0.0           | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000 | 13092100004 | Qro.               | 08-2013<br>12-2020                                 | 1,528,525,720                 | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0    | 98   |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  | 0                             | 20,000,000    | 20,000,000    | 0.0           | 100.0               |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.  | 13093110003 | CDMX.              | 09-2013<br>12-2020                                 | 9,900,924,946                 | 577,900,000   | 6,328,497     | 6,328,497     | 1.0                 | 100.0                 | 3.4                                  | 9.2  | 36.5 |  |                      |
| K-041-Sistema de Transporte Colectivo  |             |                    |  | 577,900,000                   | 6,328,497     | 6,328,497     | 1.0           | 100.0               |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.                  | 13093110005 | Jal.               | 10-2013<br>12-2020                                 | 34,189,817,323                | 1,000,000,000 | 1,509,106,228 | 1,509,106,229 | 150.9               | 100.0                 | 0                                    | 0.6  | 99.9 |  |                      |
| K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria   |             |                    |  | 1,000,000,000                 | 1,509,106,228 | 1,509,106,229 | 150.9         | 100.0               |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.  | 13093110008 | CDMX.,<br>Mex.     | 12-2013<br>12-2022                                 | 73,715,940,107                | 3,000,000,000 | 5,172,746,835 | 5,172,746,834 | 172.4               | 99.9                  | 2.5                                  | 3    | 89   |  |                      |
| K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria   |             |                    |  | 3,000,000,000                 | 5,172,746,835 | 5,172,746,834 | 172.4         | 99.9                |                       |                                      |      |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                         | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |            |            |                     |                       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |             |      |  |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|------|--|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |             |            |            |                     |                       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |             | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |            |            | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGR- MADO | REAL |  |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                     |                                      |             |      |  |                      |
| Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa.                         | 13096210002   | Ag.                | 06-2013<br>12-2019                                 | 274,818,857                   | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                   | 0                                    | 81          |      |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0           | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                     |                                      |             |      |  |                      |
| San Buenaventura-Estación Hermanas.  | 13096250003   | Coah.              | 05-2013<br>12-2020                                 | 899,428,664                   | 223,550,026 | 24,114,633 | 24,114,633 | 10.7                | 100.0                 | 19.4                | 8.9                                  | 73.8        |      |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 223,550,026                   | 24,114,633  | 24,114,633 | 10.7       | 100.0               |                       |                     |                                      |             |      |  |                      |
| Ampliación de la carretera Zacatecas-Salttilo del Km. 333+000 al Km. 343+400 | 13096250007   | Coah.              | 08-2013<br>12-2020                                 | 227,723,694                   | 0           | 32,129,917 | 32,129,917 | 0.0                 | 100.0                 | 0                   | 11.4                                 | 49.8        |      |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 31,887,804  | 31,887,804 | 0.0        | 100.0               |                       |                     |                                      |             |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 242,113     | 242,113    | 0.0        | 100.0               |                       |                     |                                      |             |      |  |                      |
| Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)          | 13096270008   | Chis.              | 07-2013<br>12-2019                                 | 1,431,348,215                 | 286,564,592 | 80,527,377 | 80,527,377 | 28.1                | 100.0                 | 4                   | 0.6                                  | 47.8        |      |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 286,564,592                   | 78,260,534  | 78,260,534 | 27.3       | 100.0               |                       |                     |                                      |             |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 2,266,843   | 2,266,843  | 0.0        | 100.0               |                       |                     |                                      |             |      |  |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS         | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                                      |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |  |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|--|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |  |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           | REAL |                      |  |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   |                                      |                       |                      |      |                      |  |
| Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón | 13096300010 | Dgo.               | 08-2013<br>12-2019                                 | 1,078,281,155                 | 189,858,897 | 116,458,252 | 116,458,252 | 61.3                                 | 100.0                 | 15                   | 8.5  | 93.5                 |  |
|  |             |                    |  |                               | 189,858,897 | 108,723,404 | 108,723,404 | 57.2                                 | 100.0                 |                      |      |                      |  |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 7,734,848   | 7,734,848   | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |  |
| Vía Rápida Bicentenario en León                              | 13096310021 | Gto.               | 11-2012<br>12-2018                                 | 4,054,016,673                 | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 50                   |  |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |  |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |  |
| Iguala - Teloloapan - Arcelia.                               | 13096320014 | Gro.               | 06-2013<br>12-2019                                 | 599,859,368                   | 79,999,998  | 67,509,490  | 67,509,490  | 84.3                                 | 100.0                 | 4.3                  | 5.2  | 27                   |  |
|  |             |                    |  |                               | 79,999,998  | 67,509,490  | 67,509,490  | 84.3                                 | 100.0                 |                      |      |                      |  |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |  |
| PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN              | 13096340014 | Jal.               | 01-2014<br>12-2019                                 | 143,908,586                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 0                    |  |
|  |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |  |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                                     | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan. | 13096350048 | Mex.               | 01-2013<br>12-2019                                 | 865,123,524                   | 0        | 1,159,558  | 1,149,107  | 0.0                 | 99.0                  | 0                                    | 0    | 100  |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0        | 1,159,558  | 1,149,107  | 0.0                 | 99.0                  |                                      |      |      |  |                      |
| Parque Ecoturístico Xocotepetl - Las Torres.   | 13096350067 | Mex.               | 10-2013<br>12-2019                                 | 98,576,324                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 11   |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| El Cuate - Barranquillas   | 13096360009 | Mich.              | 01-2014<br>12-2020                                 | 20,045,078                    | 0        | 2,057,476  | 2,057,476  | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0    | 92.8 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0        | 2,057,476  | 2,057,476  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Huautla - Xochipala - Huaxtla.   | 13096370004 | Mor.               | 06-2013<br>12-2019                                 | 65,829,572                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 28.8 |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| L.E. (Durango- Nayarit)-San Juan Peyotan-El Pastor                                       | 13096380021 | Dgo.,<br>Nay.      | 08-2013<br>12-2019                                 | 122,026,786                   | 0        | 51,782,989 | 51,782,989 | 0.0                 | 100.0                 | 15                                   | 15   | 100  |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |                                      |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |                      |      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |            |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                     | 2019                  |                      | ACUMULADO HASTA 2019 |      |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            | EJERCICIO                            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           |                      | REAL |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA |                                      |                     |                       |                      |                      |      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales   |             |                    |  | 0                             | 51,782,989 | 51,782,989 | 0.0                                  | 100.0               |                       |                      |                      |      |
| Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purísima.  | 13096390001 | NL.                | 05-2013<br>12-2019                                 | 112,018,556                   | 0          | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 21.9 |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales   |             |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                 |                       |                      |                      |      |
| Lampazos - Anáhuac.   | 13096390002 | NL.                | 06-2013<br>12-2020                                 | 283,158,020                   | 0          | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 7.7  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales   |             |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                 |                       |                      |                      |      |
| Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán. | 13096400006 | Oax.               | 09-2013<br>12-2019                                 | 53,360,081                    | 0          | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 63.9 |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales   |             |                    |  | 0                             | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                 |                       |                      |                      |      |
| MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC  | 13096410031 | NAC.               | 08-2013<br>12-2019                                 | 1,685,192,725                 | 0          | 19,019,341 | 19,005,279                           | 0.0                 | 99.9                  | 0                    | 0                    | 99.7 |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 0                             | 13,922,185 | 13,922,185 | 0.0                                  | 100.0               |                       |                      |                      |      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |           |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |           |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019      |            |            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA  | MODIFICADA | EJERCICIO  |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 5,097,156 | 5,083,094  | 0.0        | 99.7                |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Kantunilkín - Chiquilá.  | 13096430001   | Q. Roo             | 01-2014<br>12-2019                                 | 200,512,629                   | 0         | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 31.5 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0         | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| E.C. Calle 4 Sur - Ejido Bonfil.   | 13096460003   | Son.               | 07-2013<br>12-2019                                 | 80,767,323                    | 0         | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0         | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa   | 13096470001   | Tab.               | 01-2014<br>12-2020                                 | 3,743,206,870                 | 0         | 21,672,315 | 21,672,315 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0    | 65   |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0         | 18,682,359 | 18,682,359 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0         | 2,989,956  | 2,989,956  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL I - NICOLÁS BRAVO CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL II - HUAMANTLA | 13096490001   | Tlax.              | 01-2013<br>12-2019                                 | 1,108,889,409                 | 0         | 7,458,758  | 7,458,758  | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0    | 92   |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0         | 7,458,758  | 7,458,758  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |             |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |             |      |                      |
| Alameda-Monte Grande.   | 13096500009   | Ver.               | 04-2013<br>12-2019                                 | 68,704,712                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 76.9        |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |
| Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa | 13096500015   | Ver.               | 06-2013<br>12-2020                                 | 1,866,975,932                 | 299,827,207 | 240,417,564 | 240,417,564 | 80.1                | 100.0                 | 15.1                                 | 0.9                   | 57.5        |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 299,827,207 | 240,417,564 | 240,417,564 | 80.1                | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa   | 13096500022   | Ver.               | 04-2014<br>12-2020                                 | 1,158,268,337                 | 199,884,804 | 205,001,061 | 205,001,061 | 102.5               | 100.0                 | 18                                   | 16.2                  | 51.3        |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 199,884,804 | 205,001,061 | 205,001,061 | 102.5               | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.  | 13096510002   | Yuc.               | 08-2013<br>12-2020                                 | 2,284,913,051                 | 100,000,000 | 107,007,503 | 107,007,503 | 107.0               | 100.0                 | 8                                    | 8                     | 70.6        |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 100,000,000 | 106,542,249 | 106,542,249 | 106.5               | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0           | 465,254     | 465,254     | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |             |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO |       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  |           |       |                                      |                       |             |      |                      |
| Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.             | 13096520006 | Zac.               | 05-2013<br>12-2019                                 | 90,996,407                    | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 100         |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   |                                      |                       |             |      |                      |
| Entronque a Desnivel Noria de Gringos.  | 13096520012 | Zac.               | 08-2013<br>12-2019                                 | 172,407,077                   | 0        | 20,055,805 | 20,055,805 | 0.0       | 100.0 | 0                                    | 0                     | 86          |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 6,971,817  | 6,971,817  | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |             |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |             |                    |  |                               | 0        | 13,083,988 | 13,083,988 | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |             |      |                      |
| Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.                                | 13096520013 | Zac.               | 08-2013<br>12-2020                                 | 949,881,539                   | 0        | 15,555,546 | 15,555,546 | 0.0       | 100.0 | 0                                    | 0                     | 38.4        |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 11,176,255 | 11,176,255 | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |             |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |             |                    |  |                               | 0        | 4,379,291  | 4,379,291  | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |             |      |                      |
| Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags.                | 13096520014 | Zac.               | 08-2013<br>12-2020                                 | 542,403,189                   | 0        | 37,461,563 | 37,461,563 | 0.0       | 100.0 | 0                                    | 1                     | 96          |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 29,999,906 | 29,999,906 | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |             |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE  | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |            |      |                      |
|---|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|----------------------|
|   |  |                    |  | (PESOS)                       |             |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |  |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |            |            | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |      | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |  |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |      |            |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |                    |  | 0                             | 7,461,657   | 7,461,657  | 0.0        | 100.0               |                       |                                      |      |            |      |                      |
| BRT Corredor Troncal La Laguna  | 14093110002  | Coah., Dgo.        | 03-2014<br>12-2020                                 | 2,777,987,444                 | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 59.5 | 59.5       |      |                      |
|   | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria                     |                    |  | 0                             | 0           | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |            |      |                      |
| Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo)   | 14093110005  | Jal.               | 05-2014<br>12-2019                                 | 13,677,667,562                | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 12         |      |                      |
|   | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria                     |                    |  | 0                             | 0           | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |            |      |                      |
| CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz | 14093110010  | Mex.               | 08-2014<br>12-2019                                 | 14,008,003,373                | 500,000,000 | 26,484,334 | 26,484,334 | 5.2                 | 100.0                 | 1.3                                  | 0    | 7.8        |      |                      |
|   | K-041-Sistema de Transporte Colectivo                              |                    |  | 500,000,000                   | 26,484,334  | 26,484,334 | 5.2        | 100.0               |                       |                                      |      |            |      |                      |
| Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.   | 14093110014  | Ag.                | 07-2014<br>12-2019                                 | 2,217,872,217                 | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/APROBADA |                      | EJERCICIO/MODIFICADA                 |      | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/APROBADA | EJERCICIO/MODIFICADA |                                      |      |            |      |                      |
| K-041-Sistema de Transporte Colectivo   |             |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0         | 0.0                |                      |                                      |      |            |      |                      |
| Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa.                                 | 14093110018 | Sin.               | 04-2015<br>12-2020                                 | 1,950,743,190                 | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
| K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria                                |             |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0         | 0.0                |                      |                                      |      |            |      |                      |
| Soledad De Abajo - (E.C. Ojuelos - Aguascalientes)                            | 14096210002 | Ags.               | 02-2014<br>12-2019                                 | 27,197,964                    | 0           | 777,598     | 777,598     | 0.0                | 100.0                | 0                                    | 0    | 94.6       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 777,598     | 777,598     | 0.0         | 100.0              |                      |                                      |      |            |      |                      |
| MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL N 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS.           | 14096250002 | Coah.              | 01-2015<br>12-2019                                 | 606,014,766                   | 0           | 51,452,606  | 51,452,606  | 0.0                | 100.0                | 0                                    | 2.6  | 2.6        |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  | 0                             | 51,452,606  | 51,452,606  | 0.0         | 100.0              |                      |                                      |      |            |      |                      |
| Palenque-Catazajá,  | 14096270033 | Chis.              | 01-2015<br>12-2021                                 | 859,501,601                   | 0           | 227,169,688 | 227,169,688 | 0.0                | 100.0                | 0                                    | 23.5 | 65.6       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  | 0                             | 227,169,688 | 227,169,688 | 0.0         | 100.0              |                      |                                      |      |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |             |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0         | 0.0                |                      |                                      |      |            |      |                      |



## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |            |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            |           |       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO |       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  |           |       |                                      |                       |            |      |                      |
| Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario.    | 14096280001   | Chih.              | 02-2014<br>12-2022                                 | 474,432,925                   | 0        | 23,171,942 | 23,171,942 | 0.0       | 100.0 | 0                                    | 1.7                   | 48.2       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 23,171,942 | 23,171,942 | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |            |      |                      |
| Sisoguichi - Carichí.                                | 14096280002   | Chih.              | 07-2014<br>12-2020                                 | 500,801,879                   | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 22.1       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   |                                      |                       |            |      |                      |
| Paso Superior Vehicular Getsemani                    | 14096300003   | Dgo.               | 01-2015<br>12-2019                                 | 127,095,816                   | 0        | 9,953,544  | 9,953,544  | 0.0       | 100.0 | 0                                    | 0                     | 98         |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 9,953,544  | 9,953,544  | 0.0       | 100.0 |                                      |                       |            |      |                      |
| Camino Del Crucero Chico A La Purísima.              | 14096310009   | Gto.               | 05-2014<br>12-2019                                 | 47,109,916                    | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 15.8       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   |                                      |                       |            |      |                      |
| La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos.         | 14096310014   | Gto.               | 07-2014<br>12-2019                                 | 221,215,878                   | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   | 0                                    | 0                     | 49.1       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   |                                      |                       |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |      |   |                                      |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |                      |      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |      |   | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                     | 2019                  |                      | ACUMULADO HASTA 2019 |      |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019 |   | EJERCICIO                            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           |                      | REAL |
| Modernización De La Carretera Cutzamala Arroyo Grande (Tramo Nuevo Galeana-Arroyo Grande).          | 14096320014 | Gro.               | 01-2014<br>12-2019                                 | 116,613,924                   | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 12.8 |
|   |             |                    |  |                               | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |
|   |             |                    |  |                               | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |
| Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtlán. | 14096320033 | Gro.               | 06-2014<br>12-2020                                 | 308,132,271                   | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 15.1 |
|   |             |                    |  |                               | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |
|   |             |                    |  |                               | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |
| Cuesta Colorada - La Cienega.   | 14096330006 | Hgo.               | 01-2014<br>12-2020                                 | 74,424,724                    | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 45.5 |
|   |             |                    |  |                               | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |
|   |             |                    |  |                               | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |
| La Misión - Puerto de los Naranjos.   | 14096330016 | Hgo.               | 01-2015<br>12-2020                                 | 43,724,600                    | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 22.3 |
|   |             |                    |  |                               | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |
|   |             |                    |  |                               | 0    | 0 | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   |                      |                      |      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |     |            |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |     | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |     | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |     |            |      |                      |
| Distribuidor Vial La Huasteca  | 14096330020   | Hgo.               | 03-2015<br>12-2019                                 | 168,152,415                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0   | 0          |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |     |            |      |                      |
| Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000. | 14096340001   | Jal.               | 01-2014<br>12-2019                                 | 379,469,197                   | 99,973,543  | 84,220,423  | 84,220,423  | 84.2                | 100.0                 | 20                                   | 6.4 | 73.7       |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 99,973,543  | 84,220,423  | 84,220,423  | 84.2                | 100.0                 |                                      |     |            |      |                      |
| Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.   | 14096350032   | Mex.               | 08-2014<br>12-2019                                 | 855,791,513                   | 125,934,672 | 118,649,689 | 118,649,689 | 94.2                | 100.0                 | 7                                    | 8.2 | 67.2       |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 125,934,672 | 94,474,773  | 94,474,773  | 75.0                | 100.0                 |                                      |     |            |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0           | 24,174,916  | 24,174,916  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |     |            |      |                      |
| San Isidro - La Mojonera.  | 14096360006   | Mich.              | 01-2013<br>12-2019                                 | 38,855,318                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0   | 90.2       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |     |            |      |                      |
| Cuanajo - la Noria.  | 14096360015   | Mich.              | 05-2014<br>12-2019                                 | 30,940,347                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0   | 39.9       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |     |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |             |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |             |      |                      |
| Tetelilla - E.C. (Jonacatepec-Atotonilco).                                    | 14096370006 | Mor.               | 01-2015<br>12-2019                                 | 40,082,817                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 13.8        |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |                       |             |      |                      |
|   |             |                    |  |                               |          |            |            |                     |                       |                                      |                       |             |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |
| Puente Vehicular: Las Pilas   | 14096380004 | Nay.               | 04-2014<br>12-2019                                 | 36,684,111                    | 0        | 36,032,131 | 36,032,131 | 0.0                 | 100.0                 | 100                                  | 100                   | 100         |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 36,032,131 | 36,032,131 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 36,032,131 | 36,032,131 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| Puente Vehicular Los Leones.  | 14096380005 | Nay.               | 04-2014<br>12-2019                                 | 22,544,412                    | 0        | 22,103,467 | 22,103,467 | 0.0                 | 100.0                 | 100                                  | 100                   | 100         |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 22,103,467 | 22,103,467 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 22,103,467 | 22,103,467 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| Puente Vehicular: San Juan Peyotan  | 14096380007 | Nay.               | 05-2014<br>12-2019                                 | 28,510,000                    | 0        | 22,986,272 | 22,986,272 | 0.0                 | 100.0                 | 100                                  | 100                   | 100         |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 22,986,272 | 22,986,272 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 22,986,272 | 22,986,272 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| E.C. (Fco. I Madero-Santiago de Pochotitan)-Caleras De Cofrados.              | 14096380009 | Nay.               | 01-2015<br>12-2019                                 | 43,724,604                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 89.1        |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |                                      |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |                      |      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                     | 2019                  |                      | ACUMULADO HASTA 2019 |      |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            | EJERCICIO                            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           |                      | REAL |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA |                                      |                     |                       |                      |                      |      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0                                  | 0.0                 |                       |                      |                      |      |
| Vista Hermosa E.C. (Pinoteca Nacional) Tramo km 0+000 al km 4+089 y ramal.   | 14096400006 | Oax.               | 07-2015<br>12-2019                                 | 25,330,113                    | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 0    |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0                                  | 0.0                 |                       |                      |                      |      |
| Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000. | 14096400012 | Oax.               | 10-2014<br>12-2019                                 | 222,578,615                   | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 10.6 |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0                                  | 0.0                 |                       |                      |                      |      |
| Modernización y Ampliación del camino rural: San Martín Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec.  | 14096410017 | Pue.               | 01-2015<br>12-2019                                 | 97,539,495                    | 0        | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0                   | 0                    | 0                    | 0    |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0                                  | 0.0                 |                       |                      |                      |      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |           |       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            |           |       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO |       | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  |           |       |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño. | 14096420002 | Qro.               | 03-2014<br>12-2019                                 | 45,211,281                    | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 100        |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Chorohui - La 300.  | 14096450008 | Sin.               | 05-2014<br>12-2019                                 | 42,721,183                    | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 97.5       |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Isla de la Piedra-Entronque Aeropuerto.   | 14096450011 | Sin.               | 05-2014<br>12-2019                                 | 65,384,398                    | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   | 0                   | 8.4                                  | 100        |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |
| E.C.F. México 15 Cacalotita - E. Autopista Benito Juárez.                                     | 14096450016 | Sin.               | 01-2015<br>12-2019                                 | 104,660,687                   | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Agua Prieta Bavispe.  | 14096460006 | Son.               | 07-2014<br>12-2021                                 | 498,883,098                   | 0        | 38,952,197 | 38,952,197 | 0.0       | 100.0 | 12.1                | 8.1                                  | 32.6       |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                 |             |                    |  |                               | 0        | 38,952,197 | 38,952,197 | 0.0       | 100.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS              | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |      |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| Ixtacapa el Chico - Ixtacapa el Grande.                           | 14096500021   | Ver.               | 06-2014<br>12-2019                                 | 78,574,089                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Campo Experimental - Caxapa.                                      | 14096500022   | Ver.               | 06-2014<br>12-2019                                 | 70,467,236                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Xico - Tonalaco.  | 14096500026   | Ver.               | 06-2014<br>12-2019                                 | 146,067,213                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 30.1 |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec | 14096500027   | Ver.               | 07-2014<br>12-2019                                 | 382,556,992                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 16.8 |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Xico - Tlalchay   | 14096500028   | Ver.               | 07-2014<br>12-2019                                 | 76,511,400                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 38.8 |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS               | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Altotonga-La Ventilla  | 14096500037   | Ver.               | 07-2014<br>12-2019                                 | 54,740,430                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 48.2 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000 | 14096500042   | Ver.               | 01-2015<br>07-2019                                 | 510,343,362                   | 0        | 120,539    | 120,539   | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0    | 98   |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 120,539  | 120,539    | 0.0       | 100.0               |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Puentecillas - Acocota.  | 14096500049   | Ver.               | 01-2015<br>12-2019                                 | 22,268,233                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 25   |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Lobatos - Adjuntas Del Refugio                                     | 14096520005   | Zac.               | 01-2014<br>12-2019                                 | 121,722,679                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 73.7 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo                           | 14096520007   | Zac.               | 01-2014<br>12-2019                                 | 122,226,361                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 69.7 |  |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |    |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |    | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |    | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |    |            |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |    |            |      |                      |
| Tanque Nuevo - Matehuapil.  | 14096520019 | Zac.               | 04-2014<br>12-2019                                 | 99,776,620                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0  | 79         |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |    |            |      |                      |
| El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo      | 14096520021 | Zac.               | 06-2014<br>12-2019                                 | 239,118,512                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0  | 45.4       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |    |            |      |                      |
| Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan                | 15093110001 | Mex.               | 03-2015<br>12-2020                                 | 28,885,623,068                | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0  | 5          |      |                      |
| K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria                                |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |    |            |      |                      |
| Transporte Masivo de San Luis Potosí  | 15093110002 | SLP.               | 04-2015<br>12-2019                                 | 652,217,423                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 35 | 35         |      |                      |
| K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria                                |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |    |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |               |            |           |                                      |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |               |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019          |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO           | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA      | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |                      |      |                      |
| Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M) | 15093110004                                   | CDMX.              | 01-2016<br>12-2020                                 | 4,290,629,994                 | 1,473,928,909 | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 1.7                  | 0    | 8                    |
|  |   |                    |  |                               | 1,473,928,909 | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
|  | K-041-Sistema de Transporte Colectivo         |                    |  |                               |               |            |           |                                      |                       |                      |      |                      |
| Red Compartida   | 15094000001                                   | NAC.               | 01-2016<br>12-2035                                 | 137,149,812,769               | 0             | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 0                    |
|  |   |                    |  |                               | 0             | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
|  | N-RPP-No requiere programa presupuestario     |                    |  |                               |               |            |           |                                      |                       |                      |      |                      |
| Construcción de infraestructura portuaria pesquera San Pedro Ixcatlán, Oaxaca                                      | 15095100001                                   | Oax.               | 06-2015<br>09-2019                                 | 8,484,527                     | 0             | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 0                    |
|  |   |                    |  |                               | 0             | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos    |                    |  |                               |               |            |           |                                      |                       |                      |      |                      |
| Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.   | 15096270004                                   | Chis.              | 07-2016<br>12-2024                                 | 3,479,411,194                 | 0             | 937,220    | 937,220   | 0.0                                  | 100.0                 | 0                    | 0    | 6.3                  |
|  |   |                    |  |                               | 0             | 937,220    | 937,220   | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |                    |  |                               |               |            |           |                                      |                       |                      |      |                      |
| San Juan de Guadalupe-EI Floreño.  | 15096300001                                   | Dgo.               | 10-2015<br>12-2019                                 | 216,892,570                   | 0             | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 0                    |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                                  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales         |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar.                         | 15096300002 | Dgo.               | 01-2016<br>12-2021                                 | 368,348,718                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales         |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Puente Santa Rosa ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.                 | 15096320008 | Gro.               | 08-2015<br>12-2019                                 | 16,865,783                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales         |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Construcción del Camino Bajos del Ejido - Tixtlancingo en el Mpio. Coyuca de Benitez. | 15096320016 | Gro.               | 09-2015<br>12-2019                                 | 11,973,814                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 100  |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales         |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Tepetitla - La Felicidad de Los Rosales.  | 15096320021 | Gro.               | 01-2016<br>12-2019                                 | 77,279,022                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales         |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |                      |  |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|--|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |                      | ACUMULADO HASTA 2019 |  |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |                      |  |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |                      |  |
| Las Lomitas - Huertecillas.   | 15096320022 | Gro.               | 01-2016<br>12-2019                                 | 70,161,661                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| Puerto de Gallo - Galeras, tramo del Km. 83+000 al Km. 97+000.                | 15096320023 | Gro.               | 01-2016<br>12-2020                                 | 157,413,981                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca                                | 15096330001 | Hgo.               | 09-2015<br>12-2022                                 | 1,652,070,569                 | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros.   | 15096340002 | Jal.               | 04-2015<br>12-2019                                 | 48,247,835                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 41.8                 |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000.                       | 15096360001 | Mich.              | 01-2015<br>12-2019                                 | 110,645,274                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 59.9                 |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |           |            |                                      |                     |            | PORCENTAJE DE AVANCE |                      |                       |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |           |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                     | 2019       |                      | ACUMULADO HASTA 2019 |                       |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019      |            | EJERCICIO                            |                     | PROGRAMADO | REAL                 |                      |                       |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA  | MODIFICADA | EJERCICIO                            | EJERCICIO/ APROBADA |            |                      |                      | EJERCICIO/ MODIFICADA |
| Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán                         | 15096360002 | Mich.              | 06-2015<br>12-2019                                 | 182,089,187                   | 0         | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0        | 0                    | 0                    | 8.5                   |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0         | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0        |                      |                      |                       |
| Arroyo seco - Montecillos.  | 15096360003 | Mich.              | 08-2015<br>12-2019                                 | 72,371,752                    | 0         | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0        | 0                    | 0                    | 11.7                  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0         | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0        |                      |                      |                       |
| E.C. (Acuitzio del Canjé-Villa Madero) - Ziparapio El Alto.                   | 15096360005 | Mich.              | 10-2015<br>12-2019                                 | 22,917,722                    | 0         | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0        | 0                    | 0                    | 6.8                   |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0         | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0        |                      |                      |                       |
| Aguacate Sur - Santa Catarina.  | 15096360006 | Mich.              | 10-2015<br>12-2019                                 | 19,420,337                    | 0         | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0        | 0                    | 0                    | 0                     |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0         | 0          | 0                                    | 0.0                 | 0.0        |                      |                      |                       |
| Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León.                 | 15096390001 | NL.                | 03-2015<br>12-2019                                 | 111,317,803                   | 9,994,704 | 160,008    | 160,008                              | 1.6                 | 100.0      | 0.1                  | 0                    | 99.9                  |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |            |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 9,994,704                     | 160,008  | 160,008    | 1.6       | 100.0               |                       |                                      |                       |            |      |                      |
| Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca-Tehuantepec).  | 15096400003 | Oax.               | 06-2015<br>12-2019                                 | 121,621,660                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 10.6       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                     |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |            |      |                      |
| E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec.   | 15096400004 | Oax.               | 07-2015<br>12-2019                                 | 136,276,938                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 6.3        |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                     |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |            |      |                      |
| E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) - E.C.(Mitla-Totontepec Villa De Morelos) del Km 0+000 al km 18+000. | 15096400007 | Oax.               | 09-2016<br>12-2020                                 | 111,314,172                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                     |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |            |      |                      |
| Rovirosa - Tres Garantías   | 15096430001 | Q. Roo             | 07-2015<br>12-2020                                 | 190,950,087                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                     |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |            |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |             | PORCENTAJE DE AVANCE |     |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |             | 2019                 |     | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL                 |     |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |             |                      |     |                      |
| Construcción de puente en el Camino Arroyo Grande- Camino Blanco los Nazarios | 15096440001 | SLP.               | 06-2015<br>12-2019                                 | 5,326,399                     | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 5.7 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |     |                      |
| PSV Entronque Estación Naranja  | 15096450001 | Sin.               | 01-2015<br>12-2019                                 | 139,292,255                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0   |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |     |                      |
| Ejido El Sacrificio - Entronque Carretera Campo Pesquero El Tortugo.          | 15096450002 | Sin.               | 04-2015<br>12-2019                                 | 4,639,215                     | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0   |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |     |                      |
| Ejido la Bebelama, entronque canal diagonal                                   | 15096450004 | Sin.               | 07-2015<br>12-2019                                 | 4,794,234                     | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0   |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |     |                      |
| Bacubirito - San Joaquin  | 15096450005 | Sin.               | 09-2015<br>12-2019                                 | 127,541,298                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0   |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |     |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS     | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| Coatepec de Arriba - Coatepec de Abajo                   | 15096500002   | Ver.               | 07-2015<br>12-2019                                 | 32,607,181                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| Las Chilitas El Tepetate La Purísima.                    | 15096520002   | Zac.               | 06-2015<br>12-2019                                 | 34,794,110                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego. | 15096520003   | Zac.               | 06-2015<br>12-2019                                 | 20,876,468                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra.              | 15096520004   | Zac.               | 06-2015<br>12-2019                                 | 53,350,971                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 51.1       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma.       | 15096520006   | Zac.               | 07-2015<br>12-2019                                 | 47,551,952                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Joaquin Amaro - La Labor.   | 15096520007 | Zac.               | 07-2015<br>12-2019                                 | 14,396,127                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda.                                       | 15096520009 | Zac.               | 10-2015<br>12-2019                                 | 47,551,953                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Boquilla de Abajo - La Encantada.   | 15096520010 | Zac.               | 10-2015<br>12-2019                                 | 30,889,682                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales).                                | 15096520011 | Zac.               | 10-2015<br>12-2019                                 | 11,505,253                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Colonia Progreso-Nicolas Bravo  | 15096520012 | Zac.               | 10-2015<br>12-2019                                 | 43,318,671                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                      | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |     |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |     | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |     | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |     |            |      |                      |
|   |             |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |     |            |      |                      |
| Sistema Integrado Peribús   | 16093110001 | Jal.               | 12-2016<br>12-2020                                 | 3,744,759,224                 | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 15  | 15         |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |     |            |      |                      |
| Construcción de infraestructura portuaria pesquera en El Coloradito, Sin. | 16095100001 | Sin.               | 04-2016<br>12-2019                                 | 33,091,317                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0   | 0          |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |     |            |      |                      |
| El Sauz - El Zapote - Piedras Chinas.                                     | 16096210001 | Ags.               | 10-2014<br>12-2019                                 | 39,353,495                    | 0        | 1,733,600  | 1,733,600 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 1.8 | 86.8       |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 1,733,600  | 1,733,600 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |     |            |      |                      |
| Modernización y Ampliación de la carretera Lubná Kikab Laguna Grande      | 16096240001 | Camp.              | 09-2017<br>12-2020                                 | 423,137,764                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0   | 0          |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |     |            |      |                      |
| Camino Cofradía de Hidalgo - Las Cuatas.                                  | 16096260001 | Col.               | 10-2016<br>12-2019                                 | 25,760,471                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0   | 0          |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |             |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |            |            | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |      | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |      |            |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales   |             |                    |  | 0                             | 0           | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |            |      |                      |
| Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el Km 50+900 de la Carretera Federal N 45.   | 16096310006 | Gto.               | 11-2016<br>12-2019                                 | 77,757,548                    | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 85         |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 0                             | 0           | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |            |      |                      |
| Estructura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámara en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato. | 16096310007 | Gto.               | 08-2016<br>12-2019                                 | 112,438,563                   | 60,271,553  | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 4                                    | 0    | 96         |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 60,271,553                    | 0           | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |            |      |                      |
| Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz.   | 16096310008 | Gto.               | 08-2016<br>12-2020                                 | 514,105,437                   | 100,000,001 | 99,624,514 | 99,624,514 | 99.6                | 100.0                 | 13.4                                 | 23.3 | 44.3       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 100,000,001                   | 99,624,514  | 99,624,514 | 99.6       | 100.0               |                       |                                      |      |            |      |                      |
| Modernización de Acamabaro - Salvatierra  | 16096310011 | Gto.               | 08-2016<br>12-2021                                 | 520,404,002                   | 0           | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  | 0                             | 0           | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |            |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO |     | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |           |     |                     |                                      |            |      |  |                      |
| E.C. (Tlapa - Chilapa) - Ayotzinapa.                 | 16096320001   | Gro.               | 02-2016<br>12-2019                                 | 23,607,599                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| San Jeronimito - La Palma - Potrerillos              | 16096320003   | Gro.               | 06-2016<br>12-2019                                 | 70,274,099                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 2.5        |      |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| E.C. (Tlapa - Metlatonoc) - Cochoapa El Grande.      | 16096320004   | Gro.               | 10-2016<br>12-2019                                 | 34,293,759                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Tlacoachistlahuaca - San Cristóbal - San Jerónimo.   | 16096320005   | Gro.               | 11-2016<br>12-2019                                 | 64,917,525                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani.                  | 16096320006   | Gro.               | 11-2016<br>12-2019                                 | 167,600,914                   | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |      |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| La Cruz del Arenal - Molinitos.                      | 16096350001   | Mex.               | 07-2016<br>12-2019                                 | 6,187,160                     | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 94.5 |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Camino El Águila - Los Arana.                        | 16096350002   | Mex.               | 11-2016<br>12-2019                                 | 16,052,681                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Camino Imbarácuaro - La Yerbabuena.                  | 16096360001   | Mich.              | 10-2016<br>12-2019                                 | 17,540,415                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Camino E.C.F. 15 - Mojarritas.                       | 16096380001   | Nay.               | 10-2016<br>12-2019                                 | 13,492,627                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| El Jayal - La Junta Poza Larga                       | 16096410001   | Pue.               | 06-2016<br>12-2019                                 | 18,889,677                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                            | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO |     | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |           |     |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Camino San Miguel Acuexcomac - La Trinidad.                                     | 16096410002   | Pue.               | 04-2015<br>12-2019                                 | 42,651,155                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Olintla - Vicente Guerrero; tramo del Km 4+000 al Km 12+000                     | 16096410003   | Pue.               | 01-2017<br>12-2019                                 | 50,497,922                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Huaquechula - E.C. (Carretera Federal Puebla - Huajuapán de León) - La Libertad | 16096410004   | Pue.               | 12-2016<br>12-2020                                 | 83,548,260                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Ahuehuevo - Xiliapa.  | 16096440003   | SLP.               | 11-2016<br>12-2019                                 | 18,611,414                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| La Cuesta - La Pitahayita.  | 16096450001   | Sin.               | 05-2015<br>12-2019                                 | 10,883,173                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                             | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN   |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|--|-------------|--------------------|--|---|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)   |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>   | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |      |                      |
|  |             |                    |  |   | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| E.C. (México 15-Badiraguato) - Capirato.   | 16096450002 | Sin.               | 11-2016<br>12-2019                                 | 36,565,020  | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
|  |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Tenexyecac - Huexoyucan  | 16096490001 | Tlax.              | 06-2016<br>12-2019                                 | 31,163,470  | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 75.6 |                      |
|  |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Altzayanca - Buenavista - Cardenas   | 16096490002 | Tlax.              | 07-2016<br>12-2019                                 | 19,361,919  | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 88.1 |                      |
|  |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| Santa Bárbara-San José Texopa.   | 16096490003 | Tlax.              | 08-2016<br>12-2019                                 | 39,948,858  | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 86.8 |                      |
|  |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| E.C. (Benito Juárez - Carrillo Puerto) - San José Xicoténcatl - Ignacio Allende. | 16096490004 | Tlax.              | 01-2017<br>12-2020                                 | 19,000,377  | 0        | 6,299,217  | 6,276,588 | 0.0                                  | 99.6                  | 0          | 34.3                 | 94.7 |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |           |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |           |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019      |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA  | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 6,299,217 | 6,276,588  | 0.0       | 99.6                |                       |                                      |   |            |      |                      |
| La Garita - Rancho Quemado  | 16096500001 | Ver.               | 06-2016<br>12-2020                                 | 10,674,916                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Monterreal - Dos Pocitos  | 16096500002 | Ver.               | 06-2016<br>12-2020                                 | 18,781,737                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Magdalena - Tequila.  | 16096500004 | Ver.               | 07-2016<br>12-2019                                 | 20,868,595                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Cerritos - Cruelar  | 16096500005 | Ver.               | 08-2016<br>12-2019                                 | 27,740,841                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Galeras - Ranchoapan.   | 16096500006 | Ver.               | 08-2016<br>12-2019                                 | 36,199,594                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |                      |  |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|--|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |                      | ACUMULADO HASTA 2019 |  |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |                      |  |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |                      |  |
| Xico - Micoxtla   | 16096500007 | Ver.               | 10-2016<br>12-2019                                 | 21,534,534                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| El Chorrillo - Matlalapa - Cruz Blanca  | 16096500008 | Ver.               | 10-2016<br>12-2019                                 | 17,622,034                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| Potrerrillo - Aserradero  | 16096500009 | Ver.               | 10-2016<br>12-2019                                 | 10,447,846                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| Benito Juárez - La Lima - Otlamalácatl - Yupilitla                            | 16096500010 | Ver.               | 10-2017<br>12-2019                                 | 65,081,375                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| E.C. (Coscomatepec - Tetelzingo) - Xaltenango                                 | 16096500011 | Ver.               | 10-2016<br>12-2019                                 | 10,230,183                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |            |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| La Gloria - Paso del Cura.  | 16096500012 | Ver.               | 10-2016<br>12-2019                                 | 33,422,224                    | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| Hidalgotilán - El Macayal   | 16096500013 | Ver.               | 01-2017<br>12-2020                                 | 74,049,109                    | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| Distribuidor Vial Salida a Progreso   | 16096510001 | Yuc.               | 01-2016<br>12-2019                                 | 224,877,117                   | 26,467,232 | 497,127    | 497,127   | 1.8                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 99         |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 26,467,232 | 497,127    | 497,127   | 1.8                 | 100.0                 |                                      |   |            |      |                      |
| La Laguna-San Felipe de Jesús.  | 16096520001 | Zac.               | 12-2015<br>12-2019                                 | 24,736,482                    | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 100        |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |
| Teúl-Juchipila Primera Etapa  | 16096520004 | Zac.               | 09-2017<br>12-2019                                 | 55,094,895                    | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 11.9       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0          | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |           |       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |           |       |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO |       | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |           |       |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Proyecto de Infraestructura de Transporte Masivo para la Zona Metropolitana de Cuernavaca (ZMC)                               | 17093110002 | Mor.               | 04-2017<br>12-2019                                 | 1,608,686,683                 | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |
| CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS | 17093110003 | Chih.              | 11-2017<br>12-2020                                 | 4,546,093,661                 | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Estudio Integral para el corredor de Transporte Público Corredor Tecnológico  | 17093110004 | Chih.              | 12-2017<br>12-2021                                 | 2,879,714,009                 | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Autopista Tijuana Ensenada (nuevo trazo).   | 17096220001 | BC.                | 06-2017<br>12-2019                                 | 3,382,881,952                 | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras   |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0   |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Libramiento de Champotón  | 17096240001 | Camp.              | 05-2017<br>12-2022                                 | 920,531,419                   | 0        | 4,019,766  | 4,019,766 | 0.0       | 100.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE  | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |            |      |                      |
|---|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|----------------------|
|   |  |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |  |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/APROBADA |                      | EJERCICIO/MODIFICADA                 |      | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |  |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/APROBADA | EJERCICIO/MODIFICADA |                                      |      |            |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0         | 0.0                |                      |                                      |      |            |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |                    |  | 0                             | 4,019,766   | 4,019,766   | 0.0         | 100.0              |                      |                                      |      |            |      |                      |
| Modernización y ampliación de la Carretera Costera del golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida, Tramo 0+000 al 5+800, en el estado de Campeche. | 17096240002  | Camp.              | 07-2017<br>12-2019                                 | 293,611,325                   | 0           | 30,055,128  | 30,055,128  | 0.0                | 100.0                | 0                                    | 0    | 99         |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      |                    |  |                               | 0           | 30,055,128  | 30,055,128  | 0.0                | 100.0                |                                      |      |            |      |                      |
| Acceso al Puerto Seybaplaya   | 17096240003  | Camp.              | 01-2018<br>12-2019                                 | 462,175,595                   | 186,171,105 | 216,858,993 | 216,858,993 | 116.4              | 100.0                | 48.9                                 | 49.8 | 99.9       |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      |                    |  |                               | 186,171,105 | 203,358,993 | 203,358,993 | 109.2              | 100.0                |                                      |      |            |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |                    |  |                               | 0           | 13,500,000  | 13,500,000  | 0.0                | 100.0                |                                      |      |            |      |                      |
| MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL N 40 LA CUCHILLA - SAN PEDRO DEL KM. 11+000 AL KM. 16+700   | 17096250001  | Coah.              | 09-2017<br>12-2020                                 | 201,991,690                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                      |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO |     | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |           |     |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Puente el Huizcolote (Camotlán de Miraflores-El Huizcolote)                   | 17096260001 | Col.               | 07-2017<br>12-2020                                 | 20,405,949                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| Puente Las Conchas  | 17096260002 | Col.               | 09-2017<br>12-2020                                 | 16,324,760                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| El Salvador - Loma Bonita - Embarcadero Jericó Km. 0+000 al Km. 17+200.       | 17096270001 | Chis.              | 09-2017<br>12-2019                                 | 74,876,230                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec) km. 0+000 al Km. 14+300     | 17096270002 | Chis.              | 01-2018<br>12-2020                                 | 63,863,320                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                         | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |             |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |            |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |            | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |             |      |                      |
| Paso Superior Vehiucalr en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D          | 17096310001   | Gto.               | 04-2017<br>12-2019                                 | 451,471,054                   | 33,494,781 | 88,926,210 | 88,926,210 | 265.4               | 100.0                 | 7                                    | 24.1                  | 94.1        |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 33,494,781 | 88,926,210 | 88,926,210 | 265.4               | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| Ramal a Mariscala  | 17096310002   | Gto.               | 02-2017<br>12-2019                                 | 383,849,511                   | 0          | 13,811,004 | 13,811,004 | 0.0                 | 100.0                 | 19.1                                 | 0                     | 80.8        |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 13,811,004 | 13,811,004 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| PSV Caleras de Ameche  | 17096310003   | Gto.               | 04-2017<br>12-2019                                 | 172,498,145                   | 9,999,999  | 23,554,356 | 23,554,356 | 235.5               | 100.0                 | 0                                    | 0                     | 99          |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 9,999,999  | 23,554,356 | 23,554,356 | 235.5               | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, Gto. | 17096310004   | NAC.               | 08-2017<br>12-2019                                 | 320,433,846                   | 0          | 80,520,490 | 80,520,490 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 18.8                  | 75.6        |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0          | 74,817,691 | 74,817,691 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0          | 5,702,799  | 5,702,799  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO |     | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |           |     |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Construcción de la estructura en San Diego de Alejandría en el Municipio de Purísima del Rincón, Gto | 17096310006 | Gto.               | 04-2016<br>12-2019                                 | 53,327,547                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                        |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Modernización de la Carretera Purísima del Rincón - Jalpa de Cánovas - Manuel Doblado                | 17096310014 | Gto.               | 12-2018<br>12-2019                                 | 56,909,740                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 29.2       |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                        |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Llano Real - Magueyes.   | 17096320002 | Gro.               | 05-2018<br>12-2020                                 | 29,388,920                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                        |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Santa Cruz - Ocotitlán - Coacoyul  | 17096320003 | Gro.               | 07-2018<br>12-2021                                 | 218,403,514                   | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                        |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Jicayan del Tovar - El Limón Guadalupe   | 17096320004 | Gro.               | 11-2016<br>12-2019                                 | 11,427,332                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                                       | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |            |      |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |      | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |      |            |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales              |             |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0         | 0.0                 |                       |                                      |      |            |      |                      |
| Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán- Huejutla de Reyes | 17096330001 | Hgo.               | 07-2017<br>12-2020                                 | 757,191,681                   | 248,369,351 | 329,662,378 | 329,662,378 | 132.7               | 100.0                 | 13.3                                 | 49.5 | 85.1       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 248,369,351 | 329,662,378 | 329,662,378 | 132.7               | 100.0                 |                                      |      |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía                         |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |
| E.C. Cardonal - Cerro Colorado   | 17096330002 | Hgo.               | 07-2016<br>12-2019                                 | 22,419,336                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 75.9       |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales              |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |
| Portezuelo-Ciudad Valles, tramo: Portezuelo-Tasquillo.                                     | 17096330003 | Hgo.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 511,124,594                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |
| Construcción del Libramiento Vehicular de Puerto Vallarta                                  | 17096340001 | Jal.               | 04-2017<br>12-2020                                 | 3,654,936,648                 | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |



## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |             |             |                    |                      |                      | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |            |             |             |                    |                      |                      | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |             |             | EJERCICIO/APROBADA |                      | EJERCICIO/MODIFICADA |                                      | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/APROBADA | EJERCICIO/MODIFICADA |                      |                                      |            |      |  |                      |
| Santa Cruz-Coenembo  | 17096360004 | Mich.              | 10-2017<br>12-2019                                 | 13,299,237                    | 0          | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                    | 0                                    | 100        |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  |                               | 0          | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  |                      |                                      |            |      |  |                      |
| Adecuación vial en el acceso a la Carretera a Pesquería en su entronque con la Carretera Monterrey-Cd. Mier.                             | 17096390001 | NL.                | 11-2016<br>12-2020                                 | 39,128,618                    | 9,999,999  | 3,605,509   | 3,605,509   | 36.0               | 100.0                | 0.1                  | 0                                    | 99.9       |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 9,999,999  | 3,605,509   | 3,605,509   | 36.0               | 100.0                |                      |                                      |            |      |  |                      |
| PIV en la Carretera Monterrey-Cd. Victoria y la Calle Miguel Hidalgo (San Pedro de los Salazar) en el Municipio de Santiago, Nuevo León. | 17096390002 | NL.                | 05-2017<br>12-2019                                 | 164,118,248                   | 0          | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                    | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 0          | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  |                      |                                      |            |      |  |                      |
| Av. Morones Prieto y Calle José Calderon (UDEM)  | 17096390003 | NL.                | 06-2017<br>12-2020                                 | 270,529,605                   | 59,935,244 | 160,708,888 | 160,708,888 | 268.1              | 100.0                | 25                   | 24.4                                 | 65.4       |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 59,935,244 | 160,708,888 | 160,708,888 | 268.1              | 100.0                |                      |                                      |            |      |  |                      |
| PSV en Carretera a Reynosa y Av. Israel Cavazos  | 17096390004 | NL.                | 01-2018<br>12-2019                                 | 152,364,422                   | 0          | 0           | 0           | 0.0                | 0.0                  | 0                    | 0                                    | 0          |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta  | 17096390005   | NL.                | 10-2017<br>12-2020                                 | 2,797,714,823                 | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500                         | 17096400001   | Oax.               | 01-2017<br>12-2019                                 | 55,221,219                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560. | 17096400002   | Oax.               | 03-2017<br>12-2019                                 | 73,787,914                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| E.C. (Boca del Monte - Santiago Choapam) - San Juan Lalana   | 17096400003   | Oax., Ver.         | 07-2017<br>12-2020                                 | 26,467,876                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN   |          |            |           |                     |                       |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|---|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)   |          |            |           |                     |                       |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>   | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |             |                    |  |   | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                       |                                      |            |      |  |                      |
| Santo Domingo Yanhuitlán - CBTA 51 - Xacañi                                   | 17096400004 | Oax.               | 08-2017<br>12-2020                                 | 30,690,548  | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                     | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|   |             |                    |  |   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                       |                                      |            |      |  |                      |
|   |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                       |                                      |            |      |  |                      |
| E.C (Natividad- San Jorge Nuchita) - Yetla de Juárez                          | 17096400005 | Oax.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 9,970,530   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                     | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|   |             |                    |  |   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                       |                                      |            |      |  |                      |
|   |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                       |                                      |            |      |  |                      |
| Modernización y ampliación del camino tipo D revestido: Huahuaxtla - Pahuata. | 17096410001 | Pue.               | 10-2016<br>12-2020                                 | 44,185,682  | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                     | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|   |             |                    |  |   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                       |                                      |            |      |  |                      |
|   |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                       |                                      |            |      |  |                      |
| San Antonio Metzónapa- La Quebradora E.C. Ayotoxco de Guerrero - Hueytamalco  | 17096410002 | Pue.               | 06-2016<br>12-2019                                 | 15,388,806  | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                     | 0                                    | 0          |      |  |                      |
|   |             |                    |  |   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                       |                                      |            |      |  |                      |
|   |             |                    |  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                       |                                      |            |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |             |      |  |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|------|--|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |             | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGR- MADO | REAL |  |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |             |      |  |                      |
| 5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo   | 17096430001   | Q. Roo             | 09-2017<br>12-2021                                 | 575,304,990                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0           | 0    |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |             |      |  |                      |
| E.C. 57 - Noria de los Castillo  | 17096440001   | SLP.               | 11-2016<br>12-2019                                 | 7,786,092                     | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0           | 29.4 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |             |      |  |                      |
| Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles                                | 17096440002   | SLP.               | 05-2017<br>12-2020                                 | 3,519,159,783                 | 199,736,769 | 222,496,740 | 222,496,740 | 111.3               | 100.0                 | 6.5                                  | 4.9         | 10.8 |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 199,736,769 | 209,473,372 | 209,473,372 | 104.8               | 100.0                 |                                      |             |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0           | 13,023,368  | 13,023,368  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |             |      |  |                      |
| Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo: 0+000 al 30+000 | 17096440004   | SLP.               | 10-2017<br>12-2021                                 | 435,329,965                   | 49,824,304  | 49,321,073  | 49,321,073  | 98.9                | 100.0                 | 13.3                                 | 16.6        | 36.6 |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 49,824,304  | 49,321,073  | 49,321,073  | 98.9                | 100.0                 |                                      |             |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |             |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |            |            |            |                                      |                       | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |  |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|--|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |            |            |            | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |  |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019       |            |            | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO          | REAL |                      |  |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA   | MODIFICADA | EJERCICIO  |                                      |                       |                      |      |                      |  |
| Entronque Benjamín Hill-Costerita                    | 17096450001   | Sin.               | 08-2017<br>12-2019                                 | 183,914,845                   | 14,998,798 | 35,888,711 | 35,888,711 | 239.2                                | 100.0                 | 12.4                 | 48.4 | 96.1                 |  |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 14,998,798 | 35,888,711 | 35,888,711 | 239.2                                | 100.0                 |                      |      |                      |  |
| PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales.       | 17096450002   | Sin.               | 01-2018<br>12-2020                                 | 159,676,981                   | 0          | 57,350,940 | 57,350,940 | 0.0                                  | 100.0                 | 0                    | 24   | 61                   |  |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0          | 57,350,940 | 57,350,940 | 0.0                                  | 100.0                 |                      |      |                      |  |
| El Cuichi-Lo de Ponce.                               | 17096450003   | Sin.               | 08-2017<br>12-2019                                 | 31,604,734                    | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 0                    |  |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |  |
| Montevideo - Límite de Estados Tam/N.L.              | 17096480001   | NL., Tamps.        | 09-2017<br>12-2020                                 | 113,185,000                   | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 0                    |  |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |  |
| Chicaloque - Lim. Edos. (Ver-Pue)                    | 17096500001   | Ver.               | 12-2016<br>12-2020                                 | 44,958,386                    | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   | 0                    | 0    | 0                    |  |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0          | 0          | 0          | 0.0                                  | 0.0                   |                      |      |                      |  |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |           |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |          |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |           |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |          | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019      |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMA | REAL |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA  | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |          |      |  |                      |
| Naranjal - Tezizapa   | 17096500002 | Ver.               | 10-2016<br>12-2020                                 | 25,597,224                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0        | 0    |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |          |      |  |                      |
| Tuxpanguillo - Poxcautla - Coxititla  | 17096500003 | Ver.               | 03-2017<br>12-2019                                 | 68,085,131                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0        | 0    |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |          |      |  |                      |
| Xonamanca - Comalapa - Vicente Guerrero                                       | 17096500004 | Ver.               | 06-2017<br>12-2019                                 | 74,106,790                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0        | 0    |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |          |      |  |                      |
| Entronque a Desnivel Baca km 20+800, de la Carretera: Mérida-Tzimin           | 17096510001 | Yuc.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 110,408,146                   | 4,856,578 | 1,096,413  | 1,096,413 | 22.5                | 100.0                 | 0                                    | 0        | 99   |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 4,856,578 | 1,096,413  | 1,096,413 | 22.5                | 100.0                 |                                      |          |      |  |                      |
| Modernización de la Carretera Lotún-E.C. (Santa Elena-Bolonchén).             | 17096510002 | Yuc.               | 09-2017<br>12-2019                                 | 144,746,201                   | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0        | 9.4  |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |          |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                                 | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |            |      |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |      | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |      |            |      |                      |
| Modernización de la carretera Valladolid Río Lagartos, Tr: Tizimin Río Lagartos      | 17096510003 | Yuc.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 389,617,592                   | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |
| Rehabilitación del muelle pesquero y rampas de botado en San Felipe, Baja California | 18095100001 | BC.                | 07-2017<br>12-2019                                 | 27,921,105                    | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
| K-004-Proyectos de construcción de puertos   |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |
| Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nuevo                          | 18096220001 | BC.                | 01-2019<br>12-2021                                 | 290,807,116                   | 150,000,000 | 124,318,791 | 124,318,791 | 82.8                | 100.0                 | 0                                    | 45.5 | 45.5       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 150,000,000 | 124,318,791 | 124,318,791 | 82.8                | 100.0                 |                                      |      |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía                   |             |                    |  |                               | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |            |      |                      |
| Chiná-E.C.(Haltunchen-Cayal)   | 18096240001 | Camp.              | 02-2018<br>12-2020                                 | 247,471,331                   | 0           | 59,394,414  | 59,394,414  | 0.0                 | 100.0                 | 25.6                                 | 25.6 | 100        |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales        |             |                    |  |                               | 0           | 59,394,414  | 59,394,414  | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |            |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |             | PORCENTAJE DE AVANCE |   |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |             | 2019                 |   | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL                 |   |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |             |                      |   |                      |
| Libramiento de Ciudad del Carmen                     | 18096240002   | Camp.              | 05-2018<br>12-2019                                 | 2,953,346,135                 | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0 |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |   |                      |
| Ixtlahuacán - Plan de Zapote                         | 18096260001   | Col.               | 04-2018<br>12-2020                                 | 87,865,292                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0 |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |   |                      |
| Chespal Viejo - Agua Caliente                        | 18096270001   | Chis.              | 01-2018<br>12-2019                                 | 79,559,151                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0 |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |   |                      |
| E.C. (Simojovel - El Bosque) - Luis Espinosa         | 18096270002   | Chis.              | 07-2016<br>12-2019                                 | 21,374,323                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0 |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |   |                      |
| San Pedro - La Tejería                               | 18096270003   | Chis.              | 03-2018<br>12-2019                                 | 32,801,694                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0           | 0                    | 0 |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |             |                      |   |                      |



## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |      |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |      |                      |
| Pavimentación del Camino E.C. (Larrainzar-Puerto Cate) - Tres Puentes Tramo Km 0+000 al Km 1+820.63 | 18096270004 | Chis.              | 07-2016<br>12-2019                                 | 9,643,593                     | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                       |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría)   | 18096270005 | Chis.              | 04-2018<br>12-2020                                 | 67,404,934                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                       |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, Tramo Km 0+000 al Km 12+500                              | 18096270006 | Chis.              | 05-2018<br>12-2019                                 | 83,978,863                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0    |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                       |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |      |                      |
| E.C. (Comitán - Teopisca) - Ejido Zaragoza de la Montaña  | 18096270007 | Chis.              | 05-2018<br>12-2020                                 | 39,695,171                    | 0        | 5,879,896  | 5,879,896 | 0.0                                  | 100.0                 | 0          | 25.6                 | 25.6 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                       |             |                    |  |                               | 0        | 5,879,896  | 5,879,896 | 0.0                                  | 100.0                 |            |                      |      |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |   |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|---|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |   | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |   |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |   |                      |
| E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 al km. 8+534. | 18096270008 | Chis.              | 05-2018<br>12-2019                                 | 45,203,266                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                      |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |   |                      |
| E.C.(Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos   | 18096270009 | Chis.              | 08-2016<br>12-2019                                 | 30,270,944                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                      |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |   |                      |
| Puente Vehicular Benito Juárez   | 18096270010 | Chis.              | 01-2019<br>12-2019                                 | 12,482,812                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                      |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |   |                      |
| Pavimentación del Camino Rural Las Cruces- Santa Rosa Tejocote                                     | 18096310001 | Gto.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 17,991,171                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales                      |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |   |                      |
| La Estación - San Pedro Capula   | 18096330001 | Hgo.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 3,331,611                     | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0 |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                                | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |           |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |           |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019      |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA  | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales       |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| C.R. E.C.F. (Pachuca-Tampico), Acatempa - San Salvador.                             | 18096330002 | Hgo.               | 11-2017<br>12-2019                                 | 24,365,482                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales       |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Las Higuierillas-E.C. Est. 307 (Ent. La Parada)                                     | 18096340001 | Jal.               | 11-2017<br>12-2019                                 | 18,694,743                    | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales       |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Modernización del tramo: Dos Rios-E.C. Autopista La Venta-Chamapa                   | 18096350001 | Mex.               | 07-2018<br>12-2019                                 | 306,593,788                   | 0         | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0 | 13         |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                       |             |                    |  | 0                             | 0         | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Modernización Carr. Fed. Mex-37 Carapan-Playa Azul, Tramo: Capacuaro-Ent. Los Reyes | 18096360001 | Mich.              | 02-2018<br>12-2019                                 | 46,893,173                    | 0         | 3,881,514  | 3,881,514 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 72.5       |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                       |             |                    |  | 0                             | 3,881,514 | 3,881,514  | 0.0       | 100.0               |                       |                                      |   |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO |     | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |           |     |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Coahuayana de Hidalgo-Zapotán-Santa María Miramar-Achotán-El Camalote         | 18096360002 | Mich.              | 01-2018<br>12-2019                                 | 13,028,159                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 64         |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    |            |      |  |                      |
| San Rafael Tecario - San Rafael Cutzaróndiro                                  | 18096360003 | Mich.              | 08-2015<br>12-2019                                 | 47,328,858                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    |            |      |  |                      |
| Aguacate Sur - El Jacal   | 18096360004 | Mich.              | 07-2018<br>12-2019                                 | 15,134,039                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    |            |      |  |                      |
| Modernización de la carretera Lazaro Cardenas - La Orilla.                    | 18096360005 | Mich.              | 01-2019<br>12-2019                                 | 239,429,805                   | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    |            |      |  |                      |
| Libramiento de Maravatio  | 18096360006 | Mich.              | 01-2019<br>12-2021                                 | 1,017,824,905                 | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    |            |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS              | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |            |      |  |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |            |      |  |                      |
| Ramal a Cruz de Huanacaxtle.                                      | 18096380001   | Nay.               | 02-2018<br>12-2019                                 | 170,522,058                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0          | 0    |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |            |      |  |                      |
| Jala - Coapan.  | 18096380002   | Nay.               | 04-2018<br>12-2019                                 | 21,810,533                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0          | 57.6 |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |            |      |  |                      |
| Las Catorce - Presa de Maltos, tramo del Km. 38+000 al Km. 50+600 | 18096390001   | NL.                | 02-2018<br>12-2019                                 | 64,122,970                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0          | 0    |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |            |      |  |                      |
| PSV en Carretera a Cd. Mier y Acceso a Marín                      | 18096390002   | NL.                | 06-2018<br>12-2019                                 | 200,000,000                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0          | 0    |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |            |      |  |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   |                                      |            |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |   |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|---|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       |            | 2019                 |   | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |   |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |   |                      |
| E.C. (Putla-San Juan Lagunas)-Charloco-La Soledad; Tr de Km 0+000 al Km 6+280.   | 18096400001 | Oax.               | 12-2017<br>12-2020                                 | 30,655,224                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |   |                      |
| E.C. (Sta. Cruz Mixtepec - San Mateo Mixtepec) - Arroyo Culebra - Río Lima - San Isidro Mixtepec Tramo del Km 0+000 al Km 5+500. | 18096400002 | Oax.               | 01-2018<br>12-2020                                 | 35,416,152                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |   |                      |
| Km. 28+850 E.C. (San Miguel El Grande - Tlaxiaco) - San Antonio Sinicahua.   | 18096400003 | Oax.               | 05-2018<br>12-2019                                 | 46,529,138                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0 |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |   |                      |
| Oaxaca-Entronque Aeropuerto  | 18096400004 | Oax.               | 06-2018<br>12-2020                                 | 517,139,634                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0 |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |   |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                 | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |            |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------|------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                    |                      | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/APROBADA |                      | EJERCICIO/MODIFICADA                 |      | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/APROBADA | EJERCICIO/MODIFICADA |                                      |      |            |      |                      |
| Quimixtlan - Tozihuic - Huaxcaleca                                   | 18096410001   | Pue.               | 01-2019<br>12-2020                                 | 61,277,214                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |            |      |                      |
| Modernización de la Carretera Estatal 210 de La Piedad a Jesús María | 18096420001   | Qro.               | 03-2018<br>12-2019                                 | 391,467,104                   | 0        | 1,707,384  | 1,707,384 | 0.0                | 100.0                | 4                                    | 24.5 | 71.2       |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 1,707,384  | 1,707,384 | 0.0                | 100.0                |                                      |      |            |      |                      |
| PSV Enrique Estrada  | 18096440001   | SLP.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 224,443,676                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |            |      |                      |
| La Trinidad - Santa Isabel   | 18096440002   | SLP.               | 02-2018<br>12-2019                                 | 84,228,126                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |            |      |                      |
| Tenexcalco - Tepezintla  | 18096440003   | SLP.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 19,914,665                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                | 0.0                  | 0                                    | 0    | 0          |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                | 0.0                  |                                      |      |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS          | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |             |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|-------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |          |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |             |             | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |      | PROGR- MADO | REAL |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |      |             |      |                      |
| Distribuidor Vial Benito Juárez, San Luis Potosí              | 18096440004   | SLP.               | 02-2018<br>12-2019                                 | 176,810,872                   | 0        | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0           |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |             |      |                      |
| Ampliación y modernización del Anillo Periferico Sur Poniente | 18096440005   | SLP.               | 07-2018<br>12-2022                                 | 1,368,540,334                 | 0        | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0           |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |             |      |                      |
| Terminación de la Carretera Badiraguato Parral.               | 18096450001   | Sin.               | 01-2018<br>12-2020                                 | 1,671,104,869                 | 0        | 248,392,564 | 248,392,564 | 0.0                 | 100.0                 | 12.5                                 | 14.7 | 29.6        |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 248,392,564 | 248,392,564 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |             |      |                      |
| Cerrillos - Producto de la Revolución                         | 18096450002   | Sin.               | 02-2018<br>12-2020                                 | 65,431,601                    | 0        | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0           |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |             |      |                      |
| Ipucha-El Sabino  | 18096450003   | Sin.               | 03-2018<br>12-2019                                 | 64,122,969                    | 0        | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0           |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |             |      |                      |



# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                                      |                       |            | PORCENTAJE DE AVANCE |                      |  |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|--|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019       |                      | ACUMULADO HASTA 2019 |  |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL                 |                      |  |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |                                      |                       |            |                      |                      |  |
| San Juan - Vado Hondo   | 18096450004 | Sin.               | 05-2018<br>12-2019                                 | 75,356,432                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| Badiraguato-Otatillos, tramo del km 12+400 al km 38+200                       | 18096450005 | Sin.               | 06-2019<br>12-2022                                 | 131,299,413                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| Entronque Ciudad Esmeralda (Primera etapa)                                    | 18096470001 | Tab.               | 04-2018<br>12-2019                                 | 129,664,831                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| Puente Corozal  | 18096500001 | Ver.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 20,771,937                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |
| La Pimienta La Guasima - Monte Grande.  | 18096500002 | Ver.               | 05-2018<br>12-2019                                 | 74,155,814                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   | 0          | 0                    | 0                    |  |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0                                  | 0.0                   |            |                      |                      |  |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |            |      |  |                      |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|------|--|----------------------|
|   |             |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |            | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO |     | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGRAMADO | REAL |  |                      |
|   |             |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |           |     |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Mata Cazuela - Tenenexpan   | 18096500003 | Ver.               | 05-2018<br>12-2019                                 | 25,393,692                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Diamante - Aparicio   | 18096500005 | Ver.               | 06-2018<br>12-2019                                 | 34,709,906                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Entronque Motul-Telchac   | 18096510001 | Yuc.               | 01-2018<br>12-2019                                 | 77,896,385                    | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Camino Alimentador E.C. (Emiliano Zapata - Xouhayan) - Huntochac              | 18096510002 | Yuc.               | 01-2019<br>12-2022                                 | 229,883,024                   | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |
| Modernización de la Carretera Cuauhtémoc - Osiris                             | 18096520001 | Zac.               | 07-2018<br>12-2019                                 | 1,014,614,487                 | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0          |      |  |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |             |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |            |      |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |             |      |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |             |      |                      |
| Paso Inferior Vehicular Ocotoxco   | 19092100001   | Tlax.              | 03-2019<br>12-2020                                 | 211,575,737                   | 0        | 79,949,009 | 79,949,009 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 47                    | 47          |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 79,949,009 | 79,949,009 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |
| Libramiento Ajacuba - Tetepango - Tlaxcoapan   | 19092100007   | Hgo.               | 09-2019<br>12-2021                                 | 438,779,201                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0           |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |
| Puente Vehicular Bordo Santa Elena.  | 19096210001   | Ag.                | 04-2019<br>12-2019                                 | 29,900,000                    | 0        | 27,585,153 | 27,585,153 | 0.0                 | 100.0                 | 100                                  | 100                   | 100         |      |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 27,585,153 | 27,585,153 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |                       |             |      |                      |
| Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas | 19096220001   | BC.                | 06-2018<br>12-2022                                 | 1,399,057,144                 | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0           |      |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |                       |             |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |                       |             |      |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |                       | 2019        |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO           |                       | EJERCICIO/ APROBADA                  | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |                       |             |      |                      |
|   | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |                       |             |      |                      |
| Construcción de 8 carriles de acceso al Puerto Fronterizo Puerta México/San Ysidro                | 19096220002   | BC.                | 11-2019<br>12-2019                                 | 38,991,825                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0           |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |                       |             |      |                      |
| Km. 21.5 de la Carretera (Mexicali - San Luis Río Colorado) - Ejido Benito Juárez - Los Algodones | 19096220003   | BC.                | 03-2018<br>12-2021                                 | 348,562,050                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0           |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |                       |             |      |                      |
| Modernización del Libramiento Manzanillo - El Naranja   | 19096260001   | Col.               | 01-2019<br>12-2022                                 | 499,603,967                   | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0           |      |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |                       |             |      |                      |
| E.C. (Tlapa-Marquelia) - Iliatenco  | 19096320001   | Gro.               | 11-2019<br>12-2019                                 | 10,000,000                    | 0        | 0          | 0         | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0                     | 0           |      |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0       | 0.0                 |                       |                                      |                       |             |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS  | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGRAMADO                           | REAL |      |  |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Entronque Autopista Arco Norte - Cd. Sahagún  | 19096330001   | Hgo., Mex.         | 09-2018<br>12-2022                                 | 262,489,820                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Camino Bethí - Cerro del Corazón  | 19096330002   | Hgo.               | 08-2019<br>12-2019                                 | 25,000,000                    | 0        | 22,815,892 | 22,815,892 | 0.0                 | 100.0                 | 100                                  | 100  | 100  |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 22,815,892 | 22,815,892 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Entronque Carretera Monterrey-Nuevo Laredo-Carretera a Salinas Victoria   | 19096390001   | NL.                | 01-2019<br>12-2020                                 | 182,461,120                   | 0        | 69,798,398 | 69,798,398 | 0.0                 | 100.0                 | 40                                   | 0.2  | 0.2  |  |                      |
|   | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 69,798,398 | 69,798,398 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Camino Rural Tepeojuma - Epatlán. Tramo del km. 6+000 al km. 14+800, incluye puente vehicular de 20.00 m de longitud. | 19096410004   | Pue.               | 01-2019<br>12-2020                                 | 46,000,000                    | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|   | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |
| Eje 140 en San Luis Potosí  | 19096440001   | SLP.               | 11-2019<br>12-2021                                 | 1,415,610,269                 | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |

## Cuenta Pública 2019

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                           | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |      |      |  |                      |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
|  |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |            |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |      | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |            | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA | PROGR- MADO                          | REAL |      |  |                      |
|  |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO  |                     |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
|  | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía            |                    |  | 0                             | 0        | 0          | 0.0        | 0.0                 |                       |                                      |      |      |  |                      |
| Modernización E.C. México 15- El Quelite                                       | 19096450001   | Sin.               | 01-2019<br>10-2019                                 | 48,889,819                    | 0        | 48,570,631 | 48,570,631 | 0.0                 | 100.0                 | 100                                  | 100  | 100  |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 48,570,631 | 48,570,631 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita                           | 19096450002   | Dgo., Sin.         | 01-2019<br>12-2020                                 | 226,803,164                   | 0        | 49,492,810 | 49,492,810 | 0.0                 | 100.0                 | 24.6                                 | 21.3 | 21.3 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 49,492,810 | 49,492,810 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Ampliación de Carretera a Isla de la Piedra tramo km 8+842.50 al km 21+926.16. | 19096450003   | Sin.               | 08-2019<br>12-2019                                 | 67,961,790                    | 0        | 47,655,964 | 47,655,964 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 83.3 | 83.3 |  |                      |
|  | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |                    |  |                               | 0        | 47,655,964 | 47,655,964 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |      |      |  |                      |
| Modernización del Tramo Entronque Cabeza Olmeca Paso a Desnivel Tamaca         | 19096500001   | Ver.               | 10-2017<br>12-2020                                 | 983,840,603                   | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   | 0                                    | 0    | 0    |  |                      |
|  | K-003-Proyectos de construcción de carreteras                                 |                    |  |                               | 0        | 0          | 0          | 0.0                 | 0.0                   |                                      |      |      |  |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS   | CLAVE       | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE                 |   |            |      |                      |
|--|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------|------|----------------------|
|  |             |                    |  | (PESOS)                       |             |             |             |                     |                       | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |   | 2019       |      | ACUMULADO HASTA 2019 |
|  |             |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019        |             |             | EJERCICIO/ APROBADA |                       | EJERCICIO/ MODIFICADA                |   | PROGRAMADO | REAL |                      |
|  |             |                    |  |                               | APROBADA    | MODIFICADA  | EJERCICIO   | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA |                                      |   |            |      |                      |
| K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía   |             |                    |  | 0                             | 0           | 0           | 0.0         | 0.0                 |                       |                                      |   |            |      |                      |
| Modernización de la Carretera Federal MEX-045 Aguascalientes-Zacatecas, Tramos: Luis Moya-Ojocaliente      | 19096520001 | Zac.               | 03-2019<br>12-2020                                 | 420,000,000                   | 0           | 68,624,633  | 68,624,633  | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 0          |      |                      |
| K-003-Proyectos de construcción de carreteras  |             |                    |  | 0                             | 68,624,633  | 68,624,633  | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |   |            |      |                      |
| PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  |             |                    |  | 253,525,856                   | 0           | 473,497     | 473,497     | 0.0                 | 100.0                 |                                      |   |            |      |                      |
| Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas | 1109A000003 | Qro.               | 04-2012<br>12-2021                                 | 253,525,856                   | 0           | 473,497     | 473,497     | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 97         |      |                      |
| K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología   |             |                    |  | 0                             | 473,497     | 473,497     | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |   |            |      |                      |
| PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL   |             |                    |  | 29,855,977,480                | 0           | 257,900,456 | 257,900,456 | 0.0                 | 100.0                 |                                      |   |            |      |                      |
| SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL   | 09094000001 | NAC.               | 01-2010<br>12-2029                                 | 29,855,977,480                | 0           | 257,900,456 | 257,900,456 | 0.0                 | 100.0                 | 0                                    | 0 | 99.8       |      |                      |
| K-045-Sistema Satelital  |             |                    |  | 0                             | 257,900,456 | 257,900,456 | 0.0         | 100.0               |                       |                                      |   |            |      |                      |
| PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES   |             |                    |  | 3,277,115,757                 | 0           | 0           | 0           | 0.0                 | 0.0                   |                                      |   |            |      |                      |

# Cuenta Pública 2019

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS                          | CLAVE   | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN                     |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE                 |             |      |  |                      |
|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|-------------|------|--|----------------------|
|   |   |                    |  | (PESOS)                       |          |            |           |           |     |                     | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |             | 2019 |  | ACUMULADO HASTA 2019 |
|   |   |                    |  | INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup> | 2019     |            |           | EJERCICIO |     | EJERCICIO/ APROBADA | EJERCICIO/ MODIFICADA                | PROGR- MADO | REAL |  |                      |
|   |   |                    |  |                               | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |           |     |                     |                                      |             |      |  |                      |
| Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) | 15097120001   | CDMX.              | 02-2015<br>12-2034                                 | 3,277,115,757                 | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 | 0                   | 0                                    | 0           |      |  |                      |
|   |   |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |             |      |  |                      |
|   | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |                    |  |                               | 0        | 0          | 0         | 0.0       | 0.0 |                     |                                      |             |      |  |                      |

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.