

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				1,503,270,294	1,096,516,699	962,355,919	951,642,373	86.7	98.8			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				429,354,837	288,342,507	383,379,583	377,383,385	130.8	98.4			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				40,558,874	25,293,477	29,084,601	29,048,571	114.8	99.8			
Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2019.	1807HXA0011	CDMX.	01-2019 12-2019	11,234,775	11,234,775	11,105,714	11,069,690	98.5	99.6	100	100	100
					A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas	11,234,775	11,105,714	11,069,690	98.5	99.6		
Programa de adquisición de equipos para el desarrollo operacional ISSFAM 2019	1807HXA0024	CDMX.	07-2018 12-2019	5,635,728	5,635,728	1,676,057	1,676,052	29.7	99.9	100	100	100
					A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas	1,679,372	1,223,158	1,223,156	72.8	99.9		
					M-001-Actividades de apoyo administrativo	3,917,624	417,298	417,296	10.6	99.9		
					O-001-Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno	38,732	35,601	35,600	91.9	99.9		
Programa de adquisición de Equipos de protección civil 2019.	1807HXA0025	CDMX.	01-2019 12-2019	222,974	222,974	185,629	185,629	83.2	100.0	100	100	100
					A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas	222,974	185,629	185,629	83.2	100.0		
					M-001-Actividades de apoyo administrativo	0	0	0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			2019		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
O-001-Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de adquisición de Bienes Muebles para el equipamiento de las administraciones de las UU.HH.MM. patrimonio de este Instituto 2019.	1807HXA0026	CDMX.	01-2019 12-2019	8,200,000	8,200,000	4,985,368	4,985,368	60.7	100.0	100	100	100		
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas					8,200,000	4,985,368	4,985,368	60.7	100.0					
Adquisición de Bienes Informáticos 2019.	1907HXA0001	CDMX.	05-2019 12-2019	15,265,397	0	11,131,833	11,131,832	0.0	99.9	0	100	100		
M-001-Actividades de apoyo administrativo					0	11,131,833	11,131,832	0.0	99.9					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				388,795,963	263,049,030	354,294,982	348,334,814	132.4	98.3					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Huejutla, Hgo.	1607HXA0013	Hgo.	08-2016 06-2019	34,082,388	29,098,388	34,082,388	34,067,980	117.0	99.9	100	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					29,098,388	34,082,388	34,067,980	117.0	99.9					
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tepic Fracc. A y B, Nay.	1707HXA0015	Nay.	06-2019 09-2019	16,029,322	0	16,021,919	16,019,699	0.0	99.9	0	100	100		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	16,021,919	16,019,699	0.0	99.9				
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chetumal I, Q.R.	1707HXA0016	Q. Roo	05-2018 08-2019	13,816,075	11,454,462	13,816,075	13,810,584	120.5	99.9	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				11,454,462	13,816,075	13,810,584	120.5	99.9			
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Palomas, Chih.	1807HXA0012	Chih.	02-2019 12-2019	7,293,270	5,860,729	7,293,270	7,293,269	124.4	99.9	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,860,729	7,293,270	7,293,269	124.4	99.9			
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tuxpan, Ver.	1807HXA0013	Ver.	07-2018 08-2019	16,800,720	13,549,720	16,800,720	16,715,757	123.3	99.4	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,549,720	16,800,720	16,715,757	123.3	99.4			
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM San Luis Río Colorado I, Son.	1807HXA0014	Son.	07-2019 09-2019	5,841,492	5,368,884	5,841,492	4,905,805	91.3	83.9	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,368,884	5,841,492	4,905,805	91.3	83.9			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son.	1807HXA0015	Son.	06-2019 10-2019	43,384,529	40,114,536	43,384,529	40,125,978	100.0	92.4	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				40,114,536	43,384,529	40,125,978	100.0	92.4					
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Valladolid, Yuc.	1807HXA0016	Yuc.	03-2019 08-2019	35,383,650	28,550,650	35,383,650	35,304,203	123.6	99.7	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				28,550,650	35,383,650	35,304,203	123.6	99.7					
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Culliacán I, Fracc. A y B, Sin.	1807HXA0017	Sin.	04-2019 07-2019	12,889,805	12,889,805	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,889,805	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Los Mochis, Sin.	1807HXA0018	Sin.	04-2019 08-2019	25,258,488	20,457,488	25,258,488	24,997,893	122.1	98.9	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				20,457,488	25,258,488	24,997,893	122.1	98.9					
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Calvillo, Ags.	1807HXA0019	Ags.	05-2019 09-2019	14,576,851	12,468,851	14,576,851	14,539,345	116.6	99.7	100	100	100		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			12,468,851	14,576,851	14,539,345	116.6	99.7						
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuac II, Tlax.	1807HXA0020	Tlax.	02-2019 05-2019	15,246,713	12,322,713	15,246,713	14,787,153	119.9	96.9	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			12,322,713	15,246,713	14,787,153	119.9	96.9						
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Zimapán, Hgo.	1807HXA0021	Hgo.	06-2019 10-2019	40,458,872	32,907,872	40,458,872	40,454,949	122.9	99.9	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			32,907,872	40,458,872	40,454,949	122.9	99.9						
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guadalajara, Jal.	1807HXA0022	Jal.	05-2019 09-2019	29,890,286	24,010,286	29,890,286	29,890,057	124.4	99.9	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			24,010,286	29,890,286	29,890,057	124.4	99.9						
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Zacatecas I, Zac.	1807HXA0023	Zac.	07-2018 09-2019	7,747,334	7,747,334	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			7,747,334	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Ojinaga, Chih.	1807HXA0045	Chih.	07-2019 09-2019	6,247,312	6,247,312	6,247,312	5,434,157	86.9	86.9	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				6,247,312	6,247,312	5,434,157	86.9	86.9					
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Cuautla III, Mor.	1907HXA0003	Mor.	09-2019 12-2019	20,790,663	0	17,389,129	17,386,548	0.0	99.9	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	17,389,129	17,386,548	0.0	99.9					
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Tecamachalco Tritones, Edo. de Méx.	1907HXA0004	Mex.	09-2019 12-2019	43,058,193	0	32,603,288	32,601,437	0.0	99.9	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	32,603,288	32,601,437	0.0	99.9					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,073,915,457	808,174,192	578,976,336	574,258,988	71.0	99.1					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,041,450,657	775,709,392	565,977,402	562,314,311	72.4	99.3					
Demolición de la UHM Cancún I, Q. R.	1807HXA0027	Q. Roo	06-2019 08-2019	1,074,218	1,074,218	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,074,218	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de un tanque elevado para la UHM Zacatecas I, Zac.	1807HXA0028	Zac.	02-2019 04-2019	1,403,867	1,403,867	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,403,867	0	0	0.0	0.0					
Construcción de una planta potabilizadora para las UU.HH.MM. Irapuato, Gto.	1807HXA0029	Gto.	04-2019 05-2019	4,476,889	4,476,889	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				4,476,889	0	0	0.0	0.0					
Construcción de la UHN Veracruz II, Ver.	1807HXA0030	Ver.	03-2019 08-2019	114,622,622	114,622,622	95,640,661	94,588,280	82.5	98.8	100	88.1	88.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				114,622,622	95,640,661	94,588,280	82.5	98.8					
Construcción de la UHN Ensenada IV, B.C.	1807HXA0031	BC.	03-2019 12-2019	116,093,747	102,997,269	39,604,471	39,049,634	37.9	98.5	100	86.3	86.3		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				102,997,269	39,604,471	39,049,634	37.9	98.5					
Construcción de la UHM Ixtepec II-C, Oax.	1807HXA0032	Oax.	07-2018 08-2019	4,132,301	3,751,301	4,132,301	4,128,049	110.0	99.8	100	100	100		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
					2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				3,751,301	4,132,301	4,128,049	110.0	99.8				
Construcción de la UHN Magdalena Contreras, Cd. de Mex.	1807HXA0033	CDMX.	06-2019 10-2019	39,182,483	39,182,483	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				39,182,483	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la UHM Calvillo II, Ags.	1807HXA0034	Ags.	04-2019 09-2019	63,997,325	9,340,382	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				9,340,382	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la UHM Colima I-C, Col.	1807HXA0035	Col.	02-2019 07-2019	45,997,268	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la UHM Cuernavaca IV, Mor.	1807HXA0036	Mor.	03-2019 09-2019	91,777,381	91,777,381	78,953,058	77,981,647	84.9	98.7	100	89	89
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				91,777,381	78,953,058	77,981,647	84.9	98.7				

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de la UHM Tapachula III, Chis.	1807HXA0037	Chis.	03-2019 12-2019	104,727,618	104,727,618	96,566,618	96,566,507	92.2	99.9	100	100	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				104,727,618	96,566,618	96,566,507	92.2	99.9				
Construcción de la UHM Valladolid III, Yuc.	1807HXA0038	Yuc.	03-2019 09-2019	66,057,324	66,057,324	66,057,324	65,824,519	99.6	99.6	100	100	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				66,057,324	66,057,324	65,824,519	99.6	99.6				
Construcción de la UHM Santa Lucía IV, Edo. de Méx.	1807HXA0039	Mex.	03-2019 06-2019	39,339,075	39,339,075	0	0	0.0	0.0	100	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				39,339,075	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la UHM Campeche V, Camp.	1807HXA0040	Camp.	05-2019 09-2019	10,114,896	8,220,076	10,114,896	10,112,502	123.0	99.9	100	100	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				8,220,076	10,114,896	10,112,502	123.0	99.9				
Construcción de la UHM Acapulco V, Gro.	1807HXA0041	Gro.	02-2019 08-2019	125,381,395	125,381,395	662,368	512,368	0.4	77.3	100	100	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				125,381,395	662,368	512,368	0.4	77.3				

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Construcción de la UHM Hermosillo III, Son.	1807HXA0042	Son.	04-2019 09-2019	63,357,492	63,357,492	52,490,856	52,131,689	82.2	99.3	100	38.5	38.5		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				63,357,492	52,490,856	52,131,689	82.2	99.3					
Construcción de la UHM Temamatla III, Edo. de Méx.	1907HXA0002	Mex.	08-2019 12-2019	50,569,477	0	42,735,707	42,607,438	0.0	99.6	0	74	74		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	42,735,707	42,607,438	0.0	99.6					
Construcción de la UHN San José Chiapa, Pue.	1907HXA0005	Pue.	08-2019 12-2019	99,145,279	0	79,019,142	78,811,678	0.0	99.7	0	43.6	43.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	79,019,142	78,811,678	0.0	99.7					
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				32,464,800	32,464,800	12,998,934	11,944,677	36.7	91.8					
Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEMAR	1807HXA0043	CDMX.	07-2018 12-2019	4,328,640	4,328,640	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				4,328,640	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEDENA	1807HXA0044	CDMX.	07-2018 12-2019	28,136,160	28,136,160	12,998,934	11,944,677	42.4	91.8	100	100	100		
	K-028-Estudios de preinversión				28,136,160	12,998,934	11,944,677	42.4	91.8					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.