

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
TOTAL				1,258,356,402	52,000,000	78,218,109	53,204,363	102.3	68.0					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				498,809,905	0	27,942,263	25,440,320	0.0	91.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				1,483,056	0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de sistemas de control para el área de estacionamientos de tractocamiones y estacionamiento público Calle de la Marina	1909J2R0003	BC.	10-2019 12-2019	1,483,056	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria					0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				497,326,849	0	27,942,263	25,440,320	0.0	91.0					
Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California	1709J2R0001	BC.	05-2017 12-2019	72,778,611	0	23,301,614	21,524,668	0.0	92.3	56.5	52	95.4		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	23,301,614	21,524,668	0.0	92.3					
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2018)	1809J2R0001	BC.	06-2018 06-2019	16,406,489	0	1,640,649	1,615,104	0.0	98.4	10.6	10.6	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	1,640,649	1,615,104	0.0	98.4					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	9,298,000	4,813,152	0.0	51.7						
Habilitación de vialidad interna en el Recinto Portuario de Ensenada, Baja California	1909J2R0001	BC.	07-2018 08-2020	28,984,027	0	5,500,000	5,463,577	0.0	99.3	0	5.8	5.8		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	5,500,000	5,463,577	0.0	99.3						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.