

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019					PROG- RAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	
TOTAL				240,907,009	0	63,091,339	63,091,331	0.0	99.9					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				47,221,858	0	23,227,679	23,227,677	0.0	99.9					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				47,221,858	0	23,227,679	23,227,677	0.0	99.9					
Dragado y Obras Complementarias en el Puerto de Chabihau , Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe)	1709J2U0001	Yuc.	04-2016 08-2019	8,227,679	0	4,944,846	4,944,845	0.0	99.9	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,944,846	4,944,845	0.0	99.9					
Dragado de mantenimiento en Telchac Puerto, Yucatán	1909J2U0001	Yuc.	05-2019 11-2019	26,842,818	0	18,282,833	18,282,832	0.0	99.9	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	18,282,833	18,282,832	0.0	99.9					
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN	1909J2U0002	Yuc.	05-2019 09-2019	12,151,361	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				193,685,151	0	39,863,660	39,863,654	0.0	99.9					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				193,685,151	0	39,863,660	39,863,654	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO DE PROGRESO	1809J2U0001	Yuc.	02-2019 04-2020	44,541,889	0	600,000	600,000	0.0	100.0	100	1.3	1.3		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	600,000	600,000	0.0	100.0					
Rehabilitación de los Muelles Públicos a base de Muro de Contención en el Puerto de abrigo de Yucalpetén	1909J2U0003	Yuc.	04-2019 12-2020	149,143,262	0	39,263,660	39,263,654	0.0	99.9	100	40	40		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	39,263,660	39,263,654	0.0	99.9					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.