

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				414,242,643	0	99,744,992	90,312,942	0.0	90.5			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				286,194,018	0	52,348,000	44,909,750	0.0	85.7			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				3,516,446	0	3,500,000	3,040,039	0.0	86.8			
Suministro e instalación de bascula electrónica para camiones en Recinto Portuario	1909J3D0005	Tamps.	01-2019 12-2019	3,516,446	0	3,500,000	3,040,039	0.0	86.8	0	100	100
E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria					0	3,500,000	3,040,039	0.0	86.8			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				282,677,572	0	48,848,000	41,869,711	0.0	85.7			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021	1909J3D0003	Tamps.	01-2019 12-2021	282,677,572	0	48,848,000	41,869,711	0.0	85.7	0	15	15
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	48,848,000	41,869,711	0.0	85.7			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				128,048,625	0	47,396,992	45,403,192	0.0	95.7			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				67,353,006	0	47,396,992	45,403,192	0.0	95.7			
Caseta para acceso al Recinto Fiscalizado	1809J3D0001	Tamps.	07-2018 12-2019	12,982,461	0	12,982,461	10,988,661	0.0	84.6	100	100	100
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	12,982,461	10,988,661	0.0	84.6			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de bodegas 16 y 17	1909J3D0001	Tamps.	01-2019 12-2019	43,465,278	0	34,414,531	34,414,531	0.0	100.0	0	50	50
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	34,414,531	34,414,531	0.0	100.0			
Nuevo embarcadero en la margen izquierda del Río Pánuco en el paso del 106.	1909J3D0004	Tamps.	04-2019 09-2019	10,905,267	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				60,695,619	0	0	0	0.0	0.0			
Edificio Administrativo para la Administración Portuaria de Tampico	1909J3D0002	Tamps.	01-2019 09-2020	60,695,619	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					0	0	0	0.0	0.0			
^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta. ^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.												