

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				7,666,762,127	0	1,918,575,746	1,918,575,747	0.0	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				2,158,570,848	0	688,893,325	688,893,326	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				2,280,729	0	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de módulos de información	1909KDN0005	CDMX.	07-2019 08-2019	2,280,729	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				982,969,664	0	544,135,754	544,135,755	0.0	100.0			
REHABILITACION DE PISTA 05L-23R	1809KDN0001	CDMX.	07-2018 12-2019	147,320,000	0	136,449,827	136,449,827	0.0	100.0	100	96.2	96.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	136,449,827	136,449,827	0.0	100.0			
Programa de Mantenimiento de Vialidades de Zona Operacional y de Servicios en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México	1909KDN0004	CDMX.	07-2019 12-2019	149,889,664	0	96,278,743	96,278,743	0.0	100.0	100	97.1	97.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	96,278,743	96,278,743	0.0	100.0			
Rehabilitación de Drenaje del Cárcamo 2, 3 y 6	1909KDN0006	CDMX.	07-2019 12-2019	64,000,000	0	71,189,306	71,189,306	0.0	100.0	100	80	80

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	71,189,306	71,189,306	0.0	100.0				
Mantenimiento de la Pista 05R-23L y de la calle de Rodaje Delta	1909KDN0008	CDMX.	07-2019 12-2019	406,000,000	0	211,436,355	211,436,355	0.0	100.0	100	69.2	69.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	211,436,355	211,436,355	0.0	100.0			
Rehabilitación de Rodaje Coca entre C3 y Módulo 11	1909KDN0012	CDMX.	08-2019 12-2020	215,760,000	0	28,781,523	28,781,524	0.0	100.0	0	9.2	9.2
	E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México				0	0	0	0.0	0.0			
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	28,781,523	28,781,524	0.0	100.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				1,173,320,455	0	144,757,571	144,757,571	0.0	100.0			
Estudios de preinversión para la rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura	1909KDN0001	CDMX.	03-2019 06-2019	175,420,000	0	94,638,996	94,638,996	0.0	100.0	100	97.7	97.7
	K-028-Estudios de preinversión				0	94,638,996	94,638,996	0.0	100.0			
Estudios de Preinversión Daños Estructurales T1 y T2	1909KDN0002	CDMX.	04-2019 06-2019	196,050,000	0	16,016,748	16,016,748	0.0	100.0	100	2.3	2.3

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-028-Estudios de preinversión				0	16,016,748	16,016,748	0.0	100.0						
Estudios de preinversión para la construcción de la Terminal 3 en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México	1909KDN0007	CDMX.	07-2019 01-2020	698,275,000	0	23,319,590	23,319,590	0.0	100.0	100	28.8	28.8		
K-028-Estudios de preinversión				0	23,319,590	23,319,590	0.0	100.0						
Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para la recuperación de lluvia y agua tratada y abastecimiento de agua potable	1909KDN0013	CDMX.	08-2019 11-2019	49,992,600	0	10,782,237	10,782,237	0.0	100.0	0	92.1	92.1		
K-028-Estudios de preinversión				0	10,782,237	10,782,237	0.0	100.0						
Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para posiciones de pernocta y puente elevado	1909KDN0015	CDMX.	08-2019 12-2020	53,582,855	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,508,191,279	0	1,229,682,421	1,229,682,421	0.0	100.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				5,508,191,279	0	1,229,682,421	1,229,682,421	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM	1909KDN0003	CDMX.	06-2019 12-2021	238,679,055	0	85,165,776	85,165,776	0.0	100.0	100	50	50		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	85,165,776	85,165,776	0.0	100.0					
Construcción del Pasillo L	1909KDN0009	CDMX.	08-2019 02-2020	749,360,000	0	104,900,849	104,900,849	0.0	100.0	0	26.1	26.1		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	104,900,849	104,900,849	0.0	100.0					
Sustitución de Subestaciones Eléctricas	1909KDN0010	CDMX.	08-2019 12-2020	822,469,444	0	132,226,933	132,226,933	0.0	100.0	0	0	0		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	132,226,933	132,226,933	0.0	100.0					
Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1	1909KDN0011	CDMX.	08-2019 12-2019	423,440,745	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	0	0	0.0	0.0					
Reubicación de las Instalaciones de SEDENA y SEMAR en el AICM	1909KDN0014	CDMX.	08-2019 12-2021	3,274,242,035	0	907,388,863	907,388,863	0.0	100.0	0	0	0		
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	907,388,863	907,388,863	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO				

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.