

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				19,868,321,182	965,436,675	707,536,237	655,062,515	67.8	92.5			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				4,227,895,207	719,999,999	568,750,404	568,750,404	78.9	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				916,357,447	0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición y acondicionamiento de vía férrea entre Palenque y Campeche	1921W3N0006	Camp., Chis., Tab.	11-2019 06-2020	916,357,447	0	0	0	0.0	0.0	12.5	0	0
K-029-Programa de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				2,277,221,949	539,999,999	531,962,342	531,962,342	98.5	100.0			
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2018 <i>Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 3,678,611.00 pagados se sumaron al Proyecto 0321W3N0129 Programas de obras y servicios de Escalera Náutica.</i>	1721W3N0002	NAC.	01-2018 10-2019	539,050,821	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA						
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2018 <i>Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 1,489,874.00 pagados se sumaron al pagado del Proyecto 0321W3N0129 Programas de obras y servicios de Escalera Náutica.</i>	1721W3N0003	Q. Roo	01-2018 10-2019	236,750,190	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99			
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2018 <i>Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 82,828.00 pagados se sumaron al pagado del Proyecto 0321W3N0129 Programas de obras y servicios de Escalera Náutica.</i>	1721W3N0004	BCS.	01-2018 10-2019	253,119,053	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99			
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Pacífico Norte 2018. <i>Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 83,089.00 pagados se sumaron al pagado del Proyecto 0321W3N0129 Programas de obras y servicios de Escalera Náutica.</i>	1721W3N0005	NAC.	01-2018 10-2019	95,575,094	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte 2019	1821W3N0002	Nay., Sin.	01-2019 12-2019	95,575,094	60,000,000	51,962,343	51,962,343	86.6	100.0	100	99	99		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	60,000,000	51,962,343	51,962,343	86.6	100.0					
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2019 <i>Nota: A efecto de reportar el monto ejercido de este proyecto conforme al modificado autorizado con el folio MAPE 2019-21-W3N-1 se reporta solo 152,000,000.00 por lo que no se reportan 19,417,171 que forman parte del presupuesto pagado.</i>	1821W3N0003	Q. Roo	01-2019 12-2019	236,750,189	152,000,000	152,000,000	152,000,000	100.0	100.0	100	99	99		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				152,000,000	152,000,000	152,000,000	100.0	100.0						
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2019 <i>Nota: A efecto de reportar el monto ejercido de este proyecto conforme al modificado autorizado con el folio MAPE 2019-21-W3N-1 se reporta solo 88,000,000 por lo que no se reportan 1,322,928 que forman parte del presupuesto pagado.</i>	1821W3N0004	BCS.	01-2019 12-2019	253,119,053	88,000,000	88,000,000	88,000,000	100.0	100.0	100	99	99		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				88,000,000	88,000,000	88,000,000	100.0	100.0						
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2019 <i>Nota: A efecto de reportar el monto ejercido de este proyecto conforme al modificado autorizado con el folio MAPE 2019-21-W3N-1 se reporta solo 239,999,999 por lo que no se reportan 16,408,347 que forman parte del presupuesto pagado.</i>	1821W3N0005	Gro., Oax.	01-2019 12-2019	517,539,739	239,999,999	239,999,999	239,999,999	100.0	100.0	100	99	99		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				239,999,999	239,999,999	239,999,999	100.0	100.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR. MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) <i>Nota: Se reporta un monto ejercido de cero y los 4,193,090 pagados se sumaron al pagado de la partida de gasto 92101 ¿Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito¿ de la cual provenían.</i>	1921W3N0005	Oax.	11-2019 12-2022	49,742,716	0	0	0	0.0	0.0	11	8.8	8.8		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				1,034,315,811	180,000,000	36,788,062	36,788,062	20.4	100.0					
Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya	1821W3N0006	NAC.	01-2019 12-2019	972,000,000	120,000,000	2,370,227	2,370,227	1.9	100.0	100	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				120,000,000	2,370,227	2,370,227	1.9	100.0						
Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya	1821W3N0007	NAC.	01-2019 12-2019	62,315,811	60,000,000	34,417,835	34,417,835	57.3	100.0	100	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				60,000,000	34,417,835	34,417,835	57.3	100.0						
PROYECTOS DE INVERSIÓN				15,640,425,975	245,436,676	138,785,833	86,312,111	35.1	62.1					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				15,232,302,949	229,387,860	122,737,017	70,263,295	30.6	57.2					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programas de obras y servicios de Escalera Náutica <i>Nota: El monto reportado de 15,800,164.00 incluye 6,892,552 de obras y servicios correspondientes al proyecto Escalera Náutica y 8,907,612.00 correspondientes al mantenimiento de los CIPs y el Parque Público Rufino Tamayo.</i>	0321W3N0129	NAC.	01-2000 12-2019	2,615,141,134	68,273,886	68,273,886	15,800,164	23.1	23.1	0	0	0
				K-021-Proyectos de infraestructura de turismo			68,273,886	68,273,886	15,800,164	23.1	23.1	
Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	0321W3N0157	Nay.	11-2003 12-2020	4,812,324,324	72,100,000	29,147,195	29,147,195	40.4	100.0	0	0	37.6
				K-021-Proyectos de infraestructura de turismo			72,100,000	29,147,195	29,147,195	40.4	100.0	
Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico	0821W3N0028	Sin.	08-2008 12-2019	7,594,420,701	89,013,974	25,315,936	25,315,936	28.4	100.0	0	0	2.2
				K-021-Proyectos de infraestructura de turismo			89,013,974	25,315,936	25,315,936	28.4	100.0	
Sistema de Agua Potable Huatulco	1721W3N0001	Oax.	01-2018 12-2019	161,299,170	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
				K-021-Proyectos de infraestructura de turismo			0	0	0	0.0	0.0	

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Parque Público Rufino Tamayo. <i>Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, los 3,573,210.00 pagados se sumaron al pagado del Proyecto 0321W3N0129</i> Programas de obras y servicios de Escalera Náutica.	1721W3N0007	Oax.	02-2017 10-2019	49,117,620	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo					0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				408,123,026	16,048,816	16,048,816	16,048,816	100.0	100.0					
Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	0321W3N0149	CDMX.	12-2003 05-2023	408,123,026	16,048,816	16,048,816	16,048,816	100.0	100.0	8	8	56.3		
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					16,048,816	16,048,816	16,048,816	100.0	100.0					
<p>^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.</p> <p>^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.</p> <p>La información es responsabilidad exclusiva de la Entidad que la reporta. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.</p>														