

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
TOTAL				560,856,264,771	29,959,323,058	25,899,507,184	25,899,441,075	86.4	99.9					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				65,140,334,397	20,443,645,695	16,275,198,343	16,275,132,234	79.6	99.9					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				9,464,000,141	1,898,057,897	755,742,244	755,742,244	39.8	100.0					
REESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS AÉREOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO METROPOLITANO	1909C000001	CDMX., Mex.	07-2019 10-2021	4,457,273,433	898,057,897	544,802,001	544,802,001	60.6	100.0	32.9	12.2	12.2		
				E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea		898,057,897	544,802,001	544,802,001	60.6	100.0				
Modernización de la red de estaciones terrenas satelitales para comunicaciones aeronáuticas de SENEAM.	1909C000003	Ags., BC., BCS., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., NL., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	07-2019 12-2020	155,484,141	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea		0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Liberación del derecho de vía 2020.	19092100006	NAC.	01-2020 12-2020	2,000,000,000	400,000,000	6,256,626	6,256,626	1.5	100.0	100	100	100		
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				400,000,000	6,256,626	6,256,626	1.5	100.0					
Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2020	19092140002	NDG.	01-2020 12-2020	2,041,509,315	600,000,000	179,528,103	179,528,103	29.9	100.0	100	100	100		
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				600,000,000	179,528,103	179,528,103	29.9	100.0					
Adquisición de vehículos Línea 2	19093110001	NL.	01-2019 07-2020	515,790,042	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo				0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de Sistemas de Radioayudas a la Navegación Aérea.	2009C000001	BCS., Coah., Chis., Hgo.	07-2020 12-2021	63,943,210	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
PROGRAMA CONTINGENTE DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA CARRETERAS FEDERALES 2020	20092100001	NAC.	02-2020 12-2020	230,000,000	0	25,155,514	25,155,514	0.0	100.0	0	100	100		
					0	25,155,514	25,155,514	0.0	100.0					
				52,340,372,772	17,294,172,586	14,460,224,721	14,460,158,612	83.6	99.9					
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	10092110010	NAC.	01-2011 12-2020	5,778,149,631	0	119,561,582	119,561,582	0.0	100.0	0	0	30.7		
					0	119,561,582	119,561,582	0.0	100.0					
Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)	11092110001	NAC.	01-2012 12-2020	5,490,850,545	68,214,378	0	0	0.0	0.0	0	0	39		
					68,214,378	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	11092110011	NAC.	01-2012 12-2020	4,463,471,622	833,849,184	0	0	0.0	0.0	0	0	34.4		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				833,849,184	0	0	0.0	0.0					
Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la región Pacífico Sur	17095100001	Chis.	02-2017 12-2020	151,637,706	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65		
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2020.	19092100005	NAC.	02-2020 12-2020	12,946,116,217	7,005,000,007	4,362,425,830	4,362,365,804	62.2	99.9	100	100	100		
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				7,005,000,007	4,362,425,830	4,362,365,804	62.2	99.9					
Puntos de Conflicto	19092110001	NAC.	01-2020 12-2020	828,551,438	513,269,363	105,976,895	105,976,895	20.6	100.0	100	100	100		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				513,269,363	105,976,895	105,976,895	20.6	100.0					
Rutinaría de Puentes	19092110002	NAC.	01-2020 12-2020	310,706,789	192,476,010	87,062,744	87,062,744	45.2	100.0	100	100	100		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			192,476,010	87,062,744	87,062,744	45.2	100.0						
Periódica de tramos	19092110003	NAC.	01-2020 12-2020	9,631,910,465	3,774,873,394	5,356,445,633	5,356,445,633	141.8	100.0	100	100	100		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			3,774,873,394	5,356,445,633	5,356,445,633	141.8	100.0						
Rutinaria de Tramos	19092110004	NAC.	01-2020 12-2020	6,835,549,363	2,470,774,328	3,713,524,196	3,713,518,113	150.2	99.9	100	100	100		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			2,470,774,328	3,713,524,196	3,713,518,113	150.2	99.9						
. Estudios.	19092110005	NAC.	01-2020 12-2020	932,120,368	577,428,032	148,462,255	148,462,255	25.7	100.0	100	100	100		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			577,428,032	148,462,255	148,462,255	25.7	100.0						
Reconstrucción de Puentes	19092110006	NAC.	01-2020 12-2020	1,242,827,157	641,586,702	563,192,929	563,192,929	87.7	100.0	100	100	100		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			641,586,702	563,192,929	563,192,929	87.7	100.0						
Reconstrucción de Tramos	19092110007	NAC.	01-2020 12-2020	3,728,481,471	1,216,701,188	3,572,657	3,572,657	0.2	100.0	0	100	100		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			1,216,701,188	3,572,657	3,572,657	0.2	100.0						
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				3,335,961,484	1,251,415,212	1,059,231,378	1,059,231,378	84.6	100.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2020.	19092100003	NAC.	01-2020 12-2020	517,940,284	500,000,000	404,704,194	404,704,194	80.9	100.0	100	100	100
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			500,000,000	404,704,194	404,704,194	80.9	100.0				
Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2020.	19092100004	NAC.	01-2020 12-2020	1,500,000,000	420,593,030	229,490,435	229,490,435	54.5	100.0	100	100	100
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			420,593,030	229,490,435	229,490,435	54.5	100.0				
Actualización de Normas, Manuales Técnicos y Tabuladores de Precios	19092120001	CDMX.	01-2020 12-2020	27,601,120	26,650,000	26,649,114	26,649,114	99.9	100.0	100	100	100
	K-028-Estudios de preinversión			26,650,000	26,649,114	26,649,114	99.9	100.0				
Auscultación de la Red Carretera Federal en 2020	19092120002	NAC.	01-2020 04-2021	142,750,000	114,200,000	139,811,527	139,811,527	122.4	100.0	100	100	100
	K-028-Estudios de preinversión			114,200,000	139,811,527	139,811,527	122.4	100.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF.	19092120003	NAC.	01-2020 12-2020	112,890,133	0	52,864,217	52,864,217	0.0	100.0	0	100	100	
K-028-Estudios de preinversión					0	52,864,217	52,864,217	0.0	100.0				
Verificación de calidad de las obras de infraestructura que ejecuta la SCT en la Red Carretera Federal en 2020	19092120004	NAC.	01-2020 12-2020	279,636,110	0	149,850,776	149,850,776	0.0	100.0	0	100	100	
K-028-Estudios de preinversión					0	149,850,776	149,850,776	0.0	100.0				
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2020	19092140003	NDG.	01-2020 12-2020	543,035,305	129,972,182	55,861,115	55,861,115	42.9	100.0	100	100	100	
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes					129,972,182	55,861,115	55,861,115	42.9	100.0				
Estudios de Preinversión para la Conectividad para el Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México	19093110003	CDMX., Mex.	09-2019 02-2020	37,822,318	0	0	0	0.0	0.0	99.9	0	0	

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
Estudios de preinversión para el Tren Estatal Metropolitano e Intermunicipal	19093110004	Gto., Qro.	01-2020 12-2020	53,855,844	26,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					26,000,000	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para la realización de un Tren suburano en el Área Metropolitana de Monterrey	19093110005	NL.	12-2019 12-2020	70,430,370	34,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					34,000,000	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión Tren Liger de Naucalpan - Buenavista	2009D000002	CDMX., Mex.	08-2020 06-2021	50,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				495,715,930,374	9,515,677,363	9,624,308,841	9,624,308,841	101.1	100.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				460,754,774,083	9,515,677,363	9,363,044,588	9,363,044,588	98.3	100.0					
Acceso al API Coatzacoalcos.	03096500017	Ver.	01-2003 12-2021	921,873,247	0	543,257	543,257	0.0	100.0	0	0	61.9		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	543,257	543,257	0.0	100.0				
Acceso al Puerto de Veracruz	04096500001	Ver.	01-2004 12-2022	1,606,299,741	0	0	0	0.0	0.0	0	0	78.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Los Herrera - Tamazula.	05096300002	Dgo.	06-2005 12-2022	2,575,253,210	230,000,000	227,331,875	227,331,875	98.8	100.0	6	2.4	95.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				230,000,000	227,331,875	227,331,875	98.8	100.0			
San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	05096310003	Gto.	06-2005 12-2020	462,376,998	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	05096320001	Gro.	05-2005 12-2022	2,438,530,848	0	932,000	932,000	0.0	100.0	0	0	78.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	932,000	932,000	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO								
Lucerito - Tlacoapa.	05096320013	Gro.	06-2005 12-2020	245,180,718	0	0	0	0.0	0.0	0	0	86.9			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la carretera Santa Barbara-Izucar de Matamoros Tramo: Chalco-Cuautla Subtramo: Km. 6+000 Al Km. 64+000	05096350001	Mex., Pue.	06-2005 12-2020	5,800,579,690	0	15,876,847	15,876,847	0.0	100.0	0	0	100			
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	15,876,847	15,876,847	0.0	100.0						
San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec.	05096400010	Oax.	06-2005 12-2020	407,954,305	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72.5			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0						
Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	05096400019	Oax.	06-2005 12-2020	662,825,017	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56.7			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020		EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	APROBADA	MODIFICADA										
Acayucan - Ent. La Ventosa	05096400027	Oax., Ver.	01-2006 12-2022	5,126,621,362	97,409,259	77,451,820	77,451,820	79.5	100.0	3	2.8	82.2
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				97,409,259	70,201,782	70,201,782	72.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	7,250,038	7,250,038	0.0	100.0			
Nochixtlan - San Miguel Piedras.	05096400032	Oax.	09-2005 12-2020	449,107,726	0	0	0	0.0	0.0	0	0	34.4
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	06096220004	BC.	12-2006 12-2020	2,100,581,950	41,261,430	43,686,060	43,686,060	105.8	100.0	5.2	6	99.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				41,261,430	43,686,060	43,686,060	105.8	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Huitiupan-Sombra Carrizal	06096270005	Chis.	03-2006 12-2020	136,213,046	0	0	0	0.0	0.0	0	0	63.6
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	06096270013	Chis.	01-2007 12-2021	1,940,012,649	77,927,407	882,294	882,294	1.1	100.0	2	2.4	95.4		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				77,927,407	882,294	882,294	1.1	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
El Salto Pueblo Nuevo	06096300001	Dgo.	03-2006 12-2020	247,326,320	0	0	0	0.0	0.0	0	0	19.3		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca	06096340009	Jal.	01-2007 12-2020	2,491,942,775	0	0	0	0.0	0.0	0	0	60.8		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Camargo - Río Blanco	06096420001	Qro.	02-2006 12-2020	147,429,174	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020		
				INVERSIÓN TOTAL	2020		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
	APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO										
Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	06096470004	Tab.	01-2007 12-2021	1,381,807,736	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción y Ampliación de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	06096470005	NAC.	01-2007 12-2021	1,567,571,171	97,409,259	36,585,308	36,585,308	37.5	100.0	1.5	4.8	88.2	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				97,409,259	34,153,008	34,153,008	35.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	2,432,300	2,432,300	0.0	100.0				
Libramiento de Ensenada	07096220005	BC.	06-2007 12-2021	1,905,784,416	0	34,234,809	34,234,809	0.0	100.0	0	3	95.7	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	34,234,809	34,234,809	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Crucero Tonina-Crucero Montelibano	07096270003	Chis.	03-2007 12-2023	391,742,552	0	0	0	0.0	0.0	0	0	49.2	

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Santa Catarina - Los Naranjos	07096270012	Chis.	03-2007 12-2020	163,663,270	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Actopan-Atotonilco	07096330006	Hgo.	03-2007 12-2021	385,630,841	0	0	0	0.0	0.0	0	0	62.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Moralillo - Lagartero - Ozuluama	07096500010	Ver.	09-2007 12-2021	355,861,036	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
El Conejo - Huitzila	07096520011	Jal., Zac.	06-2007 12-2020	128,934,966	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	08095100009	Col.	08-2008 12-2020	13,295,167,551	0	42,069,645	42,069,645	0.0	100.0	0	0	95.2		
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					0	42,069,645	42,069,645	0.0	100.0					
Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	08096220002	BC.	01-2009 12-2021	1,674,645,784	0	699,547	699,547	0.0	100.0	0	0	70.9		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	699,547	699,547	0.0	100.0					
Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	08096270011	Chis.	03-2008 12-2022	411,956,289	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31.6		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana.	08096270015	Chis.	05-2008 12-2021	126,863,512	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.4		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán.	08096280002	Chih.	02-2008 12-2020	899,800,692	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.2	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	08096280008	Chih.	01-2009 12-2022	2,269,249,691	97,409,259	85,911,577	85,911,577	88.1	100.0	3.8	5.5	52.1	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				97,409,259	85,911,577	85,911,577	88.1	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Acapulco-Zihuatanejo	08096320020	Gro.	04-2008 12-2022	6,509,040,802	194,818,517	184,955,301	184,955,301	94.9	100.0	1.5	0.7	61.3	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				194,818,517	181,955,301	181,955,301	93.3	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,000,000	3,000,000	0.0	100.0				
Ciudad Sahagún-Calpulalpan	08096330029	Hgo., Tlax.	01-2009 12-2020	725,066,195	0	2,061,990	2,061,990	0.0	100.0	0	0	68.6	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	2,061,990	2,061,990	0.0	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Portezuelo Palmillas	08096330030	NAC.	01-2009 10-2021	2,769,264,383	78,500,000	97,491,892	97,491,892	124.1	100.0	3.5	2.8	82.1		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				78,500,000	83,143,332	83,143,332	105.9	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	14,348,560	14,348,560	0.0	100.0					
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	08096400015	Oax.	03-2008 11-2022	16,271,169,753	248,393,610	128,805,883	128,805,883	51.8	100.0	2.1	1.1	79		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				248,393,610	117,640,403	117,640,403	47.3	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	11,165,480	11,165,480	0.0	100.0					
Eje Carretero San Luis Potosí-Pto. Industrial de Altamira, Tramo: Tula-Ocampo-Cd. Mante	08096480004	Tamps.	09-2008 12-2021	5,333,520,354	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	09096230003	BCS.	03-2009 12-2020	413,873,788	34,957,927	0	0	0.0	0.0	0.1	0	97.4		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			34,957,927	0	0	0.0	0.0						
E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel.	09096280008	Chih.	08-2009 12-2021	858,956,299	0	0	0.0	0.0	0	0	7.1			
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0.0	0.0						
Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	09096280009	Chih.	01-2009 12-2021	1,040,862,723	58,445,555	115,603,191	115,603,191	197.7	100.0	7.4	1.6	77.5		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				58,445,555	113,656,147	113,656,147	194.4	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,947,044	1,947,044	0.0	100.0					
La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000	09096300004	Dgo.	04-2009 12-2020	277,045,033	0	0	0.0	0.0	0	0	26			
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0.0	0.0						
Huazalingo - Tlanchinol	09096330015	Hgo.	05-2009 12-2020	175,766,218	0	0	0.0	0.0	0	0	77.2			
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Chimaltitán - Florencia.	09096340017	Jal.	04-2009 12-2026	493,600,539	0	0	0	0.0	0.0	0	0	13.5	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito- Guadalupe Nuevo Centro.	09096400027	Oax.	03-2009 12-2020	103,452,840	0	0	0	0.0	0.0	0	0	46	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotilalpam	09096400034	Oax.	07-2009 12-2021	537,512,109	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.4	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
Tequisquiapan, Ezequiel Montes	09096420007	Qro.	01-2009 12-2021	777,933,376	68,186,481	119,573,119	119,573,119	175.3	100.0	1.1	1	96.2	
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					68,186,481	119,442,119	119,442,119	175.1	100.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	131,000	131,000	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Altamira-Nuevo Progreso.	09096480003	Tamps.	03-2009 12-2021	1,383,633,433	0	0	0	0.0	0.0	0	0	63.7	
					0	0	0	0.0	0.0				
Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	09096520013	Zac.	08-2009 12-2020	1,256,462,574	0	0	0	0.0	0.0	0	0	95	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	10096280005	Chih.	10-2010 12-2020	843,711,902	0	0	0	0.0	0.0	0	0	85	
					0	0	0	0.0	0.0				
Gómez Palacio - Gregorio García.	10096300008	Dgo.	09-2010 12-2020	292,770,327	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100	
					0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO								
E.C. (Huautla - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote	10096330025	Hgo.	01-2011 12-2020	83,104,004	0	0	0	0.0	0.0	0	0	52			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0						
Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario)	10096350045	Mex.	07-2010 12-2020	402,038,461	0	3,476,379	3,476,379	0.0	100.0	0	0	66.5			
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	2,198,417	2,198,417	0.0	100.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	1,277,962	1,277,962	0.0	100.0						
Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero.	10096360020	Mich.	08-2010 12-2021	168,096,435	0	129,731	129,731	0.0	100.0	0	0	25.3			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	129,731	129,731	0.0	100.0						
Huajicori-San Andrés Milpillás	10096380002	Nay.	06-2010 12-2021	92,655,485	0	0	0	0.0	0.0	0	0	53.5			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote.	10096400020	Oax.	07-2009 12-2020	74,906,604	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.9	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0	0	0		
Zapote-Higuerillas	10096420004	Qro.	06-2010 12-2020	104,269,522	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0	0	0		
Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	10096440014	NAC.	08-2011 12-2021	2,594,462,263	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.3	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0	0	0		
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0	0	0		
San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos).	11096220002	BC.	01-2012 12-2021	419,746,672	0	12,686,782	12,686,782	0.0	100.0	0	0	37.5	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	12,686,782	12,686,782	0.0	100.0	0	0		
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0	0	0		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	11096240002	Camp.	01-2011 12-2020	722,261,559	0	7,904,989	7,904,989	0.0	100.0	0	1.9	99.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	7,904,989	7,904,989	0.0	100.0					
Libramiento de Atasta.	11096240003	Camp.	07-2011 12-2022	3,381,475,729	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Nuevo Huixtán - Bélgica	11096270043	Chis.	01-2012 12-2023	198,400,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
CHIHUAHUA PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	11096280001	Chih.	05-2011 12-2020	750,076,466	0	72,725	72,725	0.0	100.0	0	0	73		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	72,725	72,725	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	11096300003	Dgo.	05-2011 12-2021	1,026,969,142	77,927,407	74,819,004	74,819,004	96.0	100.0	6.4	7.5	90.3		
					77,927,407	74,752,175	74,752,175	95.9	100.0					
					0	66,829	66,829	0.0	100.0					
Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	11096300004	Dgo.	05-2011 12-2021	470,450,420	32,632,101	33,345,409	33,345,409	102.1	100.0	8.4	12.6	89.3		
					32,632,101	32,325,467	32,325,467	99.0	100.0					
					0	1,019,942	1,019,942	0.0	100.0					
Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	11096310008	Gto.	05-2011 12-2020	514,713,224	0	0	0	0.0	0.0	0	0	31		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	11096310013	Gto.	07-2011 12-2020	350,926,659	20,879,550	49,257,773	49,257,773	235.9	100.0	4.7	2.3	93		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				20,879,550	49,257,773	49,257,773	235.9	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Tepetitla - Atoyaquillo) - Las Compuertas	11096320005	Gro.	08-2011 12-2021	133,391,705	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	11096320012	Gro.	01-2012 12-2021	279,737,001	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado.	11096330002	Hgo.	01-2012 12-2020	1,318,775,535	0	3,657,500	3,657,500	0.0	100.0	0	0	100		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	3,657,500	3,657,500	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	11096340001	Jal.	04-2011 12-2021	955,957,215	68,186,481	61,708,911	61,708,911	90.5	100.0	2	1	91.1		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				68,186,481	25,176,670	25,176,670	36.9	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	36,532,241	36,532,241	0.0	100.0					
El Tuito-Melaque	11096340005	Jal.	05-2011 12-2021	3,907,527,615	0	39,105,597	39,105,597	0.0	100.0	0	0.9	64.4		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	34,376,855	34,376,855	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	4,728,742	4,728,742	0.0	100.0					
Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	11096340013	Jal.	01-2012 12-2021	684,055,669	58,445,555	69,417,048	69,417,048	118.7	100.0	5.5	5.5	57.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				58,445,555	68,804,841	68,804,841	117.7	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	612,207	612,207	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca.	11096350032	Mex.	04-2011 12-2021	931,650,122	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Carretera Tepalcingo-Axochiapan	11096370005	Mor.	01-2012 12-2020	189,008,830	0	944,940	944,940	0.0	100.0	0	0	47.7
					0	944,940	944,940	0.0	100.0			
Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	11096390009	NL.	07-2011 12-2020	759,157,921	0	0	0	0.0	0.0	0	0	51
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
EL COLORADO - HIGUERILLA Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	11096420007	Qro.	07-2011 12-2021	1,436,866,014	146,113,888	199,983,143	199,983,143	136.8	100.0	6	10.1	95

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			146,113,888	199,442,663	199,442,663	136.4	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	540,480	540,480	0.0	100.0				
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	11096430003	Q. Roo	03-2011 12-2020	1,969,286,984	0	15,493,617	15,493,617	0.0	100.0	0	1.3	77
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	15,493,617	15,493,617	0.0	100.0			
Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	11096440003	SLP.	06-2011 12-2021	1,016,319,744	9,041,578	8,573,399	8,573,399	94.8	100.0	1	1	49.4
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				9,041,578	8,573,399	8,573,399	94.8	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	11096460001	Son.	01-2011 12-2020	1,512,674,567	194,818,518	117,441,305	117,441,305	60.2	100.0	7.8	2.2	83.3
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				194,818,518	117,334,405	117,334,405	60.2	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	106,900	106,900	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Libramiento Oriente Nogales	11096460006	Son.	06-2011 12-2021	618,286,855	55,036,232	53,833,572	53,833,572	97.8	100.0	4.1	0.6	93.3	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				55,036,232	53,833,572	53,833,572	97.8	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	11096460013	Son.	01-2012 12-2021	1,178,619,476	116,891,110	145,706,490	145,706,490	124.6	100.0	9	0.8	46.2	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				116,891,110	145,706,490	145,706,490	124.6	100.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	11096460016	Son.	01-2012 12-2020	170,789,362	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.1	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
LIBRAMIENTO MEX II	11096480003	Tamps.	04-2011 12-2020	833,150,141	0	1,380,000	1,380,000	0.0	100.0	17	2	85	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	1,380,000	1,380,000	0.0	100.0						
Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.	11096480005	Tamps.	06-2011 12-2022	2,274,812,526	95,375,527	95,018,661	95,018,661	99.6	100.0	2.3	5.1	32.7		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				95,375,527	95,018,661	95,018,661	99.6	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Libramiento de Calpulalpan.	11096490002	Tlax.	02-2011 12-2023	1,254,600,930	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Capula- Lázaro Cárdenas)- Atotonilco y Ramal a la Ciénega	11096490007	Tlax.	01-2012 12-2020	160,118,020	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Ozuluama-Tampico	11096500018	NAC.	01-2012 12-2021	2,058,640,677	0	85,467	85,467	0.0	100.0	0	0	35.5		
	G-003-Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	85,467	85,467	0.0	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal.	11096510001	Yuc.	01-2011 12-2022	133,228,376	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.6		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Fresnillo-Valparaiso	11096520003	Zac.	06-2011 12-2021	1,392,682,571	102,279,722	109,585,447	109,585,447	107.1	100.0	5.2	9.3	80.5		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				102,279,722	98,757,861	98,757,861	96.5	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	10,827,586	10,827,586	0.0	100.0					
Libramiento de Escuinapa	12092100007	Sin.	10-2012 12-2021	920,015,746	97,409,258	102,714,711	102,714,711	105.4	100.0	22	22.5	32.4		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				97,409,258	95,798,394	95,798,394	98.3	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	6,916,317	6,916,317	0.0	100.0					
Guadalupe Victoria - Batáquez.	12096220002	BC.	01-2012 12-2022	431,946,668	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.7		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
San Felipe-Puertecitos (Tr: Campo los Olivos - Puertecitos)	12096220027	BC.	08-2012 12-2020	191,575,692	0	1,999,913	1,999,913	0.0	100.0	0	0	93.5		
					0	1,999,913	1,999,913	0.0	100.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	12096230004	BCS.	01-2013 12-2023	3,263,006,699	0	11,277,689	11,277,689	0.0	100.0	0	1.5	34.8		
					0	10,708,757	10,708,757	0.0	100.0					
					0	568,932	568,932	0.0	100.0					
Ampliación Puerto Escondido-Loreto	12096230005	BCS.	01-2013 12-2021	808,327,494	171,987,213	133,246,936	133,246,936	77.4	100.0	9	9.2	36.2		
					171,987,213	125,177,453	125,177,453	72.7	100.0					
					0	8,069,483	8,069,483	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL				
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO								
Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000	12096230006	BCS.	11-2012 12-2021	331,830,491	0	91,476,912	91,476,912	0.0	100.0	0	50.4	98.1			
					0	80,491,737	80,491,737	0.0	100.0						
					0	10,985,175	10,985,175	0.0	100.0						
José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	12096270001	Chis.	01-2012 12-2022	149,126,699	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.4			
					0	0	0	0.0	0.0						
DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	12096300011	NAC.	08-2012 12-2021	5,417,225,075	288,341,665	202,440,432	202,440,432	70.2	100.0	4	6.7	55.2			
					288,341,665	196,875,721	196,875,721	68.2	100.0						
					0	5,564,711	5,564,711	0.0	100.0						
Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	12096330014	Hgo.	06-2012 12-2020	1,094,119,350	0	937,480	937,480	0.0	100.0	0	0	66.4			
					0	937,480	937,480	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	12096330030	Hgo.	01-2013 11-2022	2,649,733,094	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonicato.	12096350041	Mex.	01-2013 12-2020	119,966,295	0	0	0	0.0	0.0	0	0	36.2		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
San Antonio Villalugin El Devanador	12096360003	Mich.	01-2012 12-2021	223,977,048	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
San José Cayaco - Hacienda Vieja.	12096360021	Mich.	04-2012 12-2020	127,892,965	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.6		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Paredón.	12096360024	Mich.	04-2012 12-2022	66,592,248	0	49,295	49,295	0.0	100.0	0	0	30.8		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	49,295	49,295	0.0	100.0						
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey	12096390009	NL.	11-2013 12-2020	11,464,857,337	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.8		
K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros				0	0	0	0.0	0.0						
N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0						
Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán	12096390027	NL.	01-2013 12-2021	759,650,729	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0						
Santa María Colotepec - El Camalote	12096400002	Oax.	01-2012 12-2020	84,295,910	0	0	0	0.0	0.0	0	0	30.9		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
E.C. (Oaxaca-Ixtlán de Juárez)- Santa María Yavesia .	12096400021	Oax.	05-2012 12-2020	108,077,645	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.4		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	12096410023	Pue.	05-2012 12-2021	573,542,566	58,445,555	79,017,773	79,017,773	135.1	100.0	2	14.8	92.8		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					58,445,555	78,950,120	78,950,120	135.0	100.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	67,653	67,653	0.0	100.0					
Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000.	12096460004	Son.	04-2012 12-2021	156,112,148	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.9		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500	12096470009	Tab.	05-2012 12-2023	545,531,880	0	24,395,037	24,395,037	0.0	100.0	0	0	0		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	24,395,037	24,395,037	0.0	100.0						
Atotonilco-Las Amecas.	12096520050	Zac.	01-2013 12-2021	370,817,372	0	709,793	709,793	0.0	100.0	0	0	14.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	709,793	709,793	0.0	100.0					
Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000	13092100004	Qro.	08-2013 12-2021	1,583,077,729	116,891,111	2,583,969	2,583,969	2.2	100.0	0.2	0	98		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				116,891,111	2,583,969	2,583,969	2.2	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.	13093110003	CDMX.	09-2013 12-2020	10,254,282,002	500,000,000	6,455,057	6,455,057	1.2	100.0	4	2.9	39.4		
	K-041-Sistema de Transporte Colectivo				500,000,000	6,455,057	6,455,057	1.2	100.0					
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.	13093110005	Jal.	10-2013 12-2021	36,717,438,290	120,000,000	1,597,581,782	1,597,581,782	1331.3	100.0	0	0	100		
	K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				120,000,000	1,597,581,782	1,597,581,782	1,331.3	100.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México	13093110007	CDMX., Mex.	10-2013 12-2020	3,634,695,426	0	0	0	0.0	0.0	0	0	44		
K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros					0	0	0	0.0	0.0					
Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	13093110008	CDMX., Mex.	12-2013 06-2023	89,999,782,736	3,000,000,000	1,617,285,913	1,617,285,913	53.9	100.0	3	-14.4	74.6		
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					3,000,000,000	1,617,285,913	1,617,285,913	53.9	100.0					
San Buenaventura-Estación Hermanas.	13096250003	Coah.	05-2013 12-2020	931,528,641	0	400,000	400,000	0.0	100.0	0	0	73.8		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	400,000	400,000	0.0	100.0					
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500	13096250007	Coah.	08-2013 12-2021	294,590,792	97,409,258	29,087,154	29,087,154	29.8	100.0	42	0.1	49.9		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					97,409,258	20,245,283	20,245,283	20.7	100.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	8,841,871	8,841,871	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles	13096260008	Col.	04-2014 12-2020	537,827,703	0	18,146,659	18,146,659	0.0	100.0	0	1.9	99.9		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	18,146,659	18,146,659	0.0	100.0					
Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón	13096300010	Dgo.	08-2013 12-2020	1,021,469,249	0	18,833,814	18,833,814	0.0	100.0	0	0	93.5		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	18,833,814	18,833,814	0.0	100.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					
El Cuate - Barranquillas	13096360009	Mich.	01-2014 12-2020	20,760,473	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.8		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
Cajones - El Estudiante.	13096370003	Mor.	06-2013 12-2020	33,689,295	0	322,555	322,555	0.0	100.0	0	0	100		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	322,555	322,555	0.0	100.0					
Lampazos - Anáhuac.	13096390002	NL.	06-2013 12-2020	293,263,729	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.7		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes.	13096400003	Oax.	01-2014 12-2021	207,534,441	0	12,722,229	12,722,229	0.0	100.0	0	14.5	51		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	12,722,229	12,722,229	0.0	100.0						
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC	13096410031	NAC.	08-2013 12-2020	1,745,336,070	0	1,722,790	1,722,790	0.0	100.0	0	0	99.7		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,722,790	1,722,790	0.0	100.0						
Damian Carmona - El Aguacate.	13096440027	SLP.	01-2014 12-2021	34,775,818	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39.9		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	13096470001	Tab.	01-2014 12-2020	3,876,799,293	292,227,777	261,083,777	261,083,777	89.3	100.0	5	3.3	68.3		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				292,227,777	260,117,578	260,117,578	89.0	100.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	966,199	966,199	0.0	100.0						
Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa	13096500015	Ver.	06-2013 12-2020	1,933,606,991	97,409,258	85,137,895	85,137,895	87.4	100.0	4.5	5.1	62.6		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				97,409,258	85,137,895	85,137,895	87.4	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	13096500022	Ver.	04-2014 12-2021	1,169,178,841	77,927,407	44,313,008	44,313,008	56.8	100.0	0	4.5	55.8		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				77,927,407	44,313,008	44,313,008	56.8	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	13096510002	Yuc.	08-2013 12-2021	2,475,451,941	146,113,889	140,497,774	140,497,774	96.1	100.0	10.4	9.5	80.1		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				146,113,889	137,642,159	137,642,159	94.2	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	2,855,615	2,855,615	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Entronque a Desnivel Noria de Gringos.	13096520012	Zac.	08-2013 12-2020	178,560,165	0	1,460,385	1,460,385	0.0	100.0	0	0	86		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,460,385	1,460,385	0.0	100.0					
Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	13096520013	Zac.	08-2013 12-2022	983,782,143	146,113,888	147,855,042	147,855,042	101.1	100.0	13	14.4	52.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				146,113,888	145,905,688	145,905,688	99.8	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	1,949,354	1,949,354	0.0	100.0					
Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags.	13096520014	Zac.	08-2013 12-2021	574,575,253	20,699,467	23,389,550	23,389,550	112.9	100.0	1.4	2.7	98.7		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				20,699,467	23,189,913	23,189,913	112.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	199,637	199,637	0.0	100.0					
BRT Corredor Troncal La Laguna	14093110002	Coah., Dgo.	03-2014 12-2020	2,877,131,863	0	0	0	0.0	0.0	40.4	20.4	80		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa.	14093110018	Sin.	04-2015 12-2020	2,020,363,844	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0				
Palenque-Catazajá,	14096270033	Chis.	01-2015 12-2021	892,046,489	118,814,943	169,553,993	169,553,993	142.7	100.0	21.4	33.4	99
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					118,814,943	169,553,993	169,553,993	142.7	100.0			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0			
Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario.	14096280001	Chih.	02-2014 12-2022	491,365,101	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			
Sisoguichi - Carichí.	14096280002	Chih.	07-2014 12-2020	518,675,146	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla.	14096320022	Gro.	03-2014 12-2021	62,327,783	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32.3
					0	0	0	0.0	0.0	0	0	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0	0	0	
Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán.	14096320033	Gro.	06-2014 12-2020	319,129,297	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.1
					0	0	0	0.0	0.0	0	0	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0	0	0	
Cuesta Colorada - La Cienega.	14096330006	Hgo.	01-2014 12-2020	77,080,891	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.5
					0	0	0	0.0	0.0	0	0	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0	0	0	
La Misión - Puerto de los Naranjos.	14096330016	Hgo.	01-2015 12-2020	45,285,101	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.3
					0	0	0	0.0	0.0	0	0	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0	0	0	

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.	14096350032	Mex.	08-2014 12-2020	902,868,045	0	28,328,882	28,328,882	0.0	100.0	0	0	67.2		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	119,956	119,956	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	28,208,926	28,208,926	0.0	100.0					
Libramiento Zinapécuaro.	14096360032	Mich.	05-2014 12-2022	49,611,148	0	3,605,052	3,605,052	0.0	100.0	0	0	15.2		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,605,052	3,605,052	0.0	100.0					
Agua Prieta Bavispe.	14096460006	Son.	07-2014 12-2021	640,281,088	0	32,010,467	32,010,467	0.0	100.0	0	0.1	32.8		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	32,010,467	32,010,467	0.0	100.0					
Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000	14096500042	Ver.	01-2015 12-2020	545,753,109	0	11,359,821	11,359,821	0.0	100.0	0	0	98		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	11,254,058	11,254,058	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	105,763	105,763	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Tanque Nuevo - Matehuapil.	14096520019	Zac.	04-2014 12-2021	103,567,578	0	227,155	227,155	0.0	100.0	0	0	79
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	227,155	227,155	0.0	100.0			
El Vinatero - Nuevo Mercurio.	14096520020	Zac.	06-2014 12-2023	319,329,484	0	131,068	131,068	0.0	100.0	0	0	32.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	131,068	131,068	0.0	100.0			
El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo	14096520021	Zac.	06-2014 12-2023	185,799,790	0	290,318	290,318	0.0	100.0	0	0	45.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	290,318	290,318	0.0	100.0			
Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan	15093110001	Mex.	03-2015 12-2020	29,916,530,659	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M)	15093110004	CDMX.	01-2016 12-2020	4,443,759,563	0	0	0	0.0	0.0	0	0	8

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-041-Sistema de Transporte Colectivo				0	0	0	0.0	0.0						
Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán	15093110005	Yuc.	09-2015 12-2022	2,732,613,503	0	0	0	0.0	0.0	0	0	28.3		
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.	15096270004	Chis.	07-2016 10-2022	3,603,588,936	109,882,100	72,705,861	72,705,861	66.1	100.0	3.2	7	13.3		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				109,882,100	72,705,861	72,705,861	66.1	100.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0						
Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar.	15096300002	Dgo.	01-2016 12-2021	381,494,826	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec.	15096320004	Gro.	07-2015 12-2021	77,333,019	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Puerto de Gallo - Galeras, tramo del Km. 83+000 al Km. 97+000.	15096320023	Gro.	01-2016 12-2020	163,031,976	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca	15096330001	Hgo.	09-2015 12-2022	1,711,031,807	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000.	15096360001	Mich.	01-2015 12-2021	86,672,104	0	132,310	132,310	0.0	100.0	0	0	59.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	132,310	132,310	0.0	100.0				
E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) - E.C.(Mitla-Totontepec Villa De Morelos) del Km 0+000 al km 18+000.	15096400007	Oax.	09-2016 12-2020	115,286,896	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Rovirosa - Tres Garantías	15096430001	Q. Roo	07-2015 12-2020	197,764,962	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Colonia Progreso-Nicolas Bravo	15096520012	Zac.	10-2015 12-2020	38,404,009	0	513,031	513,031	0.0	100.0	0	0	100		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	513,031	513,031	0.0	100.0						
Sistema Integrado Peribús	16093110001	Jal.	12-2016 12-2020	3,878,407,050	0	0	0	0.0	0.0	15	0	15		
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización y Ampliación de la carretera Lubná Kikab Laguna Grande	16096240001	Camp.	09-2017 12-2020	438,239,253	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz.	16096310008	Gto.	08-2016 12-2021	532,453,499	97,409,259	94,969,524	94,969,524	97.4	100.0	23	29.2	73.5		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020					PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			97,409,259	94,969,524	94,969,524	97.4	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de Acamabaro - Salvatierra	16096310011	Gto.	08-2016 12-2021	538,976,855	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani.	16096320006	Gro.	11-2016 12-2023	167,600,914	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Camino Imbarácuaro - La Yerbabuena.	16096360001	Mich.	10-2016 12-2021	20,627,745	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000	16096400004	Oax.	02-2016 12-2021	165,908,179	0	24,437,050	24,437,050	0.0	100.0	0	35	35		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	24,437,050	24,437,050	0.0	100.0					
Camino Llano Crucero - Cerro Costoche - San Pablo Lachiriega -San Pedro Quiatoni.	16096400005	Oax.	09-2016 12-2021	192,800,448	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
Huaquechula - E.C. (Carretera Federal Puebla - Huajuapán de León) - La Libertad	16096410004	Pue.	12-2016 12-2020	86,530,038	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
Ahuehuevo - Xiliapa.	16096440003	SLP.	11-2016 12-2020	19,275,643	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Altzayanca - Buenavista - Cardenas	16096490002	Tlax.	01-2017 12-2020	21,439,715	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88.1	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Benito Juárez - Carrillo Puerto) - San José Xicoténcatl - Ignacio Allende.	16096490004	Tlax.	01-2017 12-2020	19,678,487	0	0	0	0.0	0.0	0	0	94.7	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
La Garita - Rancho Quemado	16096500001	Ver.	06-2016 12-2020	11,055,897	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Monterreal - Dos Pocitos	16096500002	Ver.	06-2016 12-2020	19,452,044	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Potreriillo - Aserradero	16096500009	Ver.	10-2016 12-2020	10,820,722	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/APROBADA		EJERCICIO/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA					
E.C. (Coscomatepec - Tetelzingo) - Xaltenango	16096500011	Ver.	10-2016 12-2020	10,595,291	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
Hidalgotilán - El Macayal	16096500013	Ver.	01-2017 12-2020	76,691,871	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS	17093110003	Chih.	11-2017 12-2020	2,493,677,283	0	0	0	0.0	0.0	24.9	0	0		
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					0	0	0	0.0	0.0					
Estudio Integral para el corredor de Transporte Público Corredor Tecnológico	17093110004	Chih.	12-2017 12-2021	2,982,488,978	0	0	0	0.0	0.0	39.9	0	0		
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria					0	0	0	0.0	0.0					
Libramiento de Champotón	17096240001	Camp.	05-2017 12-2022	953,384,539	97,409,259	0	0	0.0	0.0	10	0	0		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			97,409,259	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0.0	0.0						
Acceso al Puerto Seybaplaya	17096240003	Camp.	01-2018 12-2020	496,140,621	0	22,423,067	22,423,067	0.0	100.0	0	0	99.9		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	9,399,878	9,399,878	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	13,023,189	13,023,189	0.0	100.0					
Puente Las Conchas	17096260002	Col.	09-2017 12-2020	16,907,379	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
El Salvador - Loma Bonita - Embarcadero Jericó Km. 0+000 al Km. 17+200.	17096270001	Chis.	09-2017 12-2021	87,287,894	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec) km. 0+000 al Km. 14+300	17096270002	Chis.	01-2018 12-2020	66,142,557	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
					2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Paso Superior Vehiucalr en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D	17096310001	Gto.	04-2017 12-2020	478,299,976	0	23,365,105	23,365,105	0.0	100.0	0	0	94.1	
Ramal a Mariscala	17096310002	Gto.	02-2017 12-2021	397,548,831	0	35,290,061	35,290,061	0.0	100.0	0	18.1	99	
Modernización de la carretera Chilpancingo Acapulco, tramo Entronque Libramiento Poniente Paso Limonero, en el Estado de Guerrero	17096320001	Gro.	09-2017 12-2020	217,192,524	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
Llano Real - Magueyes.	17096320002	Gro.	05-2018 12-2020	30,437,790	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Santa Cruz - Ocotitlán - Coacoyul	17096320003	Gro.	07-2018 12-2021	226,198,181	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán- Huejutla de Reyes	17096330001	Hgo.	07-2017 12-2020	784,215,320	59,172,435	32,597,706	32,597,706	55.0	100.0	0	0	85.1		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				59,172,435	31,910,392	31,910,392	53.9	100.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	687,314	687,314	0.0	100.0						
E.C. Cardonal - Cerro Colorado	17096330002	Hgo.	07-2016 12-2020	18,921,635	0	0	0	0.0	0.0	0	0	75.9		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Portezuelo-Ciudad Valles, tramo: Portezuelo-Tasquillo.	17096330003	Hgo.	01-2018 12-2022	529,366,271	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					0	0	0	0.0	0.0			
Buenos Aires-El Cahulote	17096360002	Mich.	09-2017 12-2021	42,855,294	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.1
					0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación vial en el acceso a la Carretera a Pesquería en su entronque con la Carretera Monterrey-Cd. Mier.	17096390001	NL.	11-2016 12-2021	40,525,091	12,167,718	38,453	38,453	0.3	100.0	0	0	99.9
					12,167,718	38,453	38,453	0.3	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Av. Morones Prieto y Calle José Calderon (UDEM)	17096390003	NL.	06-2017 12-2020	280,184,616	6,429,011	4,832,874	4,832,874	75.1	100.0	1	32.6	98
					6,429,011	4,832,874	4,832,874	75.1	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta	17096390005	NL.	10-2017 12-2020	2,897,563,299	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/APROBADA		EJERCICIO/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Paso a Desnivel de vuelta izquierda para la incorporación de la Autopista NL-40 D al Blvd. Aeropuerto en dirección a carretera Miguel Alemán	17096390006	NL.	01-2018 12-2020	159,788,291	150,000,000	139,850,538	139,850,538	93.2	100.0	99	98	98		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				150,000,000	139,850,538	139,850,538	93.2	100.0					
Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560.	17096400002	Oax.	03-2017 12-2021	89,676,738	0	24,475,164	24,475,164	0.0	100.0	0	55.5	55.5		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	24,475,164	24,475,164	0.0	100.0					
E.C. (Boca del Monte - Santiago Choapam) - San Juan Lalana	17096400003	Oax., Ver.	07-2017 12-2020	27,412,496	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA						
Santo Domingo Yanhuitlán - CBTA 51 - Xacañi	17096400004	Oax.	08-2017 12-2020	31,785,872	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
Modernización y ampliación del camino tipo D revestido: Huahuaxtla - Pahuata.	17096410001	Pue.	10-2016 12-2020	45,762,638	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo	17096430001	Q. Roo	09-2017 12-2021	595,837,221	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
					0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo-Cd. Valles	17096440002	SLP.	05-2017 12-2024	5,087,060,863	248,393,610	182,288,131	182,288,131	73.3	100.0	2.1	2.1	13			
					248,393,610	179,890,144	179,890,144	72.4	100.0						
					0	2,397,987	2,397,987	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
San Ciro de Acosta - El Aguacate, del Km. 0+000 al Km. 4+620	17096440003	SLP.	05-2017 12-2020	18,217,451	0	232,406	232,406	0.0	100.0	0	49.8	100		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	232,406	232,406	0.0	100.0					
Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000	17096440004	SLP.	10-2017 12-2021	450,866,585	58,445,555	59,165,877	59,165,877	101.2	100.0	17.6	17.6	54.3		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					58,445,555	59,165,877	59,165,877	101.2	100.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					
PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales.	17096450002	Sin.	01-2018 12-2020	178,902,609	6,744,087	24,526,190	24,526,190	363.6	100.0	4	29	90		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					6,744,087	24,526,190	24,526,190	363.6	100.0					
Montevideo - Límite de Estados Tam/N.L.	17096480001	NL., Tamps.	09-2017 12-2020	117,224,494	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Chicualoque - Lim. Edos. (Ver-Pue)	17096500001	Ver.	12-2016 12-2020	46,562,919	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
Naranjal - Tezizapa	17096500002	Ver.	10-2016 12-2020	26,510,771	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la carretera Valladolid Río Lagartos, Tr: Tizimín Río Lagartos	17096510003	Yuc.	01-2018 12-2021	403,522,770	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del muelle pesquero y rampas de botado en San Felipe, Baja California	18095100001	BC.	07-2017 12-2020	28,917,590	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nuevo	18096220001	BC.	01-2019 12-2021	301,185,818	97,409,259	136,159,489	136,159,489	139.7	100.0	49	47	92.5	

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			97,409,259	136,159,489	136,159,489	139.7	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Chiná-E.C.(Haltunchen-Cayal)	18096240001	Camp.	02-2018 12-2020	258,507,388	0	3,866,866	3,866,866	0.0	100.0	0	0	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	3,866,866	3,866,866	0.0	100.0					
Ixtlahuacán - Plan de Zapote	18096260001	Col.	04-2018 12-2020	91,001,143	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Pavimentación del Camino E.C. (Larrainzar-Puerto Cate) - Tres Puentes Tramo Km 0+000 al Km 1+820.63	18096270004	Chis.	07-2016 12-2020	9,987,766	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria)	18096270005	Chis.	04-2018 12-2020	69,810,568	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
E.C. (Comitán - Teopisca) - Ejido Zaragoza de la Montaña	18096270007	Chis.	05-2018 12-2020	41,111,864	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25.6	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 al km. 8+534.	18096270008	Chis.	05-2018 12-2021	46,816,539	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
E.C.(Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos	18096270009	Chis.	08-2016 12-2021	31,351,293	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización del tramo: Dos Ríos-E.C. Autopista La Venta-Chamapa	18096350001	Mex.	07-2018 12-2021	317,535,905	0	0	0	0.0	0.0	0	0	13	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Coahuayana de Hidalgo-Zapotán-Santa María Miramar-Achotan-El Camalote	18096360002	Mich.	01-2018 12-2020	13,493,125	0	0	0	0.0	0.0	0	0	64	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
San Rafael Tecario - San Rafael Cutzaróndiro	18096360003	Mich.	08-2015 12-2020	49,017,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de la carretera Lazaro Cardenas - La Orilla.	18096360005	Mich.	01-2019 12-2020	247,974,887	0	115,052	115,052	0.0	100.0	0	0	0	
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	115,052	115,052	0.0	100.0				
Libramiento de Maravatio	18096360006	Mich.	01-2019 12-2021	1,054,150,361	0	28,729,482	28,729,482	0.0	100.0	0	0	0	
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	28,729,482	28,729,482	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Ramal a Cruz de Huanacaxtle.	18096380001	Nay.	02-2018 12-2020	176,607,871	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Las Catorce - Presa de Maltos, tramo del Km. 38+000 al Km. 50+600	18096390001	NL.	02-2018 12-2021	66,411,474	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Putla-San Juan Lagunas)-Charloco-La Soledad; Tr de Km 0+000 al Km 6+280.	18096400001	Oax.	12-2017 12-2020	31,749,288	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
E.C. (Sta. Cruz Mixtepec - San Mateo Mixtepec) - Arroyo Culebra - Río Lima - San Isidro Mixtepec Tramo del Km 0+000 al Km 5+500.	18096400002	Oax.	01-2018 12-2020	36,680,130	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Oaxaca-Entronque Aeropuerto	18096400004	Oax.	06-2018 12-2021	535,595,984	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Quimixtlan - Tozihuic - Huaxcaleca	18096410001	Pue.	01-2019 12-2020	63,464,155	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
PSV Enrique Estrada	18096440001	SLP.	01-2018 12-2021	232,453,913	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
La Trinidad - Santa Isabel	18096440002	SLP.	02-2018 12-2021	87,898,950	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
Tenexcalco - Tepezintla	18096440003	SLP.	01-2018 12-2021	21,314,486	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Distribuidor Vial Benito Juárez, San Luis Potosí	18096440004	SLP.	02-2018 12-2021	183,121,128	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Terminación de la Carretera Badiraguato Parral.	18096450001	Sin.	01-2018 12-2021	1,730,745,426	400,000,000	392,194,735	392,194,735	98.0	100.0	21.6	21.6	51.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				400,000,000	392,194,735	392,194,735	98.0	100.0				
Cerrillos - Producto de la Revolución	18096450002	Sin.	02-2018 12-2020	67,766,809	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				
Badiraguato-Otatillos, tramo del km 12+400 al km 38+200	18096450005	Sin.	06-2019 12-2022	135,985,397	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Entronque Ciudad Esmeralda (Primera etapa)	18096470001	Tab.	04-2018 12-2021	166,522,672	0	35,444	35,444	0.0	100.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	35,444	35,444	0.0	100.0					
Entronque Motul-Telchac	18096510001	Yuc.	01-2018 12-2020	80,676,452	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Camino Alimentador E.C. (Emiliano Zapata - Xouhayan) - Huntochac	18096510002	Yuc.	01-2019 12-2022	238,087,388	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Paso Inferior Vehicular Ocotoxco	19092100001	Tlax.	03-2019 12-2021	254,073,916	82,797,870	146,298,043	146,298,043	176.6	100.0	33	49.6	96.6		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				82,797,870	146,298,043	146,298,043	176.6	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
SIT Zacatecas	19093110006	Zac.	01-2020 12-2021	1,982,290,914	0	0	0	0.0	0.0	35	0	0		
	K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros			0	0	0	0.0	0.0						
Rehabilitación de infraestructura portuaria en Playa las Gatas, Zihuatanejo, Gro.	19095100001	Gro.	05-2019 12-2020	6,239,217	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas	19096220001	BC.	06-2018 12-2022	1,448,988,509	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de 8 carriles de acceso al Puerto Fronterizo Puerta México/San Ysidro	19096220002	BC.	11-2019 12-2020	48,000,000	0	38,763,429	38,763,429	0.0	100.0	0	97.7	97.7		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	38,763,429	38,763,429	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Km. 21.5 de la Carretera (Mexicali - San Luis Río Colorado) - Ejido Benito Juárez - Los Algodones	19096220003	BC.	03-2018 12-2021	361,001,984	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Km. 2.7 Carretera (Estatad No. 63) - Ejido Pachuca.	19096220004	BC.	08-2019 12-2020	12,428,271	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización del Libramiento Manzanillo - El Naranjo	19096260001	Col.	01-2019 12-2022	517,434,482	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
E.C Desv. Piedra Azul-Juan de Grijalva I	19096270001	Chis.	02-2020 12-2021	24,562,408	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Camino Pueblo Nuevo - San José Mujular	19096270003	Chis.	02-2020 12-2025	160,752,959	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
E.C. (Tlapa-Marquelia) - Iliatenco	19096320001	Gro.	11-2019 12-2021	24,600,000	0	21,214,049	21,214,049	0.0	100.0	0	99	99	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	21,214,049	21,214,049	0.0	100.0				
Entronque Autopista Arco Norte - Cd. Sahagún	19096330001	Hgo., Mex.	09-2018 12-2022	271,857,896	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0				
Tamoyon I - Pepeyoca	19096330003	Hgo.	06-2018 12-2021	54,932,960	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0				
Libramiento Poniente de Ixtlahuaca	19096350001	Mex.	01-2019 12-2021	1,557,812,586	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0						
E.C. (Cotija - Plan del Cerro) - El Varal - El Lobo	19096360001	Mich.	04-2018 12-2021	60,847,782	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán	19096380001	Nay.	02-2020 12-2021	480,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
Camino Presa La Yesca - Plan del Muerto - La Yesca.	19096380002	Nay.	02-2020 12-2022	290,000,000	0	59,640,735	59,640,735	0.0	100.0	0	33.2	33.2		
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	59,640,735	59,640,735	0.0	100.0					
Entronque Carretera Monterrey-Nuevo Laredo- Carretera a Salinas Victoria	19096390001	NL.	01-2019 12-2020	188,973,030	70,670,997	95,916,541	95,916,541	135.7	100.0	40	97.8	98		
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					70,670,997	95,916,541	95,916,541	135.7	100.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA						
Puente Vehicular Yolotepec sobre Río Verde.	19096400001	Oax.	02-2020 12-2020	28,999,300	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Camino E.C.(San Salvador Huixcolotla ¿ Acatzingo) - Col. Dolores	19096410001	Pue.	02-2020 12-2020	8,113,887	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
La Libertad - Chilapa, tramo del Km. 0+000 al Km. 3+040.	19096410002	Pue.	02-2020 12-2020	18,576,123	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Santiago Zautla - Jalcomulco	19096410003	Pue.	02-2020 12-2021	51,784,462	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la Carretera Acatzingo - San Salvador el Seco	19096410005	Pue.	01-2020 12-2022	507,487,755	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Modernización E.C. México 15- El Quelite	19096450001	Sin.	01-2019 12-2020	50,992,490	0	688,406	688,406	0.0	100.0	0	0	100		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	688,406	688,406	0.0	100.0					
Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita	19096450002	Dgo., Sin.	01-2019 12-2023	726,652,704	100,000,000	99,036,732	99,036,732	99.0	100.0	14.7	14.7	36.1		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				100,000,000	99,036,732	99,036,732	99.0	100.0					
Estación Chontalpa-Huimanguillo, Estado de Tabasco.	19096470001	Tab.	01-2019 12-2021	363,639,021	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Mariano Matamoros - Maguey Cenizo - Las Vigas	19096490001	Tlax.	03-2018 12-2021	70,210,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						EJERCICIO
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Modernización del Tramo Entronque Cabeza Olmeca Paso a Desnivel Tamaca	19096500001	Ver.	10-2017 12-2023	1,018,953,183	0	78,282,509	78,282,509	0.0	100.0	0	3.7	3.7
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	78,282,509	78,282,509	0.0	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
La Florida - Rancho Nuevo	19096500002	Ver.	02-2020 12-2021	39,076,557	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
E.C. (Tuxtepec-Palomares) - Santa Rosa, Tramo: Carretera Federal 147 - Santa Rosa	19096500003	Ver.	01-2020 12-2021	62,220,070	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de acceso directo de Cerro Azul, Veracruz, en el Km 38+700 de la Autopista Tuxpan-Tampico, tramo Tuxpan-Ozuluama.	19096500004	Ver.	01-2019 12-2020	129,254,024	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
EC FED. 180 Santander-Sta. Gertrudis	19096500005	Ver.	02-2020 12-2021	64,958,433	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Sotuta - Holcá	19096510001	Yuc.	01-2020 12-2022	97,437,649	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
E.C. (Xul - Emiliano Zapata) - Xohuayán - Tekax	19096510002	Yuc.	02-2020 12-2022	105,143,177	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la Carretera Federal MEX-045 Aguascalientes-Zacatecas, Tramos: Luis Moya-Ojocaliente	19096520001	Zac.	03-2019 12-2021	513,240,957	266,609,141	258,637,369	258,637,369	97.0	100.0	82	95	95		
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			266,609,141	258,637,369	258,637,369	97.0	100.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Culiacán, Sinaloa (SIT).	20093110002	Sin.	12-2020 12-2021	3,068,536,181	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	20093110004	CDMX., Mex.	08-2020 12-2022	12,479,378,395	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				0	0	0	0.0	0.0					
Línea 4 Tren Ligero de Guadalajara	20093110005	Jal.	06-2020 12-2024	13,384,079,817	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				0	0	0	0.0	0.0					
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA PLAYA DE LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO, GRO.	20095100001	Gro.	06-2020 12-2021	178,040,703	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Modernización y ampliación de la carretera Ojuelos-Aguascalientes Tramo del Km 57+200 al Km 71+400	20096210001	Ags.	01-2020 12-2022	302,124,752	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
Carretera (Estatad No. 63) - Enlace Cd. Morelos - Carretera Federal No. 2	20096220001	BC.	12-2019 12-2021	113,925,823	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	20096220002	BC.	01-2020 12-2021	445,940,197	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
Monclova-Piedras Negras, Tramo: Monclova-Sabinas, Cuerpo ¿B¿ del Km. 30+190 al Km. 103+698	20096250003	Coah.	01-2020 12-2022	1,100,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
PSV La Presita en la Carretera Federal 45	20096310001	Gto.	01-2019 12-2020	140,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
Acceso a la Cabecera municipal de Atarjea Tr. Alamos - Aldama.	20096310003	Gto.	08-2020 12-2021	150,000,000	0	27,949,923	27,949,923	0.0	100.0	0	34	34	
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	27,949,923	27,949,923	0.0	100.0				
Cerro Colorado - Zacualtipán	20096330001	Hgo.	02-2020 12-2026	5,478,446,485	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0				
PSV en Carretera a Reynosa y Camino a San Roque	20096390001	NL.	01-2018 12-2020	203,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL				
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO								
Libramiento de Oaxaca.	20096400001	Oax.	06-2018 12-2022	6,243,893,527	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
N-RPP-No requiere programa presupuestario					0	0	0	0.0	0.0						
San Pedro y San Pablo Ayutla Tramo Cerro Costoche - San Juan Juquila Mixes	20096400004	Oax.	09-2020 12-2022	48,500,000	0	12,696,052	12,696,052	0.0	100.0	0	14.5	14.5			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	12,696,052	12,696,052	0.0	100.0						
Camino Texmalaquilla - San Manuel de la Sierra	20096410001	Pue.	04-2020 12-2020	17,340,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación Carretera Estatal 413 (CE 411 - Joaquín Herrera)	20096420001	Qro.	04-2020 12-2021	375,684,214	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0						
El Clarín - Santa María Tampalatlán	20096440001	SLP.	07-2017 12-2021	41,202,450	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA						
Puente Púlpitos	20096460001	Son.	04-2020 12-2021	34,000,001	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción del Camino Agua Prieta-Bavispe, del Km. 121+600 al Km. 126+600, incluye Puente Chinoverach	20096460002	Son.	05-2020 12-2021	46,000,001	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500	20096490001	Tlax.	06-2020 12-2021	1,100,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0						
Sotuta - Tixcacaltuyub	20096510001	Yuc.	02-2020 12-2022	73,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	0	0	0.0	0.0						
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				262,574,017	0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	1109A000003	Qro.	04-2012 12-2021	262,574,017	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97	
	K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología				0	0	0	0.0	0.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				31,304,508,558	0	261,264,253	261,264,253	0.0	100.0				
SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	09094000001	NAC.	01-2010 12-2020	31,304,508,558	0	261,264,253	261,264,253	0.0	100.0	0	0.1	100	
	K-045-Sistema Satelital				0	261,264,253	261,264,253	0.0	100.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				3,394,073,716	0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT)	15097120001	CDMX.	02-2015 12-2034	3,394,073,716	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN					PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.